



Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación
Sistema de Información y
Seguimiento de la Inversión (SISI)

Parte III

S U M A R I O

T O M O I

- **Introducción**
- **Evolución de la Ejecución de Inversiones (Ejercicios 2002 - 2010)**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 06 y 24)**

T O M O II

- **Avance Físico (Incisos 07 al 15)**

T O M O III

- **Avance Físico (Incisos 16 al 19, 25 al 27 y 29)**



S U M A R I O

T O M O III

- **Avance Físico**
 - **Incisos 16 al 19**
 - **Incisos 25 al 27**
 - **Inciso 29**



**ORGANISMOS DEL
ARTÍCULO 220
DE LA
CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA**



INCISO 16
“PODER JUDICIAL”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	101 - Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	702 - Adquisición, construcción y refacción de inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y refacciones mayores
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de inmuebles para reubicación de sedes del Poder Judicial
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición Edificio BPS calle San José 1132	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento de sedes (en relación a las necesidades)	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	31.656.502	30.742.519	30.742.519	100,00
Totales		31.656.502	30.742.519	30.742.519	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	25.000.000	25.394.886	25.394.886	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	6.656.502	5.347.633	5.347.633	100,00
Totales		31.656.502	30.742.519	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	25.000.000	25.394.886	25.394.886	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.656.502	5.347.633	5.347.633	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	31.656.502	30.742.519	30.742.519	100,00
Total	31.656.502	30.742.519	30.742.519	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Con créditos de este proyecto se reforzaron los créditos del proyecto 701, debido al enlentecimiento de algunas obras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 704

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	101 - Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	704 - Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Centralización de 12 juzgados penales en el local sito en Juan Carlos Gómez 1236-1240
Objetivo principal del Proyecto	Centralización de la Justicia Penal en Montevideo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obra en edificio de Juan Carlos Gómez	Porcentaje	27,00	21,00	21,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84
Totales		30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84	
Totales		30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84
Total	30.565.537	23.396.348	23.359.127	99,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito presupuestal a proyectos del Inciso al amparo de lo dispuesto en los artículos 472 de la Ley N°16.170 y 38 de la Ley N° 15.903. La obra estaba reprogramada para finalizar en junio de 2011, pero de acuerdo a información proporcionada por la empresa TRESOR la finalización de la misma podría extenderse hasta setiembre 2011



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	101 - Prestación de Servicios de Justicia
Proyecto	705 - Reubicación de Justicia de Familia de Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Reubicación de 18 Juzgados de Familia en Montevideo
Objetivo principal del Proyecto	Cenctración de Justicia de Familia en Montevideo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reubicación de 18 juzgados de Familia	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obras en edificio Justicia de Familia	Porcentaje	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80
Totales		4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80	
Totales		4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80
Total	4.700.000	6.212.777	6.200.621	99,80

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La obra fue inaugurada el 21/12/2010. La empresa Labrisol encargada de la obra abandonó la misma el 30/06/2010 y los trabajos restantes insumieron dos mes y medio de ejecución por lo cual el total de la obra insumió 37.5 meses, cuando lo proyectado fue de 35 meses.
07/06/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 1.512.777.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	102 - Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados y Trib.
Proyecto	701 - Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Aquisición de mobiliario para prestación adecuada del servicio
Objetivo principal del Proyecto	Sedes equipadas adecuadamente
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del Poder Judicial y público en salas de espera	4.860	4.860	4.860	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario para equipar las oficinas del Poder Judicial	Unidad	4.380,00	13.477,00	34.412,00	255,34

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60
Totales		11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60	
Totales		11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60
Total	11.997.400	15.844.947	15.782.094	99,60

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Se realizaron compras mayores de las previstas, reforzando créditos desde proyectos de obras, por un enlentecimiento de las mismas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 706

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	102 - Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
Proyecto	706 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Creación del Centro de Procesamiento de Datos secundario, mantenimiento de la RENAJU con nuevas ampliaciones
Objetivo principal del Proyecto	Creación del Centro de Procesamiento de Datos secundario
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC, Impresoras, puestos de red, cámaras de seguridad	Unidad	601,00	636,00	1.361,00	213,99

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.351.220	12.992.143	12.990.989	99,99
Totales		13.351.220	12.992.143	12.990.989	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	13.351.220	12.992.143	12.990.989	99,99
Totales		13.351.220	12.992.143	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.351.220	12.992.143	12.990.989	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	13.351.220	12.992.143	12.990.989	99,99
Total	13.351.220	12.992.143	12.990.989	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Enlentecimiento de la licitación de telefónica IP obligó a re planificar los gastos 2010, por lo cual la licitación pasó para el ejercicio 2011, y se adelantaron las compras de hardware para el taller de reparaciones.
07/06/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 359.077.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 801

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	102 - Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.
Proyecto	801 - Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	801
Descripción del Proyecto	Implantación de un software de gestión en sedes jurisdiccionales
Objetivo principal del Proyecto	Sistema de Gestión de Tribunales implantado en su fase piloto
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Complejidad del sistema a desarrollar.Debe de contemplar la gestión de las diversas competencias en las que entienden las sedes judiciales del país y todas las instancias por las que puede tramitar un proceso. La empresa seleccionada ha tenido problema para desarrollar los productos. Plazo para ejecución de programa octubre 2011.
Organismos involucrados	BID

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de Gestión de Tribunales	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Diseño del sistema SGT	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tranferencia al PNUD	0,00	6.871.798,00	6.871.798,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.871.800	6.871.800	6.871.798	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	50.209.041	50.209.041	0	0,00
Totales		57.080.841	57.080.841	6.871.798	12,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1277/OC-UR	11 - Rentas generales	S	30/07/2001		70,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	57.080.841	50.209.041	0	0,00
Transferencias	0	6.871.800	6.871.798	100,00
Totales	57.080.841	57.080.841	6.871.798	12,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	57.080.841	50.209.041	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	6.871.800	6.871.798	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	57.080.841	57.080.841	6.871.798	12,04
Total	57.080.841	57.080.841	6.871.798	12,04

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	<p>De acuerdo a la nota del BID del 11/01/10 se fijó como plazo de ejecución hasta el 30/04/2011 y para efectuar el último desembolso el 30/10/2011.</p> <p>La Unidad Coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo informa en cuanto a la justificación de los atrasos:</p> <p>** Las diferencias entre las partes se superaron durante la suscripción de dos enmiendas al contrato, quedando resueltas al presente las precedentemente señaladas en este informe."</p> <p>** Ha resultado complejo acordar con el Consorcio los alcances concretos de entregables del SGT actividad ésta que involucra en su definición a las máximas autoridades de la Institución (Ministros de la SCJ) y organismos relacionados en el desarrollo del Proyecto (PNUD).</p>

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	701 - Adecuación de edificio
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Refacciones y mantenimiento mayores del Inmueble
Objetivo principal del Proyecto	Mejora y conservación del edificio
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Financiamiento insuficiente, imprevistos

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del organismo	400	400	400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcciones	Metro cuadrado	40,00	40,00	20,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	268.439	44,74
Totales		600.000	600.000	268.439	44,74

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	600.000	600.000	268.439	44,74	
Totales		600.000	600.000	268.439	44,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	600.000	600.000	268.439	44,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	600.000	268.439	44,74
Total	600.000	600.000	268.439	44,74

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	Se ejecutó un monto menor de lo presupuestado.
28/04/2011	Las reparaciones realizadas fueron las mínimas indispensables, en el marco de la compra del nuevo edificio sede.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	702 - Mobiliario
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adecuación del mobiliario del organismo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Falta de financiamiento.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas	Unidad	10,00	10,00	9,00	90,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del organismo	400	400	400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento	Unidad	20,00	20,00	18,00	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	445.800	445.800	397.923	89,26
Totales		445.800	445.800	397.923	89,26

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	445.800	445.800	397.923	89,26	
Totales		445.800	445.800	397.923	89,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	445.800	445.800	397.923	89,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	445.800	445.800	397.923	89,26
Total	445.800	445.800	397.923	89,26

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	Se ejecutó muy cerca del monto previsto.
28/04/2011	Las necesidades resultaron satisfechas con un monto algo menor al proyectado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	703 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Soporte tecnológico mediante renovación de hardware y actualización del software
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de hardware y software
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Limitantes financieras

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas informáticamente actualizadas	Unidad	8,00	8,00	6,00	75,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del organismo	400	400	400	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquirir hardware	Unidad	35,00	35,00	25,00	71,43
Informática Software	Adquirir sistemas informáticos	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.024.200	3.024.200	1.365.862	45,16
Totales		3.024.200	3.024.200	1.365.862	45,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.000.000	2.000.000	720.258	36,01
Informática Software	1.024.200	1.024.200	645.604	63,03
Totales	3.024.200	3.024.200	1.365.862	45,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.000.000	2.000.000	720.258	36,01
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.024.200	1.024.200	645.604	63,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.024.200	3.024.200	1.365.862	45,16
Total	3.024.200	3.024.200	1.365.862	45,16

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	No se completó el procedimiento licitatorio en el ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 704

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	1 - Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público
Proyecto	704 - Equipo de transporte
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículo
Objetivo principal del Proyecto	Renovar los vehículos del organismo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Falta de financiamiento.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículo nuevo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquirir vehículo	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	0	0,00	
Totales		400.000	400.000	0	0,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	400.000	400.000	0	0,00	
Totales		400.000	400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	400.000	400.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	400.000	0	0,00
Total	400.000	400.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	No se adquirió el vehículo presupuestado.
28/04/2011	Licitación en proceso, sin adjudicar en el ejercicio.

INCISO 18
“CORTE ELECTORAL”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 701

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	701 - Reparación parcial y mejoras de edificios OED
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Se procura crear un sistema que permita mantener en forma permanente los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales en óptimas condiciones, realizándoles los mantenimientos y mejoras que sean pertinentes
Objetivo principal del Proyecto	Tener Oficinas Electorales Departamentales funcionales
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Falta de tiempo, crédito disponible, factores climáticos.
Organismos involucrados	Corte Electoral y posiblemente Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales Funcionales para desarrollar las diferentes tareas y lograr una mejor atención al usuario	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Mantener locales funcionales de todas las OED	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.431.692	2.910.389	1.677.960	57,65
Totales		4.431.692	2.910.389	1.677.960	57,65

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	4.431.692	2.910.389	1.677.960	57,65	
Totales		4.431.692	2.910.389	1.677.960	57,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	N	0	900.000	701.136	77,90
FLORIDA	Construcciones	N	1.477.230	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	1.477.231	150.000	81.364	54,24
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	1.860.389	895.460	48,13
ROCHA	Construcciones	N	1.477.231	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.431.692	1.050.000	782.500	74,52
Total Montevideo	0	1.860.389	895.460	48,13
Total	4.431.692	2.910.389	1.677.960	57,65

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	En virtud de las urgencias se tuvo que modificar los locales a reparar.
30/05/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 1.521.303



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	702 - Adquisición de equipos de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Mediante un relevamiento permanente en procura de identificar las necesidades y actualizar el equipamiento de las diferentes oficinas.
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas con su equipamiento renovado y adecuado al desarrollo de sus funciones.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Crédito presupuestal y tiempo de las compras.
Organismos involucrados	Corte Electoral.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación del equipamiento de las Oficinas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	671.481	547.176	81,49
Totales		100.000	671.481	547.176	81,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	671.481	547.176	81,49
Totales		100.000	671.481	81,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	671.481	547.176	81,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	671.481	547.176	81,49
Total	100.000	671.481	547.176	81,49

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se recibió trasposición de crédito del proyecto 711 por \$ 1.073.481, y se realizaron trasposiciones de crédito a otros proyectos por \$ 502.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 703

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	703 - Adquisición de mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Mediante un relevamiento permanente se procura identificar las necesidades de mobiliario de oficina y adquirir el mobiliario que resulte necesario.
Objetivo principal del Proyecto	Oficina con mobiliario adecuado a las necesidades para el cumplimiento de sus funciones.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Cédito presupuestal y tiempo en las compras.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas con mobiliario adecuado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Oficinas con mobiliario adecuado	Porcentaje	0,00	100,00	70,00	70,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45
Totales		1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45	
Totales		1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45
Total	1.517.231	3.008.109	1.758.254	58,45

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	El período electoral del año 2010 no permitió en este proyecto tener una buena ejecución.
30/05/2011	Se realizó trasposición de crédito al proyecto 709 por \$ 339.465 , y se recibieron trasposiciones por \$ 1.830.343 de otros proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 709

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	709 - Adquisición de Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Se procura adquirir un camión para el transporte de los materiales entre las diferentes oficinas tanto dentro de Montevideo como del interior del país.
Objetivo principal del Proyecto	Transportar los materiales en forma segura y adecuada entre las diferentes oficinas del Organismo
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Tiempo del proceso de compra y trámites ante diferentes Organismos.
Organismos involucrados	Corte Electorales

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transportar materiales adecuadamente entre las Oficinas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Compra de un camión	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Compra de una camioneta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	647.535	1.187.000	1.124.556	94,74
Totales		647.535	1.187.000	1.124.556	94,74

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	647.535	1.187.000	1.124.556	94,74
Totales		647.535	1.187.000	94,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	647.535	1.187.000	1.124.556	94,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	647.535	1.187.000	1.124.556	94,74
Total	647.535	1.187.000	1.124.556	94,74

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se recibieron trasposiciones de crédito de otros proyectos por \$ 539.465



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 711

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	711 - Reacondicionamiento edificio sede central
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Se pretende sistematizar el acondicionamiento y mejora del edificio sede central
Objetivo principal del Proyecto	Sede Central en condiciones optimas de funcionamiento.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Crédito presupuestal, factores climaticos y trámites burocraticos en el proceso de compra.
Organismos involucrados	Corte Electoral y posiblemente M.T.O.P.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reacondicionar el Edificio Sede Central	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Reacondicionar Edificio de la Sede Central	Porcentaje	0,00	100,00	60,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.460.629	1.567.148	406.648	25,95
Totales		3.460.629	1.567.148	406.648	25,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	3.460.629	1.567.148	406.648	25,95
Totales		3.460.629	1.567.148	25,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	3.460.629	1.567.148	406.648	25,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.460.629	1.567.148	406.648	25,95
Total	3.460.629	1.567.148	406.648	25,95

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	El período electoral del ejercicio 2010 no permitió una ejecución normal del proyecto.
30/05/2011	Se recibieron trasposiciones de crédito de otros proyectos por \$ 1.893.481



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 715

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	715 - Reparación de otros edificios
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Se procura sistematizar el acondicionamiento y las mejoras del edificio ex- Palacio Soler.
Objetivo principal del Proyecto	Edificio en condiciones funcionales
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Plazo de las obras.
Organismos involucrados	Corte Electoral y posiblemente MTOP.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio Ex Palacio Soler en condiciones adecuadas para su funcionamiento	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reacondicionar el Edificio	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	90.000	82.960	82.960	100,00
Totales		90.000	82.960	82.960	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	90.000	82.960	82.960	100,00	
Totales		90.000	82.960	82.960	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	90.000	82.960	82.960	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	90.000	82.960	82.960	100,00
Total	90.000	82.960	82.960	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se realizó trasposición de crédito a otros proyectos por \$ 7.040



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 717

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	717 - Informatización del Registro Cívico Nacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Se pretende realizar una evaluación permanente del estado de los equipamientos y de los medios técnicos con que cuenta la Corporación, con el propósito de continuar el proceso de informatización iniciado hace años, incluyéndose en el mismo un plan de adquisición de equipamiento informático y sus correspondientes programas a efectos, principalmente, de agilizar la transmisión y ulterior difusión masiva de la información de los escrutinios primarios que se llevan a cabo en todas y cada una de las Comisiones Receptoras de Votos que se integran en ocasión de las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, de las Elecciones Nacionales, de la eventual Segunda Elección y de las Elecciones Departamentales y Municipales.
Objetivo principal del Proyecto	Organismo completamente informatizado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Crédito presupuestal
Organismos involucrados	Cote Electoral, Conex.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Organismo completamente informatizado.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Avance de las adquisiciones de equipos para informatizar todo el Organismo	Porcentaje	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59
Totales		4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59
Totales	4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59
Total	4.237.786	5.057.786	4.328.802	85,59

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2011	Se recibió trasposición de crédito del proyecto 711 por \$ 820.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 999

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	1 - Justicia Electoral
Proyecto	999 - Proyecto a distribuir
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	999
Descripción del Proyecto	Se procura realizar una evaluación permanente del estado de los equipamientos con que cuenta la Corporación, con el propósito de continuar la informatización del Organismo.
Objetivo principal del Proyecto	Organismo plenamente informatizado
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010
Factores críticos	Permanente innovación tecnológica.
Organismos involucrados	Corte Electoral.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Organismo totalmente informatizado	Porcentaje	10,00	10,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Avance en la informatización de las oficinas	Porcentaje	10,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.887.127	2.887.127	0	0,00
Totales		2.887.127	2.887.127	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	2.887.127	2.887.127	0	0,00	
Totales		2.887.127	2.887.127	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.887.127	2.887.127	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.887.127	2.887.127	0	0,00
Total	2.887.127	2.887.127	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	No se ejecutaron proyectos de inversión financiados con fondos de libre disponibilidad.

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 702

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1 - Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	702 - Obras sede Tribunal
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	702
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Se repararon 2 baños en planta baja, 2 en 1er. piso. Se impermeabilizó la azotea y reparó claraboya.	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	14	14	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	445.000	444.825	99,96
Totales		400.014	445.014	444.825	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	445.014	444.825	99,96
Totales		0	445.014	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	445.014	444.825	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	445.014	444.825	99,96
Total	0	445.014	444.825	99,96

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2011	Se realizó una trasposición de \$ 45.000 del Proyecto N° 705.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 705

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1 - Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	705 - Adquisición vehiculo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	705
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reparación del vehículo utilitario que utiliza el organismo para su gestión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Se realizó la totalidad de reparac. y mantenim. proyect., en carrocería y mecánica del vehículo.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	55.000	52.126	94,77
Totales		100.000	55.000	52.126	94,77

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	0	55.000	52.126	94,77	
Totales		0	55.000	52.126	94,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	55.000	52.126	94,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	55.000	52.126	94,77
Total	0	55.000	52.126	94,77

Observaciones	
Fecha	Observación
19/05/2011	Se realizó una trasposición de \$ 45.000 al Proyecto N° 702.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 706

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1 - Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	706
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovar equipos de computación y oficinas totalmente equipadas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Renovar equipos de computación y oficinas totalmente equipadas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	253.000	253.000	251.759	99,51
Totales		253.000	253.000	251.759	99,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	253.000	251.759	99,51	
Totales		0	253.000	251.759	99,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	253.000	251.759	99,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	253.000	251.759	99,51
Total	0	253.000	251.759	99,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 998

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	1 - Jurisdicción en Materia Administrativa
Proyecto	998 - Renovación sistema informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	998
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de tres servidores para la base de datos	Unidad	0,00	3,00	0,00	0,00
Informática Software	Un programa de gestión - jurisprudencia	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	475	475	0	0,00
Totales		475	475	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	275	0	0,00	
Informática Software	0	200	0	0,00	
Totales		0	475	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	275	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	200	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	475	0	0,00
Total	0	475	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	En el ejercicio 2010 no se realizó ninguna operación en este proyecto. Se realizarán en los ejercicios siguientes.

INCISO 25

**“ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 812

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	812 - Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	812
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Escuelas adecuadamente equipadas	Unidad	0,00	16,00	14,00	87,50

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes que acreditaron cursos de Formación en Servicio en Educación Común y ETC	0	2.900	2.416	83,31

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de locales escolares	Unidad	0,00	31,00	36,00	116,13
Equipamiento y Maquinaria	Escuelas con Equipamiento	Unidad	0,00	16,00	14,00	87,50
Capacitación	Docentes con formación en servicio de docentes de Escuelas de Tiempo Completo y Educación Común	Unidad	0,00	2.900,00	2.416,00	83,31
Administración del Proyecto RRHH	Personal para el Proyecto (pagos con Contraparte Local)	Unidad	0,00	55,00	50,00	90,91
Consultorías individuales	Personal para el proyecto (pagos con BIRF)	Unidad	0,00	32,00	38,00	118,75
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje del crédito asignado (vigente) al proyecto. Gastos Recurrentes	Porcentaje	0,00	2,50	3,20	128,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	9.334.250	9.334.085	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	107.705.761	124.206.426	124.206.411	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.981.792	1.655.627	1.655.627	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	225.774.459	225.774.459	207.293.095	91,81
Totales		336.462.012	360.970.762	342.489.218	94,88

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	Nº7789/UR	11 - Rentas generales	S	24/02/2010		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	9.200.000	11.430.934	124,25	
Administración del Proyecto RRHH	0	28.263.606	26.522.849	93,84	
Capacitación	0	15.265.500	12.628.209	82,72	
Construcciones	0	256.200.878	243.494.531	95,04	
Consultorías individuales	0	18.629.573	19.180.304	102,96	
Equipamiento y Maquinaria	0	33.411.205	29.232.391	87,49	
Totales		0	360.970.762	342.489.218	94,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Capacitación	N	0	295.598	313.238	105,97
ARTIGAS	Construcciones	N	0	20.770.722	19.740.592	95,04
CANELONES	Capacitación	N	0	2.347.889	2.200.621	93,73
CANELONES	Construcciones	N	0	38.968.304	37.035.661	95,04
CERRO LARGO	Capacitación	N	0	295.598	225.860	76,41
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	35.434.462	33.677.081	95,04
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	8.924.911	7.808.652	87,49
COLONIA	Capacitación	N	0	295.598	276.000	93,37
COLONIA	Construcciones	N	0	1.150.753	1.093.681	95,04
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	343.266	300.333	87,49
DURAZNO	Capacitación	N	0	295.598	241.113	81,57
FLORES	Capacitación	N	0	295.598	232.922	78,80
FLORIDA	Capacitación	N	0	295.598	232.896	78,79
FLORIDA	Construcciones	N	0	6.336.930	6.022.649	95,04
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.402.861	2.102.329	87,49
LAVALLEJA	Capacitación	N	0	295.598	211.853	71,67
MALDONADO	Capacitación	N	0	295.598	243.413	82,35
MALDONADO	Construcciones	N	0	30.289.069	28.786.875	95,04
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	9.200.000	11.430.934	124,25
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	28.263.606	26.522.849	93,84
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	7.892.445	6.131.497	77,69
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	60.256.209	57.267.787	95,04
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	18.629.573	19.180.304	102,96
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	18.307.509	16.017.749	87,49
PAYSANDU	Capacitación	N	0	295.598	306.923	103,83
PAYSANDU	Construcciones	N	0	14.517.929	13.797.909	95,04
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	686.532	600.666	87,49
RIO NEGRO	Capacitación	N	0	295.598	261.822	88,57
RIO NEGRO	Construcciones	N	0	8.298.936	7.887.348	95,04
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.746.126	2.402.662	87,49
RIVERA	Capacitación	N	0	295.598	222.635	75,32
RIVERA	Construcciones	N	0	22.140.112	21.042.068	95,04
ROCHA	Capacitación	N	0	295.598	281.981	95,39
SALTO	Capacitación	N	0	295.598	218.320	73,86
SALTO	Construcciones	N	0	8.498.048	8.076.585	95,04
SAN JOSE	Capacitación	N	0	295.598	266.877	90,28
SORIANO	Capacitación	N	0	295.598	227.570	76,99
SORIANO	Construcciones	N	0	6.384.059	6.067.440	95,04
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	295.598	274.644	92,91
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	0	295.598	258.024	87,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	3.155.345	2.998.855	95,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	218.421.420	205.938.098	94,28
Total Montevideo	0	142.549.342	136.551.120	95,79
Total	0	360.970.762	342.489.218	94,88

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	<p>La subejecución del 5% del crédito disponible para el año 2010 se debe a la demora en la firma del contrato de la ampliación del préstamo (24 de febrero) y al comienzo de los desembolsos (19 de marzo). Esta demora conllevó un atraso en el inicio de los procesos licitatorios</p> <p>Se recibió trasposición de créditos para Obras y Formación en Servicio de Escuelas de Educación Común. De Codicen se recibió \$ 5.000.000 para Obras y de CEIP \$ 2.300.000 para Obras y \$ 12.189.000 para Formación en Servicio</p> <p>Del 100% declarado en formación bruta de capital, 4% corresponde a formación extraordinaria de Recursos Humanos</p> <p>La localización de los componentes informados se realiza por Departamento</p>
14/04/2011	<p>Se llevaron adelante un total de 36 obras. 14 finalizadas 2010 y 22 lo harán en el año 2011 y 2012. Incluye obra nueva y obras en Escuelas de Tiempo Completo existentes</p> <p>592 docentes de escuelas de Tiempo Completo acreditaron los cursos de Formación en Servicio y 1.824 docentes de escuelas de Educación Común. En total se alcanzaron los 2.416 docentes acreditados</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	909 - Conectividad y mantenimiento informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios docentes y no docentes	0	2.200	2.200	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Herramientas, materiales e insumos informáticos	Unidad	0,00	2.683,00	2.683,00	100,00
Informática Hardware	Equipos de comunicaciones	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Otros	Técnicos para mantenimiento de red informática de ANEP y adm. central de procesos críticos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	381.609	367.802	96,38
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.213.800	1.205.303	1.191.507	98,86
Totales		15.213.800	1.586.912	1.559.309	98,26

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	404.045	404.045	100,00	
Otros	0	1.182.867	1.155.264	97,67	
Totales		0	1.586.912	1.559.309	98,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	404.045	404.045	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	655.875	640.956	97,73
PAYSANDU	Otros	N	0	175.664	171.436	97,59
SALTO	Otros	N	0	175.664	171.436	97,59
SORIANO	Otros	N	0	175.664	171.436	97,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	526.992	514.308	97,59
Total Montevideo	0	1.059.920	1.045.001	98,59
Total	0	1.586.912	1.559.309	98,26

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2011	No se registraron atrasos En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$14.626.888 al amparo del Art.76 del TOCAF o ajustes de Contaduría General de la Nación Para su mejor ejecución, se traspuso crédito a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y de Formación en Educación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 917

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	917 - Portal Educativo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	917
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consolidación Portal Educativo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Editoras del Portal Educativo que perciben remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Otros	Viáticos a docentes y no docentes por viajes al interior y exterior	Unidad	0,00	30,00	16,00	53,33
Otros	Formularios para encuestas de áreas Matemática, Ciencia y Lenguaje (alumnos del CEIP)	Unidad	0,00	45.000,00	30.000,00	66,67
Otros	Becarios Técnicos que perciben remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.020.000	1.063.366	983.656	92,50
Totales		2.020.000	1.063.366	983.656	92,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	0	1.063.366	983.656	92,50
Totales	0	1.063.366	983.656	92,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.063.366	983.656	92,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.063.366	983.656	92,50
Total	0	1.063.366	983.656	92,50

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito por un total de \$ 1.384.284 El saldo del crédito no ejecutado obedeció a que no se pudo culminar en tiempo y forma un proceso de contratación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 918

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	918 - Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación E
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	918
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección Sectorial de Planificación Educativa fortalecida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Viáticos a no docentes para viajes al interior	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Otros	Horas docente para educadores Programa de Educación Sexual	Hora	0,00	59,00	59,00	100,00
Otros	Impresión de librillos de consulta a Docentes	Unidad	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Otros	Ejemplares impresos de encuestas para evaluación Plan Ceibal	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Otros	Ejemplares Revista Educarnos de publicación cuatrimestral	Unidad	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Otros	Horas docentes para Coordinador Programa Educación Sexual	Hora	0,00	360,00	360,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Material fungible (sobres especiales y etiquetas para distribución de las revistas y encuestas)	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera, microonda y jarra eléctrica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Consultorías individuales	Técnicos Plan Ceibal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Otros	Jornadas de presentación de los resultados Monitor Educativo en Primaria	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Otros	Asesoría en Educación Media Convenio IIPE-UNESCO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Servicio de alimentación de evento Educativo Convivencia Saludable/IMM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.668.789	2.038.880	76,40
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	250.000	954.498	882.122	92,42
Totales		250.000	3.623.287	2.921.002	80,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	709.815	709.815	100,00
Consultorías individuales	0	812.376	812.376	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	300.000	300.000	100,00
Otros	0	1.801.096	1.098.811	61,01
Totales	0	3.623.287	2.921.002	80,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	709.815	709.815	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	812.376	812.376	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.801.096	1.098.811	61,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	3.623.287	2.921.002	80,62
Total	0	3.623.287	2.921.002	80,62

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	Se realizaron aumentos y disminuciones de créditos por trasposiciones por un neto de \$ 3.291.835 La diferencia entre los montos proyectados y los no ejecutados obedeció a demoras en las contrataciones



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 920

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	920 - Programa de Desarrollo Profesional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	920
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la ANEP capacitados	Unidad	0,00	790,00	608,00	76,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Horas de dictado de cursos para capacitar funcionarios de ANEP	Unidad	0,00	604,00	465,00	76,99
Administración del Proyecto (Gastos)	Insumos (Hojas, bolígrafos, sobres, fotocopias, marcadores, morrales, etc)	Unidad	0,00	1.020,00	950,00	93,14
Administración del Proyecto RRHH	Personal que percibe remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Insumos informáticos (Proyector, pantalla, impresora, tonners, cámara de video)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Otros	Pasajes de profesores y alumnos a jornadas de capacitación y talleres. Pasajes al exterior	Unidad	0,00	210,00	198,00	94,29
Otros	Alojamiento para docentes y alumnos	Unidad	0,00	60,00	56,00	93,33
Otros	Viáticos de personal administrativo y docente al exterior	Unidad	0,00	10,00	5,00	50,00
Otros	Pasajes urbanos	Unidad	0,00	15,00	12,00	80,00
Otros	Servicios de alimentación de los eventos	Unidad	0,00	1.100,00	1.092,00	99,27
Otros	Publicaciones de ejemplares para docentes CEIP en Inglés	Unidad	0,00	600,00	600,00	100,00
Capacitación	Obras de teatro educativo en inglés	Unidad	0,00	70,00	60,00	85,71
Libros y Obras de Arte	Libros en inglés para capacitación online para docentes del interior del CETP	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Capacitación	Campamentos para capacitación de docentes en inglés	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.226.545	2.321.805	71,96
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.020.855	964.190	94,45
Totales		0	4.247.400	3.285.995	77,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	32.000	27.764	86,76
Administración del Proyecto RRHH	0	640.872	640.872	100,00
Capacitación	0	2.961.708	2.011.669	67,92
Informática Hardware	0	35.820	35.820	100,00
Libros y Obras de Arte	0	60.750	60.750	100,00
Otros	0	516.250	509.120	98,62
Totales	0	4.247.400	3.285.995	77,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	32.000	27.764	86,76
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	640.872	640.872	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	2.961.708	2.011.669	67,92
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	35.820	35.820	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	60.750	60.750	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	516.250	509.120	98,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	4.247.400	3.285.995	77,36
Total	0	4.247.400	3.285.995	77,36

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	<p>Se fundamenta la inclusión de los Programas y Políticas Lingüísticas en que los mismos contribuyen a la formación profesional de los funcionarios docentes y no docentes de la ANEP</p> <p>Se fundamenta la no realización del gasto de la totalidad del monto asignado al Proyecto 920, en las características específicas de las actividades diseñadas, que debían cumplir pasos de aprobación administrativos para su ejecución, lo que dificultó la rapidez de los procedimientos</p> <p>Los campamentos y obras de teatro finalizarán en el año 2011</p>
27/04/2011	<p>En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$4.247.400 al amparo del Art 76 del TOCAF o ajustes de la Contaduría General de la Nación</p> <p>Del 100% declarado en Formación Bruta de Capital en Prev por Asig Def, 99.15% corresponde a Formación extraordinaria de Recursos Humanos</p> <p>Del 100% declarado en Formación Bruta de Capital en Ejecutado, 98.91% corresponde a Formación extraordinaria de Recursos Humanos</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 931

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	931 - Educación y Derechos Humanos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	931
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos Revinculados al Sistema Educativo - Ciclo Básico	Unidad	0,00	1.000,00	1.162,00	116,20
Alumnos revinculados al Sistema Educativo - Bachillerato CES	Unidad	0,00	300,00	327,00	109,00
Alumnos revinculados al Sistema Educativo y acreditación de Educación Primaria	Unidad	0,00	900,00	937,00	104,11
Alumnos revinculados al Sistema Educativo - Bachillerato	Unidad	0,00	300,00	315,00	105,00
Jornadas de capacitación en Derechos Humanos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos revinculados al Sistema Educativo en todo el país	0	2.500	2.741	109,64
Participantes a las Jornadas	0	173	165	95,38

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Jornadas y encuentros para capacitación de docentes	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Otros	Tutorías pagas con remuneración docente	Unidad	0,00	793,00	824,00	103,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.253.224	6.033.895	96,49
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	950.815	2.528.808	2.434.661	96,28
Totales		950.815	8.782.032	8.468.556	96,43

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	950.815	333.989	35,13	
Otros	0	7.831.217	8.134.567	103,87	
Totales		0	8.782.032	8.468.556	96,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	1.387.292	1.382.620	99,66
CANELONES	Otros	N	0	154.172	121.176	78,60
CERRO LARGO	Otros	N	0	159.706	143.208	89,67
COLONIA	Otros	N	0	495.722	479.224	96,67
DURAZNO	Otros	N	0	126.658	110.160	86,97
FLORES	Otros	N	0	121.150	104.652	86,38
FLORIDA	Otros	N	0	1.212.220	1.779.224	146,77
LAVALLEJA	Otros	N	0	148.690	132.192	88,90
MALDONADO	Otros	N	0	236.740	170.748	72,12
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	950.815	333.989	35,13
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.371.740	1.520.208	110,82
PAYSANDU	Otros	N	0	176.204	143.208	81,27
RIO NEGRO	Otros	N	0	782.674	771.176	98,53
RIVERA	Otros	N	0	143.156	110.160	76,95
ROCHA	Otros	N	0	99.118	82.620	83,36
SALTO	Otros	N	0	793.156	760.160	95,84
SAN JOSE	Otros	N	0	93.610	77.112	82,38
SORIANO	Otros	N	0	137.648	104.652	76,03
TACUAREMBO	Otros	N	0	88.076	55.080	62,54
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	103.485	86.987	84,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	6.459.477	6.614.359	102,40
Total Montevideo	0	2.322.555	1.854.197	79,83
Total	0	8.782.032	8.468.556	96,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2011	El programa Uruguay Estudia articula diferentes organismos del Estado para promover de manera más eficiente acciones y estímulos para la revinculación al sistema educativo formal y finalización de ciclos educativos. Se ha incorporado al proyecto 931 Derechos Humanos de ANEP en el entendido de que el acceso a la educación es un derecho humano fundamental, y éste es un programa que pretende revincular a diferentes sectores de la población que están por fuera del sistema
27/04/2011	A partir de la recepción de proyectos en el mes de setiembre, la segunda jornada, originalmente planificada para 133 participantes se realizó con fines de evaluación, para 40 beneficiarios (que habían presentado proyecto) Dificultades de gestión enlentecieron la ejecución de los gastos En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$7.831.217 al amparo del Art.76 del TOCAF o ajustes de Contaduría General de la Nación
29/04/2011	Del 100% declarado en formación bruta de capital, el 100% corresponde a formación extraordinaria de Recursos Humanos
16/05/2011	Localización por Componente. En el Departamento de Salto la ejecución se realizó en la Localidad Colonia Lavalleja



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 932

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	932 - Campamentos Educativos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	932
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Salida de los centros educativos por 3 días y 2 noches	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos rurales y de contexto difícil de los 3 subsistemas	0	12.706	13.032	102,57

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Jornadas para oferentes y para beneficiarios docentes	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Coordinador del Proyecto que percibe remuneración con cargo al mismo	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Otros	Organización de campamentos	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00
Otros	Gorros y banderas identificativos	Unidad	0,00	2.630,00	2.630,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.559.380	27.912.686	27.893.001	99,93
Totales		21.559.380	27.912.686	27.893.001	99,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	403.832	391.003	96,82
Capacitación	0	300.000	300.000	100,00
Otros	0	27.208.854	27.201.998	99,97
Totales	0	27.912.686	27.893.001	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Otros	N	0	5.103.000	5.083.110	99,61
COLONIA	Otros	N	0	4.384.660	4.337.260	98,92
LAVALLEJA	Otros	N	0	3.266.921	3.266.921	100,00
MALDONADO	Capacitación	N	0	200.000	200.000	100,00
MALDONADO	Otros	N	0	6.853.880	6.853.880	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	403.832	391.003	96,82
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	100.000	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	3.731.413	3.854.217	103,29
PAYSANDU	Otros	N	0	519.750	457.380	88,00
SALTO	Otros	N	0	1.964.430	1.964.430	100,00
SORIANO	Otros	N	0	1.384.800	1.384.800	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	23.677.441	23.547.781	99,45
Total Montevideo	0	4.235.245	4.345.220	102,60
Total	0	27.912.686	27.893.001	99,93

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2011	Se realizó una evaluación externa por parte de la UNESCO sin costo durante el año 2010 En el ejercicio se realizaron movimientos de créditos netos por un total de \$6.353.306 al amparo del Art.76 del TOCAF o ajustes de Contaduría General de la Nación Del 100% declarado en Formación Bruta de Capital, 1.7% corresponde a formación extraordinaria de Recursos Humanos Se centralizó en cada capital de cada departamento pero fueron localizadas en distintas localidades de los mismos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 933

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	1 - Dirección de la Educación Pública
Proyecto	933 - Fortalecimiento de la Dirección Sectorial Económico-Financie
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	933
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades organizativas relevadas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de CODICEN	0	4.200	4.200	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles y accesorios para el archivo, módulos, escaleras, etc	Unidad	0,00	259,00	259,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Personal que administra el proyecto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Toner, tintas, sellos, fechadores	Unidad	0,00	81,00	80,00	98,77
Consultorías individuales	Profesionales y técnicos contratados con cargo al proyecto	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Otros	Becarios que perciben remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.154.693	7.111.475	99,40
Totales		7.000.000	7.154.693	7.111.475	99,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	61.983	61.811	99,72
Administración del Proyecto RRHH	0	85.221	85.221	100,00
Consultorías individuales	0	3.373.895	3.373.895	100,00
Mobiliario	0	1.614.471	1.614.348	99,99
Otros	0	2.019.123	1.976.200	97,87
Totales	0	7.154.693	7.111.475	99,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	61.983	61.811	99,72
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	85.221	85.221	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	3.373.895	3.373.895	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.614.471	1.614.348	99,99
MONTEVIDEO	Otros	-	0	2.019.123	1.976.200	97,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	7.154.693	7.111.475	99,40
Total	0	7.154.693	7.111.475	99,40

Observaciones	
Fecha	Observación
28/04/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito por un total neto de \$ 154.693



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	908 - Fortalecimiento de Bibliotecas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	908
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bibliotecas equipadas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes de formación docente	0	22.500	22.500	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros para las bibliotecas	Unidad	0,00	5.163,00	5.163,00	100,00
Otros	Becarios para atender bibliotecas de Institutos dependientes del Consejo de Formación en Educación	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.200.000	6.947.322	6.686.206	96,24
Totales		4.200.000	6.947.322	6.686.206	96,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	0	4.825.000	4.615.557	95,66
Otros	0	2.122.322	2.070.649	97,57
Totales	0	6.947.322	6.686.206	96,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
CANELONES	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
CERRO LARGO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
COLONIA	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
DURAZNO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
FLORES	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
FLORIDA	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
LAVALLEJA	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
MALDONADO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	482.500	461.562	95,66
MONTEVIDEO	Otros	-	0	111.704	109.154	97,72
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
PAYSANDU	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
RIO NEGRO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
RIVERA	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
ROCHA	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
SALTO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	482.500	461.555	95,66
SAN JOSE	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
SORIANO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
TACUAREMBO	Otros	N	0	111.701	108.972	97,56
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	111.701	108.971	97,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	6.353.118	6.115.490	96,26
Total Montevideo	0	594.204	570.716	96,05
Total	0	6.947.322	6.686.206	96,24

Observaciones	
Fecha	Observación
01/04/2011	La asignación presupuestal inicial es reforzada a efectos de incrementar la dotación de libros en 10 departamentos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	909 - Conectividad y mantenimiento informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros con adecuado equipamiento informático	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos que asisten a los centros equipados	0	22.000	22.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.267.038	1.255.611	99,10
Totales		0	1.267.038	1.255.611	99,10

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	1.267.038	1.255.611	99,10	
Totales		0	1.267.038	1.255.611	99,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	0	239.996	239.996	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	125.561	125.561	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	125.561	125.561	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	125.561	125.561	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	399.237	387.810	97,14
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	125.561	125.561	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	125.561	125.561	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	867.801	867.801	100,00
Total Montevideo	0	399.237	387.810	97,14
Total	0	1.267.038	1.255.611	99,10

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición desde el Proyecto 909 - del Programa 01 por un monto de \$463.679 para financiar la adquisición de material informático resuelta por Acta 29 Resolución 16 del CODICEN



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 913

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	913 - Programa de Postgrados docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	913
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maestrías dictadas con adecuado material y equipamiento	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes de grado de Formación Docente	0	439	439	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario y material didáctico para el dictado de posgrados	Unidad	0,00	460,00	460,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.400.000	1.400.000	1.399.753	99,98
Totales		1.400.000	1.400.000	1.399.753	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	0	1.400.000	1.399.753	99,98	
Totales		0	1.400.000	1.399.753	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.400.000	1.399.753	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.400.000	1.399.753	99,98
Total	0	1.400.000	1.399.753	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	916 - Software Libre
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	916
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios del servicio informático capacitado en redes Linux	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Funcionarios que se capacitan	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	75.600	75.600	100,00
Totales		0	75.600	75.600	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	75.600	75.600	100,00
Totales		0	75.600	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	75.600	75.600	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	75.600	75.600	100,00
Total	0	75.600	75.600	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 930

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	930 - Obras en IFD
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	930
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales y espacios mejorados y con mayor capacidad locativa	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes de los 3 Institutos	0	8.000	8.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras de ampliación en 3 Institutos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	37.275.708	1.955.142	1.906.579	97,52
Totales		37.275.708	1.955.142	1.906.579	97,52

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	1.955.142	1.906.579	97,52	
Totales		0	1.955.142	1.906.579	97,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	N	0	113.000	113.000	100,00
DURAZNO	Construcciones	N	0	1.628.782	1.580.219	97,02
FLORIDA	Construcciones	N	0	25.620	25.620	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	132.840	132.840	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	54.900	54.900	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.822.302	1.773.739	97,34
Total Montevideo	0	132.840	132.840	100,00
Total	0	1.955.142	1.906.579	97,52

Observaciones	
Fecha	Observación
01/04/2011	Se ejecuta a través del Programa MEMFOD, previa trasposición del crédito asignado (\$35.375.708). El 20% se traspone al Proyecto 939



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 938

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	938 - Fondos concursables para investigar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	938
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Institutos equipados para acceder al conocimiento de tecnologías de la información y la comunicación	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes	0	2.000	2.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Material bibliografico	Unidad	0,00	2.046,00	2.046,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	225.000	1.225.000	1.012.513	82,65
Totales		225.000	1.225.000	1.012.513	82,65

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Libros y Obras de Arte	0	1.225.000	1.012.513	82,65	
Totales		0	1.225.000	1.012.513	82,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.254	82,66
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	122.500	101.251	82,65
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65
TACUAREMBO	Libros y Obras de Arte	N	0	122.500	101.251	82,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.102.500	911.262	82,65
Total Montevideo	0	122.500	101.251	82,65
Total	0	1.225.000	1.012.513	82,65

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	Se cumple en un 100% con el producto esperado si bien no se ejecuta el 100% del crédito asignado dado que hubo mejores ofertas que las previstas en los procedimientos de adquisición



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 939

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	939 - Educación a Distancia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	939
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Salas de Videoconferencia y multimedia equipadas	Unidad	0,00	4,00	3,00	75,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de los Institutos dependientes del Centro de Formación en Educación	0	22.000	22.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Porcentaje del total del Proy. para: Equipo MCU, equipos de Videoconferencia, cámaras HD, etc.	Porcentaje	0,00	100,00	80,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.800.000	6.999.831	6.935.272	99,08
Totales		2.800.000	6.999.831	6.935.272	99,08

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	6.999.831	6.935.272	99,08	
Totales		0	6.999.831	6.935.272	99,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.749.960	1.733.818	99,08
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.749.951	1.733.818	99,08
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	3.499.920	3.467.636	99,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.499.911	3.467.636	99,08
Total Montevideo	0	3.499.920	3.467.636	99,08
Total	0	6.999.831	6.935.272	99,08

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	El monto inicial asignado fue reforzado a efectos de realizar las adquisiciones previstas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 940

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	940 - CINEDUCA
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	940
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Institutos equipados para producción y edición de material audiovisual	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes y Estudiantes de Formación Docente	0	27.000	27.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento para edición y producción documental	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.988.000	1.903.274	95,74
Totales		1.000.000	1.988.000	1.903.274	95,74

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	1.988.000	1.903.274	95,74	
Totales		0	1.988.000	1.903.274	95,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	108.800	103.274	94,92
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
COLONIA	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	108.800	100.000	91,91
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
ROCHA	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	108.800	100.000	91,91
SORIANO	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	100.000	100.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.879.200	1.803.274	95,96
Total Montevideo	0	108.800	100.000	91,91
Total	0	1.988.000	1.903.274	95,74

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	La asignación presupuestal original fue incrementada en \$988.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 941

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	5 - Formación y Perfeccionamiento Docente
Proyecto	941 - Mejoramiento de los espacios de aprendizaje
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	941
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bibliotecas y laboratorios con adecuado equipamiento	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de los Institutos dependientes de la D.F.y P.D	0	22.000	22.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje del total del Proy.: viáticos, pasajes a técnicos para realizar relevamiento e instal.	Porcentaje	0,00	20,00	19,62	98,10
Informática Hardware	Porcentaje del total del Proyecto para equipamiento de bibliotecas y laboratorios de los Institutos	Porcentaje	0,00	80,00	78,00	97,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.241.814	7.702.404	7.518.934	97,62
Totales		6.241.814	7.702.404	7.518.934	97,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	1.658.704	1.615.234	97,38
Informática Hardware	0	6.043.700	5.903.700	97,68
Totales	0	7.702.404	7.518.934	97,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	829.352	785.882	94,76
CANELONES	Informática Hardware	N	0	800.000	800.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	300.000	300.000	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	300.000	300.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	829.352	829.352	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	888.474	888.474	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	315.226	315.226	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	300.000	300.000	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	500.000	500.000	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	300.000	300.000	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	200.000	200.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	290.000	150.000	51,72
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	150.000	150.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	5.984.578	5.801.108	96,93
Total Montevideo	0	1.717.826	1.717.826	100,00
Total	0	7.702.404	7.518.934	97,62

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	El monto final ejecutado supera al crédito apertura, dado que fue reforzado en \$1.460.590 a solicitud de la D.F. y P.D ante el CODICEN



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	908 - Fortalecimiento de Bibliotecas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	908
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños de todas las escuelas	0	368.736	368.736	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros y textos	Unidad	0,00	51.926,00	51.926,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	30.280.000	11.824.601	11.824.601	100,00
Totales		30.280.000	11.824.601	11.824.601	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Libros y Obras de Arte	0	11.824.601	11.824.601	100,00	
Totales		0	11.824.601	11.824.601	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Libros y Obras de Arte	N	0	382.699	382.699	100,00
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	1.912.756	1.912.756	100,00
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	395.526	395.526	100,00
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	464.344	464.344	100,00
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	254.587	254.587	100,00
FLORES	Libros y Obras de Arte	N	0	96.204	96.204	100,00
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	277.580	277.580	100,00
LAVALLEJA	Libros y Obras de Arte	N	0	230.344	230.344	100,00
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	578.217	578.217	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	3.606.135	3.606.135	100,00
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	513.985	513.985	100,00
RIO NEGRO	Libros y Obras de Arte	N	0	258.852	258.852	100,00
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	507.635	507.635	100,00
ROCHA	Libros y Obras de Arte	N	0	300.605	300.605	100,00
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	591.461	591.461	100,00
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	431.506	431.506	100,00
SORIANO	Libros y Obras de Arte	N	0	374.137	374.137	100,00
TACUAREMBO	Libros y Obras de Arte	N	0	425.509	425.509	100,00
TREINTA Y TRES	Libros y Obras de Arte	N	0	222.519	222.519	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	8.218.466	8.218.466	100,00
Total Montevideo	0	3.606.135	3.606.135	100,00
Total	0	11.824.601	11.824.601	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$18.455.399 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009 por \$433.601, trasposición realizada al Proyecto 921 por \$850.000, al Proyecto 704 por \$3.550.000 y al Proyecto 812 de CODICEN \$14.489.000)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Conectados	Unidad	0,00	388,00	388,00	100,00
Incidentes resueltos	Unidad	0,00	2.058,00	2.058,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de Educación Primaria de los Centros afectados	0	224.543	224.543	100,00
Docentes de los Centros Educativos afectados	0	10.971	10.971	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Becarios y Pasantes que perciben remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros, monitores, mouse, swicher, etc.	Unidad	0,00	2.677,00	2.677,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Técnico en informática que percibe remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	6.391.206	6.308.395	98,70
Totales		1.000.000	6.391.206	6.308.395	98,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	1.653.144	1.652.509	99,96
Informática Hardware	0	4.738.062	4.655.886	98,27
Totales	0	6.391.206	6.308.395	98,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	165.853	165.853	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	826.375	826.375	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	139.983	139.983	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	156.674	156.674	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	83.939	83.939	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	32.495	32.495	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	78.495	78.495	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	104.998	104.998	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	191.132	191.132	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	1.653.144	1.652.509	99,96
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.530.196	1.448.020	94,63
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	190.056	190.056	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	122.048	122.048	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	168.385	168.385	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	123.293	123.293	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	250.025	250.025	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	183.705	183.705	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	156.970	156.970	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	139.836	139.836	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	93.604	93.604	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.207.866	3.207.866	100,00
Total Montevideo	0	3.183.340	3.100.529	97,40
Total	0	6.391.206	6.308.395	98,70

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Durante el ejercicio se realizaron transferencias de crédito del Programa 01 al Programa 02 por un neto de \$5.391.206 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 910

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	910 - Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	910
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Grupos superpoblados reducidos	Unidad	0,00	204,00	204,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños de las escuelas afectadas al proyecto	0	157.714	157.714	100,00
Niños de los grupos desdoblados	0	7.800	7.800	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Docentes que perciben remuneración total con cargo al proyecto	Unidad	0,00	204,00	204,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario de uso escolar	Unidad	0,00	14.147,00	14.147,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	51.117.603	73.879.954	73.876.131	99,99
Totales		51.117.603	73.879.954	73.876.131	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	0	10.842.105	10.842.105	100,00	
Otros	0	63.037.849	63.034.026	99,99	
Totales		0	73.879.954	73.876.131	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	350.901	350.901	100,00
ARTIGAS	Otros	N	0	3.090.091	3.089.903	99,99
CANELONES	Mobiliario	N	0	1.753.827	1.753.827	100,00
CANELONES	Otros	N	0	14.832.435	14.831.535	99,99
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	362.662	362.662	100,00
CERRO LARGO	Otros	N	0	3.090.091	3.089.903	99,99
COLONIA	Mobiliario	N	0	425.762	425.762	100,00
COLONIA	Otros	N	0	2.781.082	2.780.913	99,99
DURAZNO	Mobiliario	N	0	233.434	233.434	100,00
DURAZNO	Otros	N	0	1.545.045	1.544.952	99,99
FLORES	Mobiliario	N	0	88.210	88.210	100,00
FLORES	Otros	N	0	618.018	617.981	99,99
FLORIDA	Mobiliario	N	0	254.516	254.516	100,00
FLORIDA	Otros	N	0	1.545.045	1.544.952	99,99
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	211.205	211.205	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	530.173	530.173	100,00
MALDONADO	Otros	N	0	8.652.254	8.651.729	99,99
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	3.306.504	3.306.504	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	11.433.335	11.432.642	99,99
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	471.278	471.278	100,00
PAYSANDU	Otros	N	0	1.854.054	1.853.942	99,99
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	237.345	237.345	100,00
RIO NEGRO	Otros	N	0	618.018	617.981	99,99
RIVERA	Mobiliario	N	0	465.456	465.456	100,00
RIVERA	Otros	N	0	618.018	617.981	99,99
ROCHA	Mobiliario	N	0	275.628	275.628	100,00
ROCHA	Otros	N	0	2.781.082	2.780.913	99,99
SALTO	Mobiliario	N	0	542.317	542.317	100,00
SALTO	Otros	N	0	1.236.036	1.235.961	99,99
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	395.653	395.653	100,00
SAN JOSE	Otros	N	0	2.163.064	2.162.932	99,99
SORIANO	Mobiliario	N	0	343.050	343.050	100,00
SORIANO	Otros	N	0	3.399.100	3.398.893	99,99
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	390.154	390.154	100,00
TACUAREMBO	Otros	N	0	927.027	926.971	99,99
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	204.030	204.030	100,00
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	1.854.054	1.853.942	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	59.140.115	59.136.985	99,99
Total Montevideo	0	14.739.839	14.739.146	100,00
Total	0	73.879.954	73.876.131	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Dentro de la Ejecución el 85,32% corresponde a Formación Extraordinaria de RRHH (Grupo 0 - Sueldos. Se mantienen los cargos creados en el 2009) y el 14,68% Formación Bruta de Capital Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$22.762.351 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009, las asignaciones a los objetos 087/089, transferencia del Proyecto Educativo 614 por \$10.842.105 con el cual se adquirió el mobiliario escolar)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 915

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	915 - Modelo pedagógico alternativo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	915
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños en Escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico	0	20.580	20.580	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Docentes que perciben compensaciones salariales por atender Escuelas Contexto Socio Cultural Crítico	Unidad	0,00	686,00	686,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.748.288	21.433.252	21.285.621	99,31
Totales		20.748.288	21.433.252	21.285.621	99,31

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Otros	0	21.433.252	21.285.621	99,31	
Totales		0	21.433.252	21.285.621	99,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	963.984	957.344	99,31
CANELONES	Otros	N	0	2.994.502	2.973.876	99,31
CERRO LARGO	Otros	N	0	758.881	753.654	99,31
COLONIA	Otros	N	0	164.082	162.952	99,31
DURAZNO	Otros	N	0	922.962	916.606	99,31
FLORIDA	Otros	N	0	451.226	448.118	99,31
LAVALLEJA	Otros	N	0	266.634	264.797	99,31
MALDONADO	Otros	N	0	410.206	407.380	99,31
MONTEVIDEO	Otros	-	0	2.932.972	2.912.770	99,31
PAYSANDU	Otros	N	0	2.276.642	2.260.961	99,31
RIO NEGRO	Otros	N	0	1.005.004	998.082	99,31
RIVERA	Otros	N	0	2.010.008	1.996.164	99,31
ROCHA	Otros	N	0	287.144	285.166	99,31
SALTO	Otros	N	0	656.329	651.808	99,31
SAN JOSE	Otros	N	0	1.456.231	1.446.200	99,31
SORIANO	Otros	N	0	1.661.334	1.649.890	99,31
TACUAREMBO	Otros	N	0	1.558.782	1.548.045	99,31
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	656.329	651.808	99,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	18.500.280	18.372.851	99,31
Total Montevideo	0	2.932.972	2.912.770	99,31
Total	0	21.433.252	21.285.621	99,31

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$684.964 Dentro de la Ejecución el 100% corresponde a Formación Extraordinaria de RRHH (Grupo 0 - Compensaciones otorgadas en el año 2009)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	916 - Software Libre
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	916
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos	0	6	6	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento Informático e Instalación	Unidad	0,00	104,00	104,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	847.200	835.762	98,65
Totales		0	847.200	835.762	98,65

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	847.200	835.762	98,65	
Totales		0	847.200	835.762	98,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	847.200	835.762	98,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	847.200	835.762	98,65
Total	0	847.200	835.762	98,65

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	El crédito del Proyecto fue habilitado mediante trasposición del Programa 01



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	921 - Mejoramiento de los espacios educativos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros Educativos dotados de nuevos espacios y reparaciones en general	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de escuelas terminadas	0	360	360	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Culminación de obras iniciadas en el año 2009- Aulas	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Arquitectos y electricistas que perciben remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	8.716.058	8.705.241	99,88
Totales		0	8.716.058	8.705.241	99,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	287.353	281.124	97,83
Construcciones	0	8.428.705	8.424.117	99,95
Totales	0	8.716.058	8.705.241	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	0	1.123.420	1.123.420	100,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	0	2.588.585	2.588.585	100,00
MALDONADO	Construcciones	N	0	2.913.156	2.913.156	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	287.353	281.124	97,83
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	1.803.544	1.798.956	99,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	6.625.161	6.625.161	100,00
Total Montevideo	0	2.090.897	2.080.080	99,48
Total	0	8.716.058	8.705.241	99,88

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	El crédito del Proyecto fue habilitado mediante trasposición de Proyecto 935 por \$7.866.058 y del Proyecto 908 por \$850.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 934

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Primaria
Programa	2 - Educación Primaria
Proyecto	934 - Universalización de la Educación Física
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	934
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños de las escuelas afectadas al proyecto	0	140.400	140.400	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Profesores de Educación Física que perciben remuneración total con cargo al proyecto	Unidad	0,00	313,00	313,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	47.406.778	83.826.708	83.182.623	99,23
Totales		47.406.778	83.826.708	83.182.623	99,23

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Otros	0	83.826.708	83.182.623	99,23	
Totales		0	83.826.708	83.182.623	99,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Otros	N	0	2.945.986	2.923.351	99,23
CANELONES	Otros	N	0	15.533.384	15.414.032	99,23
CERRO LARGO	Otros	N	0	3.749.438	3.720.629	99,23
COLONIA	Otros	N	0	5.891.973	5.846.702	99,23
DURAZNO	Otros	N	0	2.678.170	2.657.592	99,23
FLORIDA	Otros	N	0	4.285.071	4.252.147	99,23
LAVALLEJA	Otros	N	0	2.678.170	2.657.592	99,23
MALDONADO	Otros	N	0	2.410.353	2.391.833	99,23
MONTEVIDEO	Otros	-	0	14.194.299	14.085.236	99,23
PAYSANDU	Otros	N	0	1.874.719	1.860.314	99,23
RIO NEGRO	Otros	N	0	3.749.437	3.720.628	99,23
RIVERA	Otros	N	0	5.356.339	5.315.184	99,23
ROCHA	Otros	N	0	3.481.620	3.454.869	99,23
SALTO	Otros	N	0	3.213.803	3.189.110	99,23
SAN JOSE	Otros	N	0	5.624.156	5.580.943	99,23
SORIANO	Otros	N	0	5.088.522	5.049.424	99,23
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	1.071.268	1.063.037	99,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	69.632.409	69.097.387	99,23
Total Montevideo	0	14.194.299	14.085.236	99,23
Total	0	83.826.708	83.182.623	99,23

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	Durante el ejercicio se operaron ajustes en los créditos por un neto de \$36.419.930 (incluye saldo transferido de hasta el 20% desde el ejercicio 2009, por \$671.979) Se recibieron trasposiciones de los Proyectos 614 y 622 por \$32.956.803 y ajustes a los Objetos 087/089 por \$2.791.148 Dentro de la Ejecución el 100% corresponde a Formación extraordinaria de RRHH (Grupo 0 - Sueldos. Se mantienen cargos creados desde el año 2009)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 880

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación Secundaria
Proyecto	880 - Aulas Comunitarias
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	880
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Liceos con infraestructura adecuada y mantenida	Unidad	0,00	282,00	282,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos	0	227.000	227.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas paleta	Unidad	0,00	1.928,00	1.928,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en centros educativos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Contenedor para ampliar capacidad del depósito	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias Antivirus	Unidad	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Informática Hardware	Partes de PCs (discos duros, fuentes de poder, SIIM memorias DDR2)	Unidad	0,00	560,00	560,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.840.000	13.804.839	12.039.402	87,21
Totales		15.840.000	13.804.839	12.039.402	87,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	226.006	226.006	100,00
Informática Hardware	0	982.959	957.483	97,41
Informática Software	0	287.690	283.430	98,52
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	9.996.247	8.260.547	82,64
Mobiliario	0	2.311.937	2.311.936	100,00
Totales	0	13.804.839	12.039.402	87,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	74.184	22.113	29,81
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	69.358	69.358	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	420.374	125.305	29,81
CANELONES	Mobiliario	N	0	393.029	393.029	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	171.795	119.724	69,69
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	69.358	69.358	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	98.911	29.483	29,81
COLONIA	Mobiliario	N	0	92.477	92.477	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	49.456	14.742	29,81
DURAZNO	Mobiliario	N	0	46.239	46.239	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.728	7.371	29,81
FLORES	Mobiliario	N	0	23.119	23.119	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	3.100.792	3.066.078	98,88
FLORIDA	Mobiliario	N	0	46.239	46.239	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	284.104	249.390	87,78
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	46.239	46.239	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	123.639	36.854	29,81
MALDONADO	Mobiliario	N	0	115.597	115.597	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	226.006	226.006	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	982.959	957.483	97,41
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	287.690	283.430	98,52
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.173.698	1.583.560	72,85
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	786.059	786.058	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.492.441	2.457.727	98,61
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	46.239	46.239	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	49.456	14.742	29,81
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	46.239	46.239	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	98.911	29.483	29,81
RIVERA	Mobiliario	N	0	92.477	92.477	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	74.184	22.113	29,81
ROCHA	Mobiliario	N	0	69.358	69.358	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	487.566	400.781	82,20
SALTO	Mobiliario	N	0	115.597	115.597	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	74.184	22.113	29,81
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	69.358	69.358	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	74.184	22.113	29,81
SORIANO	Mobiliario	N	0	69.358	69.358	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	74.184	22.113	29,81
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	69.358	69.358	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	49.456	14.742	29,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	46.239	46.239	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	9.348.427	8.202.865	87,75
Total Montevideo		0	4.456.412	3.836.537	86,09
Total		0	13.804.839	12.039.402	87,21

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2011	Se realizaron obras en los Liceos N° 45, 48, 55 y 58 de Montevideo, Salto, Chapicuy, Mendoza, Rivera, Mariscal, Batlle y Ordóñez y Melo A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación Secundaria
Proyecto	908 - Fortalecimiento de Bibliotecas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	908
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos con bibliotecas adecuadas	Unidad	0,00	282,00	282,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos	0	227.000	227.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Libros y Obras de Arte	Libros para las bibliotecas	Unidad	0,00	3.560,00	3.560,00	100,00
Otros	Becarios que perciben remuneración con cargo al proyecto	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.120.000	5.748.700	5.744.348	99,92
Totales		18.120.000	5.748.700	5.744.348	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Libros y Obras de Arte	0	2.120.850	2.120.850	100,00	
Otros	0	3.627.850	3.623.498	99,88	
Totales		0	5.748.700	5.744.348	99,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Libros y Obras de Arte	N	0	63.626	63.626	100,00
ARTIGAS	Otros	N	0	86.457	86.326	99,85
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	360.545	360.545	100,00
CANELONES	Otros	N	0	489.925	489.184	99,85
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	63.626	63.626	100,00
CERRO LARGO	Otros	N	0	86.457	86.326	99,85
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	84.834	84.834	100,00
COLONIA	Otros	N	0	458.410	458.235	99,96
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	42.417	42.417	100,00
DURAZNO	Otros	N	0	57.638	57.551	99,85
FLORES	Libros y Obras de Arte	N	0	21.209	21.209	100,00
FLORES	Otros	N	0	28.819	28.775	99,85
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	42.417	42.417	100,00
FLORIDA	Otros	N	0	57.638	57.551	99,85
LAVALLEJA	Libros y Obras de Arte	N	0	42.417	42.417	100,00
LAVALLEJA	Otros	N	0	102.395	102.308	99,92
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	106.043	106.043	100,00
MALDONADO	Otros	N	0	144.096	143.877	99,85
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	721.084	721.084	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	979.847	978.376	99,85
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	42.417	42.417	100,00
PAYSANDU	Otros	N	0	102.395	102.308	99,92
RIO NEGRO	Libros y Obras de Arte	N	0	42.417	42.417	100,00
RIO NEGRO	Otros	N	0	147.151	147.064	99,94
RIVERA	Libros y Obras de Arte	N	0	84.834	84.834	100,00
RIVERA	Otros	N	0	115.277	115.102	99,85
ROCHA	Libros y Obras de Arte	N	0	63.626	63.626	100,00
ROCHA	Otros	N	0	86.457	86.326	99,85
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	63.626	63.626	100,00
SALTO	Otros	N	0	175.970	175.839	99,93
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	106.043	106.043	100,00
SAN JOSE	Otros	N	0	144.096	143.877	99,85
SORIANO	Libros y Obras de Arte	N	0	63.626	63.626	100,00
SORIANO	Otros	N	0	131.214	131.083	99,90
TACUAREMBO	Libros y Obras de Arte	N	0	42.417	42.417	100,00
TACUAREMBO	Otros	N	0	147.151	147.064	99,94
TREINTA Y TRES	Libros y Obras de Arte	N	0	63.626	63.626	100,00
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	86.457	86.326	99,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.047.769	4.044.888	99,93
Total Montevideo	0	1.700.931	1.699.460	99,91
Total	0	5.748.700	5.744.348	99,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación Secundaria
Proyecto	909 - Conectividad y Mantenimiento Informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con atención adecuada por parte del Departamento de Informática	Unidad	0,00	282,00	282,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos	0	227.000	227.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para sala de profesores y oficinas (jarras eléctricas, turboventiladores)	Unidad	0,00	142,00	142,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra en Liceo Nº 69	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Otros	Cableado en bedelías	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Materiales para mantenimiento (cable para datos, cajas, terminales, etc.)	Unidad	0,00	128.494,00	128.494,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento para comunicaciones (patchcords, switches, routers)	Unidad	0,00	1.270,00	1.270,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.578.469	6.208.236	94,37
Totales		0	6.578.469	6.208.236	94,37

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	109.700	109.700	100,00	
Informática Hardware	0	5.498.101	5.155.609	93,77	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	95.488	68.965	72,22	
Otros	0	875.180	873.962	99,86	
Totales		0	6.578.469	6.208.236	94,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
ARTIGAS	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.552	17.552	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	879.696	824.897	93,77
CANELONES	Otros	N	0	76.860	76.860	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
CERRO LARGO	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.388	4.388	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	219.924	206.224	93,77
COLONIA	Otros	N	0	19.215	19.215	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.194	2.194	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	109.962	103.112	93,77
DURAZNO	Otros	N	0	9.607	9.607	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.097	1.097	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	54.981	51.556	93,77
FLORES	Otros	N	0	4.804	4.804	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.194	2.194	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	109.962	103.112	93,77
FLORIDA	Otros	N	0	9.607	9.607	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.194	2.194	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	109.962	103.112	93,77
LAVALLEJA	Otros	N	0	9.607	9.607	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.485	5.485	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	274.905	257.780	93,77
MALDONADO	Otros	N	0	24.019	24.019	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	38.395	38.395	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.924.336	1.804.468	93,77
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	95.488	68.965	72,22
MONTEVIDEO	Otros	-	0	562.940	561.722	99,78
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
PAYSANDU	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.194	2.194	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	109.962	103.112	93,77
RIO NEGRO	Otros	N	0	9.607	9.607	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.388	4.388	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	219.924	206.224	93,77
RIVERA	Otros	N	0	19.215	19.215	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
ROCHA	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
SALTO	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.388	4.388	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	219.924	206.224	93,77
SAN JOSE	Otros	N	0	19.215	19.215	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
SORIANO	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.194	2.194	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	109.962	103.112	93,77
TACUAREMBO	Otros	N	0	9.607	9.607	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.291	3.291	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	164.943	154.668	93,77
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	14.411	14.411	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.957.310	3.734.686	94,37
Total Montevideo	0	2.621.159	2.473.550	94,37
Total	0	6.578.469	6.208.236	94,37

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2011	El Componente Otros - Cableado en bedelías, incluye el servicio de cableado para los Liceos de Rivera y Artigas y el servicio de traslado del personal informático en tareas de mantenimiento A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación Secundaria
Proyecto	916 - Software Libre
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	916
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	847.200	841.410	99,32
Totales		0	847.200	841.410	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	847.200	841.410	99,32	
Totales		0	847.200	841.410	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	847.200	841.410	99,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	847.200	841.410	99,32
Total	0	847.200	841.410	99,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación Secundaria
Proyecto	923 - Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos y oficinas con equipamiento adecuado	Unidad	0,00	282,00	282,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos	0	227.000	227.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Faxes	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Mobiliario	Armarios, mesas de laboratorio, escritorios y taburetes	Unidad	0,00	570,00	570,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en centros educativos	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Otros	Becarios que perciben remuneración total con cargo al proyecto	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00
Otros	Gastos de funcionamiento del Proyecto en el total del Proyecto	Porcentaje	0,00	66,12	69,68	105,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.882.796	15.316.266	14.450.286	94,35
Totales		20.882.796	15.316.266	14.450.286	94,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	111.264	111.264	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	3.391.658	2.584.498	76,20
Mobiliario	0	1.685.654	1.685.654	100,00
Otros	0	10.127.690	10.068.870	99,42
Totales	0	15.316.266	14.450.286	94,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.338	3.338	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	50.570	50.570	100,00
ARTIGAS	Otros	N	0	129.422	128.272	99,11
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.915	18.915	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.759.835	1.107.258	62,92
CANELONES	Mobiliario	N	0	286.561	286.561	100,00
CANELONES	Otros	N	0	1.677.419	1.666.841	99,37
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.338	3.338	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	50.570	50.570	100,00
CERRO LARGO	Otros	N	0	129.422	128.272	99,11
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.451	4.451	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	67.426	67.426	100,00
COLONIA	Otros	N	0	314.166	312.024	99,32
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.225	2.225	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	33.713	33.713	100,00
DURAZNO	Otros	N	0	86.281	85.514	99,11
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.113	1.113	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	16.857	16.857	100,00
FLORES	Otros	N	0	43.141	42.757	99,11
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.225	2.225	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	33.713	33.713	100,00
FLORIDA	Otros	N	0	86.281	85.514	99,11
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.225	2.225	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	33.713	33.713	100,00
LAVALLEJA	Otros	N	0	86.281	85.514	99,11
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.563	5.563	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	0	84.283	84.283	100,00
MALDONADO	Otros	N	0	215.703	213.786	99,11
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	37.830	37.830	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.440.823	1.286.240	89,27
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	573.120	573.120	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	5.864.368	5.836.942	99,53
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.225	2.225	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	33.713	33.713	100,00
PAYSANDU	Otros	N	0	275.087	273.508	99,43
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.225	2.225	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	33.713	33.713	100,00
RIO NEGRO	Otros	N	0	180.684	179.511	99,35
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.451	4.451	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	67.426	67.426	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Otros	N	0	172.562	171.029	99,11
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.338	3.338	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	50.570	50.570	100,00
ROCHA	Otros	N	0	129.422	128.272	99,11
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.563	5.563	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	84.283	84.283	100,00
SALTO	Otros	N	0	262.904	260.784	99,19
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.338	3.338	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	191.000	191.000	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	50.570	50.570	100,00
SAN JOSE	Otros	N	0	129.422	128.272	99,11
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.338	3.338	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	50.570	50.570	100,00
SORIANO	Otros	N	0	129.422	128.272	99,11
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.338	3.338	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	50.570	50.570	100,00
TACUAREMBO	Otros	N	0	129.422	128.272	99,11
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.225	2.225	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	33.713	33.713	100,00
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	86.281	85.514	99,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	7.400.125	6.716.154	90,76
Total Montevideo	0	7.916.141	7.734.132	97,70
Total	0	15.316.266	14.450.286	94,35

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2011	<p>Se realizaron obras en los Liceos N° 18, 25, 54, 55, 60 y Miranda de Montevideo, Sauce, Progreso y Playa Pascual</p> <p>El Componente Otros - Gastos de funcionamiento del Proyecto en el total del Proyecto, incluye: 10.000.000 hojas de papel, 500 lupas y microscopios, materiales de oficina, 22.000 litros de pintura esmalte y servicio de mantenimiento de sistemas - liquidación de haberes y servidores centrales</p> <p>A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 936

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	3 - Educación Secundaria
Proyecto	936 - Promoción de Igualdad de Oportunidades entre Alumnos del CES
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	936
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos con necesidades de atención prioritizadas	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de los centros de atención prioritizada	0	35.000	35.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en centros educativos	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Mobiliario	Estanterías con guardarpapas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Otros	Auxiliares administrativos y psicólogos que perciben remuneración total con cargo al proyecto	Unidad	0,00	333,00	333,00	100,00
Otros	Horas docente equipos multidisciplinares PIU, educadores en sexualidad, apoyo a bibliotecas	Hora	0,00	47.000,00	47.000,00	100,00
Otros	Gastos de administración del Proyecto en el total del Proyecto	Porcentaje	0,00	73,25	75,41	102,95
Mobiliario	Set de mesa y sillas para profesores	Unidad	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores LCD	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aulas prefabricadas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas digitales	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lupas	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Modelos de oído	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rotafolios	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	63.235.125	130.761.436	124.946.303	95,55
Totales		63.235.125	130.761.436	124.946.303	95,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	9.564.355	6.188.326	64,70
Informática Hardware	0	16.013.345	16.317.508	101,90
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	7.005.090	5.822.833	83,12
Mobiliario	0	2.398.462	2.398.462	100,00
Otros	0	95.780.184	94.219.174	98,37
Totales	0	130.761.436	124.946.303	95,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.003	135.757	58,77
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	480.400	489.525	101,90
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.976	8.968	24,25
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	71.954	71.954	100,00
ARTIGAS	Otros	N	0	2.704.019	2.692.969	99,59
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	1.309.019	769.289	58,77
CANELONES	Informática Hardware	N	0	2.722.269	2.773.976	101,90
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	645.139	486.429	75,40
CANELONES	Mobiliario	N	0	407.739	407.739	100,00
CANELONES	Otros	N	0	16.602.649	16.540.034	99,62
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.003	135.757	58,77
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	480.400	489.525	101,90
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.976	8.968	24,25
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	71.954	71.954	100,00
CERRO LARGO	Otros	N	0	2.704.019	2.692.969	99,59
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	308.004	181.009	58,77
COLONIA	Informática Hardware	N	0	640.534	652.700	101,90
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	49.301	11.957	24,25
COLONIA	Mobiliario	N	0	95.938	95.938	100,00
COLONIA	Otros	N	0	3.605.359	3.590.626	99,59
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	154.002	90.505	58,77
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	320.267	326.350	101,90
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.650	5.979	24,26
DURAZNO	Mobiliario	N	0	47.969	47.969	100,00
DURAZNO	Otros	N	0	1.802.679	1.795.313	99,59
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	77.001	45.252	58,77
FLORES	Informática Hardware	N	0	160.133	163.175	101,90
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	12.325	2.989	24,25
FLORES	Mobiliario	N	0	23.985	23.985	100,00
FLORES	Otros	N	0	901.339	897.656	99,59
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	154.002	90.505	58,77
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	320.267	326.350	101,90
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.650	5.979	24,26
FLORIDA	Mobiliario	N	0	47.969	47.969	100,00
FLORIDA	Otros	N	0	1.802.679	1.795.313	99,59
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	154.002	90.505	58,77
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	320.267	326.350	101,90
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.650	5.979	24,26
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	47.969	47.969	100,00
LAVALLEJA	Otros	N	0	1.802.679	1.795.313	99,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	385.006	226.261	58,77
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	800.667	815.875	101,90
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	984.827	938.148	95,26
MALDONADO	Mobiliario	N	0	119.923	119.923	100,00
MALDONADO	Otros	N	0	4.536.433	4.518.018	99,59
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	4.482.285	3.201.673	71,43
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	5.444.539	5.547.957	101,90
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	3.470.502	2.904.411	83,69
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	815.478	815.478	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	34.925.567	33.607.647	96,23
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	154.002	90.505	58,77
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	320.267	326.350	101,90
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	715.425	696.754	97,39
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	47.969	47.969	100,00
PAYSANDU	Otros	N	0	1.802.679	1.795.313	99,59
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	154.002	90.505	58,77
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	320.267	326.350	101,90
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.650	5.979	24,26
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	47.969	47.969	100,00
RIO NEGRO	Otros	N	0	1.802.679	1.795.313	99,59
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	308.004	181.009	58,77
RIVERA	Informática Hardware	N	0	640.534	652.700	101,90
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	157.301	119.957	76,26
RIVERA	Mobiliario	N	0	95.938	95.938	100,00
RIVERA	Otros	N	0	3.605.359	3.590.626	99,59
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.003	135.757	58,77
ROCHA	Informática Hardware	N	0	480.400	489.525	101,90
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.976	8.968	24,25
ROCHA	Mobiliario	N	0	71.954	71.954	100,00
ROCHA	Otros	N	0	2.760.611	2.749.561	99,60
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	385.006	226.261	58,77
SALTO	Informática Hardware	N	0	800.667	815.875	101,90
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	515.608	468.929	90,95
SALTO	Mobiliario	N	0	119.923	119.923	100,00
SALTO	Otros	N	0	4.506.698	4.488.283	99,59
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.003	135.757	58,77
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	480.400	489.525	101,90
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.976	8.968	24,25
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	71.954	71.954	100,00
SAN JOSE	Otros	N	0	2.704.019	2.692.969	99,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.003	135.757	58,77
SORIANO	Informática Hardware	N	0	480.400	489.525	101,90
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	36.976	8.968	24,25
SORIANO	Mobiliario	N	0	71.954	71.954	100,00
SORIANO	Otros	N	0	2.704.019	2.692.969	99,59
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	231.003	135.757	58,77
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	480.400	489.525	101,90
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	146.532	118.524	80,89
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	71.954	71.954	100,00
TACUAREMBO	Otros	N	0	2.704.019	2.692.969	99,59
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	154.002	90.505	58,77
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	320.267	326.350	101,90
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	24.650	5.979	24,26
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	47.969	47.969	100,00
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	1.802.679	1.795.313	99,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	81.623.065	78.869.137	96,63
Total Montevideo	0	49.138.371	46.077.166	93,77
Total	0	130.761.436	124.946.303	95,55

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2011	Se realizaron obras en los Liceos N° 14, 24, 40, 42, 54 y 62 de Montevideo, Montes, Canelón Chico, Curtina, Salto, Valentín, Piriápolis, Joaquín Suárez y Minas de Corrales. También se realizaron obras en oficinas del CES ubicadas en Rincón 712 El Componente Otros - Gastos de funcionamiento del Proyecto en el total del Proyecto, incluye: 26.145.000 hojas de papel, materiales varios de oficina, servicio de distribución -13.000 Km. recorridos y servicio de vigilancia 222 en Liceos A los efectos de la localización se identificó la capital del Departamento, no obstante la ejecución del Proyecto se realizó en diferentes Localidades



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 901

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	901 - Educación Tecnológica Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Carreras de Tecnólogos nuevas iniciadas	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Carreras de Tecnólogos sostenidas	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Tecnicaturas existentes sostenidas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Tecnicaturas nuevas iniciadas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes Interior País	0	270	292	108,15
Estudiantes Montevideo	0	300	318	106,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sembradora de siembra directa versión arroz	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencia institucional de antivirus corporativo para 500 PC por 3 años	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras GHM Intel Core 2 Duo E 7500	Unidad	0,00	206,00	206,00	100,00
Otros	Horas docente de Tecnólogos y Coordinadores que perciben remuneración con cargo al proyecto	Hora	0,00	3.020,00	3.002,00	99,40
Equipamiento y Maquinaria	Rastras de dientes 3 cuerpos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rastrillo hilerador de forraje de 4 soles	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Baño termostatzado digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lactómetros con recipiente volumétrico	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora rotativa regulable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sembradora - fertilizadora pendular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pulverizadora de alerones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos cuchillas segadora	Unidad	0,00	18,00	15,00	83,33
Informática Hardware	Tarjetas red PCI	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Cintas DLT y DAT	Unidad	0,00	60,00	30,00	50,00
Informática Hardware	Patchcord varios diámetros	Unidad	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Informática Hardware	Organizadores de cable horizontal	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Handy c/ batería recargable	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD de 17"	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Notebook pantalla 10" TOSHIBA	Unidad	0,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.491.081	7.628.191	6.935.493	90,92
Totales		6.491.081	7.628.191	6.935.493	90,92



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	876.869	312.650	35,66
Informática Hardware	0	2.669.020	2.560.954	95,95
Informática Software	0	159.000	159.000	100,00
Otros	0	3.923.302	3.902.889	99,48
Totales	0	7.628.191	6.935.493	90,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	574.359	10.140	1,77
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	161.980	160.564	99,13
ARTIGAS	Otros	N	0	198.765	192.678	96,94
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.760	6.760	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	93.680	91.780	97,97
CANELONES	Otros	N	0	126.750	125.878	99,31
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.760	6.760	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	93.680	91.380	97,54
CERRO LARGO	Otros	N	0	85.760	84.890	98,99
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	13.520	13.520	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	114.600	112.365	98,05
COLONIA	Otros	N	0	126.750	126.970	100,17
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	27.040	27.040	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	109.680	107.170	97,71
FLORIDA	Otros	N	0	85.760	82.685	96,41
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	50.700	52.390	103,33
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	397.640	393.650	99,00
MALDONADO	Otros	N	0	362.385	370.785	102,32
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	84.500	87.880	104,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	826.640	818.850	99,06
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	159.000	159.000	100,00
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.753.064	1.755.370	100,13
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	69.290	70.980	102,44
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	516.700	512.585	99,20
PAYSANDU	Otros	N	0	836.000	825.615	98,76
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.760	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	72.760	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	20.280	20.280	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	109.680	107.490	98,00
SALTO	Otros	N	0	85.760	78.698	91,77
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.140	10.140	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	99.220	94.560	95,30
TACUAREMBO	Otros	N	0	176.548	175.575	99,45
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	6.760	6.760	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	72.760	70.560	96,98
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	85.760	83.745	97,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	4.804.987	4.114.393	85,63
Total Montevideo	0	2.823.204	2.821.100	99,93
Total	0	7.628.191	6.935.493	90,92

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	La maquinaria agrícola destinada a la Escuela Técnica de Bella Unión adquirida en Ampliación de Licitación 23/09, no fue entregada antes del cierre del ejercicio 2010, debido al recurso interpuesto por otra de las empresas que se presentó a la Licitación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 908

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	908 - Fortalecimiento de Bibliotecas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	908
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Bibliotecas equipadas	Unidad	0,00	35,00	33,00	94,29

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	10.500	9.900	94,29

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Otros	Horas docente de bibliotecólogos que perciben remuneración con cargo al proyecto	Hora	0,00	8.400,00	8.069,00	96,06
Mobiliario	Estanterías metálicas abiertas de 6 estantes	Unidad	0,00	280,00	280,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Libros	Unidad	0,00	2.500,00	2.424,00	96,96
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra en Biblioteca Escuela Técnica Minas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios para PC	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Mobiliario	Mesas rectangulares	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Mobiliario	Mesas con bandejas para teclado	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00
Mobiliario	Armarios placa melamínica	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Mobiliario	Sillas paleta	Unidad	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías móviles	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Estanterías cerradas	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Mobiliario	Sillas apilables	Unidad	0,00	500,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.000.000	14.467.204	11.701.087	80,88
Totales		12.000.000	14.467.204	11.701.087	80,88

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Libros y Obras de Arte	0	2.690.000	2.469.732	91,81	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	125.600	107.685	85,74	
Mobiliario	0	4.482.419	2.245.706	50,10	
Otros	0	7.169.185	6.877.964	95,94	
Totales		0	14.467.204	11.701.087	80,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Libros y Obras de Arte	N	0	100.000	95.674	95,67
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	187.705	97.705	52,05
ARTIGAS	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
CANELONES	Libros y Obras de Arte	N	0	300.000	287.650	95,88
CANELONES	Mobiliario	N	0	363.800	185.500	50,99
CANELONES	Otros	N	0	1.024.170	1.142.612	111,56
CERRO LARGO	Libros y Obras de Arte	N	0	100.000	92.567	92,57
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	156.600	86.600	55,30
CERRO LARGO	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
COLONIA	Libros y Obras de Arte	N	0	230.000	216.783	94,25
COLONIA	Mobiliario	N	0	295.860	145.790	49,28
COLONIA	Otros	N	0	614.502	614.502	100,00
DURAZNO	Libros y Obras de Arte	N	0	100.000	87.645	87,64
DURAZNO	Mobiliario	N	0	179.053	89.753	50,13
DURAZNO	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
FLORES	Mobiliario	N	0	166.700	95.899	57,53
FLORIDA	Libros y Obras de Arte	N	0	100.000	96.785	96,78
FLORIDA	Mobiliario	N	0	193.400	103.400	53,46
FLORIDA	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
LAVALLEJA	Libros y Obras de Arte	N	0	100.000	78.970	78,97
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	125.600	107.685	85,74
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	164.700	92.250	56,01
LAVALLEJA	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
MALDONADO	Libros y Obras de Arte	N	0	200.000	186.580	93,29
MALDONADO	Mobiliario	N	0	257.626	99.676	38,69
MALDONADO	Otros	N	0	614.502	614.502	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	400.000	376.463	94,12
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	495.147	257.647	52,03
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.638.667	1.433.838	87,50
PAYSANDU	Libros y Obras de Arte	N	0	230.000	198.654	86,37
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	329.787	152.787	46,33
PAYSANDU	Otros	N	0	614.502	614.502	100,00
RIO NEGRO	Libros y Obras de Arte	N	0	150.000	127.549	85,03
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	218.490	105.900	48,47
RIO NEGRO	Otros	N	0	409.668	409.668	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	160.756	98.706	61,40
ROCHA	Libros y Obras de Arte	N	0	100.000	78.456	78,46
ROCHA	Mobiliario	N	0	178.300	102.670	57,58
ROCHA	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
SALTO	Libros y Obras de Arte	N	0	230.000	216.576	94,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Mobiliario	N	0	312.685	142.685	45,63
SALTO	Otros	N	0	409.668	204.834	50,00
SAN JOSE	Libros y Obras de Arte	N	0	200.000	186.700	93,35
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	239.823	89.824	37,45
SAN JOSE	Otros	N	0	409.668	409.668	100,00
SORIANO	Libros y Obras de Arte	N	0	150.000	142.680	95,12
SORIANO	Mobiliario	N	0	218.732	98.732	45,14
SORIANO	Otros	N	0	204.834	204.834	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	176.500	92.548	52,44
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	186.755	107.634	57,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	11.933.390	9.633.139	80,72
Total Montevideo	0	2.533.814	2.067.948	81,61
Total	0	14.467.204	11.701.087	80,88

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	En el ítem Mobiliario la ejecución fue parcial ya que las entregas de algunas de las empresas a las que se les adjudicaron la Licitación Pública 11/10, fueron realizadas luego de la finalización del cierre del ejercicio 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 909

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	909 - Conectividad y mantenimiento informático
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	909
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos con adecuado equipamiento informático	Unidad	0,00	119,00	97,00	81,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Tarjetas de red 10/100/1000	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Antivirus para la Red AVG BUSINESS 9.0	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Cintas DLT Sony	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Cintas DAT HP	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Cable Patchcord 1,5 metros	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Informática Hardware	Cable Patchcord 3 m	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Informática Hardware	Cable Patchcord 5 metros	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Informática Hardware	Switch Rackeables 24 puertos	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Informática Hardware	Organizadores de cable horizontal ANSHI	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Handy 16 canales	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Servidores rackeables DELL POWER EDGE e instalación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Monitores de 17" VIEWSONIC	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Netbook pantalla 10" TOSHIBA	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Mouse inalámbrico Targus	Unidad	0,00	18,00	6,00	33,33
Informática Hardware	Bolsos para Notebook	Unidad	0,00	18,00	6,00	33,33
Informática Hardware	Notebook pantalla 15" TOSHIBA	Unidad	0,00	12,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras SAMSUNG	Unidad	0,00	50,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Toner negro	Unidad	0,00	200,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.808.266	2.594.874	92,40
Totales		0	2.808.266	2.594.874	92,40

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	2.649.266	2.435.874	91,95	
Informática Software	0	159.000	159.000	100,00	
Totales		0	2.808.266	2.594.874	92,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	89.051	79.431	89,20
CANELONES	Informática Hardware	N	0	333.941	291.246	87,21
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	111.316	105.904	95,14
COLONIA	Informática Hardware	N	0	222.627	211.815	95,14
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	66.788	79.431	118,93
FLORES	Informática Hardware	N	0	66.788	79.431	118,93
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	66.788	52.954	79,29
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	44.525	52.954	118,93
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	89.051	79.431	89,20
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	667.882	556.015	83,25
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	159.000	159.000	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	111.314	105.908	95,14
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	66.788	79.431	118,93
RIVERA	Informática Hardware	N	0	66.788	52.954	79,29
ROCHA	Informática Hardware	N	0	111.314	105.908	95,14
SALTO	Informática Hardware	N	0	89.051	79.431	89,20
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	155.839	132.384	84,95
SORIANO	Informática Hardware	N	0	133.576	132.384	99,11
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	66.788	79.431	118,93
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	89.051	79.431	89,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.981.384	1.879.859	94,88
Total Montevideo	0	826.882	715.015	86,47
Total	0	2.808.266	2.594.874	92,40

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2011	12 Netbooks de 15" adquiridas a la empresa RITELUR S.A. se facturaron fuera del ejercicio



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 916

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	916 - Software Libre
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	916
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos con equipamiento apropiado para usar software libre	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes de Centros educativos equipados	0	2.100	2.100	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras OLIDATA Alicon P4	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras SAMSUNG	Unidad	0,00	7,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Tóner	Unidad	0,00	30,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	119.497	113.500	94,98
Totales		0	119.497	113.500	94,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	119.497	113.500	94,98
Totales		0	119.497	94,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	0	63.500	62.000	97,64
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	55.997	51.500	91,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	63.500	62.000	97,64
Total Montevideo	0	55.997	51.500	91,97
Total	0	119.497	113.500	94,98

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	Se presentaron facturaciones sobre fines de ejercicio 2010 que no entraron en los plazos correspondientes



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	924 - Educación técnico media
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros educativos incorporados a nueva propuesta de Bachillerato Profesional	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Incremento de estudiantes en nivel medio superior respecto a 2005	Porcentaje	0,00	20,00	17,00	85,00
Mejora de calidad de los equipos en centros educativos	Unidad	0,00	10,00	14,00	140,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes del Nivel de Educación Media	0	10.000	8.500	85,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sembradora FANKHAUSER versión trigo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas paleta	Unidad	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Otros	Horas docentes de Adscriptos que perciben remuneración con cargo al proyecto	Hora	0,00	26.496,00	25.920,00	97,83
Equipamiento y Maquinaria	Segadoras de forraje BM con hilerador y juego completo cuchillas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora rotativa BM regulable	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Zorra carga BM 4 ruedas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor BM diesel 70 HP	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor BM diesel 80 HP	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rastrillo hilerador de forraje 5 soles c/ enganche de 3 puntos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sembradora - fertilizadora pendular 400 lts	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pulverizadora de alerones capacidad 600 lts	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Excéntrica aradora Baldan 14 discos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas electrónicas ganado 2000 kg	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destiladora agua WARD'S 5 lts/hora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Analizador leche por ultrasonido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lactómetros	Unidad	0,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios con cajonera para 3 cajones	Unidad	0,00	80,00	67,00	83,75
Mobiliario	Sillas fijas estructura metálica	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Mobiliario	Taburete giratorio con base polipropileno reforzado de 5 radios	Unidad	0,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	18.000.000	20.807.772	20.669.840	99,34
Totales		18.000.000	20.807.772	20.669.840	99,34



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	4.350.000	4.320.140	99,31
Mobiliario	0	2.272.247	2.193.609	96,54
Otros	0	14.185.525	14.156.091	99,79
Totales	0	20.807.772	20.669.840	99,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	217.890	87,16
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	130.000	126.365	97,20
ARTIGAS	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	345.690	138,28
CANELONES	Mobiliario	N	0	150.000	143.834	95,89
CANELONES	Otros	N	0	1.733.786	1.730.189	99,79
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	230.740	92,30
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	91.000	87.167	95,79
CERRO LARGO	Otros	N	0	472.851	471.870	99,79
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	251.800	100,72
COLONIA	Mobiliario	N	0	130.000	124.865	96,05
COLONIA	Otros	N	0	1.103.319	1.101.029	99,79
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	187.940	93,97
DURAZNO	Mobiliario	N	0	91.000	88.631	97,40
DURAZNO	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	165.730	82,86
FLORES	Mobiliario	N	0	120.000	113.965	94,97
FLORES	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	203.640	81,46
FLORIDA	Mobiliario	N	0	120.000	114.745	95,62
FLORIDA	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	234.850	117,42
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	100.000	92.505	92,50
LAVALLEJA	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	253.970	101,59
MALDONADO	Mobiliario	N	0	130.000	126.715	97,47
MALDONADO	Otros	N	0	1.260.936	1.258.319	99,79
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	200.000	149.350	74,67
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	150.000	142.765	95,18
MONTEVIDEO	Otros	-	0	1.418.553	1.415.604	99,79
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	199.430	79,77
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	130.000	125.698	96,69
PAYSANDU	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	302.855	151,43
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	110.100	107.100	97,28
RIO NEGRO	Otros	N	0	630.468	629.160	99,79
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	246.740	98,70
RIVERA	Mobiliario	N	0	120.000	116.866	97,39
RIVERA	Otros	N	0	472.851	471.870	99,79
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	196.750	98,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Mobiliario	N	0	110.000	106.953	97,23
ROCHA	Otros	N	0	788.085	786.450	99,79
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	230.985	92,39
SALTO	Mobiliario	N	0	140.000	136.765	97,69
SALTO	Otros	N	0	472.851	471.870	99,79
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	263.860	131,93
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	120.000	117.165	97,64
SAN JOSE	Otros	N	0	788.085	786.450	99,79
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	235.850	94,34
SORIANO	Mobiliario	N	0	110.147	106.976	97,12
SORIANO	Otros	N	0	315.230	314.580	99,79
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	250.000	205.340	82,14
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	120.000	118.986	99,15
TACUAREMBO	Otros	N	0	472.851	471.870	99,79
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	200.000	196.730	98,36
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	100.000	95.543	95,54
TREINTA Y TRES	Otros	N	0	472.851	471.870	99,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	19.039.219	18.962.121	99,60
Total Montevideo	0	1.768.553	1.707.719	96,56
Total	0	20.807.772	20.669.840	99,34



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	925 - Evaluación y gestión institucional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de Centros educativos donde se instrumenten los Equipos de Evaluación	0	20.000	20.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Servidores DELL POWER EDGE E R 710	Unidad	0,00	4,00	2,00	50,00
Informática Hardware	Netbook 15" TOSHIBA	Unidad	0,00	6,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Bolsos para Netbook	Unidad	0,00	6,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Mouse inalámbrico	Unidad	0,00	6,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras OLIDATA Alicon P4	Unidad	0,00	63,00	63,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.346.801	1.616.161	1.230.161	76,12
Totales		1.346.801	1.616.161	1.230.161	76,12

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	1.616.161	1.230.161	76,12	
Totales		0	1.616.161	1.230.161	76,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	0	516.550	394.207	76,32
COLONIA	Informática Hardware	N	0	151.990	121.489	79,93
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	94.310	84.602	89,71
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	541.701	391.864	72,34
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	101.060	81.356	80,50
RIVERA	Informática Hardware	N	0	51.300	37.658	73,41
SALTO	Informática Hardware	N	0	105.200	80.543	76,56
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	54.050	38.442	71,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.074.460	838.297	78,02
Total Montevideo	0	541.701	391.864	72,34
Total	0	1.616.161	1.230.161	76,12

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	2 Servidores y los Notebooks se entregaron fuera del plazo de ejecución 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 926

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	926 - Innovación técnico - tecnológica
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	926
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios equipados	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Salas multimedia equipadas	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Talleres equipados	Unidad	0,00	200,00	118,00	59,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y docentes de centros con talleres, laboratorios y salas multimedia equipados	0	35.000	30.000	85,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Generador de hielo en escamas por gravedad Madef 3,1 ton/día	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras OLIDATA Alicon P4	Unidad	0,00	383,00	250,00	65,27
Mobiliario	Pizarras blancas con marco aluminio y bandeja	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cuadro eléctrico para comando y protección de motores de instalación frigorífica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara frigorífica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Evaporador de aire forzado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación, montaje y puesta en marcha de todos los equipos adquiridos	Porcentaje	0,00	100,00	65,00	65,00
Informática Hardware	Computadoras OLIDATA Alicon 4 HCXI	Unidad	0,00	99,00	63,00	63,64
Informática Hardware	Impresoras láser negro SAMSUNG	Unidad	0,00	100,00	50,00	50,00
Informática Hardware	Impresoras carro angosto EPSON	Unidad	0,00	200,00	230,00	115,00
Informática Hardware	Tóner	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Mobiliario	Sillas paleta	Unidad	0,00	2.334,00	1.000,00	42,84
Mobiliario	Escritorios TAMECAS 3 cajones	Unidad	0,00	185,00	185,00	100,00
Mobiliario	Silla apilable estructura metálica, respaldo y asiento polipropileno	Unidad	0,00	1.595,00	1.595,00	100,00
Mobiliario	Mesas redondas Diámetro 1,20, base de caño	Unidad	0,00	165,00	165,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas de varios tamaños	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.000.000	14.400.000	9.107.777	63,25
Totales		12.000.000	14.400.000	9.107.777	63,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	3.141.460	2.004.028	63,79
Informática Hardware	0	5.906.000	3.304.723	55,96
Mobiliario	0	5.352.540	3.799.026	70,98
Totales	0	14.400.000	9.107.777	63,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	297.000	165.753	55,81
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	264.000	187.350	70,97
CANELONES	Informática Hardware	N	0	891.000	495.000	55,56
CANELONES	Mobiliario	N	0	792.000	563.456	71,14
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	99.000	53.910	54,45
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	88.000	63.579	72,25
COLONIA	Informática Hardware	N	0	396.000	221.564	55,95
COLONIA	Mobiliario	N	0	366.000	256.778	70,16
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	297.000	165.387	55,69
DURAZNO	Mobiliario	N	0	264.000	198.543	75,21
FLORES	Informática Hardware	N	0	105.000	55.587	52,94
FLORES	Mobiliario	N	0	87.540	63.986	73,09
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	297.000	164.587	55,42
FLORIDA	Mobiliario	N	0	264.000	192.970	73,09
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	198.000	110.789	55,95
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	176.000	126.530	71,89
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	396.000	221.650	55,97
MALDONADO	Mobiliario	N	0	393.000	252.872	64,34
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	3.141.460	2.004.028	63,79
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	653.000	381.877	58,48
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	618.000	441.734	71,48
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	396.000	218.732	55,24
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	396.000	257.865	65,12
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	198.000	107.643	54,37
RIO NEGRO	Mobiliario	N	0	176.000	127.854	72,64
RIVERA	Informática Hardware	N	0	198.000	113.279	57,21
RIVERA	Mobiliario	N	0	163.500	125.658	76,86
ROCHA	Informática Hardware	N	0	198.000	108.965	55,03
ROCHA	Mobiliario	N	0	178.000	127.670	71,72
SALTO	Informática Hardware	N	0	495.000	274.507	55,46
SALTO	Mobiliario	N	0	438.000	301.785	68,90
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	297.000	168.794	56,83
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	261.000	193.420	74,11
SORIANO	Informática Hardware	N	0	198.000	110.000	55,56
SORIANO	Mobiliario	N	0	172.500	127.847	74,11
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	198.000	111.276	56,20
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	176.000	126.753	72,02
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	99.000	55.423	55,98
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	79.000	62.376	78,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	9.987.540	6.280.138	62,88
Total Montevideo	0	4.412.460	2.827.639	64,08
Total	0	14.400.000	9.107.777	63,25

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	Los equipos de frío fueron terminados de instalar luego del cierre del 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 937

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	4 - Educación Técnico-Profesional
Proyecto	937 - Educación de Base
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	937
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras en edificios escolares	Unidad	0,00	20,00	17,00	85,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.200.000	11.569.253	9.387.044	81,14
Totales		10.200.000	11.569.253	9.387.044	81,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	11.569.253	9.387.044	81,14	
Totales		0	11.569.253	9.387.044	81,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	51.560	41.514	80,52
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	666.435	535.415	80,34
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	485.453	393.298	81,02
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.731.300	1.409.291	81,40
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	142.188	115.600	81,30
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	91.020	74.000	81,30
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	84.500	67.672	80,09
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.327.406	1.884.821	80,98
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	136.365	110.782	81,24
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	624.490	507.650	81,29
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.389.565	1.941.249	81,24
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.838.971	2.305.752	81,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	9.241.847	7.502.223	81,18
Total Montevideo	0	2.327.406	1.884.821	80,98
Total	0	11.569.253	9.387.044	81,14

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2011	Algunas de las empresas contratadas entregaron las obras fuera del plazo de ejecución

INCISO 26

**“UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	90.112	90.112	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	565	565	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	403.726	403.726	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras que aumentan la vida útil	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Construcciones	Construcciones nuevas, Edificio, plantas de laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento informático, mobiliario, sedes	Unidad	0,00	6,00	5,00	83,33
Capacitación	Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación	Porcentaje	0,00	100,00	70,00	70,00
Capacitación	Capacitación de RRHH, programas	Unidad	0,00	4,00	2,00	50,00
Consultorías individuales	Consultorías, Porcentaje horas de consultoría	Porcentaje	0,00	100,00	43,00	43,00
Consultorías individuales	Consultorías, Estudios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Investigación, Porcentaje de hora de Investigación	Porcentaje	0,00	300,00	280,00	93,33
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	18.559.201	17.392.034	93,71
Totales		0	18.559.201	17.392.034	93,71

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	2.521.692	3.113.322	123,46	
Capacitación	0	700.000	202.350	28,91	
Construcciones	0	12.298.104	12.297.000	99,99	
Consultorías individuales	0	860.000	182.675	21,24	
Equipamiento y Maquinaria	0	1.300.000	691.078	53,16	
Investigación	0	879.405	869.171	98,84	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	0	36.438	0,00	
Totales		0	18.559.201	17.392.034	93,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	179.472	203.842	113,58
MALDONADO	Capacitación	N	0	100.000	28.907	28,91
MALDONADO	Consultorías individuales	N	0	172.000	36.535	21,24
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	300.000	291.078	97,03
MALDONADO	Investigación	N	0	100.000	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	1.037.865	1.331.174	128,26
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	100.000	28.907	28,91
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	200.000	0	0,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	307.921	464.185	150,75
PAYSANDU	Capacitación	N	0	100.000	28.907	28,91
PAYSANDU	Construcciones	N	0	4.811.870	4.811.870	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	300.000	0	0,00
PAYSANDU	Investigación	N	0	300.000	310.205	103,40
RIVERA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	360.883	409.886	113,58
RIVERA	Capacitación	N	0	100.000	28.907	28,91
RIVERA	Consultorías individuales	N	0	172.000	36.535	21,24
RIVERA	Investigación	N	0	139.702	129.483	92,69
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	179.472	203.841	113,58
ROCHA	Construcciones	N	0	7.486.234	7.485.130	99,99
ROCHA	Consultorías individuales	N	0	172.000	36.535	21,24
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	300.000	300.000	100,00
ROCHA	Investigación	N	0	100.000	100.000	100,00
SALTO	Capacitación	N	0	100.000	28.907	28,91
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	276.607	296.552	107,21
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	100.000	28.907	28,91
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	0	172.000	36.535	21,24
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	100.000	0	0,00
TACUAREMBO	Investigación	N	0	139.703	129.483	92,68
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	0	36.438	0,00
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	179.472	203.842	113,58
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	0	100.000	28.908	28,91
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	0	172.000	36.535	21,24
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	100.000	100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Investigación	N	0	100.000	100.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	17.221.336	16.031.953	93,09
Total Montevideo	0	1.337.865	1.360.081	101,66
Total	0	18.559.201	17.392.034	93,71

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922 - Educación Tecnológica Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	922
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras	Unidad	0,00	6,00	7,00	116,67
Informática Software	Informática y bibliografía, carreras	Unidad	0,00	3,00	1,00	33,33
Capacitación	Capacitación de docentes, carreras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Operativa y funcionamiento, carreras	Unidad	0,00	6,00	4,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.818.001	6.818.001	100,00
Totales		0	6.818.001	6.818.001	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	1.230.000	310.834	25,27	
Capacitación	0	728.845	696.918	95,62	
Equipamiento y Maquinaria	0	4.149.438	5.732.669	138,16	
Informática Software	0	709.718	77.580	10,93	
Totales		0	6.818.001	6.818.001	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	0	1.583.231	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	630.000	210.834	33,47
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	728.845	696.918	95,62
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.100.000	2.100.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	709.718	77.580	10,93
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	600.000	100.000	16,67
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.049.438	2.049.438	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.649.438	3.732.669	140,89
Total Montevideo	0	4.168.563	3.085.332	74,01
Total	0	6.818.001	6.818.001	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2011	La asignación prevista por Ley del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento de salas de informática para enseñanza, talleres, clínicas, lab. y esp. multifuncional	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Nueva sede para el Comedor Universitario N° 1	Metro cuadrado	0,00	950,00	950,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes y No Docentes	0	12.000	12.000	100,00
Egresados	0	80.000	80.000	100,00
Estudiantes	0	949	949	100,00
Estudiantes beneficiados por los Sistemas de Gestión	0	81.700	81.700	100,00
Estudiantes y usuarios del comedor	0	2.000	2.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de la nueva sede para el Comedor Universitario N° 1	Metro cuadrado	0,00	950,00	950,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	20,00	18,00	90,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorios para enseñanza	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento del Sistema Aleph, computadoras e impresoras laser	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Instrumentación del Aleph, RRHH	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema Integral de Gestión, SIGI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Censo de Funcionarios, RRHH	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Libros y Obras de Arte	Censo de Funcionarios, Publicaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	18.228.087	17.082.548	93,72
Totales		0	18.228.087	17.082.548	93,72

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto RRHH	0	2.477.364	2.595.225	104,76	
Construcciones	0	10.839.298	9.592.108	88,49	
Equipamiento y Maquinaria	0	658.000	658.000	100,00	
Informática Hardware	0	1.047.430	1.031.220	98,45	
Informática Software	0	3.155.995	3.155.995	100,00	
Libros y Obras de Arte	0	50.000	50.000	100,00	
Totales		0	18.228.087	17.082.548	93,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	147.000	147.000	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	90.000	90.000	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	2.477.364	2.595.225	104,76
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	10.839.298	9.592.108	88,49
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	511.000	511.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	867.430	851.220	98,13
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	3.155.995	3.155.995	100,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	0	50.000	50.000	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	45.000	45.000	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	45.000	45.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	327.000	327.000	100,00
Total Montevideo	0	17.901.087	16.755.548	93,60
Total	0	18.228.087	17.082.548	93,72

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Becas de Maestría y Doctorado	0	2	2	100,00
Docentes	0	11.499	11.499	100,00
Estudiantes	0	76.659	76.659	100,00
No docentes	0	4.791	4.791	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación que eleve el potencial de los Recursos Humanos - Plazas	Unidad	0,00	2.700,00	2.500,00	92,59
Informática Hardware	Informática - PC (incluido Software)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Informática - Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Informática - Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Informática - Capacitadores por plazas	Unidad	0,00	1.660,00	1.660,00	100,00
Mobiliario	Equipamiento - Mobiliario	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos-Pasajes	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos -Viáticos	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos- Papelería	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.217.657	3.217.657	100,00
Totales		0	3.217.657	3.217.657	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	305.180	305.180	100,00	
Capacitación	0	2.489.345	2.489.345	100,00	
Informática Hardware	0	293.132	293.132	100,00	
Mobiliario	0	130.000	130.000	100,00	
Totales		0	3.217.657	3.217.657	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Capacitación	N	0	77.501	77.501	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	305.180	305.180	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	2.115.627	2.115.627	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	293.132	293.132	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	130.000	130.000	100,00
PAYSANDU	Capacitación	N	0	109.358	109.358	100,00
RIVERA	Capacitación	N	0	77.501	77.501	100,00
SALTO	Capacitación	N	0	109.358	109.358	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	373.718	373.718	100,00
Total Montevideo	0	2.843.939	2.843.939	100,00
Total	0	3.217.657	3.217.657	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el sector prod.	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipos para laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.613.143	3.613.113	100,00
Totales		0	3.613.143	3.613.113	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	3.502.685	3.502.655	100,00	
Investigación	0	110.458	110.458	100,00	
Totales		0	3.613.143	3.613.113	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.702.685	2.702.655	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	110.458	110.458	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	800.000	800.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	800.000	800.000	100,00
Total Montevideo	0	2.813.143	2.813.113	100,00
Total	0	3.613.143	3.613.113	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922 - Educación Tecnológica Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	922
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Informática y bibliografía, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación de Docentes, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Operativa y funcionamiento, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	6.666.402	6.666.258	100,00
Totales		0	6.666.402	6.666.258	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	256.354	256.354	100,00	
Capacitación	0	66.402	66.258	99,78	
Equipamiento y Maquinaria	0	6.292.284	6.292.284	100,00	
Informática Software	0	51.362	51.362	100,00	
Totales		0	6.666.402	6.666.258	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	256.354	256.354	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	66.402	66.258	99,78
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	4.092.284	4.092.284	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	51.362	51.362	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.200.000	2.200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.456.354	2.456.354	100,00
Total Montevideo	0	4.210.048	4.209.904	100,00
Total	0	6.666.402	6.666.258	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	207	207	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento de salas de Informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	180.000	180.000	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	35.000	12.383	35,38
Totales		0	215.000	192.383	89,48

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	35.000	12.383	35,38	
Informática Hardware	0	180.000	180.000	100,00	
Totales		0	215.000	192.383	89,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	35.000	12.383	35,38
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	180.000	180.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	215.000	192.383	89,48
Total	0	215.000	192.383	89,48

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	177.668	176.668	99,44
Totales		0	177.668	176.668	99,44

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	177.668	176.668	99,44	
Totales		0	177.668	176.668	99,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	177.668	176.668	99,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	177.668	176.668	99,44
Total	0	177.668	176.668	99,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del proy 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigadores universitarios	0	8	8	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de Equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento Informático y de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.536.056	1.525.690	99,33
Totales		0	1.536.056	1.525.690	99,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.151.400	1.151.015	99,97
Informática Hardware	0	121.200	112.000	92,41
Investigación	0	263.456	262.675	99,70
Totales	0	1.536.056	1.525.690	99,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.151.400	1.151.015	99,97
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	121.200	112.000	92,41
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	263.456	262.675	99,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.536.056	1.525.690	99,33
Total	0	1.536.056	1.525.690	99,33

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	378	378	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	381.000	381.000	100,00
Totales		0	381.000	381.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	381.000	381.000	100,00
Totales		0	381.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	381.000	381.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	381.000	381.000	100,00
Total	0	381.000	381.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	26.817	26.817	100,00
Totales		0	26.817	26.817	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	26.817	26.817	100,00
Totales		0	26.817	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	26.817	26.817	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	26.817	26.817	100,00
Total	0	26.817	26.817	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	797.775	797.775	100,00
Totales		0	797.775	797.775	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	797.775	797.775	100,00
Totales		0	797.775	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	797.775	797.775	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	797.775	797.775	100,00
Total	0	797.775	797.775	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tac.	0	106	106	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	2	2	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	474	474	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Porcentaje de horas de Investigación	Porcentaje	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	20.595	20.440	99,25
Totales		0	20.595	20.440	99,25

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Investigación	0	20.595	20.440	99,25	
Totales		0	20.595	20.440	99,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Investigación	N	0	10.297	10.220	99,25
TACUAREMBO	Investigación	N	0	10.298	10.220	99,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	20.595	20.440	99,25
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	20.595	20.440	99,25

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	210.000	210.000	100,00
Totales		0	210.000	210.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	210.000	210.000	100,00
Totales		0	210.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	210.000	210.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	210.000	210.000	100,00
Total	0	210.000	210.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	391.904	390.285	99,59
Totales		0	391.904	390.285	99,59

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	391.904	390.285	99,59	
Totales		0	391.904	390.285	99,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	391.904	390.285	99,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	391.904	390.285	99,59
Total	0	391.904	390.285	99,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), en \$ 640.269, según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	005 - Facultad de Derecho
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de Recursos Humanos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	369.491	369.491	100,00
Totales		0	369.491	369.491	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	369.491	369.491	100,00
Totales		0	369.491	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	369.491	369.491	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	369.491	369.491	100,00
Total	0	369.491	369.491	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), en \$ 640.269, según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922 - Educación Tecnológica Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	922
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Informática y bibliografía, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación de Docentes, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Operativa y funcionamiento, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	827.513	827.513	100,00
Totales		0	827.513	827.513	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	25.809	25.809	100,00	
Capacitación	0	449.773	449.773	100,00	
Equipamiento y Maquinaria	0	317.501	317.501	100,00	
Informática Software	0	34.430	34.430	100,00	
Totales		0	827.513	827.513	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	34.430	34.430	100,00
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	25.809	25.809	100,00
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	449.773	449.773	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	317.501	317.501	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	793.083	793.083	100,00
Total Montevideo	0	34.430	34.430	100,00
Total	0	827.513	827.513	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	43,00	39,00	90,70

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.025.000	1.025.000	100,00
Totales		0	1.025.000	1.025.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	380.000	380.000	100,00	
Informática Hardware	0	645.000	645.000	100,00	
Totales		0	1.025.000	1.025.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	380.000	380.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	645.000	645.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.025.000	1.025.000	100,00
Total	0	1.025.000	1.025.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	423	423	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	3	3	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	1.894	1.894	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación	Porcentaje	0,00	29,00	29,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	81.701	81.584	99,86
Totales		0	81.701	81.584	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	81.701	81.584	99,86	
Totales		0	81.701	81.584	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Capacitación	N	0	11.671	11.655	99,86
PAYSANDU	Capacitación	N	0	11.672	11.655	99,85
RIVERA	Capacitación	N	0	11.672	11.655	99,85
ROCHA	Capacitación	N	0	11.671	11.655	99,86
SALTO	Capacitación	N	0	11.672	11.655	99,85
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	11.672	11.655	99,85
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	0	11.671	11.654	99,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	81.701	81.584	99,86
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	81.701	81.584	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes, Investigadores, y Estudiantes	0	1.687	1.687	100,00
Estudiantes	0	804	804	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios.	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	17,00	24,00	141,18
Construcciones	Construcciones Nuevas	Metro cuadrado	0,00	880,00	880,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	30.012	30.012	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	4.173.668	4.173.668	100,00
Totales		0	4.203.680	4.203.680	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	3.389.264	3.389.264	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	559.416	559.416	100,00
Informática Hardware	0	255.000	255.000	100,00
Totales	0	4.203.680	4.203.680	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	3.389.264	3.389.264	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	559.416	559.416	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	255.000	255.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	4.203.680	4.203.680	100,00
Total	0	4.203.680	4.203.680	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	180.000	180.000	100,00
Totales		0	180.000	180.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	180.000	180.000	100,00	
Totales		0	180.000	180.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	180.000	180.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	180.000	180.000	100,00
Total	0	180.000	180.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conclusión de nueva sede para el Comedor Universitario N°1	Metro cuadrado	0,00	330,00	330,00	100,00
Equipamiento de salas de inf. aulas, talleres, clínicas, lab. y creación de espacios multif.	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	193	193	100,00
Estudiantes y usuarios del comedor	0	330	330	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones nuevas	Unidad	0,00	330,00	330,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.095.000	2.095.000	100,00
Totales		0	2.095.000	2.095.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	1.900.000	1.900.000	100,00
Informática Hardware	0	195.000	195.000	100,00
Totales	0	2.095.000	2.095.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	1.900.000	1.900.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	195.000	195.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	2.095.000	2.095.000	100,00
Total	0	2.095.000	2.095.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	3.107	3.107	100,00
Estudiantes, docentes y no docentes del SUI (interior)	0	19	19	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	13.922	13.922	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento informático y mobiliario, sedes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	600.000	599.695	99,95
Totales		0	600.000	599.695	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	600.000	599.695	99,95	
Totales		0	600.000	599.695	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	600.000	599.695	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	600.000	599.695	99,95
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	600.000	599.695	99,95

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes, Investigadores y Estudiantes de licenciatura	0	1.687	1.687	100,00
Estudiantes	0	492	492	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorio.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de aulas multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	10,00	19,00	190,00
Construcciones	Construcciones Nuevas	Metro cuadrado	0,00	880,00	880,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.885.264	3.884.718	99,99
Totales		0	3.885.264	3.884.718	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	3.389.265	3.389.265	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	345.999	345.453	99,84
Informática Hardware	0	150.000	150.000	100,00
Totales	0	3.885.264	3.884.718	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	3.389.265	3.389.265	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	345.999	345.453	99,84
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	150.000	150.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	3.885.264	3.884.718	99,99
Total	0	3.885.264	3.884.718	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	374.238	371.181	99,18
Totales		0	374.238	371.181	99,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	374.238	371.181	99,18	
Totales		0	374.238	371.181	99,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	374.238	371.181	99,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	374.238	371.181	99,18
Total	0	374.238	371.181	99,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo.	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigadores universitarios	0	26	26	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento informático y de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.125.489	3.124.994	99,98
Totales		0	3.125.489	3.124.994	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	2.033.675	2.033.675	100,00
Informática Hardware	0	264.269	264.269	100,00
Investigación	0	827.545	827.050	99,94
Totales	0	3.125.489	3.124.994	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.033.675	2.033.675	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	264.269	264.269	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	827.545	827.050	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	3.125.489	3.124.994	99,98
Total	0	3.125.489	3.124.994	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922 - Educación Tecnológica Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	922
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Operativa y funcionamiento, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Informática, bibilografía, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación de docentes, carreras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.434.432	1.425.214	99,36
Totales		0	1.434.432	1.425.214	99,36

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	135.417	99.655	73,59	
Capacitación	0	172.972	163.754	94,67	
Equipamiento y Maquinaria	0	1.073.230	1.056.092	98,40	
Informática Software	0	52.813	105.713	200,16	
Totales		0	1.434.432	1.425.214	99,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.073.230	1.056.092	98,40
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	52.813	105.713	200,16
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	135.417	99.655	73,59
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	172.972	163.754	94,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	308.389	263.409	85,41
Total Montevideo	0	1.126.043	1.161.805	103,18
Total	0	1.434.432	1.425.214	99,36

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación del Proyecto 922 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorio.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	495.000	495.000	100,00
Totales		0	495.000	495.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	300.000	300.000	100,00	
Informática Hardware	0	195.000	195.000	100,00	
Totales		0	495.000	495.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	195.000	195.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	495.000	495.000	100,00
Total	0	495.000	495.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	372.096	365.553	98,24
Totales		0	372.096	365.553	98,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	372.096	365.553	98,24
Totales		0	372.096	98,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	372.096	365.553	98,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	372.096	365.553	98,24
Total	0	372.096	365.553	98,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	338	338	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	2	2	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	1.515	1.515	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	65.277	65.277	100,00
Totales		0	65.277	65.277	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	15.277	15.509	101,52	
Investigación	0	50.000	49.768	99,54	
Totales		0	65.277	65.277	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Investigación	N	0	25.000	24.884	99,54
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	15.277	15.509	101,52
TACUAREMBO	Investigación	N	0	25.000	24.884	99,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	65.277	65.277	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	65.277	65.277	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incremento por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	19,00	21,00	110,53

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	485.000	485.000	100,00
Totales		0	485.000	485.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	200.000	200.000	100,00	
Informática Hardware	0	285.000	285.000	100,00	
Totales		0	485.000	485.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	285.000	285.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	485.000	485.000	100,00
Total	0	485.000	485.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	332.242	332.242	100,00
Totales		0	332.242	332.242	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	332.242	332.242	100,00
Totales		0	332.242	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	332.242	332.242	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	332.242	332.242	100,00
Total	0	332.242	332.242	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Insumos, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	286.242	286.215	99,99
Totales		0	286.242	286.215	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	0	286.242	286.215	99,99
Totales		0	286.242	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	286.242	286.215	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	286.242	286.215	99,99
Total	0	286.242	286.215	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	15.957	15.957	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	100	100	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	71.491	71.491	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones nuevas, Edificios, plantas de laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento informático y mobiliario, sedes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Consultorías, Porcentaje horas de consultoría	Porcentaje	0,00	100,00	79,00	79,00
Consultorías individuales	Consultorías, Estudios	Año	0,00	1,00	0,00	0,00
Investigación	Investigación Porcentaje de horas de Investigación	Porcentaje	0,00	100,00	133,00	133,00
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.296.233	3.079.745	93,43
Totales		0	3.296.233	3.079.745	93,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	2.000.000	1.922.814	96,14
Consultorías individuales	0	860.000	630.160	73,27
Equipamiento y Maquinaria	0	136.233	248.461	182,38
Investigación	0	300.000	278.310	92,77
Totales	0	3.296.233	3.079.745	93,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	0	430.000	315.080	73,27
SALTO	Construcciones	N	0	2.000.000	1.922.814	96,14
SALTO	Consultorías individuales	N	0	430.000	315.080	73,27
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	136.233	248.461	182,38
SALTO	Investigación	N	0	300.000	278.310	92,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	3.296.233	3.079.745	93,43
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	3.296.233	3.079.745	93,43

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes	0	575	575	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	385.083	374.848	97,34
Totales		0	385.083	374.848	97,34

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	385.083	374.848	97,34
Totales		0	385.083	97,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	385.083	374.848	97,34



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	385.083	374.848	97,34
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	385.083	374.848	97,34

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	013 - Regional Norte
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	108.388	97.390	89,85
Totales		0	108.388	97.390	89,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	108.388	97.390	89,85	
Totales		0	108.388	97.390	89,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	108.388	97.390	89,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	108.388	97.390	89,85
Total	0	108.388	97.390	89,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	1.179	1.179	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	7	7	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	5.283	5.283	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	228.291	227.595	99,70
Totales		0	228.291	227.595	99,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	228.291	227.595	99,70	
Totales		0	228.291	227.595	99,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	76.097	75.865	99,70
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	76.097	75.865	99,70
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	76.097	75.865	99,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	228.291	227.595	99,70
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	228.291	227.595	99,70

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab. y creación de espacios multif.	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Obras de complementación, con incorporación de dos niveles de aulas, talleres y áreas de apoyo	Unidad	0,00	1.850,00	1.850,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Docentes, Investigadores y Estudiantes de licenciatura	0	826	826	100,00
Estudiantes	0	999	999	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	14,00	11,00	78,57
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Construcciones nuevas	Metro cuadrado	0,00	1.850,00	1.850,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	14.951.543	14.951.000	100,00
Totales		0	14.951.543	14.951.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	13.943.043	13.943.043	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	798.500	798.305	99,98
Informática Hardware	0	210.000	209.652	99,83
Totales	0	14.951.543	14.951.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	13.943.043	13.943.043	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	798.500	798.305	99,98
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	210.000	209.652	99,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	14.951.543	14.951.000	100,00
Total	0	14.951.543	14.951.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	646.550	642.417	99,36
Totales		0	646.550	642.417	99,36

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	646.550	642.417	99,36	
Totales		0	646.550	642.417	99,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	646.550	642.417	99,36



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	646.550	642.417	99,36
Total	0	646.550	642.417	99,36

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de informática, aulas, talleres, clínicas, laboratorios.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	15,00	20,00	133,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	243.000	243.000	100,00
Totales		0	243.000	243.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	18.000	19.000	105,56	
Informática Hardware	0	225.000	224.000	99,56	
Totales		0	243.000	243.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	18.000	19.000	105,56
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	225.000	224.000	99,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	243.000	243.000	100,00
Total	0	243.000	243.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Equipamiento -Mobiliario	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	749.715	749.715	100,00
Totales		0	749.715	749.715	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	589.715	589.715	100,00	
Mobiliario	0	160.000	160.000	100,00	
Totales		0	749.715	749.715	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	589.715	589.715	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	160.000	160.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	749.715	749.715	100,00
Total	0	749.715	749.715	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con sector productivo.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.104.705	1.104.705	100,00
Totales		0	1.104.705	1.104.705	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	1.048.286	1.048.286	100,00	
Investigación	0	56.419	56.419	100,00	
Totales		0	1.104.705	1.104.705	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.048.286	1.048.286	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	56.419	56.419	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.104.705	1.104.705	100,00
Total	0	1.104.705	1.104.705	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	7,00	10,00	142,86

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	305.000	304.777	99,93
Totales		0	305.000	304.777	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	200.000	200.000	100,00	
Informática Hardware	0	105.000	104.777	99,79	
Totales		0	305.000	304.777	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	105.000	104.777	99,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	305.000	304.777	99,93
Total	0	305.000	304.777	99,93

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de Recursos Humanos	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	13.408	0	0,00
Totales		0	13.408	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	0	13.408	0	0,00
Totales		0	13.408	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	13.408	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	13.408	0	0,00
Total	0	13.408	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	0	378	378	100,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	0	2	2	100,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	0	1.695	1.695	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación	Porcentaje	0,00	26,00	26,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	77.066	73.038	94,77
Totales		0	77.066	73.038	94,77

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	77.066	73.038	94,77	
Totales		0	77.066	73.038	94,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Capacitación	N	0	11.010	10.434	94,77
PAYSANDU	Capacitación	N	0	11.009	10.434	94,78
RIVERA	Capacitación	N	0	11.009	10.434	94,78
ROCHA	Capacitación	N	0	11.010	10.434	94,77
SALTO	Capacitación	N	0	11.009	10.434	94,78
TACUAREMBO	Capacitación	N	0	11.009	10.434	94,78
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	0	11.010	10.434	94,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	77.066	73.038	94,77
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	77.066	73.038	94,77

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 921 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	180.000	180.000	100,00
Totales		0	180.000	180.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	180.000	180.000	100,00
Totales		0	180.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	180.000	180.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	180.000	180.000	100,00
Total	0	180.000	180.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	411.762	411.599	99,96
Totales		0	411.762	411.599	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	411.762	411.599	99,96	
Totales		0	411.762	411.599	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	411.762	411.599	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	411.762	411.599	99,96
Total	0	411.762	411.599	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de salas de inf., aulas, talleres, clínicas, lab.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	0,00	8,00	2,00	25,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	320.000	320.000	100,00
Totales		0	320.000	320.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	200.000	200.000	100,00	
Informática Hardware	0	120.000	120.000	100,00	
Totales		0	320.000	320.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	120.000	120.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	320.000	320.000	100,00
Total	0	320.000	320.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 923 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta un 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación, Recursos Humanos, Servicios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.183.196	1.182.899	99,97
Totales		0	1.183.196	1.182.899	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	1.183.196	1.182.899	99,97	
Totales		0	1.183.196	1.182.899	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	1.183.196	1.182.899	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.183.196	1.182.899	99,97
Total	0	1.183.196	1.182.899	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
14/04/2011	La Asignación del Proyecto 924 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta 20%), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	925
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Investigación	Insumos, Proyectos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Otros gastos, Proyectos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.668.899	1.667.533	99,92
Totales		0	1.668.899	1.667.533	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	399.500	399.500	100,00	
Equipamiento y Maquinaria	0	887.700	887.700	100,00	
Investigación	0	381.699	380.333	99,64	
Totales		0	1.668.899	1.667.533	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	399.500	399.500	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	887.700	887.700	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	381.699	380.333	99,64



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.668.899	1.667.533	99,92
Total	0	1.668.899	1.667.533	99,92

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2011	La Asignación prevista por Ley del Proyecto 925 se incrementó por los saldos no ejecutados del Proyecto en el año 2009 (hasta el 20 %), según lo dispuesto en el artículo 437 de la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.362 de 06 de octubre de 2008.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 921

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	050 - Unidad Central
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	921 - Desarrollo universitario en el interior del país
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	921
Descripción del Proyecto	<p>Este Proy. de Inversión apunta a contribuir al objetivo general del Proy. Institucional (PI) Fortalecimiento de la descentralización integral de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.</p> <p>Con el objetivo de desarrollar y consolidar una red universitaria en el país, se presentan tres subproyectos que apoyan aquellos aspectos diagnosticados como críticos para el proceso descentralizador, a saber: la infraestructura edilicia y su equipamiento y la formación de RRHH. Así se pretende cubrir dos componentes de desarrollo local, como lo son las contrapartes físicas y las sociales, necesarias para sustentar el proceso de descentralización. Se orientará en función de dos lineamientos políticos básicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aportará significativamente a la construcción de los Prog. Reg. de Enseñanza Terciaria y de los Polos de Desarrollo en proceso de construcción. 2. Privilegiará iniciativas interinstitucionales de articulación con la ANEP, Intendencias, Ministerios y otras instituciones.
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar y consolidar una red universitaria en el país y desarrollar el ámbito institucional de gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mejora de la enseñanza, investigación, extensión y gestión de est doc y egre interior	Unidad	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Tac	110.800	0	0	0,00
Funcionarios docentes y no docentes del SUI (interior)	700	0	0	0,00
Poblaciones de Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó, Artigas	500.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacitación de RRHH, porcentaje de horas de capacitación	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación de RRHH, Programas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultorías, Porcentaje horas de consultoría	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Consultorías, Estudios	Año	20,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Investigación, Porcentaje de horas de Investigación	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Apoyo a las Sedes, Acciones de apoyo	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento informático y mobiliario, sedes	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcciones nuevas, Edificios, plantas de laboratorio	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	20.459.082	0	0	0,00
Totales		20.459.082	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	1.739.082	0	0	0,00	
Capacitación	700.000	0	0	0,00	
Construcciones	13.500.000	0	0	0,00	
Consultorías individuales	1.720.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	1.600.000	0	0	0,00	
Investigación	1.200.000	0	0	0,00	
Totales		20.459.082	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	400.000	0	0	0,00
MALDONADO	Capacitación	N	100.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías individuales	N	160.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	0	0	0,00
MALDONADO	Investigación	N	100.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	400.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Capacitación	N	100.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Construcciones	N	4.500.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Consultorías individuales	N	460.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Investigación	N	300.000	0	0	0,00
RIVERA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	400.000	0	0	0,00
RIVERA	Capacitación	N	100.000	0	0	0,00
RIVERA	Consultorías individuales	N	260.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	200.000	0	0	0,00
RIVERA	Investigación	N	150.000	0	0	0,00
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	0	0	0,00
ROCHA	Capacitación	N	100.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	N	7.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías individuales	N	110.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	0	0	0,00
ROCHA	Investigación	N	100.000	0	0	0,00
SALTO	Capacitación	N	200.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	2.000.000	0	0	0,00
SALTO	Consultorías individuales	N	460.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	300.000	0	0	0,00
SALTO	Investigación	N	300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Capacitación	N	50.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías individuales	N	160.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Investigación	N	150.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	139.082	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Capacitación	N	50.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías individuales	N	110.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Investigación	N	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.459.082	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	20.459.082	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2011	El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 922

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	050 - Unidad Central
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	922 - Educación Tecnológica Terciaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	922
Descripción del Proyecto	<p>Este Proyecto se enmarca en un plan quinquenal para la puesta en funcionamiento y desarrollo de un sistema de enseñanza tecnológica terciaria compartida entre la ANEP y la UdelaR, mediante la implementación de diferentes carreras de Tecnólogos. A partir del 2005, cada institución es responsable de la mitad de los fondos requeridos para su ejecución.</p> <p>El fin es el de responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la equidad geográfica y social.</p> <p>En marzo del 2007 comenzó el Tecnólogo Mecánico y el Tecnólogo Químico en la ciudad de Paysandú (ambas carreras se dictan en Montevideo) y el Tecnólogo en Informática en Montevideo y Maldonado. En 2008 se inició la carrera de Tecnólogo Agro-energético en la ciudad de Bella Unión y en 2009 la de Tecnólogo en Informática en Paysandú. Está previsto el inicio de cursos en 2010 del Tecnólogo en Carnes en la ciudad de Tacuarembó y del Tecnólogo en Madera en la ciudad de Rivera.</p>
Objetivo principal del Proyecto	<p>Continuar detectando necesidades de formación tecnológica terciaria, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios específicos que permitan continuar dando respuestas a las mismas.</p> <p>Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes.</p> <p>Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes que cursan la carrera Tecnólogo Agro-energético (sucro-alcoholero)	60	0	0	0,00
Estudiantes que cursan la carrera Tecnólogo Informático	120	0	0	0,00
Estudiantes que cursan la carrera Tecnólogo Mecánico y Químico	180	0	0	0,00
Estudiantes que inician la carrera Tecnólogo de la Madera	30	0	0	0,00
Estudiantes que inician la carrera Tecnólogo en Carnes	30	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinarias, carreras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Informática y bibliografía, carreras	Unidad	10,00	1,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación de Docentes, carreras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Operativa y funcionamiento, carreras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.166.736	53.735	0	0,00
Totales		13.166.736	53.735	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	1.300.000	0	0	0,00	
Capacitación	4.000.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	6.666.736	0	0	0,00	
Informática Software	1.200.000	53.735	0	0,00	
Totales		13.166.736	53.735	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Capacitación	N	1.350.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	1.670.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Software	N	200.000	0	0	0,00
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	230.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	240.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	200.000	53.735	0	0,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	230.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.670.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	200.000	0	0	0,00
RIVERA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	0	0	0,00
RIVERA	Capacitación	N	1.350.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.670.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Capacitación	N	1.300.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.656.736	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	200.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	12.726.736	0	0	0,00
Total Montevideo	440.000	53.735	0	0,00
Total	13.166.736	53.735	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2011	El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 923

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	050 - Unidad Central
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	923 - Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	923
Descripción del Proyecto	<p>Comprende inversiones en infraestructura edilicia y no edilicia. Se avanza en la sede de facultad de Artes en la construcción de la etapa 3, incorporando en 2010 dos niveles para talleres y aulas.</p> <p>En el Edificio común a las Facultades de Química y Medicina (ex Alpargatas), se avanza en 2010 en la adecuación del 2do y 4to piso y en la ejecución de circulación unificadora principal y de emergencia.</p> <p>Culminación de la infraestructura edilicia del Comedor Universitario Nº 1 para mejorar la calidad de la gestión, las condiciones de trabajo de los funcionarios.</p> <p>Afianzamiento del sistema de gestión de las bibliotecas para abarcar a todos los servicios universitarios.</p> <p>Instalación de un nuevo sistema integral de gestión e información, presupuestal, financiero, patrimonial y de abastecimientos.</p> <p>Publicación de los resultados del censo de funcionarios universitarios.</p>
Objetivo principal del Proyecto	<p>Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Areas.</p> <p>Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado.</p> <p>Conformación de una red universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo.</p> <p>Habiendo adquirido en 2008 el Sistema ALEPH, se consolidará un sistema de gestión de bibliotecas adecuado para el mejor acceso y utilización de la bibliografía.</p> <p>Adquisición e instalación de un Sistema Integral de Gestión e Información, presupuestal, financiero, patrimonial y de abastecimientos.</p> <p>Adquisición de equipamiento informático para SECIU.</p> <p>Culminar la ejecución del Censo de Funcionarios de la UdelaR en 2010.</p> <p>Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudiantes y usuarios del comedor	2.000	0	0	0,00
Docentes e investigadores	200	0	0	0,00
Egresados	80.000	0	0	0,00
Estudiantes	4.000	0	0	0,00
Estudiantes	81.700	0	0	0,00
Estudiantes de enseñanza media y terciaria	5.000	0	0	0,00
Estudiantes universitarios	5.000	0	0	0,00
Funcionarios Docentes y No Docentes	12.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones nuevas	Metro cuadrado	950,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipamiento de salas de informática para enseñanza, pc o equivalentes	Unidad	250,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de aulas, talleres, clínicas y laboratorios para enseñanza, aulas o equivalentes	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Creación de espacios multifuncionales	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipamiento del Sistema ALEPH, Computadoras e impresoras laser	Unidad	42,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Instrumentación del ALEPH, RRHH	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistema Integral de Gestión, Software	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Censo de Funcionarios, RRHH	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Libros y Obras de Arte	Censo de Funcionarios, Publicaciones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcciones nuevas	Metro cuadrado	3.610,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	44.463.052	0	0	0,00
Totales		44.463.052	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto RRHH	1.517.093	0	0	0,00	
Construcciones	30.937.275	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	5.211.254	0	0	0,00	
Informática Hardware	3.747.430	0	0	0,00	
Informática Software	3.000.000	0	0	0,00	
Libros y Obras de Arte	50.000	0	0	0,00	
Totales		44.463.052	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	575.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	375.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	1.517.093	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	30.937.275	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.711.254	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.247.430	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	50.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	575.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	375.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	387.500	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	187.500	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	575.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	375.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	387.500	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	187.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	0	0	0,00
Total Montevideo	40.463.052	0	0	0,00
Total	44.463.052	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2011	El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 924

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	050 - Unidad Central
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	924 - Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	924
Descripción del Proyecto	<p>El programa de Apoyo institucional a Carreras de Posgrado tiene por objetivo colaborar con el fortalecimiento y consolidación de los posgrados académicos de la Universidad de la República</p> <p>Los apoyos se destinarán a fortalecer los programas de los posgrados de perfil preponderantemente académico, de acuerdo a la Ordenanza de Posgrados de la Universidad de la República, a través de las becas de doctorados y maestrías a sus estudiantes priorizando aquellas áreas donde la oferta de becas sea limitada, para contribuir al cursado de los posgrados en tiempos adecuados e incrementar el número de posgraduados con alta capacitación. Además incluye El Proy. Institucional de Desarrollo de la Gestión Técnico Administrativa plantea en sus objetivos la necesidad de fortalecer las estructuras destinadas a la capacitación no docente dotándola de capacidad para desarrollar Prog. de Formación que permitan la profesionalización de los funcionarios y la posibilidad de continuar estudios terciarios.</p>
Objetivo principal del Proyecto	<p>Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas. Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales.</p> <p>Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta capacitación.</p> <p>Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados.</p> <p>Fortalecer los vínculos entre nuestras actividades de posgrados y la comunidad académica internacional.</p> <p>Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la función pública que desempeñan.</p> <p>Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional.</p> <p>Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Capacit. Recursos Humanos. Servicios	Unidad	12,00	1,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación que eleve el potencial de los Recursos Humanos.Plazas.	Unidad	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Informática-PC (incluido software)	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Informática-Proyector	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Informática-Impresora	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Informática-Capacitadores por plazas.	Unidad	1.660,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipamiento-Mobiliario	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos-Pasajes	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos-Viáticos	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos-Papelería	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Gastos-Mantenimiento técnico	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Libros y Obras de Arte	Gastos. Publicaciones.	Unidad	400,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos.Servicios.	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos. Meses de arrendamiento.	Mes	12,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.363.244	274.931	0	0,00
Totales		7.363.244	274.931	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	699.656	0	0	0,00	
Capacitación	4.936.846	274.931	0	0,00	
Informática Hardware	1.000.750	0	0	0,00	
Libros y Obras de Arte	200.000	0	0	0,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	240.000	0	0	0,00	
Mobiliario	285.992	0	0	0,00	
Totales		7.363.244	274.931	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Capacitación	N	100.000	0	0	0,00
MALDONADO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	94.972	0	0	0,00
MALDONADO	Capacitación	N	95.625	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	82.271	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	57.199	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	319.771	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	4.154.346	274.931	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	671.666	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Libros y Obras de Arte	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	240.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	142.996	0	0	0,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	94.971	0	0	0,00
PAYSANDU	Capacitación	N	95.625	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	82.271	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	28.599	0	0	0,00
RIVERA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	94.971	0	0	0,00
RIVERA	Capacitación	N	95.625	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	82.271	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	28.599	0	0	0,00
SALTO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	94.971	0	0	0,00
SALTO	Capacitación	N	395.625	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	82.271	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	28.599	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.634.465	0	0	0,00
Total Montevideo	5.728.779	274.931	0	0,00
Total	7.363.244	274.931	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2011	El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 925

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	050 - Unidad Central
Programa	102 - Programa de Desarrollo Institucional
Proyecto	925 - Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	925
Descripción del Proyecto	<p>El presente proyecto consta de dos subproyectos. Uno tiene el propósito de fortalecer la capacidad de investigación de la Universidad de la República y aumentar la eficiencia en el uso de sus recursos de investigación. El procedimiento a utilizar para el desarrollo del proyecto es la convocatoria a proyectos institucionales, para concursar mediante la presentación de Proyectos de Fortalecimiento de las Capacidades de Laboratorio dirigido específicamente al mantenimiento, complementación o fortalecimiento de laboratorios.</p> <p>El otro subproyecto se inscribe dentro del Programa de Vinculación con el Sector Productivo, el cual está dirigido a fomentar el relacionamiento de la Universidad con sectores y actividades productivos en territorio nacional a través de la creación de conocimiento de importancia para su desarrollo. El Programa opera a través de llamados a proyectos de investigación y desarrollo experimental que se planteen resolver problemas significativos en todas la áreas del cono</p>
Objetivo principal del Proyecto	Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo.
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Investigación, Proyectos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipamiento informático y de laboratorio, Proyectos	Unidad	10,00	1,00	0,00	0,00
Investigación	Insumos, Proyectos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipos de laboratorio, Proyectos	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Otros gastos, Proyectos	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.467.886	141.251	0	0,00
Totales		12.467.886	141.251	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	200.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	9.800.000	0	0	0,00
Informática Hardware	200.000	141.251	0	0,00
Investigación	2.267.886	0	0	0,00
Totales	12.467.886	141.251	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	160.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.840.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	200.000	141.251	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	2.267.886	0	0	0,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	980.000	0	0	0,00
SALTO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	20.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	980.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.000.000	0	0	0,00
Total Montevideo	10.467.886	141.251	0	0,00
Total	12.467.886	141.251	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2011	El crédito presupuestal se distribuyó y ejecutó en otras unidades ejecutoras.

INCISO 27

**“INSTITUTO DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE
DEL URUGUAY”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 738

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	1 - Instituto Nacional del Menor
Proyecto	738 - Equipamiento, mobiliario y vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de atención brindada
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hogares con el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada	Unidad	110,00	100,00	75,00	75,00
Oficinas equipadas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento	Unidad	35,00	30,00	24,00	80,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto.	70.000	68.880	68.880	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de servicios con atención directa.	Unidad	110,00	100,00	75,00	75,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de mobiliario para las distintas oficinas del Instituto.	Unidad	35,00	30,00	24,00	80,00
Informática Hardware	Oficinas con equipamiento informático	Unidad	35,00	30,00	18,00	60,00
Vehículos	Vehículos	Unidad	11,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	12.700.000	9.940.585	78,27
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	72.454	0	0,00
Totales		15.000.000	12.772.454	9.940.585	77,83

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	4.560.000	11.916.446	9.417.761	79,03	
Informática Hardware	1.880.000	832.481	503.824	60,52	
Vehículos	8.560.000	23.527	19.000	80,76	
Totales		15.000.000	12.772.454	9.940.585	77,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	60.000	58.450	97,42
ARTIGAS	Informática Hardware	S	40.000	10.000	9.142	91,42
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	160.000	159.848	99,90
CANELONES	Informática Hardware	S	40.000	55.000	52.458	95,38
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	95.000	94.229	99,19
CERRO LARGO	Informática Hardware	S	60.000	30.000	27.897	92,99
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	135.000	134.645	99,74
COLONIA	Informática Hardware	S	40.000	60.000	55.189	91,98
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	85.000	80.689	94,93
DURAZNO	Informática Hardware	S	40.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	120.000	117.065	97,55
FLORES	Informática Hardware	S	40.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	85.000	82.553	97,12
FLORIDA	Informática Hardware	S	40.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	130.000	129.477	99,60
LAVALLEJA	Informática Hardware	S	40.000	15.000	13.498	89,99
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	70.000	67.649	96,64
MALDONADO	Informática Hardware	S	60.000	5.000	4.890	97,80
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	240.000	9.934.446	7.465.368	75,15
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.100.000	478.481	170.191	35,57
MONTEVIDEO	Vehiculos	-	8.560.000	23.527	19.000	80,76
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	82.000	80.251	97,87
PAYSANDU	Informática Hardware	S	40.000	8.000	7.442	93,02
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	78.000	77.630	99,53
RIO NEGRO	Informática Hardware	S	40.000	17.000	16.935	99,62
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	90.000	86.303	95,89
RIVERA	Informática Hardware	S	40.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	150.000	149.327	99,55
ROCHA	Informática Hardware	S	40.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	250.000	246.247	98,50
SALTO	Informática Hardware	S	60.000	20.000	17.751	88,75
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	65.000	64.281	98,89
SAN JOSE	Informática Hardware	S	40.000	15.000	14.229	94,86
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	91.000	88.627	97,39
SORIANO	Informática Hardware	S	40.000	10.000	8.619	86,19
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	96.000	95.489	99,47
TACUAREMBO	Informática Hardware	S	40.000	19.000	16.784	88,34
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	S	240.000	140.000	139.633	99,74
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	S	40.000	90.000	88.799	98,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	5.100.000	2.336.000	2.286.026	97,86
Total Montevideo	9.900.000	10.436.454	7.654.559	73,34
Total	15.000.000	12.772.454	9.940.585	77,83
Total contribución al FDI	5.100.000	2.336.000	2.286.026	97,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2011	De acuerdo al crédito definitivo se realizaron ajustes en las provisiones formuladas. No se registraron atrasos significativos.
30/05/2011	Se realizaron trasposiciones de crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por un total de \$ 2.227.546.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 739

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	1 - Instituto Nacional del Menor
Proyecto	739 - Adquisición, reparación y construcción de edificio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	739
Descripción del Proyecto	Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantener y mejorar la infraestructura de los centros y oficinas	Unidad	145,00	145,00	145,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto	70.000	68.880	68.880	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmuebles para centros y oficinas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Obras en centros y oficinas	Unidad	40,00	78,00	78,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	59.039.230	43.535.193	73,74
Totales		15.000.000	59.039.230	43.535.193	73,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	2.400.000	4.061.356	1.016.681	25,03
Construcciones	12.600.000	54.977.874	42.518.512	77,34
Totales	15.000.000	59.039.230	43.535.193	73,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	200.000	140.000	137.196	98,00
CANELONES	Construcciones	S	400.000	55.000	51.044	92,81
CERRO LARGO	Construcciones	S	200.000	50.000	49.682	99,36
COLONIA	Construcciones	S	200.000	50.000	49.803	99,61
DURAZNO	Construcciones	S	200.000	170.000	167.797	98,70
FLORES	Construcciones	S	200.000	70.000	65.887	94,12
FLORIDA	Construcciones	S	200.000	130.000	126.401	97,23
LAVALLEJA	Construcciones	S	200.000	135.000	133.592	98,96
MALDONADO	Construcciones	S	350.000	395.000	393.386	99,59
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	2.400.000	4.061.356	1.016.681	25,03
MONTEVIDEO	Construcciones	-	8.550.000	52.667.874	40.243.128	76,41
PAYSANDU	Construcciones	S	200.000	180.000	179.721	99,84
RIO NEGRO	Construcciones	S	200.000	80.000	79.508	99,38
RIVERA	Construcciones	S	200.000	175.000	170.144	97,23
ROCHA	Construcciones	S	200.000	40.000	39.204	98,01
SALTO	Construcciones	S	200.000	130.000	125.824	96,79
SAN JOSE	Construcciones	S	200.000	150.000	149.739	99,83
SORIANO	Construcciones	S	200.000	230.000	229.765	99,90
TACUAREMBO	Construcciones	S	300.000	60.000	58.105	96,84
TREINTA Y TRES	Construcciones	S	200.000	70.000	68.586	97,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.050.000	2.310.000	2.275.384	98,50
Total Montevideo	10.950.000	56.729.230	41.259.809	72,73
Total	15.000.000	59.039.230	43.535.193	73,74
Total contribución al FDI	4.050.000	2.310.000	2.275.384	98,50

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2011	Se otorgó refuerzo de crédito por \$ 20.000.000, según Resolución 0489 del Ministerio de Economía y Finanzas de 03/06/2010
30/05/2011	Incremento de crédito en \$ 24.039.230, por trasposición del Proyecto 738 y por distribución del Proyecto 999.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 999

Inciso	27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
UE	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
Programa	1 - Instituto Nacional del Menor
Proyecto	999 - Proyectos a Distribuir
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	999
Descripción del Proyecto	Proyectos a Distribuir
Objetivo principal del Proyecto	Proyectos a Distribuir
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Proyectos a Distribuir	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	0	0	0,00
Totales		30.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	30.000.000	0	0	0,00
Totales		30.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	30.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	30.000.000	0	0	0,00
Total	30.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2011	La asignación presupuestal se distribuyó entre el Proyecto 738 "Equipamiento, mobiliario y vehículos" , 739 "Adquisición, reparación y construcción de edificio", y el resto se distribuyó a gastos de funcionamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley N° 18.046 de 24 de octubre de 2010.

INCISO 29

“ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 725

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	8 - Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	725 - Obras, Reformas y Reparaciones
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	725
Descripción del Proyecto	Obras en la planta física del Servicio Nacional de Sangre acondicionada para la prestación correcta de los servicios
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar la planta física de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Planta física en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Planta física en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mesada del Laboratorio Trasmisibles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	26.840	26.840	100,00
Totales		3.000.000	26.840	26.840	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.000.000	26.840	26.840	100,00
Totales		3.000.000	26.840	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	3.000.000	26.840	26.840	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	26.840	26.840	100,00
Total	3.000.000	26.840	26.840	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	Se realizó trasposición de crédito por \$ 2.973.160 al Proyecto N° 728 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 728

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	066 - Servicio Nacional de Sangre
Programa	8 - Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	728 - Equipamiento médico e informático integral
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	728
Descripción del Proyecto	Informatizar los puestos de trabajo logrando una mejora cualitativa y cuantitativa del servicio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el procesamiento de los análisis en calidad y cantidad
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos Informáticos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos multifunción	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Prensas para bolsas de sangre	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centrífuga refrigerada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	4.473.160	1.397.176	31,23
Totales		1.500.000	4.473.160	1.397.176	31,23

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	4.458.203	1.382.219	31,00	
Informática Hardware	1.500.000	14.957	14.957	100,00	
Totales		1.500.000	4.473.160	1.397.176	31,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	141.114	141.114	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	4.317.089	1.241.105	28,75
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.500.000	14.957	14.957	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	141.114	141.114	100,00
Total Montevideo	1.500.000	4.332.046	1.256.062	28,99
Total	1.500.000	4.473.160	1.397.176	31,23

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado en \$ 2.973.160 por trasposición del Proyecto N° 725 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 722

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	722 - Ambulancias y vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	722
Descripción del Proyecto	Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE
Objetivo principal del Proyecto	Brindar una correcta asistencia a los usuarios de ASSE
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios, pacientes y/o acompañantes	25.000	25.000	25.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas Van	Unidad	3,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.766.211	1.562.775	1.562.775	100,00
Totales		1.766.211	1.562.775	1.562.775	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.766.211	1.562.775	1.562.775	100,00
Totales		1.766.211	1.562.775	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.766.211	1.562.775	1.562.775	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.766.211	1.562.775	1.562.775	100,00
Total	1.766.211	1.562.775	1.562.775	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	El crédito del proyecto fue disminuido en \$ 203.436 por trasposiciones realizadas a otros proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 724

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	724 - Mantenimiento de Planta Física
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	724
Descripción del Proyecto	Mejorar el nivel de la planta física
Objetivo principal del Proyecto	Buena atención al Usuario
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Todos los beneficiarios de ASSE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de instalaciones	Metro cuadrado	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	51.688.000	47.962.646	47.962.646	100,00
Totales		51.688.000	47.962.646	47.962.646	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	51.688.000	47.962.646	47.962.646	100,00
Totales		51.688.000	47.962.646	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.233.870	1.233.870	1.233.870	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	901.344	901.344	901.344	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	511.571	511.571	511.571	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	136.029	136.029	136.029	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	236.000	236.000	236.000	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	35.069	35.069	35.069	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	639.304	639.304	639.304	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	908.121	908.121	908.121	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	40.369.101	36.643.747	36.643.747	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	212.425	212.425	212.425	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	184.093	184.093	184.093	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	118.382	118.382	118.382	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	697.369	697.369	697.369	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	727.371	727.371	727.371	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	118.382	118.382	118.382	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	15.860	15.860	15.860	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	4.409.191	4.409.191	4.409.191	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	234.518	234.518	234.518	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	11.318.899	11.318.899	11.318.899	100,00
Total Montevideo	40.369.101	36.643.747	36.643.747	100,00
Total	51.688.000	47.962.646	47.962.646	100,00
Total contribución al FDI	11.318.899	11.318.899	11.318.899	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	El crédito del Proyecto fue disminuido en \$ 3.725.354 por trasposiciones a otros proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 737

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	737 - Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	737
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc
Objetivo principal del Proyecto	Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades de acuerdo a las necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento médico	Porcentaje	96,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Porcentaje	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipamiento de oficinas	Porcentaje	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Router	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	366,00	366,00	100,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Racks	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Pizarras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesas de dibujo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Tandems	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Motherboard	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Caja fuerte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital y grabadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mini proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarras eléctricas	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carros de carga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj biométrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de coser	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Radios	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionador de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafa con válvula	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de radiocomunicación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas y tallímetros	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Negatoscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Megatoscopio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Agitador rotativo para VDRL	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas de esterilización	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Respiradores	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Esterilizador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Oftalmoscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Doptones	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ecógrafo portátil	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Analizador de gases	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobomba	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torres de laparoscopia	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Camillas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de curaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor fetal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrobisturí	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Esterilizador digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fibrobroncoscopio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tubos de oxígeno	Unidad	0,00	176,00	176,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sonda cardiológica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central de oxígeno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Turbinas neumáticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de vacío	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Broncofibroscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de iontoforesis	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Monitor hemodiálisis	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro de transporte para balones de oxígeno	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	38.124.569	103.119.430	103.115.273	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	187.500.000	26.531.122	0	0,00
Totales		225.624.569	129.650.552	103.115.273	79,53

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
Gobierno de Italia	1406	11 - Rentas generales	S	26/06/2006		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	216.599.586	110.727.823	84.192.544	76,04	
Informática Hardware	6.768.737	4.951.377	4.951.377	100,00	
Mobiliario	2.256.246	13.971.352	13.971.352	100,00	
Totales		225.624.569	129.650.552	103.115.273	79,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	216.599.586	110.727.823	84.192.544	76,04
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	6.768.737	4.951.377	4.951.377	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.256.246	13.971.352	13.971.352	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	225.624.569	129.650.552	103.115.273	79,53
Total	225.624.569	129.650.552	103.115.273	79,53

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	Se solicitó cambio de fuente de financiamiento y se realizó trasposición al Proyecto N° 768 por un monto de \$ 89.093.447 El crédito del Proyecto fue disminuido en \$ 95.974.017 por trasposición a otros proyectos Localización por Componente: 32% se destinó al Departamento de Montevideo y el 68% restante a diferentes Departamentos del interior del país



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 768

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	768 - Obras y Reparaciones Urgentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	768
Descripción del Proyecto	Obras y reparaciones generales y aportes al BPS
Objetivo principal del Proyecto	Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones generales. Incluye honorarios profesionales en relación a las obras. Pagos aportes de BPS
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Obras y reparaciones urgentes	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.121.337	121.643.351	121.643.351	100,00
Totales		21.121.337	121.643.351	121.643.351	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	21.121.337	121.643.351	121.643.351	100,00
Totales		21.121.337	121.643.351	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	21.121.337	121.643.351	121.643.351	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	21.121.337	121.643.351	121.643.351	100,00
Total	21.121.337	121.643.351	121.643.351	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2011	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de los Proyectos 722, 737 y 724 del Programa 005 y de los Proyectos 792 y 736 del Programa 006, en \$ 1.066.465, \$ 96.093.447, \$ 9, \$ 211.718 y \$ 3.150.375, respectivamente
01/06/2011	Las obras que se realizaron fueron: En Tacuarembó: traslado de farmacia y área educativa, infraestructura eléctrica y reparaciones generales En Vilardebó: emergencia y sala 7, obras y reparaciones generales En Saint Bois: reparación de portal de entrada, reparaciones generales y obras en PPL En Portal Amarillo: SS.HH. y reparaciones En Laboratorio Dorrego: obras en depósito En Edificio Libertad: reparaciones generales En RAP: obras en proveeduría, reparaciones generales, Centro de Salud Sayago, Centro de Salud Monterrey, Centro de Salud Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo y Policlínica Don Arturo En Hospital Pereira Rossell: reparaciones eléctricas, tanques UCIN, pediatría, laboratorio, SS.HH., Policlínica cardiológica y cobertizos En hospital Maciel: acondicionamiento y sobretecho de block quirúrgico y reparaciones generales En Hospital Pasteur: infraestructura eléctrica, reparaciones generales



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 787

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	787 - Compra de Terrenos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	787
Descripción del Proyecto	Compra y/o expropiación de terrenos
Objetivo principal del Proyecto	Ampliación de infraestructura
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del Centro de Salud del Cerro	50.000	50.000	50.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de terreno	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	353.242	1.203.895	1.203.895	100,00
Totales		353.242	1.203.895	1.203.895	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	353.242	1.203.895	1.203.895	100,00
Totales		353.242	1.203.895	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	353.242	1.203.895	1.203.895	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	353.242	1.203.895	1.203.895	100,00
Total	353.242	1.203.895	1.203.895	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2011	Expropiación Padrón 179.737, Villa del Cerro
03/06/2011	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones en \$ 850.653



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 901

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	5 - Adm.Subsidio Para La Atención Médica
Proyecto	901 - Reforma del Sector Salud del Uruguay
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	El proyecto de prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles (PPENT), a través de la estrategia en promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de consultorías logrará expandir la accesibilidad y la calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles y controlar sus efectos nocivos
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el cual las enfermedades no trasmisibles tiene una creciente incidencia
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de mas de 19 años	822.807	381.833	308.063	80,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Actualización del equipamiento médico específico para la prevención	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	1.045,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	3.022,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas para reunión	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Pizarrones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos con captor	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono con fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de audio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor led 32"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dvd	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionador de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Mamparas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Porcentaje del Total del Proyecto para Gastos de Administración	Porcentaje	0,00	1,00	1,22	122,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	489.600	381.833	308.063	80,68
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	101.958.400	130.585.400	1.578.326	1,21
Totales		102.448.000	130.967.233	1.886.389	1,44

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7486	11 - Rentas generales	S	09/01/2008		80,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	1.309.672	1.608.236	122,80
Equipamiento y Maquinaria	82.363.000	129.357.561	81.415	0,06
Informática Hardware	14.757.704	0	0	0,00
Informática Software	5.327.296	0	0	0,00
Mobiliario	0	300.000	196.738	65,58
Totales	102.448.000	130.967.233	1.886.389	1,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	S	3.910.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	S	908.240	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	S	2.277.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	S	5.727.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	S	3.910.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	S	3.657.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	S	3.703.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	S	3.910.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	S	4.347.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	1.309.672	1.608.236	122,80
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	28.152.000	129.357.561	81.415	0,06
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	14.757.704	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.327.296	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	300.000	196.738	65,58
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	S	2.277.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	S	644.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	S	3.657.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	S	3.450.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	S	2.967.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	S	2.024.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	S	1.380.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	S	3.450.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	S	2.012.760	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	54.211.000	0	0	0,00
Total Montevideo	48.237.000	130.967.233	1.886.389	1,44
Total	102.448.000	130.967.233	1.886.389	1,44
Total contribución al FDI	54.211.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado a través de trasposiciones



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 792

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	6 - Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
Proyecto	792 - Obras y Reparaciones Urgentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	792
Descripción del Proyecto	Obras y reparaciones en la red hospitalaria de Montevideo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las instalaciones en condiciones adecuadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios, usuarios e internados	600.000	600.000	600.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras, mantenimiento y reparación de la red hospitalaria de Montevideo	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	84.714.566	86.502.848	86.502.848	100,00
Totales		84.714.566	86.502.848	86.502.848	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	84.714.566	86.502.848	86.502.848	100,00
Totales		84.714.566	86.502.848	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	84.714.566	86.502.848	86.502.848	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	84.714.566	86.502.848	86.502.848	100,00
Total	84.714.566	86.502.848	86.502.848	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2011	El crédito del Proyecto fue incrementado a través de trasposición del Proyecto N° 724 del Programa 005 en \$ 2.000.000 y disminuido por trasposición al proyecto 768 del mismo Programa en \$ 211.718
01/06/2011	Las obras que se realizaron fueron: En Hospital Pasteur: Instalación de tomógrafo y obras en policlínico En RAP: obras Piedras Blancas, Centro Giordano, Jardines del Hipódromo y Policlínica Villa Farré En Reumatología: obras de instalación de densitómetro óseo En Hospital Saint Bois: obras en block quirúrgico, maternidad, cuidados especiales, centro de materiales, reforma del hall del Pabellón Martirene, reparación Pabellón 1 y 3, vestuarios del 2do. piso y obras en la cocina En Hospital Español: remodelación 2da. etapa En Instituto de Traumatología: reacondicionamiento primer piso y centro de materiales block quirúrgico



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 754

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	7 - Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior
Proyecto	754 - Obras y Reparaciones Urgentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	754
Descripción del Proyecto	Reparaciones, obras y mantenimiento de la red hospitalaria del interior
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la infraestructura edilicia en condiciones adecuadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y usuarios del interior del país	600.000	600.000	600.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones, mantenimiento y obras	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	45.200.338	61.200.338	61.200.338	100,00
Totales		45.200.338	61.200.338	61.200.338	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	45.200.338	61.200.338	61.200.338	100,00
Totales		45.200.338	61.200.338	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	14.598.522	14.898.522	14.898.522	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	10.636.285	13.434.989	13.434.989	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	126.490	126.490	126.490	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	304.744	304.744	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	699.363	999.363	999.363	100,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	741.989	741.989	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	656.724	1.216.139	1.216.139	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	808.881	825.781	825.781	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	197.795	197.795	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	800.000	800.000	800.000	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	1.847.073	2.887.073	2.887.073	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	5.027.000	5.027.000	5.027.000	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	10.000.000	12.558.783	12.558.783	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	0	7.181.670	7.181.670	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	45.200.338	61.200.338	61.200.338	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	45.200.338	61.200.338	61.200.338	100,00
Total contribución al FDI	45.200.338	61.200.338	61.200.338	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	Se solicitó refuerzo de crédito por \$16.000.000 Salto: ampliación neonatología, block quirúrgico y sustitución de tejas en administración. Segunda etapa obra (Casa Amiga). Remodelación UBA5 Lavalleja: impermeabilización y reparación psiquiatría. Obras en Emergencia San Carlos: obras en Emergencia Artigas: culminación obras en Emergencia. Conexión de generador Tacuarembó: obras para traslado de farmacia y área educativa Soriano: reparación y pintura Policlínica Villa Soriano. Obras en block quirúrgico Maldonado: obras en CTI Cerro Largo: instalaciones en banco de sangre. Pintura fachadas, imprevistos en la Emergencia Pando: obras en Policlínica Toledo. Obras en Emergencia y RX Bella Unión: obras en block quirúrgico Rivera: sobretecho Policlínica Tranqueras Durazno: remodelación y ampliación de Emergencia Ciudad de la Costa: block quirúrgico y Emergencia Tala: suministro e instalación de caldera Treinta y Tres: remodelación salas de internación. Imprevistos techos de psiquiatría



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 726

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	8 - Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados
Proyecto	726 - Obras y Reparaciones Urgentes
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	726
Descripción del Proyecto	Obras y reparaciones en Colonias Etchepare, Santín Carlos Rossi, Hospital Vilardebó y Centro Geriátrico Piñeyro del Campo
Objetivo principal del Proyecto	Colonias y centros en condiciones adecuadas
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios, pacientes ambulatorios e internados	10.000	10.000	10.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colonias y centros reparados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.739.720	21.739.720	21.739.720	100,00
Totales		9.739.720	21.739.720	21.739.720	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	9.739.720	21.739.720	21.739.720	100,00
Totales		9.739.720	21.739.720	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.739.720	7.739.720	7.739.720	100,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	S	4.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00
Total Montevideo	5.739.720	7.739.720	7.739.720	100,00
Total	9.739.720	21.739.720	21.739.720	100,00
Total contribución al FDI	4.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
06/04/2011	Se solicitó refuerzo de crédito por \$12.000.000 Las obras que se realizaron fueron: En Hospital Vilardebó: obras en Block Quirúrgico, Emergencia y Sala 7 En Hospital Piñeyro del Campo: obras en Cuidados Paliativos, Unidad de alta dependencia (Pabellón A) En Colonia Etchepare: reciclaje de pabellones



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Proyecto 736

Inciso	29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
UE	076 - Hospital Español
Programa	6 - Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo
Proyecto	736 - Hospital Español
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Adquisición del Hospital Español
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar la capacidad de atención para los usuarios
Plazo de ejecución	01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y pacientes de ASSE	600.000	600.000	600.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición del Hospital Español	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.000.000	12.849.625	12.849.625	100,00
Totales		26.500.000	23.349.625	23.349.625	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	26.500.000	23.349.625	23.349.625	100,00
Totales		26.500.000	23.349.625	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	26.500.000	23.349.625	23.349.625	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2010

Rendición de Cuentas 2010

Proyecto Poder Ejecutivo

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.500.000	23.349.625	23.349.625	100,00
Total	26.500.000	23.349.625	23.349.625	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2011	El crédito del Proyecto fue disminuido en \$ 3.150.375 por trasposición al Proyecto N° 768 de la UE 068