

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

Setiembre 2021



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO
DE INTENDENTES





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2021/1134 Mejora de la eficiencia del servicio de maquinaria agrícola

Departamento: Artigas

Técnicos evaluadores: Ing. Andrés Fonseca e Ing. Pablo Sommer

Descripción: El problema central a resolver es la prestación de un servicio insuficiente de maquinaria agrícola, ya que cada vez la demanda es mayor y el parque de maquinaria agrícola se ve limitado para cubrir la misma. La situación problemática ocasiona como consecuencia el hecho de que no se pueda atender en tiempo y forma a los productores, para que puedan desarrollar las labores primarias, de siembra y/o cosecha de los cultivos. A su vez se limita el alcance del servicio, excluyendo otras zonas del departamento. Es imperante señalar que desde el año 2021 la demanda ha venido aumentando, dado los servicios que se brindan.

Una de las causas principales del incremento de la demanda se debe a la insuficiente oferta de servicio de maquinaria que atiende a los pequeños y medianos productores (pequeñas extensiones), en los distintos tipos de labores solicitadas por ellos (laboreo primario, afinado, siembra, pulverización, cosecha, etc.); como así también la dificultad de los productores para acceder al asesoramiento técnico. Cabe mencionar que debido a la crisis sanitaria declarada en marzo 2020, la Intendencia resolvió brindar el servicio de manera gratuita, considerando la difícil situación de los productores.

Objetivo General: Ampliar la cobertura y alcance del servicio a los pequeños productores rurales.

Beneficiarios: Pequeños productores de los alrededores de la ciudad de Artigas ubicados en las siguientes zonas: La Estiba, La Guayubira, Pintado, Tamanduá, Colonia Rivera, Chiflero, Tarumá y de municipios de Tomas Gomensoro y Baltasar Brum.

Técnico Responsable GD: Ing. Agr. Sergio Viera

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| Monto básico | \$ 3.973.100 | \$ 3.377.135 | \$ 595.965 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Presentar propuesta de los talleres: Programa temático, docentes e institución, carga horaria, modalidad (teórico/práctica), acreditación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1139 Adquisición de maquinaria

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Compra de maquinarias para la ejecución de obras viales.

Objetivo General: Mejorar las capacidades de ejecución de obra vial por parte de la Intendencia de Artigas.

Beneficiarios: Toda la población de la ciudad de Artigas.

Técnicos Responsables GD: Elaine Vasconellos y Julio Muller

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra de maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 13.730.000 | \$ 11.670.500 | \$ 2.059.500 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: La certificación se realizará de acuerdo a las pautas del Programa FDI.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1075 Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Camino de los Horneros centraliza el acceso a una zona residencial con alta actividad económica. El pavimento existente consiste en una carpeta de 4 cm de asfalto cuya antigüedad ha superado la vida útil del mismo. Actualmente el pavimento se encuentra fatigado y con muchos baches, dada las condiciones de tránsito del mismo se vuelve indispensable su reconstrucción pues afecta directamente a todos los residentes, a quienes brindan servicios en la zona y a quienes usan el camino para trasladarse. Tanto Camino de los Horneros como la Av. a la Rambla Costanera constituyen una conexión entre Ciudad de la Costa, Villa Aeroparque, Villa el Tato y Pando pasando por complejos residenciales.

Por lo anterior se plantea hacerlo con una carpeta de 9 cm de espesor de acuerdo a las condiciones de carga en el mismo. En cuanto a la Av. a la Rambla Costanera, es una vía que actualmente se encuentra en tosca y se pretende elevar su estándar pues constituye una vía importante de comunicación con la Ruta N°101.

Objetivo General: Construcción de un pavimento adecuado para el Camino de los Horneros y para la Av. A la Rambla Costanera.

Beneficiarios: De acuerdo a los segmentos censales involucrados en el proyecto se estima que los beneficiarios directos corresponderían a 1.867 personas que habitan en las adyacencias a la obra del proyecto, lo que representa un total de 545 hogares a los cuales se les brindará el beneficio de contar con una intervención de este tipo.

Técnicos Responsables GD: Laura Morales y Alejandra Mendioroz

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 17 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| Monto básico | \$ 85.937.024 | \$ 73.046.471 | \$ 12.890.553 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: La certificación de esta obra se deberá realizarse conforme a lo indicado en las pautas del Programa FDI.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1119 Construcción de infraestructura vial en torno al circuito hidráulico de Parque del Plata norte

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Intervención vial con algunos complementos urbanos en varias calles de la zona norte de la localidad del Parque del Plata (al norte de la Avda. Giannattasio).

Las obras a realizar son las siguientes:

- Colocación de capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente de 6 cm de espesor.
- Perfilado y limpieza de cunetas.
- Construcción de sendas peatonales en perímetro de Plaza inundable.
- Colocación de señalización horizontal (líneas de eje y borde) y vertical (cartelería).
- Colocación de luminarias en tramos del Proyecto.

Objetivo General: Mejorar la infraestructura urbana básica de la zona a intervenir. Complementar las obras hidráulicas de conducción de pluviales recientemente ejecutadas.

Brindar mejores condiciones ambientales para los vecinos y favorecer las condiciones para el desarrollo de la zona.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 1500 personas.

Beneficiarios indirectos: Población de Parque del Plata y localidades cercanas.

Técnica Responsable GD: Ing. Laura Morales

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 13.891.945 | \$ 11.808.153 | \$ 2.083.792 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Se condiciona la componente de alumbrado a la entrega de la memoria técnica correspondiente.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1028 Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Sustitución del pavimento actual por tratamiento bituminoso doble con sellado, sustitución de bases en algunas calles, carpeta asfáltica, drenajes superficiales y entubados, sendas peatonales, iluminación, enjardinado y mejoras de seguridad vial, colocación de paradas de buses.

Objetivo General: Mejorar y readecuar, así como también dotar, de la infraestructura vial a la zona norte de la ciudad de Melo.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: 20.500 habitantes. Residentes de los barrios: Castro, García, Cencelli, Leone, López, Nuevo, Ruiz, Dársena, El Terruño, Prieto, "Sin Nombre 1 y 2".

Beneficiarios indirectos: 50.578 habitantes (Fuente: Relevamiento Poblacional de Cerro Largo-IDCL-2015). Resto de la población de la capital departamental.

Técnico Responsable GD: Arq. Federico Ávila

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 36 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 511.644.036 | \$ 434.897.431 | \$ 76.746.605 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Se condiciona los pagos a partir del 1er certificado del año 2022, hasta tanto no se entregue el estudio y proyecto de señalización de la Zona Norte. Este llevará un estudio de siniestralidad y planos donde se reflejen las soluciones planteadas en los puntos críticos de la obra, además del ajuste al rubrado y memorias.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1131 Construcción de alcantarilla H sobre Arroyo Las Arenas en la localidad de Aguas Buenas - San Jorge

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Construcción de alcantarilla H sobre Arroyo Las Arenas en la localidad de Aguas Buenas.

Objetivo General: Mejorar la seguridad vial y la transitabilidad sobre el Arroyo Las Arenas, que comunica las localidades de Aguas Buenas y San Jorge.

Beneficiarios: Población de Aguas Buenas y de la localidad de San Jorge que se comunican de forma terrestre por ese paso constantemente.

Técnico Responsable GD: Flavio Flores

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 7.591.542 | \$ 6.452.811 | \$ 1.138.731 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Solicitar la documentación de la licitación. Actualizar los precios en el sistema a los de contrato.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1111 Espacio Aula para el Programa Huertas para el Desarrollo

Departamento: Flores

Técnicos evaluadores: Arq. Alicia Varela e Ing. Andrés Fonseca

Descripción: Se trata de la reforma de un galpón existente en el predio donde se desarrolla el emprendimiento Huerta Comunitaria, que depende del Programa Huertas para el Desarrollo, de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Flores. Se acondicionará dicho galpón, mediante la sustitución del techo y el piso, reparación de revoques y pintura, construcción de SSHH y depósito así como una pérgola exterior, con el objetivo de utilizarlo como aula y salón multiuso.

Objetivo General: Promoción de hábitos de trabajo mediante el cultivo y cosecha de verduras y hortalizas, generación de hábitos saludables e ingresos a los núcleos familiares que participan.

Beneficiarios: Los beneficiarios son las 27 familias que trabajan en la huerta, así como 300 familias más que son asistidas por el Programa Huertas para el Desarrollo y trabajan en sus casas.

Técnicos Responsables GD: Ec. Ana Laura Moreira y Arq. Manuel Díaz

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 1.654.285 | \$ 1.406.142 | \$ 248.143 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Se modificarán los precios unitarios de los rubros por licitación, una vez la Intendencia de Flores remita la documentación correspondiente a la contratación realizada. Asimismo, se pagarán contra factura algunos rubros, en el sector a realizar por administración.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1048 Corredor Minas - Polancos - Etapa 2

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: El tramo del proyecto cuenta con pavimento granular, el cual requiere una alta frecuencia de mantenimiento generando un importante costo y una alta demanda de equipos para mantenerlo en buenas condiciones para la circulación. Con las obras previstas, se prevé una reducción de los efectos de las inundaciones, tanto para la circulación como para el mantenimiento de la infraestructura existente, dotando de mayor resistencia al pavimento y adecuando la capacidad de evacuación del agua.

Objetivo General: Ensanche del camino (a 7 metros), la bituminización de todo el tramo mediante la ejecución de un tratamiento bituminoso doble, la incorporación de señalización y la colocación de alcantarillas a lo largo del tramo para la correcta evacuación del agua.

Beneficiarios: Los habitantes de una zona rural muy importante del departamento, así como de las localidades de Polanco, Zapicán y Batlle y Ordoñez.

Técnico Responsable GD: Richard Estévez

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 64.779.569 | \$ 55.062.634 | \$ 9.716.935 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1110 Accesos norte a la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Siendo una de las principales vías de acceso a la ciudad de Minas desde el Noreste y presentando distintas problemáticas, se plantea la intervención del acceso norte en busca de resolver la problemática de diseño que hacen que las maniobras en la intersección de la Avenida Javier Barrios Amorín con la Avenida Instrucciones sean conflictivas. Así mismo, la intervención en la Avenida Instrucciones consiste en la reparación del pavimento en mal estado existente dado el tiempo transcurrido desde su construcción y el tránsito que por allí circula. Por último, se busca mejorar la Iluminación que se entiende necesario reforzar en la intersección de la rotonda.

Las principales tareas a realizar son:

- Tratamiento bituminoso doble: 10.500 m2. (1.922 m lineales de calle)
- Señalización vertical: 56 unidades.
- Señalización horizontal: 917 m2.
- Mezcla asfáltica para carpeta: 771 ton

Objetivo General: Mejorar la infraestructura y servicios del barrio y de la ciudad.

Beneficiarios: Se espera que el proyecto genere bienestar al menos a 5278 personas. En su mayoría mujeres.

Técnico Responsable GD: Richard Estévez

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| Monto básico | \$ 28.275.524 | \$ 24.034.196 | \$ 4.241.328 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: La certificación se deberá realizar conforme a las pautas técnicas del Programa FDI.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1087 Infraestructura en Camino Lussich - Perimetral

Departamento: Maldonado

Técnicos evaluadores: Ing. Cecilia Quirós e Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Construcción de una doble vía en Camino Lussich en 1200m desde la Ruta Interbalnearia hasta unir con la doble vía existente.

Objetivo General: Que la ciudad de Maldonado cuente con un acceso rápido y seguro con alto estándar de pavimento hacia la zona Este del departamento, sin necesidad de ingresar a Punta del Este, principalmente en temporada de verano.

Beneficiarios: Población de Maldonado y turistas que ingresan al departamento.

Técnica Responsable GD: Ing. Giselle Iralde

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 88.720.940 | \$ 75.412.799 | \$ 13.308.141 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Según pliego licitatorio.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1126 Mantenimiento de pavimentos en el Municipio de Minas de Corrales

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Obras de mejoramiento vial en la zona sureste de la localidad de Minas de Corrales, conformando un total de 33.002 m² de intervención. Se realizarán tareas de mejoramiento de la estructura y aplicación de capa de rodadura de carpeta asfáltica de bajo espesor.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Reconfiguración de capas de base.
- Aplicación de carpeta asfáltica de 5cm de espesor.

Cabe aclarar que, si bien se cambia el estándar del pavimento (actualmente sin capa de rodadura), la propuesta no considera componentes referidas a la hidráulica y equipamiento urbano. Además, las obras viales previstas se proponen sin el correspondiente respaldo de cálculo de estructura. Por tales razones el proyecto se categoriza como propuesta de Mantenimiento vial.

Objetivo General: Mejorar el estándar de los pavimentos de forma de brindar condiciones de circulación más cómodas y seguras. Mejorar el nivel de la infraestructura urbana promoviendo mayores condiciones para el desarrollo de la zona.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: Vecinos frentistas a las obras (1200 personas aproximadamente).

Beneficiarios indirectos: Toda la población de la localidad (3700 personas).

Técnico Responsable GD: Ing. José Carlos Antúnez

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 29.128.989 | \$ 24.759.641 | \$ 4.369.348 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Previo a las certificaciones deberán ajustarse los precios unitarios y el monto de LLSS de acuerdo a lo que establezca el contrato correspondiente.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1130 Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ec. Jerónimo Gravina

Descripción: El departamento de Rivera cuenta con una producción hortifrutícola constante y sostenida. Los productores que se dedican a este rubro presentan limitaciones y dificultades para su desarrollo: de acceso al mercado por la escala de producción, falta de asociativismo, competencia con productos de frontera, insuficiencia en la asistencia técnica, dificultad de acceso a recursos y limitaciones de escala para realizar inversiones. Se trabajará con la cadena productiva de hortifruticultura, avanzando sobre el eslabón comercial e impulsando la industrialización con base hortifrutícola.

Objetivo General: Avanzar en el desarrollo socio-económico del departamento de Rivera a través de la producción e industrialización de origen hortifrutícola, mediante la organización del sector y con la participación de los actores vinculados, generando la oportunidad de empleos y enfatizando el respeto a los recursos humanos y naturales.

Beneficiarios: La población objetivo son los productores familiares hortifrutícolas del departamento. Se trata de productores que están culturalmente vinculados al rubro teniendo varias generaciones dedicadas al mismo en sus familias. Según datos actualizados al año 2019 existe un total de casi 300 pequeños productores rurales del Departamento de Rivera dedicados al sector hortifrutícola que reciben algún tipo asistencia por parte de la Intendencia de Rivera.

Beneficiarios directos: 100 productores hortifrutícolas formalizados y registrados (Registro Nacional Frutihortícola- MGAP/DIGEG RA 2020).

Técnico Responsable GD: Raúl Armand Ugon

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 40 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 13.568.000 | \$ 11.532.800 | \$ 2.035.200 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1054 Construcción de nichos y casilleros en cementerio Pueblo Fernández del Municipio de Mataojo

Departamento: Salto

Técnica evaluadora: Arq. Carolina Ghio

Descripción: La propuesta nace con el espíritu de atender el pedido reiterado que vienen planteando los vecinos de Pueblo Fernández ante el Municipio de Mataojo, la que consiste en planificar y gestionar adecuadamente el uso del espacio dentro del cementerio.

Objetivo General: Contar con la infraestructura adecuada que permita hacer un uso del espacio de manera planificada, donde poder desarrollar los servicios de sepultura en el cementerio de la localidad.

Beneficiarios: Vecinos de la localidad de Pueblo Fernández. Población objetivo: 278 personas.

Técnico Responsable GD: Sergio Lizasoain

Tipo de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 4.973.567 | \$ 4.227.532 | \$ 746.035 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Previo al inicio de certificación se deberá realizar el ajuste de precios y monto de LLSS de acuerdo al contrato correspondiente, además del mes base para el cálculo de la fórmula de ajuste paramétrico. La contraparte debe remitir la documentación relativa a la licitación (Resolución de adjudicación, Tribunal de cuantías, contrato y oferta de la empresa adjudicataria).

El cartel institucional debe estar colocado para dar inicio a la certificación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1089 Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: En el departamento de San José existen varios pasos inundables que luego de cada período de lluvia intenso son sobrepasados por el nivel del agua no dejando a los caminos en las condiciones necesarias para el pasaje adecuado del transporte diario, incluyendo el tránsito pesado o de carga de producción y personas que asisten a lugares de estudio o trabajo.

Las obras hidráulicas, al no tener la adecuada canalización de las aguas y dado que se trata de cuencas muy grandes, las estructuras de drenaje son insuficientes y producen la circulación del agua por sobre el camino, dando así la aparición de baches y arrastre de material de base hacia cunetas y en mucho tiempo dejando los caminos intransitables durante períodos prolongados.

Objetivo General: Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente y revestimiento de taludes y banquetas en hormigón en una serie de pasos inundables ubicados en diferentes puntos del departamento de San José.

Beneficiarios:

- Paso Cañada Cabrea y Paso Tala-Chamizo: En la actualidad residen en la zona aproximadamente 538 personas.
- Paso Cañada del Tala Y Paso Pavón: En la actualidad residen en la zona aproximadamente 580 personas.
- Paso Pantanoso: En la actualidad residen en la zona aproximadamente 276 personas.
- Paso Escudero: En la actualidad residen en la zona aproximadamente 583 personas.
- Paso Colonia Damond a Colonia Alonso Montañó: En la actualidad residen en la zona aproximadamente 834 personas.
- Paso de la Virgen – Ituzaingó: Según el último censo del INE, Ituzaingó tiene una población de 771 personas y 25 de Agosto tiene una población de 1849 personas.

Técnica Responsable GD: Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Plazo de ejecución: 22 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2022

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 74.640.624 | \$ 63.444.531 | \$ 11.196.093 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1122 Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá

Departamento: Soriano

Técnicos evaluadores: Ing. Andrés Fonseca y Lic. Martín Costa

Descripción: El proyecto plantea un cultivo de vid, con fines productivos, demostrativos y de capacitación. Para lograr este objetivo se implantarán un total de 2000 plantas de la variedad Tannat injertada sobre un pie SO4, en un área de 5000 m² y se realizarán jornadas técnicas de capacitación con profesionales capacitados en cada etapa del cultivo.

Con el proyecto se logra una viña modelo que permitirá fortalecer el posicionamiento de la Bodega Mauá como atractivo turístico, consolidando su incorporación a los circuitos turísticos especializados en el tema.

Objetivo General: Posicionar la Bodega Mauá como centro de referencia en el cultivo de vid a nivel local con fines productivos, demostrativos y turísticos.

Beneficiarios: turistas, personal de bodega (operarios capacitados), productores, población de Mercedes y del departamento.

Técnica Responsable GD: Andrea Aunchayna

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 1.572.546 | \$ 1.336.664 | \$ 235.882 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1135 Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Se trata de un proyecto de mantenimiento vial en la localidad de Cardona, referido a la recuperación de pavimentos mediante la conformación de plataformas de base y aplicación de tratamiento bituminoso doble en un área de 7.588m² correspondiente a 7 cuadras de 9.50m de ancho medio. Incluye la realización de 4 badenes de hormigón armado para resolución de pluviales.

Objetivo General: Recuperación de pavimentos en la localidad de Cardona.

Beneficiarios: Población de Cardona.

Técnicos Responsables GD: Ing. Nicolás Canavese e Ing. Paulo Finochio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 3.480.590 | \$ 2.958.502 | \$ 522.088 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1136 Recuperación de pavimentos de José Enrique Rodó

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Se trata de un proyecto de mantenimiento vial que comprende la recuperación de calles en la localidad de José Enrique Rodó. Los trabajos incluyen la conformación de bases y aplicación de tratamiento bituminoso doble en 4.460m² equivalente a 6 cuadras de trama urbana.

Objetivo General: Recuperación de calles en la localidad de José Enrique Rodó. Los trabajos incluyen la conformación de bases y aplicación de tratamiento bituminoso doble en 4.460m² equivalente a 6 cuadras de trama urbana.

Beneficiarios: Población de la localidad de José Enrique Rodó.

Técnicos Responsables GD: Ing. Nicolás Canavese e Ing. Paulo Finochio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 1.465.661 | \$ 1.245.812 | \$ 219.849 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: FDI2021/1042 Reacondicionamiento del barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se realizará una jerarquización del barrio San Gabriel, ejecutando las siguientes actividades: una base granular de 15 cm de espesor con CBR 80% cementada y una carpeta asfáltica de 4 cm, además se proponen veredas, rampas de acceso y cordones cuneta. Se ejecutarán además obras de drenaje pluvial como: colectores entre 400 y 800 mm de diámetro, cunetas, canal rectangular de hormigón, badenes, bocas de tormenta y cámaras de inspección, cabezales de alcantarillas. Se colocarán árboles, tipo fresno americano. Se colocarán luminarias, brazo de hierro galvanizado, columna de hormigón de 7 m. Además la Intendencia ejecutará por Administración tratamiento bituminoso doble más sellado en unas calles que se incluyeron durante la evaluación y tienen perfil rural, además de la colocación de señales de tránsito en calles que salen a la Av. Diego Lamas.

Objetivo General: Reacondicionamiento del barrio San Gabriel, en cuanto a la mejora de infraestructuras existentes y construcción de infraestructuras que carece para darle a la población una mejor calidad de vida y de prestación de servicios.

Beneficiarios: Población del barrio San Gabriel en general y aledaños.

Técnica Responsable GD: Arq. Martha Mullin

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2021

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| Monto básico | \$ 78.652.370 | \$ 66.854.515 | \$ 11.797.855 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Se condicionará el pago del componente hidráulico a la ejecución del colector que está previsto ejecutarse por la Intendencia.

Se condicionará el pago del componente señalización a la entrega del plano en planta de señalización horizontal y vertical.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1097 Desarrollo del turismo para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo del turismo en Valle Edén, Iporá y San Gregorio

Departamento: Tacuarembó

Técnicos evaluadores: Ing. Alberto Leira y Lic. Martín Costa

Descripción: Se pretende levantar algunas limitantes para el desarrollo del turismo en Tacuarembó, que impiden mejorar los ingresos a artesanos y pobladores, trabajándose en la información para despertar el interés en visitar y disfrutar de las riquezas que el departamento ofrece, mejorar la información "in situ" a través de mecanismo no dependiente de recursos humanos, incluyéndose también el mejoramiento de espacios para el disfrute y promoción de emprendedores locales. Para ello se implementan acciones para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo del turismo, del emprendedurismo y de pequeñas localidades del departamento.

Objetivo General: Desarrollo del turismo en el departamento de Tacuarembó para la mejora de la empleabilidad y desarrollo de emprendimientos.

Beneficiarios: Se estima en 500 microemprendedores.

Técnica Responsable GD: Silvia Silveira

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2021 (Inicio anticipado según Nota Nº247/R/2021).

Monto y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 6.507.657 | \$ 5.531.509 | \$ 976.148 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |

Condiciones de certificación: Para el pago de los técnicos se solicita un informe mensual con los trabajos realizados, inconvenientes surgidos y perspectivas sobre la ejecución del proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2019/1036 Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Se da lugar a la segunda ampliación del proyecto, para dar lugar a trabajos imprevistos y aumentos de metrajes que se han ido acordando y ejecutando en el curso de los trabajos en la etapa 2 del proyecto, que comprende seis cuadras de la avenida, y dos plazoletas. Los rubros principales que son objeto de la ampliación, son los siguientes: veredas de hormigón peinado, reparación y reconstrucción de cordones, iluminación, reposición de pavimentos de hormigón, suministro de cordonetas para canteros y vigas para respaldo de adoquines, césped.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 9.021.933 | \$ 7.668.643 | \$ 1.353.289 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1081 Adquisición de maquinaria

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se ampliará el proyecto para comprar por medio de una licitación que realizará la Intendencia de Tacuarembó hasta 4 motoniveladoras de 215 Hp, y hasta 4 cilindros de 130 Hp. Estos equipos serán uso del Gobierno Departamental en las obras realizadas por Administración.

Plazo de ejecución: 5 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 39.000.000 | \$ 33.150.000 | \$ 5.850.000 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1054 Mantenimiento vial de la calle Carmelo Colman de la ciudad de Treinta y Tres

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Se solicita la ampliación del proyecto oportunamente aprobado para ejecutar en esta oportunidad obras que complementan los desagües pluviales. De esta manera, con los estudios y planos presentados por la Intendencia de Treinta y Tres, el proyecto se puede considerar de Infraestructura básica urbana.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

| | Total | FDI | Contrapartida GD |
|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Monto básico | \$ 3.206.252 | \$ 2.725.314 | \$ 480.938 |
| Porcentaje | 100% | 85% | 15% |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES DE PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO DESTINADO A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MAQUINARIA PARA SU APROBACIÓN

El punto N°8 del Reglamento para la Gestión del Programa Fondo de Desarrollo del Interior establece que los Gobiernos Departamentales podrán solicitar una ampliación del porcentaje del presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra de maquinaria, previa aprobación por parte de la Comisión Sectorial de Descentralización.

En este marco, se presentan a consideración las solicitudes de los Gobiernos Departamentales de:

- Artigas
- Cerro Largo
- San José



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Departamento | Programa | Código proyecto | Fecha ingreso | Nombre del proyecto | Nombre/s evaluador/es | Comentarios |
|--------------|----------|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|--|
| Artigas | FDI | FDI2021/1100 | 07/07/2021 | Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión | Ing. Guillermo Pepe | Se envió nota a la Intendencia solicitando información complementaria a la presentada y recomendaciones. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia. |
| Artigas | FDI | FDI2021/1115 | 22/07/2021 | Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión | Ing. Guillermo Pepe | Se envió nota a la Intendencia solicitando información complementaria a la presentada y recomendaciones. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia. |
| Artigas | FDI | FDI2021/1120 | 28/07/2021 | Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas | Ing. Ricardo Gamboa | Siendo estudiada la documentación recibida, surgen sugerencias que fueron comunicadas a la Intendencia y que esta última se compromete a incluir para dar mayor integralidad al proyecto. |
| Artigas | FDI | FDI2021/1125 | 10/08/2021 | Mejora vial de calles del Municipio de Bella Unión | Ing. Guillermo Pepe | Se envió nota a la Intendencia solicitando información complementaria a la presentada y recomendaciones. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia. |
| Artigas | FDI | FDI2021/1142 | 09/09/2021 | Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas | Ing. Ricardo Gamboa | En estudio la documentación del proyecto. A la brevedad se estará realizando la respectiva devolución. |
| Canelones | FDI | FDI2021/1046 | 18/05/2021 | Mantenimiento calles Ciudad de la Costa, Paso Carrasco y Colonia Nicolich | Ing. Francisco Sorribas | Según lo informado por la Intendencia el proyecto se dará de baja. |
| Canelones | FDI | FDI2021/1145 | 16/09/2021 | Parque tecnológico y científico Pando | Arq. Alicia Varela | En estudio la documentación del proyecto. |
| Canelones | FDI | FDI2021/1036 | 27/04/2021 | Construcción de Centro Cultural en San José de Carrasco | Arq. Iris Rozada y Arq. Alicia Varela | El día 14/09/2021 la Intendencia envió mail con el proyecto ejecutivo. El día 15/09/2021 se realizó devolución y se consultó sobre la ventilación del edificio pendiente de entregar y la actualización de los rubrados, por contrato y administración. En comunicación con la Arquitecta responsable informó que enviarán el rubrado actualizado y ampliarán la información de la ventilación. También comunica que harán adjudicación parcial del contrato por el proyecto ejecutivo y se licitará la obra nuevamente, por lo que se manejarán precios de oficina a actualizar con posterioridad. Los recaudos recibidos no merecen objeción técnica salvando lo anteriormente mencionado por lo que se accede a conceder el inicio anticipado solicitado. |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|------------|--|---|---|
| Canelones | FDI | FDI2021/1140 | 08/09/2021 | Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2 | Ing. Francisco Sorribas | En estudio la documentación del proyecto. Semana del 20/09/2021 se realizará recorrida al lugar. |
| Canelones | FDI | FDI2021/1077 | 22/06/2021 | Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este | Ing. Francisco Sorribas | El 18/08/2021 la Intendencia envió parte de los faltantes de la documentación que habían sido solicitados. A nivel de la propuesta de obras se sigue esperando a que la Intendencia defina la inclusión de los complementos solicitados (veredas, alumbrado, rampas, etc.). |
| Cerro Largo | FDI | FDI2021/1143 | 10/09/2021 | Fortalecimiento productivo del área no municipalizada de Cerro Largo | Pablo Sommer y Mariana Goñi | En estudio la documentación del proyecto. |
| Colonia | FDI | FDI2021/1121 | 06/08/2021 | Mercado de artesano de Colonia | Arq. Alicia Varela y Lic. Martín Costa | Se realizó la visita el 24/08/2021, sala técnica en la semana siguiente, y se envió devolución vía mail el 02/09/2021. A la fecha se aguarda respuesta de la contraparte. |
| Durazno | FDI | FDI2021/1133 | 23/08/2021 | Adecuación del barrio Jardines del Hipódromo | Ing. María Indarte | Se realizó visita al lugar y se mantuvo entrevista con técnico contraparte. Se realizaron algunas observaciones y se está a la espera de respuesta por parte de la Intendencia. |
| Flores | FDI | FDI2021/1112 | 20/07/2021 | Ecoparque Industrial de Flores (cercado e iluminación) | Arq. Alicia Varela e Ing. Andrés Fonseca | La contraparte técnica informó que se dará de baja el proyecto, el cual se ejecutará con recursos de la Intendencia. |
| Florida | FDI | FDI2021/1065 | 21/05/2021 | Rehabilitación de pavimentos en localidades de Capilla del Sauce | Ing. Mario Capote | A la espera de que la Intendencia presente la documentación solicitada. |
| Florida | FDI | FDI2021/1078 | 22/06/2021 | Rehabilitación de pavimentos en la localidad Nico Pérez | Ing. Mario Capote | A la espera de que la Intendencia presente la documentación solicitada. |
| Florida | FDI | FDI2021/1096 | 01/07/2021 | Infraestructura Vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal | Ing. Mario Capote | La Intendencia realizó una devolución el 03/09/2021 entregando documentación solicitada. La misma está en estudio. |
| Florida | FDI | FDI2021/1141 | 08/09/2021 | Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene en el departamento de Florida | Ing. Mario Capote | En estudio la documentación del proyecto. |
| Florida | FDI | FDI2021/1127 | 17/08/2021 | Infraestructura vial de las localidades de Alejandro Gallinal y San Gabriel | Ing. Mario Capote | Proyecto en estudio. Se realizará viaje de evaluación el 23/09/2021. |
| Lavalleja | FDI | FDI2021/1123 | 08/08/2021 | Reciclado de calles en José Pedro Varela | Ing. Manuel Solari | Se estudio la documentación, se hizo la visita al lugar de la obra y se envió la devolución. Recientemente se recibió la información de la Intendencia, la que se encuentra en estudio. |
| Maldonado | FDI | FDI2021/1086 | 24/06/2021 | Acceso a la Casona Lussich y parque | Ing. Cecilia Quirós e Ing. Francisco Sorribas | Se reformuló el proyecto productivo, estando pendiente remitir la información complementaria correspondiente para su evaluación. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|------------|--|--|--|
| Paysandú | FDI | FDI2021/1037 | 31/08/2021 | Construcción de cordón cuneta y tratamiento bituminoso para la localidad de Tambores | Ing. Manuel Solari | Se estudio la documentación, se hizo la visita al lugar de la obra y se dio una devolución. Con fecha 16/09/2021 se recibió la información de la Intendencia, la misma se encuentra en estudio. |
| Río Negro | FDI | FDI2021/1146 | 16/09/2021 | Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos | Arq. Iris Rozada | En estudio la documentación del proyecto. |
| Rivera | FDI | FDI2021/1007 | 24/02/2021 | Reforma y acondicionamiento del teatro municipal de la ciudad de Rivera | Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira | El proyecto de reforma y adecuación del Teatro Municipal, se transfiere para el período 2022. A la espera de que la Intendencia envíe avances del proyecto ejecutivo para continuar con la evaluación. |
| Rivera | FDI | FDI2021/1084 | 23/06/2021 | Mantenimiento de calle Aparicio Saravia de la ciudad de Rivera | Ing. Ricardo Gamboa | Se continúa a la espera de la respuesta por parte de la Intendencia. |
| Rivera | FDI | FDI2021/1138 | 02/09/2021 | Análisis de los marcos legales para la facilitación del desarrollo de un Hub Logístico Rivera en la frontera norte del Uruguay | Ing. Manuel Solari y Lic. Martín Costa | En estudio la documentación del proyecto. |
| Rocha | FDI | FDI2021/1049 | 14/05/2021 | Construcción de rotonda en balneario La Paloma - Etapa 2 | Ing. Francisco Sorribas | A la espera de que la Intendencia envíe los ajustes y complementos solicitados. |
| Salto | FDI | FDI2021/1102 | 07/07/2021 | Fortalecimiento institucional de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto | Ec. Verónica Leiza | Se mantuvo intercambio con técnico responsable en la Intendencia. Se está a la espera que desde la Intendencia envíen la información con los ajustes acordados previamente. Se reitera la disponibilidad de apoyo técnico para avanzar, si así se entiende necesario. |
| Salto | FDI | FDI2021/1018 | 25/03/2021 | Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto | Ing. Manuel Solari | Proyecto co financiado con el Programa PDGS. A la espera de que la Intendencia defina los montos a solicitar al Programa FDI. La apertura de la licitación se realizó el pasado 05/07/2021 por lo que todavía faltan algunos meses para el comienzo de la obra. |
| Salto | FDI | FDI2021/1001 | 14/01/2021 | Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto | Arq. Carolina Ghio, Ing. Manuel Solari e Ing. Guillermo Pepe | Se realizó una devolución vía Zoom a los técnicos departamentales luego de recibir avances respecto a la componente hidráulica. Se realizó una síntesis de aquellos puntos, de las componentes (vial y urbana), que se encuentran pendientes a la fecha y a la espera de su envío. |
| Salto | FDI | FDI2021/1118 | 28/07/2021 | Construcción de ciclovía en Pueblo Fernández - Municipio de San Antonio | Arq. Alberto Leira | Se recibieron nuevos recaudos, los mismos se encuentran en estudio. |
| Salto | FDI | FDI2021/1073 | 15/06/2021 | Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín | Arq. Alberto Leira | A la espera de que la Intendencia presente la titularidad del predio. |
| Salto | FDI | FDI2021/1105 | 13/07/2021 | Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto | Ing. Manuel Solari | Se está a la espera de la documentación complementaria. En la última visita de certificación, el técnico evaluador se reunió con el proyectista para ajustar algunos criterios de diseño por lo que posiblemente, se |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------|------------|---|---|--|
| | | | | | | pueda avanzar con la evaluación en el corto plazo. |
| Salto | FDI | FDI2021/1117 | 22/07/2021 | Construcción de ciclovia en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja | Arq. Alberto Leira | Se enviaron consultas al técnico y se está a la espera de nuevos gráficos. |
| Soriano | FDI | FDI2021/1103 | 07/07/2021 | Museo de la Industria de la ciudad de Mercedes | Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira | El pasado viernes se realizó una devolución vía Zoom de los avances enviados correspondientes al área proyectual como arqueológica. Quedando a la espera del envío de las nuevas modificaciones acordadas por parte de la Intendencia. |
| Soriano | FDI | FDI2021/1124 | 09/08/2021 | Fortalecimiento pescadores artesanales de Villa Soriano | Arq. Iris Rozada y Fátima Barruta | El día 07/09/2021 se visitó el lugar, se mantuvo reunión con referentes de Soriano y del MGAP. Se consultó con respecto a los aspectos del proyecto a ajustar de acuerdo a la normativa y legislación vigentes (habilitación por DINARA) gestión ambiental, residuos y efluentes (si corresponde DINACEA), Ordenamiento Territorial y uso del suelo, en particular porque el predio propuesto está ubicado en suelo urbano, ver las compatibilidades de las actividades a desarrollar. También se solicitó información sobre cantidades y volúmenes de productos para el dimensionamiento de los locales. Los aspectos arquitectónicos se consultaron con la arquitecta quien analizará los flujos y organización de los trabajos. La Intendencia está realizando las consultas y ajustando el proyecto. En espera de respuesta. |
| Tacuarembó | FDI | FDI2021/1129 | 18/08/2021 | Infraestructuras en Valle Edén | Ing. Guillermo Pepe | Se realizó una reunión con técnico responsable de la Intendencia y el Director de Obras para evacuar dudas y proponer sugerencias. Lo vinculado a las alcantarillas hubo acuerdo y se está a la espera de las modificaciones. En cuanto al pavimento se realizó una sala técnica con el equipo de FDI y se enviará devolución a la Intendencia. |
| Tacuarembó | FDI | FDI2021/1132 | 23/08/2021 | Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco | Ing. Mario Capote | Proyecto en estudio. Se realizó visita de evaluación 06/09/2021. |
| Tacuarembó | FDI | FDI2021/1144 | 15/09/2021 | Mantenimiento vial | Ing. Mario Capote | En estudio la documentación del proyecto. |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 8º Certificación 2021 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Certificaciones - Ejecución Agosto/2021 | | | |
|---|--------------|---|----------------------|
| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
| Artigas - OPP | FDI2015/1053 | Consolidación Bvar. Gral. José Artigas de la ciudad de Artigas | 948 973 |
| Artigas - OPP | FDI2017/1015 | Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas | 1 880 979 |
| Artigas - OPP | FDI2019/1020 | Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas | 5 816 834 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1005 | Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas | 438 231 |
| Artigas - OPP | FDI2021/1006 | Construcción de ciclo vía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas | 779 816 |
| Canelones - OPP | FDI2017/1004 | Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1) | 17 297 766 |
| Canelones - OPP | FDI2021/1012 | Mantenimiento del Lago Buenos Aires | 2 883 315 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2020/1073 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial en municipios y Melo | 1 709 126 |
| Cerro Largo - OPP | FDI2021/1027 | Mantenimiento calles barrios Murguía, Nuevo Paggiola y Planta Emisora de la ciudad de Melo | 1 430 602 |
| Colonia - OPP | FDI2020/1078 | Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo | 2 555 597 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|---------------|--------------|--|-----------|
| Colonia - OPP | FDI2020/1083 | Plaza Indígena y 16 de Junio de la ciudad de Colonia del Sacramento | 1 105 105 |
| Colonia - OPP | FDI2020/1084 | Construcción de estacionamiento en la Plaza de Toros del Real de San Carlos | 1 570 509 |
| Colonia - OPP | FDI2021/1031 | Asesoramiento técnico para la elaboración de proyecto ejecutivo y dirección obra proyecto Construcción espacio público Plaza Centenario en Miguelete | 89 182 |
| Colonia - OPP | FDI2021/1051 | Rehabilitación de pavimentos asfálticos en zona este del departamento | 6 014 994 |
| Durazno - OPP | FDI2020/1088 | Remodelación Plaza Maestro Rural de la ciudad de Durazno | 1 223 532 |
| Durazno - OPP | FDI2020/1092 | Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno | 7 864 329 |
| Flores - OPP | FDI2019/1036 | Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig | 1 714 348 |
| Flores - OPP | FDI2020/1023 | Adquisición de maquinaria | 1 195 029 |
| Florida - OPP | FDI2017/1034 | Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento | 66 300 |
| Florida - OPP | FDI2019/1009 | Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida | 225 395 |
| Florida - OPP | FDI2020/1081 | Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos | 274 259 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------|
| Florida - OPP | FDI2021/1061 | Mantenimiento vial en la localidad de Mendoza | 1 622 988 |
| Florida - OPP | FDI2021/1080 | Consolidación de la recría Holando | 827 410 |
| Lavalleja - OPP | FDI2018/1011 | Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas | 812 933 |
| Lavalleja - OPP | FDI2021/1024 | Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas | 1 325 775 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1004 | Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú | 575 286 |
| Paysandú - OPP | FDI2021/1022 | Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú | 6 152 158 |
| Río Negro - OPP | FDI2017/1053 | Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young | 357 042 |
| Río Negro - OPP | FDI2019/1027 | Pavimentos exteriores y acondicionamiento urbano del entorno de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Young | 634 256 |
| Río Negro - OPP | FDI2020/1007 | Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young | 730 910 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1035 | Fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen ingresos directos o indirectos | 318 022 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1093 | Mantenimiento de calles urbanas en Nuevo Berlín | 859 939 |
| Río Negro - OPP | FDI2021/1094 | Mantenimiento de calles urbanas en San Javier | 524 008 |
| Rivera - OPP | FDI2016/1016 | Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía | 59 500 |
| Rivera - OPP | FDI2019/1031 | Acondicionamiento urbano de barrio Recreo | 1 852 001 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | | | |
|----------------|--------------|---|------------|
| Rivera - OPP | FDI2019/1034 | Rehabilitación de la calle Oscar Riera en la ciudad de Rivera | 12 104 918 |
| Rivera - OPP | FDI2020/1018 | Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera | 51 004 |
| Rocha - OPP | FDI2019/1041 | Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha | 511 669 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1002 | Reconstrucción de alcantarilla en Castillos | 991 493 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1029 | Pluviales, veredas, rampas y pavimentación en la ciudad de Lascano | 2 488 995 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1039 | Pavimentación en complejos MEVIR con perfil rural en las localidades de 18 de Julio y La Coronilla | 2 367 034 |
| Rocha - OPP | FDI2021/1106 | Adecuación del parque de maquinaria | 5 343 478 |
| Salto - OPP | FDI2018/1041 | Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local | 44 798 |
| Salto - OPP | FDI2020/1026 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto | 100 215 |
| Salto - OPP | FDI2021/1021 | Bacheo de calles de hormigón en el centro urbano en la ciudad de Salto | 979 743 |
| Salto - OPP | FDI2021/1032 | Mantenimiento edificio Palacio Córdoba de la ciudad de Salto | 254 126 |
| Salto - OPP | FDI2021/1090 | Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto | 1 870 230 |
| San José - OPP | FDI2021/1009 | Pavimentación camino Picardo | 5 338 759 |
| Soriano - OPP | FDI2019/1003 | Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores | 906 441 |
| Soriano - OPP | FDI2021/1070 | Repavimentación de calles Cañada Nieto | 919 853 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | |
|----------------------|--------------|---|-----------|
| Soriano - OPP | FDI2021/1092 | Camino Roque P. Gil (acceso a Sacachispas) | 3 955 281 |
| Tacuarembó - OPP | FDI2019/1002 | Terminal de ómnibus Paso de los Toros | 3 458 064 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2017/1060 | Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres | 2 152 908 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1014 | Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara | 1 512 660 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1038 | Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres | 25 925 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2018/1039 | Treinta y Tres: naturaleza que inspira | 128 359 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2020/1050 | Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de calle 4 de Octubre de la ciudad de Treinta y Tres | 86 424 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1017 | Embellecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres | 1 447 121 |
| Treinta y Tres - OPP | FDI2021/1060 | Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres | 1 559 672 |

| |
|---------------------|
| Fecha cierre |
| Agosto/2021 |

| | |
|--|-------------|
| Total Certificaciones FDI: \$ | 122 335 617 |
|--|-------------|



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Gobierno Departamental | COMPROMETIDO (\$) | | | | COMPROMETIDO (%) | | | | Gobierno Departamental |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|
| | Total comprometido | Comprometido Proyectos inversión (*) | Comprometido 15% Proyectos en territorio municipalizado | Comprometido 3% Proyectos desarrollo productivo | Total comprometido | Comprometido Proyectos inversión | Comprometido 15% Proyectos en territorio municipalizado | Comprometido 3% Proyectos desarrollo productivo | |
| Artigas | 152 363 898 | 152 363 898 | 20 524 581 | 0 | 112% | 112% | 15% | 0% | Artigas |
| Canelones | 210 131 551 | 210 131 551 | 136 155 864 | 0 | 65% | 65% | 42% | 0% | Canelones |
| Cerro Largo | 95 634 540 | 95 634 540 | 10 302 472 | 0 | 60% | 60% | 6% | 0% | Cerro Largo |
| Colonia | 80 900 326 | 80 030 310 | 37 443 449 | 870 017 | 110% | 108% | 51% | 1% | Colonia |
| Durazno | 89 720 255 | 86 044 299 | 18 738 022 | 3 675 956 | 80% | 77% | 17% | 3% | Durazno |
| Flores | 37 328 268 | 37 232 218 | 6 223 947 | 96 050 | 90% | 90% | 15% | 0% | Flores |
| Florida | 106 275 606 | 98 917 654 | 20 761 292 | 7 357 952 | 109% | 101% | 21% | 8% | Florida |
| Lavalleja | 99 027 843 | 96 027 843 | 12 280 981 | 3 000 000 | 97% | 94% | 12% | 3% | Lavalleja |
| Maldonado | 23 651 005 | 23 651 005 | 22 837 483 | 0 | 37% | 37% | 36% | 0% | Maldonado |
| Paysandú | 158 819 496 | 156 205 575 | 10 281 539 | 2 613 921 | 116% | 114% | 7% | 2% | Paysandú |
| Río Negro | 74 531 840 | 72 314 416 | 6 947 101 | 2 217 424 | 94% | 91% | 9% | 3% | Río Negro |
| Rivera | 130 755 490 | 126 071 608 | 0 | 4 683 881 | 81% | 78% | 0% | 3% | Rivera |
| Rocha | 111 297 786 | 110 218 747 | 10 204 077 | 1 079 039 | 117% | 116% | 11% | 1% | Rocha |
| Salto | 155 971 226 | 121 387 365 | 12 786 075 | 34 583 861 | 96% | 75% | 8% | 21% | Salto |
| San José | 89 923 722 | 87 082 073 | 44 707 615 | 2 841 649 | 96% | 93% | 48% | 3% | San José |
| Soriano | 84 380 984 | 84 209 392 | 53 147 185 | 171 593 | 96% | 95% | 60% | 0% | Soriano |
| Tacuarembó | 133 863 832 | 132 167 668 | 74 119 377 | 1 696 164 | 80% | 79% | 44% | 1% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 93 483 713 | 89 261 042 | 37 946 150 | 4 222 671 | 97% | 93% | 39% | 4% | Treinta y Tres |
| Total | 1 928 061 380 | 1 858 951 203 | 535 407 210 | 69 110 177 | 88% | 85% | 24% | 3% | Total |

(*) Incluye presupuesto proyectos en territorio municipalizado.

NOTA:

- No se incluyen los montos de los proyectos que se presentan para aprobación en CSD de setiembre 2021.
- Los porcentajes se calculan tomando como referencia el presupuesto total del Programa FDI.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2021 Total | 8º certificación (Ejecución agosto) | Ejecución acumulada | Porcentaje ejecución acumulada sobre Presupuesto total 2021 | Porcentaje ejecución acumulada - PROYECTOS INVERSIÓN (*) | Porcentaje ejecución acumulada - 15% PROYECTOS TERRITORIO MUNICIPALIZADO | Porcentaje ejecución acumulada - 3% PROYECTOS DESARROLLO PRODUCTIVO | Gobierno Departamental |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--|--|---|------------------------|
| Artigas | 6.21% | 136 334 011 | 9 864 832 | 23 557 491 | 17% | 17% | 0% | 0% | Artigas |
| Canelones | 14.73% | 323 381 637 | 20 181 081 | 106 115 058 | 33% | 33% | 31% | 0% | Canelones |
| Cerro Largo | 7.29% | 160 044 273 | 3 139 728 | 28 587 814 | 18% | 18% | 6% | 0% | Cerro Largo |
| Colonia | 3.36% | 73 765 263 | 11 335 388 | 35 826 052 | 49% | 48% | 22% | 1% | Colonia |
| Durazno | 5.11% | 112 184 669 | 9 087 861 | 14 349 001 | 13% | 13% | 0% | 0% | Durazno |
| Flores | 1.89% | 41 492 961 | 2 909 377 | 24 690 349 | 60% | 59% | 0% | 0% | Flores |
| Florida | 4.46% | 97 914 604 | 3 016 352 | 46 638 001 | 48% | 46% | 8% | 2% | Florida |
| Lavalleja | 4.67% | 102 524 933 | 2 138 707 | 9 440 559 | 9% | 9% | 0% | 0% | Lavalleja |
| Maldonado | 2.93% | 64 325 066 | 0 | 16 201 450 | 25% | 25% | 24% | 0% | Maldonado |
| Paysandú | 6.25% | 137 212 168 | 6 727 444 | 75 130 895 | 55% | 55% | 0% | 0% | Paysandú |
| Río Negro | 3.61% | 79 253 750 | 3 424 176 | 10 782 005 | 14% | 13% | 2% | 0% | Río Negro |
| Rivera | 7.38% | 162 020 128 | 14 067 423 | 116 091 218 | 72% | 71% | 0% | 1% | Rivera |
| Rocha | 4.34% | 95 280 130 | 11 702 670 | 30 244 085 | 32% | 32% | 0% | 0% | Rocha |
| Salto | 7.41% | 162 678 747 | 3 249 112 | 69 910 258 | 43% | 23% | 4% | 20% | Salto |
| San José | 4.28% | 93 962 894 | 5 338 759 | 30 132 339 | 32% | 31% | 20% | 1% | San José |
| Soriano | 4.02% | 88 254 868 | 5 781 575 | 35 226 747 | 40% | 40% | 23% | 0% | Soriano |
| Tacuarembó | 7.66% | 168 167 233 | 3 458 064 | 62 048 611 | 37% | 37% | 37% | 0% | Tacuarembó |
| Treinta y Tres | 4.39% | 96 377 827 | 6 913 068 | 14 021 306 | 15% | 13% | 9% | 1% | Treinta y Tres |
| Total | 100.00% | 2 195 175 162 | 122 335 617 | 748 993 239 | 34% | 32% | 12% | 2% | Total |

(*) Incluye proyectos en territorio municipalizado.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Gobierno Departamental | 1º certificación (Ejecución enero) | 2º certificación (Ejecución febrero) | 3º certificación (Ejecución marzo) | 4º certificación (Ejecución abril) | 5º certificación (Ejecución mayo) | 6º certificación (Ejecución junio) | 7º certificación (Ejecución julio) | 8º certificación (Ejecución agosto) |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Artigas | 4 350 158 | 0 | 0 | 140 437 | 0 | 3 503 523 | 5 698 541 | 9 864 832 |
| Canelones | 32 191 895 | 9 318 414 | 2 749 500 | 13 980 083 | 5 770 374 | 7 382 419 | 14 541 292 | 20 181 081 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 366 017 | 2 265 883 | 8 816 186 | 3 139 728 |
| Colonia | 7 144 126 | 2 566 227 | 2 076 525 | 2 607 607 | 172 875 | 4 597 267 | 5 326 037 | 11 335 388 |
| Durazno | 2 390 489 | 843 328 | 820 912 | 0 | 0 | 534 281 | 672 130 | 9 087 861 |
| Flores | 2 174 549 | 3 336 731 | 3 343 815 | 3 033 811 | 5 532 404 | 3 186 755 | 1 172 907 | 2 909 377 |
| Florida | 10 251 123 | 1 056 819 | 9 521 910 | 3 046 950 | 6 886 178 | 6 282 083 | 6 576 586 | 3 016 352 |
| Lavalleja | 781 649 | 338 612 | 136 967 | 781 873 | 529 799 | 1 703 220 | 3 029 732 | 2 138 707 |
| Maldonado | 3 108 964 | 0 | 0 | 6 870 512 | 3 545 331 | 2 676 643 | 0 | 0 |
| Paysandú | 0 | 6 701 850 | 3 565 490 | 24 623 294 | 1 760 443 | 14 935 330 | 16 817 044 | 6 727 444 |
| Río Negro | 413 539 | 540 454 | 0 | 0 | 928 092 | 1 868 220 | 3 607 524 | 3 424 176 |
| Rivera | 21 121 101 | 3 066 918 | 14 812 947 | 16 744 935 | 16 260 034 | 17 046 989 | 12 970 871 | 14 067 423 |
| Rocha | 322 664 | 250 712 | 0 | 0 | 441 841 | 12 368 553 | 5 157 645 | 11 702 670 |
| Salto | 3 707 193 | 6 920 627 | 12 004 057 | 9 575 612 | 12 491 767 | 19 548 474 | 2 413 416 | 3 249 112 |
| San José | 1 436 655 | 5 601 623 | 5 899 052 | 684 212 | 4 877 633 | 2 604 168 | 3 690 237 | 5 338 759 |
| Soriano | 7 267 499 | 6 253 273 | 3 497 110 | 2 675 351 | 1 056 120 | 1 648 277 | 7 047 542 | 5 781 575 |
| Tacuarembó | 9 390 723 | 0 | 34 857 927 | 3 845 750 | 3 300 229 | 4 739 212 | 2 456 706 | 3 458 064 |
| Treinta y Tres | 105 937 | 146 737 | 127 289 | 1 903 237 | 299 678 | 2 536 906 | 1 988 454 | 6 913 068 |
| Total | 106 158 264 | 46 942 325 | 93 413 501 | 90 513 664 | 78 218 815 | 109 428 203 | 101 982 850 | 122 335 617 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

| Departamento | Ejecución acumulada incluyendo Certificación Agosto | Pagos Marzo | Pagos Abril | Pagos Mayo | Pagos Junio | Pagos Julio | Pagos Agosto | Pagos Previstos Setiembre | Saldo |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| Artigas | 23 557 491 | 4 350 158 | - | 140 437 | - | 3 503 523 | 5 698 541 | 9 864 832 | - |
| Canelones | 106 115 058 | 41 510 309 | 2 749 500 | 13 980 083 | 5 770 374 | 7 382 419 | 14 541 292 | 20 181 081 | - |
| Cerro Largo | 28 587 814 | - | - | - | 14 366 017 | 2 265 883 | 8 816 186 | 3 139 728 | - |
| Colonia | 35 826 052 | 9 710 353 | 2 076 525 | 2 607 607 | 172 875 | 4 597 267 | 5 326 037 | 11 335 388 | - |
| Durazno | 14 349 001 | 3 233 817 | 820 912 | - | - | 534 281 | 672 130 | 9 087 861 | - |
| Flores | 24 690 349 | 5 511 280 | 3 343 815 | 3 033 811 | 5 532 404 | 3 186 755 | 1 172 907 | 2 909 377 | - |
| Florida | 46 638 001 | 11 307 942 | 9 521 910 | 3 046 950 | 6 886 178 | 6 282 083 | 6 576 586 | 3 016 352 | - |
| Lavalleja | 9 440 559 | 1 120 261 | 136 967 | 781 873 | 529 799 | 1 703 220 | 3 029 732 | 2 138 707 | - |
| Maldonado | 16 201 450 | 3 108 964 | - | 6 870 512 | 3 545 331 | 2 676 643 | 0 | 0 | - |
| Paysandú | 75 130 895 | 6 701 850 | 3 565 490 | 24 623 294 | 1 760 443 | 14 935 330 | 16 817 044 | 6 727 444 | - |
| Río Negro | 10 782 005 | 953 993 | - | - | 928 092 | 1 868 220 | 3 607 524 | 3 424 176 | - |
| Rivera | 116 091 218 | 24 188 019 | 14 812 947 | 16 744 935 | 16 260 034 | 17 046 989 | 12 970 871 | 14 067 423 | - |
| Rocha | 30 244 085 | 573 376 | - | - | 441 841 | 12 368 553 | 5 157 645 | 11 702 670 | - |
| Salto | 69 910 258 | 10 627 820 | 12 004 057 | 9 575 612 | 12 491 766 | 19 548 474 | 2 413 417 | 3 249 112 | - |
| San José | 30 132 339 | 7 038 278 | 5 899 052 | 684 212 | 4 877 633 | 2 604 168 | 3 690 237 | 5 338 759 | - |
| Soriano | 35 226 747 | 13 520 772 | 3 497 110 | 2 675 351 | 1 056 120 | 1 648 277 | 7 047 542 | 5 781 575 | - |
| Tacuarembó | 62 048 611 | 9 390 723 | 34 857 927 | 3 845 750 | 3 300 229 | 4 739 212 | 2 456 706 | 3 458 064 | - |
| Treinta y Tres | 14 021 306 | 252 674 | 127 289 | 1 903 237 | 299 678 | 2 536 906 | 1 988 454 | 6 913 068 | - |
| Total | 748 993 239 | 153 100 589 | 93 413 501 | 90 513 664 | 78 218 814 | 109 428 203 | 101 982 851 | 122 335 617 | 0 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

| Departamento | Programa | Código proyecto | Fecha de ingreso | Nombre del proyecto | Nombre/s evaluador/es | Comentarios |
|--------------|----------|-----------------|------------------|---|-----------------------|--|
| Artigas | PCRP | PCR2018/1007 | 21/06/2018 | Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos | Ing. Ricardo Gamboa | El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, a la espera de que se asigne financiamiento por parte de la Intendencia de Artigas. |
| Canelones | PCRP | PCR2021/1011 | 29/07/2021 | Pavimentación del camino Parque del Plata, entre barrio Español y Parque del Plata Norte | Ing. María Indarte | Se realizó visita al lugar y se mantuvo entrevista con técnico de la contraparte. Se realizaron algunas observaciones y se está a la espera de respuesta por parte de la Intendencia. |
| Durazno | PCRP | PCR2021/1010 | 26/07/2021 | Recargo con material granular y tratamiento bituminoso en un tramo de 21,4 kilómetros de la Ex Ruta N°4 | Ing. Manuel Solari | Se estudió la documentación del proyecto, se hizo la visita al lugar de la obra y se envió la devolución. Se recibió información parcial que está en estudio. A la espera del resto de la información solicitada, en particular el relevamiento planialtimétrico a los efectos de determinar con precisión el proyecto a ejecutar. |
| Flores | PCRP | PCR2021/1012 | 20/08/2021 | Pavimentación de 3 circuitos rurales de la red Departamental de Flores | Ing. Manuel Solari | Se estudio la documentación, se hizo la visita al lugar de la obra y está coordinada una reunión con la Intendencia y los proyectistas a los efectos de avanzar en el proceso de evaluación. |
| Florida | PCRP | PCR2021/1005 | 21/04/2021 | Reacondicionamiento Ruta N°40 | Ing. Manuel Solari | Proyecto de pre inversión. En estudio la solicitud. |
| Lavalleja | PCRP | PCR2021/1009 | 25/05/2021 | Corredor Minas - Polancos - Etapa 1 | Ing. Guillermo Pepe | A la espera de que la Intendencia presente el estudio hidráulico del proyecto. |
| San José | PCRP | PCR2021/1004 | 02/03/2021 | Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas | Ing. María Indarte | A la espera de que la Intendencia presente la documentación solicitada. |
| Soriano | PCRP | FDI2021/1006 | 07/05/2021 | Acondicionamiento camino Radial Risso | Ing. Manuel Solari | Se realizó la visita al lugar del proyecto, se estudiaron los recaudos recibidos y se envió la devolución de la evaluación. A la espera de que la Intendencia envíe la respuesta de las observaciones. |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 8º Certificación 2021 Programa Caminos Rurales Productivos

| Certificaciones - Ejecución Agosto/2021 | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------------|
| Organismo | Codproyecto | Nombre Proyecto | Monto certificado \$ |
| Canelones - OPP | PCR2019/1002 | Pavimentación de la conectividad camino Eduardo Pérez entre Ruta Interbalnearia y Ruta N°101 | 1 437 153 |
| Canelones - OPP | PCR2019/1017 | Pavimentación de la ex Ruta N°47 | 2 028 647 |
| Cerro Largo - OPP | PCR2019/1009 | Construcción y mejoras de infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado Cañas (UYCL0312) | 288 241 |
| Cerro Largo - OPP | PCR2020/1001 | Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay | 308 674 |
| Lavalleja - OPP | PCR2019/1012 | Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2 | 7 878 263 |
| Montevideo - OPP | PCR2020/1004 | Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz | 7 032 209 |
| Rivera - OPP | PCR2019/1005 | Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente | 5 131 932 |
| Rocha - OPP | PCR2019/1021 | Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos en puente Paso del Álamo | 401 288 |
| Rocha - OPP | PCR2020/1006 | Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha | 729 755 |
| San José - OPP | PCR2018/1027 | Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo | 3 358 589 |
| Tacuarembó - OPP | PCR2019/1014 | By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151) | 10 625 289 |

| |
|---------------------|
| Fecha cierre |
| Agosto/2021 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Total Certificaciones PCR: \$ | 39 220 039 |
|--------------------------------------|------------|



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

| MONTOS DISPONIBLES 2021 - 2022 (\$) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO | TOTAL 2021-2022 | EJECUTADO 2021-2022 | SALDO | COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN | APROBADO SIN INICIO DE OBRAS | PROYECTOS EN EVALUACIÓN | PROYECTOS EN PREINVERSIÓN | DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS |
| Artigas | 111 780 203 | 20 060 878 | 91 719 325 | 59 029 049 | 0 | 0 | 19 337 477 | 13 352 799 |
| Canelones | 235 738 621 | 94 108 053 | 141 630 567 | 37 998 795 | 62 884 024 | 39 513 221 | 0 | 1 234 527 |
| Cerro Largo | 154 753 149 | 596 915 | 154 156 234 | 33 360 504 | 126 144 976 | 0 | 0 | 0 |
| Colonia | 89 237 775 | 11 356 319 | 77 881 455 | 531 574 | 33 121 760 | 0 | 0 | 44 228 122 |
| Durazno | 89 196 441 | 31 700 154 | 57 496 288 | 1 732 675 | 0 | 58 108 701 | 0 | 0 |
| Flores | 59 497 236 | 1 789 362 | 57 707 875 | 20 992 520 | 0 | 80 376 692 | 0 | 0 |
| Florida | 69 740 871 | 0 | 69 740 871 | 0 | 43 737 901 | 0 | 36 120 000 | 0 |
| Lavalleja | 134 088 673 | 54 853 095 | 79 235 578 | 22 980 178 | 0 | 33 600 000 | 0 | 22 655 400 |
| Maldonado | 80 259 055 | 0 | 80 259 055 | 0 | 66 981 005 | 0 | 0 | 13 278 050 |
| Montevideo | 68 539 725 | 37 696 595 | 30 843 130 | 8 733 421 | 26 152 518 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandú | 147 117 374 | 0 | 147 117 374 | 64 722 404 | 194 105 122 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 81 906 471 | 0 | 81 906 471 | 1 114 469 | 0 | 0 | 58 038 726 | 22 753 276 |
| Rivera | 101 366 960 | 40 988 351 | 60 378 609 | 27 610 317 | 0 | 0 | 0 | 32 768 292 |
| Rocha | 82 097 677 | 3 389 019 | 78 708 658 | 13 344 647 | 56 652 093 | 0 | 0 | 8 711 918 |
| Salto | 143 169 490 | 0 | 143 169 490 | 0 | 132 581 279 | 0 | 43 400 000 | 0 |
| San José | 68 386 226 | 7 442 601 | 60 943 624 | 51 499 309 | 0 | 51 017 541 | 0 | 0 |
| Soriano | 105 985 657 | 73 917 669 | 32 067 988 | 0 | 0 | 28 420 341 | 0 | 3 647 648 |
| Tacuarembó | 99 827 003 | 44 381 256 | 55 445 747 | 20 397 882 | 0 | 0 | 0 | 35 047 865 |
| Treinta y Tres | 93 065 013 | 0 | 93 065 013 | 0 | 17 746 087 | 0 | 67 725 000 | 7 593 926 |
| Total | 2 015 753 621 | 422 280 268 | 1 593 473 352 | 364 047 744 | 760 106 765 | 291 036 495 | 224 621 203 | 205 271 822 |



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

| | |
|--|--|
| COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN | Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación. |
| APROBADO SIN INICIO DE OBRAS | Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras. |
| PROYECTOS EN EVALUACIÓN | Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina. |
| PROYECTOS EN PREINVERSIÓN | Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación). |
| DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS | Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022). |

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos

| AVANCE PCR (U\$S) | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO | ASIGNADO | EJECUTADO | AVANCE DE EJECUCIÓN |
| Artigas | 3 954 677 | 511 980 | 13% |
| Canelones | 8 337 153 | 4 406 058 | 53% |
| Cerro Largo | 4 621 423 | 272 628 | 6% |
| Colonia | 3 842 729 | 2 031 533 | 53% |
| Durazno | 3 835 724 | 2 498 601 | 65% |
| Flores | 2 054 425 | 115 860 | 6% |
| Florida | 3 320 642 | 1 698 761 | 51% |
| Lavalleja | 3 849 149 | 1 481 450 | 38% |
| Maldonado | 2 873 082 | 1 006 592 | 35% |
| Montevideo | 2 290 319 | 1 039 400 | 45% |
| Paysandú | 4 316 201 | 610 390 | 14% |
| Río Negro | 2 850 590 | 945 788 | 33% |
| Rivera | 3 191 927 | 1 787 773 | 56% |
| Rocha | 3 218 913 | 1 388 479 | 43% |
| Salto | 4 386 116 | 1 104 385 | 25% |
| San José | 3 137 964 | 1 720 670 | 55% |
| Soriano | 3 211 205 | 1 847 686 | 58% |
| Tacuarembó | 5 082 518 | 3 793 082 | 75% |
| Treinta y Tres | 2 875 242 | 395 877 | 14% |
| Total | 71 250 000 | 28 656 996 | 40% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

| Departamento | Ejecución acumulada incluyendo certificación Julio | Pagos Mayo - Junio | Pagos Junio- Julio | Pagos Julio - Agosto | Pagos Agosto - Setiembre | Pagos Previstos Setiembre | Pagos sujetos a documentación pendiente | Saldo |
|----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---|----------|
| Artigas | 20 060 878 | - | 6 489 355 | 7 698 039 | 2 996 720 | | 2 876 764 | - |
| Canelones | 90 642 253 | 17 200 879 | 5 358 176 | 5 802 210 | 40 962 072 | | 21 318 916 | - |
| Cerro Largo | - | - | - | | | | | - |
| Colonia | 11 356 319 | - | - | 10 121 642 | | 1 234 677 | | - |
| Durazno | 31 700 154 | 19 068 580 | 7 243 626 | 5 387 948 | | | | - |
| Flores | - | - | - | | | | | - |
| Florida | - | - | - | | | | | - |
| Lavalleja | 46 974 832 | 14 964 010 | 11 295 296 | | 12 051 489 | | 8 664 037 | - |
| Maldonado | - | - | - | | | | | - |
| Montevideo | 30 664 386 | - | - | | | 16 816 663 | 13 847 723 | - |
| Paysandú | - | - | - | | | | | - |
| Río Negro | - | - | - | | | | | - |
| Rivera | 35 856 419 | 16 877 214 | 8 189 569 | 5 506 353 | 1 384 499 | 3 898 784 | | - |
| Rocha | 2 257 977 | - | - | | 1 951 020 | | 306 957 | - |
| Salto | - | - | - | | | | | - |
| San José | 4 084 013 | 2 483 | 1 795 121 | | | | 2 286 409 | - |
| Soriano | 73 917 669 | 41 759 307 | 2 428 632 | 26 738 925 | 2 258 757 | 732 048 | | - |
| Tacuarembó | 33 755 968 | 12 297 820 | 767 351 | | 7 221 526 | 13 469 271 | | - |
| Treinta y Tres | - | - | - | | | | | - |
| Total | 381 270 868 | 122 170 293 | 43 567 126 | 61 255 117 | 68 826 083 | 36 151 443 | 49 300 806 | 0 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes de mantenimiento de caminería para aprobación

Intendencia de Maldonado

| | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|--|
| DEPARTAMENTO | MALDONADO | RESPONSABLE | Sr. Darío Camacho Dir. Gral. Obras y Talleres |
| AÑO | 2021 | | Ing. Giselle Iralde |

| Código | Nombre del camino | Largo a intervenir (km) | Ancho promedio (m) | Tipo de intervención | Precio Unitario 70% |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|
| UYMA0005 | | 11.30 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 322 499 |
| UYMA0320 | TRAMO 002 | 6.00 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 171 238 |
| UYMA0025 | DE LAS ÁNIMAS | 15.70 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 448 073 |
| UYMA0248 | | 8.40 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 239 733 |
| UYMA0065 | NUEVA CARRARA | 6.80 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 194 070 |
| UYMA0152 | VIRGEN DE ALMUDENA | 5.10 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 145 552 |
| UYMA0137 | COMSA (cantera) | 8.00 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 228 318 |
| UYMA0067 | CAMINO A PUNTA COLORADA | 2.80 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 15cm y tratamiento bituminoso doble | 1 111 457 |
| UYLAMA02 | LÍMITE CON LAVALLEJA | 12.00 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 10cm | 3 231 530 |
| UYMA0344 | CAMINO DEL MARTILLO | 19.60 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 559 378 |
| UYMA0161 | | | | | |
| UYMA0157 | | | | | |
| UYMA0384 | | | | | |
| UYMA0169 | | | | | |
| UYMA0257 | | | | | |
| UYMA0424 | | | | | |
| UYMA0114 | RUTA 73 | 3.90 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 111 305 |
| UYMA0114 | RUTA 73 | 7.00 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 199 778 |
| UYMA0189 | VOLONTE | 2.20 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 62 787 |
| UYMA0241 | ABRA DE CABRERA | 10.00 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 285 397 |
| UYMA0183 | | | | | |
| UYMA0384 | | | | | |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | | |
|----------|--|----------|---|--------------------------------------|-----------|
| UYMA0195 | | | | | |
| UYMA0203 | | 5.40 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 10cm | 1 454 189 |
| UYMA0257 | DE CARAPE | | | | |
| UYMA0299 | | 15.50 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 442 365 |
| UYMA0243 | | | | | |
| UYMA0201 | CAMINO ESCUELA 20 | 8.00 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 228 318 |
| UYMA0243 | | | | | |
| UYMA0315 | | | | | |
| UYLAMA06 | JULIO CHOCHO | 7.00 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 199 778 |
| UYMA0315 | | | | | |
| UYMA0261 | CAMINO ZANJA DE CHAVEZ | 8.50 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 10cm | 2 289 001 |
| UYMA0204 | | | | | |
| UYMA0241 | | | | | |
| UYMA0158 | ANTIGUO CAMINO NACIONAL | 5.40 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 10cm | 1 454 189 |
| UYMA0397 | CAMINO ESTACIÓN JOSÉ IGNACIO | 10.40 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 296 813 |
| UYMA0391 | | | | | |
| UYMA0234 | | | | | |
| UYMA0393 | | | | | |
| UYMA0064 | MEDELLÍN | 10.90 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 311 083 |
| UYMA0467 | DE LA PORTUGUESA | 7.50 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 214 048 |
| UYMA0116 | ESCUELA 40 (MAL EL NOMBRE EN MTOP DICE ESCUELA 41) | | | | |
| UYMA0479 | ESCUELA 41 | 8.80 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 251 149 |
| UYMA0354 | | | | | |
| UYMA0461 | | | | | |
| UYMA0331 | HERRADURA | 6.10 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 174 092 |
| UYMA0402 | | | | | |
| UYMA0379 | | | | | |
| UYMA0343 | | | | | |
| UYMA0379 | | 8.50 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 242 587 |
| UYMA0398 | MIGUEL ORCE | | | | |
| UYMA0335 | PASO SILVERA | 9.60 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 273 981 |
| UYMA0297 | PASO DE LA CANTERA | 13.90 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 396 702 |
| UYMA0517 | DE LA SIERRA DE GARZÓN | 12.60 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 359 600 |
| UYMA0472 | OCTAVIO CUENCE | | | | |
| UYMA0540 | RUTA109 | 2.20 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 10cm | 592 447 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

| | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------|
| UYMA0540 | RUTA109 | 10.20 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 291 105 |
| UYMA0540 | RUTA109 | 10.00 Km | 6 | Mantenimiento extraordinario de 10cm | 2 692 942 |
| UYMA0540 | RUTA109 | 17.10 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 488 029 |
| UYMA0545 | DE LAS FLORES | 7.50 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 214 048 |
| UYMA0547 | PASO CAMACHO | 10.20 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 291 105 |
| UYMA0469 | DE LA SALAMANCA | 9.30 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 265 419 |
| UYMA0566 | PASO DE LA ARENA | 13.30 Km | 6 | Mantenimiento ordinario | 379 578 |
| UYMA0546 | DEL CERRO DE LAS CUENTAS | | | | |
| UYMA0560 | | | | | |
| UYMA0558 | | | | | |
| | | | | | 21 113 683 |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Ejecución Proyecto 999

| Gobierno Departamental | Alícuota | Presupuesto 2020 | 1º certificación (a marzo) | 2º certificación (a abril) | 3º certificación (a mayo) | 4º certificación (a junio) | 5º certificación (a julio) | 6º certificación (Agosto) | Saldo | Ejecución acumulada | Ejecución acumulada como porcentaje |
|------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Artigas | 6% | 26 113 095 | 7 110 997 | 9 031 711 | 446 076 | 1 675 393 | 7 848 918 | 0 | 0 | 26 113 094 | 100% |
| Canelones | 12% | 55 050 981 | 0 | 24 483 083 | 7 981 916 | 14 462 669 | 8 038 213 | 0 | 85 100 | 54 965 881 | 100% |
| Cerro Largo | 6% | 30 515 677 | 0 | 0 | 30 515 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 515 677 | 100% |
| Colonia | 5% | 25 373 893 | 13 419 790 | 5 041 216 | 4 173 012 | 2 739 874 | 0 | 0 | 0 | 25 373 893 | 100% |
| Durazno | 5% | 25 327 638 | 2 520 537 | 22 807 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 327 638 | 100% |
| Flores | 3% | 13 565 559 | 0 | 4 258 910 | 5 560 718 | 3 745 931 | 0 | 0 | 0 | 13 565 559 | 100% |
| Florida | 5% | 21 926 503 | 0 | 21 926 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 926 503 | 100% |
| Lavalleja | 5% | 25 416 286 | 0 | 15 507 750 | 8 837 955 | 1 070 581 | 0 | 0 | 0 | 25 416 286 | 100% |
| Maldonado | 4% | 18 971 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 971 223 | 0 | 0% |
| Montevideo | 3% | 15 123 185 | 0 | 1 943 989 | 324 522 | 0 | 3 359 367 | 3 013 804 | 6 481 502 | 8 641 682 | 57% |
| Paysandú | 6% | 28 500 273 | 0 | 28 500 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500 273 | 100% |
| Río Negro | 4% | 18 822 705 | 11 447 253 | 7 123 253 | 252 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 822 705 | 100% |
| Rivera | 4% | 21 076 587 | 0 | 12 232 129 | 2 297 289 | 2 985 260 | 2 729 725 | 832 183 | 0 | 21 076 587 | 100% |
| Rocha | 5% | 21 254 775 | 0 | 21 254 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 254 775 | 100% |
| Salto | 6% | 28 961 924 | 28 880 802 | 0 | 81 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 961 924 | 100% |
| San José | 4% | 20 720 261 | 0 | 0 | 0 | 20 720 261 | 0 | 0 | 0 | 20 720 261 | 100% |
| Soriano | 5% | 21 203 880 | 0 | 21 203 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 203 880 | 100% |
| Tacuarembó | 7% | 33 560 334 | 12 163 017 | 4 191 259 | 9 051 878 | 7 893 324 | 260 857 | 0 | 0 | 33 560 334 | 100% |
| Treinta y Tres | 4% | 18 985 489 | 0 | 0 | 1 246 189 | 17 739 300 | 0 | 0 | 0 | 18 985 489 | 100% |
| Total | 100% | 470 470 268 | 75 542 396 | 199 505 832 | 70 768 553 | 73 032 592 | 22 237 080 | 3 845 988 | 25 537 828 | 444 932 440 | 95% |



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3 Pagos Proyecto 999

| DEPARTAMENTO | Ejecución acumulada incluyendo Certificación Julio | Pagos Abril | Pagos Junio | Pagos Julio | Pagos Agosto | Pagos Setiembre | Saldo |
|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Artigas | 18 264 176 | 7 110 997 | 9 031 711 | 446 075 | 1 675 393 | 7 848 918 | - |
| Canelones | 46 927 668 | - | 24 483 083 | 7 981 916 | 14 462 669 | 8 038 213 | - |
| Cerro Largo | 30 515 677 | - | - | 30 515 677 | - | - | - |
| Colonia | 25 373 893 | 13 419 790 | 5 041 217 | 4 173 012 | 2 739 874 | - | - |
| Durazno | 25 327 638 | 2 520 537 | 22 807 101 | - | - | - | - |
| Flores | 13 565 559 | - | 4 258 910 | 5 560 718 | 3 745 931 | - | - |
| Florida | 21 926 503 | - | 21 926 503 | - | - | - | - |
| Lavalleja | 25 416 286 | - | 15 507 750 | 8 837 955 | 1 070 581 | - | - |
| Maldonado | - | - | - | - | - | - | - |
| Montevideo | 2 268 511 | - | 1 943 989 | 324 522 | - | 3 359 367 | - |
| Paysandú | 28 500 273 | - | 28 500 273 | - | - | - | - |
| Río Negro | 18 822 705 | 11 447 253 | 7 123 253 | 252 199 | - | - | - |
| Rivera | 17 514 678 | - | 12 232 128 | 2 297 290 | 2 985 260 | 2 729 725 | - |
| Rocha | 21 254 775 | - | 21 254 775 | - | - | - | - |
| Salto | 28 961 924 | 28 880 802 | - | 81 122 | - | - | - |
| San José | 20 720 261 | - | - | - | 20 720 261 | - | - |
| Soriano | 21 203 880 | - | 21 203 880 | - | - | - | - |
| Tacuarembó | 33 299 477 | 12 163 017 | 4 191 258 | 9 051 878 | 7 893 324 | 260 857 | - |
| Treinta y Tres | 18 985 489 | - | - | 1 246 189 | 17 739 300 | - | - |
| Total | 418 849 373 | 75 542 396 | 199 505 831 | 70 768 553 | 73 032 593 | 22 237 080 | 0 |