

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

Abril 2022



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO
DE INTENDENTES





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1019 Adquisición de motoniveladoras

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Adquisición de dos motoniveladoras para ser utilizada por operarios de la Intendencia de Colonia.

Objetivo general: Adquisición de maquinaria para la Intendencia de Colonia.

Objetivos específicos: Adquisición de dos motoniveladoras.

Beneficiarios: Habitantes del departamento de Colonia.

Técnico Responsable GD: Ing. Gonzalo Santos

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 14:700.000	\$ 12:495.000	\$ 2:205.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Según Pliego de Condiciones Particulares.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1011 Construcción de piscina en La Paloma

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Construcción de una piscina abierta de uso recreativo, en un predio perteneciente a la Intendencia, en la localidad de La Paloma. El proyecto contempla la construcción de una piscina de 9mx18m, con estructura de hormigón armado, servicios asociados (vestuarios, baños y depósitos), así como espacios de sombra y recreativos, con juegos saludables y de niños.

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad y sus entornos mediante la posibilidad de realizar actividades deportivas, recreativas y sociales.

Objetivos específicos: Generar e incentivar la actividad deportiva y recreativa en un espacio público de uso familiar. También se busca mejorar competencias y preparación física de los habitantes de la localidad y sus entornos, los que actualmente no cuentan con ninguna actividad de este tipo.

Beneficiarios: 1500 personas.

Técnica Responsable GD: Arq. Eugenia Camilo

Tipo de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 22:962.037	\$ 19:517.732	\$ 3:444.305
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios indicados son de oficina, se sustituirán por los resultantes de la licitación que se realizará para la ejecución de los trabajos. El mes base indicado para el ajuste paramétrico será el determinado en el pliego de la licitación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1020 Pavimentación de calles varias de la ciudad de Trinidad

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Se trata de un proyecto de mantenimiento de calles en la ciudad de Trinidad. Comprende el barrio Ribot, barrio La Humedad, Jardines del Parque y aledaños, y calle 25 de Mayo.

Objetivo general: Mantenimiento de calles en diferentes barrios de la ciudad de Trinidad.

Beneficiarios: Habitantes de los barrios Ribot, La Humedad, Jardines del Parque de la ciudad de Trinidad.

Técnica Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 15:798.142	\$ 13:428.421	\$ 2:369.721
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1012 Ovinos de Florida

Departamento: Florida

Técnicos evaluadores: Ing. Andrés Fonseca y Mariana Goñi

Descripción: Con este proyecto se pretende continuar en la línea de apoyo a los pequeños y medianos productores familiares del departamento de Florida, que tienen en el rubro ovino las posibilidades de desarrollo productivo, económico y social. Se busca mejorar las posibilidades de que este estrato de productores aumente las posibilidades de seguir arraigados a la tierra y al medio rural sin emigrar a pueblos y ciudades. Se pretende aprovechar el buen momento del rubro ovino, sobre todo en relación al buen valor de la carne ovina de la mano de modelos de producción intensiva.

Objetivo general: Promover la sustentabilidad de los pequeños y medianos productores ovinos, del punto de vista productivo, económico y social, de forma de lograr su continuidad en el medio rural.

Objetivos específicos:

- Mejora de las prácticas de manejo y de los indicadores productivos y económicos, de los pequeños y medianos productores ovinos de Florida.
- Facilitar la comercialización asociativa de corderos gordos, en el campo de uso común del Instituto Nacional de Colonización en San Gabriel.

Beneficiarios: El proyecto alcanzará a unos 200 productores.

Técnico Responsable GD: Ing. Agr. Enzo Vizcailuz

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 24 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 4:615.280	\$ 3:922.988	\$ 692.292
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la certificación del Fondo Rotatorio, la Intendencia deberá presentar el convenio firmado con el Movimiento de la Juventud Agraria (Institución administradora del fondo) y el Reglamento de uso de dicho fondo.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1025 Infraestructura vial de la localidad de Alejandro Gallinal

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Realización de obras en las calles de la localidad de Alejandro Gallinal con perfil rural y urbano en las calles con ancho promedio de 5.25 m, y un total de tratamiento bituminoso de 61222 m². Se realizará un adecuado paquete estructural, además del completamiento del alumbrado público, y además se realizarán las conexiones pluviales para reforzar las existentes que son insuficientes.

Objetivo general: Brindar un mejor nivel de servicio con la construcción de un pavimento adecuado y ampliación de la red de alumbrado.

Objetivos específicos:

- Ejecución de 61222m² de tratamiento bituminoso.
- Ejecución de un mejor paquete estructural.
- Mejorar el alumbrado público.

Beneficiarios: 1357 personas.

Técnico Responsable GD: Ing. Hernán Alzati

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 11 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 34:835.387	\$ 29:610.079	\$ 5:225.308
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1002 Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Brindar a la población residente en la ciudad de Tranqueras calles con un nivel de servicio adecuado, bienestar y comodidad. La decisión de realizar el proyecto se tomó conjuntamente con la Alcaldía de dicho lugar.

Objetivo general: Acondicionar la infraestructura vial de las calles afectadas por este proyecto, brindándole a la población un pavimento acorde, generando bienestar y comodidad.

Objetivos específicos: Mejorar las condiciones de transitabilidad vial existente.

Beneficiarios: 8.190 personas.

Técnicos Responsables GD: Ing. José Carlos Antúnez e Ing. Victoria Custodio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 16:874.828	\$ 14:343.604	\$ 2:531.224
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1022 Compra de máquinas para Municipio de Mataojo y Municipio de Valentín

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Mejorar y fortalecer la capacidad de respuesta en obras, mediante la incorporación de un tractor con rotativa en el Municipio de Valentín y de una motoniveladora en el Municipio de Mataojo.

Compra que comparte financiamiento con el FIGM.

Objetivo general: Compra de máquinas para Municipio de Mataojo y Municipio de Valentín del departamento de Salto.

Beneficiarios: Habitantes del Municipio de Mataojo y del Municipio de Valentín.

Técnico Responsable GD: Ing. Juan Pablo Zoppi

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 6:800.000	\$ 4:947.408	\$ 1:852.592
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1027 Compra de maquinaria

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Compra de dos equipos: una retroexcavadora y camión recolector de residuos para la Intendencia de Salto.

Objetivo general: Compra de maquinaria

Beneficiarios: Habitantes del departamento de Salto.

Técnico Responsable GD: Ing. Juan Pablo Zoppi

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:995.000	\$ 6:795.750	\$ 1:199.250
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1140 Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2

Departamento: Canelones

Técnico supervisor: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: No se realizan objeciones técnicas para la aprobación de la 2° ampliación del proyecto. De acuerdo a lo solicitado, en la misma se incluyen obras de mejora para la canalización de aguas y sendas peatonales en los tramos de las Calles Amelia Ramírez y Márquez Castro, una dársena de giro sobre M. Castro en la intersección con la Avda. Giannattasio para giros al oeste y se refuerza la componente de señalización horizontal y vertical sobre M. Castro. En todos los casos la ejecución se realizará por parte de la Empresa Grinor S.A. bajo el mismo contrato que se han ejecutado el resto de las componentes del proyecto.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 20:555.234	\$ 17:471.949	\$ 3:083.285
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1068 Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas

Departamento: Paysandú

Técnica supervisora: Ec. Nadia Méndez

Descripción: Se recibe Nota del Intendente (19 de abril de 2022), mediante la cual se solicita ampliación del proyecto. El objetivo de la misma es contemplar la demanda de productores que supera ampliamente las estimaciones iniciales, así como desarrollar nuevos sectores (olivos y vid) que demandan asistencia técnica y fortalecimiento. Para ello se incrementa en un 93% el presupuesto del proyecto originalmente aprobado, el cual se asigna a algunos rubros originales según detalle de archivo excel recibido por parte del GD (no implica la generación de nuevos rubros sino ampliación de los existentes). Asimismo, se extiende el plazo de ejecución (se agregan 11 meses adicionales al plazo original de 24 meses).

Plazo de ejecución: 11 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:293.800	\$ 6:199.730	\$ 1:094.070
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1146 Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos

Departamento: Río Negro

Técnica supervisora: Arq. Iris Rozada

Descripción: La ampliación del proyecto consiste en el reacondicionamiento del polideportivo Tiscornia, complejo de deportes que incluye la pista de ciclismo objeto del proyecto inicial de mantenimiento. Las obras a ejecutar apuntan a mejorar la calidad y el uso de las canchas y espacios del complejo en varios aspectos. Comprenden el mejoramiento de canchas de football y baby football, mediante la incorporación de sistema de riego con aspersores retráctiles automatizados para las 2 canchas de césped y la perforación de pozo semisurgente para su aprovisionamiento. También incluye la colocación de gradas, realización de cancha de arena para volley ball, instalación de iluminación led para todas las canchas. En los edificios de servicios se realizará el reacondicionamiento de SSHH y aberturas y la instalación de medidas de defensa contra incendio con su correspondiente habilitación en DN de Bomberos. Se recibió solicitud del Sr. Intendente para considerar la ampliación como proyecto de infraestructura deportiva, desafectando este proyecto de los porcentajes destinados a mantenimiento. Dadas las características del proyecto de la ampliación, no se encuentran objeciones a dicha solicitud.

Plazo de ejecución: 6 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 2:875.053	\$ 2:443.795	\$ 431.258
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Artigas	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	Guillermo Pepe	2021-07-08	El 15/03/2022 se reiteró la consulta a la Intendencia por la respuesta a las consultas realizadas en noviembre de 2021. El 21/04/2022 La Intendencia respondió las consultas realizadas, las mismas se encuentran estudio; en caso de estar respondidas el proyecto ingresará en la siguiente CSD ya que el plazo para ingresar proyectos en esta CSD ya se cumplió.
Artigas	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	Guillermo Pepe	2021-08-11	El 15/03/2022 se reiteró la consulta a la Intendencia por la respuesta a las consultas realizadas en noviembre de 2021. El 21/04/2022 La Intendencia respondió las consultas realizadas, las mismas se encuentran estudio; en caso de estar respondidas el proyecto ingresará en la siguiente CSD ya que el plazo para ingresar proyectos en esta CSD ya se cumplió.
Canelones	FDI2022/1018	Pavimentación del camino Poquitos en la ciudad de Las Piedras	Francisco Sorribas	2022-03-24	EL pasado 22/04/2022 se realizó recorrida in situ del tramo del proyecto junto a los técnicos de la Intendencia. Se observaron algunos aspectos referidos a la hidráulica del Proyecto en los tramos con mayor densidad urbana y se acordó la realización de algunas modificaciones que mejoren la seguridad (las cunetas que se planteaban eran muy profundas) y las condiciones ambientales de la zona.
Durazno	FDI2022/1014	Compostando, clasificando y reutilizando por un Durazno Sustentable	Betty Francia, Nicolás Spinelli	2022-03-16	En estudio la documentación del proyecto.
Flores	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	Manuel Solari	2021-12-22	Se recibió información de la Intendencia, se está evaluando la misma para terminar el proceso de evaluación.
Florida	FDI2021/1187	Iluminación de la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida	María Indarte	2021-12-06	Se sigue en espera de la documentación solicitada a la Intendencia.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Florida	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	Daniel González, Micaela Araújo	2022-04-25	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	FDI2021/1078	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Nico Pérez	Mario Capote	2021-06-22	A la espera de que la Intendencia presente la información solicitada.
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce	Mario Capote	2021-06-16	A la espera de que la Intendencia presente la información solicitada.
Florida	FDI2022/1028	Consolidación del sector apícola de Florida	Pablo Sommer, Martín Costa	2022-04-21	En estudio de la documentación recibida.
Lavalleja	FDI2022/1015	Reconstrucción del camino al Cementerio de J. P. Varela	Guillermo Pepe	2022-03-16	Se realizó visita a la zona del proyecto, se está analizando la documentación recibida.
Maldonado	FDI2022/1024	Ensanche de calle Aparicio Saravia tramo entre Parque Indígena a Parque El Placer	Francisco Sorribas	2022-04-08	El 25/04/2022 se realizó recorrida in situ del tramo del proyecto y se analizaron junto al técnico referente de la Intendencia algunos ajustes y correcciones a realizar.
Paysandú	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	Mario Capote	2022-02-18	Se entregó la documentación solicitada, faltando la revisión del cálculo hidráulico y el rubro de limpieza de canal. Se propone el inicio anticipado si la Intendencia lo solicita.
Paysandú	FDI2022/1021	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV - Quebracho	María Indarte	2022-03-31	Se realizó visita a zona de obra el 22/04/2022. Se envía nota de devolución solicitando información adicional.
Rivera	FDI2022/1001	Construcción e infraestructura vial en Villa Vichadero	Ricardo Gamboa	2022-01-03	Habiéndose recibido la respuesta a las observaciones realizadas, se procede a dar revisión de dicha documentación.
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del teatro municipal de la ciudad de Rivera	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-03-01	No se han recibido los recaudos solicitados a la Intendencia. Ajustes de proyecto, titularidad del padrón y Plan de Gestión.
Rivera	FDI2022/1026	Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera - Etapa N°3	Manuel Solari	2022-04-19	Se está revisando la información y coordinando la visita de evaluación con la Intendencia.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Iris Rozada, Manuel Solari	2022-02-03	Se está a la espera de la respuesta por parte de la Intendencia de los comentarios enviados.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-09-24	Se mantuvo reunión con la técnica del proyecto. Se realizaron ajustes al proyecto y en breve se presentará a la Sectorial la Etapa 1 del mismo para su aprobación.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-07-14	Se está a la espera de la documentación complementaria. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la Intendencia planea ejecutar la obra el próximo año.
Salto	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja	Alberto Leira	2021-07-27	No se han remitido nuevos recaudos aún por parte de la Intendencia. Es necesario ajustar el proyecto para lograr su viabilidad. Se mantuvo contacto con el técnico de la Intendencia realizando observaciones que serán corregidas y enviadas para su evaluación.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Alberto Leira	2021-06-16	El día 21/04/2022 recibimos nuevos recaudos al variar el terreno donde se localizará el edificio. Se espera remisión de titularidad del nuevo padrón y Plan de gestión de la sala. Se realizaron algunas observaciones de correcciones al proyecto que serán levantadas a la brevedad por el técnico de la Intendencia.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-04-05	Dadas las restricciones de financiamiento para el presente año, se solicitó un ajuste de cartera y un par de observaciones adicionales. Concluido dicho proceso, se enviará a la CSD para que considere su aprobación.
San Jose	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada, en la ciudad de San José de Mayo	Cecilia Quirós	2022-03-08	En conjunto con la técnica de la Intendencia se acordó que está pendiente presentar: La viabilidad Jurídica del proyecto, remitiendo certificado notarial correspondiente de los padrones afectados por la obra. Ver acuerdo con el MTOP para poder realizar la obra mediante art 13: punto 11) de la LEY DE URGENTE CONSIDERACION. Ver la posibilidad de incorporar obras de iluminación sobre el Arroyo Mallado Agregar detalles vistos que surgieron del recorrido de obras, como ser alcantarillas faltantes.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Soriano	FDI2022/1023	Recuperación de pavimentos en la zona este de la ciudad de Mercedes	Iris Rozada	2022-04-07	En estudio la documentación del proyecto.
Soriano	FDI2022/1029	Adquisición de maquinaria	Iris Rozada	2022-04-21	En estudio la documentación del proyecto.
Soriano	FDI2022/1031	Repavimentación de calles de Agraciada	Iris Rozada	2022-04-25	En estudio la documentación del proyecto.
Treinta y Tres	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	Guillermo Pepe	2022-03-18	El día 20/04/2022 se realizó la visita a la zona del proyecto; se está elaborando la nota de devolución con algunas consultas y modificaciones a proponer al proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

3º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Marzo/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclovía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	3.221.709
Artigas - OPP	FDI2021/1091	Adquisición de maquinaria	129.671
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	2.452.170
Artigas - OPP	FDI2021/1139	Adquisición de maquinaria	255.738
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	687.171
Artigas - OPP	FDI2021/1190	Mantenimiento de calles del Municipio de Baltasar Brum	86.778
Canelones - OPP	FDI2021/1012	Mantenimiento del Lago Buenos Aires	1.982.489
Canelones - OPP	FDI2021/1064	Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa	3.623.461
Canelones - OPP	FDI2021/1076	Rehabilitación de pavimentos en Estación Atlántida - Cristo Obrero	131.320
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	8.360.931
Canelones - OPP	FDI2021/1119	Construcción de infraestructura vial en torno al circuito hidráulico de Parque del Plata norte	450.011
Canelones - OPP	FDI2021/1145	Parque tecnológico y científico Pando	614.269
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	8.242.582



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	1.207.103
Colonia - OPP	FDI2020/1083	Plaza Indígena y 16 de Junio de la ciudad de Colonia del Sacramento	2.090.026
Colonia - OPP	FDI2020/1084	Construcción de estacionamiento en la Plaza de Toros del Real de San Carlos	306.967
Durazno - OPP	FDI2020/1092	Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno	44.209
Durazno - OPP	FDI2021/1047	Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno	183.967
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	2.048.774
Durazno - OPP	FDI2021/1131	Construcción de alcantarilla H sobre Arroyo Las Arenas en la localidad de Aguas Buenas - San Jorge	1.476.559
Durazno - OPP	FDI2021/1133	Adecuación de barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Durazno	1.111.125
Flores - OPP	FDI2021/1104	Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas	2.476.255
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	875.784
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	76.108
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	1.121.676
Florida - OPP	FDI2021/1127	Infraestructura vial de la localidad de San Gabriel	2.420.639



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	191.252
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	311.762
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	107.865
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	739.422
Lavalleja - OPP	FDI2021/1067	Construcción de vestuarios y baños en Solís de Mataojo	1.272.300
Lavalleja - OPP	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	5.833.047
Lavalleja - OPP	FDI2021/1123	Reciclado de calles en José Pedro Varela	190.772
Maldonado - OPP	FDI2021/1087	Infraestructura en Camino Lussich - Perimetral	7.583.018
Paysandú - OPP	FDI2021/1004	Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú	184.790
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	9.158.844
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	360.791
Paysandú - OPP	FDI2021/1116	Avenida Wilson Rodríguez de la localidad de Chapicuy	828.434
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos exteriores y acondicionamiento urbano del entorno de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Young	791.712
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	351.584
Río Negro - OPP	FDI2021/1113	Potenciar y mejorar la unidad demostrativa de producción agroecológica Fray Bentos	21.606



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Río Negro - OPP	FDI2021/1178	Mantenimiento hormigones de giro y tratamientos bituminosos en Fray Bentos	249.415
Río Negro - OPP	FDI2022/1016	Adquisición de un compactador neumático	1.307.096
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	923.209
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51.000
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	32.779
Rivera - OPP	FDI2021/1084	Mantenimiento de calle Aparicio Saravia de la ciudad de Rivera	5.472.356
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	113.103
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	112.569
Rocha - OPP	FDI2017/1058	Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	468.354
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavallega de la ciudad de Rocha	61.183
Rocha - OPP	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	572.133
Rocha - OPP	FDI2021/1003	Pavimentación de MEVIR en distintas localidades	2.114.511
Rocha - OPP	FDI2021/1039	Pavimentación en complejos MEVIR con perfil rural en las localidades de 18 de Julio y La Coronilla	157.346



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44.798
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	8.392.500
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	7.086.620
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	1.362.227
Salto - OPP	FDI2021/1021	Bacheo de calles de hormigón en el centro urbano en la ciudad de Salto	541.450
Salto - OPP	FDI2021/1090	Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto	301.898
Salto - OPP	FDI2021/1151	Compra de máquinas para el Municipio de Belén	1.556.481
Salto - OPP	FDI2021/1167	Compra de máquina retroexcavadora con accesorios para el Municipio de Valentín	1.556.481
San José - OPP	FDI2019/1008	Construcción de rotonda en el by pass norte de la ciudad de San José de Mayo	3.954.412
San José - OPP	FDI2021/1009	Pavimentación camino Picardo	528.961
San José - OPP	FDI2021/1034	Pavimentación en Ecilda Paullier	908.339
San José - OPP	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables	983.349
San José - OPP	FDI2021/1150	Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo - barrio Exposición	288.420
Soriano - OPP	FDI2021/1088	Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas	1.049.961



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Soriano - OPP	FDI2021/1092	Camino Roque P. Gil (acceso a Sacachispas)	1.145.037
Soriano - OPP	FDI2021/1124	Fortalecimiento pescadores artesanales de Villa Soriano	60.446
Soriano - OPP	FDI2021/1135	Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona	303.419
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	2.590.530
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	3.364.242
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	2.208.441
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	615.570
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	151.167
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1060	Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres	62.628
Total			124.297.120



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Fondos comprometidos – Total

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	105.513.986	72%	246.538.063	168%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	237.555.111	68%	128.621.355	37%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	176.095.868	102%	54.180.897	31%	213.771.994	124%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	118.472.103	149%	1.434.083	2%	1.314.542	2%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	67.412.980	56%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	10.326.246	23%	136.002	0%	124.665	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	101.949.468	96%	16.731.780	16%	30.987.375	29%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	105.033.885	95%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	41.945.580	60%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	193.894.110	131%	2.171.060	1%	1.967.991	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	45.994.151	54%	194.465	0%	178.255	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	128.047.182	73%	75.240.978	43%	47.224.195	27%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	126.823.318	123%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	168.747.648	96%	63.030.679	36%	45.703.427	26%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	113.259.292	112%	23.592.804	23%	2.029.584	2%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	60.836.332	64%	485.969	1%	445.459	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	220.395.339	121%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	83.519.809	80%	24.816.400	24%	6.494.148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	2.105.822.407	89%	637.174.536	27%	350.241.635	15%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – Proyectos inversión

Gobierno Departamental	Alicuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	98.752.238	67%	246.538.063	168%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	225.185.219	65%	128.621.355	37%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	174.928.536	101%	54.180.897	31%	213.771.994	124%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	110.426.047	139%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	67.392.916	56%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	10.017.306	22%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	96.612.412	91%	15.493.687	15%	30.987.375	29%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	102.135.255	92%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	39.914.883	57%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	189.450.111	128%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	45.312.496	53%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	120.849.946	69%	68.708.454	39%	45.434.563	26%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	126.715.694	123%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	148.395.578	84%	63.030.679	36%	45.703.427	26%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	111.229.659	110%	21.563.171	21%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	52.564.191	55%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	212.485.129	117%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	79.385.682	76%	24.028.346	23%	6.494.148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	2.011.753.298	85%	622.164.652	26%	342.391.507	14%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	25.942.921	18%	103.468.951	70%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	35.908.739	10%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	12.839.027	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	69.258.524	87%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	19.970.010	16%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	6.244.658	14%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	8.222.284	8%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	10.850.920	10%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	1.909.188	3%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	6.333.687	4%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	12.515.283	15%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	3.527.679	2%	0	0%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	9.082.086	9%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	18.857.285	11%	3.724.650	2%	0	0%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	13.890.232	14%	0	0%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	33.890.164	36%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	7.977.689	4%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	20.027.946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	317.248.322	13%	107.193.601	5%	0	0%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	6.761.748	4,59%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	12.369.892	3,54%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	1.167.332	0,68%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	8.046.056	10,10%	1.434.083	1,80%	1.314.542	1,65%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	20.063	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	308.940	0,69%	136.002	0,30%	124.665	0,28%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	5.337.056	5,05%	1.238.093	1,17%	0	0,00%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	2.898.630	2,62%	0	0,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	2.030.697	2,92%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	4.443.999	3,00%	2.171.060	1,47%	1.967.991	1,33%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	681.655	0,80%	194.465	0,23%	178.255	0,21%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	7.197.236	4,11%	6.532.524	3,73%	1.789.632	1,02%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	107.624	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	20.352.070	11,59%	0	0,00%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	2.029.633	2,00%	2.029.633	2,00%	2.029.584	2,00%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	8.272.141	8,68%	485.969	0,51%	445.459	0,47%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	7.910.210	4,36%	0	0,00%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	4.134.127	3,97%	788.054	0,76%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	94.069.109	3,97%	15.009.883	0,63%	7.850.128	0,33%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución

Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	25.766.585	18%	18.933.349	13%	6.833.236	5%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	86.429.587	25%	71.267.105	20%	15.162.482	4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	28.727.601	17%	20.485.019	12%	8.242.582	5%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	34.538.822	43%	30.934.726	39%	3.604.096	5%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	21.183.383	17%	16.318.750	13%	4.864.633	4%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	8.645.978	19%	6.169.723	14%	2.476.255	6%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	19.738.755	19%	15.053.298	14%	4.685.457	4%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	24.869.385	22%	16.414.217	15%	8.455.168	8%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	42.938.378	62%	35.355.360	51%	7.583.018	11%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	30.099.725	20%	19.566.866	13%	10.532.859	7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	12.203.739	14%	9.482.325	11%	2.721.414	3%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	23.228.818	13%	16.523.803	9%	6.705.015	4%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	13.847.152	13%	10.473.625	10%	3.373.527	3%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	35.369.545	20%	14.527.089	8%	20.842.456	12%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	24.238.318	24%	17.574.837	17%	6.663.481	7%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	27.263.417	29%	24.704.554	26%	2.558.863	3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	11.418.328	6%	5.463.556	3%	5.954.772	3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	6.607.101	6%	3.569.295	3%	3.037.806	3%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	477.114.617	20%	352.817.497	15%	124.297.120	5%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	23.433.444	16%	17.287.379	12%	6.146.065	4%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	85.815.318	25%	71.267.105	20%	14.548.213	4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	28.727.601	17%	20.485.019	12%	8.242.582	5%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	34.538.822	43%	30.934.726	39%	3.604.096	5%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	21.183.383	17%	16.318.750	13%	4.864.633	4%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	8.645.978	19%	6.169.723	14%	2.476.255	6%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	18.784.249	18%	14.366.151	14%	4.418.098	4%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	22.144.667	20%	13.689.499	12%	8.455.168	8%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	42.204.116	61%	34.621.098	50%	7.583.018	11%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	28.897.568	20%	18.725.500	13%	10.172.068	7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	12.182.132	14%	9.482.325	11%	2.699.807	3%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	22.126.637	13%	15.731.072	9%	6.395.565	4%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	13.847.152	13%	10.473.625	10%	3.373.527	3%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	19.991.428	11%	7.586.270	4%	12.405.158	7%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	24.238.318	24%	17.574.837	17%	6.663.481	7%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	22.504.496	24%	20.006.079	21%	2.498.417	3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	11.418.328	6%	5.463.556	3%	5.954.772	3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	6.174.899	6%	3.288.260	3%	2.886.639	3%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	446.858.536	19%	333.470.974	14%	113.387.562	5%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	2.559.878	2%	2.473.100	2%	86.778	0,1%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	1.982.489	1%	0	0%	1.982.489	1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	0	0%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	14.757.317	19%	13.550.214	17%	1.207.103	2%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	3.704.028	3%	1.655.254	1%	2.048.774	2%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	4.285.773	10%	1.809.518	4%	2.476.255	6%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	2.127.417	2%	1.251.633	1%	875.784	1%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	8.729.022	8%	7.265.950	7%	1.463.072	1%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	1.878.004	3%	1.878.004	3%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	828.434	1%	0	0%	828.434	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	7.785.755	9%	6.994.043	8%	791.712	1%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	3.527.679	2%	3.527.679	2%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	1.089.067	1%	516.934	1%	572.133	1%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	4.648.754	3%	1.535.792	1%	3.112.962	2%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	11.293.951	11%	9.856.651	10%	1.437.300	1%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	9.799.907	10%	8.446.527	9%	1.353.380	1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	0	0%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	5.136.191	5%	2.312.180	2%	2.824.011	3%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	84.133.666	4%	63.073.479	3%	21.060.187	1%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (marzo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	2.333.141	1,6%	1.645.970	1,1%	687.171	0,5%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	614.269	0,2%	0	0,0%	614.269	0,2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	954.507	0,9%	687.147	0,7%	267.360	0,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	2.724.718	2,5%	2.724.718	2,5%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	734.262	1,1%	734.262	1,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	1.202.157	0,8%	841.366	0,6%	360.791	0,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	21.606	0,0%	0	0,0%	21.606	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	1.102.182	0,6%	792.732	0,5%	309.450	0,2%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	15.378.117	8,8%	6.940.819	4,0%	8.437.298	4,8%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	4.758.921	5,0%	4.698.475	4,9%	60.446	0,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	432.201	0,4%	281.034	0,3%	151.167	0,1%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	30.256.081	1,3%	19.346.523	0,8%	10.909.558	0,5%	Total



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Gobierno Departamental	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)
Artigas	11.869.207	7.064.142	6.833.236
Canelones	36.529.341	34.737.764	15.162.482
Cerro Largo	20.485.019	0	8.242.582
Colonia	24.104.077	6.830.649	3.604.096
Durazno	2.736.111	13.582.639	4.864.633
Flores	1.809.518	4.360.205	2.476.255
Florida	201.426	14.851.872	4.685.457
Lavalleja	6.513.158	9.901.059	8.455.168
Maldonado	35.355.360	0	7.583.018
Paysandú	17.500.374	2.066.492	10.532.859
Río Negro	323.270	9.159.055	2.721.414
Rivera	10.467.588	6.056.215	6.705.015
Rocha	2.369.051	8.104.574	3.373.527
Salto	3.216.804	11.310.285	20.842.456
San José	4.746.212	12.828.625	6.663.481
Soriano	18.638.470	6.066.084	2.558.863
Tacuarembó	0	5.463.556	5.954.772
Treinta y Tres	1.314.901	2.254.394	3.037.806
Total	198.179.887	154.637.610	124.297.120



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Gobierno Departamental	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136.334.011	26,77%	147.185.248	2,50%	29,27%
Canelones	323.381.637	34,39%	349.120.561	9,84%	44,23%
Cerro Largo	160.044.273	28,61%	172.782.682	0,00%	28,61%
Colonia	73.765.263	46,35%	79.636.463	9,32%	55,68%
Durazno	112.184.669	50,18%	121.113.787	2,36%	52,53%
Flores	41.492.961	7,94%	44.795.511	0,00%	7,94%
Florida	97.914.604	23,33%	105.707.924	2,29%	25,62%
Lavalleja	102.524.933	32,24%	110.685.203	5,47%	37,71%
Maldonado	64.325.066	1,50%	69.444.892	0,00%	1,50%
Paysandú	137.212.168	38,54%	148.133.301	0,00%	38,54%
Río Negro	79.253.750	49,55%	85.561.795	2,04%	51,59%
Rivera	162.020.128	16,52%	174.915.801	5,15%	21,67%
Rocha	95.280.130	16,66%	102.863.764	1,18%	17,84%
Salto	162.678.747	33,59%	175.626.840	2,08%	35,67%
San José	93.962.894	32,66%	101.441.685	5,75%	38,41%
Soriano	88.254.868	16,87%	95.279.339	3,84%	20,70%
Tacuarembó	168.167.233	33,36%	181.552.172	1,87%	35,23%
Treinta y Tres	96.377.827	30,79%	104.048.831	0,74%	31,53%
Total	2.195.175.162		2.369.895.799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Ejecución Acumulada a Febrero	Pagos Marzo	Pagos Previstos Abril	Saldo
Artigas	18.933.349	11.869.207	7.064.142	0
Canelones	71.267.105	36.529.341	34.737.764	0
Cerro Largo	20.485.019	20.485.019	0	0
Colonia	30.934.726	24.104.077	6.830.649	0
Durazno	16.318.750	2.736.111	13.582.639	0
Flores	6.169.723	1.809.518	4.360.205	0
Florida	15.053.298	201.426	14.851.872	0
Lavalleja	16.414.217	6.513.158	9.901.059	0
Maldonado	35.355.360	35.355.360	0	0
Paysandú	19.566.866	17.500.374	2.066.492	0
Río Negro	9.482.325	323.270	9.159.055	0
Rivera	16.523.803	10.467.588	6.056.215	0
Rocha	10.473.625	2.369.051	8.104.574	0
Salto	14.527.089	3.216.804	11.310.285	0
San José	17.574.836	4.746.212	12.828.624	0
Soriano	24.704.554	18.638.470	6.066.084	0
Tacuarembó	5.463.556	0	5.463.556	0
Treinta y Tres	3.569.294	1.314.901	2.254.393	0
Total	352.817.495	198.179.887	154.637.608	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

1.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Colonia	PCR2022/1004	Paso Curupí a Colonia Arrue - Nueva alcantarilla y asfaltado	Cecilia Quirós	2022-03-25	Se realizó la visita y se encuentra en estudio la documentación del proyecto. No hay inconveniente en que se adelante en el procedimiento licitatorio dado el largo plazo que esto conlleva.
Flores	PCR2022/1003	Pavimentación Circuito 3	Manuel Solari	2022-03-21	A la espera de la información que debe enviar la intendencia para terminar el proceso de evaluación.
Flores	PCR2022/1002	Pavimentación Circuito 2	Manuel Solari	2022-03-21	A la espera de la información que debe enviar la intendencia para terminar el proceso de evaluación.
Florida	PCR2021/1005	Reacondicionamiento Ruta N°40	Manuel Solari	2021-04-21	Se está a la espera de la respuesta de la Intendencia de los comentarios enviados.
Maldonado	PCR2022/1006	Pavimentación del Camino Eugenio Sainz Martínez	Manuel Solari	2022-04-21	Se está revisando la información y coordinando la visita de evaluación con la Intendencia
San Jose	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	María Indarte	2021-03-04	Se sigue en espera de respuesta a la información solicitada en el mes de diciembre.
Soriano	PCR2022/1005	Acondicionamiento de tramos de caminos UYSO0373 y UYSO0018 radiales de Perseverano y Castillos	María Indarte	2022-03-28	En estudio la documentación del proyecto. Se realizará visita a zona del proyecto en la presente semana.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2 Certificaciones

3º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Marzo/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	13.137.058
Canelones - OPP	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67	10.765.859
Canelones - OPP	PCR2020/1007	Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y camino Folle	1.330.815
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1009	Construcción y mejoras de infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado Cañas (UYCL0312)	2.311.303
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	12.089.369
Cerro Largo - OPP	PCR2020/1001	Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay	548.788
Flores - OPP	PCR2019/1023	Pavimentación de camino del Abuelo UYFS0056	3.866.745
Lavalleja - OPP	PCR2019/1012	Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2	1.090.199
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta N°108)	4.071.068
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	3.793.504
Rocha - OPP	PCR2020/1006	Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha	3.181.839
Rocha - OPP	PCR2021/1002	Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha	9.153.845
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	2.214.678
Total			67.555.070



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

Montos disponibles 2021 - 2022 (\$)									
Departamento	Total 2021-2022	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	111.780.203	37.828.582	31.885.213	42.066.408	21.637.839	0	0	103.193.450	0
Canelones	235.738.621	174.685.225	22.523.386	38.530.009	26.103.202	39.305.137	0	0	0
Cerro Largo	154.753.149	11.831.730	19.055.269	123.866.150	94.220.890	0	0	0	48.700.529
Colonia	89.237.775	11.898.576	245.165	77.094.034	0	97.280.065	29.120.000	0	0
Durazno	89.196.441	32.154.251	1.790.542	55.251.649	2.203.252	120.509.158	0	0	0
Flores	59.497.236	20.909.560	3.866.745	34.720.932	1.808.066	0	83.577.664	0	0
Florida	69.740.871	0	0	69.740.871	27.398.727	0	36.120.000	0	6.222.144
Lavalleja	134.088.673	94.318.522	19.876.355	19.893.796	32.789.594	0	0	0	6.980.557
Maldonado	80.259.055	0	0	80.259.055	42.361.260	0	0	0	37.897.795
Montevideo	68.539.725	48.341.817	0	20.197.908	32.060.181	0	0	0	0
Paysandú	147.117.374	0	0	147.117.374	64.722.404	112.703.845	0	0	0
Río Negro	81.906.471	0	0	81.906.471	0	0	0	58.038.726	23.867.745
Rivera	101.366.960	66.819.334	7.035.923	27.511.702	50.606.600	0	0	0	0
Rocha	82.097.677	8.035.440	15.397.421	58.664.816	14.232.654	36.280.450	0	0	23.549.134
Salto	143.169.490	0	7.184.773	135.984.717	78.849.662	47.468.785	0	43.400.000	0
San José	68.386.226	18.955.967	6.018.477	43.411.782	35.892.120	0	51.017.541	0	0
Soriano	105.985.657	73.917.669	0	32.067.988	0	30.291.833	17.754.306	0	0
Tacuarembó	99.827.003	67.623.772	0	32.203.231	1.005.897	0	0	0	31.197.334
Treinta y Tres	93.065.013	0	0	93.065.013	0	17.746.087	0	112.875.000	0
Total	2.015.753.621	667.320.444	134.879.269	1.213.553.907	525.892.348	501.585.360	217.589.511	317.507.176	178.415.237



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos

Avance PCRP (U\$S)			
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance de ejecución
Artigas	3.954.677	1.666.699	42%
Canelones	8.337.153	6.803.746	82%
Cerro Largo	4.621.423	977.049	21%
Colonia	3.842.729	2.049.845	53%
Durazno	3.835.724	2.550.802	67%
Flores	2.054.425	650.440	32%
Florida	3.320.642	1.698.761	51%
Lavalleja	3.849.149	2.861.492	74%
Maldonado	2.873.082	1.006.592	35%
Montevideo	2.290.319	1.286.963	56%
Paysandú	4.316.201	610.390	14%
Río Negro	2.850.590	945.788	33%
Rivera	3.191.927	2.552.120	80%
Rocha	3.218.913	1.854.615	58%
Salto	4.386.116	1.271.472	29%
San José	3.137.964	2.128.387	68%
Soriano	3.211.205	1.847.686	58%
Tacuarembó	5.082.518	4.333.606	85%
Treinta y Tres	2.875.242	395.877	14%
Total	71.250.000	37.492.332	53%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Ejecución acumulada Febrero	Pagos Previstos Abril - Mayo	* Pagos pendientes de Documentación	Saldo
Artigas	18.748.155	8.502.225	10.245.930	-
Canelones	10.426.713	10.426.713		-
Cerro Largo	4.105.810	4.105.810		-
Colonia	245.165		245.165	-
Durazno	1.790.542	799.369	991.173	-
Flores	-			-
Florida	-			-
Lavalleja	14.715.088		14.715.088	-
Maldonado				-
Montevideo *	8.594.348		8.594.348	-
Paysandú	-			-
Río Negro	-			-
Rivera	3.242.419	3.242.419		-
Rocha	3.061.738		3.061.738	-
Salto	7.184.773		7.184.773	-
San José	3.803.799	3.803.799		-
Soriano	-			-
Tacuarembó	-			-
Treinta y Tres	-			-
Total	75.918.549	30.880.335	45.038.215	0

* Certificación pendiente documentación 2021



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2022 (sin ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	28.571.085	0	4.920.697	3.432.896	8.353.593	29%	20.217.492
Canelones	12%	60.232.856	10.295.955	1.828.376	3.813.740	15.938.071	26%	44.294.785
Cerro Largo	6%	33.388.077	0	10.979.609	9.670.620	20.650.229	62%	12.737.848
Colonia	5%	27.762.304	0	0	0	0	0%	27.762.304
Durazno	5%	27.711.694	0	0	0	0	0%	27.711.694
Flores	3%	14.842.466	0	0	1.321.722	1.321.722	9%	13.520.744
Florida	5%	23.990.416	0	0	18.074.983	18.074.983	75%	5.915.432
Lavalleja	5%	27.808.687	0	6.926.659	1.117.876	8.044.535	29%	19.764.152
Maldonado	4%	20.756.959	0	0	0	0	0%	20.756.959
Montevideo	3%	16.546.710	0	0	3.054.575	3.054.575	18%	13.492.135
Paysandú	6%	31.182.965	0	9.745.684	19.002.286	28.747.970	92%	2.434.995
Río Negro	4%	20.594.461	0	0	0	0	0%	20.594.461
Rivera	4%	23.060.498	7.728.837	4.661.489	4.590.117	16.980.443	74%	6.080.055
Rocha	5%	23.255.459	0	8.510.282	1.179.457	9.689.739	42%	13.565.720
Salto	6%	31.688.071	0	0	0	0	0%	31.688.071
San José	4%	22.670.631	0	11.614.351	11.056.280	22.670.631	100%	0
Soriano	5%	23.199.773	0	0	0	0	0%	23.199.773
Tacuarembó	7%	36.719.323	0	8.851.890	4.113.794	12.965.685	35%	23.753.638
Treinta y Tres	4%	20.772.567	0	0	10.496.307	10.496.307	51%	10.276.260
Total	100%	514.755.002	18.024.792	68.039.037	90.924.655	176.988.484	34%	337.766.518



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Pagos Proyecto 999

Departamento	Ejecución Acumulada Febrero	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril	Saldo
Artigas	4.920.697		4.920.697	-
Canelones	12.124.331	10.295.955	1.828.376	-
Cerro Largo	10.979.609		10.979.609	-
Colonia	-		-	-
Durazno	-		-	-
Flores	-		-	-
Florida	-		-	-
Lavalleja	6.926.659		6.926.659	-
Maldonado	-		-	-
Montevideo	-		-	-
Paysandú	9.745.684		9.745.684	-
Río Negro	-		-	-
Rivera	12.390.326	7.728.837	4.661.489	-
Rocha	8.510.282		8.510.282	-
Salto	-		-	-
San José	11.614.351		11.614.351	-
Soriano	8.851.890		8.851.890	-
Tacuarembó	-		-	-
Treinta y Tres	-		-	-
Total	86.063.829	18.024.792	68.039.037	0