

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

28 Julio 2022



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1034 Solución de abastecimiento de agua para las familias rurales

Departamento: Cerro Largo

Técnicos evaluadores: Ing. Pablo Sommer y Lic. José Rodríguez

Descripción: Durante los últimos 5 años fueron asistidas más de 100 familias con envíos de agua durante el verano para atender las necesidades de consumo humano y productivo.

Con el objetivo de brindar una solución definitiva al problema del abastecimiento de agua en los meses de verano se define la adquisición de una máquina perforadora e iniciar un Plan de trabajo en forma conjunta con los Municipios.

Objetivo general: Levantar las restricciones de los pequeños productores rurales del departamento de Cerro Largo, que sufren el embate del déficit hídrico tanto humano como productivo, brindándoles una solución permanente.

Objetivos específicos: Adquirir una máquina de perforar que permita la realización de pozos semisurgentes, para los pequeños productores familiares del departamento de Cerro Largo que se encuentran en situación de déficit hídrico.

Beneficiarios: 120 productores rurales familiares con menos de 100 hectáreas, residentes en sus predios y en su mayoría ganaderos.

También surgen las necesidades del CECOED departamental toda época de sequía.

Técnicos Responsables GD: Wilson Da Rosa, Ing. Agr. E. Lavechia, Mayra Nieta y José Albano

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:632.000	\$ 6:487.200	\$ 1:144.800
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación de fondos se requerirá que la Dirección de Desarrollo presente la siguiente documentación:

1) Procedimiento escrito de elección de beneficiarios y forma de financiación ya sea a través de RMSA, proventos de la Intendencia de Cerro Largo u otra forma, firmado.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2) Términos de Referencia de la licitación abreviada con las especificaciones de la máquina perforadora (preferencia a proveedores regionales).

El último 10% del presupuesto total del proyecto se certificará ante la presentación del informe final.

Se solicitará informes semestrales de la operativa de la máquina perforadora en el departamento al menos durante el primer año (ver informe pozos DINAMIGE 2010 como ejemplo).



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: FDI2022/1058 Contratación de consultoría para la elaboración y dirección de obra del proyecto Construcción de piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Contratación de un equipo técnico para desarrollar el proyecto ejecutivo de dos piscinas públicas abiertas (una semi olímpica y una de rehabilitación), con construcciones auxiliares de servicios, vestuarios, pérgolas y equipamiento urbano. Se ubicarán en el predio de la Plaza de Deportes de la localidad de Nueva Palmira. Una vez realizado el proyecto, se presentará a evaluación para su financiamiento a través del Programa FDI, previendo su ejecución en el ejercicio 2023. La Intendencia de Colonia tiene un convenio con la Sociedad de Arquitectos, en el marco del cual se presenta el equipo proyectista y los honorarios acordados por las etapas de anteproyecto, proyecto ejecutivo y dirección de obras. En esta oportunidad se incluyen el anteproyecto y el proyecto ejecutivo, quedando la dirección de obras para incorporar en el proyecto de construcción de las piscinas.

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nueva Palmira, complementando las actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en la plaza de deportes, con la posibilidad de hacer natación en una piscina semi olímpica, así como rehabilitación, en una piscina específicamente diseñada a tal fin. Se contemplará la inclusión de usuarios de distintas edades, así como personas con discapacidad física.

Objetivos específicos:

- Construcción de dos piscinas abiertas: una semi olímpica y una de rehabilitación.
- Construcciones auxiliares: vestuarios, SSHH, pérgolas y bancos.

Beneficiarios: 10.063 personas, habitantes de Nueva Palmira. Datos Censo 2011.

Técnicos Responsables GD: Arq. Manuel Debenedetti y Arq. Manuel Odriozola

Tipo de proyecto: Consultoría

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 396.500	\$ 337.025	\$ 59.475
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se certificarán los avances contra factura, en función del cumplimiento de las etapas de entregas acordadas con el equipo proyectista. Se dejará un porcentaje del 40% de los honorarios, hasta la aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción de las piscinas abiertas en la CSD.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1035 Consolidación de calles en la localidad de Centenario

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Solucionar el problema del drenaje existente en el barrio de la Plaza del Memorial de Centenario delimitado por las calles Leandro Pereda, Treinta y Tres, Dr. Luis Alberto Herrera y Ruta N°5, de la localidad de Centenario, a través de:

- Cordón cuneta (aprox. 2.000 metros).
- Pavimento de tratamiento bituminoso (11 cuadras).
- Badenes (142 m2).
- Señalización vertical y horizontal.

Objetivos generales:

- Mejora de la transitabilidad en la zona.
- Mejorar la evacuación de pluviales.
- Disminuir la polución.

Objetivos específicos:

- Cordón cuneta (aprox. 2.000 metros).
- Pavimento de tratamiento bituminoso (11 cuadras).
- Badenes (142 m2).
- Señalización vertical y horizontal.

Beneficiarios: 1136 personas. Datos Censo 2011.

Técnico Responsable GD: Ing. Flavio Flores

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2023

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 10:945.034	\$ 9:303.279	\$ 1:641.755
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1187 Iluminación de la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Ampliar la red de alumbrado público en la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida. Dada la importancia de esta calle, ya sea por su uso, ubicación y conexión con la entrada de la ciudad, se ve necesaria la ampliación de la red de alumbrado para cubrir temas relacionados principalmente con la seguridad de circulación vial y peatonal.

Objetivo general: Resolver el problema de alumbrado público.

Objetivos específicos:

- 145 luminarias con eficiencia energética y durabilidad. Las luminarias a utilizar son: LED 100W con artefactos normalizados. Se utilizarán artefactos en policarbonato y aluminio tipo brazo IP55.

Beneficiarios: 2000 personas que residen a 230m de la calle a intervenir y 1430 vehículos transitan por día (vehículos livianos, ómnibus y camiones). Fuente: Intendencia de Florida.

Técnico Responsable GD: Ing. Hernán Alzati

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:211.532	\$ 6:129.802	\$ 1:081.730
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1045 Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene del Departamento de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Segunda etapa del proyecto FDI2021/1141 Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene en el departamento de Florida, que abarca las localidades de Casupá y Sarandí Grande.

Objetivo general: Fortalecer y actualizar el sistema de recolección de residuos en el Departamento de Florida.

Objetivos específicos:

Adquisición de:

- 1 camión recolector.
- 1 camión lavador.
- 1500 contenedores de residuos domiciliarios.
- 300 contenedores de residuos comunitarios.

Beneficiarios: 6130 personas, habitantes de Sarandí Grande y 2403 personas, habitantes de Casupá. Datos Censo 2011.

Técnico Responsable GD: Ing. Hernán Alzati

Tipo de proyecto: Fortalecimiento de capacidades territoriales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 23:209.560	\$ 19:728.126	\$ 3:481.434
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Certificación contra factura.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1049 Mejora en infraestructura urbana en barrio Mascheroni de la ciudad de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Construcción de pavimento nuevo en el barrio Mascheroni de la ciudad de Florida. El proyecto prevé el ordenamiento del drenaje urbano con obras de micro drenaje (cordón cuneta, badenes y colectores de tuberías de hormigón) y la pavimentación de las calles internas con tratamiento bituminoso.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura del barrio Mascheroni de la ciudad de Florida.

Objetivos específicos:

- 11500 m2 de tratamiento bituminoso simple
- 2317m cordón cuneta
- 4 bocas de tormenta
- 568m2 veredas
- 10 luminarias para complementar la iluminación existente

Beneficiarios: Habitantes del barrio Mascheroni de la ciudad de Florida.

Técnico Responsable GD: Ing. Hernán Alzati

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2023

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 11:540.484	\$ 9:809.411	\$ 1:731.073
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: FDI2022/1065 Obras complementarias Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Incorporación de un volumen de servicios higiénicos sobre la tribuna "Amado Fleitas" (tribuna secundaria que generalmente alberga público visitante); refacción de un área de depósitos existentes, reconvertida a oficinas; instalación de una pantalla gigante (donación del Gobierno Nacional, antiguamente utilizada en el Estadio Centenario), así como otras obras auxiliares o de menor porte. Las obras mencionadas buscan mejorar el proyecto anteriormente presentado (que incluía Vestuarios, Tribuna Principal, entre otros), ya que surgen como obras complementarias ("redondean" proyectos anteriores en lo que refiere a programas y usos) y necesarias y exigidas (en términos reglamentarios, para su habilitación ante organismos competente, principalmente la nueva batería de baños, instalada en un sector que hoy carece de la misma.)

Objetivo general: Mejorar prestaciones del Estadio Campeones Olímpicos como sede de eventos deportivos, fundamentalmente fútbol. Reubicar al escenario en un lugar jerárquico a escala regional y nacional.

Objetivos específicos:

- Instalación de pantalla gigante.
- Construcción de depósito y baños en tribuna sobre calle Zufriateguy.

Beneficiarios: La actual situación afecta directamente a las aspiraciones de los actores futboleros locales (Liga de Fútbol de Florida, clubes y selecciones respectivas), regionales (OFI) y nacionales (AUF), en la posible utilización del Estadio Campeones Olímpicos como sede de eventos de relevancia.

Técnico Responsable GD: Arq. Emiliano Curuchet

Tipo de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 11:614.335	\$ 9:872.185	\$ 1:742.150
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1036 Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos

Departamento: Río Negro

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: El proyecto pretende revertir una planificación urbana incorrecta aplicando nuevas políticas adecuadas a las necesidades del entorno de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos; así como generar y aplicar políticas de inclusión que permiten el acceso de los ciudadanos, de manera adecuada, a los comercios, a sus respectivos hogares y a diferentes zonas de la ciudad.

Objetivo general: Renovación y adecuación de la infraestructura urbana de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos a través de la reconstrucción de pavimentos, construcción de veredas y cordones cuneta.

Objetivos específicos:

- Ejecución de una red de drenajes pluviales: 34 bocas de tormenta, 1463m de tuberías de PEAD de diferentes diámetros (500 a 1000).
- Ejecución de 4000m de cordón cuneta y 360m² de badenes.
- Recargo con tosca y ejecución de 3.340m carpeta asfáltica de 4 cm de espesor.
- Construcción de 4.200m de veredas de 1.2m de ancho.
- Tapar con losetas un canal rectangular sobre calle Lawry.

Beneficiarios: 604 personas. Fuente: OTU.

Técnica Responsable GD: Ing. Silvana Mazza

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 48:467.262	\$ 41:197.173	\$ 7:270.089
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1026 Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera - Etapa N°3

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Mejorar la infraestructura existente sobre las calles Joaquín Suárez y Avda. Brasil (entre calles Joaquín Suárez y Atilio Paiva), apuntando a solucionar los problemas de transitabilidad y drenaje pluvial, mejorando la calidad de vida a los pobladores afectados directa e indirectamente.

Mediante la ejecución del proyecto se construirán:

- 3200 m2 de pavimento de hormigón con su respectivo cordón.
- 300ml de entubado para escurrimiento de pluviales con 21 bocas de tormenta.
- Veredas y rampas.
- Alumbrado público.
- Arbolado.

Objetivo general: Mejorar la infraestructura existente sobre las calles Joaquín Suárez y Avda. Brasil (entre calles Joaquín Suárez y Atilio Paiva), apuntando a solucionar los problemas de transitabilidad y drenaje pluvial, mejorando la calidad de vida a los pobladores afectados directa e indirectamente.

Objetivos específicos:

- 3200 m2 de pavimento de hormigón con su respectivo cordón.
- 300ml de entubado para escurrimiento de pluviales con 21 bocas de tormenta.
- Veredas y rampas.
- Alumbrado público.
- Arbolado.

Beneficiarios: 20.000 personas, ubicadas en las manzanas linderas a las calles intervenidas por el proyecto, así como también la población que se atiende en el Hospital de Rivera, ya que la entrada del mismo se encuentra emplazada sobre las calles a intervenir.

Técnica Responsable GD: Ing. Victoria Custodio

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2023

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 35:499.149	\$ 30:174.277	\$ 5:324.872
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1038 Pavimentación del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Mejora del estado de la infraestructura urbana del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez. Los medios que se determinan para lograr este objetivo son el ensanche y pavimentación con tratamiento bituminoso de las calles existentes, el acondicionamiento del sistema de drenaje pluvial con cordón cuneta y cunetas y la construcción de veredas frente a los predios del barrio.

A través del proyecto se construirán:

- 8200 m2 de tratamiento bituminoso doble.
- 1500 ml de cordón cuenta.
- 2300 m2 de vereda.
- 21 columnas y luminarias.
- Arbolado.

Objetivo general: Mejora del estado de la infraestructura urbana del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez.

Objetivos específicos:

- 8200 m2 de tratamiento bituminoso doble.
- 1500 ml de cordón cuenta.
- 2300 m2 de vereda.
- 21 columnas y luminarias.
- Arbolado.

Beneficiarios: Habitantes del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez.

Técnico Responsable GD: Ing. Leandro Piñeiro

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 21:354.833	\$ 18:151.608	\$ 3:203.225
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1055 Adecuación del parque de maquinaria

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: La Intendencia de Rocha realiza tareas de trabajos viales, tanto en las zonas urbanas como en el mantenimiento de caminería rural por administración directa, lo que hace necesario contar con maquinaria para hacer más eficiente el mantenimiento de calles y caminos.

Objetivo general: Reforzar el parque de maquinaria de la Intendencia de Rocha.

Objetivo específico: Adquisición de las siguientes máquinas:

- 1 cilindro compactador
- 1 motoniveladora

Beneficiarios: Pobladores de barrios y zonas rurales con vías de acceso con superficie de rodadura en material granular.

Técnico Responsable GD: Ing. Leandro Piñeiro

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 16:820.365	\$ 14:297.310	\$ 2:523.055
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de las boletas de compra. Resolución de la adjudicación por parte de la Intendencia de Rocha.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: FDI2021/1117 Construcción de ciclovia en colonia Lavalleja-Lluveras Municipio de Lavalleja

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Arq. Alberto Leira

Descripción: La localidad de Colonia Lavalleja y Pueblo Lluveras están conectados por un camino que une el pueblo principal del Municipio con Lluveras. Como es la conexión principal no solo de ambos pueblos, sino que también es la conexión con la salida a Ruta N°4, es un lugar muy transitado diariamente. Debido a esto es que desde Colonia Lavalleja hasta la conexión con Ruta N°4 se construyó una ciclovia y senda peatonal. Pero la necesidad actual hace que se amplíe y se extienda hasta pueblo Lluveras. De esta forma se consolida la conexión no solo vial, sino que también un paseo que es muy común en la gente del lugar, de hacerlo a pie o en bicicleta de forma recreativa.

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo socio económico de las localidades del interior del Departamento de Salto.

Objetivos específicos:

- Construcción de una faja pavimentada de 2.2m de ancho sobre una base de tosca compactada de 3.4m de ancho, lo que permite generar además un talud vegetal de 0.60m a ambos lados de la faja.
- Construcción de 3 alcantarillas tipo Z con cabezales.
- Se proyectan 3 áreas de descanso que contarán cada una con piso en bituminoso simple con sellado, enjardinado árboles, alumbrado, pérgola, papelera, mesa, bebedero y bancos.
- Colocación de 3 refugios para paradas de ómnibus de acuerdo a recaudos gráficos adjuntos, llevarán 2 bancos de hormigón, alumbrado, enjardinado árboles y una papelera.
- Nueva estación saludable con 5 aparatos y se realizarán 2 bancos de hormigón y alumbrado.
- Cartelería y señalización en todo el recorrido.
- Plantación de especies vegetales.
- Mantenimiento de la ciclovia existente con una longitud de 2000 m.

Beneficiarios: Aproximadamente 950 personas, habitantes de Lluveras y Migliaro.

Técnico Responsable GD: Arq. Sergio Lizasoain

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 12:909.215	\$ 10:972.833	\$ 1:936.382
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1053 Pavimentación de Av. Benzano en Puntas de Valdéz

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Pavimentación de Av. Benzano entre Ruta N°1 nueva y Ruta N°1 vieja en la localidad de Puntas de Valdez.

Las principales tareas a realizar son:

- Repavimentación de la Avda. Benzano con mezcla asfáltica en caliente y calles auxiliares con tratamiento bituminoso.
- Construcción de veredas de hormigón.
- Instalación de luminarias.

Objetivo general: Contribuir a la conectividad territorial del departamento de San José, mediante la mejora en la caminería, favoreciendo la movilidad de servicios, personas e información, mejorando consecuentemente la calidad de vida de los ciudadanos.

Objetivos específicos:

- Repavimentación de 600m de la Avda. Benzano con mezcla asfáltica en caliente y 400m de calles auxiliares con tratamiento bituminoso.
- Construcción de 600m de veredas de hormigón.
- Instalación de 19 luminarias.

Beneficiarios: 1491 personas, habitantes de Puntas de Valdez y 10.166 personas, habitantes de Libertad. Datos Censo 2011.

Técnica Responsable GD: Ing. Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 23:844.475	\$ 20:267.804	\$ 3:576.671
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1037 Turismo para todos

Departamento: Tacuarembó

Técnicos evaluadores: Tco. Agrop. Daniel González y Arq. Alberto Leira

Descripción: Intervención en distintas localidades del departamento de Tacuarembó: Valle Edén, Balneario Iporá, Curtina. Mejora del Museo Gardel, locales gastronómicos en Valle Edén e Iporá, espacio de recreación infantil e infraestructura para motorhomes y excursiones en Valle Edén, señalización con letras monumentales en varias localidades y cartelera en ruta 26, contratación de técnicos especialistas en turismo para generar propuestas turísticas y generación de video documental sobre Teatro Escayola.

Objetivo general: Desarrollo, actualización y consolidación de la oferta turística, para satisfacer la demanda de los diferentes públicos en el departamento de Tacuarembó.

Objetivos específicos:

- Mejora de la infraestructura y de la oferta turística, gastronómica y de servicios en distintos puntos del departamento de Tacuarembó.
- Recursos humanos para actividades de comunicación.
- Generación de material audiovisual.

Beneficiarios: Unas 50 familias residen en forma permanente en el Valle Edén, Los Rosano y sus alrededores y es un lugar muy visitado durante todo el año. Se vincula con la localidad de Tambores que cuenta con 1500 habitantes aproximadamente. El Museo Carlos Gardel recibe unos 10.000 visitantes por año. Muchos emprendedores de las distintas localidades brindan servicios turísticos complementarios como ser paseos a caballo, comida, guía de naturaleza, etc. Población de Villa Ansina es de aproximadamente 3.300 personas. En Tacuarembó viven unas 45.000 personas que concurren habitualmente al Valle Edén, Ansina y al Balneario Iporá.

Técnico Responsable GD: Pedro Permanyer

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 10:976.520	\$ 9:330.042	\$ 1:646.478
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2020/1081 Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos

Departamento: Florida

Técnica supervisora: Ing. María Indarte

Descripción: Refacción a nuevo de los vestuarios visitantes, locatario y jueces, la ejecución y mejora de la explanada de acceso y caminería general de la tribuna principal, reparación de tribuna baja, ejecución de estructura de soporte de la nueva iluminación de cancha, ejecución de baños de público y oficinas de mantenimiento en tribuna SE, adquisición de equipamientos y demás adecuaciones y mejoras.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 36:011.770	\$ 30:610.005	\$ 5:401.765
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Artigas	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	Ing. Ricardo Gamboa	2022-07-11	En estudio la documentación del proyecto.
Artigas	FDI2022/1066	Mantenimiento de calles Diego Lamas y 18 de Julio en la ciudad de Artigas	Ing. Ricardo Gamboa	2022-07-06	En estudio la documentación recibida. Se realizará la respectiva devolución a la brevedad.
Cerro Largo	FDI2022/1073	Eléctrica y lumínica de Mata al este, Av. Cuneo y Estadio Ubilla en Melo	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-20	Se coordinará recorrida y reunión in situ con técnicos de la Intendencia. Se solicitó la replanificación de la cartera 2022 a efectos de liberar fondos para este proyecto.
Flores	FDI2022/1074	Adquisición de retroexcavadora	Arq. Alicia Varela	2022-07-20	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce y Nico Pérez	Ing. Mario Capote	2021-06-16	La Intendencia realizó una actualización de la documentación el 27/06/2022, ésta fue revisada por el equipo de evaluación y se realizó una devolución el 13/07/2022. A la espera de que la Intendencia presente la información solicitada, para que el proyecto se presente a consideración como infraestructura básica.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Ing. Mario Capote, Arq. Alberto Leira	2022-05-03	La Intendencia está trabajando en recabar la documentación solicitada. No se ha recibido respuesta de las observaciones realizadas vía nota.
Lavalleja	FDI2022/1069	Camino al Chispero	Ing. María Indarte	2022-07-11	En estudio la documentación del proyecto.
Lavalleja	FDI2022/1060	El agua como sustento del productor en el medio rural	Ing. Pablo Sommer, Lic. Nicolás Spinelli	2022-07-04	Se realizó un primer intercambio entre técnicos evaluadores y el referente técnico del departamento de Lavalleja. Continúa en estudio el proyecto.
Rio Negro	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	Ing. Manuel Solari	2022-07-21	En estudio la documentación del proyecto. Se está coordinando la visita de evaluación.
Rivera	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Alberto Leira	2022-06-09	Se mantuvo reunión con los técnicos de la Intendencia. Participaron por la Intendencia de Rivera Arq. Adriana Epifanio y Arq. Aída Aguirre y la Lic. Patricia Cutí, por OPP Ec. Verónica Leiza, Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira. Se intercambió respecto a las demandas que generaron este proyecto y también respecto a la



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

					solución arquitectónica para el mismo. Se visitará próximamente el edificio.
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Carolina Ghio, Arq. Alberto Leira	2021-03-01	En espera de que la Intendencia presente la titularidad del predio. Se han estudiado los últimos recaudos enviados para hacer una nueva devolución.
Rivera	FDI2022/1057	Recapado asfáltico de calles en la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2022-06-22	Se coordinó para semana próxima recorrida y reunión in situ con técnicos de la Intendencia. Se solicitó la replanificación de la cartera 2022 a efectos de liberar fondos para este proyecto.
Rivera	FDI2022/1072	Construcción de pavimentos de hormigón en la calle Ing. Francisco Serralta de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-14	Se coordinó para semana próxima recorrida y reunión in situ con técnicos de la Intendencia. Se solicitó la replanificación de la cartera 2022 a efectos de liberar fondos para este proyecto.
Rocha	FDI2022/1075	Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-07-20	En estudio la documentación del proyecto.
Rocha	FDI2022/1044	Pavimentación de MEVIR Norte en la localidad de Cebollati	Ing. Manuel Solari	2022-05-23	Se realizó la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de evaluación fue enviada el pasado 17/06/2022. A la espera de la respuesta de la Intendencia.
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Manuel Solari	2022-05-19	Se realizó la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de evaluación fue enviada el pasado 17/06/2022. A la espera de la respuesta de la Intendencia.
Rocha	FDI2022/1056	Pavimentación y desagües pluviales de MEVIR Sur en la localidad de Cebollati	Ing. Guillermo Pepe	2022-06-20	Se realizó visita al lugar y se analizó información presentada, en función de lo anterior se envió nota solicitando información complementaria. Se está a la espera de la misma.
Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Arq. Iris Rozada, Ing. Manuel Solari	2022-02-03	Se está a la espera de la respuesta por parte de la Intendencia de los comentarios enviados por Nota N°072/R/2022 de fecha 25/03/2022. Según la última comunicación las repuestas serían enviadas a finales de junio, pero no hubo novedades.
Rocha	FDI2022/1070	Pavimentación y veredas en el barrio Prieto de la ciudad de Rocha	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-07-11	En estudio la documentación del proyecto, se realizará visita al lugar y contacto con los técnicos de la Intendencia.
Salto	FDI2022/1062	Construcción de salón comunal y áreas de servicio en Pueblo Celeste en el Municipio de Valentín	Arq. Alberto Leira	2022-07-05	Se comenzó a analizar la documentación enviada para poder hacer una primera devolución. Se mantuvo contacto con el técnico de la Intendencia.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-04-05	Se está a la espera de la respuesta de las observaciones realizadas. Concluido dicho proceso, se enviará a la CSD para que considere su aprobación.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Salto	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	Arq. Alberto Leira	2022-07-14	Se inició el estudio de la documentación del proyecto.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Arq. Alberto Leira	2021-06-16	Se autorizó el inicio anticipado. Resta aún el envío de la titularidad del predio para su consideración en la CSD.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-07-14	A la espera de la documentación complementaria. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la Intendencia planea ejecutar la obra el próximo año.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Arq. Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-09-24	No se ha recibido aún la titularidad de los predios.
San José	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	Ing. Cecilia Quirós	2022-03-08	La Intendencia está realizando nuevas modificaciones al proyecto, está pendiente que presenten dichas modificaciones para su evaluación.
Soriano	FDI2022/1047	Ampliación de drenaje pluvial en intersección de calles Pte. Oribe y Río Negro, Dolores	Ing. Cecilia Quirós	2022-05-31	Se modificó el proyecto, se bajará la cota de zampeado del canal existente. Se está en acuerdo en que avancen en el proceso de licitación abreviada.
Soriano	FDI2022/1064	Recuperación de pavimentos de hormigón en calles de la ciudad de Dolores	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-06	Se coordinó para semana próxima recorrida y reunión in situ con técnicos de la Intendencia. Se solicitó la replanificación de la cartera 2022 a efectos de liberar fondos para este proyecto.
Soriano	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	Arq. Iris Rozada	2022-07-05	Se estudió la documentación, se realizó informe con la devolución de Sala Técnica el 19/07/2022. En proceso de envío de la devolución a la Intendencia.
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Se coordinó para semana próxima recorrida y reunión in situ con técnicos de la Intendencia. Se solicitó la replanificación de la cartera 2022 a efectos de liberar fondos para este proyecto.
Soriano	FDI2022/1059	Recuperación de pavimentos en el barrio Cerro de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-06-30	Se coordinó para semana próxima recorrida y reunión in situ con técnicos de la Intendencia. Se solicitó la replanificación de la cartera 2022 a efectos de liberar fondos para este proyecto.
Soriano	FDI2022/1043	Pavimentación de calles en la localidad de Egaña	Arq. Iris Rozada	2022-05-20	El día 16/06/2022 se recibió la nueva versión del proyecto que fue reformulado, el 24/06/2022 se presentó en la Sala Técnica para su evaluación por el equipo de asesores, de la que surgieron las siguientes consideraciones que se enviaron por nota el 30/06/2022. Componente vial: El proyecto presentado incluye el estudio vial; propone realización de tratamiento bituminoso doble en todas las calles, cumpliendo las expectativas de vida útil mayores a 5 años. Con respecto a los espesores y según la memoria presentada, se recomienda llegar a un paquete mínimo de 30cm, considerando 10cm de recargo parejo, ya que es difícil asegurar



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

					que se cuenta con los 20cm uniformes supuestos para el diseño. Se solicita corregir el CBR en memorias y rubrados, ya que indica 80% en cálculo y 60% en rubrados y memoria, adjuntar los relevamientos realizados mencionados. Componente hidráulica: El proyecto presentado incluye el estudio hidráulico. Se consolida el perfil rural con cunetas de pasto y entradas particulares de caños y reparación de cabezales de alcantarillas. Mantiene caños existentes, los que deberán verificar las cotas de zampeado del proyecto. La solución propuesta funciona como estándar mínimo sin elevar el estándar existente. Componente alumbrado público: El proyecto no incorpora este rubro. Se solicita completar la iluminación en las calles del proyecto para lograr un nivel adecuado para la seguridad peatonal nocturna. Componente urbana: el proyecto no incluye elementos de esta componente. La sala técnica recomienda revisar los recorridos y la accesibilidad para la circulación de personas en forma segura, considerar lugares claves como la escuela, paradas de ómnibus y zonas de mayor densidad, incorporando rampas y/o sendas. Se sugiere realizar consultas sobre estas necesidades.
Soriano	FDI2022/1077	Construcción de pista de skate en Mercedes	Arq. Alicia Varela	2022-07-21	En estudio la documentación del proyecto.
Treinta y Tres	FDI2022/1067	Recuperación de pavimento en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-07-06	En estudio la documentación del proyecto, se realizará visita al lugar y contacto con los técnicos de la Intendencia.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

6º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Junio/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	3 181 822
Artigas - OPP	FDI2021/1172	Mantenimiento de calles varias de la ciudad de Bella Unión	174 360
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	315 400
Canelones - OPP	FDI2021/1012	Mantenimiento del Lago Buenos Aires	1 528 277
Canelones - OPP	FDI2021/1064	Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa	130 350
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	13 951 540
Canelones - OPP	FDI2021/1140	Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2	4 151 074
Canelones - OPP	FDI2021/1145	Parque tecnológico y científico Pando	2 935 239
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	8 234 404
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1026	Mantenimiento calles barrios Leandro Gómez, Los Vascos y Altos de Moliterno de la ciudad de Melo	1 974 718
Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	988 605
Colonia - OPP	FDI2021/1101	Manos a la tierra	5 525
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	3 158 349



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	198 981
Durazno - OPP	FDI2021/1047	Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno	6 479 487
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	3 606 385
Durazno - OPP	FDI2021/1133	Adecuación de barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Durazno	4 718 381
Durazno - OPP	FDI2021/1177	Compra de maquinaria	2 810 126
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	22 200
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	484 763
Florida - OPP	FDI2021/1037	Infraestructura vial en la localidad de Independencia	303 296
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	78 448
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	356 015
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	37 680
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	143 438
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	124 950
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	862 782
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	1 309 150
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	2 346 953



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Lavalleja - OPP	FDI2022/1015	Reconstrucción del camino al cementerio de José Pedro Varela	1 812 905
Lavalleja - OPP	FDI2022/1052	Adquisición de maquinaria vial	1 500 922
Paysandú - OPP	FDI2021/1004	Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú	21 777
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	16 133 095
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	299 625
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	5 389 574
Paysandú - OPP	FDI2022/1021	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV en la localidad de Quebracho	280 861
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	196 489
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	1 609 051
Río Negro - OPP	FDI2021/1146	Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos	946 834
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	26 983
Río Negro - OPP	FDI2022/1005	Acondicionamiento urbano barrios J3, La Toma y Barrancas de Cánepa	1 945 013
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	3 184 485
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	2 879 730
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 000
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	190 477



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2021/1084	Mantenimiento de calle Aparicio Saravia de la ciudad de Rivera	10 044 924
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	142 088
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	218 982
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	186 763
Rivera - OPP	FDI2022/1001	Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero	469 063
Rivera - OPP	FDI2022/1002	Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	756 431
Rivera - OPP	FDI2022/1013	Adquisición de maquinaria	11 641 552
Rivera - OPP	FDI2022/1032	Parque lineal Cuñapirú	2 904 017
Rocha - OPP	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	530 002
Rocha - OPP	FDI2021/1003	Pavimentación de MEVIR en distintas localidades	21 831
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	2 809 675
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44 798
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	17 542 282
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	5 119 797
Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja	593 272
Salto - OPP	FDI2021/1090	Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto	51 000



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San José - OPP	FDI2021/1009	Pavimentación camino Picardo	990 557
San José - OPP	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables	150 222
San José - OPP	FDI2022/1004	Adquisición de maquinaria vial	4 373 987
San José - OPP	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo, barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas	410 871
San José - OPP	FDI2022/1048	Repavimentación de calles en el barrio Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	952 948
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	4 204 950
Soriano - OPP	FDI2021/1088	Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas	285 536
Soriano - OPP	FDI2021/1135	Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona	796 088
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	67 429
Soriano - OPP	FDI2022/1023	Recuperación de pavimentos en la zona este de la ciudad de Mercedes	1 054 109
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	2 734 621
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1062	Fortalecimiento de los servicios de higiene de la ciudad de Tacuarembó	2 009 101
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1129	Infraestructuras en Valle Edén	977 827
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	5 237 990
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	3 973 687
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1039	Mantenimiento vial	23 220 790



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	801 654
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	1 635 060
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	137 731
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1011	Adquisición de maquinaria	2 393 858
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1060	Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres	152 915
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	3 639 304
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	98 433
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	976 948
Total			215 434 609



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Fondos comprometidos – Total

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	123 111 742	84%	159 400 711	108%	210 236 850	143%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	287 333 058	82%	167 696 362	48%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	164 739 829	95%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	118 717 603	149%	2 934 083	4%	1 314 543	2%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	118 977 349	98%	9 412 539	8%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	27 516 387	61%	69 834 904	156%	11 899 478	27%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	102 744 068	97%	81 558 336	77%	34 270 635	32%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	104 860 969	95%	29 499 871	27%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	66 299 325	95%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	136 676 130	92%	212 520 761	143%	3 411 546	2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	46 529 256	54%	1 222 984	1%	1 637 899	2%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	177 914 350	102%	96 500 358	55%	43 235 618	25%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	101 892 222	99%	25 387 183	25%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	180 931 078	103%	65 873 147	38%	47 163 073	27%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	95 142 658	94%	40 250 116	40%	2 029 585	2%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	74 623 039	78%	1 514 489	2%	1 905 104	2%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	178 368 542	98%	80 307 682	44%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	101 571 484	98%	61 360 488	59%	6 494 148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 207 949 089	93%	1 261 669 793	53%	577 370 473	24%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – Proyectos inversión

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	116 349 995	79%	159 400 711	108%	210 236 850	143%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	274 401 642	79%	167 696 362	48%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	163 572 497	95%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	110 567 367	139%	1 500 000	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	116 922 568	97%	9 313 505	8%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	27 295 383	61%	69 698 902	156%	11 774 813	26%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	93 153 821	88%	76 614 316	72%	30 987 375	29%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	101 962 338	92%	29 499 871	27%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	64 268 628	93%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	132 147 216	89%	209 328 172	141%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	45 728 230	53%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	170 564 110	98%	89 967 834	51%	44 445 986	25%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	101 784 598	99%	25 387 183	25%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	160 138 740	91%	64 844 626	37%	45 703 428	26%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	93 113 025	92%	38 220 484	38%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	66 695 307	70%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	173 218 717	95%	80 307 682	44%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	95 729 717	92%	60 572 433	58%	6 494 148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 107 613 899	89%	1 238 747 860	52%	563 414 594	24%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	38 485 218	26%	29 999 999	20%	202 721 156	138%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	88 097 979	25%	25 705 148	7%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	12 839 027	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	68 882 830	86%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	29 592 721	24%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	6 237 163	14%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	5 702 487	5%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	9 116 757	8%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 631 308	2%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	28 780 022	19%	1 154 347	1%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	11 550 944	14%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	40 822 303	23%	12 759 380	7%	0	0%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	9 082 088	9%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	23 804 693	14%	4 520 196	3%	0	0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	12 544 079	12%	1 572 311	2%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	39 680 160	42%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	35 439 029	20%	9 038 098	5%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	20 027 946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	482 316 754	20%	84 749 479	4%	202 721 156	9%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	6 761 748	4.59%	0	0.00%	0	0.00%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	12 931 416	3.70%	0	0.00%	0	0.00%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	1 167 332	0.68%	0	0.00%	0	0.00%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	8 150 235	10.23%	1 434 083	1.80%	1 314 543	1.65%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	2 054 782	1.70%	99 033	0.08%	0	0.00%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	221 004	0.49%	136 002	0.30%	124 665	0.28%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	9 590 247	9.07%	4 944 019	4.68%	3 283 261	3.11%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	2 898 631	2.62%	0	0.00%	0	0.00%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	2 030 697	2.92%	0	0.00%	0	0.00%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	4 528 914	3.06%	3 192 587	2.16%	3 411 546	2.30%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	801 026	0.09%	1 222 984	1.43%	1 637 899	1.91%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	7 350 239	4.20%	6 532 524	3.73%	1 789 632	1.02%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	107 624	0.10%	0	0.00%	0	0.00%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	20 792 337	11.84%	1 028 521	0.59%	1 459 645	0.83%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	2 029 633	2.00%	2 029 633	2.00%	2 029 585	2.00%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	7 927 732	8.32%	1 514 489	1.59%	1 905 104	2.00%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	5 149 825	2.84%	0	0.00%	0	0.00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	5 841 767	5.61%	788 055	0.76%	0	0.00%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	99 615 189	4.20%	22 921 930	0.97%	16 955 880	0.72%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	45 788 586	31%	42 117 004	29%	3 671 582	2%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	135 058 337	39%	112 361 858	32%	22 696 479	7%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	55 828 023	32%	45 618 902	26%	10 209 121	6%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	48 971 499	61%	44 620 038	56%	4 351 461	5%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	53 950 967	45%	36 336 588	30%	17 614 379	15%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	10 453 742	23%	10 431 542	23%	22 200	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	27 442 475	26%	25 913 885	25%	1 528 590	1%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	41 523 554	38%	33 690 842	30%	7 832 712	7%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 938 378	62%	42 938 378	62%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	78 881 014	53%	56 756 082	38%	22 124 932	15%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	21 768 077	25%	17 043 708	20%	4 724 369	6%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	74 630 826	43%	41 961 314	24%	32 669 512	19%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	18 764 299	18%	15 402 791	15%	3 361 508	3%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	117 609 276	67%	94 258 126	54%	23 351 150	13%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	33 821 496	33%	26 942 911	27%	6 878 585	7%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	42 064 653	44%	35 656 542	37%	6 408 111	7%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	56 269 817	31%	18 115 802	10%	38 154 015	21%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	31 195 933	30%	21 360 031	21%	9 835 902	9%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	936 960 953	40%	721 526 344	30%	215 434 609	9%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	42 378 967	29%	39 022 785	27%	3 356 182	2%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	126 103 069	36%	106 341 829	30%	19 761 240	6%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	55 053 991	32%	44 844 870	26%	10 209 121	6%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	48 724 493	61%	44 577 538	56%	4 146 955	5%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	53 950 967	45%	36 336 588	30%	17 614 379	15%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	10 357 872	23%	10 357 872	23%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	25 300 932	24%	24 156 858	23%	1 144 074	1%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	38 798 836	35%	30 966 124	28%	7 832 712	7%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 204 116	61%	42 204 116	61%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	76 306 063	52%	54 480 756	37%	21 825 307	15%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	21 433 205	25%	16 735 818	20%	4 697 387	5%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	71 774 472	41%	39 707 507	23%	32 066 965	18%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	18 764 299	18%	15 402 791	15%	3 361 508	3%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	91 647 129	52%	68 340 777	39%	23 306 352	13%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	33 821 496	33%	26 942 911	27%	6 878 585	7%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	36 821 196	39%	30 480 514	32%	6 340 682	7%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	56 188 125	31%	18 034 110	10%	38 154 015	21%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	30 058 754	29%	20 459 015	20%	9 599 739	9%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	879 687 982	37%	669 392 779	28%	210 295 203	9%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	10 568 996	7%	7 212 814	5%	3 356 182	2.3%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	3 510 766	1%	1 982 489	1%	1 528 277	0.4%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	0	0%	0	0%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	21 076 049	26%	20 087 444	25%	988 605	1.2%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	12 548 944	10%	8 942 559	7%	3 606 385	3.0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	5 997 667	13%	5 997 667	13%	0	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	3 085 634	3%	2 600 871	2%	484 763	0.5%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	10 438 724	9%	10 438 724	9%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 878 004	3%	1 878 004	3%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	3 839 416	3%	3 558 555	2%	280 861	0.2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	8 968 048	10%	8 771 559	10%	196 489	0.2%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	4 753 173	3%	3 527 679	2%	1 225 494	0.7%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	2 580 313	3%	2 050 311	2%	530 002	0.5%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	8 968 670	5%	8 375 398	5%	593 272	0.3%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	14 096 560	14%	13 106 003	13%	990 557	1.0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	19 101 281	20%	13 814 707	14%	5 286 574	5.5%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	7 013 870	4%	1 775 880	1%	5 237 990	2.9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	9 532 453	9%	7 095 739	7%	2 436 714	2.3%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	147 958 568	6%	121 216 403	5%	26 742 165	1.1%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	3 409 618	2.3%	3 094 218	2.1%	315 400	0.2%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	8 955 268	2.6%	6 020 029	1.7%	2 935 239	0.8%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	774 032	0.4%	774 032	0.4%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	247 006	0.3%	42 500	0.1%	204 506	0.3%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	95 870	0.2%	73 670	0.2%	22 200	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	2 141 544	2.0%	1 757 028	1.7%	384 516	0.4%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	2 724 718	2.5%	2 724 718	2.5%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	734 262	1.1%	734 262	1.1%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	2 574 951	1.7%	2 275 326	1.5%	299 625	0.2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	334 872	0.4%	307 889	0.4%	26 983	0.0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	2 856 354	1.6%	2 253 807	1.3%	602 547	0.3%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	25 962 147	14.8%	25 917 349	14.8%	44 798	0.0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	5 243 457	5.5%	5 176 028	5.4%	67 429	0.1%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	81 692	0.0%	81 692	0.0%	0	0.0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	1 137 180	1.1%	901 017	0.9%	236 163	0.2%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	57 272 971	2.4%	52 133 565	2.2%	5 139 406	0.2%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Gobierno Departamental	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)
Artigas	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582
Canelones	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479
Cerro Largo	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121
Colonia	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461
Durazno	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379
Flores	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200
Florida	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590
Lavalleja	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712
Maldonado	35 355 360	0	7 583 018	0	0	0
Paysandú	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932
Río Negro	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369
Rivera	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512
Rocha	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508
Salto	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150
San José	4 746 212	12 828 625	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585
Soriano	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111
Tacuarembó	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015
Treinta y Tres	1 314 901	2 254 394	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902
Total	198 179 887	154 637 610	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 609



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Gobierno Departamental	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136 334 011	26.77%	147 185 248	8.73%	35.50%
Canelones	323 381 637	34.39%	349 120 561	13.17%	47.56%
Cerro Largo	160 044 273	28.61%	172 782 682	1.94%	30.55%
Colonia	73 765 263	46.35%	79 636 463	9.32%	55.67%
Durazno	112 184 669	50.18%	121 113 787	10.64%	60.82%
Flores	41 492 961	7.94%	44 795 511	0.00%	7.94%
Florida	97 914 604	23.33%	105 707 924	2.29%	25.62%
Lavalleja	102 524 933	32.24%	110 685 203	7.75%	39.99%
Maldonado	64 325 066	1.50%	69 444 892	0.00%	1.50%
Paysandú	137 212 168	38.54%	148 133 301	6.86%	45.40%
Río Negro	79 253 750	49.55%	85 561 795	8.18%	57.73%
Rivera	162 020 128	16.52%	174 915 801	22.66%	39.18%
Rocha	95 280 130	16.66%	102 863 764	1.38%	18.04%
Salto	162 678 747	33.59%	175 626 840	2.08%	35.67%
San José	93 962 894	32.66%	101 441 685	11.40%	44.06%
Soriano	88 254 868	16.87%	95 279 339	10.32%	27.19%
Tacuarembó	168 167 233	33.36%	181 552 172	19.63%	52.99%
Treinta y Tres	96 377 827	30.79%	104 048 831	12.13%	42.92%
Total	2 195 175 162		2 369 895 799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Gobierno Departamental	Ejecución acumulada a Julio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos previstos Julio	Saldo
Artigas	42 117 004	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	0
Canelones	112 361 858	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	0
Cerro Largo	45 618 902	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	0
Colonia	44 620 038	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	0
Durazno	36 336 588	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	0
Flores	10 431 542	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	0
Florida	25 913 885	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	0
Lavalleja	33 690 842	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	0
Maldonado	42 938 378	35 355 360	0	7 583 018	0	0	0
Paysandú	56 756 082	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	0
Río Negro	17 043 708	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	0
Rivera	41 961 314	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	0
Rocha	15 402 791	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	0
Salto	94 258 126	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	0
San José	26 942 910	4 746 212	12 828 624	6 663 481	2 204 775	499 818	0
Soriano	35 656 542	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	0
Tacuarembó	18 115 802	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	0
Treinta Y Tres	21 360 030	1 314 901	2 254 393	3 037 806	8 640 061	6 112 869	0
Total	721 526 342	198 179 887	154 637 608	124 297 120	112 438 445	131 973 282	0



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2021/1005 Reacondicionamiento Ex Ruta N°40 (UYFD0058)

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: El tramo a intervenir de unos 9 km, se puede caracterizar mediante un perfil transversal de entre los 5,50 m y los 6,00 m de ancho de calzada, de material granular que no presenta gran variabilidad en lo que respecta a espesores de capa y valores soporte. Las obras de movimientos de suelos prevén un ensanche de plataforma en un ancho tal que permita la obtención de una calzada útil de 6 m con un sobre ancho de 0.50m de cada lado a los efectos de brindar un mínimo de banquina. Los trabajos incluyen la mejora granulométrica de la base y la pavimentación de la calzada de 6 m de ancho con tratamiento bituminoso doble.

También se efectuará la limpieza de las cunetas que no se modifiquen y se conformarán aquellas que resulten afectadas por ensanches para alcanzar el ancho útil. Se construirán las entradas particulares faltantes y se limpiarán las existentes, verificando la necesidad de reparaciones y sustituciones de caños, ejecutando los cabezales faltantes. Se limpiarán y readecuarán las alcantarillas existentes en el tramo, de acuerdo al proyecto.

Se ejecutará la señalización vertical y horizontal, conforme a los planos del proyecto.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad del camino, vinculo del departamento de Florida con Lavalleja. Camino que es utilizado por productores de la zona, residentes de Casupá, niños que asisten a la escuela Rural No 69 "Sauce de Casupá" y visitantes del Parque "Mangueras de los Artigas".

Objetivos específicos:

- Ensanche, recarga y cementado del camino.
- Tratamiento bituminoso doble.
- Señalización vertical y horizontal.

Beneficiarios: Productores de la zona, residentes de Casupá, niños que asisten a la escuela Rural No 69 "Sauce de Casupá" y visitantes del Parque "Mangueras de los Artigas".

Técnico Responsable GD: Ing. Hernán Alzati

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2022



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 67:000.766	\$ 46:900.536	\$ 20:100.230
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: Cabe aclarar que la definición del proyecto se encuentra concluida pero todavía está pendiente el ajuste de los planos a la última versión del paquete del pavimento. De todas maneras, se envía el proyecto a la CSD a los efectos de no demorar su aprobación, pero es imprescindible la entrega de los planos ajustados a los efectos de la licitación de la obra.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2022/1007 Pavimentación camino del Medio

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Este proyecto, de extensión aproximada de 32 km, está situado la localidad de Santa Clara y Cerro Chato del departamento de Treinta y Tres. El extremo este del camino empalma en el km 15 de la Ruta N°98.

A través del proyecto se construirán:

- 31.000 ml de ensanche de plataforma.
- 68.000 m3 de base de CBR>60.
- 5.600 ton de cal para el estabilizado de la base.
- 197.000 m2 de tratamiento bituminoso doble.
- 410 ml de alcantarillas de distintos diámetros.
- 390 m3 de hormigón para alcantarillas H.
- Señalización vertical y horizontal.

Objetivo general: Mejoramiento del camino del Medio, para que permita contar con una vía de adecuadas características de diseño geométrico, apropiado sistema de drenaje, taludes estables, superficie pavimentada, que sea transitable y segura durante todo el año para el tránsito vehicular, considerando el uso adecuado de los recursos económicos y los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Objetivos específicos:

- 31.000 ml de ensanche de plataforma.
- 68.000 m3 de base de CBR>60.
- 5.600 ton de cal para el estabilizado de la base.
- 197.000 m2 de tratamiento bituminoso doble.
- 410 ml de alcantarillas de distintos diámetros.
- 390 m3 de hormigón para alcantarillas H.
- Señalización vertical y horizontal.

Beneficiarios: Productores de la zona, residentes de las localidades de Treinta y Tres, Santa Clara y Cerro Chato.

Técnico Responsable GD: Ing. Agrim. Alfonso Carbone

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 255:333.254	\$ 178:733.278	\$ 76:599.976
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Condiciones de certificación: Ajustar los precios unitarios y el mes base a los de la oferta adjudicada.

El proyecto se aprueba en su totalidad, pero será ejecutado en 2 partes. Por dicha razón, una vez licitado, será necesario ajustar el rubrado al tramo inicial.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: PCR2019/1022 Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso

Departamento: Cerro Largo

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: Se amplía la ejecución de la sub base granular CBR 60% ya que se realiza ensanche en la calzada y la sección transversal a ejecutar es mayor a la existente, además se ajusta el metraje de la base granular (ver sección transversal actualizada). La empresa se hará cargo del suministro de todo el material granular, además de que se suma al rubrado el rubro de reciclado de la base, que se ejecutará durante el cementado de la misma. Se mantiene el tratamiento bituminoso doble propuesto en proyecto y el ancho de la vía aumenta con respecto al existente para dar mejor nivel de servicio.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 56:394.380	\$ 39:476.066	\$ 16:918.314
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2021/1002 Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha

Departamento: Rocha

Técnico supervisor: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: La Intendencia de Rocha solicita la extensión de los trabajos hasta la regresiva 6k 400 del camino de acceso a la Laguna de Rocha. Se realizarán trabajos de bases, estabilizado con cemento, tratamientos bituminosos y señalización horizontal y vertical. Con esta extensión del tramo se llega hasta el límite del área protegida de la Laguna de Rocha por el este.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 30:033.702	\$ 4:932.947	\$ 25:100.755
Porcentaje	100%	16%	84%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Programa	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Caminería Departamental - Proyecto 994	Canelones	PCR2022/1011	Pavimentación del camino Sosa Díaz entre Ruta N°11 y Ruta N°34	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	Se hizo la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de evaluación fue enviada el 20/07/2022.
Caminería Departamental - Proyecto 994	Canelones	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta N°55 y Ruta N°36	Ing. María Indarte	2022-06-10	En estudio la documentación del proyecto.
Caminería Departamental - Proyecto 994	Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	Se hizo la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de evaluación fue enviada el 20/07/2022.
Caminería Departamental - Proyecto 994	Canelones	PCR2022/1008	Pavimentación del camino Bajo Simone entre las Rutas N°107 y N°67	Ing. María Indarte	2022-06-10	En estudio la documentación del proyecto.
Caminería Departamental - Proyecto 994	Maldonado	PCR2022/1006	Pavimentación del camino Eugenio Sainz Martínez	Ing. Manuel Solari	2022-04-21	Con fecha 18/05/2022 se envió devolución de la evaluación del proyecto para su consideración. El 26/05/2022 se envió información solicitada por la intendencia. Actualmente se está a la espera de respuesta por parte de la Intendencia.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

6º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Junio/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67	2 927 463
Maldonado - OPP	PCR2021/1003	Pavimentación camino Medellín	1 968 777
Montevideo - OPP	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	268 071
Montevideo - OPP	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	538 875
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	3 078 908
Rocha - OPP	PCR2020/1006	Rehabilitación de puentes en el camino a las Sierras de Rocha	210 590
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	3 806 224
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	5 626 740
Total			18 425 648



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS (PCRP) (MONTOS EN U\$S)									
DEPARTAMENTO	ASIGNADO	EJECUTADO	AVANCE	SALDO	COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	PROYECTOS EN EVALUACIÓN	PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS
Artigas	3 954 677	2 248 904	57%	1 705 773	114 947	-	-	2 456 987	-
Canelones	8 337 153	7 329 584	88%	1 007 568	212 540	935 837	5 992 945	-	-
Cerro Largo	4 621 423	1 569 955	34%	3 051 468	1 715 324	-	-	-	1 336 144
Colonia	3 842 729	2 045 735	53%	1 796 995	-	3 274 587	-	-	-
Durazno	3 835 724	2 537 692	66%	1 298 032	7 992	2 660 320	-	-	-
Flores	2 054 425	650 157	32%	1 404 268	43 049	3 510 076	-	-	-
Florida	3 320 642	1 698 761	51%	1 621 881	652 351	-	1 116 679	-	-
Lavalleja	3 849 149	3 017 874	78%	831 276	652 154	-	-	-	179 122
Maldonado	2 873 082	1 160 295	40%	1 712 787	870 971	-	871 875	-	-
Montevideo	2 290 319	1 305 730	57%	984 589	745 529	-	-	-	239 061
Paysandú	4 316 201	610 390	14%	3 705 811	1 541 010	2 683 425	-	-	-
Río Negro	2 850 590	945 788	33%	1 904 802	-	-	-	1 381 874	522 927
Rivera	3 191 927	2 847 400	89%	344 527	958 346	-	-	-	-
Rocha	3 218 913	2 243 215	70%	975 697	20 438	993 386	-	-	-
Salto	4 386 116	1 446 512	33%	2 939 604	1 731 971	1 130 209	-	1 033 333	-
San José	3 137 964	2 429 554	77%	708 410	606 350	2 667 981	-	-	-
Soriano	3 211 205	1 816 086	57%	1 395 119	-	1 425 429	-	-	-
Tacuarembó	5 082 518	4 311 082	85%	771 437	23 950	-	-	-	747 487
Treinta Y Tres	2 875 242	395 877	14%	2 479 365	-	422 526	4 255 554	-	-
Total	71 250 000	40 610 592	57%	30 639 408	9 896 920	19 703 776	12 237 054	4 872 195	3 024 740



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

Gobierno Departamental	Ejecución acumulada Julio	Pagos Marzo - Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos previstos Julio	Pagos pendientes de documentación (*)	Saldo
Artigas	57 184 238	8 502 225	10 245 930	20 888 997	17 547 086	-	(0)
Canelones	41 681 197	5 103 627	5 323 085	12 096 674	19 157 811	-	-
Cerro Largo	44 789 525	672 903	18 382 367	-	25 734 255	-	-
Colonia	245 165	-	245 165	-	-	-	-
Durazno	1 790 542	799 369	991 173	-	-	-	-
Flores	3 866 745	-	-	-	3 866 745	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	27 319 002	-	6 193 494	17 129 691	1 504 987	2 490 830	(0)
Maldonado	4 640 430	-	-	-	4 640 430	-	-
Montevideo *	8 594 348	-	-	-	8 477 084	117 264	-
Paysandú	-	-	-	-	-	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	17 822 246	644 125	2 598 294	-	14 579 827	-	-
Rocha	32 063 391	-	3 061 738	-	548 659	28 452 994	-
Salto	10 905 248	-	7 184 773	-	-	3 720 475	-
San José	13 655 095	-	3 803 799	7 847 869	2 003 427	-	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	-	-	-	-	-	-	-
Treinta Y Tres	-	-	-	-	-	-	-
Total	264 557 171	15 722 249	58 029 818	57 963 231	98 060 311	34 781 563	0

* Certificación pendiente documentación 2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 (sin ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	28 571 085	0	4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	15 469 656	54%	13 101 429
Canelones	12%	60 232 856	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	22 632 151	38%	37 600 706
Cerro Largo	6%	33 388 077	0	10 979 609	9 670 620	8 221 015	0	4 337 620	33 208 864	99%	179 213
Colonia	5%	27 762 304	0	0	0	15 969 506	9 290 135	854 708	26 114 349	94%	1 647 955
Durazno	5%	27 711 694	0	0	0	6 896 104	0	4 340 474	11 236 579	41%	16 475 116
Flores	3%	14 842 466	0	0	1 321 722	4 822 157	0	7 500 275	13 644 154	92%	1 198 313
Florida	5%	23 990 416	0	0	18 074 983	1 949 350	3 966 083	0	23 990 416	100%	0
Lavalleja	5%	27 808 687	0	6 926 659	1 117 876	2 026 477	6 583 749	6 989 350	23 644 111	85%	4 164 576
Maldonado	4%	20 756 959	0	0	0	0	2 842 951	0	2 842 951	14%	17 914 008
Montevideo	3%	16 546 710	0	0	3 054 575	0	0	625 498	3 680 074	22%	12 866 636
Paysandú	6%	31 182 965	0	9 745 684	19 002 286	2 434 995	0	0	31 182 965	100%	0
Río Negro	4%	20 594 461	0	0	0	0	0	20 593 925	20 593 925	100%	536
Rivera	4%	23 060 498	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055	0	0	23 060 498	100%	0
Rocha	5%	23 255 459	0	8 510 282	1 179 457	13 565 720	0	0	23 255 459	100%	0
Salto	6%	31 688 071	0	0	0	519 174	3 079 188	1 631 239	5 229 601	17%	26 458 470
San José	4%	22 670 631	0	11 614 351	11 056 280	0	0	0	22 670 631	100%	0
Soriano	5%	23 199 773	0	0	0	0	0	4 982 424	4 982 424	21%	18 217 349
Tacuarembó	7%	36 719 323	0	8 851 890	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	31 961 805	87%	4 757 517
Treinta y Tres	4%	20 772 567	0	0	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	17 275 700	83%	3 496 867
Total	100%	514 755 002	18 024 792	68 039 037	90 924 655	73 236 928	41 603 064	64 847 834	356 676 311	69%	158 078 691



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Pagos Proyecto 999

Gobierno Departamental	Ejecución acumulada Julio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos previstos Julio	Saldo
Artigas	11 661 656	-	4 920 697	3 432 896	-	3 308 063	-
Canelones	21 750 205	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	-
Cerro Largo	38 161 379	-	10 979 609	9 670 620	8 221 015	9 290 135	-
Colonia	15 969 506	-	-	-	15 969 506	-	-
Durazno	6 896 104	-	-	-	6 896 104	-	-
Flores	10 109 962	-	-	1 321 722	4 822 157	3 966 083	-
Florida	26 608 082	-	-	18 074 983	1 949 350	6 583 749	-
Lavalleja	12 913 963	-	6 926 659	1 117 876	2 026 477	2 842 951	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	3 054 575	-	-	3 054 575	-	-	-
Paysandú	31 182 965	-	9 745 684	19 002 286	2 434 995	-	-
Río Negro	-	-	-	-	0	-	-
Rivera	23 060 498	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055	-	-
Rocha	23 255 459	-	8 510 282	1 179 457	13 565 720	-	-
Salto	3 598 362	-	-	-	519 174	3 079 188	-
San José	22 670 631	-	11 614 351	11 056 280	-	-	-
Soriano	8 851 890	-	8 851 890	-	-	-	-
Tacuarembó	17 674 659	-	-	4 113 794	6 700 958	6 859 907	-
Treinta Y Tres	14 408 580	-	-	10 496 307	2 304 848	1 607 425	-
Total	291 828 475	18 024 792	68 039 037	90 924 653	73 236 928	41 603 065	0