

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

23 de agosto de 2022



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO
DE INTENDENTES**





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1066 Mantenimiento de calles Diego Lamas y 18 de Julio en la ciudad de Artigas

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Bacheo, reciclado y pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Diego Lamas y una cuadra de la 18 de Julio de la ciudad de Artigas. El proyecto incluye la reparación de veredas y rampas de accesibilidad.

Objetivo general: Recuperar el estándar de transitabilidad de las calles Diego Lamas y 18 de Julio y brindar mayor seguridad vial al barrio.

Productos esperados:

- 5.857 m2 carpeta asfáltica
- 1.472 m cordón cuneta
- 1.177 m2 veredas

Beneficiarios: Los propietarios frentistas a la calle.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Julio Muller

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 22:791.313	\$ 19:372.616	\$ 3:418.697
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la realización de la certificación de avances, se requiere que la Intendencia de Artigas presente informe de OSE sobre las tareas previstas en la zona intervenida.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1074 Adquisición de retroexcavadora

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Adquisición de una retroexcavadora combinada para atender las necesidades de un sector de productores rurales, en cuanto a mejorar las condiciones de acceso a predios y su caminería, higiene de tambos y aguadas, y así aumentar la eficiencia en la producción.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de trabajo y la eficiencia en la producción de los productores rurales del departamento de Flores a través de asesoramiento técnico, formación, financiamiento, entre otras herramientas.

Producto esperado:

- 1 retroexcavadora combinada

Beneficiarios: 281 establecimientos. Datos Censo Agropecuario 2011.

Técnica responsable del proyecto: Lic. Ana Laura Moreira

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:240.000	\$ 2:754.000	\$ 486.000
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1085 Compra de maquinaria para el Municipio de Ismael Cortinas

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Adquisición de maquinaria para uso del Municipio de Ismael Cortinas. Se propone comprar un tractor agrícola complementado con una pala almeja y una rotativa.

Objetivo general: Realizar mantenimientos en los espacios públicos del Municipio de Ismael Cortinas.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:318.000	\$ 1:120.300	\$ 197.700
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1060 El agua como sustento en el medio rural

Departamento: Lavalleja

Técnicos evaluadores: Ing. Agr. Pablo Sommer y Lic. Pablo Sommer

Descripción: El agua en el medio rural, cada vez toma mayor relevancia y con más frecuencia se vienen produciendo fenómenos de déficit hídrico. Es un insumo esencial para la vida en el medio rural y para la sostenibilidad de los sistemas productivos, sobre todo para los pequeños productores. Por los motivos nombrados, es que desde la Intendencia de Lavalleja, busca brindar apoyo a los pequeños productores para que se puedan sostener en el medio rural. Una solución para mitigar la falta de agua en los predios es la construcción de pozos semisurgentes, que le permitan al productor tener un caudal de agua durante todo el año, ya que como se menciona es un insumo esencial para el consumo humano y para la cadena productiva de su empresa agropecuaria.

Objetivo general: Construcción de pozos semisurgentes como solución de acceso al agua (para consumo humano y para la producción) por parte de los pequeños productores rurales del departamento de Lavalleja.

Producto esperado:

- 15 pozos de agua

Beneficiarios: 15 productores rurales.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. José Rojas

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:080.555	\$ 4:318.472	\$ 762.083
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

- Presentar informe de adjudicación de la/s empresa/s seleccionadas por la Intendencia de Lavalleja antes de la primera certificación.
- La certificación final del 10 % del proyecto se realiza ante la presentación del Informe final de cierre del proyecto por parte de la oficina de Desarrollo de la Intendencia de Lavalleja.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1057 Recapado asfáltico de calles en la ciudad de Rivera

Departamento: Rivera

Técnicos evaluadores: Arq. Carolina Ghio e Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento en los barrios Bisio, La Raca, Pueblo Nuevo y Rivera Chico de la ciudad de Rivera.

Objetivo general: Mejorar el nivel de servicio original y la circulación vehicular de las calles de los barrios Bisio, La Raca, Pueblo Nuevo y Rivera Chico de la ciudad de Rivera.

Producto esperado:

- 36.199 m2 carpeta asfáltica

Beneficiarios: Vecinos de los barrios Bisio, La Raca, Pueblo Nuevo y Rivera Chico de la ciudad de Rivera.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Victoria Custodio

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 35:501.149	\$ 30:175.977	\$ 5:325.172
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1044 Pavimentación de MEVIR Norte en la localidad de Cebollati

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Mejora del estado de la infraestructura del barrio MEVIR Norte de la ciudad de Cebollati. Los medios que se determinan para lograr este objetivo es el reciclado con cemento de la base existente y la mejora en la capa de rodadura mediante la pavimentación con tratamiento bituminoso doble.

Objetivo general: Dotar de mayor seguridad, obtener calles sin presencia de agua acumulada en pozos y baches, mejorar el confort de los usuarios y disminuir los tiempos de traslado.

Productos esperados:

- 15.616 m2 tratamiento bituminoso
- 1.377 m2 veredas

Beneficiarios: 226 personas, habitantes de MEVIR Norte. Datos Censo 2011.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 19:476.878	\$ 16:555.346	\$ 2:921.532
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación del proyecto queda condicionada a la presentación de los planos de cota de cunetas. Sin esta información no es posible comenzar la ejecución de la obra.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1056 Pavimentación y desagües pluviales de MEVIR Sur en la localidad de Cebollatí

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Mejora del estado de la infraestructura del barrio Cebollatí Sur de modo de brindar mayor seguridad a los usuarios en la circulación vehicular y peatonal, a través de la pavimentación de calles y de la construcción de cordones cuneta y veredas.

Objetivo general: Renovación y adecuación de la infraestructura urbana del barrio Cebollatí Sur a través de la pavimentación de calles y construcción de cordones cuneta y veredas.

Productos esperados:

- 7.894 m2 tratamiento bituminoso
- 2.203 m cordón cuneta
- 3.154 m2 veredas.
- 18 alumbrado, poste y luminaria

Beneficiarios: 138 personas, habitantes de los padrones rurales del conjunto habitacional MEVIR. Datos Censo 2011.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 30:659.401	\$ 26:060.491	\$ 4:598.910
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la realización de las certificaciones de avance, es necesario que la Intendencia de Rocha presente la memoria hidráulica del proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1070 Pavimentación y veredas en el barrio Prieto de la ciudad de Rocha

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Proyecto de infraestructura en el barrio Prieto ubicado en la zona sureste de la ciudad de Rocha. En las calles del barrio se realizarán obras que permitirán satisfacer las demandas de los vecinos, en cuanto se incorporan los componentes que restan para urbanizar el mismo, que ya cuenta con red de saneamiento y alumbrado LED.

El proyecto incluye la pavimentación con tratamiento bituminoso doble sobre base cementada, construcción de cordón cuneta y veredas, así como la adecuación de los pluviales existentes, mejorando significativamente la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes.

Objetivo general: Consolidar el barrio Prieto dotándolo de servicios que brinden seguridad en el tránsito peatonal y vehicular, confort en la circulación y mitigar los efectos de las aguas de lluvias.

Productos esperados:

- 4.194 m2 tratamiento bituminoso
- 1.076 m cordón cuneta
- 1.656 m2 veredas

Beneficiarios: 1.500 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 10:717.685	\$ 9:110.032	\$ 1:607.653
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1079 Estudio de prefactibilidad de matadero de ovinos y suinos en Castillos

Departamento: Rocha

Técnicos evaluadores: Tco. Daniel González, Lic. Micaela Araujo

Descripción: La Intendencia de Rocha debe atender una problemática que surgió a raíz del cierre de los abastos municipales. Si bien existe un frigorífico para faena de vacunos, las demás especies deben ser faenadas fuera del departamento (en mataderos habilitados para suinos y ovinos que distan más de 120 km), lo que genera un desabastecimiento tanto de ovinos como de suinos en el mercado local. Estas especies son un insumo muy importante en la alimentación del departamento y el hecho de que sólo puedan faenarse fuera del mismo, genera al consumidor un sobre precio muy considerable que está fuera del alcance del ingreso medio de la población

Esta situación también genera otra problemática que es la faena clandestina, ya que para poder acceder a la carne ovina y suina, preferidas por un muy importante público de las zonas de la periferia, el medio de obtenerla es la compra directa a algún vecino que faene en condiciones sin control de calidad y condiciones de higiene mínimas o ninguna (matan debajo del árbol).

Es intención de este gobierno departamental trabajar en procura del abastecimiento en las condiciones óptimas para la población y a su vez generar la incorporación de pequeños productores de ovinos y suinos en la faena de estas especies en las condiciones antes referidas.

Lograr un abastecimiento acorde a la demanda de la población mejorará la calidad de vida de muchas familias que hoy día no pueden incorporar un trozo de carne en su alimento diario. Y también, la posibilidad de que los pequeños productores puedan utilizar un canal alternativo de comercialización del producto de faena de suinos y ovinos, amparados en la Ley de compras públicas N°19.886, meta que también se ha fijado el MGAP quien promueve la inclusión de pequeños productores agrupados para integrar cadenas de valor y comercializar sus productos con respaldo a la ley antes referida.

Se plantea como lugar para la instalación del matadero la localidad de Castillos por ser un punto equidistante en el departamento del resto de las localidades, y a su vez por contar la Intendencia con predio de propiedad municipal próximo a la ciudad, con las ventajas de acceder a servicios de agua potable y energía eléctrica a costos razonables.

Es importante destacar que la producción ovina en nuestro departamento ha venido decayendo en forma continua desde el año 2004, por lo que entendemos que esta propuesta apunta también a promover el incremento de la producción de carne ovina. A su vez la Intendencia ha firmado un Convenio con el SUL cuyo objetivo principal es promover la producción ovina a nivel departamental, en dicho convenio se ha dispuesto de un monto de USD 100.000 para constituir un Fondo Rotatorio para otorgar préstamos a productores ovinos para que puedan invertir a nivel predial mejorando las condiciones de producción. Dichos préstamos se regulan por medio de un Reglamento de Uso de dicho fondo que se aplica a través de una Comisión Administradora integrada por representantes de productores, SUL e Intendencia.

Otra de las metas fundamentales que tiende a concretarse al contar con un matadero es garantizar la inocuidad alimentaria no sólo en la zona de Castillos sino en el departamento. Sabido es que la inocuidad alimentaria es parte de la política central del MGAP.

Objetivo general: Realizar estudio de prefactibilidad de instalación de matadero de ovinos y suinos en la ciudad de Castillos.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Producto esperado:

- Estudio de prefactibilidad de matadero de ovinos y suinos

Beneficiarios: 1.317 productores familiares registrados en el MGAP.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Agr. Ana Castillos

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 635.620	\$ 540.277	\$ 95.343
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1043 Pavimentación de calles en la localidad de Egaña

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Mantenimiento vial urbano en la localidad de Egaña. Se realizarán 23.200m² de calles con escarificado, conformación de bases, tratamiento bituminoso doble, mantenimiento de cunetas y alcantarillas.

Objetivo general: Que la totalidad de las calles del proyecto se encuentren en buen estado de transitabilidad y conservación.

Producto esperado:

- 23.194 m² tratamiento bituminoso

Beneficiarios: 783 personas, habitantes de la localidad de Egaña. Fuente: OTU.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Nicolás Canavese

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11:618.833	\$ 9:876.008	\$ 1:742.824
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1047 Ampliación de drenaje pluvial en intersección de calles Pte. Oribe y Río Negro de la ciudad de Dolores

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Mejorar el drenaje urbano de la zona y disminuir las inundaciones en ese sector, inconveniente que se produce hace ya muchos años y con cierta frecuencia. Sumado a lo anterior, una de las calles donde se genera la problemática de inundación tiene una circulación importante, calle Río Negro, tanto de vehículos livianos como pesados, por lo que se busca mejorar la circulación en momentos de lluvia intensa con el fin de disminuir la probabilidad de accidentes.

El proyecto corresponde a la colocación de un tramo de 75 m de colector de 1000mm de PEAD paralelo al existente, la excavación y rectificación del canal trapezoidal adecuando su zampeado y se incorporaran medidas de seguridad como ser cerco perimetral tipo olímpico.

Objetivo general: Solucionar el problema de inundación en la calle Pte. Oribe y Río Negro y en otro punto bajo, próximo a la mitad de cuadra de calle Oribe, entre Río Negro y Elena L. de Bertullo, donde hoy existen dos bocas de tormenta.

Productos esperados:

- 89 m tuberías/caños/colector
- 765 m² tratamiento bituminoso

Beneficiarios: 17.174 personas, habitantes de la ciudad de Dolores. Fuente: OTU.

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Nicolás Canavese y Adúl Nebu

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5:147.032	\$ 4:374.977	\$ 772.055
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1067 Recuperación de pavimento en la ciudad de Treinta y Tres

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Recuperación de calles de la ciudad de Treinta y Tres que cuentan con tratamiento bituminoso con diferentes grados de deterioro. Se realizarán los trabajos que permitan, en algunas vías, retomar los estándares de circulación y en otras aumentar la calidad de los pavimentos existentes. El proyecto incorpora veredas, rampas y señalización vertical y horizontal.

Objetivo general: Dotar a 10 barrios de la ciudad capital de infraestructura urbana, de tal manera que los vecinos puedan mejorar la calidad de vida, al eliminarse el levantamiento de polvo provocado por la circulación de vehículos.

Productos esperados:

- 134.800 m2 tratamiento bituminoso
- 7.350 m2 veredas

Beneficiarios: Vecinos de los 10 barrios de la ciudad capital más los vehículos que transitan ocasionalmente por las vías de tránsito que comprende el proyecto.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Verónica Techera

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 108:036.086	\$ 91:830.673	\$ 16:205.413
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1104 Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas

Departamento: Flores

Técnica supervisora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Intendencia de Flores solicita una segunda ampliación al proyecto con el objetivo de adquirir una embarcación a remo para realizar el mantenimiento del lago. La misma tendrá casco de aluminio y su capacidad será para tres pasajeros. En la compra se incluyen los elementos de maniobra y seguridad necesarios (remos y chalecos salvavidas). La certificación se realizará de acuerdo a los criterios del programa. Dado que el porcentaje total de las ampliaciones solicitadas es del 25%, la presente solicitud se envía a la CSD para su consideración.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 80.000	\$ 68.000	\$ 12.000
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1083 Soluciones de agua subterránea para productores familiares de San José

Departamento: San José

Técnica supervisora: Cra. Andrea Pereira

Descripción: Con los pozos realizados en la primera etapa del proyecto se logró dar solución de acceso al agua a 11 pequeños productores de una zona del interior del departamento, pero no a la totalidad de pequeños productores que necesitan dicho acceso al agua en el interior del departamento. Por tanto, con la ampliación se pretende dar solución a más productores.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:400.000	\$ 2:040.000	\$ 360.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Artigas	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	Ing. Ricardo Gamboa	2022-07-11	En estudio la documentación del proyecto. Se trabaja en la devolución de evaluación con las observaciones pertinentes.
Canelones	FDI2022/1082	Pavimentación de calles principales en Montes de Solymar	Ing. Cecilia Quirós	2022-08-03	Visita de evaluación prevista en conjunto con técnico de la Intendencia de Canelones para la semana del 15 de agosto.
Canelones	FDI2022/1080	Adecuación de puntos de vertidos al canal Artigas	Ing. Cecilia Quirós	2022-07-27	Visita de evaluación prevista en conjunto con técnico de la Intendencia de Canelones para la semana del 15 de agosto.
Cerro Largo	FDI2022/1084	Bitumen e hidráulica del barrio Leandro Gómez de la ciudad de Melo	Ing. Guillermo Pepe	2022-08-09	En estudio la documentación del proyecto.
Cerro Largo	FDI2022/1073	Eléctrica y lumínica de Mata al este, Av. Cuneo y Estadio Ubilla en Melo	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-20	Se coordinó recorrida y reunión con técnicos de la Intendencia de Cerro Largo para la semana del 15 de agosto.
Durazno	FDI2022/1083	Fomento y apoyo de la producción hortícola en el Departamento de Durazno	Lic. Betty Francia y Lic. Nicolás Spinelli	2022-08-04	El equipo de evaluadores se reunió el día lunes 15/08/2022 para intercambiar sobre la propuesta presentada y elaborar un informe de devolución a la Intendencia con algunos apuntes respecto de los productos y objetivos establecidos en el marco del proyecto. La propuesta está alineada con otros proyectos que se encuentran bajo la ejecución del Departamento de Desarrollo y medio ambiente de la Intendencia, lo que parece establecer una línea de acción integral para el departamento en el mediano plazo vinculada a la cadena agroalimentaria a través de la producción familiar.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Ing. Mario Capote y Arq. Alberto Leira	2022-05-03	Se envió nota de devolución de evaluación N°168/R/2022 el 15/06/2022. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia de Florida.
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce y Nico Pérez	Ing. Mario Capote	2021-06-16	A la espera de que la Intendencia de Florida presente la documentación solicitada.
Lavalleja	FDI2022/1069	Camino al Chispero	Ing. María Indarte	2022-07-11	Visita de evaluación prevista para la semana del 15 de agosto.
Lavalleja	FDI2022/1060	El agua como sustento del productor	Ing. Agr. Pablo	2022-07-04	Se solicitó información complementaria del proyecto a la Dirección de Desarrollo.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

		en el medio rural	Sommer y Lic. Nicolás Spinelli		
Río Negro	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	Ing. Manuel Solari	2022-07-21	En intercambio con los técnicos de la Intendencia de Río Negro. La visita de evaluación se realiza el 16/08/2022.
Rivera	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Alberto Leira	2022-06-09	En coordinación de visita de evaluación.
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira	2021-03-01	No han presentado la titularidad del predio. Nos encontramos realizando un informe de devolución sobre los últimos recaudos recibidos. En particular se estudia el proyecto de protección contra incendios.
Rivera	FDI2022/1072	Construcción de pavimentos de hormigón en la calle Ing. Francisco Serralta de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-14	El 27/07/2022 se envió devolución con el detalle de las observaciones y faltantes del proyecto (verificación hidráulica, documentación de contrato y pliegos, ajustes en recaudos gráficos). A la espera de respuesta por parte de la Intendencia de Rivera.
Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Arq. Iris Rozada e Ing. Manuel Solari	2022-02-03	La Intendencia de Rocha sigue trabajando en el proyecto. Se recibieron correos electrónicos el 6 y el 8 de agosto con nueva información sobre las observaciones realizadas y comunicando que estaba en proceso de re-elaboración del resto de los recaudos pendientes. Entre los documentos recibidos se encuentra nota del Alcalde de Castillos y el Intendente de Rocha, declarando que el proyecto se desarrolla de común acuerdo en territorio del municipio.
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Manuel Solari	2022-05-19	Se envió nota N°180/R/2022 el 21/06/2022 de devolución de evaluación. A la espera de respuesta por parte de la Intendencia de Rocha.
Rocha	FDI2022/1075	Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas	Arq. Iris Rozada y Lic. José Raúl Rodríguez	2022-07-20	En estudio la documentación del proyecto, en contacto con referentes, visita al lugar y reunión el 16/08/2022.
Salto	FDI2022/1062	Construcción de salón comunal y áreas de servicio en Pueblo Celeste en el Municipio de Valentín	Arq. Alberto Leira	2022-07-05	Realizamos la visita al predio junto al técnico de la Intendencia Arq. Federico Remedi. A la brevedad se enviará nota de devolución con observaciones.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-04-05	A la espera de la respuesta de las observaciones realizadas.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Arq. Carolina Ghio y Arq. Alberto Leira	2021-09-24	A la espera de que la Intendencia de Salto presente documentación de titularidad de los predios donde interviene el proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-07-14	A la espera de que la Intendencia de Salto presente documentación complementaria. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la Intendencia planea ejecutar la obra el próximo año.
Salto	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	Arq. Alberto Leira	2022-07-14	Se realizó visita al lugar junto al Arq. Federico Remedi, técnico departamental, el Alcalde y un concejal municipal. A la brevedad se enviará nota de devolución con observaciones.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Arq. Alberto Leira	2021-06-16	No se ha recibido la titularidad del predio. Existe Resolución de MEVIR pero aún no está el certificado notarial. Se autorizó inicio anticipado.
San José	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	Ing. Cecilia Quirós	2022-03-08	En acuerdo con técnica de la Intendencia de San José, sigue pendiente presentar: -Proyecto actualizado con las modificaciones informadas por la intendencia para evaluación. -La viabilidad jurídica del proyecto. -Acuerdo con el MTOP para poder realizar la obra mediante art 13: punto 11) de la Ley de Urgente Consideración.
Soriano	FDI2022/1077	Construcción de pista de skate en Mercedes	Arq. Alicia Varela	2022-07-21	El proyecto se encuentra en proceso de evaluación. Se realizaron algunos intercambios vía mail con la contraparte, y la visita a lugar el día 12 de agosto, de cuyo resultado se enviará devolución a efectos de continuar el estudio.
Soriano	FDI2022/1078	Recuperación de pavimentos en la localidad de Cardona	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-25	Se coordinó para semana del 15 de agosto reunión con técnicos de la Intendencia de Soriano y recorrida a la zona de obras.
Soriano	FDI2022/1081	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Dolores	Ing. Francisco Sorribas	2022-08-02	En etapa final de evaluación. Se comunicó la no objeción para el inicio anticipado de las obras.
Soriano	FDI2022/1064	Recuperación de pavimentos de hormigón en calles de la ciudad de Dolores	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-06	Se espera por algunas definiciones y ajustes referidos a la propuesta de obras.
Soriano	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	Arq. Iris Rozada	2022-07-05	Se estudió la documentación, informe con la devolución de sala técnica realizado el 19/07/2022 y en proceso de envío a Intendencia de Soriano
Soriano	FDI2022/1059	Recuperación de pavimentos en el barrio Cerro de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-06-30	En etapa final de evaluación. Se comunicó la no objeción para el inicio anticipado de las obras.
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Se espera por algunas definiciones y ajustes referidos a la propuesta de obras.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

7º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Julio/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1015	Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas	2 345 980
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	5 944 273
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	3 284 622
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	9 467 370
Artigas - OPP	FDI2021/1134	Mejora de la eficiencia del servicio de maquinaria agrícola	92 994
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	1 546 149
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	10 788 949
Canelones - OPP	FDI2021/1140	Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2	1 222 774



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cerro Largo - OPP	FDI2021/1128	Adquisición de dos camiones, semirremolques volcadoras y máquina de pintura pinta rayas vial	22 954 253
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	3 074 200
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	70 133
Durazno - OPP	FDI2021/1047	Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno	3 336 581
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	4 360 171
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	6 651
Florida - OPP	FDI2020/1081	Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos	38 127 032
Florida - OPP	FDI2021/1020	Contratación consultoría elaboración proyecto Consolidación del barrio Abasto en Sarandí Grande	364 526
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	74 706
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	852 891
Florida - OPP	FDI2021/1155	Renovación de maquinarias para el Departamento de Obras de Florida	10 330 169



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	13 281
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	239 063
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	154 700
Florida - OPP	FDI2022/1065	Obras complementarias Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida	4 409 323
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	2 047 678
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	520 475
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	5 351 898
Lavalleja - OPP	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	1 868 881
Lavalleja - OPP	FDI2022/1015	Reconstrucción del camino al cementerio de José Pedro Varela	518 326
Paysandú - OPP	FDI2021/1004	Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú	71 553
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	2 551 631
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	82 960
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	2 707 842
Paysandú - OPP	FDI2022/1021	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV en la localidad de Quebracho	945 566
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	683 962



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Río Negro - OPP	FDI2021/1035	Fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen ingresos directos o indirectos	270 596
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	1 066 234
Río Negro - OPP	FDI2021/1146	Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos	251 121
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	9 510
Río Negro - OPP	FDI2022/1005	Acondicionamiento urbano barrios J3, La Toma y Barrancas de Cánepa	1 685 604
Río Negro - OPP	FDI2022/1006	Rehabilitación urbana en arterias céntricas de la ciudad de Young	1 145 505
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfin en la ciudad de Fray Bentos	243 821
Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	211 939
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	1 197 901
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	947 378
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 000
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	54 029



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	100 742
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	117 842
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	263 875
Rivera - OPP	FDI2022/1001	Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero	674 158
Rivera - OPP	FDI2022/1002	Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	234 904
Rivera - OPP	FDI2022/1013	Adquisición de maquinaria	1 573 870
Rivera - OPP	FDI2022/1032	Parque lineal Cuñapirú	502 002
Rocha - OPP	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	305 409
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	10 900 731
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	5 787 537
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	3 892 499
Salto - OPP	FDI2021/1032	Mantenimiento edificio Palacio Córdoba de la ciudad de Salto	114 429
Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja	189 692
Salto - OPP	FDI2022/1022	Compra de máquinas para Municipio de Mataojo y Municipio de Valentín	363 253



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Salto - OPP	FDI2022/1027	Compra de maquinaria	1 815 471
San José - OPP	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables	250 295
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	430 569
San José - OPP	FDI2022/1004	Adquisición de maquinaria vial	4 373 987
San José - OPP	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo, barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas	283 926
San José - OPP	FDI2022/1048	Repavimentación de calles en el barrio Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	1 046 691
San José - OPP	FDI2022/1053	Pavimentación de Av. Benzano en Puntas de Valdéz	9 283 508
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	1 582 275
Soriano - OPP	FDI2021/1069	Mejoramiento vial y paisajístico en monumento Obelisco de la localidad de Cardona	235 361
Soriano - OPP	FDI2021/1122	Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá	3 162
Soriano - OPP	FDI2021/1135	Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona	691 711
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	23 766



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Soriano - OPP	FDI2022/1023	Recuperación de pavimentos en la zona este de la ciudad de Mercedes	58 914
Soriano - OPP	FDI2022/1031	Repavimentación de calles de la localidad de Agraciada	1 216 507
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	12 943 469
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	1 840 893
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1062	Fortalecimiento de los servicios de higiene de la ciudad de Tacuarembó	3 587 032
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	818 294
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	89 298
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	2 392 634
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1039	Mantenimiento vial	4 232 460
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	595 000
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	200 695
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1060	Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres	666 121
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	1 482 164
Total			222 711 351



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Presupuesto comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	141 078 662	96%	155 607 751	106%	221 776 905	151%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	287 333 058	82%	167 696 362	48%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	173 453 225	100%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	118 766 780	149%	2 934 083	4%	1 314 543	2%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	118 977 349	98%	18 715 817	15%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	27 584 387	62%	69 834 904	156%	11 899 478	27%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	95 572 080	90%	165 374 113	156%	33 703 644	32%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	101 005 096	91%	36 708 750	33%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	66 299 325	95%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	136 846 215	92%	212 631 431	144%	3 130 791	2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	77 907 072	91%	13 985 566	16%	1 351 960	2%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	133 119 957	76%	167 374 656	96%	47 453 318	27%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	126 620 670	123%	28 944 932	28%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	161 401 939	92%	96 001 883	55%	47 062 264	27%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	96 373 963	95%	59 286 614	58%	2 029 585	2%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	74 687 114	78%	1 628 771	2%	1 619 144	2%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	191 050 030	105%	80 172 119	44%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	105 093 100	101%	61 360 488	59%	6 494 148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 233 170 022	94%	1 494 654 019	63%	591 607 774	25%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	134 316 915	91%	155 607 751	106%	221 776 905	151%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	274 401 642	79%	167 696 362	48%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	165 798 693	96%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	110 616 545	139%	1 500 000	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	116 922 568	97%	18 616 784	15%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	27 363 383	61%	69 698 902	156%	11 774 813	26%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	85 638 344	81%	160 206 591	152%	30 987 375	29%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	98 106 466	89%	36 708 750	33%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	64 268 628	93%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	132 147 216	89%	209 328 172	141%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	76 781 390	90%	12 648 299	15%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	125 769 718	72%	160 842 132	92%	45 663 686	26%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	126 513 047	123%	28 944 932	28%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	140 695 312	80%	94 581 102	54%	45 909 170	26%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	94 344 330	93%	57 256 982	56%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	66 587 703	70%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	176 570 163	97%	80 172 119	44%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	99 251 333	95%	60 572 433	58%	6 494 148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 116 093 396	89%	1 470 777 090	62%	576 378 091	24%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	38 099 252	26%	29 999 999	20%	202 721 156	138%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	88 097 979	25%	25 705 148	7%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	12 839 027	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	69 219 855	87%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	29 592 721	24%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	6 305 163	14%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	6 332 204	6%	19 087 260	18%	0	0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	9 116 757	8%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 631 308	2%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	28 780 022	19%	1 154 347	1%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	21 159 253	25%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	25 627 679	15%	27 954 004	16%	0	0%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	6 647 699	6%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	23 030 325	13%	15 995 911	9%	0	0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	12 544 079	12%	1 572 311	2%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	39 680 160	42%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	35 439 029	20%	8 902 535	5%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	20 027 946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	474 170 458	20%	130 371 515	6%	202 721 156	9%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	6 761 748	4.59%	0	0.00%	0	0.00%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	12 931 416	3.70%	0	0.00%	0	0.00%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	7 654 532	4.43%	0	0.00%	0	0.00%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	8 150 235	10.23%	1 434 083	1.80%	1 314 543	1.65%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	2 054 782	1.70%	99 033	0.08%	0	0.00%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	221 004	0.49%	136 002	0.30%	124 665	0.28%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	9 933 736	9.40%	5 167 522	4.89%	2 716 269	2.57%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	2 898 631	2.62%	0	0.00%	0	0.00%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	2 030 697	2.92%	0	0.00%	0	0.00%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	4 698 999	3.17%	3 303 260	2.23%	3 130 791	2.11%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	1 125 682	1.32%	1 337 267	1.56%	1 351 960	1.58%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	7 350 239	4.20%	6 532 524	3.73%	1 789 632	1.02%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	107 624	0.10%	0	0.00%	0	0.00%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	20 706 627	11.79%	1 420 782	0.81%	1 153 094	0.66%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	2 029 633	2.00%	2 029 633	2.00%	2 029 585	2.00%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	8 099 411	8.50%	1 628 771	1.71%	1 619 144	1.70%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	14 479 867	7.98%	0	0.00%	0	0.00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	5 841 767	5.61%	788 055	0.76%	0	0.00%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	117 076 630	4.94%	23 876 932	1.01%	15 229 683	0.64%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	68 469 974	47%	45 788 586	31%	22 681 388	15%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	147 070 061	42%	135 058 337	39%	12 011 723	3%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	78 782 277	46%	55 828 023	32%	22 954 253	13%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	52 115 832	65%	48 971 499	61%	3 144 333	4%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	61 647 719	51%	53 950 967	45%	7 696 751	6%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	10 460 393	23%	10 453 742	23%	6 651	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	82 008 165	78%	27 442 475	26%	54 565 690	52%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	51 830 812	47%	41 523 554	38%	10 307 258	9%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 938 378	62%	42 938 378	62%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	85 240 566	58%	78 881 014	53%	6 359 552	4%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	27 124 431	32%	21 768 077	25%	5 356 353	6%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	80 560 466	46%	74 630 826	43%	5 929 640	3%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	29 970 439	29%	18 764 299	18%	11 206 140	11%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	129 772 157	74%	117 609 276	67%	12 162 881	7%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	49 490 473	49%	33 821 496	33%	15 668 977	15%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	45 876 351	48%	42 064 653	44%	3 811 697	4%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	82 173 898	45%	56 269 817	31%	25 904 080	14%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	34 139 914	33%	31 195 933	30%	2 943 981	3%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	1 159 672 304	49%	936 960 953	40%	222 711 351	9%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	63 421 212	43%	42 378 967	29%	21 042 245	14%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	138 114 793	40%	126 103 069	36%	12 011 723	3%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	78 008 245	45%	55 053 991	32%	22 954 253	13%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	51 798 693	65%	48 724 493	61%	3 074 200	4%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	61 647 719	51%	53 950 967	45%	7 696 751	6%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	10 357 872	23%	10 357 872	23%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	79 384 873	75%	25 300 932	24%	54 083 941	51%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	49 106 094	44%	38 798 836	35%	10 307 258	9%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 204 116	61%	42 204 116	61%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	82 582 655	56%	76 306 063	52%	6 276 592	4%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	26 509 452	31%	21 433 205	25%	5 076 247	6%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	77 380 499	44%	71 774 472	41%	5 606 027	3%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	29 970 439	29%	18 764 299	18%	11 206 140	11%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	103 810 010	59%	91 647 129	52%	12 162 881	7%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	49 059 904	48%	33 821 496	33%	15 238 408	15%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	40 605 966	43%	36 821 196	39%	3 784 769	4%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	81 273 912	45%	56 188 125	31%	25 085 786	14%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	32 802 039	32%	30 058 754	29%	2 743 285	3%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	1 098 038 490	46%	879 687 982	37%	218 350 508	9%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	13 853 618	9%	10 568 996	7%	3 284 622	2.2%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	3 510 766	1%	3 510 766	1%	0	0.0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	0	0%	0	0%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	21 076 049	26%	21 076 049	26%	0	0.0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	16 909 115	14%	12 548 944	10%	4 360 171	3.6%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	5 997 667	13%	5 997 667	13%	0	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	3 085 634	3%	3 085 634	3%	0	0.0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	10 438 724	9%	10 438 724	9%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 878 004	3%	1 878 004	3%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	4 784 982	3%	3 839 416	3%	945 566	0.6%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	10 797 516	13%	8 968 048	10%	1 829 467	2.1%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	5 662 234	3%	4 753 173	3%	909 062	0.5%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	2 885 722	3%	2 580 313	3%	305 409	0.3%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	9 521 615	5%	8 968 670	5%	552 945	0.3%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	14 096 560	14%	14 096 560	14%	0	0.0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	21 610 628	23%	19 101 281	20%	2 509 348	2.6%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	20 046 637	11%	7 013 870	4%	13 032 767	7.2%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	10 127 453	10%	9 532 453	9%	595 000	0.6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	176 282 924	7%	147 958 568	6%	28 324 355	1.2%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (julio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	5 048 761	3.4%	3 409 618	2.3%	1 639 143	1.1%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	8 955 268	2.6%	8 955 268	2.6%	0	0.0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	774 032	0.4%	774 032	0.4%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	317 139	0.4%	247 006	0.3%	70 133	0.1%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	102 521	0.2%	95 870	0.2%	6 651	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	2 623 293	2.5%	2 141 544	2.0%	481 749	0.5%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	2 724 718	2.5%	2 724 718	2.5%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	734 262	1.1%	734 262	1.1%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	2 657 911	1.8%	2 574 951	1.7%	82 960	0.1%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	614 978	0.7%	334 872	0.4%	280 106	0.3%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	3 179 967	1.8%	2 856 354	1.6%	323 613	0.2%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	25 962 147	14.8%	25 962 147	14.8%	0	0.0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	430 569	0.4%	0	0.0%	430 569	0.4%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	5 270 385	5.5%	5 243 457	5.5%	26 928	0.0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	899 986	0.5%	81 692	0.0%	818 294	0.5%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	1 337 876	1.3%	1 137 180	1.1%	200 695	0.2%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	61 633 814	2.6%	57 272 971	2.4%	4 360 843	0.2%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)
Artigas	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582	22 681 388
Canelones	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479	12 011 723
Cerro Largo	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121	22 954 253
Colonia	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461	3 144 333
Durazno	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379	7 696 751
Flores	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200	6 651
Florida	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590	54 565 690
Lavalleja	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712	10 307 258
Maldonado	35 355 360	0	7 583 018	0	0	0	0
Paysandú	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932	6 359 552
Río Negro	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369	5 356 353
Rivera	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512	5 929 640
Rocha	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508	11 206 140
Salto	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150	12 162 881
San José	4 746 212	12 828 625	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585	15 668 977
Soriano	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111	3 811 697
Tacuarembó	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015	25 904 080
Treinta y Tres	1 314 901	2 254 394	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902	2 943 981
Total	198 179 887	154 637 610	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 609	222 711 351



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Departamento	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136 334 011	26.77%	147 185 248	10.96%	37.73%
Canelones	323 381 637	34.39%	349 120 561	13.52%	47.91%
Cerro Largo	160 044 273	28.61%	172 782 682	15.23%	43.84%
Colonia	73 765 263	46.35%	79 636 463	9.32%	55.67%
Durazno	112 184 669	50.18%	121 113 787	10.64%	60.82%
Flores	41 492 961	7.94%	44 795 511	0.00%	7.94%
Florida	97 914 604	23.33%	105 707 924	12.06%	35.39%
Lavalleja	102 524 933	32.24%	110 685 203	7.75%	39.99%
Maldonado	64 325 066	1.50%	69 444 892	0.00%	1.50%
Paysandú	137 212 168	38.54%	148 133 301	6.86%	45.40%
Río Negro	79 253 750	49.55%	85 561 795	11.49%	61.04%
Rivera	162 020 128	16.52%	174 915 801	23.70%	40.22%
Rocha	95 280 130	16.66%	102 863 764	1.38%	18.04%
Salto	162 678 747	33.59%	175 626 840	3.39%	36.98%
San José	93 962 894	32.66%	101 441 685	17.03%	49.69%
Soriano	88 254 868	16.87%	95 279 339	12.39%	29.26%
Tacuarembó	168 167 233	33.36%	181 552 172	23.99%	57.35%
Treinta y Tres	96 377 827	30.79%	104 048 831	14.43%	45.22%
Total	2 195 175 162		2 369 895 799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Ejecución acumulada a Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Previstos Agosto	Saldo
Artigas	45 788 586	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582	0
Canelones	135 058 337	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479	0
Cerro Largo	55 828 023	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121	0
Colonia	48 971 499	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461	0
Durazno	53 950 967	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379	0
Flores	10 453 742	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200	0
Florida	27 442 475	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590	0
Lavalleja	41 523 554	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712	0
Maldonado	42 938 378	35 355 360	0	7 583 018	0	0	0	0
Paysandú	78 881 014	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932	0
Río Negro	21 768 077	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369	0
Rivera	74 630 826	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512	0
Rocha	18 764 299	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508	0
Salto	117 609 276	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150	0
San José	33 821 495	4 746 212	12 828 624	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585	0
Soriano	42 064 653	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111	0
Tacuarembó	56 269 817	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015	0
Treinta Y Tres	31 195 932	1 314 901	2 254 393	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902	0
Total	936 960 950	198 179 887	154 637 608	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 608	0



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2022/1006 Pavimentación del camino Eugenio Sainz Martínez

Departamento: Maldonado

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: El camino objeto de este proyecto se encuentra en el recorrido del circuito turístico Arco del Sol, es una propuesta que agrupa la zona rural del departamento de Maldonado, desde Garzón hasta Solís. El tramo del circuito Arco de Sol donde se encuentra el proyecto va desde José Ignacio a Garzón, se accede en la rotonda de José Ignacio en Ruta N°10 y camino Sainz Martínez.

Dado que esa zona se ha transformado en un polo de desarrollo del departamento, con la instalación de varios emprendimientos productivos y turísticos muy importantes, que han permitido, y permitirán, la diversificación de la oferta turística, se hace imprescindible la mejora de la infraestructura vial de esta zona.

Objetivo general: Mejora de las condiciones de circulación de los usuarios del tramo del camino Eugenio Sainz Martínez.

Se construirá un pavimento de calidad superior al existente, en el cual en existen muchas zonas que se encuentran con baches y problemas en la base del camino.

El proyecto prevé la reconstrucción de 2 alcantarillas en la que se les aumentara la sección debido a que están muy justas, para un mejor escurrimiento de las aguas pluviales.

Objetivos específicos: Los resultados esperados del proyecto son una cómoda y segura circulación de los usuarios de dicho camino, un aumento del potencial turístico de la zona (debido a la mejora de las condiciones de circulación y por tanto de accesibilidad a la misma), un aumento de la inversión en la zona, como consecuencia de un mayor conocimiento de los atractivos que la misma posee y como consecuencia un aumento en los niveles de empleo.

Como consecuencia de la ejecución de este proyecto, se reducirán significativamente los costos de mantenimiento de este tramo de camino, así como los costos operativos de los usuarios del mismo.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos de este proyecto es la población que pertenece al Balneario José Ignacio y a Pueblo Garzón, a la población de la ciudad de San Carlos y Maldonado.

Productos esperados:

- 104.400 m2 tratamiento bituminoso
- 74 u cartelera
- 32 m3 hormigón de estructuras
- 5.968 m2 pintura de borde y eje

Técnico responsable del proyecto: Ing. Rodolfo Moreira

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2023

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 133:507.675	\$ 93:455.373	\$ 40:052.302
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	PCR2022/1011	Pavimentación del camino Sosa Díaz entre Ruta N°11 y Ruta N°34	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	A la espera de la respuesta de la Intendencia de Canelones de las observaciones realizadas.
Canelones	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta N°55 y Ruta N°36	Ing. María Indarte	2022-06-10	Visita coordinada para el jueves 18/08/2022.
Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	Se está intercambiando información con los técnicos de la Intendencia de Canelones. El proyecto continua en evaluación.
Canelones	PCR2022/1008	Pavimentación del camino Bajo Simone entre las Rutas N°107 y N°67	Ing. María Indarte	2022-06-10	Visita coordinada para el jueves 18/08/2022.
Maldonado	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71	Ing. María Indarte	2022-08-03	En estudio la documentación del proyecto.
Rio Negro	PCR2022/1013	Camino Paso de la Cruz - Mellizos	Ing. Manuel Solari	2022-08-08	La visita de evaluación fue realizada el 16/08/2022. Se está intercambiando información con los técnicos de la Intendencia de Río Negro.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

7º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Julio/2022			
Organismo	Código proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	4.012.232
Canelones - OPP	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67	1.595.755
Lavalleja - OPP	PCR2019/1012	Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2	1.924.337
Maldonado - OPP	PCR2021/1003	Pavimentación camino Medellín	2.259.417
Paysandú - OPP	PCR2021/1008	Camino Piñera - Merino - Morató	2.171.750
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	785.849
Rocha - OPP	PCR2021/1002	Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha	7.130.960
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	7.134.003
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	9.092.420
Total			36.106.721



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS (PCRP) (MONTOS EN U\$S)									
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3 954 677	2 342 212	59%	1 612 465	38 668	-	-	2 456 987	-
Canelones	8 337 153	7 366 695	88%	970 458	183 782	935 837	5 992 945	-	-
Cerro Largo	4 621 423	1 569 955	34%	3 051 468	1 715 324	-	-	-	1 336 144
Colonia	3 842 729	2 045 735	53%	1 796 995	499 633	2 774 955	-	-	-
Durazno	3 835 724	2 537 692	66%	1 298 032	7 992	2 660 320	-	-	-
Flores	2 054 425	650 157	32%	1 404 268	43 049	3 416 606	-	-	-
Florida	3 320 642	1 698 761	51%	1 621 881	652 351	1 116 679	-	-	-
Lavalleja	3 849 149	3 062 626	80%	786 524	623 114	-	-	-	163 410
Maldonado	2 873 082	1 212 839	42%	1 660 243	823 489	-	2 375 698	-	-
Montevideo	2 290 319	1 305 730	57%	984 589	745 529	-	-	-	239 061
Paysandú	4 316 201	660 896	15%	3 655 306	4 178 071	-	-	-	-
Río Negro	2 850 590	945 788	33%	1 904 802	-	-	6 925 137	-	-
Rivera	3 191 927	2 865 676	90%	326 251	944 082	-	-	-	-
Rocha	3 218 913	2 409 052	75%	809 861	-	993 386	-	-	-
Salto	4 386 116	1 612 419	37%	2 773 697	1 597 400	1 130 209	-	1 033 333	-
San José	3 137 964	2 641 005	84%	496 958	443 000	2 667 981	-	-	-
Soriano	3 211 205	1 816 086	57%	1 395 119	-	1 425 429	-	-	-
Tacuarembó	5 082 518	4 311 082	85%	771 437	23 950	-	-	-	747 487
Treinta Y Tres	2 875 242	395 877	14%	2 479 365	-	4 678 080	-	-	-
Total	71 250 000	41 450 283	58%	29 799 717	12 519 432	21 799 482	15 293 780	3 490 320	2 486 101



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos - * Certificación pendiente de documentación 2021.

Departamento	Ejecución acumulada Agosto	Pagos Marzo- Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Previstos Agosto	* Pagos pendientes de Documentación	Saldo
Artigas	57 184 238	8 502 225	10 245 930	20 888 997	17 547 086			(0)
Canelones	44 608 660	5 103 627	5 323 085	12 096 674	19 157 811	2 927 463		-
Cerro Largo	44 789 525	672 903	18 382 367		25 734 255			-
Colonia	245 165		245 165				-	-
Durazno	1 790 542	799 369	991 173					-
Flores	3 866 745				3 866 745			-
Florida	-							-
Lavalleja	27 319 002		6 193 494	17 129 691	1 504 987		2 490 830	(0)
Maldonado	6 609 207				4 640 430	1 968 777		-
Montevideo *	9 401 294					9 133 223	268 071	-
Paysandú	-							-
Río Negro	-							-
Rivera	20 901 154	644 125	2 598 294		14 579 827	3 078 908		-
Rocha	32 273 981		3 061 738			24 245 215	4 967 028	-
Salto	14 711 472		7 184 773			7 526 699		-
San José	19 281 835		3 803 799	7 847 869	2 003 427	5 626 740		-
Soriano	-							-
Tacuarembó	-							-
Treinta Y Tres	-							-
Total	282 982 819	15 722 249	58 029 818	57 963 231	89 034 568	54 507 025	7 725 929	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 (sin ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	28 571 085	0	4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	3 625 323	19 094 979	67%	9 476 106
Canelones	12%	60 232 856	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	480 747	23 112 898	38%	37 119 959
Cerro Largo	6%	33 388 077	0	10 979 609	9 670 620	8 221 015	0	4 337 620	0	33 208 864	99%	179 213
Colonia	5%	27 762 304	0	0	0	15 969 506	9 290 135	854 708	1 647 955	27 762 304	100%	0
Durazno	5%	27 711 694	0	0	0	6 896 104	0	4 340 474	6 482 594	17 719 172	64%	9 992 522
Flores	3%	14 842 466	0	0	1 321 722	4 822 157	0	7 500 275	1 198 313	14 842 466	100%	0
Florida	5%	23 990 416	0	0	18 074 983	1 949 350	3 966 083	0	0	23 990 416	100%	0
Lavalleja	5%	27 808 687	0	6 926 659	1 117 876	2 026 477	6 583 749	6 989 350	4 164 576	27 808 687	100%	0
Maldonado	4%	20 756 959	0	0	0	0	2 842 951	0	0	2 842 951	14%	17 914 008
Montevideo	3%	16 546 710	0	0	3 054 575	0	0	625 498	6 643 466	10 323 540	62%	6 223 170
Paysandú	6%	31 182 965	0	9 745 684	19 002 286	2 434 995	0	0	0	31 182 965	100%	0
Río Negro	4%	20 594 461	0	0	0	0	0	20 593 925	0	20 593 925	100%	536
Rivera	4%	23 060 498	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055	0	0	0	23 060 498	100%	0
Rocha	5%	23 255 459	0	8 510 282	1 179 457	13 565 720	0	0	0	23 255 459	100%	0
Salto	6%	31 688 071	0	0	0	519 174	3 079 188	1 631 239	3 057 430	8 287 031	26%	23 401 040
San José	4%	22 670 631	0	11 614 351	11 056 280	0	0	0	0	22 670 631	100%	0
Soriano	5%	23 199 773	0	0	0	0	0	4 982 424	0	4 982 424	21%	18 217 349
Tacuarembó	7%	36 719 323	0	8 851 890	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	4 757 517	36 719 323	100%	0
Treinta y Tres	4%	20 772 567	0	0	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	3 057 233	20 332 933	98%	439 635
Total	100%	514 755 002	18 024 792	68 039 037	90 924 655	73 236 928	41 603 064	64 847 834	35 115 154	391 791 465	76%	122 963 537



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Pagos Proyecto 999

Departamento	Ejecución acumulada Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos previstos Agosto	Saldo
Artigas	15 469 656		4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	-
Canelones	22 632 151	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	-
Cerro Largo	42 498 999		10 979 609	9 670 620	8 221 015	9 290 135	4 337 620	-
Colonia	16 824 214		-	-	15 969 506		854 708	-
Durazno	11 236 578		-	-	6 896 104		4 340 474	-
Flores	17 610 237		-	1 321 722	4 822 157	3 966 083	7 500 275	-
Florida	26 608 082		-	18 074 983	1 949 350	6 583 749		-
Lavalleja	19 903 313		6 926 659	1 117 876	2 026 477	2 842 951	6 989 350	-
Maldonado	-		-	-	0			-
Montevideo	3 680 073		-	3 054 575	0		625 498	-
Paysandú	31 182 965		9 745 684	19 002 286	2 434 995			-
Río Negro	20 593 925		-	-	0		20 593 925	-
Rivera	23 060 498	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055		0	-
Rocha	23 255 459		8 510 282	1 179 457	13 565 720		0	-
Salto	5 229 601		-	-	519 174	3 079 188	1 631 239	-
San José	22 670 631		11 614 351	11 056 280	0		0	-
Soriano	13 834 314		8 851 890	-	0		4 982 424	-
Tacuarembó	23 109 915		-	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	-
Treinta Y Tres	17 275 699		-	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	-
Total	356 676 309	18 024 792	68 039 037	90 924 653	73 236 928	41 603 065	64 847 834	0