

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

22 de setiembre de 2022



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO
DE INTENDENTES





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1068 Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Bacheo y pavimentación con tratamiento bituminoso doble de la calle Wilson Ferreira y Melo de la ciudad de Bella Unión. El proyecto incluye la reparación de cordones cuneta y veredas.

Objetivo general: Recuperar el estándar de transitabilidad de peatones y vehículos de las calles Wilson Ferreira y Melo de la ciudad de Bella Unión.

Productos esperados:

- 30.987 m2 Tratamiento bituminoso
- 60 u Cartelería
- 8.652 m2 Pintura de borde y eje
- 1.500 m2 Sendas peatonales
- 1.300 m Cordón cuneta

Beneficiarios: Propietarios frentistas a la calle.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Julio Muller

Categoría de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 30:700.688	\$ 26:095.585	\$ 4:605.103
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Para la realización de la certificación de avances, se requiere que la Intendencia de Artigas presente informe de OSE sobre las tareas previstas en la zona intervenida.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1080 Adecuación de puntos de vertidos al canal Artigas

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Construcción de obras hidráulicas accesorias al canal Artigas para la mitigación de los efectos de la erosión.

Las principales obras a realizar consisten en badenes de pasto y hormigón y vertederos de hormigón al canal.

Objetivo general: Direccionar el flujo paralelo al canal, protección de los puntos de descarga y limpieza del canal.

Productos esperados:

- 50,5 m3 Hormigón de estructuras
- 128 m2 Badén
- 6.264 m Alcantarillas

Beneficiarios: Vecinos de barrios involucrados.

Técnicos responsables del proyecto: Laura Morales y Matteo Deambrosi

Categoría de proyecto: Mantenimiento

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:029.058	\$ 6:824.699	\$ 1:204.359
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1082 Pavimentación de calles principales en Montes de Solymar

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: El barrio Montes de Solymar actualmente se encuentra en desarrollo a través la creación de nuevos fraccionamientos, la construcción de nuevos colegios, un polideportivo municipal, una piscina municipal y una pista de atletismo. Sin embargo, el barrio carece de infraestructura vial e hidráulica acorde al desarrollo que se produce en el barrio.

Objetivo general: Acondicionamiento de las superficies de circulación vehicular y rehabilitación del drenaje en las vías principales de Montes de Solymar.

Productos esperados:

- 6.794 m² Carpeta asfáltica
- 4.715 m² Sendas peatonales
- 4.954 m Tubería/Caños/Colector
- 71 u Cartelería

Beneficiarios: 3.834 personas. Datos Censo 2011.

Técnicos responsables del proyecto: Laura Morales y Matteo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 62:679.628	\$ 53:277.684	\$ 9:401.944
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1083 Fomento y apoyo de la producción hortícola en el Departamento de Durazno

Departamento: Durazno

Técnicos evaluadores: Lic. Betty Francia y Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: Impulsar la horticultura a nivel departamental involucrando a 214 productores familiares de la capital del departamento, los 2 municipios y las 6 juntas locales. Se distinguen 3 líneas de acción como estrategia de apoyo a la producción familiar: aporte de materiales e instalación de infraestructuras bajo protección (macrotúneles, invernáculos, sistemas de riego por goteo), conformación de un banco de materiales e insumos disponibles para los productores beneficiarios y asistencia técnica y capacitaciones para generar capacidades instaladas y sostenibilidad en el largo plazo. Los resultados que se buscan en forma agregada son establecer una masa crítica de productores hortícolas locales con capacidad para producir con escala de comercialización. Se busca bajar costos en la venta de alimentos frescos, generar una producción de buena calidad, disponer de oferta de productos todo el año y mejorar los ingresos de la producción familiar del departamento.

Objetivo general: Mejorar la infraestructura de producción mediante diferentes herramientas para un grupo de productores hortícolas de escala comercial y autoconsumo de la ciudad de Durazno, alcaldías y juntas locales del departamento de Durazno y que esto sirva como demostrativo, para el resto de los productores.

Producto esperado:

- \$ 1:215.700 Apoyo en bienes

Beneficiarios: 214 familias de pequeños productores hortícolas (grupo Las Violetas integrado por 7 mujeres, 14 familias que se beneficiarán de la instalación de macrotúneles en sus predios, 50 productores registrados en el programa de producción familiar de la Intendencia y productores del departamento que podrán acceder al banco de materiales, las capacitaciones y la asistencia técnica).

Técnico responsable del proyecto: Tco. Marcelo Irigoien

Categoría de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:855.400	\$ 1:577.090	\$ 278.310
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1065 Rehabilitación de pavimentos en las localidades de Capilla del Sauce y Nico Pérez

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Rehabilitar el pavimento de las calles de las localidades de Capilla del Sauce y Nico Pérez.

Las principales tareas a realizar son:

- Ejecución de las bases granulares CBR 70% y CBR 80 % para realizar 103.324 m² de calles con tratamiento bituminoso simple con sellado.
- Ejecución de obras de drenaje superficial con entubados con cabezales de alcantarillas y bocas de tormenta.
- Ejecución de veredas y rampas de accesibilidad en las zonas más transitadas de cada localidad (774 m²).

Objetivo general: Dotar a las localidades de Capilla del Sauce y Nico Pérez de una estructura vial capaz de soportar el tránsito que circula sobre ella, lograr una superficie de rodadura con buen índice de servicio y reducir el costo de mantenimiento.

Productos esperados:

- 103.324 m² Tratamiento bituminoso
- 774 m² Sendas peatonales
- 311 m Tubería/Caños/Colector
- 16 m Alcantarillas
- 5 u Bocas de tormenta

Beneficiarios:

- Capilla del Sauce: 835 personas.
- Nico Pérez: 1.030 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Hernán Alzati

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 50:425.568	\$ 42:861.733	\$ 7:563.835
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación queda condicionada a la presentación de:

- Notificación de OSE dando la negativa de intervención en la zona durante la vida útil del proyecto, o en caso de intervenir, presentar los planes para esto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

- Plano de detalles y ubicación de rampas de accesibilidad, e incluir en la sección transversal correspondiente la vereda.
- Memoria constructiva y descriptiva con las modificaciones introducidas.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1090 Compra de vehículos camiones para el Departamento de Obras de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Compra de camiones para el Departamento de Obras de la Intendencia de Florida.

Objetivo general: Reforzar el parque de camiones del Departamento de Obras de la Intendencia de Florida.

Productos esperados:

- 18 u Camiones

Técnico responsable del proyecto: Ing. Hernán Alzati

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 23:100.000	\$ 19:635.000	\$ 3:465.000
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1069 Camino al Chispero

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: El barrio Chispero de la localidad de Solís de Mataojo, ubicado lejos del centro de la localidad, carece de vías de acceso que permitan una adecuada circulación. Las calles son de tosca y presentan un gran deterioro producto del tiempo transcurrido desde su construcción y de las carencias de diseño.

Objetivo general: Generar un mayor espacio disponible para la circulación así como la mitigación de impactos en el medio ambiente.

Brindar mayor comodidad y seguridad para la circulación de peatones y vehículos.

Productos esperados:

- 1.850 m² Tratamiento bituminoso
- 428 m Alcantarillas

Beneficiarios: Habitantes del barrio El Chispero de la localidad de Solís de Mataojo.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 17:571.437	\$ 14:935.721	\$ 2:635.715
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1088 Reacondicionamiento de pista de ciclismo y parque de la ciudad de Young

Departamento: Río Negro

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Reacondicionamiento del parque de la ciudad de Young, ex Codecam, consistente en la recuperación de la pista de ciclismo de 800 m de largo carpeta asfáltica, instalación de 34 focos de iluminación led en todo su recorrido, creación de nuevos espacios de plazas y juegos infantiles, incorporación de equipamiento, refacción de construcciones existentes para servicios higiénicos y parrilleros y construcción de quiosco.

Objetivo general: Se busca una percepción de los usuarios de mejora "sustancial" en el entorno recreativo del parque, de la calidad y el estado del pavimento de la pista, alumbrado de ésta, así también como la incorporación de elementos para disfrute de la población, ampliación y mejora de los servicios.

Productos esperados:

- 6.000 m² Pistas
- 100 m² Vestuarios
- 5.000 m² Parques

Beneficiarios: Población de la localidad y localidades aledañas.

Técnicas responsables del proyecto: Ing. Silvana Mazza y Arq. Ana Inés Martínez

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 10:375.522	\$ 8:819.194	\$ 1:556.328
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentar el proyecto ejecutivo y rubrado ajustado de construcciones existentes de SS.HH y quiosco. Una vez presentado, se procederá a su evaluación por parte del FDI, instancia previa al inicio de las obras.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1091 Fortalecimiento del proceso productivo apícola

Departamento: Rivera

Técnicos evaluadores: Lic. José Rodríguez y Lic. Martin Costa

Descripción: Promover iniciativas que contribuyan a la calidad y diferenciación de la miel como producto. En este sentido una mejora productiva por parte de los apicultores que ya ejercen la actividad y la inserción de nuevos productores jóvenes, a través de cursos y talleres dirigidos a ambos grupos de interés. Asimismo, existe la oportunidad de agregar valor mediante certificaciones, homogeneizado y fraccionamiento. Estos mecanismos tienen la capacidad de impactar considerablemente en el ingreso a mercados más exigentes y en el precio final de la miel.

Objetivo general: Sumar valor agregado a la producción de miel de Rivera.

Productos esperados:

- 488 hs Asistencia técnica
- \$ 771.000 Apoyo en bienes
- 1 Preinversión

Beneficiarios: 278 son los apicultores registrados en el departamento.

El proyecto prevé trabajar directamente con 25.

Además, prevé un cupo de 30 que se incorporarían a los cursos de capacitación destinado a potenciales nuevos productores.

Técnico responsable del proyecto: Raúl Armand Ugón

Categoría de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:168.202	\$ 2:692.972	\$ 475.230
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

- Adjuntar información relativa a la contratación del coordinador del proyecto. Contrato, TDR, etc.
- Con respecto al plan de capacitación y sensibilización, aportar plan operativo con distintas actividades, etapas y metas.
- Discriminar en el presupuesto la línea de "Fondo de bienes/materiales apícolas". Para certificar este monto se requerirá reglamento de uso, condiciones de selección de beneficiarios, recuperó, etc.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

- Componente de certificación de salas de extracción de miel: aportar los antecedentes en la materia, informes, contratos, etc. Normativa ISO, etc. Para la contratación de los pasantes adjuntar procedimiento asociado.
- Objetivo 3: Consultoría. Se exigirá términos de referencia.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1087 Compra de equipos para los Municipios de Constitución y Belén

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Compra de 1 camión recolector de residuos y 2 compactadores. La maquinaria será destinada para los municipios de Belén y Constitución.

Objetivo general: Compra de maquinaria para atender las necesidades de los Municipios de Belén y Constitución.

Producto esperado:

- 3 u Máquinas varias

Beneficiarios: Pobladores y productores de Belén y Constitución.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Zoppi

Categoría de proyecto: Compra de maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	FIGM
Precios básicos	\$ 12:963.270	\$ 11:018.780	\$ 1:944.490
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1059 Recuperación de pavimentos en el barrio Cerro de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento vial en diferentes calles de la ciudad de Mercedes (B° Cerro).

Se realizarán tareas de reconformación parcial de capa de base y aplicación de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble en 20.653 m² de calles de la trama urbana de la ciudad, las cuales se encuentran con cierto deterioro, con presencia de baches y desgaste de la capa de rodadura existente.

Cabe acotar que la presente propuesta no considera obras hidráulicas y tampoco obras urbanas complementarias. Únicamente se consideran obras viales de corta y mediana durabilidad que con rápida ejecución recuperan parcialmente el nivel de servicio original del mismo.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad de las calles brindando un mayor confort para la circulación vehicular de los vecinos de la zona y de la población de la ciudad en general.

Producto esperado:

- 20.653 m² Tratamiento bituminoso

Beneficiarios: 3.964 personas. Vecinos frentistas a las calles a intervenir.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Categoría de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9:382.758	\$ 7:975.344	\$ 1:407.414
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1077 Construcción de pista de skate en Mercedes

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Construcción de una pista de skate de 725 m2, con equipamiento específico, en un predio propiedad de la Intendencia de Soriano lindero a la rambla costanera, que actualmente se encuentra en desuso. Se presenta un anteproyecto que cuenta con el aval del Comité de Skaters, y se licitará el proyecto ejecutivo y la construcción de la pista. Se indica en planos, asimismo, el acondicionamiento del espacio público anexo también a nivel de anteproyecto, a ejecutar por administración en etapa posterior a definir.

Objetivo general: Se ofrecerá a los habitantes de la ciudad, la oportunidad de mejorar su calidad de vida, mediante la realización de una actividad deportiva y recreativa, en un entorno adecuado y en forma gratuita.

Producto esperado:

- 725 m2 Pistas

Beneficiarios: 70 personas.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Silvana Pesquera

Categoría de proyecto: Infraestructuras básicas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:000.000	\$ 6:800.000	\$ 1:200.000
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1078 Recuperación de pavimentos en la localidad de Cardona

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento vial en diferentes calles de la ciudad de Cardona. Se realizarán tareas de reconformación parcial de capa de base y aplicación de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble en 22.707 m² de calles de la trama urbana de la ciudad, las cuales se encuentran con cierto deterioro, con presencia de baches menores y desgaste de la capa de rodadura existente. Sin hundimientos. Cabe acotar que la presente propuesta no considera obras hidráulicas y tampoco obras urbanas complementarias. Únicamente se consideran obras viales de corta y mediana durabilidad que con rápida ejecución recuperan parcialmente el nivel de servicio original del mismo.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad de las calles brindando un mayor confort para la circulación vehicular de los vecinos de la zona y de la población de la ciudad en general.

Producto esperado:

- 22.707 m² Tratamiento bituminoso

Beneficiarios: 1.356 personas. Vecinos frentistas a las calles a intervenir.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Categoría de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 10:164.215	\$ 8:639.583	\$ 1:524.632
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1081 Recuperación de pavimentos en la ciudad de Dolores

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento vial en diferentes calles de la ciudad de Dolores. Se realizarán tareas de reconformación parcial de capa de base y aplicación de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble en 13.353 m² de calles de la trama urbana de la ciudad, las cuales se encuentran con cierto deterioro, con presencia de algunos baches y desgaste de la capa de rodadura existente. Cabe acotar que la presente propuesta no considera obras hidráulicas y tampoco obras urbanas complementarias. Únicamente se consideran obras viales de corta y mediana durabilidad que con rápida ejecución recuperan parcialmente el nivel de servicio original del mismo.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad de las calles brindando así un mayor confort para la circulación vehicular de los vecinos de la zona y de la población de la ciudad en general.

Producto esperado:

- 13.353 m² Tratamiento bituminoso

Beneficiarios: 1.714 personas. Vecinos frentistas a las calles a intervenir.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Categoría de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 6:457.174	\$ 5:488.598	\$ 968.576
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1052 Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja

Departamento: Salto

Técnico supervisor: Ing. Manuel Solari

Descripción: De acuerdo con el Oficio Nº766/22, la Intendencia de Salto solicita ampliación del proyecto a los efectos de complementar la construcción con otros servicios y cerramiento perimetral. Habiendo revisado la documentación y visitado el lugar con las autoridades del Municipio y los técnicos de la Intendencia de Salto, se entiende que la solicitud es de recibo. Dado que el monto de la ampliación supera el 20%, es necesaria su presentación a consideración del Comisión Sectorial de Descentralización.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Licitación

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 976.336	\$ 829.886	\$ 146.450
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	FDI2022/1098	Reconstrucción de pavimentos en barrio Nuevo Obelisco	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-09-19	En estudio la documentación del proyecto.
Cerro Largo	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de 4 barrios de Río Branco	Ing. Mario Capote	2022-09-15	En estudio la documentación del proyecto.
Cerro Largo	FDI2022/1084	Bitumen e hidráulica del barrio Leandro Gómez de la ciudad de Melo	Ing. Guillermo Pepe	2022-08-09	Se envió nota de devolución a la Intendencia de Cerro Largo solicitando información adicional, más precisamente referida al estudio hidráulico (ubicación de bocas de tormenta y diseño del mismo). A la espera de recibir dicha información.
Cerro Largo	FDI2022/1073	Eléctrica y lumínica de Mata al este, Av. Cuneo y Estadio Ubilla en Melo	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-20	Se realizó recorrida en zona de obras y se ajustaron metrajés y rubrados. Se dará inicio anticipado para que la Intendencia inicie etapa de licitación.
Durazno	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	Ing. Manuel Solari	2022-08-17	Se estudiaron los recaudos presentados y el 30/08/2022 se realizó la visita de evaluación. El 31/08/2022 se envió el informe de devolución. A la espera de la respuesta de la Intendencia de Durazno.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Ing. Mario Capote, Arq. Alberto Leira	2022-05-03	Se recibió ampliación de información por parte de la Intendencia respecto a la devolución efectuada. Se aguarda la aprobación del saneamiento por parte de OSE para seguir adelante con el trámite del proyecto.
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	En estudio la documentación del proyecto.
Río Negro	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	Ing. Manuel Solari	2022-07-21	El 16/8/2022 se realizó la visita de evaluación. Del estudio de la información y el intercambio con los técnicos de la Intendencia, surgieron unos temas pendientes de resolver para continuar con la evaluación del proyecto. La Intendencia de Río Negro se encuentra trabajando en dichas tareas.
Rivera	FDI2022/1072	Construcción de pavimentos de hormigón en la calle Ing. Francisco Serralta de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-14	No hay observaciones técnicas con respecto a la propuesta del proyecto. Se sigue con indefiniciones y algunas complejidades en el esquema de ejecución (Rubros, contratos, licitaciones). El 15/09/2022 en reunión con los técnicos de la Intendencia se acordó redefinir el rubrado y los contratos/ licitaciones a utilizar en el mismo de forma de simplificar y mejorar la futura etapa de ejecución y control de las obras.
Rivera	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	Arq. Alberto Leira	2022-06-09	No se ha concurrido aún al lugar. Se avanzó con el análisis del plan de gestión enviado por la Intendencia. Se realizará en breve la visita al edificio.
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del	Arq. Carolina	2021-03-01	Se realizó una reunión vía zoom con la arquitecta de la Intendencia intercambiando



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

		Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Ghio, Arq. Alberto Leira		sobre los últimos recaudos recibidos. Aún no se ha presentado el certificado por la titularidad del inmueble.
Rocha	FDI2022/1075	Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas	Arq. Iris Rozada, Lic. José Raúl Rodríguez	2022-07-20	Se recibió una parte de la información solicitada (10/09/2022), se envió devolución (13/09/2022). Se mantiene comunicación fluida con el equipo técnico, se continúa trabajando.
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Manuel Solari	2022-05-19	La nota de evaluación fue enviada el pasado 17/06/2022. A la espera de la respuesta de la Intendencia.
Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Arq. Iris Rozada, Ing. Manuel Solari	2022-02-03	Continúa la evaluación del proyecto. Se recibió nueva información el 01/09/2022, se tuvo reunión con Intendencia el 12/09/2022 y se envió devolución sobre la documentación recibida 16/09/2022.
Rocha	FDI2022/1095	Pavimentación y construcción de veredas en la localidad de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-09-15	En estudio la documentación del proyecto.
Rocha	FDI2022/1096	Pavimentación de calles en Aguas Dulces	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-09-15	En estudio la documentación del proyecto.
Rocha	FDI2022/1097	Pavimentación de barrio Ibañez, Lascano	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-09-15	En estudio la documentación del proyecto.
Salto	FDI2022/1071	Remodelación de Plaza Constitución en Pueblo Belén	Arq. Alberto Leira	2022-07-14	Se envió la nota de devolución a la Intendencia. El predio figura con número de padrón. Se solicitó certificado que habilite a trabajar en el mismo. Se aguarda respuesta a las observaciones.
Salto	FDI2022/1062	Construcción de salón comunal y áreas de servicio en Pueblo Celeste en el Municipio de Valentín	Arq. Alberto Leira	2022-07-05	Se envió devolución a la Intendencia. Se aguarda la respuesta a los comentarios. No se presentó titularidad del predio.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Arq. Carolina Ghio, Arq. Alberto Leira	2021-09-24	Se recibió certificado notarial sobre los predios. El proyecto se dividirá en distintas etapas. Se aguarda el rubrado correspondiente que será enviado a la brevedad por la Intendencia.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-07-14	A a la espera de que la Intendencia presente documentación complementaria. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la Intendencia planea ejecutar la obra el próximo año.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Arq. Alberto Leira	2021-06-16	Sigue pendiente el envío de la titularidad del predio.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Ing. Manuel Solari	2021-04-05	A la espera de la respuesta de las observaciones realizadas. Concluido dicho proceso, se enviará a la CSD para que considere su aprobación.
San José	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	Ing. Cecilia Quirós	2022-03-08	Pendiente que la Intendencia presente modificaciones del proyecto.
San José	FDI2022/1092	Pavimentación de COVILIBER en la ciudad de Libertad	Ing. Guillermo Pepe	2022-09-12	En estudio la documentación del proyecto.
Soriano	FDI2022/1064	Recuperación de pavimentos de hormigón en calles de la ciudad de Dolores	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-06	La Intendencia realizó algunos ajustes a la propuesta del proyecto. No se realizan objeciones técnicas para el inicio de la licitación.
Soriano	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	Arq. Iris Rozada	2022-07-05	Se envió nota de devolución N°246/R/2022 el 28 de julio de 2022. En espera de respuesta.
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	La Intendencia realizó algunos ajustes a la propuesta del proyecto. No se realizan objeciones técnicas para el inicio de la licitación.
Soriano	FDI2022/1089	Pavimentación de calles de la localidad de Palmitas	Arq. Iris Rozada	2022-08-19	En estudio documentación del proyecto. Según planificación de cartera, ejecución prevista para 2023.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

8º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Agosto/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	761 098
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	283 410
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	12 915 815
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	493 456
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	45 235 552
Canelones - OPP	FDI2021/1140	Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2	17 043 837
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1026	Mantenimiento calles barrios Leandro Gómez, Los Vascos y Altos de Moliterno de la ciudad de Melo	274 647
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	2 786 858
Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	815 221
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	2 811 716
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	55 572



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Colonia - OPP	FDI2021/1168	Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete	1 015 514
Durazno - OPP	FDI2020/1092	Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno	1 143 108
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	4 470 923
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	1 818
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	17 000
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	87 166
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	1 157 732
Florida - OPP	FDI2021/1155	Renovación de maquinarias para el Departamento de Obras de Florida	5 160 435
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	10 523
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	239 063
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	154 700
Florida - OPP	FDI2022/1045	Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene del Departamento de Florida	5 501 306



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	2 292 028
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	2 701 106
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	1 007 995
Lavalleja - OPP	FDI2022/1015	Reconstrucción del camino al cementerio de José Pedro Varela	3 354 007
Lavalleja - OPP	FDI2022/1052	Adquisición de maquinaria vial	18 552 582
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	9 328 085
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	82 960
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	3 845 466
Paysandú - OPP	FDI2022/1021	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV en la localidad de Quebracho	2 987 447
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	1 068 258
Río Negro - OPP	FDI2021/1059	Reacondicionamiento de plaza Levratto de la ciudad de Fray Bentos	671 487
Río Negro - OPP	FDI2021/1146	Reconstrucción de la pista de ciclismo de Fray Bentos	552 263
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	7 536
Río Negro - OPP	FDI2022/1005	Acondicionamiento urbano barrios J3, La Toma y Barrancas de Cánepa	1 819 591



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Río Negro - OPP	FDI2022/1006	Rehabilitación urbana en arterias céntricas de la ciudad de Young	2 154 264
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfin en la ciudad de Fray Bentos	2 709 558
Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	156 351
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	4 241 961
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	3 333 303
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 000
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	60 404
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	614 836
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	283 543
Rivera - OPP	FDI2021/1138	Análisis de los marcos legales para la facilitación del desarrollo de un Hub Logístico Rivera en la frontera norte del Uruguay	61 061
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	112 520



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2022/1001	Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero	1 842 534
Rivera - OPP	FDI2022/1002	Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	1 259 502
Rivera - OPP	FDI2022/1032	Parque lineal Cuñapirú	1 107 189
Rivera - OPP	FDI2022/1057	Recapado asfáltico de calles en la ciudad de Rivera	2 964 957
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	4 862 445
Rocha - OPP	FDI2022/1055	Adecuación del parque de maquinaria	7 476 736
Rocha - OPP	FDI2022/1070	Pavimentación y veredas en el barrio Prieto de la ciudad de Rocha	7 419 853
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	89 597
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	3 051 495
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	2 955 912
Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja	213 738
Salto - OPP	FDI2021/1102	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto	44 534
Salto - OPP	FDI2022/1022	Compra de máquinas para Municipio de Matajojo y Municipio de Valentín	641 838
Salto - OPP	FDI2022/1027	Compra de maquinaria	544 641



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	27 115
San José - OPP	FDI2022/1004	Adquisición de maquinaria vial	4 008 532
San José - OPP	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo, barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas	887 132
San José - OPP	FDI2022/1048	Repavimentación de calles en el barrio Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	1 390 278
San José - OPP	FDI2022/1053	Pavimentación de Av. Benzano en Puntas de Valdéz	3 413 089
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	932 025
Soriano - OPP	FDI2021/1092	Camino Roque P. Gil (acceso a Sacachispas)	1 434 606
Soriano - OPP	FDI2021/1122	Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá	176 291
Soriano - OPP	FDI2021/1124	Fortalecimiento pescadores artesanales de Villa Soriano	574 525
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18 832
Soriano - OPP	FDI2022/1023	Recuperación de pavimentos en la zona este de la ciudad de Mercedes	1 315 860
Soriano - OPP	FDI2022/1031	Repavimentación de calles de la localidad de Agraciada	1 122 807
Soriano - OPP	FDI2022/1043	Pavimentación de calles en la localidad de Egaña	41 958



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	6 582 295
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	5 164 046
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	756 480
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1129	Infraestructuras en Valle Edén	3 027 774
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	5 129 337
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1039	Mantenimiento vial	2 444 776
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	783 190
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	1 163 701
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	136 031
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1017	Embellecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres	357 106
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	801 259
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	3 135 384
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1067	Recuperación de pavimento en la ciudad de Treinta y Tres	10 301 159
Total			254 086 643



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Presupuesto comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	115 095 807	78%	205 666 511	140%	214 296 677	146%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	293 255 684	84%	167 696 362	48%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	173 453 225	100%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	118 766 780	149%	2 934 083	4%	1 314 543	2%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	118 977 349	98%	18 715 817	15%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	49 296 897	110%	39 618 095	88%	24 278 075	54%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	107 548 733	102%	158 574 113	150%	33 703 644	32%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	108 420 612	98%	37 993 655	34%	539 809	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	66 299 325	95%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	137 548 860	93%	212 631 431	144%	3 130 791	2%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	84 593 331	99%	12 928 138	15%	1 351 960	2%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	163 878 147	94%	167 442 663	96%	47 453 318	27%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	158 105 241	154%	34 916 839	34%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	161 401 939	92%	96 001 883	55%	47 062 264	27%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	98 582 693	97%	59 286 614	58%	2 029 585	2%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	88 183 059	93%	2 383 812	3%	1 619 144	2%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	198 455 691	109%	80 071 267	44%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	141 825 369	136%	116 458 892	112%	6 494 148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 383 688 743	101%	1 569 715 956	66%	597 045 950	25%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	108 334 059	74%	205 666 511	140%	214 296 677	146%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	280 324 268	80%	167 696 362	48%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	165 798 693	96%	60 980 897	35%	213 771 994	124%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	110 616 545	139%	1 500 000	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	116 922 568	97%	18 616 784	15%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	47 698 893	106%	38 105 094	85%	24 153 410	54%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	97 614 997	92%	153 406 591	145%	30 987 375	29%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	104 982 173	95%	34 754 801	31%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	64 268 628	93%	95 414 882	137%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	132 849 861	90%	209 328 172	141%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	83 467 649	98%	11 590 871	14%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	155 945 695	89%	160 910 139	92%	45 663 686	26%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	157 457 341	153%	34 916 839	34%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	140 695 312	80%	94 581 102	54%	45 909 170	26%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	94 513 060	93%	57 256 982	56%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	80 083 648	84%	755 041	1%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	183 975 824	101%	80 071 267	44%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	135 983 602	131%	115 670 837	111%	6 494 148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	2 261 532 816	95%	1 541 223 172	65%	581 276 460	25%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	25 324 798	17%	42 774 452	29%	202 721 156	138%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	88 097 979	25%	25 705 148	7%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	12 839 027	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	69 219 855	87%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	29 592 721	24%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	7 425 463	17%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	17 382 204	16%	8 037 260	8%	0	0%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	9 116 757	8%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 631 308	2%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	28 780 022	19%	1 154 347	1%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	21 159 253	25%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	25 627 679	15%	27 954 004	16%	0	0%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	3 813 061	4%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	23 030 325	13%	15 995 911	9%	0	0%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	12 544 079	12%	1 572 311	2%	0	0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	39 680 160	42%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	40 410 553	22%	8 801 683	5%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	20 027 946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	475 703 190	20%	131 995 116	6%	202 721 156	9%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	6 761 748	4.59%	0	0.00%	0	0.00%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	12 931 416	3.70%	0	0.00%	0	0.00%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	7 654 532	4.43%	0	0.00%	0	0.00%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	8 150 235	10.23%	1 434 083	1.80%	1 314 543	1.65%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	2 054 782	1.70%	99 033	0.08%	0	0.00%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	1 598 004	3.57%	1 513 002	3.38%	124 665	0.28%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	9 933 736	9.40%	5 167 522	4.89%	2 716 269	2.57%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	3 438 440	3.11%	3 238 854	2.93%	539 809	0.49%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	2 030 697	2.92%	0	0.00%	0	0.00%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	4 698 999	3.17%	3 303 260	2.23%	3 130 791	2.11%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	1 125 682	1.32%	1 337 267	1.56%	1 351 960	1.58%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	7 932 452	4.54%	6 532 524	3.73%	1 789 632	1.02%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	647 901	0.63%	0	0.00%	0	0.00%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	20 706 627	11.79%	1 420 782	0.81%	1 153 094	0.66%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	4 069 633	4.01%	2 029 633	2.00%	2 029 585	2.00%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	8 099 411	8.50%	1 628 771	1.71%	1 619 144	1.70%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	14 479 867	7.98%	0	0.00%	0	0.00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	5 841 767	5.61%	788 055	0.76%	0	0.00%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	122 155 929	5.15%	28 492 785	1.20%	15 769 492	0.67%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	82 923 752	56%	68 469 974	47%	14 453 778	10%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	209 349 451	60%	147 070 061	42%	62 279 390	18%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	81 843 782	47%	78 782 277	46%	3 061 505	2%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	56 813 855	71%	52 115 832	65%	4 698 023	6%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	67 261 750	56%	61 647 719	51%	5 614 031	5%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	10 462 211	23%	10 460 393	23%	1 818	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	94 336 091	89%	82 008 165	78%	12 327 926	12%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	79 738 529	72%	51 830 812	47%	27 907 717	25%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 938 378	62%	42 938 378	62%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	101 484 525	69%	85 240 566	58%	16 243 959	11%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	36 107 388	42%	27 124 431	32%	8 982 957	10%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	96 649 626	55%	80 560 466	46%	16 089 160	9%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	49 729 473	48%	29 970 439	29%	19 759 034	19%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	137 313 912	78%	129 772 157	74%	7 541 755	4%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	59 216 620	58%	49 490 473	49%	9 726 147	10%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	51 493 254	54%	45 876 351	48%	5 616 904	6%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	105 278 606	58%	82 173 898	45%	23 104 708	13%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	50 817 743	49%	34 139 914	33%	16 677 830	16%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	1 413 758 947	60%	1 159 672 304	49%	254 086 643	11%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	77 381 534	53%	63 421 212	43%	13 960 322	9%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	200 394 183	57%	138 114 793	40%	62 279 390	18%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	81 069 750	47%	78 008 245	45%	3 061 505	2%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	56 441 144	71%	51 798 693	65%	4 642 451	6%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	67 261 750	56%	61 647 719	51%	5 614 031	5%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	10 357 872	23%	10 357 872	23%	0	0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	91 221 346	86%	79 384 873	75%	11 836 473	11%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	77 013 811	70%	49 106 094	44%	27 907 717	25%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	42 204 116	61%	42 204 116	61%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	98 743 654	67%	82 582 655	56%	16 160 999	11%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	35 484 873	41%	26 509 452	31%	8 975 421	10%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	92 398 816	53%	77 380 499	44%	15 018 317	9%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	49 729 473	48%	29 970 439	29%	19 759 034	19%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	111 262 168	63%	103 810 010	59%	7 452 158	4%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	58 758 936	58%	49 059 904	48%	9 699 032	10%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	45 453 222	48%	40 605 966	43%	4 847 256	5%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	103 622 139	57%	81 273 912	45%	22 348 228	12%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	49 343 838	47%	32 802 039	32%	16 541 799	16%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	1 348 142 624	57%	1 098 038 490	46%	250 104 134	11%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	14 614 716	10%	13 853 618	9%	761 098	0.5%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	3 510 766	1%	3 510 766	1%	0	0.0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	0	0%	0	0%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	22 906 785	29%	21 076 049	26%	1 830 735	2.3%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	21 380 038	18%	16 909 115	14%	4 470 923	3.7%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	5 997 667	13%	5 997 667	13%	0	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	8 586 940	8%	3 085 634	3%	5 501 306	5.2%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	10 438 724	9%	10 438 724	9%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	1 878 004	3%	1 878 004	3%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	7 772 429	5%	4 784 982	3%	2 987 447	2.0%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	14 020 037	16%	10 797 516	13%	3 222 522	3.8%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	8 764 270	5%	5 662 234	3%	3 102 036	1.8%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	2 885 722	3%	2 885 722	3%	0	0.0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	10 377 191	6%	9 521 615	5%	855 576	0.5%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	14 096 560	14%	14 096 560	14%	0	0.0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	22 542 653	24%	21 610 628	23%	932 025	1.0%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	26 628 932	15%	20 046 637	11%	6 582 295	3.6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	12 074 344	12%	10 127 453	10%	1 946 891	1.9%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	208 475 779	9%	176 282 924	7%	32 192 855	1.4%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (agosto)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6.21%	147 185 248	5 542 217	3.8%	5 048 761	3.4%	493 456	0.3%	Artigas
Canelones	14.73%	349 120 561	8 955 268	2.6%	8 955 268	2.6%	0	0.0%	Canelones
Cerro Largo	7.29%	172 782 682	774 032	0.4%	774 032	0.4%	0	0.0%	Cerro Largo
Colonia	3.36%	79 636 463	372 711	0.5%	317 139	0.4%	55 572	0.1%	Colonia
Durazno	5.11%	121 113 787	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Durazno
Flores	1.89%	44 795 511	104 339	0.2%	102 521	0.2%	1 818	0.0%	Flores
Florida	4.46%	105 707 924	3 114 745	2.9%	2 623 293	2.5%	491 452	0.5%	Florida
Lavalleja	4.67%	110 685 203	2 724 718	2.5%	2 724 718	2.5%	0	0.0%	Lavalleja
Maldonado	2.93%	69 444 892	734 262	1.1%	734 262	1.1%	0	0.0%	Maldonado
Paysandú	6.25%	148 133 301	2 740 871	1.9%	2 657 911	1.8%	82 960	0.1%	Paysandú
Río Negro	3.61%	85 561 795	622 514	0.7%	614 978	0.7%	7 536	0.0%	Río Negro
Rivera	7.38%	174 915 801	4 250 810	2.4%	3 179 967	1.8%	1 070 843	0.6%	Rivera
Rocha	4.34%	102 863 764	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	Rocha
Salto	7.41%	175 626 840	26 051 744	14.8%	25 962 147	14.8%	89 597	0.1%	Salto
San José	4.28%	101 441 685	457 685	0.5%	430 569	0.4%	27 115	0.0%	San José
Soriano	4.02%	95 279 339	6 040 033	6.3%	5 270 385	5.5%	769 648	0.8%	Soriano
Tacuarembó	7.66%	181 552 172	1 656 467	0.9%	899 986	0.5%	756 480	0.4%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4.39%	104 048 831	1 473 906	1.4%	1 337 876	1.3%	136 031	0.1%	Treinta y Tres
Total	100%	2 369 895 799	65 616 322	2.8%	61 633 814	2.6%	3 982 509	0.2%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)
Artigas	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582	22 681 388	14 453 778
Canelones	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479	12 011 723	62 279 390
Cerro Largo	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121	22 954 253	3 061 505
Colonia	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461	3 144 333	4 698 023
Durazno	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379	7 696 751	5 614 031
Flores	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200	6 651	1 818
Florida	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590	54 565 690	12 327 926
Lavalleja	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712	10 307 258	27 907 717
Maldonado	35 355 360	0	7 583 018	0	0	0	0	0
Paysandú	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932	6 359 552	16 243 959
Río Negro	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369	5 356 353	8 982 957
Rivera	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512	5 929 640	16 089 160
Rocha	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508	11 206 140	19 759 034
Salto	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150	12 162 881	7 541 755
San José	4 746 212	12 828 625	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585	15 668 977	9 726 147
Soriano	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111	3 811 697	5 616 904
Tacuarembó	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015	25 904 080	23 104 708
Treinta y Tres	1 314 901	2 254 394	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902	2 943 981	16 677 830
Total	198 179 887	154 637 610	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 609	222 711 351	254 086 643



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Departamento	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136 334 011	26.77%	147 185 248	11.48%	38.25%
Canelones	323 381 637	34.39%	349 120 561	18.40%	52.79%
Cerro Largo	160 044 273	28.61%	172 782 682	15.38%	43.99%
Colonia	73 765 263	46.35%	79 636 463	9.32%	55.67%
Durazno	112 184 669	50.18%	121 113 787	11.59%	61.77%
Flores	41 492 961	7.94%	44 795 511	0.00%	7.94%
Florida	97 914 604	23.33%	105 707 924	16.94%	40.27%
Lavalleja	102 524 933	32.24%	110 685 203	24.51%	56.75%
Maldonado	64 325 066	1.50%	69 444 892	0.00%	1.50%
Paysandú	137 212 168	38.54%	148 133 301	6.86%	45.40%
Río Negro	79 253 750	49.55%	85 561 795	16.13%	65.68%
Rivera	162 020 128	16.52%	174 915 801	26.11%	42.63%
Rocha	95 280 130	16.66%	102 863 764	8.65%	25.31%
Salto	162 678 747	33.59%	175 626 840	4.06%	37.65%
San José	93 962 894	32.66%	101 441 685	23.22%	55.88%
Soriano	88 254 868	16.87%	95 279 339	14.99%	31.86%
Tacuarembó	168 167 233	33.36%	181 552 172	25.33%	58.69%
Treinta y Tres	96 377 827	30.79%	104 048 831	14.43%	45.22%
Total	2 195 175 162		2 369 895 799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Ejecución acumulada a Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos previstos Setiembre	Saldo
Artigas	68 469 974	11 869 207	7 064 142	6 833 236	4 485 709	11 864 710	3 671 582	22 681 388	0
Canelones	147 070 060	36 529 341	34 737 764	15 162 482	7 418 143	18 514 128	22 696 479	12 011 723	0
Cerro Largo	78 782 276	20 485 019	0	8 242 582	12 045 499	4 845 802	10 209 121	22 954 253	0
Colonia	52 115 832	24 104 077	6 830 649	3 604 096	4 645 572	5 435 644	4 351 461	3 144 333	0
Durazno	61 647 718	2 736 111	13 582 639	4 864 633	5 138 206	10 014 999	17 614 379	7 696 751	0
Flores	10 460 393	1 809 518	4 360 205	2 476 255	1 057 582	727 982	22 200	6 651	0
Florida	82 008 165	201 426	14 851 872	4 685 457	1 418 535	4 756 595	1 528 590	54 565 690	0
Lavalleja	51 830 812	6 513 158	9 901 059	8 455 168	5 036 037	3 785 420	7 832 712	10 307 258	0
Maldonado	42 938 378	35 355 360	0	7 583 018	0	0			0
Paysandú	85 240 566	17 500 374	2 066 492	10 532 859	5 273 521	21 382 836	22 124 932	6 359 552	0
Río Negro	27 124 430	323 270	9 159 055	2 721 414	2 065 273	2 774 696	4 724 369	5 356 353	0
Rivera	80 560 466	10 467 588	6 056 215	6 705 015	11 422 007	7 310 489	32 669 512	5 929 640	0
Rocha	29 970 439	2 369 051	8 104 574	3 373 527	1 466 724	88 915	3 361 508	11 206 140	0
Salto	129 772 157	3 216 804	11 310 285	20 842 456	35 975 390	22 913 191	23 351 150	12 162 881	0
San José	49 490 472	4 746 212	12 828 624	6 663 481	2 204 775	499 818	6 878 585	15 668 977	0
Soriano	45 876 350	18 638 470	6 066 084	2 558 863	2 975 413	5 417 712	6 408 111	3 811 697	0
Tacuarembó	82 173 897	0	5 463 556	5 954 772	1 169 998	5 527 476	38 154 015	25 904 080	0
Treinta Y Tres	34 139 913	1 314 901	2 254 393	3 037 806	8 640 061	6 112 869	9 835 902	2 943 981	0
Total	1 159 672 298	198 179 887	154 637 608	124 297 120	112 438 445	131 973 282	215 434 608	222 711 348	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2022/1010 Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta Nº55 y Ruta Nº36

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Pavimentación del camino Lloveras, entre la Ruta Nº 5 y Ruta Nº 36. Es una vía productiva y conector importante en el departamento de Canelones, pues vincula dos rutas importantes. El proyecto constará de la pavimentación del camino (aproximadamente 11,5 Km), vinculando los poblados del entorno de Ruta Nº 5 cercanos a Progreso y Juanicó y Ruta Nº 36 cercano a Los Cerrillos; mediante la ejecución de tratamiento bituminoso doble con sellado, previo recargo con material granular de CBR>80%, reciclado in situ con cemento portland, reacondicionamiento hidráulico, que incluye la construcción de alcantarillas, entradas domiciliarias y cabezales de hormigón armado y señalización vertical y horizontal.

Objetivo general: Conseguir condiciones de circulación adecuadas permitiendo lograr una determinada conectividad deseada, brindarles a los usuarios un mejor servicio, mejorar la seguridad además de contemplar la demanda inmediata de los pobladores de la zona.

Productos esperados:

- 943 m Alcantarillas
- 70.280 m² Tratamiento bituminoso
- 3.450 m² Pintura de borde y eje

Beneficiarios: 4.313 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Álex López

Categoría de proyecto: Infraestructuras rurales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2024

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 175:074.087	\$ 122:551.861	\$ 52:522.226
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2022/1013 Camino Paso de la Cruz - Mellizos

Departamento: Río Negro

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: El camino a intervenir de una extensión aproximada de 25 km, está situado entre la localidad de Paso de la Cruz y Mellizos del departamento de Río Negro.

El proyecto prevé la ejecución de las siguientes tareas:

- 25.000 ml de ensanche de plataforma
- 31.000 m³ de base de CBR>60
- 6.100 ton de cemento pórtland para el estabilizado de la base
- 166.000 m² de tratamiento bituminoso doble
- 460 ml de alcantarillas de distintos diámetros
- 970 m³ de hormigón para alcantarillas H
- Señalización vertical y horizontal

Objetivo general: Elaborar el diseño final del proyecto de mejoramiento del camino Paso de la Cruz - Mellizos, que permita contar con una vía de adecuadas características de diseño geométrico, apropiado sistema de drenaje, taludes estables, superficie pavimentada, que sea transitable y segura durante todo el año para el tránsito vehicular, considerando el uso adecuado de los recursos y los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Productos esperados:

- 166.000 m² Tratamiento bituminoso
- 460 m Alcantarillas
- 970 m³ Hormigón de estructuras

Beneficiarios: Productores y habitantes de la zona.

Técnica responsable del proyecto: Ing. Silvana Mazza

Categoría de proyecto: Infraestructuras rurales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2023

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 364:202.331	\$ 254:941.631	\$ 109:260.699
Porcentaje	100%	70%	30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AMPLIACIONES

Proyecto: PCR2020/1004 Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz

Departamento: Montevideo

Técnico supervisor: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: El objetivo de la ampliación es obtener una solución vial adecuada en otro tramo importante de la Av. Luis Batlle Berres, entre el puente sobre el Arroyo Pantanoso y Cno. Tomkinson, y en Con. Paurú entre Batlle Berres y el Cno. Del Tranvía a la Barra. Es de destacar que el tramo de Batlle Berres le da continuidad al puente que se ejecutará sobre el Pantanoso, obra también financiada parcialmente por la OPP. En dicho tramo de Batlle Berres, de 500 metros de longitud, se presentan deformaciones superficiales importantes de la carpeta asfáltica, y no hay un correcto escurrimiento de las pluviales del lado sur. Por ello se proyecta la construcción de cordones cuneta del lado sur para mejorar la situación actual de los desagües pluviales. A su vez se requiere ejecutar veredas y ciclovia para mejorar la movilidad en la zona, y la accesibilidad a la Escuela Pública N° 150 y 307 y a las paradas de ómnibus existentes. Por Cno. Paurú, de 900 metros de longitud, que se vincula con Batlle Berres en el tramo del proyecto original, circula actualmente una línea de ómnibus. Al ser el camino de balasto, resulta necesario pavimentarlo con carpeta asfáltica para asegurar su transitabilidad. Debido a las obras mencionadas, se deben incrementar los metrajes de los siguientes rubros: N° 7 Construcción de banquina con material granular cementada de 50 cm de ancho, N° 24 Fresado carpeta asfáltica hasta 8 cm, N° 25 Carpeta asfáltica en caliente de 6 cm de espesor tipo B, N° 27 Mezcla asfáltica tipo F, suministrada, colocada y compactada, N° 32 Contrapiso de balasto de 10 cm de espesor (Incluye el desmonte), N° 33 Vereda de hormigón de 10 cm de espesor. Asimismo, se generan nuevos rubros como: Carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de espesor tipo B (ciclovia) y Perfilado y recarga de material granular hasta e=10cm. La ampliación es de un 63,77 % tomando como referencia el monto del proyecto original (se incluye leyes sociales). Cabe destacar que la Intendencia de Montevideo realiza la resolución por un 75% cuya diferencia con lo presentado en OPP será a cargo la propia Intendencia. Tomando en consideración todo lo anterior, no se tienen objeciones técnicas para la aceptación de la presente ampliación. Por otra parte, entendiendo la petición de la población local y habiéndose conversado el tema con la contraparte de la Intendencia, el coordinador de PCR y el técnico supervisor, no se rechaza un inicio anticipado en las tareas previstas.

Plazo de ejecución: 8 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Presupuesto

	Total	PCR	Contrapartida
Precios básicos	\$ 40:255.340	\$ 28:178.738	\$ 12:076.602
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	PCR2022/1008	Pavimentación del camino Bajo Simone entre las Rutas N°107 y N°67	Ing. María Indarte	2022-06-10	Visita coordinada para el jueves 18/09/2022.
Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	Se está intercambiando información con los técnicos de la Intendencia de Canelones. El proyecto continua en evaluación.
Canelones	PCR2022/1011	Pavimentación del camino Sosa Díaz entre Ruta N°11 y Ruta N°34	Ing. Manuel Solari	2022-06-10	A la espera de la respuesta de la Intendencia de Canelones a las observaciones realizadas.
Maldonado	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta N°73 entre camino Los Arrayanes y Ruta N°71	Ing. María Indarte	2022-08-03	En estudio la documentación del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

8º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Agosto/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67	147 547
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	12 909 365
Colonia - OPP	PCR2021/1007	Reasfaltado Ruta N°106 de Miguelete a Ruta N°12 (UYCO0405)	3 733 382
Lavalleja - OPP	PCR2019/1012	Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2	1 474 239
Maldonado - OPP	PCR2021/1003	Pavimentación camino Medellín	28 955 036
Montevideo - OPP	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	2 354 104
Paysandú - OPP	PCR2021/1008	Camino Piñera - Merino - Morató	6 576 001
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	1 771 866
Rocha - OPP	PCR2021/1002	Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha	18 132
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	7 497 682
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	1 405 321
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	6 337 669
Total			73 180 344



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos

Programa de Caminos Rurales Productivos (PCRP) (MONTOS EN U\$S)									
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	2.393.652	61%	1.561.025	38.668	-	-	2.456.987	-
Canelones	8.337.153	7.409.089	89%	928.064	181.005	935.837	5.992.945	-	-
Cerro Largo	4.621.423	1.918.672	42%	2.702.750	2.567.169	-	-	-	135.582
Colonia	3.842.729	2.135.902	56%	1.706.827	423.105	2.774.955	-	-	-
Durazno	3.835.724	2.539.197	66%	1.296.527	2.668.312	-	-	-	-
Flores	2.054.425	653.407	32%	1.401.018	43.049	3.416.606	-	-	-
Florida	3.320.642	1.698.761	51%	1.621.881	652.351	1.116.679	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.122.731	81%	726.419	592.499	-	-	-	133.919
Maldonado	2.873.082	1.918.006	67%	955.076	270.845	2.225.128	1.503.823	-	-
Montevideo	2.290.319	1.363.133	60%	927.186	1.374.872	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	821.179	19%	3.495.022	4.038.759	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	945.788	33%	1.904.802	-	-	6.925.137	-	-
Rivera	3.191.927	2.926.601	92%	265.326	912.841	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	2.442.611	76%	776.301	-	993.386	-	-	-
Salto	4.386.116	1.811.449	41%	2.574.667	1.455.266	1.130.209	-	1.033.333	-
San José	3.137.964	2.698.719	86%	439.245	417.473	2.667.981	-	-	-
Soriano	3.211.205	1.816.086	57%	1.395.119	-	1.425.429	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	4.463.797	88%	618.722	-	-	-	-	618.722
Treinta y Tres	2.875.242	395.877	14%	2.479.365	-	4.678.080	-	-	-
Total	71.250.000	43.474.658	61%	27.775.342	15.636.214	21.364.290	14.421.905	3.490.320	888.223



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Ejecución acumulada Agosto	Pagos Marzo - Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos previstos Setiembre	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	61 196 470	8 502 225	10 245 930	20 888 997	17 547 086			4 012 232	(0)
Canelones	46 204 415	5 103 627	5 323 085	12 096 674	19 157 811	2 927 463	1 595 755		-
Cerro Largo	44 789 525	672 903	18 382 367		25 734 255				-
Colonia	245 165		245 165					-	-
Durazno	1 790 542	799 369	991 173						-
Flores	3 866 745				3 866 745				-
Florida	-								-
Lavalleja	29 243 339		6 193 494	17 129 691	1 504 987	2 490 830		1 924 337	(0)
Maldonado	8 868 624				4 640 430	1 968 777	2 259 417		-
Montevideo *	9 401 294					9 133 223		268 071	-
Paysandú	2 171 750						2 171 750		-
Río Negro	-								-
Rivera	21 687 003	644 125	2 598 294		14 579 827	3 078 908		785 849	-
Rocha	39 404 944		3 061 738			25 271 155	3 941 091	7 130 960	-
Salto	21 845 475		7 184 773			7 526 699		7 134 003	-
San José	28 374 255		3 803 799	7 847 869	2 003 427	5 626 740	9 092 420		-
Soriano	-								-
Tacuarembó	-								-
Treinta Y Tres	-								-
Total	319 089 545	15 722 249	58 029 818	57 963 231	89 034 568	58 023 795	19 060 433	21 255 452	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2022 (con ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	30 845 144	0	4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	3 625 323	2 942 572	22 037 551	71%	8 807 593
Canelones	12%	65 026 972	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	480 747	44 451	23 157 349	36%	41 869 623
Cerro Largo	6%	36 045 535	0	10 979 609	9 670 620	8 221 015	0	4 337 620	0	0	33 208 864	92%	2 836 671
Colonia	5%	29 971 990	0	0	0	15 969 506	9 290 135	854 708	1 647 955	2 209 686	29 971 990	100%	0
Durazno	5%	29 917 352	0	0	0	6 896 104	0	4 340 474	6 482 594	0	17 719 172	59%	12 198 179
Flores	3%	16 023 823	0	0	1 321 722	4 822 157	0	7 500 275	1 198 313	1 036 412	15 878 878	99%	144 945
Florida	5%	25 899 886	0	0	18 074 983	1 949 350	3 966 083	0	0	1 909 470	25 899 886	100%	0
Lavalleja	5%	30 022 065	0	6 926 659	1 117 876	2 026 477	6 583 749	6 989 350	4 164 576	2 213 378	30 022 065	100%	0
Maldonado	4%	22 409 068	0	0	0	0	2 842 951	0	0	6 886 174	9 729 125	43%	12 679 943
Montevideo	3%	17 863 713	0	0	3 054 575	0	0	625 498	6 643 466	1 008 902	11 332 442	63%	6 531 271
Paysandú	6%	33 664 912	0	9 745 684	19 002 286	2 434 995	0	0	0	0	31 182 965	93%	2 481 947
Río Negro	4%	22 233 636	0	0	0	0	0	20 593 925	0	1 639 711	22 233 636	100%	0
Rivera	4%	24 895 952	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055	0	0	0	1 835 455	24 895 952	100%	0
Rocha	5%	25 106 431	0	8 510 282	1 179 457	13 565 720	0	0	0	1 850 972	25 106 431	100%	0
Salto	6%	34 210 221	0	0	0	519 174	3 079 188	1 631 239	3 057 430	3 213 292	11 500 323	34%	22 709 898
San José	4%	24 475 055	0	11 614 351	11 056 280	0	0	0	0	1 804 424	24 475 055	100%	0
Soriano	5%	25 046 313	0	0	0	0	0	4 982 424	0	1 846 540	6 828 964	27%	18 217 349
Tacuarembó	7%	39 641 925	0	8 851 890	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	4 757 517	2 453 600	39 172 923	99%	469 002
Treinta y Tres	4%	22 425 919	0	0	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	3 057 233	2 092 986	22 425 919	100%	0
Total	100%	555 725 913	18 024 792	68 039 037	90 924 655	73 236 928	41 603 064	64 847 834	35 115 154	34 988 026	426 779 491	77%	128 946 422



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Pagos Proyecto 999

Departamento	Ejecución acumulada Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos previstos Setiembre	Saldo
Artigas	19 094 979		4 920 697	3 432 896	0	3 308 063	3 808 000	3 625 323	-
Canelones	23 112 898	10 295 955	1 828 376	3 813 740	1 746 570	4 065 564	881 946	480 747	-
Cerro Largo	42 498 999		10 979 609	9 670 620	8 221 015	9 290 135	4 337 620		-
Colonia	18 472 169		-	-	15 969 506		854 708	1 647 955	-
Durazno	17 719 172		-	-	6 896 104		4 340 474	6 482 594	-
Flores	18 808 550		-	1 321 722	4 822 157	3 966 083	7 500 275	1 198 313	-
Florida	26 608 082		-	18 074 983	1 949 350	6 583 749			-
Lavalleja	24 067 889		6 926 659	1 117 876	2 026 477	2 842 951	6 989 350	4 164 576	-
Maldonado	-		-	-	0				-
Montevideo	10 323 539		-	3 054 575	0		625 498	6 643 466	-
Paysandú	31 182 965		9 745 684	19 002 286	2 434 995				-
Río Negro	20 593 925		-	-	0		20 593 925		-
Rivera	23 060 498	7 728 837	4 661 489	4 590 117	6 080 055		0		-
Rocha	23 255 459		8 510 282	1 179 457	13 565 720		0		-
Salto	8 287 031		-	-	519 174	3 079 188	1 631 239	3 057 430	-
San José	22 670 631		11 614 351	11 056 280	0		0		-
Soriano	13 834 314		8 851 890	-	0		4 982 424		-
Tacuarembó	27 867 432		-	4 113 794	6 700 958	6 859 907	5 435 256	4 757 517	-
Treinta Y Tres	20 332 932		-	10 496 307	2 304 848	1 607 425	2 867 119	3 057 233	-
Total	391 791 463	18 024 792	68 039 037	90 924 653	73 236 928	41 603 065	64 847 834	35 115 154	0