

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Mantenimiento caminería rural - Proyecto 999

23 Junio 2022



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO
DE INTENDENTES





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1018 Pavimentación del camino Poquitos en la ciudad de Las Piedras

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Remodelación integral del camino Poquitos en el tramo que se extiende desde la Ruta N°67 (al norte) y la Ruta N°32 (al sur) en una extensión de 3788 m de largo con calzada de 6m de ancho. Dicho camino presenta algunos tramos que se desarrollan a través de trama con importante densidad urbana lo que determina una intervención con características que se parecen a las que se consideran habitualmente para calles de ciudad.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Reconstrucción de la estructura de pavimento (40cm de capa de base de CBR> 80) y capa de rodadura de carpeta asfáltica de 15 cm.
- Construcción de nuevas alcantarillas y refaccionamiento de las existentes.
- Entubamiento de cunetas longitudinales en los tramos con mayor densidad urbana (307 ml).
- Construcción de sendas peatonales en los tramos con mayor densidad urbana (2200 ml).
- Colocación de señalización vertical (cartelería) y horizontal (líneas de calzada y superficies pintadas).
- Obras complementarias (lomadas, corrimiento de líneas de alumbrado).

Objetivos generales:

- Mejorar las condiciones de circulación y la conectividad entre las Rutas N°67 y N°32 agilizando de esa forma el transporte de cargas en general.
- Mejorar la accesibilidad (llegada y salida) de los vecinos frentistas al camino y de zonas cercanas.
- Mejorar las condiciones ambientales de la zona (eliminación del polvo y canalización adecuada de aguas pluviales).

Objetivos específicos:

- Construir 26.291 m² de nuevo pavimento conformado por carpeta asfáltica de 15 cm y estructura de bases de 40 cm.
- Construir 22 nuevas alcantarillas en cruces de aguas.
- Entubar 307 ml lineales de cunetas longitudinales.
- Construir 2200 ml de sendas peatonales de 1,20m de ancho.
- Aplicación de 1109 m² de pintura de pavimento para señalización horizontal y 39 señales para señalización vertical.
- Construir 4 lomadas para detención vehicular en zona de cruces peatonales.

Beneficiarios: 7925 personas.

Técnico Responsable GD: Ing. Civil Alex López

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 91:640.457	\$ 77:894.389	\$ 13:746.068
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones se deberán ajustar los precios unitarios y monto de LLSS de acuerdo al contrato con la empresa adjudicataria. La Intendencia de Canelones deberá presentar la documentación correspondiente.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1192 Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad

Departamento: Flores

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población residente en los barrios Primavera y La Bolsa. Dichas mejoras apuntan a equiparar las condiciones del sector con las existentes en la mayor parte de la ciudad.

La propuesta implica la realización de 24.000 m² de pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado, 5.500 ml de cordón cuneta, 6.000 m² de vereda, 68 rampas para discapacitados y la plantación de 260 árboles. A nivel de intervención hidráulica se contempla 600 metros lineales de conducciones hidráulicas. Por último, a nivel de iluminación se proyecta recambio de 114 luminarias con iluminación LED asociado a 4.600 m de línea.

Objetivo general: Mejorar calidad de vida de los residentes de los barrios Primavera y La Bolsa de la ciudad de Trinidad para equipar con los niveles del resto de la ciudad.

Objetivos específicos:

- Mejorar las condiciones de infraestructura y servicios del barrio.
- Solucionar los problemas de inundaciones e iluminación del barrio.

Beneficiarios: En el área del proyecto hay 676 personas, 229 viviendas y 218 hogares. Datos Censo 2011.

Técnica Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 94:719.252	\$ 80:511.364	\$ 14:207.887
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1054 Compra de maquinaria

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Compra de una excavadora para realizar mantenimiento de la infraestructura vial urbana y rural del departamento de Flores.

La máquina a adquirir tendrá las siguientes características técnicas: Excavadora sobre neumáticos de 18 a 22 toneladas, motor diesel de 4 tiempos, potencia neta al volante de 120 a 160 HP turboalimentada, enfriada a agua, inyección directa. Altura de excavación, de 8.50 a 9.50m; profundidad mínima de excavación de 6m. Viene con dos cucharones; de capacidades 0.60 a 0.80m³ para trabajo pesado, y 0.80 a 1.30m³ para trabajo normal. Radio de giro de la cola entre 2.200 y 2.800mm.

Objetivo general: Reforzar el parque de maquinaria de la Intendencia de Flores.

Técnica Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 5:670.000	\$ 4:819.500	\$ 850.500
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación se realizará de acuerdo a la normativa del programa, contra factura de compra. Podrá certificarse el 50% del monto aprobado contra la factura de crédito, y el saldo una vez recibida la máquina por la Intendencia de Flores. No se realizarán, por lo tanto, ajustes paramétricos.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: FDI2022/1028 Consolidación del sector apícola

Departamento: Florida

Técnicos evaluadores: Ing. Pablo Sommer; Lic. Martin Costa

Descripción: El sector apícola en Florida está integrado por 102 productores, que explotan unas 32 mil colmenas. La Mesa Apícola es una asociación civil, única en su forma jurídica en el país, integrada por 41 productores. El sector ha estado atravesando un largo período de bajos precios internacionales, además de nuevos requisitos en los mercados, con lo cual no han podido recibir buenos precios que le permitan crecer y desarrollarse. Actualmente ese fenómeno se empezó a revertir lentamente, con mejores precios internacionales, pero las condiciones de explotación se encuentran diezmadas, especialmente las colmenas. Surge como muy promisorio y a pedido del sector poder ampliar la producción en forma rápida, de manera de reposicionarse y poder desarrollar el rubro nuevamente, poder capitalizar los precios y reposicionar el sector en otro nivel superior.

Objetivo general: Desarrollo y promoción del sector apícola en el departamento de Florida.

Objetivos específicos:

1. Aumentar la producción de los productores apícolas nucleados en la Mesa Apícola de Florida.

Productos:

- Apoyo a 41 productores con núcleos.
- Capacitación a los productores apícolas.
- Capacitación género y familia.

2. Formación del Fondo Apícola.

Productos:

- Fondo apícola.
- Fortalecimiento Institucional.

Beneficiarios: 41 productores apícolas familiares que se encuentran nucleados en la Mesa Apícola de Florida. Desde productores que tienen 30 colmenas hasta productores que tienen 1000 colmenas.

Técnicos Responsable GD: Enzo Viscailuz; Wilman Irazabal

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 2:552.500	\$ 2:169.625	\$ 382.875
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación de fondos se requerirá que la Dirección de Desarrollo presente la siguiente documentación:

- 1) Registrar la Asociación Civil Mesa Apícola de Florida en el Registro Nacional de Sociedades.
- 2) Reglamento operativo del Fondo Apícola firmado por las partes involucradas
- 3) Convenio entre la IDF y la Asociación Civil MAF firmado.
- 4) El último 10% del proyecto se certificará anta la presentación del Informe final del proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1052 Adquisición de maquinaria vial

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Adquisición de un compactador vibratorio, un camión tractor de 350 HP, un tractor agrícola con pastera de 90 HP, dos motoniveladoras de 150 HP y una retroexcavadora de 100 HP.

Objetivo general: Renovar y ampliar la maquinaria de la Intendencia de Lavalleja.

Objetivo específico: Adquisición de un compactador vibratorio, un camión tractor de 350 HP, un tractor agrícola con pastera de 90 HP, dos motoniveladoras de 150 HP y una retroexcavadora de 100 HP.

Técnico Responsable GD: Ing. Richard Estévez

Tipo de proyecto: Mantenimiento – Compra Maquinaria

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 30:828.000	\$ 26:203.800	\$ 4:624.200
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se certifica contra factura un 50 % y el resto contra la maquina en el corralón de la Intendencia de Lavalleja.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1024 Ensanche de calle Aparicio Saravia tramo entre Parque Indígena a Parque El Placer

Departamento: Maldonado

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Remodelación de la Avda. Aparicio Saravia en el tramo comprendido entre el Parque Indígena y Parque El Placer con una extensión de 1.3 Km.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Ensanche de calzada y cambio a configuración de doble vía con separador central.
 - o Se plantean 3 tramos con las siguientes características:
 - Tramo 1: Calzada de 11m con separador central y sendas de 5,5m con banquetas de 2m.
 - Tramo 2: Rotonda que conecta la Avda. Saravia con la calle Elías Regules y el acceso al Parque Indígena.
 - Tramo 3: Igual al tramo 1 con rectificación de curva al este del Parque Indígena ampliando radio de curvatura.
- Reconstrucción de la estructura de pavimento (20 cm de sub base CBR 40 y 20 cm de base de CBR 80) y capa de rodadura de carpeta asfáltica de 12 cm.
- Construcción de nuevas alcantarillas y refaccionamiento de las existentes.
- Instalación de nueva red de alumbrado conformada por 64 luminarias LED de 120 watts.
- Construcción de 3 dársenas en sectores de parada de buses.
- Colocación de señalización vertical (cartelería) y horizontal (líneas de calzada y superficies pintadas).
- Obras complementarias de seguridad (barandas metálicas, cordones, alambrados de faja pública).

Objetivos generales:

- Mejorar las condiciones de circulación y la conectividad entre la ciudad de Maldonado y la zona al este del Arroyo Maldonado (La Barra y otras localidades).
- Mejorar la accesibilidad a las zonas aledañas a la Avda. Saravia, barrio Parque de Golf, Rincón del Indio, San Rafael y Parques Indígena, Pueblo Gaucho y El Placer.

Objetivos específicos:

- Construir 17.966 m² de nuevo pavimento de carpeta asfáltica de 12 cm de espesor en un tramo de doble vía de 1,3 Km de largo.
- Ensanchar calzada, construir rotonda en acceso a Parque Indígena y mejorar radio de curvatura en tramo al este del referido Parque.
- Construir nuevas alcantarillas en cruces de aguas.
- Instalar nueva red de alumbrado público con 64 luminarias LED.
- Incorporar nueva señalización vertical y horizontal.
- Construcción de 3 dársenas para paradas de buses.
- Colocación de barandas metálicas de protección.

Beneficiarios: Población de los Municipios de Maldonado, Punta del Este y las localidades El Tesoro, La Barra, Laguna Blanca, Manantiales, El Chorro y Balneario Buenos Aires.

Técnicos Responsables GD: Ing. Lara Francisco e Ing. Giselle Iralde

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 141:231.183	\$ 120:046.506	\$ 21:184.677
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: El rubro recuperación ambiental será certificado de acuerdo al avance real del mismo. A tales efectos se ha solicitado la apertura del mismo de acuerdo a los trabajos específicos definidos en el plan de gestión ambiental presentado para esta obra en particular.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1048 Repavimentación de calles en el barrio Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: El proyecto comprende el barrio Cap. Manuel Artigas en la ciudad de San José, dando continuidad a los trabajos de repavimentación ya ejecutados en la ciudad de San José de Mayo (barrio Picada de las Tunas y barrio Exposición). La zona está comprendida entre calles Camacua y Av. Larriera en el sentido este-oeste y Av. Manuel D. Rodríguez y Ruta Nº3 en el sentido sur-norte

Objetivo general: Recuperación de las calles de la zona norte de la ciudad de San José reconstruyendo la capa de rodadura con tratamiento bituminoso, de manera de obtener una mayor vida útil y evitando así la intervención de mantenimiento frecuente en calles que hoy están pavimentadas.

Objetivo específico: Ejecución de 10.000 m2 de imprimación y tratamiento bituminoso A y la ejecución de 15.000 m2 de tratamiento bituminoso B y sellado (hay zonas donde se realiza sólo bacheo y se ejecuta una capa de tratamiento bituminoso B).

Beneficiarios: Los pobladores del barrio Cap. Manuel Artigas, Picada de las Tunas y barrio Exposición y toda la población de San José de Mayo.

Técnica Responsable GD: Ing. Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 8:530.050	\$ 7:250.543	\$ 1:279.507
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2022/1039 Mantenimiento vial

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Escarificado, recarga y conformación de calles para posterior tratamiento bituminoso doble, ejecución de badenes, canalizaciones de pluviales, cordones cunetas y veredas en varios barrios de la ciudad de Tacuarembó. Este proyecto será de mantenimiento vial, presentando un mínimo de cumplimiento de pautas técnicas.

Objetivo general: Realizar un mantenimiento general a varios barrios de la ciudad de Tacuarembó.

Objetivo específico: Mejor funcionamiento de la infraestructura vial y de las obras hidráulicas de los barrios en cuestión, con el objetivo de alargar su vida útil.

Beneficiarios: Residentes de los barrios a intervenir y los ciudadanos que usen la red vial.

Técnica Responsable GD: Arq. Martha Mullin

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 35:389.380	\$ 30:080.973	\$ 5:308.407
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Proyecto: FDI2022/1017 Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento urbano. Las principales tareas a realizar son: construcción de colectores pluviales, cámaras, bocas de tormenta, badenes, regularización del cauce natural, cordón cuneta, bases de material granular para pavimentos, tratamiento bituminoso doble con sellado, y construcción de veredas, vegetación y señalización horizontal y vertical.

Objetivo general: Aumentar la calidad ambiental y dotar a los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres de una infraestructura urbana adecuada.

Objetivo específico: El proyecto comprende la construcción de:

- 29.300 m2 de pavimentos en tratamiento bituminoso doble con sellado.
- 60 m2 de pavimento de hormigón simple con 20 cm de espesor para zona de giro de camiones.
- 4.510 m de cordón cuneta.
- 11.947 m2 de veredas.
- 140 m2 de badenes.
- 234 m de colectores pluviales de 500mm de diámetro.
- 337 m de colectores pluviales de 600mm de diámetro.
- 381 m de colectores pluviales de 800mm de diámetro.
- 18 m de colectores pluviales de 1000mm de diámetro.
- 26 bocas de tormenta.
- 14 cámaras.
- 160 plantaciones de árboles
- 16 carteles (señalización vertical)
- 22 carteles nomenclátor.

Beneficiarios: Toda la población de la ciudad de Treinta y Tres.

Técnica Responsable GD: Ing. Verónica Techera

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 57:398.787	\$ 48:788.969	\$ 8:609.818
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se debe presentar la memoria de pavimento vial donde se justifica los espesores de base adoptados.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: Cuencas lecheras

Departamentos: Florida, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano

Técnica evaluadora: Lic. Micaela Araujo

Descripción: La propuesta que aquí se presenta responde al rol de los Gobiernos Departamentales en el desarrollo territorial. La lechería es identificada como una actividad económica que promueve el desarrollo rural basada en un significativo número de unidades de explotación familiar y pequeñas empresas, generando distribución de la riqueza y dando oportunidades para el desarrollo rural. Por intermedio del proyecto se brindará asistencia técnica predial, realizando extensión y transferencia de tecnología, que impacte en forma positiva en los sistemas productivos, con el objetivo de mejorar los ingresos económicos, junto a la sustentabilidad ambiental e inclusión social. Se realizará también el monitoreo de indicadores físicos y económicos de los tambos durante la ejecución del proyecto, para el funcionamiento de un sistema de información regional. El mismo utiliza el cálculo del Margen Bruto de Alimentación como indicador principal del funcionamiento de las empresas.

Objetivo general: Contribuir al desarrollo territorial a través de la mejora de la sustentabilidad social, económica y ambiental de la lechería familiar en las cuencas lecheras en las regiones litoral y centro de Uruguay; mediante asistencia técnica integral, con perspectiva de género y de generaciones.

Objetivos específicos:

- Situación de las empresas involucradas mejoradas en aspectos productivos, económicos y ambientales.
- Promoción de la participación de jóvenes y mujeres en la construcción de planes integrales de desarrollo predial mejorada.
- Red interinstitucional trabajando en forma articulada a través de un organigrama de gestión de la gobernanza del proyecto.

Beneficiarios: Se prevé la atención de 25 predios para los departamentos de Río Negro, Salto, Dolores y Paysandú y 50 unidades prediales para Florida.

Técnicos Responsables GD:

- Florida: Ing. Agr. Enzo Viscailuz
- Paysandú: Ing. Agr. Eduardo van Hoff
- Río Negro: Alfredo Irureta
- Salto: Soledad Marazzano
- Soriano: Dra. Andrea Aunchayna

Tipo de proyecto: Productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 36 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2022



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Monto y fuentes de financiamiento

Intendencia de Florida

	Total	FDI	Contrapartida GD	MGAP
Monto básico	\$ 10:054.203	\$ 5:149.763	\$ 904.878	\$ 3:999.562
Porcentaje	100%	51%	9%	40%

Intendencia de Paysandú

	Total	FDI	Contrapartida GD	MGAP
Monto básico	\$ 4:999.999	\$ 2:549.999	\$ 450.000	\$ 2:000.000
Porcentaje	100%	51%	9%	40%

Intendencia de Río Negro

	Total	FDI	Contrapartida GD	MGAP
Monto básico	\$ 5:027.096	\$ 2:573.873	\$ 452.439	2:000.784
Porcentaje	100%	51%	9%	40%

Intendencia de Salto

	Total	FDI	Contrapartida GD	MAGP
Monto básico	\$ 5:027.100	\$ 2:573.875	\$ 452.439	\$ 2:000.786
Porcentaje	100%	51%	9%	40%

Intendencia de Soriano

	Total	FDI	Contrapartida GD	MGAP
Monto básico	\$ 5:027.100	\$ 2:573.875	\$ 452.439	\$ 2:000.786
Porcentaje	100%	51%	9%	40%

Condiciones de certificación: Términos de referencia de los llamados a técnicos. Se presentó un borrador tomado del antecedente de Proyecto Acuerdo Interinstitucional para la Quesería Artesanal que es el antecedente más directo. También cuenta con antecedentes en esta línea provenientes del proyecto Bienes Públicos Regionales con ANDE del cual retoma actividades técnicas que se ejecutaban en ese proyecto. Los términos de referencia se definirán más adelante a través de la mesa central del grupo gestor, descentralizando la selección de los técnicos por departamento.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2021/1047 Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica supervisora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Intendencia de Durazno solicita la ampliación del proyecto en curso Recuperación de la Av. José Gómez en la ciudad de Durazno. El objetivo es continuar los trabajos en la vía, y comprende dos tramos: desde la finalización de las cuadras incluidas en el proyecto original, hasta la Ruta Nº14, y de Ruta Nº14 hasta el barrio La Curva. Se comunican de esta manera, los barrios Durán, Duraznito, Villa Marta y Las Higueras, con la mencionada ruta, y se mejora una vía importante de conectividad con el centro de la ciudad. La longitud total del tramo a intervenir es de 1.500 m. Los componentes comprendidos en la ampliación son los siguientes: obras de base, (sustituciones, recargos de base y reciclado con cemento), pavimentación con carpeta asfáltica de 6cm de espesor, limpieza de cunetas perfil rural, ejecución de banquetas y badenes, re ubicación de luminarias de alumbrado público, entradas particulares y señalización horizontal y vertical. En el tramo desde la finalización del proyecto original a la Ruta Nº14, la empresa contratada ya realizó algunos trabajos, que se reconocen en esta oportunidad; corresponden a las obras de base y pavimentación. La modalidad de ejecución es por contrato, y el plazo estimado es de tres meses. Se realizará una ampliación de contrato a la empresa INCOCI S.A., para los componentes que fueron ejecutados en conjunto con la obra original, y se hará un nuevo llamado para completar los trabajos comprendidos en la ampliación. Para certificar, la Intendencia deberá presentar la documentación correspondiente a ambos contratos. Dado que el porcentaje de ampliación es del 80%, se envía a consideración de la CSD para su aprobación.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 30:080.846	\$ 25:568.719	\$ 4:512.127
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2021/1133 Adecuación del barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica supervisora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Intendencia de Durazno solicita ampliación al proyecto original de Adecuación del barrio Jardines del Hipódromo, a fin de dar lugar a trabajos imprevistos que fueron surgiendo en el proceso de ejecución de las obras.

Los componentes son los siguientes:

- Obras de drenaje pluvial, consistiendo en ejecución de una base drenante, un dren longitudinal, y alcantarillas de caño. Se constató la presencia de vertientes de agua subterránea, que afectan las bases de dos de las calles comprendidas en el proyecto, así como la necesidad de colocar alcantarillas de caños de 800 en dos puntos, luego de realizar la verificación hidráulica correspondiente.
- Obras de excavación y base granular, para compensar volúmenes de terreno modificado no contemplados en el proyecto original, pero que mejoran considerablemente las pendientes de la calle principal.
- Protección de bases de columnas de alumbrado público.
- Colocación de un cerco protector entre dos sectores de espacio público generados mediante el proyecto (plaza de juegos y cancha de fútbol), a fin de evitar interferencias. Los trabajos se realizarán mediante ampliación de contrato a la empresa contratada Ramón C. Álvarez y el plazo de ejecución es de dos meses. Dado que el porcentaje de ampliación es del 22%, se envía a consideración de la CSD para su aprobación.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 4:056.161	\$ 3:447.737	\$ 608.424
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2019/1002 Terminal de ómnibus de Paso de los Toros

Departamento: Tacuarembó

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia de Tacuarembó solicita realizar cambios en la formulación del proyecto y ampliar actividades que no fueron previstas durante la evaluación y presentación del proyecto, pero que son importantes para el correcto funcionamiento de la Terminal. Se topea el rubro 49. Suministro y montaje de fachada textil a 600 m², ya que la fachada posterior se propone ejecutarla con placa cementicia y texturizado, porque por la cantidad de aberturas, bajantes pluviales y equipos de clima existentes en esa fachada, se complejizaba la colocación de la terminación textil. Además el GD decide adjudicar a la empresa algunos rubros previstos a ejecutar por Administración como: 3. Rampas PMR; y los rubros del sistema eléctrico de emergencia, por lo que FELTIX S.A realiza una oferta para ejecutarlos y estos pasarán de modalidad de administración a contrato. Se presenta una ampliación a la empresa para incluir varias actividades no previstas, y esta incluye los siguientes rubros: Ampliación de la caseta de equipos, por tanto; cimentaciones, muros, contrapiso, cubierta, pintura, abertura en este objeto. Se decide colocar una escalera metálica y una abertura para acceder al nivel 01 encima del espacio de oficinas, para así tener un espacio de almacén adicional. Se propone colocar cerámica en la zona de acceso a los andenes y en el corredor frontal destinado a plaza de mesas. Dado el cambio de solución planteado en la fachada posterior para realizar con placa cementicia con texturizado en vez de la fachada textil, se presenta este rubro para dar terminación a esta fachada. Se amplía el rubro de instalación eléctrica, ya que se colocará iluminación exterior adicional, siendo la aprobada deficiente. Se prevé el acondicionamiento térmico en baños y cocina, además del aumento de equipos de aire acondicionado. Se aumentó el volumen de los tanques de agua. Además se presenta la colocación de mostradores y mobiliario básico para dar funcionamiento (mostradores de agencias, de plaza de comida), además de barandas en andenes y cartelera o señalética en la Terminal. Y por último, se propone ejecutar una cerca perimetral para dividir el área de maniobras y el predio municipal que no se utiliza. Además de todo esto se prevén los rubros varios por 3 meses de ejecución de estas actividades.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Licitación

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 11:443.485	\$ 9:726.962	\$ 1:716.523
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Cerro Largo	FDI2022/1034	Solución de abastecimiento de agua a las familias rurales	Pablo Sommer, José Raúl Rodríguez	2022-05-06	Se mantuvo contacto vía mensaje de texto con referente de la IDCL. Se solicitó información sobre el avance en la documentación que se había consensuado en la reunión del 01/06/2022. El referente manifestó que están trabajando en la misma. Se pauta un nuevo contacto para principios de la semana del 20/06/2022. Evaluación que podría estar presentándose a consideración de la CSD del mes de julio. Se analiza la posibilidad de comunicar a los referentes de la IDCL que comiencen a trabajar en los Términos de referencia del llamado a licitación abreviada.
Durazno	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	Ricardo Gamboa	2022-05-09	A la espera del levantamiento de las observaciones realizadas a la contraparte de la Intendencia de Durazno el 27/05/2022.
Florida	FDI2021/1187	Iluminación de la calle Andrés Arocena Nocetti de la ciudad de Florida	María Indarte	2021-12-06	Se recibió nueva documentación del proyecto, la misma se encuentra en estudio.
Florida	FDI2022/1049	Mejora en infraestructura urbana en barrio Mascheroni de la ciudad de Florida	María Indarte	2022-06-02	Se realizó la visita de evaluación el 17/06/2022.
Florida	FDI2022/1045	Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene del Departamento de Florida	María Indarte	2022-05-24	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	Mario Capote, Alberto Leira	2022-05-03	Se realizó reunión con técnicos del Gobierno Departamental y se envió nota de devolución con observaciones al proyecto. Se esperan ajustes y nuevos gráficos.
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce	Mario Capote	2021-06-16	Se realizó una devolución el 24/05/2022. La Intendencia de Florida solicitó unificar los proyectos Capilla del Sauce y Nico Pérez, por lo que se está a la espera de la documentación solicitada.
Rio Negro	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	Guillermo Pepe	2022-05-10	Se recibió información complementaria solicitada, de la misma surgieron una serie de consultas que se realizaron a la Intendencia, se está a la espera de la respuesta de las mismas.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-03-01	Se recibieron nuevos recaudos gráficos ampliando lo presentado anteriormente. Se están estudiando. No se ha recibido la documentación relativa a la titularidad del predio.
Rivera	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	Alberto Leira	2022-06-09	En estudio la documentación del proyecto. Se coordinará visita al edificio con los técnicos del Gobierno Departamental.
Rivera	FDI2022/1026	Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera - Etapa N°3	Manuel Solari	2022-04-19	A la espera de la respuesta de los comentarios enviados.
Rocha	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	Iris Rozada, Manuel Solari	2022-02-03	A la espera de la respuesta por parte de la Intendencia de los comentarios enviados por nota N°072/R/2022 de fecha 25/03/2022. Según la última comunicación de la Intendencia de Rocha, a finales de junio estarán enviados las repuestas los comentarios realizados.
Rocha	FDI2022/1044	Pavimentación de MEVIR Norte en la localidad de Cebollati	Manuel Solari	2022-05-23	Se hizo la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de devolución de evaluación con observaciones fue enviada el pasado 17/06/2022.
Rocha	FDI2022/1038	Pavimentación del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez	Manuel Solari	2022-05-17	Se hizo la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de devolución de evaluación con observaciones fue enviada el pasado 17/06/2022.
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Manuel Solari	2022-05-19	Se hizo la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida. La nota de devolución de evaluación con observaciones fue enviada el pasado 17/06/2022.
Salto	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	Alberto Leira	2021-06-16	Se recibió nota del Intendente de Salto solicitando inicio anticipado. Resta recibir gráficos de ajuste de proyecto y titularidad del predio.
Salto	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	Carolina Ghio, Alberto Leira	2021-09-24	Se continúa a la espera de la documentación relativa a la titularidad del padrón.
Salto	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-04-05	A la espera de la respuesta de las observaciones realizadas. Concluido dicho proceso, se enviará a la CSD para que considere su aprobación.
Salto	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavallega-Lluveras Municipio de Lavallega	Alberto Leira	2021-07-27	Se recibieron nuevos gráficos. Resta ajustar presupuesto y cronograma. Se están estudiando los nuevos documentos.
Salto	FDI2021/1105	Construcción de ordenadores de tránsito en la ciudad de Salto	Manuel Solari	2021-07-14	A la espera de la documentación complementaria. Cabe notar que la cartera del departamento de Salto ya se encuentra comprometida en un 100% para el 2022 por lo que la IDS planea ejecutar la obra el próximo año.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

San José	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	Cecilia Quirós	2022-03-08	La Intendencia informa que se están realizando nuevas modificaciones al proyecto, por lo que en cuanto tengan los recaudos correspondientes los mismos serán presentados para su evaluación.
San José	FDI2022/1053	Pavimentación de Av. Benzano en Punta de Valdéz	Guillermo Pepe	2022-06-10	El 15/06/2022 se realizó la visita de evaluación a la zona del proyecto, reunidos con la referente de la Intendencia se definió incorporar al proyecto algunas calles laterales en tratamiento bituminoso doble, luminaria y vereda sobre la Av. Benzano. Se está a la espera de recibir la información complementaria. Con estos agregados el tipo de proyecto se modifica de mantenimiento a proyecto.
Soriano	FDI2022/1043	Pavimentación de calles en la localidad de Egaña	Iris Rozada	2022-05-20	El 01/06/2022 se realizó la visita con el ingeniero a cargo del proyecto. El día 16/06/2022 se recibió mail con la información relativa a la reformulación del proyecto ya que la Intendencia de Soriano modificó la zona inicialmente propuesta. Documentación en estudio.
Soriano	FDI2022/1047	Ampliación de drenaje pluvial en intersección de calles Pte. Oribe y Río Negro, Dolores	Cecilia Quirós	2022-05-31	Con técnico de la Intendencia se vio la necesidad de bajar la cota del zampeado del canal existente, se está estudiando esa opción.
Tacuarembó	FDI2022/1037	Turismo para todos	Daniel González, Alberto Leira	2022-05-13	Se recibió documentación del proyecto. Se realizará el estudio de la misma y la devolución al Gobierno Departamental una vez analizada.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.3 Certificaciones

5º Certificación 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Mayo/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	2.218.275
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclovía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	1.171.658
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	3.139.288
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	121.203
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	3.981.520
Artigas - OPP	FDI2021/1169	Adquisición de equipos para ensayos de mezcla asfáltica en caliente para laboratorio	701.245
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	531.520
Canelones - OPP	FDI2021/1064	Gimnasio polideportivo en Ciudad de la Costa	1.213.937
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	7.449.453
Canelones - OPP	FDI2021/1140	Mantenimiento vial de Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa – Etapa 2	5.948.768
Canelones - OPP	FDI2021/1145	Parque tecnológico y científico Pando	3.901.970
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	2.693.404
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1026	Mantenimiento calles barrios Leandro Gómez, Los Vascos y Altos de Moliterno de la ciudad de Melo	1.378.366
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1143	Fortalecimiento productivo del área no municipalizada de Cerro Largo	774.032
Colonia - OPP	FDI2020/1078	Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo	1.590.131
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	2.363.026
Colonia - OPP	FDI2021/1168	Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete	1.482.487



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Durazno - OPP	FDI2021/1047	Recuperación Av. José Gómez de la ciudad de Durazno	2.686.405
Durazno - OPP	FDI2021/1074	Cerramiento de piscina en la localidad de Villa del Carmen	4.308.476
Durazno - OPP	FDI2021/1177	Compra de maquinaria	3.020.118
Flores - OPP	FDI2021/1104	Mejoramiento de Parque Municipal del Municipio de Ismael Cortinas	727.982
Florida - OPP	FDI2020/1081	Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos	3.517.586
Florida - OPP	FDI2021/1037	Infraestructura vial en la localidad de Independencia	511.730
Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	77.029
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	382.500
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	267.750
Lavalleja - OPP	FDI2017/1029	Recuperación de calles urbanas en el departamento de Lavalleja	1.712.812
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	750.875
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	285.868
Lavalleja - OPP	FDI2021/1048	Corredor Minas - Polancos Etapa 2	1.035.865
Paysandú - OPP	FDI2021/1004	Fortalecimiento institucional para la modernización de la Intendencia de Paysandú	235.075
Paysandú - OPP	FDI2021/1022	Urbanización del barrio Litoral - Domingo Sabio de la ciudad de Paysandú	9.229.048
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	314.579
Paysandú - OPP	FDI2021/1116	Avenida Wilson Rodríguez de la localidad de Chapicuy	1.437.804
Paysandú - OPP	FDI2021/1175	Mantenimiento vial Paysandú - Etapa 2	10.166.331
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	491.507
Río Negro - OPP	FDI2021/1035	Fortalecimiento de saberes para desarrollar actividades que generen ingresos directos o indirectos	286.283
Río Negro - OPP	FDI2021/1171	Mantenimiento reconstrucción de obras de arte en caminos rurales	227.837
Río Negro - OPP	FDI2022/1005	Acondicionamiento urbano barrios J3, La Toma y Barrancas de Cánepa	1.769.069
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	3.341.772



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	3.340.363
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51.000
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	32.779
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	198.655
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	110.027
Rivera - OPP	FDI2021/1138	Análisis de los marcos legales para la facilitación del desarrollo de un Hub Logístico Rivera en la frontera norte del Uruguay	122.121
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	113.771
Rocha - OPP	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	88.915
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44.798
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	2.248.531
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	13.829.870
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	4.480.966
Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavalleja	911.986
Salto - OPP	FDI2021/1090	Plaza barrio Artigas de la ciudad de Salto	1.311.097
Salto - OPP	FDI2021/1159	Estudio preliminar para el rediseño del proceso de disposición final de residuos de Salto	85.941
San José - OPP	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables	499.818
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	780.300
Soriano - OPP	FDI2021/1069	Mejoramiento vial y paisajístico en monumento Obelisco de la localidad de Cardona	244.800



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Soriano - OPP	FDI2021/1088	Acondicionamiento y reconstrucción de obras pluviales, entubado de canalón sobre calle Reyles en Palmitas	455.059
Soriano - OPP	FDI2021/1122	Implantación de viñedos en predio municipal de Bodega Mauá	10.548
Soriano - OPP	FDI2021/1135	Recuperación de pavimentos de la localidad de Cardona	688.425
Soriano - OPP	FDI2022/1023	Recuperación de pavimentos en la zona este de la ciudad de Mercedes	3.238.580
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	81.692
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1129	Infraestructuras en Valle Edén	103.032
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	1.775.880
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	3.566.871
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	528.870
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	346.800
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	134.331
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1011	Adquisición de maquinaria	4.773.600
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1060	Jerarquización de la Avda. Manuel Flores Mora de la ciudad de Treinta y Tres	152.915
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	Eco Predio	28.453
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	147.900
Total			131.973.282



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Fondos comprometidos – Total

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	285.265.144	194%	240.327.807	163%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	235.643.641	67%	141.991.214	41%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	171.539.829	99%	58.736.935	34%	213.771.994	124%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	120.217.603	151%	1.434.083	2%	1.314.543	2%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	118.079.612	97%	6.862.539	6%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	21.332.110	48%	2.463.129	5%	124.665	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	125.446.563	119%	26.361.529	25%	31.355.355	30%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	108.332.343	98%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	41.667.700	60%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	208.616.058	141%	130.034.217	88%	1.967.991	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	45.250.461	53%	194.465	0%	178.255	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	199.173.729	114%	75.240.978	43%	47.224.195	27%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	126.823.321	123%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	180.845.368	103%	63.030.679	36%	45.703.428	26%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	110.981.273	109%	24.938.956	25%	2.029.585	2%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	74.469.439	78%	485.969	1%	445.459	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	179.797.219	99%	40.760.386	22%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	87.561.022	84%	24.816.400	24%	6.494.148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	2.441.042.435	103%	837.679.286	35%	350.609.618	15%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluyen los montos de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – Proyectos inversión

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	278.503.396	189%	240.327.807	163%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	222.712.225	64%	141.991.214	41%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	170.372.498	99%	58.736.935	34%	213.771.994	124%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	112.067.367	141%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	116.024.831	96%	6.763.505	6%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	21.111.106	47%	2.327.127	5%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	118.027.360	112%	23.650.572	22%	30.987.375	29%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	105.433.713	95%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	39.637.004	57%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	204.172.059	138%	127.863.158	86%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	44.535.145	52%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	191.823.490	110%	68.708.454	39%	45.434.563	26%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	126.715.698	123%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	160.138.740	91%	63.030.679	36%	45.703.428	26%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	108.951.640	107%	22.909.324	23%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	66.626.902	70%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	174.647.394	96%	38.000.001	21%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	83.484.834	80%	24.028.346	23%	6.494.148	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	2.344.985.402	99%	818.337.122	35%	342.391.508	14%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluyen los montos de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 15% Proyectos en territorio municipalizado

			Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		
Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Gobierno Departamental
Artigas	6,21%	147.185.248	204.395.999	139%	99.654.023	68%	0	0%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	35.908.739	10%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	12.839.027	7%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	68.882.830	86%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	29.592.721	24%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	6.237.163	14%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	8.222.285	8%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	9.116.757	8%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	1.631.308	2%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	31.664.865	21%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	11.550.944	14%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	53.581.684	31%	0	0%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	9.082.088	9%	0	0%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	23.804.693	14%	3.724.650	2%	0	0%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	12.544.079	12%	1.346.153	1%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	39.611.755	42%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	33.679.095	19%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	20.027.946	19%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	612.373.978	26%	104.724.826	4%	0	0%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluyen los montos de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fondos comprometidos – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Comprometido 2022		Comprometido 2023		Comprometido 2024		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	6.761.748	4,59%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	12.931.416	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	1.167.332	0,68%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	8.150.236	10,23%	1.434.083	1,80%	1.314.543	1,65%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	2.054.782	1,70%	99.033	0,08%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	221.004	0,49%	136.002	0,30%	124.665	0,28%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	7.419.203	7,02%	2.710.957	2,56%	367.980	0,35%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	2.898.631	2,62%	0	0,00%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	2.030.697	2,92%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	4.443.999	3,00%	2.171.060	1,47%	1.967.991	1,33%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	715.316	0,84%	194.465	0,23%	178.255	0,21%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	7.350.239	4,20%	6.532.524	3,73%	1.789.632	1,02%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	107.624	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	20.706.627	11,79%	0	0,00%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	2.029.633	2,00%	2.029.633	2,00%	2.029.585	2,00%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	7.842.536	8,23%	485.969	0,51%	445.459	0,47%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	5.149.825	2,84%	2.760.385	1,52%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	4.076.188	3,92%	788.054	0,76%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	96.057.036	4,05%	19.342.165	0,82%	8.218.110	0,35%	Total

(*) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2022. No se incluyen los montos de los proyectos presentados a consideración de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.5 Ejecución 2022 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Ejecución – Presupuesto total 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	42.117.004	29%	30.252.294	21%	11.864.710	8%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	112.361.858	32%	93.847.730	27%	18.514.128	5%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	45.618.902	26%	40.773.100	24%	4.845.802	3%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	44.620.038	56%	39.184.394	49%	5.435.644	7%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	36.336.588	30%	26.321.589	22%	10.014.999	8%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	10.431.542	23%	9.703.560	22%	727.982	2%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	25.913.885	25%	21.157.290	20%	4.756.595	4%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	33.690.842	30%	29.905.422	27%	3.785.420	3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	42.938.378	62%	42.938.378	62%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	56.756.082	38%	35.373.246	24%	21.382.836	14%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	17.043.708	20%	14.269.012	17%	2.774.696	3%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	41.961.314	24%	34.650.825	20%	7.310.489	4%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	15.402.791	15%	15.313.876	15%	88.915	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	94.258.126	54%	71.344.935	41%	22.913.191	13%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	26.942.911	27%	26.443.093	26%	499.818	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	35.656.542	37%	30.238.830	32%	5.417.712	6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	18.115.802	10%	12.588.326	7%	5.527.476	3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	21.360.031	21%	15.247.162	15%	6.112.869	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	721.526.344	30%	589.553.062	25%	131.973.282	6%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – Proyectos de inversión 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	39.022.785	27%	27.689.596	19%	11.333.189	8%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	106.341.829	30%	91.729.671	26%	14.612.158	4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	44.844.870	26%	40.773.100	24%	4.071.770	2%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	44.577.538	56%	39.141.894	49%	5.435.644	7%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	36.336.588	30%	26.321.589	22%	10.014.999	8%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	10.357.872	23%	9.629.890	21%	727.982	2%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	24.156.858	23%	20.127.542	19%	4.029.316	4%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	30.966.124	28%	27.180.704	25%	3.785.420	3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	42.204.116	61%	42.204.116	61%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	54.480.756	37%	33.412.499	23%	21.068.257	14%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	16.735.818	20%	14.247.405	17%	2.488.413	3%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	39.707.507	23%	32.911.600	19%	6.795.907	4%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	15.402.791	15%	15.313.876	15%	88.915	0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	68.340.777	39%	47.720.915	27%	20.619.862	12%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	26.942.911	27%	26.443.093	26%	499.818	0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	30.480.514	32%	25.073.350	26%	5.407.164	6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	18.034.110	10%	12.588.326	7%	5.445.784	3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	20.459.015	20%	14.656.830	14%	5.802.185	6%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	669.392.779	28%	547.165.996	23%	122.226.783	5%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	7.212.814	5%	4.073.526	3%	3.139.288	2,1%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	1.982.489	1%	1.982.489	1%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	0	0%	0	0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	20.087.444	25%	17.014.826	21%	3.072.618	3,9%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	8.942.559	7%	4.634.083	4%	4.308.476	3,6%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	5.997.667	13%	5.269.685	12%	727.982	1,6%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	2.600.871	2%	2.600.871	2%	0	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	10.438.724	9%	10.438.724	9%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	1.878.004	3%	1.878.004	3%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	3.558.555	2%	2.120.751	1%	1.437.804	1,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	8.771.559	10%	8.280.052	10%	491.507	0,6%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	3.527.679	2%	3.527.679	2%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	2.050.311	2%	1.961.396	2%	88.915	0,1%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	8.375.398	5%	7.463.412	4%	911.986	0,5%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	13.106.003	13%	13.106.003	13%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	13.814.707	14%	11.646.123	12%	2.168.584	2,3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	1.775.880	1%	0	0%	1.775.880	1,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	7.095.739	7%	6.220.069	6%	875.670	0,8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	121.216.403	5%	102.217.693	4%	18.998.710	0,8%	Total



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2022

Gobierno Departamental	Alícuota	Presupuesto 2022 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (mayo)		Gobierno Departamental
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	147.185.248	3.094.218	2,1%	2.562.698	1,7%	531.520	0,4%	Artigas
Canelones	14,73%	349.120.561	6.020.029	1,7%	2.118.059	0,6%	3.901.970	1,1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	172.782.682	774.032	0,4%	0	0,0%	774.032	0,4%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	79.636.463	42.500	0,1%	42.500	0,1%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	121.113.787	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	44.795.511	73.670	0,2%	73.670	0,2%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	105.707.924	1.757.028	1,7%	1.029.749	1,0%	727.279	0,7%	Florida
Lavalleja	4,67%	110.685.203	2.724.718	2,5%	2.724.718	2,5%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	69.444.892	734.262	1,1%	734.262	1,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	148.133.301	2.275.326	1,5%	1.960.747	1,3%	314.579	0,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	85.561.795	307.889	0,4%	21.606	0,0%	286.283	0,3%	Río Negro
Rivera	7,38%	174.915.801	2.253.807	1,3%	1.739.225	1,0%	514.582	0,3%	Rivera
Rocha	4,34%	102.863.764	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	175.626.840	25.917.349	14,8%	23.624.020	13,5%	2.293.329	1,3%	Salto
San José	4,28%	101.441.685	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	95.279.339	5.176.028	5,4%	5.165.480	5,4%	10.548	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	181.552.172	81.692	0,0%	0	0,0%	81.692	0,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	104.048.831	901.017	0,9%	590.332	0,6%	310.685	0,3%	Treinta y Tres
Total	100%	2.369.895.799	52.133.565	2,2%	42.387.066	1,8%	9.746.499	0,4%	Total



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Programa Fondo de Desarrollo del Interior 2022

Gobierno Departamental	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)
Artigas	11.869.207	7.064.142	6.833.236	4.485.709	11.864.710
Canelones	36.529.341	34.737.764	15.162.482	7.418.143	18.514.128
Cerro Largo	20.485.019	0	8.242.582	12.045.499	4.845.802
Colonia	24.104.077	6.830.649	3.604.096	4.645.572	5.435.644
Durazno	2.736.111	13.582.639	4.864.633	5.138.206	10.014.999
Flores	1.809.518	4.360.205	2.476.255	1.057.582	727.982
Florida	201.426	14.851.872	4.685.457	1.418.535	4.756.595
Lavalleja	6.513.158	9.901.059	8.455.168	5.036.037	3.785.420
Maldonado	35.355.360	0	7.583.018	0	0
Paysandú	17.500.374	2.066.492	10.532.859	5.273.521	21.382.836
Río Negro	323.270	9.159.055	2.721.414	2.065.273	2.774.696
Rivera	10.467.588	6.056.215	6.705.015	11.422.007	7.310.489
Rocha	2.369.051	8.104.574	3.373.527	1.466.724	88.915
Salto	3.216.804	11.310.285	20.842.456	35.975.390	22.913.191
San José	4.746.212	12.828.625	6.663.481	2.204.775	499.818
Soriano	18.638.470	6.066.084	2.558.863	2.975.413	5.417.712
Tacuarembó	0	5.463.556	5.954.772	1.169.998	5.527.476
Treinta y Tres	1.314.901	2.254.394	3.037.806	8.640.061	6.112.869
Total	198.179.887	154.637.610	124.297.120	112.438.445	131.973.282



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro - Porcentaje presupuesto destinado a proyectos de mantenimiento – compra maquinaria 2021-2022

Gobierno Departamental	Presupuesto 2021 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2021	Presupuesto 2022 Total	% Ejecutado (con ajustes) en proyectos de mantenimiento y compra maquinaria 2022	2021-2022
Artigas	136.334.011	26,77%	147.185.248	6,45%	33,22%
Canelones	323.381.637	34,39%	349.120.561	11,54%	45,93%
Cerro Largo	160.044.273	28,61%	172.782.682	0,80%	29,41%
Colonia	73.765.263	46,35%	79.636.463	9,32%	55,67%
Durazno	112.184.669	50,18%	121.113.787	8,32%	58,50%
Flores	41.492.961	7,94%	44.795.511	0,00%	7,94%
Florida	97.914.604	23,33%	105.707.924	2,29%	25,62%
Lavalleja	102.524.933	32,24%	110.685.203	6,39%	38,63%
Maldonado	64.325.066	1,50%	69.444.892	0,00%	1,50%
Paysandú	137.212.168	38,54%	148.133.301	6,86%	45,40%
Río Negro	79.253.750	49,55%	85.561.795	5,90%	55,45%
Rivera	162.020.128	16,52%	174.915.801	9,83%	26,35%
Rocha	95.280.130	16,66%	102.863.764	1,38%	18,04%
Salto	162.678.747	33,59%	175.626.840	2,08%	35,67%
San José	93.962.894	32,66%	101.441.685	5,75%	38,41%
Soriano	88.254.868	16,87%	95.279.339	8,38%	25,25%
Tacuarembó	168.167.233	33,36%	181.552.172	2,85%	36,21%
Treinta y Tres	96.377.827	30,79%	104.048.831	12,13%	42,92%
Total	2.195.175.162		2.369.895.799		



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Ejecución acumulada a Junio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos previstos Junio	Saldo
Artigas	30.252.294	11.869.207	7.064.142	6.833.236	4.485.709	0
Canelones	93.847.730	36.529.341	34.737.764	15.162.482	7.418.143	0
Cerro Largo	40.773.100	20.485.019	0	8.242.582	12.045.499	0
Colonia	39.184.394	24.104.077	6.830.649	3.604.096	4.645.572	0
Durazno	26.321.589	2.736.111	13.582.639	4.864.633	5.138.206	0
Flores	9.703.560	1.809.518	4.360.205	2.476.255	1.057.582	0
Florida	21.157.290	201.426	14.851.872	4.685.457	1.418.535	0
Lavalleja	29.905.422	6.513.158	9.901.059	8.455.168	5.036.037	0
Maldonado	42.938.378	35.355.360	0	7.583.018	0	0
Paysandú	35.373.246	17.500.374	2.066.492	10.532.859	5.273.521	0
Río Negro	14.269.012	323.270	9.159.055	2.721.414	2.065.273	0
Rivera	34.650.825	10.467.588	6.056.215	6.705.015	11.422.007	0
Rocha	15.313.876	2.369.051	8.104.574	3.373.527	1.466.724	0
Salto	71.344.935	3.216.804	11.310.285	20.842.456	35.975.390	0
San José	26.443.092	4.746.212	12.828.624	6.663.481	2.204.775	0
Soriano	30.238.830	18.638.470	6.066.084	2.558.863	2.975.413	0
Tacuarembó	12.588.326	0	5.463.556	5.954.772	1.169.998	0
Treinta y Tres	15.247.161	1.314.901	2.254.393	3.037.806	8.640.061	0
Total	589.553.060	198.179.887	154.637.608	124.297.120	112.438.445	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2022/1004 Construcción de nueva alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Construcción de una nueva alcantarilla tipo H en el Paso Curupí, muy próximo a la Escuela N°111 de El Curupí, lo que lo torna peligroso en su posicionamiento actual. En esta zona también se propone asfaltar el tramo de “Ing. Químico Dante Irurtia” entre Casimiro de la Fuente y el Destacamento Policial del Cerro, y realizar un tramo de ciclovía para poder llegar a la escuela mencionada desde los barrios cercanos de Carmelo. Además también se propone incluir el asfaltado entre el Cerro de Carmelo y Colonia Arrue, son varios kms que no cuentan con tratamiento bituminoso (entre el final del Cerro y Colonia Arrue) y en otros se realiza reasfaltado de tramos que sí tienen pavimento asfáltico pero muy deteriorado y antiguo (entre Senaque y continuación Las Tunas, y el final del Cerro) hasta conectar en Colonia Arrue con el Camino a Calera de las Huérfanas, el que se vincula con la Ruta 21, e incluso prolongar unos metros hasta la Escuela N°17 de Colonia Arrue. Por tanto, se cerraría así un nuevo circuito asfaltado de aproximadamente 10km que permite acceder a Carmelo por el noreste de la ciudad.

Objetivo general: Contribuir al aumento de la productividad en las áreas rurales, a través de la mejora de la infraestructura de caminos rurales.

Objetivos específicos:

- Disminuir los tiempos de viajes requeridos para transitar en la totalidad de los tramos afectados, particularmente para la producción.
- Disminuir los accidentes provocados por las inadecuadas condiciones del pavimento y la señalización.
- Disminuir los costos vehiculares (combustible y reparaciones) en el camino mencionado.

Beneficiarios: Pobladores del medio rural, Cerro Carmelo, Colonia Arrue, Paso Curupí

Técnico Responsable GD: Ing. Gonzalo Santos

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2023

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 62:251.681	\$ 43:576.177	\$ 18:675.504
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: Según Pliego



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2021/1004 Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas

Departamento: San José

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Ensanche de plataforma, recargo de base granular y cementado, reconstrucción de alcantarillas y/o ampliación de las existentes y pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado en el camino Tranqueras Coloradas (Tramo UYSJ0242) de 22 km que comienza en la progresiva 0+000 definida a 460m del camino del Éxodo en la localidad de Raigón.

Objetivo general: Contribuir a la conectividad territorial del departamento de San José, mediante la mejora en la caminería rural, favoreciendo la movilidad de materias primas, servicios, personas e información.

Objetivo específico: Mejorar las condiciones de transitabilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios.

Beneficiarios: Se estima en 500 beneficiarios totales, tomando datos del Censo de 2011 para nuestro departamento que incluye los beneficiarios directos y otros usuarios de dicho camino que por razones laborales, de accesos a bienes y servicios lo utilizan como vía de comunicación.

Técnica Responsable GD: Ing. Gimena Cabrera

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 160:078.885	\$ 112:055.220	\$ 48:023.665
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: Ajustar los precios a los de licitación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2022/1005 Acondicionamiento de tramos de caminos UYSO0373 y UYSO0018 radiales de Perseverano y Castillos

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Ensanche de ambos caminos y la pavimentación mediante tratamiento bituminoso doble, para lo cual se realizarán: la preparación de base granular, mediante escarificado, aporte de material granular, conformación y compactación, para la posterior ejecución de los riegos bituminosos. Se realiza el diseño de la señalización vertical y horizontal según las normas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Objetivo general: Contribuir a la mejora de los caminos del Departamento de Soriano.

Objetivos específicos:

- Mejorar el confort y la seguridad de circulación en los caminos (9km) que conectan las localidades de Castillos y Perseverano con la Ruta Nacional N°55.
- Mejorar la visibilidad y comodidad de marcha de los usuarios del camino.
- Disminuir la accidentabilidad de la zona de estudio.

Beneficiarios: Habitantes de las localidades de Castillos, Perseverano y Lares: 393 personas según datos del Censo 2011.

Técnicos Responsables GD: Ing. Nicolas Canavese y Adul Nebú

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2022

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 42:251.677	\$ 29:576.174	\$ 12:675.503
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: Ajustar los precios a los de licitación.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.2 Proyectos en evaluación Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentarios
Canelones	PCR2022/1011	Pavimentación del camino Sosa Díaz entre Ruta N°11 y Ruta N°34	Manuel Solari	2022-06-10	Proyecto recientemente ingresado. Se está estudiando la documentación para agendar la visita de evaluación.
Canelones	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta N°55 y Ruta N°36	María Indarte	2022-06-10	En estudio la documentación del proyecto.
Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Manuel Solari	2022-06-10	Proyecto recientemente ingresado. Se está estudiando la documentación para agendar la visita de evaluación.
Canelones	PCR2022/1008	Pavimentación del camino Bajo Simone entre las Rutas N°107 y N°67	María Indarte	2022-06-10	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	PCR2021/1005	Reacondicionamiento Ruta N°40	Manuel Solari	2021-04-21	Se están definiendo los últimos detalles del proyecto. Actualmente, se está a la espera de la respuesta de la Intendencia de los comentarios enviados.
Maldonado	PCR2022/1006	Pavimentación del camino Eugenio Sainz Martínez	Manuel Solari	2022-04-21	Con fecha 18/05/2022 se envió devolución de la evaluación del proyecto a la IDM para su consideración. El 26/05/2022 se envió información solicitada por la IDM. Actualmente se está a la espera de la respuesta de la IDM.
Treinta y Tres	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio	Manuel Solari	2022-06-06	Se hizo la visita de evaluación y se estudió la documentación recibida y se envió la nota de evaluación. Actualmente se están ajustando los últimos detalles del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Certificaciones

5º Certificación 2022 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Mayo/2022			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	17.547.086
Canelones - OPP	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67	13.494.916
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1009	Construcción y mejoras de infraestructura vial rural de Cerro Largo en el poblado Cañas (UYCL0312)	1.527.996
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	6.004.834
Cerro Largo - OPP	PCR2020/1001	Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay	3.191.393
Lavalleja - OPP	PCR2019/1012	Pavimento del circuito Vejigas - Barrancas - Etapa 2	791.276
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta N°108)	2.490.830
Maldonado - OPP	PCR2021/1003	Pavimentación camino Medellín	4.640.430
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	6.538.655
Rocha - OPP	PCR2021/1002	Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha	1.025.940
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	2.509.070
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	2.003.427
Total			61.765.854



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Montos disponibles Programa Caminos Rurales Productivos 2021-2022

Montos disponibles 2021 - 2022 (\$)									
Departamento	Total 2021-2022	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Proyectos en preinversión	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	111.780.203	37.828.582	57.184.238	16.767.383	4.827.783	0	0	103.193.450	0
Canelones	235.738.621	174.685.225	41.681.197	19.372.199	11.170.444	39.305.137	251.703.689	0	0
Cerro Largo	154.753.149	11.831.730	44.789.526	98.131.894	72.043.607	0	0	0	26.088.286
Colonia	89.237.775	11.898.576	245.165	77.094.034	0	93.956.496	29.120.000	0	0
Durazno	89.196.441	32.154.251	1.790.542	55.251.649	335.659	111.733.427	0	0	0
Flores	59.497.236	20.909.560	3.866.745	34.720.932	1.808.066	147.423.198	0	0	0
Florida	69.740.871	0	0	69.740.871	27.398.727	0	36.120.000	0	6.222.144
Lavalleja	134.088.673	94.318.522	27.319.002	12.451.149	27.390.474	0	0	0	0
Maldonado	80.259.055	0	4.640.430	75.618.625	38.318.478	0	36.618.750	0	681.397
Montevideo	68.539.725	48.341.817	0	20.197.908	32.060.181	0	0	0	0
Paysandú	147.117.374	0	0	147.117.374	64.722.404	112.703.845	0	0	0
Río Negro	81.906.471	0	0	81.906.471	0	0	0	58.038.726	23.867.745
Rivera	101.366.960	66.819.334	17.822.247	16.725.379	42.501.758	0	0	0	0
Rocha	82.097.677	8.035.440	32.063.391	41.998.846	858.381	36.280.450	0	0	4.860.016
Salto	143.169.490	0	10.905.248	132.264.241	75.756.586	47.468.785	0	43.400.000	0
San José	68.386.226	18.955.967	13.655.095	35.775.164	29.785.278	0	51.017.541	0	0
Soriano	105.985.657	73.917.669	0	32.067.988	0	30.291.833	17.754.306	0	0
Tacuarembó	99.827.003	67.623.772	0	32.203.231	1.005.897	0	0	0	31.197.334
Treinta y Tres	93.065.013	0	0	93.065.013	0	17.746.087	0	112.875.000	0
TOTAL	2.015.753.621	667.320.444	255.962.824	1.092.470.352	429.983.723	636.909.258	422.334.286	317.507.176	92.916.922



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
PROYECTOS EN PREINVERSIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de preinversión (contratación de técnicos para la formulación).
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos

Avance PCR (U\$S)			
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance de ejecución
Artigas	3.954.677	2.248.904	57%
Canelones	8.337.153	7.261.504	87%
Cerro Largo	4.621.423	1.569.955	34%
Colonia	3.842.729	2.045.735	53%
Durazno	3.835.724	2.537.692	66%
Flores	2.054.425	650.157	32%
Florida	3.320.642	1.698.761	51%
Lavalleja	3.849.149	3.017.874	78%
Maldonado	2.873.082	1.114.509	39%
Montevideo	2.290.319	1.286.963	56%
Paysandú	4.316.201	610.390	14%
Río Negro	2.850.590	945.788	33%
Rivera	3.191.927	2.775.798	87%
Rocha	3.218.913	2.238.318	70%
Salto	4.386.116	1.357.995	31%
San José	3.137.964	2.298.699	73%
Soriano	3.211.205	1.816.086	57%
Tacuarembó	5.082.518	4.311.082	85%
Treinta y Tres	2.875.242	395.877	14%
Total	71.250.000	40.182.088	56%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Pagos Programa Caminos Rurales Productivos

Departamento	Ejecución acumulada Junio	Pagos Marzo- Abril	Pagos Mayo	Pagos previstos Junio	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	39.637.152	8.502.225	10.245.930	20.888.997		(0)
Canelones	28.186.281	5.103.627	5.323.085	12.096.674	5.662.895	-
Cerro Largo	34.065.302	672.903	18.382.367		15.010.032	-
Colonia	245.165		245.165		-	-
Durazno	1.790.542	799.369	991.173			-
Flores	3.866.745				3.866.745	-
Florida	-					-
Lavalleja	24.036.896		6.193.494	17.129.691	713.711	(0)
Maldonado						-
Montevideo*	8.594.348				8.594.348	-
Paysandú	-					-
Río Negro	-					-
Rivera	11.283.591	644.125	2.598.294		8.041.172	-
Rocha	31.037.451		3.061.738	548.659	27.427.054	-
Salto	8.396.178		7.184.773		1.211.405	-
San José	11.651.668		3.803.799	7.847.869		-
Soriano	-					-
Tacuarembó	-					-
Treinta y Tres	-					-
Total	202.791.318	15.722.249	58.029.818	58.511.890	70.527.362	

* Certificación pendiente documentación 2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2022 (sin ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	28.571.085	0	4.920.697	3.432.896	0	3.308.063	11.661.656	41%	16.909.429
Canelones	12%	60.232.856	10.295.955	1.828.376	3.813.740	1.746.570	4.065.564	21.750.205	36%	38.482.652
Cerro Largo	6%	33.388.077	0	10.979.609	9.670.620	8.221.015	0	28.871.244	86%	4.516.833
Colonia	5%	27.762.304	0	0	0	15.969.506	9.290.135	25.259.641	91%	2.502.663
Durazno	5%	27.711.694	0	0	0	6.896.104	0	6.896.104	25%	20.815.590
Flores	3%	14.842.466	0	0	1.321.722	4.822.157	0	6.143.879	41%	8.698.587
Florida	5%	23.990.416	0	0	18.074.983	1.949.350	3.966.083	23.990.416	100%	0
Lavalleja	5%	27.808.687	0	6.926.659	1.117.876	2.026.477	6.583.749	16.654.761	60%	11.153.926
Maldonado	4%	20.756.959	0	0	0	0	2.842.951	2.842.951	14%	17.914.008
Montevideo	3%	16.546.710	0	0	3.054.575	0	0	3.054.575	18%	13.492.135
Paysandú	6%	31.182.965	0	9.745.684	19.002.286	2.434.995	0	31.182.965	100%	0
Río Negro	4%	20.594.461	0	0	0	0	0	0	0%	20.594.461
Rivera	4%	23.060.498	7.728.837	4.661.489	4.590.117	6.080.055	0	23.060.498	100%	0
Rocha	5%	23.255.459	0	8.510.282	1.179.457	13.565.720	0	23.255.459	100%	0
Salto	6%	31.688.071	0	0	0	519.174	3.079.188	3.598.362	11%	28.089.709
San José	4%	22.670.631	0	11.614.351	11.056.280	0	0	22.670.631	100%	0
Soriano	5%	23.199.773	0	0	0	0	0	0	0%	23.199.773
Tacuarembó	7%	36.719.323	0	8.851.890	4.113.794	6.700.958	6.859.907	26.526.549	72%	10.192.774
Treinta y Tres	4%	20.772.567	0	0	10.496.307	2.304.848	1.607.425	14.408.581	69%	6.363.987
Total	100%	514.755.002	18.024.792	68.039.037	90.924.655	73.236.928	41.603.064	291.828.477	57%	222.926.525



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Pagos Proyecto 999

Departamento	Ejecución acumulada Junio	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos previstos Junio	Saldo
Artigas	8.353.593		4.920.697	3.432.896	0	-
Canelones	17.684.641	10.295.955	1.828.376	3.813.740	1.746.570	-
Cerro Largo	28.871.244		10.979.609	9.670.620	8.221.015	-
Colonia	15.969.506		-	-	15.969.506	-
Durazno	6.896.104		-	-	6.896.104	-
Flores	6.143.879		-	1.321.722	4.822.157	-
Florida	20.024.333		-	18.074.983	1.949.350	-
Lavalleja	10.071.012		6.926.659	1.117.876	2.026.477	-
Maldonado	-		-	-	0	-
Montevideo	3.054.575		-	3.054.575	0	-
Paysandú	31.182.965		9.745.684	19.002.286	2.434.995	-
Río Negro	-		-	-	0	-
Rivera	23.060.498	7.728.837	4.661.489	4.590.117	6.080.055	-
Rocha	23.255.459		8.510.282	1.179.457	13.565.720	-
Salto	519.174		-	-	519.174	-
San José	22.670.631		11.614.351	11.056.280	0	-
Soriano	8.851.890		8.851.890	-	0	-
Tacuarembó	10.814.752		-	4.113.794	6.700.958	-
Treinta y Tres	12.801.155		-	10.496.307	2.304.848	-
Total	250.225.410	18.024.792	68.039.037	90.924.653	73.236.928	0