

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Proyecto 999

Mayo 2023



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2023/1017 Adquisición de un semiremolque cisterna

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Adquisición de un semirremolque cisterna con capacidad para 30.000 Lt de material bituminoso.

Objetivo general: Ampliar el parque de maquinaria de la Intendencia de Cerro Largo para ejecutar proyectos de infraestructura y mantenimiento.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Federico Ávila

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:800.000	\$ 2:380.000	\$ 420.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1018 Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras

Departamento: Colonia

Técnico evaluador: Arq. Alberto Leira

Descripción: La calzada actual cuenta con pavimento asfáltico de ancho reducido, asociándose a ello una alta peligrosidad para los automovilistas y peatones. Con el presente proyecto se pretende agregar valor a esta zona urbana con infraestructura, incluyendo en ello la arteria de mayor importancia en el barrio. La construcción del cordón cuneta y pavimento renovado permitirá contar con un mayor ancho de calzada para una circulación vehicular más segura. Estos elementos, más los rubros adicionales como entubados, etc.; contribuirán en jerarquizar el barrio afectado y toda su zona de influencia.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura del barrio.

Productos esperados:

- Cordón cuneta 250m

Beneficiarios: De acuerdo a los últimos datos censales 7.670 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Gonzalo Santos

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 25:423.747	\$ 21:610.186	\$ 3:813.562
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1015 Construcción y mantenimiento de embalses de agua para pequeños productores agropecuarios

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Lic. Alejandra Marzuca; Ing. Andrés Fonseca

Descripción: Contar con agua para consumo animal y eventualmente para riego se hace imprescindible sobre todo en la época estival. Durante este verano se ha presentado un déficit de aguas importante, que ha provocado pérdidas de gran magnitud en la producción agropecuaria. El cambio climático es una realidad instalada y cuando no estamos mitigando el efecto de las inundaciones, estamos enfrenando una sequía como la actual. Las infraestructuras de almacenamiento de agua como represas y tajamares son opciones válidas para contar con agua de buena calidad (dulce). La gran desventaja es que, si se realizan obras de poca envergadura, estas en veranos secos, generalmente quedan sin agua. Estos tajamares deben poder represar la mayor cantidad de agua posible y tener un mantenimiento periódico ya que al represar aguas pluviales el arrastre de partículas de suelo termina tapando el embalse. Otras de las dificultades que se presentan es la escasa cantidad de empresas que brindan este servicio a los productores y el periodo sobre todo de limpieza es acotado en el tiempo, siendo las épocas del verano las más adecuadas, que es el momento que menos agua tienen. Esto es un problema para todos los productores agropecuarios, afectando a grandes y chicos por igual. De todas maneras, los productores de mayor escala, están preparados de otra manera y cuentan con un respaldo o un acceso a los créditos, de manera más sencilla.

Debido a todos estos inconvenientes creemos necesario incorporar al equipo de maquinaria agrícola que cuenta nuestro Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Durazno, una trailla, que nos posibilitará la limpieza, reparación, ampliación y construcción de nuevos embalses. Con este implemento se brindará servicios a pequeños productores rurales de las seccionales policiales 15ta y 2da. En estas 2 seccionales policiales, es donde se encuentran la mayor cantidad de productores, con este perfil productivo. Este servicio será brindado por la Intendencia de Durazno y tendrá un costo para el productor, que cubre los gastos de Mano de obra, combustible y mantenimiento. De todas maneras, el monto a cobrar será cercano al 50 % de lo que cobra una empresa de plaza que además no toma este tipo de trabajos por su escasa complejidad y por los costos de traslado.

Objetivo general: Proveer de servicios de maquinaria agrícola al núcleo de productores habitantes de las zonas de la 2da y 15ta seccional policial del departamento de Durazno, a través de equipo que cuenta la Intendencia del Departamento.

Producto esperado: Maquinarias varias 1 u

Beneficiarios: Se identifican 100 productores como beneficiarios directos.

Técnicos responsables del proyecto: Claudio Piñeyro y Marcelo Irigoin

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2023



Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 390.000	\$ 331.500	\$ 58.500
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1020 Fondo de emergencia agropecuaria

Departamento: Durazno

Técnicos evaluadores: Ing. Andrés Fonseca y Lic. Mariana Ortiz

Descripción: Después de múltiples intervenciones, y considerando los nuevos fenómenos que se hacen corrientes cada año en cuanto a las sequías prolongadas, se entiende necesario avanzar en propuestas que sean capaces de innovar en diferentes alternativas de solución, establecer una línea de apoyo permanente y accesible para los afectados, promover la resiliencia y educar para la sostenibilidad con un enfoque integral. Las Intendencias de Durazno y Florida pretenden fortalecer su política departamental de atención al cambio climático, en este caso con énfasis en la producción pecuaria.

Objetivo general: Diseñar una herramienta Económica Departamental que permita actuar inmediatamente decretada la Emergencia Agropecuaria. Cada gremial dispondrá de 800.000 pesos para destinar a sus asociados o no, a fin de asistir en la emergencia, mitigar, prevenir y promover la producción. a la vez de fortalecer la herramienta asociativa y el fortalecimiento institucional.

Beneficiarios: Las diferentes organizaciones y gremiales de productores participantes reúnen a más de 300 productores. Productores familiares de hasta 300 Has en el caso de ganaderos y 150 has en el caso de lecheros, comprendidos dentro del territorio del Departamento de Durazno y Florida.

Técnica responsable del proyecto: Claudio Piñeyro

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4:000.000	\$ 3:400.000	\$ 600.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación de fondos, las Intendencias deberán presentar los Convenios firmados con las Gremiales, así como el Reglamento de Uso de los Fondos Rotatorios.

Proyecto: FDI2022/1033 Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande

Departamento: Florida

Técnicos evaluadores: Ing. Mario Capote; Arq. Alberto Leira

Descripción: Obra conjunta entre OSE y la Intendencia de Florida para ejecutar el saneamiento, pluviales, pavimentos, iluminación y una plaza pública en el barrio Abasto de Sarandí Grande.

La Intendencia de Florida propone realizar 16.633 m² de tratamiento bituminoso doble en las calles del barrio, acompañado de 3490 ml de cordones cuneta, además de ejecutar las obras de drenaje correspondiente con un total de 518 ml de caños, y 25 bocas de tormenta y registros. Se propone colocar 20 postes con luminaria para completamiento del alumbrado público, y una plaza que contará con 377 m² de veredas, 144 m² de pavimentos adoquinados, bancos y depósitos de residuos, una cancha de fútbol, arbolado, ciclistas, juegos infantiles y estación saludable.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura y servicios del barrio: saneamiento, desagües pluviales, pavimentos y espacios de recreación.

Productos esperados:

- Tratamiento bituminoso 16.633m²
- Alcantarillas 32m
- Cordón cuneta 3.490m
- Badén 229m²
- Tubería/Caños/Colector 2.438m
- Boca de tormenta/Captaciones 63u
- Cableado, poste y luminaria 20u
- Pavimento de adoquines 144m²
- Senda peatonal 377m²

Beneficiarios: 250 personas, habitantes del barrio Abasto de Sarandí Grande.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Hernán Alzati

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida	OSE
Precios básicos	\$ 44:735.204	\$ 25:566.169	\$ 4:511.836	14:656.293
Porcentaje	100%	57%	10%	33%



Proyecto: FDI2023/1019 Fondo de emergencia agropecuaria

Departamento: Florida

Técnicos evaluadores: Ing. Andrés Fonseca y Lic. Mariana Ortiz

Descripción: Las Intendencias de Durazno y Florida pretenden fortalecer su política departamental de atención al cambio climático, en este caso con énfasis en la producción pecuaria.

Desde esta perspectiva, atender las cuestiones del cambio climático refiere ya no solo a las políticas agropecuarias y llegar con soluciones a las principales cadenas productivas de ambos departamentos, sino que pretende desarrollar herramientas que lleguen en forma rápida y mejor dirigidas en el territorio común. Esta herramienta continua de un fondo gestionado por las propias gremiales y organizaciones de productores acelera los tiempos de respuesta, mejora el tipo de solución y el aterrizaje en el territorio, además de fortalecer las organizaciones de productores. Es decir, en pocos días de establecida la emergencia se puede llegar con respuesta a los productores, cosa que no ha sucedido con la implementación a nivel nacional que ha demorado meses. Además, es un fondo que puede ser utilizado en forma continua, esto implica su utilización en las emergencias y en condiciones adversas, sino que a desarrollar soluciones en forma proactiva y también en tiempos normales a potenciar la productividad de los sistemas ganaderos.

Objetivo general: Diseñar una herramienta Económica Departamental que permita actuar inmediatamente decretada la Emergencia Agropecuaria. Cada gremial dispondrá de 800.000 pesos para destinar a sus asociados o no, a fin de asistir en la emergencia, mitigar, prevenir y promover la producción. a la vez de fortalecer la herramienta asociativa y el fortalecimiento institucional.

Productos esperados:

- Apoyo de bienes \$ 2:340.000

Beneficiarios: Las diferentes organizaciones y gremiales de productores participantes reúnen a más de 300 productores. Productores familiares de hasta 300 Has en el caso de ganaderos y 150 has en el caso de lecheros, comprendidos dentro del territorio del Departamento de Durazno y Florida.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Enzo Viscailuz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:400.000	\$ 2:040.000	\$ 360.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación de fondos, las Intendencias deberán presentar los Convenios firmados con las Gremiales, así como el Reglamento de Uso de los Fondos Rotatorios.



Proyecto: FDI2023/1012 Recuperación de calles del barrio Las Pitas - Zamora de la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Mantenimiento vial en varias calles de la ciudad de Minas. Se realizará escarificado al pavimento existente en mal estado, se recargará en zonas donde se necesite realizar bacheos, se perfilará y luego un tratamiento doble al pavimento sustituido, para un total de 18.480 m²; el total de las calles a intervenir será de aproximadamente 3080 m.

Objetivo general: Mejora de la seguridad vial de las calles del barrio Las Pitas – Zamora de la ciudad de Minas.

Beneficiarios: Habitantes del barrio Las Pitas – Zamora de la ciudad de Minas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Mantenimiento

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 6:926.747	\$ 5:887.735	\$ 1.039.012
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2022/1109 Acondicionamiento del Estadio Municipal Atilio Paiva

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Refaccionamiento del Estadio Municipal de la ciudad de Rivera Atilio Paiva Olivera.

Las obras a realizar refieren al cambio y mejoramiento de la red lumínica, pavimentación de la pista de atletismo, pintura y reparación de tribunas, mantenimiento y colocación de nuevos portones de acceso a tribunas, colocación de nuevos bancos de suplentes y bancos para de vestuarios.

Objetivo general: Dotar al principal estadio de la ciudad de Rivera de las condiciones necesarias para recibir espectáculos deportivos y de cualquier otra índole que requieran alta capacidad para albergar público.

Beneficiarios: Población de la ciudad de Rivera y zonas adyacentes (Localidades del interior del Departamento de Rivera y de los departamentos vecinos).

Técnico responsable del proyecto: Arq. Matheos Rodríguez

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 21:813.665	\$ 18:541.615	\$ 3:272.050
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la certificación se deberán ajustar los precios unitarios de acuerdo a las respectivas facturas de compra y contratos que conforman el presente proyecto.



Proyecto: FDI2023/1013 Equipamiento de planta de extracción de miel de Barra del Chuy

Departamento: Rocha

Técnica evaluadora: Lic. Betty Francia

Descripción: Adquisición de equipamiento para planta de extracción de miel, ubicada en un predio de propiedad de la Intendencia de Rocha en las afueras del Balneario Barra de Chuy. Instalación de equipamiento y habilitación de la sala de extracción ante el MGAP.

Objetivo general: Generar acceso a los apicultores a una sala de extracción de miel habilitada, que posibilite mejora en las condiciones de producción, y comercialización.

Producto esperado:

- Bienes de uso 1 u

Beneficiarios: 28 productores de Punta del Diablo, Fortaleza, La Coronilla, Barra del Chuy.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Matheos Rodríguez

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 462.150	\$ 392.828	\$ 69.322
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2022/1063 Complejo Deportivo Mercedes

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Se trata de un proyecto cofinanciado con PDGS, Intendencia de Soriano y el Programa FDI. La estructura de financiamiento es del 50% por Programa PDGS (OPP/BID+IdeS) y 50% FDI (OPP+IdeS), según se detalla en la solicitud. Comprende un complejo deportivo de 2.382m² compuesto por hall de acceso principal, en planta baja cafetería, salón de usos múltiples, sector administrativo (a completar en una segunda etapa), SSHH, vestuarios y corredor de acceso a piscinas. En el primer piso salas multifunción (a realizar en etapa 2); Bloque de piscinas cerradas y climatizadas; con sector de gradas con ingreso independiente y terraza vidriada el exterior que ilumina naturalmente el bloque. Además, cuenta con subsuelo técnico donde se alojarán las instalaciones, tanques y máquinas.

Objetivo general: Generación de infraestructura deportiva cubierta, de carácter público, con la finalidad de satisfacer las demandas de la población objetivo que, actualmente no se ve satisfecha con la oferta actual en infraestructura para la realización de actividades acuáticas, o no tiene posibilidades de acceder a ella.

Productos esperados:

- Piscina cerrada 3 u
- Vestuarios 3 u

Beneficiarios: 5.851 personas.

Técnico responsable del proyecto: Adul Nebú

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 14 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 153:989.581	\$ 130:891.144	\$ 23:098.437
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1014 Mejora de la capacidad operativa de la Intendencia de Tacuarembó

Departamento: Tacuarembó

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Adquisición de maquinaria. La maquinaria será utilizada de acuerdo a los planes de intervención previstos por la Dirección General de Obras de la IDT y en coordinación con los Municipios y Juntas locales. Del monto total definido, se planifica ejecutar en su totalidad en el año 2024 considerando el 85% del financiamiento del monto total estimado. En caso de que por cuestiones asociadas a los costos y/o cotizaciones el saldo se financiará con fondos del 2025.

Objetivo general: Renovar la maquinaria de la Intendencia de Tacuarembó.

Productos esperados:

- Camiones 8 u
- Vehículos varios 3 u
- Maquinarias varias 15 u

Técnico responsable del proyecto: Pedro Permanyer

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 76:000.000	\$ 64:600.000	\$ 11:400.000
Porcentaje	100%	85%	15%

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2020/1085 Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente

Departamento: Rivera

Técnica supervisora: Fátima Barrutta

Descripción: Se realiza una primera ampliación del proyecto con el objetivo de brindar a los beneficiarios dos talleres adicionales: (i) uno en carpintería avanzada, lo que permite elaborar productos diversificados en madera; (ii) otro en percusión y sostenibilidad (construcción de tambores con madera y material reciclado). Para esto, se agregan rubros correspondientes a capacitaciones (talleres), compra de equipos, herramientas y materiales; y gastos de traslado, dado que la sede del proyecto tuvo que cambiar de lugar físico, tal cual fuera comunicado oportunamente por la Intendencia.

Plazo de ejecución: 7 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 582.256	\$ 494.917	\$ 87.339
Porcentaje	100%	85%	15%

1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad de Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2023-02-28	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	Ing. Mario Capote	2022-09-15	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	Arq. Alicia Varela	2022-08-17	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2023/1016	Se puede, apicultura y trato carcelario digno	Lic. Nicolás Spinelli	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Visita al territorio en coordinación
Rio Negro	FDI2022/1121	Canchas polifuncionales de hormigón en Paso de los Mellizos, Paso de la Cruz, Menafra, Grecco y Sauce y mejoras en las canchas de Bellaco y Algorta	Ing. Ricardo Gamboa	2022-12-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rio Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rio Negro	FDI2022/1120	Intersecciones viales de la ciudad de Young	Ing. Francisco Sorribas	2022-12-07	Documentación en estudio
Rivera	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	Ing. Francisco Sorribas	2023-01-19	Documentación en estudio
Rocha	FDI2022/1040	Pavimentación y desagües pluviales de Avenida Monterroso en la ciudad de Rocha	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2022-05-19	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de	Ing. Ricardo	2023-04-26	Visita al territorio realizada

		Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	Gamboa		
San José	FDI2022/1110	Remodelación Bvar. Aparicio Saravia de la ciudad de San José de Mayo	Arq. Carolina Ghio	2022-11-10	Documentación en estudio
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio
Tacuarembó	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	Arq. Iris Rozada	2023-02-02	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Treinta y Tres	FDI2022/1113	Recuperación del espacio público en Treinta y Tres	Arq. Alberto Leira	2022-11-17	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID



1.3 4° Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Abril/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	1.515.162
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	1.261.763
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	62.093
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	2.297.347
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	629.908
Artigas - OPP	FDI2021/1173	Promoción de emprendimientos productivos	211.040
Artigas - OPP	FDI2022/1066	Mantenimiento de calles Diego Lamas y 18 de Julio en la ciudad de Artigas	4.924.821
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	1.540.550
Canelones - OPP	FDI2021/1036	Construcción de Centro Cultural en San José de Carrasco	1.739.943
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	9.704.187
Canelones - OPP	FDI2022/1018	Pavimentación del camino Poquitos en la ciudad de Las Piedras	15.835.733
Canelones - OPP	FDI2022/1082	Pavimentación de calles principales en Montes de Solymar	2.141.857



Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	10.930.977
Cerro Largo - OPP	FDI2022/1034	Solución de abastecimiento de agua a las familias rurales	116.641
Cerro Largo - OPP	FDI2023/1003	Mantenimiento de calles en barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora en la ciudad de Melo	6.369.969
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	92.025
Colonia - OPP	FDI2021/1168	Construcción de espacio público - Plaza en la localidad de Miguelete	2.085.290
Colonia - OPP	FDI2021/1185	Acondicionamiento urbano de la Avda. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Nueva Helvecia	2.428.344
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	2.559.901
Durazno - OPP	FDI2022/1103	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano	5.895.949
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	8.727
Flores - OPP	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	2.317.058
Flores - OPP	FDI2022/1107	Ismael Cortinas 100% LED	3.047.875
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	8.500



Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	113.583
Florida - OPP	FDI2021/1155	Renovación de maquinarias para el Departamento de Obras de Florida	7.890.809
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	17.427
Florida - OPP	FDI2021/1179	Soluciones de agua	47.812
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	134.946
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	52.575
Florida - OPP	FDI2022/1045	Fortalecimiento de los servicios de salubridad e higiene del Departamento de Florida	5.517.101
Florida - OPP	FDI2022/1090	Compra de vehículos camiones para el Departamento de Obras de Florida	8.080.998
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	7.648.173
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	147.265
Lavalleja - OPP	FDI2022/1069	Camino al Chispero	2.314.114
Lavalleja - OPP	FDI2023/1004	Adquisición de maquinaria vial	2.579.273
Lavalleja - OPP	FDI2023/1006	Recuperación de calles de barrio La Rambla de la ciudad de Minas	220.856
Maldonado - OPP	FDI2022/1024	Ensanche de calle Aparicio Saravia tramo entre Parque Indígena a Parque El Placer	2.314.516
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	263.832



Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	1.587.643
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	26.050
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.479
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfin en la ciudad de Fray Bentos	6.175.389
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	26.279
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo de la ciudad de Rivera	2.880.588
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	3.781.551
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	37.066
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	110.641
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	118.806
Rivera - OPP	FDI2022/1002	Infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	1.723.802
Rivera - OPP	FDI2022/1057	Recapado asfáltico de calles en la ciudad de Rivera	96.833
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	46.912
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	43.229



Rocha - OPP	FDI2021/1063	Proyecto integral de saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel Chuy	2.351.011
Rocha - OPP	FDI2021/1166	Equipos y maquinaria básica para apoyo a pequeños productores	4.283
Rocha - OPP	FDI2021/1181	Desarrollo de la apicultura en el departamento de Rocha	2.585
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	1.506.724
Rocha - OPP	FDI2022/1038	Pavimentación del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez	1.870.448
Rocha - OPP	FDI2022/1044	Pavimentación de MEVIR Norte en la localidad de Cebollati	1.613.930
Rocha - OPP	FDI2022/1056	Pavimentación y desagües pluviales de MEVIR Sur en la localidad de Cebollati	1.843.760
Rocha - OPP	FDI2022/1095	Pavimentación y construcción de veredas en la localidad de Castillos	2.760.081
Rocha - OPP	FDI2022/1096	Pavimentación de calles en Aguas Dulces	1.288.131
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	89.597
Salto - OPP	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 1	1.552.736
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	1.003.263
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	1.620.622



Salto - OPP	FDI2021/1052	Construcción de sala velatoria en Cuchilla Guaviyú en el Municipio de Colonia Lavelleja	208.300
Salto - OPP	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	117.404
Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavelleja-Lluveras Municipio de Lavelleja	635.226
Salto - OPP	FDI2021/1118	Construcción de ciclovía en Municipio de San Antonio	54.907
Salto - OPP	FDI2021/1153	Compra de máquina cilindro compactador liso para el Municipio de Mataojo	1.506.767
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	26.279
Salto - OPP	FDI2022/1087	Compra de equipos para los Municipios de Constitución y Belén	1.817.990
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	130.241
San José - OPP	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en los barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	182.329
San José - OPP	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	3.988.802
San José - OPP	FDI2022/1048	Repavimentación de calles en el barrio Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	359.809
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	79.900



Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	31.184
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	26.279
Soriano - OPP	FDI2022/1064	Recuperación de pavimentos de hormigón en calles de la ciudad de Dolores	211.477
Soriano - OPP	FDI2022/1077	Construcción de pista de skate en Mercedes	1.255.287
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	3.146.691
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	397.066
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1129	Infraestructuras en Valle Edén	140.481
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1132	Mantenimiento vial de calles en zona este de San Gregorio de Polanco	1.225.503
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	301.846
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1104	Reacondicionamiento de calles en la ciudad Paso de los Toros	679.143
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1011	Plan de mantenimiento vial	16.366.498
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres: naturaleza que inspira	131.443
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	9.574
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	20.740
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	552.167
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1067	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Treinta y Tres	7.170.458



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1111	Construcción de pista de ciclismo en la ciudad de Treinta y Tres	709.758
Total			190.726.930

1.4 Presupuesto comprometido 2023

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	157.190.253	99%	231.098.484	145%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	272.960.589	72%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	176.552.479	94%	222.108.319	119%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	75.470.998	88%	1.314.543	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	98.740.839	75%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	58.799.744	121%	22.960.162	47%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	196.938.162	172%	19.129.182	17%	25.040.900	22%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	86.841.759	72%	539.809	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	72.250.547	96%	50.586.766	67%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	233.832.693	146%	2.765.234	2%	29.742	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	80.978.015	87%	2.749.714	3%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	306.662.742	162%	26.135.379	14%	897.499	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	157.327.418	141%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	151.719.505	80%	132.841.023	70%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	81.237.298	74%	57.159.771	52%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	40.269.296	39%	1.556.425	2%	30.026	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	219.387.803	112%	44.085.635	22%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	181.206.456	161%	4.286.915	4%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	2.648.366.596	103%	821.870.904	32%	85.498.167	3%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	150.174.514	94%	231.098.484	145%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	271.687.588	72%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	173.454.868	93%	222.108.319	119%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	68.824.917	80%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	96.569.384	74%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	57.853.917	119%	22.763.419	47%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	184.579.797	161%	16.155.860	14%	24.980.823	22%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	79.320.419	66%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	69.460.668	92%	50.586.766	67%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	230.422.572	144%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	79.371.377	86%	1.357.591	1%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	293.138.181	155%	22.955.872	12%	897.499	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	155.642.575	140%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	147.921.612	78%	130.798.143	69%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	76.272.218	69%	55.130.186	50%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	37.339.970	36%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	208.851.412	106%	44.085.635	22%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	177.984.702	158%	4.286.915	4%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	2.558.870.691	100%	803.880.733	31%	85.378.322	3%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	49.517.676	31%	162.550.744	102%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	151.161.227	40%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	4.694.585	3%	0	0%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	42.081.038	49%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	0	0%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.853.477	22%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	10.602.557	9%	0	0%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	8.840.480	7%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	4%	0	0%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	23.980.154	15%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	2.487.752	3%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	42.926.604	23%	0	0%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	46.196.120	41%	2.553.543	2%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	39.872.876	21%	35.841.260	19%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	1.336.927	1%	0	0%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	22.588.292	22%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	29.300.828	15%	0	0%	0	0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	4.508.024	4%	0	0%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	493.738.496	19%	200.945.547	8%	59.500.000	2%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	7.015.739	4,40%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	1.273.000	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	3.067.612	1,64%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	6.646.080	7,71%	1.314.543	1,52%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	2.171.456	1,66%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	945.828	1,95%	196.743	0,41%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	12.358.365	10,80%	2.973.323	2,60%	60.077	0,05%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	7.521.339	6,27%	539.809	0,45%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	3.410.122	2,13%	2.765.234	1,72%	29.742	0,02%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	1.606.638	1,73%	1.392.123	1,50%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	13.524.561	7,14%	3.179.507	1,68%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	1.684.844	1,51%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	3.797.893	2,00%	2.042.881	1,07%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	4.965.080	4,52%	2.029.585	1,85%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	2.929.325	2,84%	1.556.425	1,51%	30.026	0,03%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	10.536.391	5,36%	0	0,00%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	3.221.755	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	89.465.907	3,49%	17.990.173	0,70%	119.845	0,00%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

1.5 Ejecución 2023

Ejecución – Presupuesto total 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	76.491.896	48%	64.049.213	40%	12.442.683	8%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	155.151.458	41%	125.729.738	33%	29.421.720	8%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	49.725.329	27%	32.307.741	17%	17.417.588	9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	59.107.982	69%	54.502.323	63%	4.605.659	5%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	60.438.361	46%	51.982.511	40%	8.455.849	6%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	28.161.700	58%	22.788.038	47%	5.373.661	11%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	57.449.246	50%	35.585.496	31%	21.863.750	19%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	26.134.892	22%	13.225.212	11%	12.909.681	11%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	20.447.336	27%	18.132.821	24%	2.314.516	3%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	23.492.117	15%	21.614.592	13%	1.877.525	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	53.745.424	58%	47.531.277	51%	6.214.147	7%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	42.847.972	23%	34.008.543	18%	8.839.429	5%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	49.190.123	44%	35.949.169	32%	13.240.954	12%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	20.507.702	11%	11.874.611	6%	8.633.091	5%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	29.088.964	26%	24.427.784	22%	4.661.181	4%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	19.611.876	19%	18.007.749	17%	1.604.127	2%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	85.512.370	43%	63.255.141	32%	22.257.229	11%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	26.338.875	23%	17.744.734	16%	8.594.140	8%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	883.443.623	34%	692.716.693	27%	190.726.930	7%	Total

Ejecución – Proyectos de inversión 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	75.470.954	47%	63.239.310	40%	12.231.643	8%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	154.841.993	41%	125.420.273	33%	29.421.720	8%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	49.570.514	26%	32.269.568	17%	17.300.947	9%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	56.230.700	65%	51.717.067	60%	4.513.634	5%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	60.343.176	46%	51.887.327	40%	8.455.849	6%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	27.311.142	56%	21.946.208	45%	5.364.934	11%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	53.221.514	46%	31.724.106	28%	21.497.407	19%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	22.679.826	19%	9.770.146	8%	12.909.681	11%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	20.447.336	27%	18.132.821	24%	2.314.516	3%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	21.653.561	13%	20.065.918	13%	1.587.643	1%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	53.584.514	58%	47.409.125	51%	6.175.389	7%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	41.173.905	22%	32.691.130	17%	8.482.774	4%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	48.759.218	44%	35.525.132	32%	13.234.086	12%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	20.151.101	11%	11.633.885	6%	8.517.216	4%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	28.481.111	26%	23.950.171	22%	4.530.940	4%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	19.314.125	19%	17.767.461	17%	1.546.665	1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	77.946.791	40%	56.086.628	29%	21.860.163	11%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	25.529.908	23%	17.097.524	15%	8.432.384	7%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	856.711.390	33%	668.333.801	26%	188.377.589	7%	Total

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	31.410.836	20%	26.311.177	17%	5.099.660	3,2%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	100.752.840	27%	73.472.977	19%	27.279.863	7,2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	0	0%	0	0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	31.573.730	37%	27.060.097	31%	4.513.634	5,2%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	0	0%	0	0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.329.969	21%	7.282.094	15%	3.047.875	6,3%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	5.517.101	5%	0	0%	5.517.101	4,8%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	5.597.900	5%	3.283.786	3%	2.314.114	1,9%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0%	0	0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	969.430	1%	969.430	1%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	930.757	1%	930.757	1%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	13.679.265	7%	11.955.463	6%	1.723.802	0,9%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	5.327.411	5%	1.279.199	1%	4.048.212	3,6%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	7.306.266	4%	2.965.672	2%	4.340.594	2,3%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	0	0%	0	0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	14.909.941	14%	14.618.564	14%	291.377	0,3%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	1.904.647	1%	0	0%	1.904.647	1,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	1.419.516	1%	1.419.516	1%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	231.629.609	9%	171.548.730	7%	60.080.879	2,3%	Total


Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	1.020.942	0,6%	809.902	0,5%	211.040	0,1%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	309.464	0,1%	309.464	0,1%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	154.815	0,1%	38.174	0,0%	116.641	0,1%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	2.877.282	3,3%	2.785.256	3,2%	92.025	0,1%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	95.185	0,1%	95.185	0,1%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	850.557	1,8%	841.830	1,7%	8.727	0,0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	4.227.733	3,7%	3.861.390	3,4%	366.343	0,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	3.455.066	2,9%	3.455.066	2,9%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	1.838.556	1,1%	1.548.674	1,0%	289.882	0,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	160.910	0,2%	122.152	0,1%	38.758	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	1.674.067	0,9%	1.317.413	0,7%	356.655	0,2%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	430.904	0,4%	424.036	0,4%	6.868	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	356.601	0,2%	240.726	0,1%	115.875	0,1%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	607.854	0,6%	477.613	0,4%	130.241	0,1%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	297.751	0,3%	240.289	0,2%	57.462	0,1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	7.565.579	3,8%	7.168.512	3,6%	397.066	0,2%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	808.967	0,7%	647.210	0,6%	161.757	0,1%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	26.732.232	1,0%	24.382.892	1,0%	2.349.341	0,1%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2023

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	28.378.943	9.289.227	26.381.044	12.442.683
Canelones	48.168.391	48.410.505	29.150.842	29.421.720
Cerro Largo	7.835.135	14.597.908	9.874.698	17.417.588
Colonia	17.728.611	29.523.074	7.250.638	4.605.659
Durazno	14.734.140	22.690.333	14.558.038	8.455.849
Flores	5.363.317	10.123.663	7.301.059	5.373.661
Florida	10.703.759	7.681.557	17.200.180	21.863.750
Lavalleja	8.243.179	2.094.292	2.887.740	12.909.681
Maldonado	4.562.981	8.910.309	4.659.531	2.314.516
Paysandú	7.553.260	10.893.723	3.167.609	1.877.525
Río Negro	21.536.333	13.440.783	12.554.160	6.214.147
Rivera	15.748.858	10.609.992	7.649.693	8.839.429
Rocha	7.462.346	5.742.032	22.744.791	13.240.954
Salto	4.284.336	2.515.591	5.074.684	8.633.091
San José	8.769.163	6.375.639	9.282.982	4.661.181
Soriano	9.775.515	4.522.434	3.709.800	1.604.127
Tacuarembó	24.845.874	25.562.086	12.847.181	22.257.229
Treinta y Tres	4.099.116	3.955.689	9.689.929	8.594.140
Total	249.793.258	236.938.837	205.984.599	190.726.930

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2023



1.6 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada a Marzo	Pagos previstos Marzo	Pagos previstos Abril	Pagos previstos Mayo	Saldo
Artigas	64.049.214	28.378.943	9.289.227	26.381.044	0
Canelones	125.729.738	48.168.391	48.410.505	29.150.842	0
Cerro Largo	32.307.741	7.835.135	14.597.908	9.874.698	0
Colonia	54.502.323	17.728.611	29.523.074	7.250.638	0
Durazno	51.982.511	14.734.140	22.690.333	14.558.038	0
Flores	22.788.039	5.363.317	10.123.663	7.301.059	0
Florida	35.585.496	10.703.759	7.681.557	17.200.180	0
Lavalleja	13.225.211	8.243.179	2.094.292	2.887.740	0
Maldonado	18.132.821	4.562.981	8.910.309	4.659.531	0
Paysandú	21.614.592	7.553.260	10.893.723	3.167.609	0
Río Negro	47.531.276	21.536.333	13.440.783	12.554.160	0
Rivera	34.008.543	15.748.858	10.609.992	7.649.693	0
Rocha	35.949.169	7.462.346	5.742.032	22.744.791	0
Salto	11.874.611	4.284.336	2.515.591	5.074.684	0
San José	24.427.784	8.769.163	6.375.639	9.282.982	0
Soriano	18.007.749	9.775.515	4.522.434	3.709.800	0
Tacuarembó	63.255.141	24.845.874	25.562.086	12.847.181	0
Treinta y Tres	17.744.734	4.099.116	3.955.689	9.689.929	0
Total	692.716.693	249.793.257	236.938.837	205.984.599	0



2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2022/1014 Puente Paso del Cerro

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: La zona donde se ejecutará la obra se encuentra a apenas unos 40 km al norte de la ciudad de Tacuarembó en plena zona rural, los días de lluvia son particularmente complicados para los habitantes de la zona, dado que los puentes no dan paso, y por temas de producción forestal ha incrementado el volumen de la cosecha, aumentando el uso de la infraestructura. Se propone construir una alcantarilla H de 25 m de longitud con 4 bocas de (3 x 5.50 m), con accesos pavimentados de hormigón y cementados de 50m (Izquierdo) y 125 m (Derecha), para un total de accesos con base cementada y con pavimento de hormigón de 175 m, con alcantarilla incluida se ejecutarán 200 m. La sección transversal de los accesos es de entre 6.60 m y 7.20 m más banquetas incluidas, y la sección de la alcantarilla H es de 8.26 más 1 m de cada lado en los accesos. Esta obra tendrá revestimiento de taludes con enrocamiento, hormigón o pasto según corresponda, además de la señalización y los elementos de seguridad correspondientes. En este sitio existe un puente el cual se va a sustituir por esta nueva obra que se bien es inundable aumenta la servicialidad en caso de lluvias, ya que se eleva el nivel de rasante.

Objetivo general: Mejorar la conectividad de las localidades de la zona norte de las Quebradas del Norte, a través de la construcción de un puente nuevo en las cercanías de Paso del Cerro (arroyo Carpintería); esto supone una mejoría en la calidad de vida de los habitantes.

Productos esperados:

- Hormigón – vial 410 m²
- Revestimiento de talud 9.666 m²
- Señalización vertical 12 u
- Alcantarillas 52 m
- Puente 40 m

Beneficiarios: Pobladores de las localidades de la zona norte de las denominadas "Quebradas del Norte", la población de la ciudad de Tacuarembó, así como turistas, operadores turísticos y empresas de la cadena de valor forestal madera y pequeños productores agrícola-ganaderos de la zona también se verán beneficiadas con la intervención.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Sebastián Serradell

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2023



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto

	Total	PCR	Contrapartida
Precios básicos	\$ 25:817.623	\$ 18:072.336	\$ 7:745.287
Porcentaje	100%	70%	30%

Proyecto: PCR2022/1015 Puente Paso de la Arena

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: El puente existente no es el adecuado para atender a las necesidades del tránsito de vehículos y transporte de carga. Es un puente metálico (Bailey) de 16m de longitud y un ancho de 2.5 m que años atrás el ejército nacional prestó a la Intendencia Departamental de Tacuarembó ante la ruptura del puente original y quedó hasta la actualidad.

El proyecto consiste en la construcción de un puente de 40 m de longitud, con pilares intermedios, estribos en cabecera y 7.2m de calzada libre con barandas rebatibles. Se elevará todo el camino 1.8 m para permitir el paso en la mayor parte del año, además se revestirán los taludes del camino hasta la cota de inundación, considerando una TR de 10 años y será apto para tri trenes.

Objetivo general: El puente nuevo al tener mayor capacidad de carga y condiciones de tránsito más seguras, además de tener mayor funcionalidad hidráulica teniendo mayor período de recurrencia.

Permitirá el paso de mayor volumen de producción de madera rolliza de empresas forestales, soja y ganadera; mejorando las condiciones de trabajo para la producción agrícola-ganadera y para la forestación y permitirá transitar en forma segura por esa zona.

Permitirá mejorar la conectividad y a su vez mejorar las condiciones de vida de los habitantes de toda la zona que abarca las localidades de Montevideo Chico, Clara, Los Furtado, Los Cuadrado y La Hilera, entre otros. Permitirá brindar condiciones de vida digna y de igualdad, en particular para los vecinos de dichas localidades.

Productos esperados:

- Hormigón – vial 410 m²
- Revestimiento de talud 9.666 m²
- Señalización vertical 12 u
- Alcantarillas 52 m
- Puente 40 m

Beneficiarios: 769 habitantes.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Sebastián Serradell

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2023



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Presupuesto

	Total	PCR	Contrapartida
Precios básicos	\$ 60.560.717	\$ 42.392.502	\$ 18.168.215
Porcentaje	100%	70%	30%

2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Artigas	PCR2022/1016	Pavimentación de Ruta N°30 entre Ruta N°3 hasta Itacumbú	Ing. Ricardo Gamboa	2022-11-14	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Canelones	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	Ing. Federico Magnone	2022-06-10	Documentación en estudio
Montevideo	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	Ing. María Indarte	2022-11-23	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	Ing. Mario Capote	2023-01-19	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	PCR2023/1002	Construcción de nuevo puente carretero sobre Arroyo Sopas - Paso Muñoz	Ing. Mario Capote	2023-01-24	Visita al territorio realizada

2.2 4º Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Abril/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2021/1011	Pavimentación del camino Parque del Plata, entre barrio Español y Parque del Plata Norte	183.939
Colonia - OPP	PCR2021/1013	Asfaltado en Ruta Nº83	5.971.190
Flores - OPP	PCR2021/1012	Pavimentación Circuito 1 - Camino a Tres Esquinas	11.124.561
Flores - OPP	PCR2022/1002	Pavimentación Circuito 2	5.836.888
Florida - OPP	PCR2021/1005	Reacondicionamiento Ex Ruta Nº40 (UYFD0058)	16.261.025
Montevideo - OPP	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	1.779.718
Montevideo - OPP	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	6.810.727
Paysandú - OPP	PCR2021/1008	Camino Piñera - Merino - Morató	21.868.355
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	4.102.270
Rocha - OPP	PCR2021/1001	Pavimentación de camino de acceso al Caracol	6.829.544
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	7.400.865
Soriano - OPP	PCR2021/1006	Acondicionamiento camino Radial Risso	3.137.431
Soriano - OPP	PCR2022/1005	Acondicionamiento de caminos UYSO0373 y UYSO0018 radiales de Perseverano y Castillos	596.938
Total			91.903.450

2.3 Montos disponibles

Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	2.829.742	72%	1.124.935	-	-	1.124.935	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	1.707.043	37%	2.914.380	2.662.249	-	-	252.131
Colonia	3.842.729	2.800.022	73%	1.042.708	1.042.708	-	-	-
Durazno	3.835.724	2.378.569	62%	1.457.155	1.372.526	-	-	84.629
Flores	2.054.425	1.908.871	93%	145.555	145.555	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.342.147	87%	507.002	507.002	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.287.279	80%	585.802	-	585.802	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	3.424.077	79%	892.125	892.125	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	3.144.738	72%	1.241.378	341.884	899.494	-	-
San José	3.137.964	3.113.532	99%	24.432	24.432	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.111.782	97%	99.423	99.423	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	4.321.743	85%	760.775	-	-	760.775	-
Treinta Y Tres	2.875.242	266.593	9%	2.608.650	-	2.608.650	-	-
Total	71.250.000	55.845.192	78%	15.404.808	7.087.902	6.094.435	1.885.710	336.760

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponibles para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	-	0%	3.954.677	-	-	3.433.605	521.072
Canelones	8.337.153	277.361	3%	8.059.792	12.535	7.399.672	647.585	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	-	4.621.423
Colonia	3.842.729	-	0%	3.842.729	100.086	217.620	-	3.525.024
Durazno	3.835.724	-	0%	3.835.724	-	-	-	3.835.724
Flores	2.054.425	-	0%	2.054.425	178.659	1.986.442	-	-
Florida	3.320.642	19.334	1%	3.301.308	242.963	-	-	3.058.345
Lavalleja	3.849.149	-	0%	3.849.149	1.391.595	-	-	2.457.555
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	-	2.873.082	-	-
Montevideo	2.290.319	363.584	16%	1.926.735	360.011	-	1.192.593	374.131
Paysandú	4.316.201	-	0%	4.316.201	1.338.729	-	-	2.977.472
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	289.814	9%	2.902.113	402.395	-	-	2.499.718
Rocha	3.218.913	652.736	20%	2.566.176	89.909	-	-	2.476.268
Salto	4.386.116	-	0%	4.386.116	-	272.575	1.071.605	3.041.936
San José	3.137.964	-	0%	3.137.964	386.272	2.837.725	-	-
Soriano	3.211.205	-	0%	3.211.205	10.948	-	-	3.200.257
Tacuarembó	5.082.518	-	0%	5.082.518	-	-	709.247	4.373.271
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	-	2.242.693	-	632.550
Total	71.250.000	1.602.830	2%	69.647.170	4.514.102	20.680.398	7.054.634	37.594.746

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

2.4 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos previstos Mayo	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	-	-	-	-	-	-
Canelones	17.437.013	13.238.805	-	2.246.001	1.952.207	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-
Colonia	9.930.529	-	-	-	9.930.529	-
Durazno	-	-	-	-	-	-
Flores	19.398.425	1.099.119	-	18.299.306	-	-
Florida	42.345.132	5.087.250	-	37.257.882	-	-
Lavalleja	3.978.753	-	3.978.753	-	-	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-
Montevideo	21.965.482	5.813.582	-	7.479.201	8.672.699	-
Paysandú	80.840.021	22.670.074	-	58.169.947	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-
Rivera	7.598.086	-	313.234	-	7.284.852	-
Rocha	32.630.090	-	-	-	32.630.090	-
Salto	15.393.704	-	2.848.822	12.544.882	-	-
San José	14.908.491	1.344.556	-	13.563.935	-	-
Soriano	35.829.207	14.254.422	-	15.470.480	6.104.305	-
Tacuarembó	1.624.965	-	-	1.624.965	-	-
Treinta y Tres	-	-	-	-	-	-
Total	303.879.898	63.507.808	7.140.809	166.656.599	66.574.682	

(1)

(1) En este monto se incluyen los pagos previstos por \$ 60:296.368, que fueron informados en la reunión de la Comisión Sectorial del 27/04/2023 y que no se efectivizaron en abril ya que se encontraba en trámite el desembolso con fondos BID.

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes de mantenimiento de caminería

Intendencia de Maldonado

DEPARTAMENTO	Maldonado	RESPONSABLE	Sr. Darío Camacho Dir. Gral. Obras y Talleres
AÑO	2023		Ing. Giselle Iralde

Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYMA0248	La Nativa	4,26	6	Cambio estándar de pavimento
UYMA0055	La Nativa	3,87	6	Cambio estándar de pavimento
UYMA0297	Paso de la Cantera	14,30	6	Mantenimiento extraordinario
UYMA0297	Paso de la Cantera	14,30	6	4 alcantarillas – Obras de arte
Total		36,73		

3.3 Ejecución

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2023 (sin ajuste)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	30.845.144	12.283.385	40%	18.561.759
Canelones	12%	65.026.972	12.628.662	19%	52.398.310
Cerro Largo	6%	36.045.535	18.201.736	50%	17.843.799
Colonia	5%	29.971.990	24.846.250	83%	5.125.739
Durazno	5%	29.917.352	6.294.565	21%	23.622.787
Flores	3%	16.023.823	16.023.823	100%	0
Florida	5%	25.899.886	21.838.780	84%	4.061.106
Lavalleja	5%	30.022.065	18.011.637	60%	12.010.428
Maldonado	4%	22.409.068	0	0%	22.409.068
Montevideo	3%	17.863.713	7.033.116	39%	10.830.597
Paysandú	6%	33.664.912	25.778.063	77%	7.886.849
Río Negro	4%	22.233.636	0	0%	22.233.636
Rivera	4%	24.895.952	24.889.181	100%	6.771
Rocha	5%	25.106.431	21.078.300	84%	4.028.131
Salto	6%	34.210.221	4.104.444	12%	30.105.777
San José	4%	24.475.055	4.539.767	19%	19.935.288
Soriano	5%	25.046.313	6.290.910	25%	18.755.403
Tacuarembó	7%	39.641.925	31.935.154	81%	7.706.771
Treinta y Tres	4%	22.425.919	4.120.173	18%	18.305.746
Total	100%	555.725.913	259.897.946	47%	295.827.967

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2023

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	0	0	8.724.440	3.558.945
Canelones	10.750.599	962.572	836.660	78.831
Cerro Largo	0	0	8.195.511	10.006.225
Colonia	0	0	16.818.950	8.027.300
Durazno	0	0	6.294.565	0
Flores	0	4.332.915	10.475.791	1.215.117
Florida	0	0	18.747.515	3.091.265
Lavalleja	3.552.341	0	10.261.353	4.197.943
Maldonado	0	0	0	0
Montevideo	397.362	983.717	2.733.154	2.918.883
Paysandú	0	0	23.739.341	2.038.722
Río Negro	0	0	0	0
Rivera	15.239.796	5.751.777	3.897.608	0
Rocha	0	10.051.210	8.912.865	2.114.225
Salto	0	932.645	0	3.171.799
San José	0	0	0	4.539.767
Soriano	0	0	0	6.290.910
Tacuarembó	8.847.410	8.403.269	6.648.590	8.035.886
Treinta y Tres	0	0	0	4.120.173
Total	38.787.507	31.418.105	126.286.343	63.405.991

3.4 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada Marzo	Pagos Marzo	Pagos previstos Abril	Pagos previstos Mayo	Saldo
Artigas	8.724.440	-	-	8.724.440	-
Canelones	12.549.831	10.750.599	962.572	836.660	-
Cerro Largo	8.195.511	-	-	8.195.511	-
Colonia	16.818.950	-	-	16.818.950	-
Durazno	6.294.565	-	-	6.294.565	-
Flores	14.808.706	-	4.332.915	10.475.791	-
Florida	18.747.515	-	-	18.747.515	-
Lavalleja	13.813.694	3.552.341	-	10.261.353	-
Maldonado	-	-	-	-	-
Montevideo	4.114.233	397.362	983.717	2.733.154	-
Paysandú	23.739.341	-	-	23.739.341	-
Río Negro	-	-	-	-	-
Rivera	24.889.181	15.239.796	5.751.777	3.897.608	-
Rocha	18.964.075	-	10.051.210	8.912.865	-
Salto	932.645	-	932.645	-	-
San José	-	-	-	-	-
Soriano	-	-	-	-	-
Tacuarembó	23.899.269	8.847.410	8.403.269	6.648.590	-
Treinta y Tres	-	-	-	-	-
Total	196.491.956	38.787.508	31.418.105	126.286.343	0