

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Proyecto 999

Noviembre 2023



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2023/1057 Construcción de Avda. 3 de Enero en el Municipio de Fraile Muerto

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de infraestructura urbana para la remodelación de la Avda. 3 de Enero en la localidad de Fraile Muerto en el tramo que se extiende desde la Ruta Nacional N°7 hasta el acceso al Parador Playita de Fraile Muerto.

Las obras que se prevé ejecutar son la siguientes:

Componente vial:

- Modificación del perfil de la Avda., actualmente con perfil rural y pavimento granular en 11m de ancho, a perfil de doble calzada con cantero central al eje y cordones cuneta en el tramo que se extiende desde la Ruta N°7 hasta la Rotonda en calle Echenique (626 m) y perfil de doble calzada con delimitador central y cunetas abiertas en el tramo que se extiende desde la Rotonda hasta el acceso a la denominada Playita de Fraile Muerto (560 m).
- Reconstrucción de estructura de bases y aplicación de carpeta asfáltica de 6 cm de espesor en todo en largo del tramo (1.186 m).

Componente hidráulica:

- Construcción de cordones cuneta.
- Construcción de nuevo sistema de conducción de aguas conformado por colectores de 800 y 1000 mm, bocas de tormenta, cordones cuneta, badenes y alcantarillas de cruce.

Componente alumbrado:

- Instalación de alumbrado vial y de ciclo vía.

Acondicionamiento urbano y señalización:

- Construcción de sendas y vados peatonales que se incorporan en el tramo entre Ruta N° 7 y Rotonda.
- Construcción de ciclo vía que se incorpora en el tramo entre Rotonda - Acceso a Playa.
- Aplicación de señalización horizontal (líneas de borde) y vertical (carteles de tránsito y nomenclátor).

Objetivo general:

- Mejorar las condiciones urbanas de la Avda. 3 de Enero y de toda la zona circundante.
- Mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para la circulación vehicular y peatonal sobre dicha Avda.
- Mejorar las condiciones ambientales de los vecinos frentistas y de la zona circundante (eliminación de polvo de calles y mejor canalización de aguas pluviales).
- Disminuir los costos de mantenimiento vial.
- Jerarquizar la zona y generar mejores condiciones para el desarrollo de la misma.

Productos:

- 2.624m cordón cuneta
- 887m colectores
- 38u rampas
- 1.344m² carpeta asfáltica



- 560m ciclovía
- 654m2 señalización horizontal
- 28u señalización vertical
- 1.590m2 sendas peatonales

Beneficiarios: 1.890 personas, 640 hogares.

Técnico responsable del proyecto: Arq. Federico Ávila

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 48:850.737	\$ 41:523.127	\$ 7:327.610
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1068 Remodelación del barrio Jardín de la ciudad de Rosario

Departamento: Colonia

Técnico evaluador: Arq. Alberto Leira

Descripción: El barrio Jardín de la ciudad de Rosario cuenta con calzadas con pavimento asfáltico de ancho reducido, asociándose a ello una alta peligrosidad para los automovilistas y peatones. Con el presente proyecto se pretende agregarle valor a esta zona urbana con infraestructura, incluyéndose en ello la arteria de mayor importancia en el barrio. La construcción de entubado, cordón cuneta y pavimento renovado permitirá contar con un mayor ancho de calzada para una circulación vehicular más segura. Estos elementos, más los rubros adicionales contribuirán en jerarquizar el barrio afectado y toda su zona de influencia.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de infraestructura del barrio Jardín de la ciudad de Rosario.

Productos:

- 2.300m cordón cuneta
- 11.940m² tratamiento bituminoso
- 698m caños

Beneficiarios: 11.361 personas, habitantes de la ciudad de Rosario.

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Gonzalo Santos e Ing. Agrim. Gustavo Curutchet

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Febrero 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 29:740.012	\$ 25:279.010	\$ 4:461.002
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1053 Construcción de calles en la localidad de Mariscalá

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Construcción de una infraestructura vial que proporcione una confortable transitabilidad para los conductores y seguridad a los peatones.

En el marco del proyecto está prevista la ejecución de pavimento de tratamiento bituminoso doble, limpieza y conformación de cunetas, reacondicionamiento de una plaza e instalación de luminarias.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad para los conductores y la seguridad de los peatones en la localidad de Mariscalá.

Productos:

- 23.214m² tratamiento bituminoso
- 100u iluminación

Beneficiarios: 2.283 personas, 1.006 hogares.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9:934.578	\$ 8:444.391	\$ 1:490.187
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1061 Reacondicionamiento de calles urbanas de la ciudad de Minas

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Contribuir a la mejora de la infraestructura vial de la ciudad de Minas a través de la construcción de pavimento de tratamiento bituminoso doble con base de reciclado con cemento.

Objetivo general: Mejorar la infraestructura vial de las calles Rafael Pérez del Puerto y 19 de Abril, con la construcción de pavimento de tratamiento bituminoso doble con base de reciclado con cemento.

Productos:

- 14.629m2 tratamiento bituminoso
- 2u equipamiento urbano
- 294m2 señalización horizontal
- 13u señalización vertical

Beneficiarios: 38.446 personas.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11:330.559	\$ 9:630.975	\$ 1:699.584
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1066 Recuperación de calles en la localidad de Pirarajá

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La localidad de Pirarajá cuenta con calles de tosca con deterioro producto del tiempo transcurrido desde su construcción y de carencias de diseño. Con la construcción de cunetas, colocación de cañería de hormigón para la canalización de pluviales, se mejorarán las cunetas a cielo abierto, se generará un mayor espacio disponible para la circulación. Además, las calles tendrán un pavimento de tratamiento bituminoso doble. Esto dotará a la localidad de mejor comodidad para la circulación de peatones y vehículos mejorando la seguridad vial.

Objetivo general: Mejorar la seguridad y comodidad para la circulación de peatones y vehículos en la localidad de Pirarajá.

Productos:

- 17.000m² tratamiento bituminoso
- 2.500m cordón cuneta
- 235m caños

Beneficiarios: 713 personas, 386 viviendas. Fuente: INE Censo 2011.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 15:095.862	\$ 12:831.483	\$ 2:264.379
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1067 Recuperación de calles en la localidad de Zapicán

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La localidad de Zapicán tiene calles cuyo pavimento se encuentra en mal estado, por lo que las mismas carecen de condiciones para la adecuada circulación. Con el proyecto se pretende dotar a la localidad de mejor comodidad para la circulación de peatones y vehículos mejorando la seguridad vial.

Objetivo general: Contribuir a la mejora de la infraestructura de la localidad de Zapicán, logrando mejorar la seguridad y comodidad para la circulación de peatones y vehículos.

Productos:

- 12.880m² tratamiento bituminoso
- 3.600m cordón cuneta
- 60m alcantarillas

Beneficiarios: 553 personas, 320 hogares. Fuente: INE Censo 2011.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 9:518.921	\$ 8:091.083	\$ 1:427.838
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1076 Paysandú sostenible II

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Agr. Andrés Fonseca

Descripción: La propuesta consiste en ampliar el trabajo que viene desarrollando el Proyecto “Paysandú Sostenible” integrando el sector granjero, profundizando el trabajo en los distintos niveles de producción hortícola en todo el territorio del departamento de Paysandú incluyendo a su vez a producción vitivinícola y olivares. De esta forma se pretende abarcar y ampliar los sistemas productivos, fomentando la diversidad productiva. En el sector hortícola el proyecto propone continuar el trabajo, fortaleciendo los vínculos en los circuitos de comercialización y en el agregado de valor de manera coordinada con los Proyectos dirigidos a la generación de innovación en gastronomía (“Paysandú a la Carta” OPP, “Innovación en Gastronomía” RIDE INEFOP). En cuanto al trabajo hortícola se propone continuar en las tres líneas de trabajo: Huertas Familiares urbanas y periurbana, Horticultura Convencional BPA y Producción Agroecológica – Certificación. La presencia en territorio mostró la necesidad de integrar asistencia técnica y apoyo a los trabajos de granja fortaleciendo las estrategias de subsistencia en algunas zonas del departamento. Fomentando el uso de maquinaria y tecnología y mejorando la vinculación con los procesos de comercialización.

Objetivo general: Promover e impulsar programas y políticas de desarrollo que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, económica y social (ODS), de emprendimientos que comprendan rubros dentro del sector granja, con énfasis en la productividad, creatividad- innovación, incentivando el mercado de trabajo en red y generando valor agregado e identidad local en toda su cadena de producción.

Productos:

- 5u abastecimiento agua
- 2.560hs asistencia técnica
- 48hs capacitaciones
- 7u máquinas varias

Beneficiarios: 130 productores

Técnica responsable del proyecto: Marisa Acosta

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 16 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 6:640.000	\$ 5:644.000	\$ 996.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1069 Mantenimiento de calles urbanas en San Javier

Departamento: Río Negro

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: Recuperación y conformación de base y aplicación de tratamiento bituminoso simple en una superficie de 11.350m² en el casco urbano de la localidad de San Javier y en el balneario Puerto Viejo.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad en el Municipio de San Javier mejorando la caminería urbana con su mantenimiento y pavimentación.

Productos:

- 11.350m² tratamiento bituminoso
- 48m caños

Beneficiarios: 1.781 personas, habitantes de la localidad de San Javier. Fuente: OTU.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Ana Inés Martínez

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2023. El proyecto cuenta con autorización de inicio anticipado según Nota N°317/R/2023 de fecha 17/10/2023.

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2:325.455	\$ 1:976.637	\$ 348.818
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1002 Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Construcción de un tramo de doble vía con perfil de Avenida desde la intersección de la Rotonda de Ruta N°5 (frente a la sub estación de UTE) hasta la intersección con la Avda. Nemecio Escobar y Almodovar Lavin. Dicho tramo constituye la apertura de un trazado nuevo que se extiende por predios municipales en la mayor parte e intercepta algunos predios privados que serán expropiados. Se trata de un tramo de aprox. 2.6 km de largo con perfil de doble vía de 7m cada una y cantero central de ancho variable. La propuesta se plantea como una intervención integral en la que se consideran las siguientes componentes:

- Componente vial: pavimento conformado por nueva estructura de plataforma y bases y capa de rodadura de hormigón.
- Componente hidráulica: Alcantarillas y canalizaciones.
- Componente de alumbrado: Instalación de red de alumbrado vial y peatonal.
- Componente de acondicionamiento urbano: Veredas, rampas de accesibilidad y bicisendas.
- Componente de señalización: Pintura de pavimento y cartelería.

Objetivo general:

- Generar un nuevo acceso a la ciudad de Rivera, alternativo y complementario al actual acceso de la Avda. Guido Machado Brum para todo el tránsito que se dirige hacia y desde la zona sur de la ciudad.
- Mejorar las condiciones de circulación de salida e ingreso a la ciudad tanto en tiempo de recorrido como en seguridad.
- Generar la infraestructura necesaria para el tránsito peatonal.
- Urbanizar la zona y generar mejores condiciones para el desarrollo de la misma.

Producto:

- 42.480m² hormigón vial

Beneficiarios: 64.465 personas, habitantes de la ciudad de Rivera. Fuente: OTU.

Técnico responsable del proyecto: Ing. José Carlos Antúnez

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Febrero 2024



Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 119:875.048	\$ 101:893.791	\$ 17:981.257
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: El inicio de las certificaciones queda condicionado a que la IDR presente la documentación faltante correspondiente al inicio de todas las expropiaciones de predios afectados por la intervención (se presentó únicamente la gestión correspondiente a los predios de la ANEP), así como también la autorización de UTE ante eventuales interferencias de la línea de media tensión existente con la faja que corresponde a las obras del proyecto.

Proyecto: FDI2023/1060 Pavimentación de calles en el centro de la ciudad de Lascano

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Las calles de la ciudad de Lascano que forman parte del circuito de recorrido de los ómnibus y camiones distribuidores se encuentran en malas condiciones. En el marco del proyecto, se prevé la ejecución de obras de mantenimiento del pavimento asfáltico (tratamiento bituminoso doble o carpeta) en una extensión de 15.594m².

El proyecto se financia a través del Programa FDI y el FIGM.

Objetivo general: Mejora de las calles de la localidad de Lascano.

Producto:

- 15.594 m² carpeta asfáltica

Beneficiarios: 7.922 personas, habitantes de la localidad de Lascano.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 12:794.030	\$ 10:874.925	\$ 1:919.104
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación del proyecto, la Intendencia debe presentar el Pliego de Licitación original - RCA - MTOP, por la LUC y la Resolución del Intendente. El pliego constituye una documentación indispensable ya que contiene los precios de adjudicación de los rubros.

Proyecto: FDI2023/1062 Pavimentación de calles en el barrio Abasto de la ciudad de Castillos

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se propone ejecutar con fondos del Programa FDI y FIGM obras de mantenimiento vial en el barrio Abasto de la ciudad de Castillos. En la actualidad el barrio tiene pavimentadas con tratamiento bituminoso doble únicamente las calles Cosme Correa y Enrique Figuet, el resto de las calles del barrio se encuentran en tosca y en malas condiciones debido a que el barrio tiene en algunos puntos pendientes fuertes. A su vez, algunas cuadras del barrio no cuentan con anchos suficientes para un tránsito seguro.

Se propone ejecutar ensanche de las calles en donde corresponda, recargo de base granular cementada, colocación de caños, limpieza de cunetas, tratamiento bituminoso doble. Se van a ejecutar un total de 18.058 m² de calles en el barrio.

Objetivo general: Mejora del estado de la infraestructura urbana del barrio Abasto en la ciudad de Castillos.

Productos:

- 18.058m² tratamiento bituminoso
- 2.000m cordón cuneta

Beneficiarios: 774 personas, habitantes del barrio Abasto.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11:067.950	\$ 9:407.758	\$ 1:660.192
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Ajuste de precios del proyecto, una vez que se realice la adjudicación a la empresa. La Intendencia debe presentar Resolución de adjudicación y contrato con la empresa.



Proyecto: FDI2023/1075 Adquisición de retroexcavadora combinada para servicio de limpieza y reparación de tajamares a productores familiares en el Departamento de Rocha

Departamento: Rocha

Técnicos evaluadores: Lic. Nicolás Spinelli, Cra. Angélica Nacimiento

Descripción: El proyecto plantea como estrategia - para resolver en parte - los problemas de reservas de agua para la producción de pequeños productores familiares del departamento de Rocha, la compra de una retroexcavadora combinada. El propósito es brindar un servicio para la mejora de aguadas y de los accesos a los predios productivos buscando una oferta alternativa que contemple la demanda permanente de productores (principalmente en la época estival) que por su escala no acceden a un servicio de maquinarias a su alcance en términos de costo.

Objetivo general: Mejorar el almacenamiento de agua a nivel predial para pequeños productores del departamento de Rocha.

Producto:

- 1 retroexcavadora

Beneficiarios: Entre 35 y 40 productores al año.

Técnica responsable del proyecto: Ana Castillos

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:322.500	\$ 1:124.125	\$ 198.375
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1051 Compra de equipo motoniveladora para el Municipio de Lavalleja

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Atender la necesidad del Municipio de Lavalleja de adquisición de una motoniveladora destinada a los trabajos de caminería rural y movimiento de suelos. La adquisición de dicho equipo contribuye a la formación de un equipo vial consolidado.

Objetivo general: Atender la necesidad del Municipio de Lavalleja de adquisición de una motoniveladora destinada a los trabajos de caminería rural y movimiento de suelos.

Producto:

- 1 motoniveladora

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Zoppi

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4:488.233	\$ 3:814.998	\$ 673.235
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1070 Reconstrucción de plaza de juegos en Pueblo Biassini

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Brindar a los pobladores de Biassini un espacio de recreación y esparcimiento seguro y agradable. Esto se espera con la construcción de:

- 270m senda peatonal
- 3 set juegos nuevos
- Adecuación y recuperación de los juegos existentes
- Bancos y mesas con bancos
- Papeleras
- Alumbrado
- Elemento de identificación del pueblo
- Cerramiento de protección

Objetivo general: Mejorar y adecuar plaza de 1.800m² en Pueblo Biassini.

Productos:

- 1.800m² plaza
- 270m² sendas peatonales
- 47u luminarias
- 6u bancos
- 5u equipamiento urbano
- 2u papeleras
- 3u juegos infantiles

Beneficiarios: 345 personas, habitantes de Pueblo Biassini. Fuente: OTU.

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Juan Pablo Zoppi y Sabrina Barbieri

Proyecto en territorio municipalizado: Si

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:967.011	\$ 3:371.959	\$ 595.052
Porcentaje	100%	85%	15%



Condiciones de certificación: El proyecto se encuentra en un predio perteneciente a MEVIR, por lo que antes de su certificación, debe existir la documentación necesaria donde se exprese la autorización a la Intendencia de Salto para intervenir en la zona.



Proyecto: FDI2023/1065 Formalización y reubicación de vendedores de torta fritas del espacio de la rambla de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnicos evaluadores: Lic. José Raúl Rodríguez y Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: Instalación de 20 módulos habilitados por bromatología de la Intendencia de Soriano para el desarrollo de actividad productiva por parte de 20 tortafriteros que al día de hoy no cuentan con habilitación y se desempeñan informalmente. El proyecto, además de la instalación de la infraestructura en la costanera de Mercedes, propone trabajar en la formalización y seguimiento de los emprendimientos.

Objetivo general: Promover y fortalecer procesos de mejora económica de las familias, sectores y emprendimientos de menor escala del departamento.

Productos:

- 67m2 sala productiva
- 2u equipamiento urbano

Beneficiarios: 20 emprendimientos productivos que consisten en micro unidades productivas que producen y venden tortas fritas.

Técnica responsable del proyecto: Andrea Aunchayna

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2023

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 7:581.750	\$ 6:444.488	\$ 1:137.262
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

1. Memoria constructiva con detalle del trabajo en los dos emplazamientos que se proponen.
2. Rubrado del componente de administración directa: infraestructura base, instalaciones y equipamientos.
3. Pliego de licitación específico para la compra de los módulos.
4. Llamado a productores y listado de beneficiarios.
5. Hoja de ruta o plan de trabajo a futuro, incluido reglamento de uso, como estrategia de sostenibilidad asociado al 10% final.

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2022/1001 Construcción de infraestructura vial en Villa Vichadero

Departamento: Rivera

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia de Rivera solicita la ampliación del proyecto con el objetivo de incorporar calles que no brindan conducción de aguas pluviales ni cuentan con un nivel de servicio adecuado para la transitabilidad de los vehículos. Se propone el mismo paquete estructural definido para el resto de las calles que forman parte del proyecto con un pavimento de tratamiento asfáltico. La ampliación consiste en la ejecución de 13.370m² de tratamiento bituminoso doble sobre una base granular, construcción de 3.085m cordón cuneta, 450m² de badenes de hormigón, 21 u luminarias y 3 alcantarillas tipo Z.

Plazo de ejecución: 8 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 17:779.671	\$ 15:112.720	\$ 2:666.951
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2022/1026 Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera – Etapa N°3

Departamento: Rivera

Técnico supervisor: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia de Rivera presenta solicitud de ampliación del proyecto, la cual consiste en la inclusión de 2 cuadras (1 cuadra por calle Brasil entre Ituzaingó y Joaquín Suárez y 1 cuadra por calle Anolle entre Lavalleja y Brasil) con la reconstrucción de pavimento, veredas y red de agua potable.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 12:871.107	\$ 10:940.441	\$ 1:930.666
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2021/1063 Proyecto integral de saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel Chuy

Departamento: Rocha

Técnico supervisor: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: La Intendencia de Rocha solicita financiamiento a través del Programa FDI para continuar con las obras del Proyecto integral de saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel Chuy financiado a través del PDGS, OSE e Intendencia.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 17:377.653	\$ 14:771.004	\$ 2:606.649
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2022/1010 Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José

Departamento: San José

Técnica supervisora: Arq. Carolina Ghio

Descripción: La Intendencia de San José solicita la ampliación de proyecto Parquización del Arrollo Mallada entre Bvar. Aparicio Saravia y Nicolás Guerra vía Oficio N°2024/2023 con la documentación técnica correspondiente.

La ejecución de la obra se realiza en acuerdo con el MTOP a través del artículo 13 punto 11) de la Ley de Urgente Consideración referente a la licitación denominada M/37 – Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 3, tramo Ruta 1 – Ao. Grande (243K000), actualmente en ejecución, suscrito oportunamente con la Corporación Vial del Uruguay.

La propuesta presentada, plantea la ampliación de algunos rubros del proyecto original cuyas cantidades no fueron consideradas al momento de la presentación del mismo, también se presenta un ajuste en el diseño del proyecto, principalmente relacionado a los rubros de obras de infraestructura pluvial que durante la ejecución claramente se identificaron como necesarias y que debía ser incluidas a la propuesta original anteriormente presentada.

Detalle de rubros a ampliar:

Excavación no clasificada a depósito. Dicho rubro comprende: 1. Limpieza del curso de agua y conformación de la sección del Arrollo Mallada, desde el Bvar. Aparicio Saravia hasta la Ruta 3, en una extensión aproximada según detalle de memoria enviada por la Intendencia de unos 643m urbanos. Inicialmente dicha tarea comprendía hasta la calle Barreiro, extendiéndose en la ejecución hasta la Ruta 3. 2. Apertura de Nuevas calles: Canaro, Haedo y Parquización. El proyecto original consideraba una profundidad de excavación de 15cm del terreno existente para la conformación de las nuevas calles Canaro, Haedo entre Canaro y Brasil y Parquización, siendo un cálculo de profundidad estimado muy alejado de lo necesario a la hora de la ejecución de la obra debiéndose llegar a mayores profundidades para lograr estabilizar la base. A modo ilustrativo de dichos volúmenes, la Intendencia adjunta imágenes en la memoria técnica presentada para la solicitud de la ampliación del proyecto, tanto de las tareas de limpieza y conformación de la sección del Arrollo Mallada, así como de la sustitución efectuada en la calle Canaro y Haedo y Parquización (parcial) con apertura y tareas de conformación. Como resultado de las tareas detalladas, de la prolongación de la extensión de la limpieza y conformación del cauce hasta la Ruta 3 y de la profundidad necesaria para llegar a estabilizar la base. Se solicita aumentar el rubro de Excavación no clasificada a depósito en un volumen de 10.424,07m³.

Sub base granular CBR mayor a 60 (con transporte): En la memoria técnica presentada la Intendencia expresa que el volumen inicial de material CBR 60 considerado en el proyecto original, contemplaba la posibilidad de utilizar parte del material de excavación, lo cual no resultó posible hasta la fecha de acuerdo a lo expresado ya que la calidad del material extraído no es apto para su reutilización en obra. Nuevo volumen solicitado: 4.456,72m³.

Hormigón armado Clase VII para alargue de alcantarillas: Bajo este rubro la Intendencia plantea la construcción de una nueva alcantarilla H de dos bocas en la calle Barreiro, de 2m de ancho por 2m de altura para asegurar el normal escurrimiento del arroyo Mallada. Actualmente la estructura existente en el lugar medida aguas abajo de la alcantarilla de la Ruta 3 posee una cota de zampeado 30cm por encima de la cota de la misma, esto genera estancamiento de agua en el tramo comprendido entre ambas alcantarillas. El MTOP ha realizado mediante Licitación Pública Internacional 02/2018 denominada “Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°3 tramo Ruta N°1 – Ruta N°11 y Ruta 11 By Pass a la ciudad de San José de Mayo” adjudicada al Grupo San José SA, compuesto por las empresas SERVIAM SA – Construcciones Viales y Civiles S.A e Interagrovia S.A el alargue de la alcantarilla existente en Ruta N°3. Dado que la obra civil del MTOP ha finalizado recientemente en ese tramo, se entiende que no es



viable intervenir la alcantarilla de Ruta N°3 para solucionar dicha situación. La Intendencia presenta la verificación en el modelo Swmm el funcionamiento del arroyo Mallada entre la Ruta N°3 y Barreiro con la nueva cota de emplazamiento de la alcantarilla. Se estima un volumen de hormigón de 52,5m³ cálculo hidráulico de las cuencas del área de estudio. Dentro de la memoria presentada se realiza un análisis detallado del microdrenaje de la zona de estudio. Cuenca de Av. Brasil. Se trata de la cuenca más amplia de la zona de estudio. Si bien el proyecto original contemplaba que la cuneta existente generada en calle Haedo entre Av. Brasil y Canaro quedara a cielo abierto, la profundidad de la misma es de 1,3m y siendo que el entorno va a dar lugar al aumento de peatones y bicicletas se considera conveniente la construcción de un entubado. La cuenca de estudio tiene un área total de 18,8 há, Tiempo de concentración de 18,6 minutos (Kirpich) por lo que se estima el caudal pico de la cuenca por el método Racional. La pendiente en la zona del emplazamiento está condicionada aguas arriba por la infraestructura existente y aguas abajo por la cota del Arroyo Mallada. Se prevé la descarga del pluvial por encima del zampeado del arroyo. Se utiliza número de Manning de 0,01 ya que el material a utilizar es de PVC apto para pluviales. De dicho análisis se desprende la solicitud de ser considerados para la ampliación:-90 metros de entubado PVC fi1200 mm.- Construcción de 231 m de cordón cuneta por calle Haedo.- 6 metros de entubado Ø500 mm para conexión de BT-6 a BT-1.- 8,7 m³ de hormigón para cámaras.- Construcción de badén (calle Haedo y Brasil): 7,13m³.Cuenca de Canaro de forma de compatibilizar la infraestructura de calle Haedo y armonizar con el resto del entorno, se propone la construcción de cordón cuneta en calle Canaro. En este caso la ampliación implica:-Construcción de 169 m de cordón cuneta por calle Canaro y 22 m en calle auxiliar Bvar. Aparicio Saravia-Construcción de dos badenes (calle Canaro y auxiliar Bvar. Aparicio Saravia): 11,15m³. Cuenca de Ellauri: La ampliación en esta cuenca consiste en 95 m de cordón cuneta. Cuenca de Barreiro: En esta cuenca en particular, se realizó un análisis del microdrenaje existente de la zona. Debido a la existencia de emprendimientos que impermeabilizan la cuenca. De modo de aprovechar la infraestructura existente, se proyecta la construcción de un entubado por calle Giampietro, siendo el aporte desde Giampietro al Sur al entubado de calle Giampietro y el aporte de Giampietro al Norte al entubado de calle Barreiro. Se estima el caudal pico de cada cuenca por el método Racional. Las obras previstas inicialmente para calle Barreiro se mantienen incambiadas, pero se genera la construcción de un nuevo pluvial por calle Giampietro que descarga al Arroyo Mallada.- 307 metros de entubado PVC Ø700 mm-18,84 m³ de hormigón para cámaras "Carpeta asfáltica". Se realiza revisión del metraje correspondiente a la carpeta asfáltica, debido a la construcción de la nueva alcantarilla de calle Barreiro la que permite la conexión de la bicisenda con la Ruta 3. Existe una diferencia de 177 m² modificación de capa de rodadura. La Intendencia plantea como modificación al proyecto original cambiar para aquellas calles que están previstas ejecutarse con tratamiento bituminoso doble con sellado, la sustitución de esta capa de rodadura por una capa de tratamiento bituminoso simple con lechada asfáltica. Según lo manifestado por los técnicos esta zona se caracteriza por tener calles con altas pendientes y presencia de vertientes de agua, se opta por una capa de rodadura más impermeable y de precio equivalente. Este tipo de pavimento, con el tránsito de la zona (característico de una zona urbana residencial) tiene mayor durabilidad que el tratamiento bituminoso doble, la lechada contribuye a que se minimice el deterioro superficial del pavimento, producto de su exposición al escurrimiento del agua superficial, característico de la zona de intervención. El monto estimado de la inversión de ampliación asciende \$33.845.863. Se anexa al expediente la documentación enviada por la Intendencia: Nota de solicitud de ampliación con firma de la Intendente, memoria descriptiva y de cálculo, rubrado, planos y nota de aceptación y ajuste de precios para los rubros: caños PVC fi 1200 y caños PVC fi 700 por empresa SERVIAM S.A.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 33:845.863	\$ 28:768.984	\$ 5:076.879
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1011 Plan de mantenimiento vial

Departamento: Tacuarembó

Técnica supervisora: Ing. María Indarte

Descripción: La Intendencia de Tacuarembó presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de incorporar los barrios Centenario, Ferrocarril, Molles, Rambla Sandú, calle Lavalleja, Valle Edén, Bonilla y Achar.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 23:264.316	\$ 19:774.668	\$ 3:489.647
Porcentaje	100%	85%	15%

1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2023/1073	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa	Mariana Goñi, Arq. Cecilia Malán	2023-10-18	Visita al territorio realizada
Canelones	FDI2023/1072	Adecuación de calles principales en barrio Bello Horizonte	Ing. Francisco Sorribas	2023-10-18	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2023/1074	Mantenimiento de calles en barrios Caltieri y Serrato en la ciudad de Melo	Ing. Mario Capote	2023-10-27	Visita al territorio realizada
Florida	FDI2023/1078	Consolidación de la horticultura de Florida	Lic. Betty Francia	2023-11-08	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2022/1120	Intersecciones viales de la ciudad de Young	Ing. Francisco Sorribas	2022-12-07	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

Rivera	FDI2023/1049	Estadio infantil en predio del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 1	Ing. Mario Capote	2023-07-28	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 5	Ing. Ricardo Gamboa	2023-10-12	Documentación en estudio
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio
Tacuarembó	FDI2023/1034	Desarrollo del Turismo	Ing. Agr. Andrés Fonseca, Mariana Goñi	2023-06-09	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Treinta y Tres	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Francisco Sorribas	2023-09-13	Documentación en estudio
Treinta y Tres	FDI2023/1077	Gimnasio cerrado en Rincón	Arq. Alberto Leira	2023-10-31	Documentación en estudio



1.3 10° Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Octubre/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1006	Construcción de ciclovia y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	138.370
Artigas - OPP	FDI2021/1008	Mantenimiento vial de calles céntricas de la ciudad de Bella Unión	300.454
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	1.132.840
Artigas - OPP	FDI2022/1066	Mantenimiento de calles Diego Lamas y 18 de Julio en la ciudad de Artigas	1.228.690
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	860.362
Canelones - OPP	FDI2021/1036	Construcción de Centro Cultural en San José de Carrasco	823.255
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	3.741.811
Canelones - OPP	FDI2022/1080	Adecuación de puntos de vertidos al canal Artigas	4.143.904
Canelones - OPP	FDI2022/1082	Pavimentación de calles principales en Montes de Solymar	361.200
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	17.042.565



Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	24.765.723
Cerro Largo - OPP	FDI2022/1094	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de cuatro barrios de Río Branco	3.813.984
Cerro Largo - OPP	FDI2023/1003	Mantenimiento de calles en barrios Nuevo Paggiola, El Trampolín y Planta Emisora en la ciudad de Melo	2.739.481
Colonia - OPP	FDI2021/1157	Remodelación de calle Las Quintitas en Colonia del Sacramento	1.003.177
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	135.037
Colonia - OPP	FDI2021/1185	Acondicionamiento urbano de la Avda. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Nueva Helvecia	88.984
Durazno - OPP	FDI2022/1014	Compostando, clasificando y reutilizando por un Durazno Sustentable	221.659
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	268.125
Durazno - OPP	FDI2023/1029	Mantenimiento de calles de hormigón de la ciudad de Durazno	3.195.548
Durazno - OPP	FDI2023/1037	Adecuación de barrios de ciudad del Carmen	1.275.606
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.806



Florida - OPP	FDI2021/1082	Organización y profesionalización del sector artesanal con foco en el rubro gastronómico del departamento de Florida	94.184
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	25.572
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	115.668
Florida - OPP	FDI2022/1025	Infraestructura vial de la localidad de Alejandro Gallinal	2.436.226
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	89.737
Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	1.428.356
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	343.214
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	1.292.280
Lavalleja - OPP	FDI2022/1122	Recuperación de calles del barrio España de la ciudad de Minas	1.607.696
Lavalleja - OPP	FDI2023/1022	Reacondicionamiento Avda. Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Minas	4.690.792
Lavalleja - OPP	FDI2023/1036	Construcción de calles en la localidad de Batlle y Ordoñez	2.953.875
Lavalleja - OPP	FDI2023/1048	Adquisición de maquinaria	5.039.671
Paysandú - OPP	FDI2021/1068	Paysandú Sostenible: agregando valor a los productos hortícolas	359.832
Paysandú - OPP	FDI2022/1009	Urbanización del barrio Chaplin de la ciudad de Paysandú	14.595.826



Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	44.463
Paysandú - OPP	FDI2023/1009	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR IV de la localidad de Piedras Coloradas	4.154.879
Paysandú - OPP	FDI2023/1028	Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR I de la localidad de Lorenzo Geyres	1.389.790
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18.310
Río Negro - OPP	FDI2022/1006	Rehabilitación urbana en arterias céntricas de la ciudad de Young	275.356
Río Negro - OPP	FDI2022/1036	Mejora integral de los barrios Uva y Delfín en la ciudad de Fray Bentos	420.471
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	44.853
Río Negro - OPP	FDI2022/1076	Consolidación urbana en zona aduanera de la ciudad de Fray Bentos - Etapa 1	918.457
Río Negro - OPP	FDI2022/1088	Reacondicionamiento de pista de ciclismo y parque de la ciudad de Young	178.828
Río Negro - OPP	FDI2022/1101	Mejora de infraestructura y ampliación de instalaciones en Parque Liebig	137.700
Río Negro - OPP	FDI2023/1040	Pavimentación e iluminación en calles urbanas de Nuevo Berlín	1.258.045
Río Negro - OPP	FDI2023/1043	Salón multiuso en fracción chacra huerta	228.655



Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	73.246
Rivera - OPP	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	7.634.905
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	115.692
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	128.564
Rivera - OPP	FDI2021/1183	Plan director para el diseño, ejecución y mantenimientos de áreas verdes de la ciudad de Rivera	66.368
Rivera - OPP	FDI2022/1026	Construcción de obras viales y pluviales en cuenca Joaquín Suárez en la ciudad de Rivera - Etapa N°3	3.296.304
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	52.361
Rivera - OPP	FDI2023/1052	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 2	3.536.212
Rocha - OPP	FDI2021/1184	Construcción de pluviales en barrio Hipódromo en la ciudad de Rocha	450.750
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	775.653



Rocha - OPP	FDI2022/1038	Pavimentación del complejo MEVIR de la localidad de Velázquez	596.146
Rocha - OPP	FDI2022/1056	Pavimentación y desagües pluviales de MEVIR Sur en la localidad de Cebollatí	5.408.682
Rocha - OPP	FDI2022/1075	Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas	23.182
Rocha - OPP	FDI2023/1013	Equipamiento de planta de extracción de miel de Barra del Chuy	66.838
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	8.991.790
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	8.780.020
Salto - OPP	FDI2021/1073	Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín	570.074
Salto - OPP	FDI2021/1102	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto	257.040
Salto - OPP	FDI2021/1117	Construcción de ciclovía en colonia Lavelleja-Lluveras Municipio de Lavelleja	75.218
Salto - OPP	FDI2021/1118	Construcción de ciclovía en Municipio de San Antonio	1.338.018
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	44.853
Salto - OPP	FDI2022/1062	Construcción salón comunal y áreas servicio Pueblo Celeste Mun.Valentín	1.010.768



Salto - OPP	FDI2023/1001	Generando oportunidades a jóvenes y mujeres del medio rural del departamento de Salto	59.745
Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	2.494.508
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	809.648
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	191.114
San José - OPP	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	2.561.944
San José - OPP	FDI2023/1030	Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez	1.874.727
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	386.886
Soriano - OPP	FDI2021/1103	Museo de la Industria en la ciudad de Mercedes	151.589
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	45.760
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	44.853
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	2.968.689
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	101.362



Tacuarembó - OPP	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	3.144.181
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1104	Reacondicionamiento de calles en la ciudad Paso de los Toros	3.051.393
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1011	Plan de mantenimiento vial	982.545
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1017	Embelllecimiento y jerarquización de los bulevares y avenidas de la ciudad de Treinta y Tres	337.892
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1147	Modernización de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres	390.167
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	120.367
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	653.728
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	409.768
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	1.769.976
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1067	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Treinta y Tres	3.709.242
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1111	Construcción de pista de ciclismo en la ciudad de Treinta y Tres	2.416.512
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1024	Pavimentación y desagües pluviales Santa Clara de Olimar	820.149
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	1.210.136
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1047	Frutos nativos	1.964
Total			185.485.583

1.4 Ejecución 2023

Ejecución – Presupuesto total 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (octubre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	123.340.247	77%	119.679.531	75%	3.660.716	2%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	269.253.031	71%	243.140.297	64%	26.112.735	7%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	133.265.865	71%	101.946.677	54%	31.319.188	17%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	75.040.527	87%	73.813.329	86%	1.227.198	1%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	101.436.831	77%	96.475.894	74%	4.960.937	4%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	47.385.578	98%	47.372.772	98%	12.806	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	104.470.441	91%	100.280.698	88%	4.189.743	4%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	85.278.632	71%	69.351.105	58%	15.927.527	13%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	72.948.999	97%	72.948.999	97%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	101.806.995	63%	81.262.204	51%	20.544.791	13%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	74.336.866	80%	70.856.191	76%	3.480.675	4%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	162.324.820	86%	147.373.431	78%	14.951.389	8%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	78.271.320	70%	70.950.068	64%	7.321.252	7%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	113.641.049	60%	89.209.368	47%	24.431.682	13%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	59.151.694	54%	54.523.909	50%	4.627.785	4%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	99.912.953	97%	99.283.865	96%	629.088	1%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	154.922.222	79%	144.674.053	74%	10.248.169	5%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	81.099.308	72%	69.259.407	61%	11.839.901	11%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	1.937.887.378	76%	1.752.401.796	68%	185.485.583	7%	Total

Ejecución – Proyectos de inversión 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (octubre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	121.155.460	76%	117.494.743	74%	3.660.716	2%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	268.583.550	71%	242.470.815	64%	26.112.735	7%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	128.886.395	69%	97.567.207	52%	31.319.188	17%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	69.405.481	80%	68.313.320	79%	1.092.161	1%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	96.690.963	74%	91.951.684	70%	4.739.279	4%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	46.467.862	96%	46.467.862	96%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	87.392.464	76%	83.527.882	73%	3.864.582	3%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	81.823.566	68%	65.896.039	55%	15.927.527	13%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	72.948.999	97%	72.948.999	97%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	97.930.203	61%	77.789.708	48%	20.140.495	13%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	73.631.236	79%	70.442.380	76%	3.188.856	3%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	157.495.709	83%	142.961.920	75%	14.533.789	8%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	76.103.424	68%	68.872.192	62%	7.231.232	6%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	111.705.764	59%	88.188.328	46%	23.517.436	12%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	56.250.640	51%	51.813.969	47%	4.436.671	4%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	98.357.952	95%	97.971.066	95%	386.886	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	145.464.217	74%	135.317.410	69%	10.146.807	5%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	78.412.530	70%	67.638.090	60%	10.774.440	10%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	1.868.706.414	73%	1.687.633.615	66%	181.072.799	7%	Total

Ejecución – 15% Proyectos en territorio municipalizado 2023

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (octubre)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	159.393.895	51.069.325	32%	48.775.669	31%	2.293.655	1,4%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	162.911.893	43%	158.346.828	42%	4.565.066	1,2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	10.904.505	6%	7.090.522	4%	3.813.984	2,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	42.505.257	49%	42.416.274	49%	88.984	0,1%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	1.275.606	1%	0	0%	1.275.606	1,0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.329.969	21%	10.329.969	21%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	8.653.904	8%	7.225.548	6%	1.428.356	1,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	18.806.808	16%	15.852.933	13%	2.953.875	2,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	72.948.999	97%	72.948.999	97%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	21.701.715	14%	16.157.046	10%	5.544.669	3,5%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	5.852.839	6%	4.140.611	4%	1.712.229	1,8%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	32.646.431	17%	32.646.431	17%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	22.421.404	20%	21.645.751	19%	775.653	0,7%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	26.454.342	14%	23.460.265	12%	2.994.077	1,6%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	8.889.386	8%	7.014.659	6%	1.874.727	1,7%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	21.573.040	21%	21.186.154	21%	386.886	0,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	23.914.327	12%	20.862.934	11%	3.051.393	1,6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	3.494.197	3%	2.674.048	2%	820.149	0,7%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	546.353.949	21%	512.774.640	20%	33.579.308	1,3%	Total


Ejecución – 3% Proyectos de desarrollo productivo 2023

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (octubre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	2.184.788	1,4%	2.184.788	1,4%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	669.482	0,2%	669.482	0,2%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	4.379.470	2,3%	4.379.470	2,3%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	5.635.046	6,5%	5.500.009	6,4%	135.037	0,2%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	4.745.868	3,6%	4.524.210	3,4%	221.659	0,2%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	917.716	1,9%	904.910	1,9%	12.806	0,0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	17.077.977	14,9%	16.752.815	14,6%	325.161	0,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	3.455.066	2,9%	3.455.066	2,9%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	3.876.791	2,4%	3.472.495	2,2%	404.296	0,3%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	705.630	0,8%	413.811	0,4%	291.819	0,3%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	4.829.110	2,5%	4.411.510	2,3%	417.600	0,2%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	2.167.896	1,9%	2.077.876	1,9%	90.020	0,1%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	1.935.286	1,0%	1.021.039	0,5%	914.246	0,5%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	2.901.054	2,6%	2.709.939	2,5%	191.114	0,2%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	1.555.001	1,5%	1.312.799	1,3%	242.202	0,2%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	9.458.005	4,8%	9.356.644	4,8%	101.362	0,1%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	2.686.778	2,4%	1.621.317	1,4%	1.065.461	0,9%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	69.180.965	2,7%	64.768.181	2,5%	4.412.783	0,2%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2023

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)
Artigas	28.378.943	9.289.227	26.381.044	12.442.683	18.062.307	10.537.776	7.449.537	5.506.884	1.631.131	3.660.716
Canelones	48.168.391	48.410.505	29.150.842	29.421.720	24.500.953	26.186.775	6.477.097	7.669.107	23.154.908	26.112.735
Cerro Largo	7.835.135	14.597.908	9.874.698	17.417.588	8.745.382	1.075.747	5.615.386	32.617.187	4.167.646	31.319.188
Colonia	17.728.611	29.523.074	7.250.638	4.605.659	5.796.212	900.814	1.865.232	1.917.218	4.225.871	1.227.198
Durazno	14.734.140	22.690.333	14.558.038	8.455.849	10.636.282	11.137.091	11.808.983	1.203.177	1.252.000	4.960.937
Flores	5.363.317	10.123.663	7.301.059	5.373.661	2.860.806	3.207.216	3.457.853	9.673.588	11.609	12.806
Florida	10.703.759	7.681.557	17.200.180	21.863.750	19.126.623	4.134.871	7.759.268	5.765.202	6.045.487	4.189.743
Lavalleja	8.243.179	2.094.292	2.887.740	12.909.681	4.118.484	6.244.997	6.221.388	5.174.212	21.457.131	15.927.527
Maldonado	4.562.981	8.910.309	4.659.531	2.314.516	11.408.082	8.031.891	17.969.525	15.092.165	0	0
Paysandú	7.553.260	10.893.723	3.167.609	1.877.525	3.608.721	8.512.042	9.860.836	21.609.679	14.178.808	20.544.791
Río Negro	21.536.333	13.440.783	12.554.160	6.214.147	1.426.506	3.906.754	4.303.850	1.965.457	5.508.200	3.480.675
Rivera	15.748.858	10.609.992	7.649.693	8.839.429	37.421.672	23.677.224	21.623.798	11.792.208	10.010.557	14.951.389
Rocha	7.462.346	5.742.032	22.744.791	13.240.954	11.016.686	5.975.431	1.631.628	1.594.288	1.541.912	7.321.252
Salto	4.284.336	2.515.591	5.074.684	8.633.091	17.291.212	6.627.297	8.968.045	19.704.150	16.110.961	24.431.682
San José	8.769.163	6.375.639	9.282.982	4.661.181	5.218.375	363.634	439.380	3.463.116	15.950.439	4.627.785
Soriano	9.775.515	4.522.434	3.709.800	1.604.127	14.950.846	23.599.434	17.886.390	23.148.984	86.335	629.088
Tacuarembó	24.845.874	25.562.086	12.847.181	22.257.229	4.911.289	10.654.824	24.769.758	15.363.151	3.462.661	10.248.169
Treinta y Tres	4.099.116	3.955.689	9.689.929	8.594.140	14.870.886	7.195.753	6.128.500	6.408.504	8.316.889	11.839.901
Total	249.793.258	236.938.837	205.984.599	190.726.930	215.971.324	161.969.571	164.236.454	189.668.277	137.112.547	185.485.583

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2023



1.5 Presupuesto comprometido 2023

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	151.556.642	95%	188.619.922	118%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	335.361.057	89%	86.472.015	23%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	234.787.532	125%	208.668.426	112%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	104.201.483	121%	1.314.543	2%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	123.381.416	94%	56.590.779	43%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	47.449.070	98%	34.740.466	72%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	165.238.022	144%	122.166.032	107%	25.039.684	22%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	130.417.035	109%	3.116.049	3%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	73.398.597	98%	49.438.716	66%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	333.594.702	208%	92.119.433	57%	28.684	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	112.336.158	121%	18.313.911	20%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	221.174.832	117%	133.924.630	71%	51.719.083	27%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	138.479.424	124%	47.286.144	42%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	145.942.379	77%	200.427.762	105%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	107.447.270	98%	58.217.777	53%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	101.312.602	98%	74.605.515	72%	29.078	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	298.110.860	152%	158.430.059	81%	19.407.854	10%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	198.358.166	176%	73.711.829	65%	14.368	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	3.022.547.247	118%	1.608.164.008	63%	165.680.117	6%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	144.540.903	91%	188.619.922	118%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	334.088.056	88%	86.472.015	23%	9.941.366	3%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	227.841.540	122%	208.668.426	112%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	96.895.262	112%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	117.644.211	90%	56.425.029	43%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	45.597.857	94%	34.543.722	71%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	141.949.726	124%	116.829.039	102%	23.369.048	20%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	122.895.695	103%	2.576.240	2%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	70.608.717	94%	49.438.716	66%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	328.624.144	205%	91.058.115	57%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	107.394.402	116%	14.667.482	16%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	208.207.049	110%	129.861.421	69%	51.719.083	27%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	133.932.192	120%	47.286.144	42%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	140.834.290	74%	196.401.619	103%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	102.511.074	93%	56.188.192	51%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	96.717.768	94%	72.374.978	70%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	287.616.009	146%	158.430.059	81%	19.407.854	10%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	194.322.920	172%	73.432.989	65%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	2.902.221.815	113%	1.583.274.108	62%	163.937.351	6%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	49.688.366	31%	117.353.715	74%	59.500.000	37%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	173.634.576	46%	0	0%	0	0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	60.581.194	32%	20.489.388	11%	0	0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	43.038.669	50%	0	0%	0	0%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	22.125.553	17%	0	0%	0	0%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	10.377.720	21%	0	0%	0	0%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	50.405.452	44%	33.850.436	30%	0	0%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	24.408.628	20%	0	0%	0	0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	73.398.597	98%	49.438.716	66%	0	0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	44.657.503	28%	0	0%	0	0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	12.154.784	13%	0	0%	0	0%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	31.606.133	17%	26.757.184	14%	0	0%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	30.620.810	27%	47.286.144	42%	0	0%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	41.911.929	22%	36.448.423	19%	0	0%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	18.572.148	17%	1.058.006	1%	0	0%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	22.397.446	22%	0	0%	0	0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	32.386.000	16%	62.290.424	32%	6.861.854	3%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	16.685.936	15%	16.656.846	15%	0	0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	758.651.444	30%	411.629.282	16%	66.361.854	3%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 Total	Comprometido 2023		Comprometido 2024 (*)		Comprometido 2025 (**)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	159.393.895	7.015.739	4,40%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	378.079.236	1.273.000	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	187.114.573	6.945.992	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	86.242.109	7.306.220	8,47%	1.314.543	1,52%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	131.159.873	5.737.206	4,37%	165.750	0,13%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	48.511.188	1.851.213	3,82%	196.743	0,41%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	114.476.131	23.288.296	20,34%	5.336.994	4,66%	1.670.636	1,46%	Florida
Lavalleja	4,67%	119.866.263	7.521.339	6,27%	539.809	0,45%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	75.205.173	2.789.879	3,71%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	160.420.588	4.970.558	3,10%	1.061.318	0,66%	28.684	0,02%	Paysandú
Río Negro	3,61%	92.658.932	4.941.757	5,33%	3.646.429	3,94%	0	0,00%	Río Negro
Rivera	7,38%	189.424.629	12.967.782	6,85%	4.063.209	2,15%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	111.396.056	4.547.232	4,08%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	190.194.646	5.108.090	2,69%	4.026.143	2,12%	0	0,00%	Salto
San José	4,28%	109.856.019	4.936.196	4,49%	2.029.585	1,85%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	103.182.522	4.594.835	4,45%	2.230.537	2,16%	29.078	0,03%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	196.611.470	10.494.851	5,34%	0	0,00%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	112.679.421	4.035.246	3,58%	278.840	0,25%	14.368	0,01%	Treinta y Tres
Total	100%	2.566.472.724	120.325.431	4,69%	24.889.900	0,97%	1.742.766	0,07%	Total

(*) (**) Porcentaje calculado sobre presupuesto 2023. No se incluye el presupuesto de los proyectos presentados a consideración de la CSD.

1.6 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada a Noviembre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos previstos Noviembre	Saldo
Artigas	119.679.532	28.378.943	9.289.227	26.381.044	12.442.683	18.062.307	10.537.776	7.449.537	5.506.884	1.631.131	0
Canelones	243.140.298	48.168.391	48.410.505	29.150.842	29.421.720	24.500.953	26.186.775	6.477.097	7.669.107	23.154.908	0
Cerro Largo	101.946.677	7.835.135	14.597.908	9.874.698	17.417.588	8.745.382	1.075.747	5.615.386	32.617.187	4.167.646	0
Colonia	73.813.329	17.728.611	29.523.074	7.250.638	4.605.659	5.796.212	900.814	1.865.232	1.917.218	4.225.871	0
Durazno	96.475.893	14.734.140	22.690.333	14.558.038	8.455.849	10.636.282	11.137.091	11.808.983	1.203.177	1.252.000	0
Flores	47.372.772	5.363.317	10.123.663	7.301.059	5.373.661	2.860.806	3.207.216	3.457.853	9.673.588	11.609	0
Florida	100.280.697	10.703.759	7.681.557	17.200.180	21.863.750	19.126.623	4.134.871	7.759.268	5.765.202	6.045.487	0
Lavalleja	69.351.104	8.243.179	2.094.292	2.887.740	12.909.681	4.118.484	6.244.997	6.221.388	5.174.212	21.457.131	0
Maldonado	72.949.000	4.562.981	8.910.309	4.659.531	2.314.516	11.408.082	8.031.891	17.969.525	15.092.165	0	0
Paysandú	81.262.203	7.553.260	10.893.723	3.167.609	1.877.525	3.608.721	8.512.042	9.860.836	21.609.679	14.178.808	0
Río Negro	70.856.190	21.536.333	13.440.783	12.554.160	6.214.147	1.426.506	3.906.754	4.303.850	1.965.457	5.508.200	0
Rivera	147.373.431	15.748.858	10.609.992	7.649.693	8.839.429	37.421.672	23.677.224	21.623.798	11.792.208	10.010.557	0
Rocha	70.950.068	7.462.346	5.742.032	22.744.791	13.240.954	11.016.686	5.975.431	1.631.628	1.594.288	1.541.912	0
Salto	89.209.367	4.284.336	2.515.591	5.074.684	8.633.091	17.291.212	6.627.297	8.968.045	19.704.150	16.110.961	0
San José	54.523.909	8.769.163	6.375.639	9.282.982	4.661.181	5.218.375	363.634	439.380	3.463.116	15.950.439	0
Soriano	99.283.865	9.775.515	4.522.434	3.709.800	1.604.127	14.950.846	23.599.434	17.886.390	23.148.984	86.335	0
Tacuarembó	144.674.053	24.845.874	25.562.086	12.847.181	22.257.229	4.911.289	10.654.824	24.769.758	15.363.151	3.462.661	0
Treinta y Tres	69.259.406	4.099.116	3.955.689	9.689.929	8.594.140	14.870.886	7.195.753	6.128.500	6.408.504	8.316.889	0
Total	1.752.401.794	249.793.257	236.938.837	205.984.599	190.726.930	215.971.324	161.969.571	164.236.454	189.668.277	137.112.545	0

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2023/1004 Puente Carpintería

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se pretende sustituir el Puente de Carpintería, que está en mal estado, por un badén sumergible de hormigón. Se ejecutará una alcantarilla de 9 bocas rectangulares de sección 2.50m x 2.50m (bocas extremas de 2.50m x 2.00m), con losa superior de 20cm, losa inferior de 20cm y tabiques centrales y de borde de 18cm, además de 1640 m² de hormigón de pavimentos con base cementada, 2.000 m² de protecciones de talud de suelo pasto y 1023 m² con protección de talud de hormigón; además de señalización vertical informativa y parapetos metálicos.

La longitud de la obra serán 240 ml con un ancho de 7.20 m.

Objetivo general: Sustituir un puente de acero y madera que está en mal estado y construir un badén inundable que de paso 330 días al año.

Productos:

- 2.000m² revestimiento talud
- 1.646m² hormigón vial
- 23,5m puente
- 8u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Arq. Sebastián Serradell

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2024

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 59:631.259	\$ 41:741.882	\$ 17:889.378
Porcentaje	100%	70%	30%

2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Montevideo	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8	Ing. María Indarte	2022-11-23	Observaciones y sugerencias técnicas en elaboración
Rivera	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	Ing. Mario Capote	2023-01-19	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Visita al territorio en coordinación
Salto	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	Ing. Francisco Sorribas	2023-07-12	Documentación en estudio
Salto	PCR2023/1002	Construcción de nuevo puente carretero sobre Arroyo Sopas - Paso Muñoz	Ing. Mario Capote	2023-01-24	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Soriano	PCR2023/1008	Alcantarilla sobre cañada del Tala en paraje San Martín	Ing. Cecilia Quirós	2023-08-11	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID

2.3 10º Certificación 2023

Certificaciones - Ejecución Octubre/2023			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Colonia - OPP	PCR2021/1013	Asfaltado en Ruta N°83	310.825
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	284
Durazno - OPP	PCR2021/1010	Recargo y pavimentación del camino a Feliciano - Ex Ruta N°4	13.363.986
Lavalleja - OPP	PCR2021/1009	Corredor Minas - Polanco Etapa 1 - (Ruta N°108)	20.100.050
Montevideo - OPP	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	1.785.457
Paysandú - OPP	PCR2023/1007	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2	438.673
Rivera - OPP	PCR2021/1014	Pavimentación del camino Amarillo - Cortume	7.955.230
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	15.974.281
Salto - OPP	PCR2022/1001	Acceso a Termas del Arapey	2.020.450
San José - OPP	PCR2018/1027	Pavimentación y construcción de alcantarillas - Tramo 038 - Colonia Fernández Crespo	119.734
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	2.805.104



Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales N°31 y N°26	2.350.153
Total			67.224.227

2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	2.824.729	71%	1.129.948	755.465	374.483	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.474.308	54%	2.147.115	2.019.781	-	-	127.334
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.505.868	91%	329.856	329.856	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.284.086	79%	588.996	-	588.996	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.178.127	97%	138.074	138.074	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.080.745	93%	305.371	305.371	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	4.380.347	86%	702.171	-	702.171	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	266.593	9%	2.608.650	-	2.608.650	-	-
Total	71.250.000	61.299.330	86%	9.950.670	3.548.547	6.274.788	-	127.334

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	-	0%	3.954.677	-	3.519.879	-	434.798
Canelones	8.337.153	272.705	3%	8.064.448	-	8.064.448	-	-
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	-	4.621.423
Colonia	3.842.729	48.484	1%	3.794.246	1.042.575	225.990	-	2.525.681
Durazno	3.835.724	-	0%	3.835.724	82.621	-	-	3.753.103
Flores	2.054.425	250.021	12%	1.804.404	46.361	1.804.404	-	-
Florida	3.320.642	197.874	6%	3.122.768	-	-	-	3.122.768
Lavalleja	3.849.149	939.898	24%	2.909.252	398.066	-	-	2.511.186
Maldonado	2.873.082	-	0%	2.873.082	-	2.873.082	-	-
Montevideo	2.290.319	597.591	26%	1.692.728	188.576	-	1.238.462	265.690
Paysandú	4.316.201	-	0%	4.316.201	1.215.108	-	-	3.101.093
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	547.811	17%	2.644.117	225.002	-	-	2.419.115
Rocha	3.218.913	736.410	23%	2.482.503	1.640.496	-	842.007	-
Salto	4.386.116	-	0%	4.386.116	913.157	-	2.389.914	1.083.045
San José	3.137.964	521.481	17%	2.616.483	2.893.803	-	-	-
Soriano	3.211.205	27.301	1%	3.183.904	6.415	-	-	3.177.489
Tacuarembó	5.082.518	-	0%	5.082.518	-	848.209	964.407	3.269.902
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	-	112.535	-	2.762.708
Total	71.250.000	4.139.575	6%	67.110.425	8.652.179	20.299.136	5.434.789	33.048.001

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponibles para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*

2.5 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos previstos Noviembre	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canelones	17.620.952	13.238.805	-	2.246.001	2.136.146	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	31.281.162	-	-	-	-	5.812.932	-	20.800.679	2.928.186	1.739.365	-	-
Colonia	58.852.040	-	-	9.782.944	6.118.775	-	33.621.110	-	2.257.774	2.635.743	4.435.694	-
Durazno	31.764.256	-	-	-	-	-	-	-	718.388	-	31.045.868	-
Flores	52.018.789	1.099.119	-	18.299.306	16.961.449	15.264.174	394.741	-	-	-	-	-
Florida	65.390.604	5.087.250	-	29.617.625	7.640.257	16.261.025	6.784.447	-	-	-	-	-
Lavalleja	41.528.875	-	3.978.753	-	-	-	-	14.994.735	5.528.844	7.228.079	9.798.464	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	36.954.543	5.813.582	-	16.151.900	8.590.445	1.339.299	2.190.437	2.868.880	-	-	-	-
Paysandú (*)	128.524.666	22.670.074	-	58.169.947	-	38.406.518	5.443.335	3.834.792	-	-	-	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	14.398.650	-	313.234	7.284.852	4.102.270	2.698.294	-	-	-	-	-	-
Rocha	42.884.084	-	-	-	39.459.634	-	-	-	-	3.424.450	-	-
Salto	42.418.870	-	2.848.822	12.544.882	-	-	-	-	22.313.484	-	4.711.682	-
San José	34.208.553	1.344.556	-	13.563.935	-	9.099.445	1.305.323	936.161	2.253.342	2.071.362	3.634.429	-
Soriano	44.177.672	14.254.422	-	21.574.785	3.734.369	-	4.238.279	-	375.817	-	-	-
Tacuarembó	1.624.965	-	-	-	-	1.624.965	-	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	643.648.681	63.507.808	7.140.809	189.236.177	88.743.345	90.506.652	53.977.672	43.435.247	36.375.835	17.098.999	53.626.137	

(*) No se incluye la suma de \$ 3.521.172 (certificaciones de agosto y setiembre), debido a un ajuste a realizar en la facturación según lo informado por el Responsable de PCRP.

MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes para aprobación

Intendencia de Montevideo

DEPARTAMENTO	Montevideo
AÑO	2023

RESPONSABLE	Ing. Ana Goytiño
--------------------	------------------

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYMO0224	Camino Repetto	0,5	5,8	Pavimento asfáltico con cunetas

3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2023 (ajustado)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	33.403.984	32.523.987	97%	879.997
Canelones	12%	70.421.455	59.093.971	84%	11.327.484
Cerro Largo	6%	39.035.787	39.035.787	100%	0
Colonia	5%	32.458.394	32.458.394	100%	0
Durazno	5%	32.399.224	31.359.814	97%	1.039.410
Flores	3%	17.353.121	16.023.823	92%	1.329.298
Florida	5%	28.048.478	28.048.478	100%	0
Lavalleja	5%	32.512.624	32.512.624	100%	0
Maldonado	4%	24.268.071	11.017.984	45%	13.250.087
Montevideo	3%	19.345.644	9.569.367	49%	9.776.277
Paysandú	6%	36.457.672	36.457.672	100%	0
Río Negro	4%	24.078.086	24.078.086	100%	0
Rivera	4%	26.961.261	26.961.261	100%	0
Rocha	5%	27.189.201	27.189.201	100%	0
Salto	6%	37.048.219	34.987.103	94%	2.061.116
San José	4%	26.505.448	26.505.448	100%	0
Soriano	5%	27.124.095	22.927.389	85%	4.196.706
Tacuarembó	7%	42.930.525	42.930.525	100%	0
Treinta y Tres	4%	24.286.320	13.864.652	57%	10.421.668
Total	100%	601.827.610	547.545.567	91%	54.282.042

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2023

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)
Artigas	0	0	8.724.440	3.558.945	2.995.982	4.357.258	4.197.057	2.451.702	3.485.342	2.753.261
Canelones	10.750.599	962.572	836.660	78.831	0	0	0	35.682.639	6.509.717	4.272.952
Cerro Largo	0	0	8.195.511	10.006.225	10.113.189	0	7.730.610	0	0	2.990.252
Colonia	0	0	16.818.950	8.027.300	5.125.739	0	0	2.486.405	0	0
Durazno	0	0	6.294.565	0	8.577.902	3.283.765	387.457	11.577.726	1.238.400	0
Flores	0	4.332.915	10.475.791	1.215.117	0	0	0	0	0	0
Florida	0	0	18.747.515	3.091.265	946.114	0	1.431.885	0	3.831.700	0
Lavalleja	3.552.341	0	10.261.353	4.197.943	7.882.926	4.127.503	0	2.490.559	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	7.180.259	3.837.725	0	0
Montevideo	397.362	983.717	2.733.154	2.918.883	541.536	458.112	771.407	0	0	765.196
Paysandú	0	0	23.739.341	2.038.722	7.818.853	0	0	2.860.756	0	0
Río Negro	0	0	0	0	0	22.233.636	0	1.844.450	0	0
Rivera	15.239.796	5.751.777	3.897.608	0	0	0	0	2.063.378	0	8.702
Rocha	0	10.051.210	8.912.865	2.114.225	4.028.131	0	0	0	2.082.770	0
Salto	0	932.645	0	3.171.799	2.355.325	8.176.685	6.357.070	3.664.385	4.634.079	5.695.116
San José	0	0	0	4.539.767	3.420.380	7.661.012	2.609.338	4.439.874	3.147.752	687.324
Soriano	0	0	0	6.290.910	1.480.666	4.472.081	4.211.860	756.293	0	5.715.579
Tacuarembó	8.847.410	8.403.269	6.648.590	8.035.886	7.706.771	0	0	3.288.600	0	0
Treinta y Tres	0	0	0	4.120.173	1.162.967	1.293.543	2.655.661	0	3.048.065	1.584.244
Total	38.787.507	31.418.105	126.286.343	63.405.991	64.156.482	56.063.595	37.532.605	77.444.490	27.977.824	24.472.626

3.3 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada Noviembre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos previstos Noviembre	Saldo
Artigas	29.770.724	-	-	8.724.440	3.558.945	2.995.982	4.357.258	4.197.057	2.451.700	3.485.342	-
Canelones	54.821.018	10.750.599	962.572	836.660	78.831	-	-	-	35.682.639	6.509.717	-
Cerro Largo	36.045.535	-	-	8.195.511	10.006.225	10.113.189	-	7.730.610	-	-	-
Colonia	32.458.394	-	-	16.818.950	8.027.300	5.125.739	-	-	2.486.405	-	-
Durazno	31.359.815	-	-	6.294.565	-	8.577.902	3.283.765	387.457	11.577.726	1.238.400	-
Flores	16.023.823	-	4.332.915	10.475.791	1.215.117	-	-	-	-	-	-
Florida	28.048.479	-	-	18.747.515	3.091.265	946.114	-	1.431.885	-	3.831.700	-
Lavalleja	32.512.625	3.552.341	-	10.261.353	4.197.943	7.882.926	4.127.503	-	2.490.559	-	-
Maldonado	11.017.984	-	-	-	-	-	-	7.180.259	3.837.725	-	-
Montevideo	8.804.171	397.362	983.717	2.733.154	2.918.883	541.536	458.112	771.407	-	-	-
Paysandú	36.457.672	-	-	23.739.341	2.038.722	7.818.853	-	-	2.860.756	-	-
Río Negro	24.078.086	-	-	-	-	-	22.233.636	-	1.844.450	-	-
Rivera	26.952.559	15.239.796	5.751.777	3.897.608	-	-	-	-	2.063.378	-	-
Rocha	27.189.201	-	10.051.210	8.912.865	2.114.225	4.028.131	-	-	-	2.082.770	-
Salto	29.291.988	-	932.645	-	3.171.799	2.355.325	8.176.685	6.357.070	3.664.385	4.634.079	-
San José	25.818.123	-	-	-	4.539.767	3.420.380	7.661.012	2.609.338	4.439.874	3.147.752	-
Soriano	17.211.810	-	-	-	6.290.910	1.480.666	4.472.081	4.211.860	756.293	-	-
Tacuarembó	42.930.525	8.847.410	8.403.269	6.648.590	8.035.886	7.706.770	-	-	3.288.600	-	-
Treinta y Tres	12.280.409	-	-	-	4.120.173	1.162.967	1.293.543	2.655.661	-	3.048.065	-
Total	523.072.941	38.787.508	31.418.105	126.286.343	63.405.991	64.156.480	56.063.595	37.532.604	77.444.490	27.977.825	0