

CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Diciembre 2024



Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR	2
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	3
1.2 Proyectos en evaluación.....	5
1.3 Certificaciones	8
1.4 Ejecución.....	16
1.5 Presupuesto comprometido.....	23
1.6 Proyectos cerrados 2024	27
2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....	29
2.1 Proyectos para aprobación.....	29
2.2 Proyectos en evaluación.....	30
2.3 Certificaciones	31
2.4 Montos disponibles	32
3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999	36
3.1 Ejecución.....	36
4. FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL	38
4.1 Planes Operativos Anuales 2025 para aprobación.....	38
4.2 Modificaciones POAs 2024 para aprobación.....	60
4.3 Recursos y transferencias	62
5. PAGOS PREVISTOS – Diciembre 2024	108

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1113 Mantenimientos varios en la ciudad de Artigas

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Mejora de las calles y sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Artigas.

Objetivo general: Mejora de la transitabilidad y drenaje pluvial.

Productos:

- 33.492m2 tratamiento bituminoso
- 100m2 carpeta asfáltica
- 289m2 badén
- 1.100m cordón cuneta
- 228m caños
- 4u bocas de tormenta
- 505m2 sendas peatonales

Técnico responsable del proyecto: Ing. Julio Muller

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 33:016.922	\$ 28:064.384	\$ 4:952.538
Porcentaje	100%	85%	15%

1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1108 Stands con pérgola y área recreativa en Castillo Pittamilgio – Balneario Las Flores

Departamento: Maldonado

Técnico supervisor: Lic. José Raúl Rodríguez

Descripción: La Intendencia de Maldonado presenta solicitud de ampliación del proyecto con el objetivo de incluir dos nuevos grupos de emprendedores instalados en la ciudad de Aiguá y Pueblo Edén. Se busca mejorar la exposición de sus productos, fortaleciendo los puntos de venta en las ferias que se realizan en las diversas localidades. Está prevista la adquisición de 10 stands móviles para uso de los emprendedores y de los municipios en la organización de las ferias.

Modalidad de ejecución: Administración

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 673.500	\$ 572.475	\$ 101.025
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2024/1043 Recuperación de calles de hormigón en la ciudad de Dolores

Departamento: Soriano

Técnica supervisora: Arq. Iris Rozada

Descripción: La Intendencia de Soriano solicita la ampliación del proyecto con el objetivo de incluir en el proyecto original el tramo en calle Carlos P. Puig entre Tomás Gomensoro y Río Negro y otras 2 cuadras por calle Río Negro. La obra a ejecutar consiste en la pavimentación con carpeta asfáltica con las mismas tareas previstas en el proyecto original.

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 4:618.539	\$ 3:925.758	\$ 692.781
Porcentaje	100%	85%	15%

1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Canelones	FDI2024/1073	Mantenimiento de pavimentos en el Municipio 18 de Mayo	Ing. Isabel Agustins	2024-08-21	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Cerro Largo	FDI2024/1033	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en barrios Los Vascos, La Palma y Altos del Moliterno en la ciudad de Melo	Ing. Isabel Agustins	2024-05-21	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2024/1110	Mantenimiento de eléctrica y lumínica en barrios del balneario del Lago Merín	Ing. Mario Capote	2024-11-18	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Ricardo Montandón	2024-07-31	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID

Durazno	FDI2024/1107	Repavimentación de calles de la ciudad de Durazno	Arq. Alicia Varela	2024-11-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Lavalleja	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-08	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio
Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	Ec. Verónica Leiza	2024-08-21	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	FDI2024/1061	Pavimentación de Avda. Introini en Lascano	Ing. Mario Capote	2024-08-01	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1065	Intervención del circuito vial en barrio Parque del Balneario La Paloma	Ing. Francisco Sorribas	2024-08-06	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1098	Pavimentación de las calles República Española y Lavalleja en la ciudad de Rocha	Ing. Mario Capote	2024-10-21	Documentación en estudio

Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación en estudio
Soriano	FDI2024/1096	Construcción de infraestructura vial para proyecto de piscina en Palmitas	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2024-10-21	Documentación en estudio
Treinta y Tres	FDI2024/1077	Construcción de infraestructura en el barrio Isaac De León en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2024-09-02	Documentación en estudio

1.3 Certificaciones

11° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	6.279.854
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	1.258.419
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	13.234.258
Artigas - OPP	FDI2021/1142	Adecuación de calle Blandengues de la ciudad de Artigas	12.266.152
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	10.493.508
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	997.787
Canelones - OPP	FDI2023/1072	Adecuación de calles principales en Bello Horizonte	2.841.542
Canelones - OPP	FDI2023/1073	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa	2.723.293
Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	4.496.342
Canelones - OPP	FDI2024/1014	Pavimentación de la Avda. Queguay en el barrio Pinar Norte	10.281.346
Canelones - OPP	FDI2024/1035	Adecuación de calles Brisas del Mar y Eolo en barrio Remanso de Neptunia	5.366.986



Canelones - OPP	FDI2024/1070	Acondicionamiento de cruces viales en Avda. Gianattassio en Ciudad de la Costa	1.631.609
Canelones - OPP	FDI2024/1071	Mantenimiento camino de Las Tropas en Toledo	781.462
Canelones - OPP	FDI2024/1072	Mantenimiento de Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa	23.301.465
Canelones - OPP	FDI2024/1074	Mantenimiento Ruta N°74 Joaquín Suárez	1.163.985
Canelones - OPP	FDI2024/1078	Rehabilitación de Ruta N°10 en Salinas	534.877
Canelones - OPP	FDI2024/1079	Adecuación de Avda. Costanera en Villa Aeroparque	14.777
Canelones - OPP	FDI2024/1093	Pavimentación de barrio 5 Esquinas en Pando	7.609.898
Canelones - OPP	FDI2024/1094	Construcción de veredas y pavimentos en Parque del Plata Norte	3.700.655
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	18.982.114
Cerro Largo - OPP	FDI2022/1073	Eléctrica y lumínica de Mata al este, Av. Cuneo y Estadio Ubilla de la ciudad de Melo	6.797.366
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1004	Mantenimiento de calles en barrio Murguía de la ciudad de Melo	952.575
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	3.163.224
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	128.341
Colonia - OPP	FDI2024/1016	Reasfaltado con carpeta asfáltica en calles de Colonia del Sacramento	8.382.613
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	1.043.808



Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	10.300.723
Durazno - OPP	FDI2023/1037	Adecuación de barrios de ciudad del Carmen	2.063.802
Durazno - OPP	FDI2023/1083	Mejora integral de la Avda. Héctor Gutiérrez Ruiz de la ciudad de Durazno	4.480.208
Durazno - OPP	FDI2024/1008	Sostenibilidad en acción, proyecto de compostaje y reciclaje	15.555
Durazno - OPP	FDI2024/1017	Mantenimiento de pavimentos con carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno	2.818.734
Durazno - OPP	FDI2024/1031	Fortalecimiento del sector productivo primario de pequeños productores de la ciudad de Durazno	2.159.000
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.622
Flores - OPP	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	236.580
Flores - OPP	FDI2023/1058	Subestación autorizada por UTE para el abastecimiento de energía eléctrica dentro del Ecoparque Industrial	411.565
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	25.203
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	115.252
Florida - OPP	FDI2022/1025	Infraestructura vial de la localidad de Alejandro Gallinal	3.809.462
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	95.630



Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	8.781.915
Florida - OPP	FDI2023/1032	Economía circular	190.473
Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	118.575
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.670
Florida - OPP	FDI2024/1015	Mantenimiento de infraestructura vial de la localidad de La Cruz del departamento de Florida	3.839.181
Florida - OPP	FDI2024/1042	Infraestructura vial en la localidad de Mendoza Chico	7.039.082
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	1.893.333
Lavalleja - OPP	FDI2023/1066	Recuperación de calles en la localidad de Pirarajá	2.987.983
Lavalleja - OPP	FDI2024/1010	Recuperación de calles de barrio La Coronilla de la ciudad de Minas	1.530.048
Lavalleja - OPP	FDI2024/1020	Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas	8.419.531
Lavalleja - OPP	FDI2024/1059	El agua como pilar de vida, desarrollo y producción en el medio rural	590.189
Lavalleja - OPP	FDI2024/1068	Mejora de calles del barrio Tanco en José Pedro Varela	4.247.361
Maldonado - OPP	FDI2024/1024	Compra de maquinaria	7.239.546
Maldonado - OPP	FDI2024/1108	Stands con pérgola y área recreativa en Castillo Pittamiglio - Balneario Las Flores	1.508.844
Paysandú - OPP	FDI2021/1175	Mantenimiento vial Paysandú - Etapa 2	24.516.945
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	47.384
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	9.144.347



Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	1.312.778
Paysandú - OPP	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón	2.283.691
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	6.796.574
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18.047
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	47.799
Río Negro - OPP	FDI2023/1035	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de la urbanización Bartezaghi de la ciudad de Fray Bentos	845.801
Río Negro - OPP	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	4.015.955
Río Negro - OPP	FDI2024/1040	Mantenimiento de pavimentos de calles de la ciudad de Young	3.427.606
Río Negro - OPP	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	411.590
Río Negro - OPP	FDI2024/1069	Mantenimiento de pavimentación de calles del balneario Las Cañas	2.587.819
Río Negro - OPP	FDI2024/1095	Parque lineal de Young - Etapa 2	9.979.552
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	2.854.430
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	44.776
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	110.679



Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	523.017
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	1.251.721
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	16.122.284
Rivera - OPP	FDI2024/1021	Construcción de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras - Parte 2	2.037.425
Rivera - OPP	FDI2024/1081	Mantenimiento de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras	8.518.104
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	1.839.265
Rocha - OPP	FDI2023/1062	Pavimentación de calles en el barrio Abasto de la ciudad de Castillos	9.507.705
Rocha - OPP	FDI2024/1012	Mejora en la infraestructura de agua para productores familiares del Departamento de Rocha	850.648
Rocha - OPP	FDI2024/1089	Mejoramiento integral: saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy	4.416.799
Rocha - OPP	FDI2024/1097	Pavimentación, veredas y pluviales en calle Porto Alegre en el barrio Samuel de la ciudad del Chuy	10.878.845
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	47.799



Salto - OPP	FDI2023/1021	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 2	2.975.346
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	49.278
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	98.621
Salto - OPP	FDI2023/1071	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3	2.587.433
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	188.359
San José - OPP	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	23.425.893
San José - OPP	FDI2024/1034	Pavimentación de calles en la ciudad de Ecida Paullier	792.395
San José - OPP	FDI2024/1056	Pavimentación de calles en la localidad de Capurro	992.826
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	45.100
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	47.799
Soriano - OPP	FDI2023/1038	Fortalecimiento a la producción ovina	53.999
Soriano - OPP	FDI2024/1043	Recuperación de calles de hormigón en la ciudad de Dolores	3.020.029
Soriano - OPP	FDI2024/1045	Ampliación del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Cardona	1.851.477
Soriano - OPP	FDI2024/1046	Recuperación de pavimentos asfálticos en Cardona	1.551.655
Soriano - OPP	FDI2024/1047	Adquisición de camioneta para el Municipio de Cardona	571.169
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de	505.447



		Tacuarembó	
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	4.834.788
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	4.083.674
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1034	Desarrollo del turismo	1.667.122
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1084	Fortalecimiento de las capacidades para la provisión de agua de calidad de los emprendedores ganaderos de Tacuarembó	1.507.968
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1027	Reacondicionamiento de calles en la ciudad de Paso de los Toros y alrededores	7.838.261
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1039	Mantenimiento vial	13.411.755
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1106	Mejora vial y urbana en el entorno a Escuela N°127 en barrio Progreso de la ciudad de Tacuarembó	3.799.282
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	135.015
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	2.087.007
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1113	Recuperación del espacio público en Treinta y Tres	2.968.631
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	1.788.078
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	6.256.995
Treinta y Tres - OPP	FDI2024/1022	Treinta y Tres: Destino audiovisual	143.200
Treinta y Tres - OPP	FDI2024/1103	Pavimentación de calles en la localidad de Rincón	1.350.815
Total			438.560.863

1.4 Ejecución

Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	124.239.171	74,2%	91.200.488	54,4%	33.038.683	19,7%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	379.484.359	95,5%	303.544.827	76,4%	75.939.533	19,1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	130.506.154	66,4%	100.610.874	51,2%	29.895.280	15,2%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	89.966.031	99,2%	81.455.077	89,9%	8.510.954	9,4%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	71.891.632	52,1%	49.009.802	35,6%	22.881.829	16,6%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	44.028.620	86,3%	43.367.854	85,1%	660.766	1,3%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	75.613.953	62,8%	51.513.510	42,8%	24.100.443	20,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	111.403.690	88,4%	91.735.246	72,8%	19.668.444	15,6%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	67.688.699	85,6%	58.940.309	74,6%	8.748.390	11,1%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	152.713.201	90,6%	108.611.482	64,4%	44.101.719	26,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	64.181.730	65,9%	42.847.561	44,0%	21.334.169	21,9%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	166.104.061	83,4%	134.593.888	67,6%	31.510.173	15,8%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	114.237.420	97,6%	86.744.159	74,1%	27.493.262	23,5%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	169.690.066	84,9%	163.931.589	82,0%	5.758.478	2,9%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	95.193.455	82,4%	69.793.981	60,4%	25.399.473	22,0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	100.743.222	92,9%	93.601.993	86,3%	7.141.229	6,6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	197.947.415	95,8%	160.299.119	77,6%	37.648.297	18,2%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	94.274.936	79,6%	79.545.197	67,2%	14.729.740	12,4%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	2.249.907.817	83,4%	1.811.346.954	67,1%	438.560.863	16,3%	Total

Proyectos de inversión 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	122.180.810	72,9%	89.142.128	53,2%	33.038.683	19,7%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	371.211.582	93,4%	297.995.342	75,0%	73.216.240	18,4%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	130.506.154	66,4%	100.610.874	51,2%	29.895.280	15,2%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	87.297.411	96,3%	78.914.798	87,1%	8.382.613	9,2%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	68.374.633	49,6%	47.667.359	34,6%	20.707.274	15,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	42.800.547	83,9%	42.563.967	83,5%	236.580	0,5%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	70.161.721	58,3%	46.692.081	38,8%	23.469.640	19,5%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	105.415.206	83,7%	86.336.951	68,5%	19.078.255	15,1%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	66.179.855	83,7%	58.940.309	74,6%	7.239.546	9,2%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	148.452.283	88,0%	105.710.726	62,7%	42.741.557	25,3%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	59.666.409	61,3%	38.398.086	39,4%	21.268.323	21,8%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	160.517.868	80,6%	129.733.903	65,2%	30.783.964	15,5%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	112.542.318	96,1%	85.899.704	73,4%	26.642.614	22,8%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	167.011.642	83,5%	161.448.863	80,8%	5.562.779	2,8%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	93.119.908	80,6%	67.908.794	58,8%	25.211.114	21,8%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	94.956.157	87,6%	87.961.826	81,1%	6.994.330	6,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	192.076.138	92,9%	157.602.931	76,3%	34.473.207	16,7%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	93.310.097	78,8%	78.858.571	66,6%	14.451.525	12,2%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	2.185.780.740	81,0%	1.762.387.214	65,3%	423.393.526	15,7%	Total

15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	56.926.899	34,0%	55.668.480	33,2%	1.258.419	0,8%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	69.389.082	17,5%	58.895.575	14,8%	10.493.508	2,6%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	24.186.174	12,3%	24.186.174	12,3%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	36.595.880	40,4%	36.595.880	40,4%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	2.063.802	1,5%	0	0,0%	2.063.802	1,5%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	3.187.755	6,3%	3.187.755	6,3%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	39.014.463	32,4%	30.232.548	25,1%	8.781.915	7,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	16.008.662	12,7%	11.761.302	9,3%	4.247.361	3,4%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	53.406.869	67,6%	51.898.025	65,7%	1.508.844	1,9%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	28.614.682	17,0%	26.330.991	15,6%	2.283.691	1,4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	6.010.590	6,2%	2.171.395	2,2%	3.839.195	3,9%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	15.392.119	7,7%	4.836.590	2,4%	10.555.529	5,3%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	35.535.763	30,4%	33.696.498	28,8%	1.839.265	1,6%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	37.045.373	18,5%	37.045.373	18,5%	0	0,0%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	14.853.769	12,9%	14.061.374	12,2%	792.395	0,7%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	10.067.951	9,3%	3.073.620	2,8%	6.994.330	6,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	50.873.798	24,6%	38.951.863	18,8%	11.921.935	5,8%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	2.078.846	1,8%	728.032	0,6%	1.350.815	1,1%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	501.519.856	18,6%	433.588.852	16,1%	67.931.004	2,5%	Total


3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (noviembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	8.272.777	2,08%	5.549.484	1,40%	2.723.293	0,69%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.668.620	2,94%	2.540.279	2,80%	128.341	0,14%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	3.516.998	2,55%	1.342.443	0,97%	2.174.555	1,58%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	1.228.073	2,41%	803.886	1,58%	424.186	0,83%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	5.452.232	4,53%	4.821.428	4,01%	630.804	0,52%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	5.988.484	4,75%	5.398.295	4,28%	590.189	0,47%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	1.508.844	1,91%	0	0,00%	1.508.844	1,91%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	4.260.918	2,53%	2.900.757	1,72%	1.360.162	0,81%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	4.515.321	4,64%	4.449.474	4,57%	65.847	0,07%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	5.586.193	2,81%	4.859.984	2,44%	726.209	0,36%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	1.695.102	1,45%	844.455	0,72%	850.648	0,73%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	2.678.424	1,34%	2.482.725	1,24%	195.699	0,10%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	2.073.547	1,80%	1.885.187	1,63%	188.359	0,16%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	5.787.065	5,34%	5.640.167	5,20%	146.898	0,14%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	5.871.278	2,84%	2.696.188	1,30%	3.175.090	1,54%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	964.840	0,81%	686.625	0,58%	278.214	0,23%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	64.127.076	2,38%	48.959.740	1,81%	15.167.337	0,56%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	13.776.604	17.524.945	24.128.711	2.459.836	33.038.683
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	21.936.587	50.771.581	50.372.376	102.449.838	75.939.533
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619	9.695.108	12.288.028	4.778.100	6.948.997	5.045.309	9.383.862	30.742.941	29.895.280
Colonia	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	10.198.690	8.179.564	21.489.643	21.703.300	8.510.954
Durazno	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	14.139.312	8.725.733	13.427.713	4.082.221	22.881.829
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	297.717	81.019	6.620.501	3.698.461	660.766
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851	2.411.936	3.294.472	5.150.828	11.004.817	3.828.047	4.326.179	8.054.189	24.100.443
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	10.502.046	7.023.011	28.006.660	15.832.073	19.668.444
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0	0	0	7.042.285	8.748.390
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146	2.715.718	4.409.881	7.148.555	9.859.692	10.192.720	21.683.289	40.479.271	44.101.719
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681	2.906.778	4.037.248	2.206.500	3.312.703	6.911.547	6.879.260	12.277.499	21.334.169
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808	9.629.214	8.479.279	6.203.398	7.751.551	11.277.839	5.195.847	23.750.755	31.510.173
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	25.150.308	8.242.337	4.836.488	24.811.244	27.493.262
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	6.263.268	3.924.643	11.277.073	2.945.259	5.758.478
San José	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	7.758.883	1.638.249	18.498.440	27.977.287	25.399.473
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	7.410.983	26.969.249	11.538.037	2.512.130	7.141.229
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584	3.359.883	13.806.873	17.320.008	42.686.885	15.295.504	12.444.849	21.689.087	37.648.297
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436	3.779.344	3.379.594	2.352.576	11.308.486	9.277.752	15.653.374	8.967.432	14.729.740
Total	201.701.317	179.103.532	75.365.326	91.588.838	117.517.323	113.616.633	210.307.529	194.909.047	265.762.302	361.475.107	438.560.863

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024



Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	Certificación (ejecución noviembre 2024)	% Ejecución	Saldo
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0	0%	9.874.887
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0	0%	23.423.042
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0	0%	11.592.259
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	5.181.194	97%	161.740
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0	0%	8.125.712
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	2.464.430	82%	540.973
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0	0%	7.092.109
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0	0%	7.426.043
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0	0%	4.659.166
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0	0%	9.938.494
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0	0%	5.740.474
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0	0%	11.735.373
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0	0%	6.901.290
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0	0%	11.783.078
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0	0%	6.805.881
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0	0%	6.392.439
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0	0%	12.180.618
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0	0%	6.980.798
Total	77.000.000	82.000.000	159.000.000	7.645.624	5%	151.354.376

1.5 Presupuesto comprometido

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)	Comprometido total 2024 - 2025
		\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%	%
Artigas	167.534.249	163.761.038	98%	16.838.631	10%	108%	132.132.817	79%	11.225.753	7%	86%	193%
Canelones	397.387.999	472.688.318	119%	0	0%	119%	124.985.177	31%	0	0%	31%	150%
Cerro Largo	196.670.640	186.736.215	95%	0	0%	95%	121.139.298	62%	0	0%	62%	157%
Colonia	90.646.551	122.242.495	135%	0	0%	135%	58.011.255	64%	0	0%	64%	199%
Durazno	137.858.296	144.705.846	105%	0	0%	105%	76.105.973	55%	0	0%	55%	160%
Flores	50.988.688	48.079.059	94%	0	0%	94%	57.192.831	112%	0	0%	112%	206%
Florida	120.322.504	106.693.544	89%	0	0%	89%	126.279.575	105%	0	0%	105%	194%
Lavalleja	125.987.913	136.083.121	108%	0	0%	108%	7.157.092	6%	0	0%	6%	114%
Maldonado	79.045.951	81.292.380	103%	572.475	1%	104%	533.822	1%	0	0%	1%	104%
Paysandú	168.613.374	190.429.035	113%	0	0%	113%	140.922.096	84%	0	0%	84%	197%
Río Negro	97.391.086	118.263.784	121%	0	0%	121%	64.967.411	67%	0	0%	67%	188%
Rivera	199.098.672	206.780.790	104%	0	0%	104%	205.941.918	103%	0	0%	103%	207%
Rocha	117.085.127	168.237.005	144%	0	0%	144%	39.930.247	34%	0	0%	34%	178%
Salto	199.908.016	194.608.167	97%	0	0%	97%	132.864.623	66%	0	0%	66%	164%
San José	115.466.439	115.172.733	100%	0	0%	100%	60.192.164	52%	0	0%	52%	152%
Soriano	108.452.124	99.596.254	92%	3.925.758	4%	95%	25.364.731	23%	0	0%	23%	119%
Tacuarembó	206.652.551	197.582.196	96%	0	0%	96%	212.361.810	103%	0	0%	103%	198%
Treinta y Tres	118.434.035	146.189.283	123%	0	0%	123%	67.482.744	57%	0	0%	57%	180%
Total	2.697.544.217	2.899.141.263	107%	21.336.864	1%	108%	1.653.565.584	61%	11.225.753	0%	62%	170%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Se solicitó a las Intendencias que cuentan con más del 100% del presupuesto comprometido para el año 2024 la replanificación de su cartera de proyectos.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%		\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	159.012.053	95%	16.838.631	10%	105%	131.895.191	79%	11.225.753	7%	85%
Canelones	14,73%	397.387.999	457.038.516	115%	0	0%	115%	115.613.373	29%	0	0%	29%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	186.506.899	95%	0	0%	95%	119.751.982	61%	0	0%	61%
Colonia	3,36%	90.646.551	115.011.356	127%	0	0%	127%	58.011.259	64%	0	0%	64%
Durazno	5,11%	137.858.296	140.489.284	102%	0	0%	102%	76.105.973	55%	0	0%	55%
Flores	1,89%	50.988.688	45.697.914	90%	0	0%	90%	57.192.831	112%	0	0%	112%
Florida	4,46%	120.322.504	91.466.207	76%	0	0%	76%	122.889.979	102%	0	0%	102%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	130.684.826	104%	0	0%	104%	4.753.151	4%	0	0%	4%
Maldonado	2,93%	79.045.951	78.921.001	100%	0	0%	100%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	184.239.340	109%	0	0%	109%	140.922.096	84%	0	0%	84%
Río Negro	3,61%	97.391.086	112.178.261	115%	0	0%	115%	64.967.411	67%	0	0%	67%
Rivera	7,38%	199.098.672	192.871.071	97%	0	0%	97%	205.941.918	103%	0	0%	103%
Rocha	4,34%	117.085.127	164.259.241	140%	0	0%	140%	39.930.247	34%	0	0%	34%
Salto	7,41%	199.908.016	187.916.882	94%	0	0%	94%	126.919.991	63%	0	0%	63%
San José	4,28%	115.466.439	109.892.231	95%	0	0%	95%	59.621.802	52%	0	0%	52%
Soriano	4,02%	108.452.124	88.408.315	82%	3.925.758	4%	85%	25.364.731	23%	0	0%	23%
Tacuarembó	7,66%	192.087.119	182.588.270	95%	0	0%	95%	210.088.779	109%	0	0%	109%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	143.678.213	121%	0	0%	121%	65.080.231	55%	0	0%	55%
Total	100%	2.697.544.217	2.770.859.880	103%	20.764.389	1%	103%	1.625.050.945	60%	11.225.753	0%	61%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Los montos contabilizados dentro de los proyectos de inversión incluyen los montos de los proyectos en territorio municipalizado y proyectos de mantenimiento o compra de maquinaria.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024		Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)	
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	92.394.488	55%	0	0%	55%	68.027.589	41%	0	0%	41%		
Canelones	14,73%	397.387.999	129.839.304	33%	0	0%	33%	0	0%	0	0%	0%		
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	68.763.083	35%	0	0%	35%	35.000.000	18%	0	0%	18%		
Colonia	3,36%	90.646.551	38.236.457	42%	0	0%	42%	36.897.515	41%	0	0%	41%		
Durazno	5,11%	137.858.296	23.745.836	17%	0	0%	17%	13.945.834	10%	0	0%	10%		
Flores	1,89%	50.988.688	7.863.673	15%	0	0%	15%	11.795.539	23%	0	0%	23%		
Florida	4,46%	120.322.504	44.830.779	37%	0	0%	37%	25.128.450	21%	0	0%	21%		
Lavalleja	4,67%	125.987.913	22.362.140	18%	0	0%	18%	1.591.173	1%	0	0%	1%		
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.810.096	66%	0	0%	66%	533.822	1%	0	0%	1%		
Paysandú	6,25%	168.613.374	43.426.132	26%	0	0%	26%	4.140.670	2%	0	0%	2%		
Río Negro	3,61%	97.391.086	18.172.793	19%	0	0%	19%	16.873.603	17%	0	0%	17%		
Rivera	7,38%	199.098.672	37.739.499	19%	0	0%	19%	26.906.179	14%	0	0%	14%		
Rocha	4,34%	117.085.127	49.635.697	42%	0	0%	42%	0	0%	0	0%	0%		
Salto	7,41%	199.908.016	34.250.871	17%	0	0%	17%	33.779.490	17%	0	0%	17%		
San José	4,28%	115.466.439	19.325.842	17%	0	0%	17%	0	0%	0	0%	0%		
Soriano	4,02%	108.452.124	15.654.315	14%	0	0%	14%	20.989.754	19%	0	0%	19%		
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	55.659.923	27%	0	0%	27%	69.038.816	33%	0	0%	33%		
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	3.132.376	3%	0	0%	3%	20.438.434	17%	0	0%	17%		
Total	100%	2.697.544.217	756.843.304	28%	0	0%	28%	385.086.868	14%	0	0%	14%		

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%		%	\$	%	\$	
Artigas	6,21%	167.534.249	4.748.985	2,83%	0	0,00%	2,83%	237.626	0,14%	0	0,00%	0,14%
Canelones	14,73%	397.387.999	15.649.802	3,94%	0	0,00%	3,94%	9.371.804	2,36%	0	0,00%	2,36%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	229.316	0,12%	0	0,00%	0,12%	1.387.316	0,71%	0	0,00%	0,71%
Colonia	3,36%	90.646.551	7.231.139	7,98%	0	0,00%	7,98%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Durazno	5,11%	137.858.296	4.216.562	3,06%	0	0,00%	3,06%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Flores	1,89%	50.988.688	2.381.145	4,67%	0	0,00%	4,67%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Florida	4,46%	120.322.504	15.227.337	12,66%	0	0,00%	12,66%	3.389.596	2,82%	0	0,00%	2,82%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	5.398.295	4,28%	0	0,00%	4,28%	2.403.941	1,91%	0	0,00%	1,91%
Maldonado	2,93%	79.045.951	2.371.379	3,00%	572.475	0,72%	3,72%	533.822	0,68%	0	0,00%	0,68%
Paysandú	6,25%	168.613.374	6.189.694	3,67%	0	0,00%	3,67%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Río Negro	3,61%	97.391.086	6.085.524	6,25%	0	0,00%	6,25%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rivera	7,38%	199.098.672	13.909.718	6,99%	0	0,00%	6,99%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rocha	4,34%	117.085.127	3.977.763	3,40%	0	0,00%	3,40%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Salto	7,41%	199.908.016	6.691.286	3,35%	0	0,00%	3,35%	5.944.631	2,97%	0	0,00%	2,97%
San José	4,28%	115.466.439	5.280.503	4,57%	0	0,00%	4,57%	570.361	0,49%	0	0,00%	0,49%
Soriano	4,02%	108.452.124	11.187.938	10,32%	0	0,00%	10,32%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	14.993.925	7,26%	0	0,00%	7,26%	2.273.030	1,10%	0	0,00%	1,10%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	2.511.070	2,12%	0	0,00%	2,12%	2.402.513	2,03%	0	0,00%	2,03%
Total	100%	2.697.544.217	128.281.381	4,76%	572.475	0,02%	4,78%	28.514.640	1,06%	0	0,00%	1,06%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

1.6 Proyectos cerrados 2024

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Flores	FDI2022/1020	Pavimentación de calles varias de la ciudad de Trinidad (*)	Infraestructura básica	87%
Florida	FDI2021/1065	Rehabilitación de pavimentos en la localidad de Capilla del Sauce y Nico Pérez	Infraestructura básica	82%
Florida	FDI2021/1155	Renovación de maquinarias para el Departamento de Obras de Florida	Maquinaria	44%
Florida	FDI2022/1049	Mejora en infraestructura urbana en barrio Mascheroni de la ciudad de Florida	Infraestructura integral	72%
Florida	FDI2022/1065	Obras complementarias Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida	Edificaciones	40%
Lavalleja	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	Infraestructura básica	87%
Paysandú	FDI2018/1046	Acondicionamiento del 1º anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa 2 (Av. Soriano)	Infraestructura integral	54%
Rivera	FDI2021/1007	Reforma y acondicionamiento del Teatro Municipal de la ciudad de Rivera	Edificaciones	87%
Rivera	FDI2023/1052	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 2	Edificaciones	78%
Rocha	FDI2022/1095	Pavimentación y construcción de veredas en la localidad de Castillos	Infraestructura básica	70%
Rocha	FDI2022/1097	Pavimentación del barrio Ibañez en la localidad de Lascano (*)	Infraestructura básica	60%
Rocha	FDI2023/1031	Adquisición de camión-perforadora de suelos para construcción de pozos semisurgentes	Desarrollo productivo	0%
Salto	FDI2021/1159	Estudio preliminar para el rediseño del proceso de disposición final de residuos de Salto	Idea proyecto	31%

Salto	FDI2023/1059	Máquinas viales y camiones para obras	Maquinaria	28%
San José	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables (*)	Infraestructura rural	18%
San José	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en los barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	Infraestructura básica	81%
Tacuarembó	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	Infraestructura integral	87%
Treinta y Tres	FDI2023/1077	Gimnasio cerrado en Rincón	Edificaciones	0%
Treinta y Tres	FDI2023/1054	Adquisición de maquinaria vial y equipos para el Municipio de Gral. Enrique Martínez	Maquinaria	80%

NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: *"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre de informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."*

- (*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2024/1011 Pavimentación de camino Ruta N°20

Departamento: Lavalleja

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Se concretarán todos los trabajos entre la progresiva 0k y la progresiva 3k850 uniendo la Ruta N°8 con el límite departamental con Maldonado. La obra consiste en la limpieza de cunetas, colocación de alcantarillas, bacheos, recargos de base, señalización, riegos de imprimación y tratamiento bituminoso doble.

Objetivo general: Contribuir a mejorar la conectividad en el Departamento de Lavalleja, Reducir los tiempos de circulación y los costos asociados mejorando la superficie de rodadura y aumentar la seguridad vial con la nueva señalización prevista.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2025

Presupuesto

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 18:063.732	\$ 0	\$ 18:063.732
Porcentaje	100%	0%	100%

2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles - Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Florida	PCR2024/1012	Reacondicionamiento del camino La Escobilla	Ing. María Indarte	2024-11-20	Documentación en estudio
Montevideo	PCR2024/1010	Camino Los Molinos	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-10-14	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Paysandú	PCR2024/1007	Tramo I camino Las Avenidas	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-08-28	Visita al territorio en coordinación
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Soriano	PCR2024/1009	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-09-24	Visita al territorio en coordinación

2.3 Certificaciones

11° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta Nº55 y Ruta Nº36	9.699.784
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	8.424.988
Cerro Largo - OPP	PCR2020/1001	Pavimentación e iluminación Poblado Uruguay	12.642.569
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	1.640.062
Maldonado - OPP	PCR2022/1006	Pavimentación del camino Eugenio Sainz Martínez	15.020.272
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta Nº8	5.971.955
Paysandú - OPP	PCR2023/1007	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2	32.450.493
Río Negro - OPP	PCR2022/1013	Camino Paso de la Cruz - Mellizos	6.434.383
Salto - OPP	PCR2019/1018	Acceso a Villa Constitución	420.184
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales Nº31 y Nº26	10.035.200
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	481.451
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	7.076.211
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	15.122.540
Total			125.420.095

2.4 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.954.677	100%	-	-	-	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	3.894.680	84%	726.743	726.743	-	-	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.873.082	100%	-	-	-	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	1.103.743	39%	1.746.847	1.746.847	-	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.082.518	100%	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	2.406.300	84%	468.942	468.942	-	-	-
Total	71.250.000	68.307.468	96%	2.942.532	2.942.532	-	-	-

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCRP (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCRP, no se incluye el la contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponibles para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	200.445	5%	3.754.232	-	3.754.232	-	-
Canelones	8.337.153	934.705	11%	7.402.448	1.713.990	4.226.584	-	1.461.874
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	43.643	-	985.350	3.592.430
Colonia	3.842.729	438.777	11%	3.403.952	698.222	2.031.129	-	674.601
Durazno	3.835.724	274.750	7%	3.560.974	-	-	-	912.466
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	-	1.738.490	-	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	1.447.677	-	663.919
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	99.939	-	-	2.355.806
Maldonado	2.873.082	1.187.227	41%	1.685.855	1.187.190	-	-	498.665
Montevideo	2.290.319	1.542.575	67%	747.744	338.794	-	-	408.950
Paysandú	4.316.201	1.797.661	42%	2.518.541	29.304	2.489.236	2.505.825	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	428.896	2.421.694	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	454.787	2.071.888	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.183	84%	510.730	-	-	1.039.338	-
Salto	4.386.116	941.867	21%	3.444.249	163.578	3.298.764	-	-
San José	3.137.964	3.146.678	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	261.850	-	2.881.255
Tacuarembó	5.082.518	1.618.782	32%	3.463.737	1.013.303	2.450.434	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	129.701	443.652	-	2.301.889
Total	71.250.000	17.389.446	24%	53.869.269	6.301.347	26.635.630	4.530.512	15.751.855

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el la contrapartida departamental.*

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Ejecución

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 (ajustado)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	35.112.047	21.378.429	61%	13.733.618
Canelones	12%	74.022.350	74.022.350	100%	0
Cerro Largo	6%	41.031.824	41.031.824	100%	0
Colonia	5%	34.118.106	34.118.106	100%	0
Durazno	5%	34.055.909	34.055.909	100%	0
Flores	3%	18.240.447	18.240.447	100%	0
Florida	5%	29.482.695	29.482.695	100%	0
Lavalleja	5%	34.175.108	34.175.108	100%	0
Maldonado	4%	25.508.982	25.508.982	100%	0
Montevideo	3%	20.334.855	20.334.855	100%	0
Paysandú	6%	38.321.880	38.321.880	100%	0
Río Negro	4%	25.309.283	25.309.283	100%	0
Rivera	4%	28.339.886	28.339.886	100%	0
Rocha	5%	28.579.480	28.579.480	100%	0
Salto	6%	38.942.625	34.194.001	88%	4.748.623
San José	4%	27.860.763	27.860.763	100%	0
Soriano	5%	28.511.045	28.511.045	100%	0
Tacuarembó	7%	45.125.713	45.125.713	100%	0
Treinta y Tres	4%	25.528.164	25.528.164	100%	0
Total	100%	632.601.163	614.118.922	97%	18.482.241

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	0	1.754.861	701.944	0	658.073	6.414.192
Canelones	0	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	5.404.673	10.735.586	9.659.547	10.392.032	966.393
Cerro Largo	0	5.183.018	0	13.531.482	7.651.546	0	0	0	12.062.617	0	2.603.161
Colonia	0	20.891.287	11.565.425	0	0	0	0	1.661.394	0	0	0
Durazno	0	3.274.329	0	8.829.789	0	5.027.639	15.267.467	1.656.686	0	0	0
Flores	0	8.665.830	0	0	0	8.687.261	0	887.356	0	0	0
Florida	0	0	0	0	14.555.447	0	0	2.190.231	5.571.454	7.165.564	0
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387	2.836.204	0	3.601.437	1.597.703	9.068.480	10.148.827	0	0
Maldonado	0	0	0	5.544.829	0	0	0	0	4.737.260	7.559.126	7.667.767
Montevideo	0	0	0	226.648	307.186	695.489	4.298.952	14.806.580	0	0	0
Paysandú	0	0	0	0	4.390.943	18.757.354	4.880.247	0	10.293.336	0	0
Río Negro	0	0	0	9.825.560	14.246.449	0	0	1.233.124	0	0	4.150
Rivera	0	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.319	0	0	1.378.624	0	0	0
Rocha	0	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	0	0	1.390.279	0	0	0
Salto	0	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	4.014.017	1.195.930	12.658.714	1.166.636	3.234.624
San José	0	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	3.196.481	2.663.389	3.417.087	1.418.221	0
Soriano	0	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	3.011.969	4.234.671	2.815.359	0	0
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	5.405.623	2.215.051	0	0	0
Treinta y Tres	0	0	6.079.338	0	1.918.689	2.858.317	1.672.642	1.236.530	9.623.651	2.138.999	0
Total	8.674.787	101.197.282	61.375.602	69.895.152	70.369.142	62.469.682	50.504.634	57.255.854	80.987.852	30.498.650	20.890.286

4. FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL

4.1 Planes Operativos Anuales 2025 para aprobación

En el último mes se han recibido **78 POAs y Compromisos de Gestión del año 2025**, de acuerdo al siguiente detalle:

Departamento	Municipio	Cantidad de proyectos
Artigas	Baltasar Brum	4
Canelones	18 de Mayo	4
Canelones	Aguas Corrientes	5
Canelones	Atlántida	10
Canelones	Barros Blancos	5
Canelones	Canelones	3
Canelones	Ciudad de la Costa	7
Canelones	Empalme Olmos	3
Canelones	La Floresta	5
Canelones	La Paz	4
Canelones	Las Piedras	5
Canelones	Los Cerrillos	4
Canelones	Migues	8
Canelones	Montes	5
Canelones	Nicolich	5
Canelones	Pando	3
Canelones	Parque del Plata	5
Canelones	Paso Carrasco	5
Canelones	Progreso	7
Canelones	Salinas	9
Canelones	San Antonio	5
Canelones	San Bautista	4
Canelones	San Jacinto	6
Canelones	San Ramón	7
Canelones	Santa Lucía	5
Canelones	Santa Rosa	5
Canelones	Sauce	3
Canelones	Soca	2
Canelones	Suárez	5
Canelones	Tala	5
Canelones	Toledo	5
Cerro Largo	Aceguá	6
Cerro Largo	Arbolito	4
Cerro Largo	Arévalo	3

Cerro Largo	Bañado de Medina	11
Cerro Largo	Centurión	4
Cerro Largo	Cerro de las Cuentas	4
Cerro Largo	Fraile Muerto	5
Cerro Largo	Isidoro Noblía	4
Cerro Largo	Las Cañas	3
Cerro Largo	Plácido Rosas	3
Cerro Largo	Quebracho	5
Cerro Largo	Ramón Trigo	7
Cerro Largo	Río Branco	20
Cerro Largo	Tres Islas	6
Cerro Largo	Tupambaé	5
Colonia	Florencia Sánchez	6
Colonia	Juan Lacaze	3
Colonia	Ombúes de Lavalle	3
Colonia	Tarariras	10
Florida	Casupá	4
Florida	Fray Marcos	8
Lavalleja	José Pedro Varela	5
Maldonado	Aiguá	2
Maldonado	Garzón	2
Maldonado	Piriápolis	4
Montevideo	Municipio A	13
Montevideo	Municipio B	2
Montevideo	Municipio C	4
Montevideo	Municipio CH	5
Montevideo	Municipio D	5
Montevideo	Municipio E	3
Montevideo	Municipio F	2
Paysandú	Piedras Coloradas	4
Río Negro	Nuevo Berlín	7
Río Negro	San Javier	9
Río Negro	Young	9
Rocha	La Paloma	3
Salto	Colonia Lavalleja	3
Salto	Villa Constitución	6
San José	Ciudad del Plata	5
San José	Ecilda Paullier	2
San José	Libertad	5
San José	Rodríguez	3
Treinta y Tres	Cerro Chato	4

Treinta y Tres	Gral. Enrique Martínez (La Charqueada)	4
Treinta y Tres	Vergara	5
Treinta y Tres	Villa Sara	5
Total		403

Los POAs 2025 presentados contienen **403 proyectos**, de acuerdo al siguiente detalle:

Departamento/Municipio/Nombre proyecto	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	% Lit B Inversión	%Lit B Inversión ABC
Artigas	-	7.337.897	1.200.604	1.707.971	100%	96%
Baltasar Brum	-	7.337.897	1.200.604	1.707.971	100%	96%
Compra de motoniveladora	-	6.878.925	1.200.604	1.707.971	94%	94%
Imprevistos por obra Paseo de los Abuelos Fase 2	-	100.000	-	-	1%	0%
Imprevistos por obra Pista Pumptrack-Skate Fase 2	-	100.000	-	-	1%	0%
Proyecto anual urbanización	-	258.972	-	-	4%	2%
Canelones	18.814.890	369.186.296	94.753.451	51.239.160	87%	78%
18 de Mayo	-	27.504.338	3.694.310	1.707.972	100%	75%
Asociativo	-	-	3.694.310	-	0%	0%
Compra de materiales de construcción, arrendamientos y construcción de puente	-	7.000.000	-	-	25%	0%
Consolidación barrio Foresti	-	20.504.338	-	-	75%	75%
Cultural, deportivo y social	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Aguas Corrientes	-	1.783.814	1.083.648	1.707.972	70%	70%
Educación, cultura y deporte	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Mantenimiento de espacios públicos y estructuras edilicias del Municipio de Aguas Corrientes	-	-	770.920	-	0%	0%
Proyecto asociativo Micro Región 1 (Aguas Corrientes, Canelones, Cerrillos y Santa Lucía) - Podas	-	-	312.728	-	0%	0%
Proyecto funcionamiento Literal B	-	535.144	-	-	0%	0%
Rehabilitación de pavimento asfáltico de calles en el barrio 19 de Junio	-	1.248.670	-	-	70%	70%
Atlántida	1.881.489	1.368.552	2.209.356	1.707.972	100%	100%
Accesibilidad edilicia	-	428.552	-	-	31%	31%
Alquiler de SS.HH	-	-	699.768	-	0%	0%
Aniversario de Atlántida	-	-	229.588	-	0%	0%
Cambio de abertura principal de Edificio Municipal	-	-	-	600.000	0%	0%
Compra de tractor	-	-	-	679.200	0%	0%

Mejora, mantenimiento y amoblamiento edilicio	-	-	-	428.772	0%	0%
Mejoras, mantenimiento y amoblamiento de espacios públicos	-	-	880.000	-	0%	0%
Proyecto de funcionamiento Literal A Municipio de Atlántida	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Proyecto Participativo	-	-	400.000	-	0%	0%
Veredas	-	940.000	-	-	69%	69%
Barros Blancos	1.881.489	32.252.647	4.823.209	1.707.972	100%	100%
Funcionamiento del Municipio de Barros Blancos - 100% Literal A	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Plan cultural, social y deportivo Municipal de Barros Blancos - 100% Literal D	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Proyecto asociativo de podas Municipio de Barros Blancos - Cuota parte Literal C	-	-	1.600.000	-	0%	0%
Realización de obra de pavimentación en calles Río Arapey, Tomás Berreta y Bañado de Oro y arrendamiento de maquinaria para reparación de calles y cunetas de la ciudad de Barros Blancos - 100% Literal B	-	32.252.647	-	-	100%	100%
Recuperación, creación y mantenimiento de espacios públicos en el Municipio de Barros Blancos - Cuota parte Literal C	-	-	3.223.209	-	0%	0%
Canelones	-	13.316.899	4.496.395	1.707.972	70%	70%
Asociativo (Podas y mantenimiento de espacios verdes)	-	-	1.576.000	-	0%	0%
Funcionamiento	-	3.995.070	2.920.395	-	0%	0%
Obras	-	9.321.829	-	1.707.972	70%	70%
Ciudad de la Costa	-	9.641.070	12.986.133	1.707.972	70%	50%
Asociativo podas Microregión 5	-	-	1.464.105	-	0%	0%
Ciudad de la Costa Productiva	-	-	3.145.000	-	0%	0%
Eventos e Infraestructura	-	-	1.550.000	-	0%	0%
Funcionamiento y mantenimiento del Municipio y Centros de barrio	-	2.892.321	-	-	0%	0%
Mejora red vial y espacios públicos	-	-	2.107.028	1.707.972	0%	0%
Obra vial Colinas de Solymar	-	6.748.749	-	-	70%	50%

Plan maestro con propuestas en líneas de acción sociales y comunitarias en el Municipio de Ciudad de la Costa	-	-	4.720.000	-	0%	0%
Empalme Olmos	-	5.999.075	1.735.150	1.707.972	100%	100%
Acondicionamiento de Casa de la Cultura, apoyo a instituciones en eventos culturales y deportivos, celebración del 130 aniversario de Empalme Olmos	-	-	-	1.294.009	0%	0%
Cambiar la pavimentación, pasar de tosca a tratamiento doble	-	5.999.075	413.962	413.963	100%	100%
Mantenimiento y readequación de espacios públicos	-	-	1.321.188	-	0%	0%
La Floresta	-	6.390.755	1.964.147	1.707.972	70%	70%
Costeando Ideas 2025	-	-	400.000	-	0%	0%
Cuadrilla de podas	-	-	850.000	-	0%	0%
Equipamiento y mantenimiento de espacios públicos	-	-	714.147	1.707.972	0%	0%
Mejora en la accesibilidad del territorio	-	4.473.529	-	-	70%	70%
Proyecto funcionamiento	-	1.917.226	-	-	0%	0%
La Paz	1.881.489	13.007.180	3.537.880	1.707.972	100%	100%
Inversión en infraestructura urbana Municipio de La Paz	-	-	3.537.880	-	0%	0%
Inversión en infraestructura vial Municipio de La Paz	-	13.007.180	-	-	100%	100%
Proyecto de funcionamiento Municipio de La Paz (Literal A)	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Proyecto de funcionamiento Municipio de La Paz (Literal D)	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Las Piedras	-	48.293.722	9.125.760	1.707.972	70%	70%
Consolidación de los barrios Colinas del Mirador y Villa María	-	20.900.000	-	-	43%	43%
Consolidación del barrio Herten	-	12.905.605	-	-	27%	27%
Fondo para el mantenimiento de los espacios públicos	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Funcionamiento del Municipio de Las Piedras	-	14.488.117	-	-	0%	0%
Podas en el arbolado público. Unidad de bacheo para el mantenimiento de la red vial.	-	-	9.125.760	-	0%	0%
Los Cerrillos	-	7.757.130	1.879.087	1.707.972	70%	70%
Estacionamiento y mejoramiento de accesos a servicios públicos	-	4.600.000	-	-	59%	59%
Mini terminal de ómnibus y pavimentación de calles	-	829.991	1.229.087	1.707.972	11%	11%
Proyecto funcionamiento y mantenimiento de locales municipales y espacios públicos que cuenta nuestro Municipio	-	2.327.139	-	-	0%	0%

Proyecto podas y mantenimiento de espacios públicos del Municipio de Los Cerrillos	-	-	650.000	-	0%	0%
Migues	1.881.489	8.980.104	1.359.293	1.707.972	100%	50%
Bienestar animal	-	-	-	200.000	0%	0%
Construcción de un centro de acopio y logístico para trabajos Municipio de Migues	-	8.037.462	559.293	-	90%	40%
Festival anual de Migues, actividades previas y actividades relacionadas descentralizadas.	-	-	-	600.000	0%	0%
Fomento al emprendedurismo	-	-	-	107.972	0%	0%
Funcionamiento Municipio de Migues	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Mantenimiento de áreas verdes	-	-	800.000	-	0%	0%
Promoción de agenda cultural y apoyo a instituciones	-	-	-	800.000	0%	0%
Tratamiento bituminoso simple en calles José Enrique Rodó	-	942.642	-	-	10%	10%
Montes	-	3.061.145	1.098.798	1.707.972	100%	50%
Cultura y deporte	-	-	900.000	-	0%	0%
Equipamiento y mejora de espacios públicos	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Extensión de senda peatonal	-	1.532.080	-	-	50%	50%
Funcionamiento del Municipio	-	-	198.798	-	0%	0%
Mejoras de infraestructura del escenario Federico Violante	-	1.529.065	-	-	50%	0%
Nicolich	-	18.354.779	2.819.393	1.707.972	100%	100%
Fondo Participativo del Municipio Nicolich - Ciudad Gral. Liber Seregni	-	-	-	1.000.000	0%	0%
Proyecto asociativo microregión de podas	-	-	1.400.000	-	0%	0%
Proyecto inversión en asfaltado de calles en Ciudad Gral. Liber Seregni	-	16.519.301	-	-	90%	90%
Proyecto mantenimiento vial y sistema hidráulico	-	1.835.478	-	-	10%	10%
Proyecto mejora del funcionamiento del Municipio Nicolich	-	-	1.419.393	707.972	0%	0%
Pando	-	25.867.580	5.230.167	1.707.972	100%	100%
Fortalecimiento del servicio del Municipio de Pando	-	-	352.295	-	0%	0%
Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando	-	-	1.673.424	-	0%	0%
Reparación caminería Municipio Pando	-	25.867.580	3.204.448	1.707.972	100%	100%
Parque del Plata	-	1.386.381	2.323.124	1.707.972	100%	100%

Actividades recreativas y socioculturales en el Municipio Parque del Plata y Las Toscas en 2024	-	-	600.000	-	0%	0%
Costeando Ideas 2025 - Proyecto participativo	-	-	400.000	-	0%	0%
Cuadrilla de poda micro región 4 integrado por los Municipios de Parque del Plata, Las Toscas, Atlántida, Salinas y La Floresta	-	-	500.000	-	0%	0%
Paradas de ómnibus en Municipio Parque del Plata y Las Toscas	-	-	350.000	-	0%	0%
Recuperación del Centro de Parque del Plata como avenida articuladora de la ciudad	-	1.386.381	473.124	1.707.972	100%	100%
Paso Carrasco	-	3.830.712	3.624.003	1.707.972	100%	50%
Cuadrilla de podas	-	-	1.400.000	-	0%	0%
Insumos y eventos culturales	-	-	-	1.287.972	0%	0%
Mejoramiento de calles y canalizaciones	-	3.830.712	-	-	100%	50%
Mejoramiento de espacios públicos y vía pública	-	-	2.224.003	-	0%	0%
Un instrumento un niño	-	-	-	420.000	0%	0%
Progreso	1.881.489	9.148.351	2.753.472	1.707.972	70%	70%
Cancha multifunción espacio verde San Pedro - Literal D	-	-	-	1.200.000	0%	0%
Consolidación barrial de Barrio Norte -70% Literal B	-	6.403.846	-	-	70%	70%
Literal C - Adquisición de vehículos	-	-	1.800.000	-	0%	0%
Literal C - Equipamiento y mantenimiento espacios públicos	-	-	953.472	-	0%	0%
Obra hidráulica barrio Eliseo Argentino - Literal D	-	-	-	507.972	0%	0%
Proyecto de funcionamiento - 30% Literal B	-	2.744.505	-	-	0%	0%
Proyecto de funcionamiento Literal A	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Salinas	-	5.002.642	3.970.222	1.707.972	100%	50%
Alquiler y mantenimiento de baños públicos	-	-	500.000	-	0%	0%
Caminería urbana, suburbana, rural, mejoramiento de pluviales	-	2.501.321	-	-	50%	50%
Construcción nuevo local para Biblioteca Municipal	-	2.501.321	-	853.986	50%	0%
Convocatoria anual Costeando Ideas para el Municipio de Salinas	-	-	400.000	-	0%	0%

Desarrollo cultural, sociedad y deportes	-	-	1.070.222	-	0%	0%
Mantenimiento de espacios públicos, adquisición de equipamiento para plazas	-	-	-	853.986	0%	0%
Nomenclátor y cartelería urbana	-	-	500.000	-	0%	0%
Salud y bienestar animal	-	-	600.000	-	0%	0%
Servicio de podas, tala y mantenimiento de espacios públicos	-	-	900.000	-	0%	0%
San Antonio	-	6.639.270	1.290.315	1.707.972	82%	82%
Acondicionamiento urbano	-	-	1.290.315	-	0%	0%
Cancha polifuncional Liceo San Antonio	-	940.000	-	-	14%	14%
Eventos culturales en San Antonio	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Funcionamiento del Municipio	-	1.179.880	-	-	0%	0%
Reparación de calles de MEVIR	-	4.519.390	-	-	68%	68%
San Bautista	-	4.843.124	1.343.610	1.707.972	100%	70%
Adquisición y mantenimiento de equipamiento, maquinaria y herramientas básicas para el funcionamiento del Municipio	-	-	1.343.610	-	0%	0%
Comunicación institucional, gestión de proyectos, cultura y deporte	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Infraestructuras de menor porte	-	1.452.936	-	-	30%	0%
Mejoras de vialidad y pluviales	-	3.390.188	-	-	70%	70%
San Jacinto	-	9.782.822	1.743.257	1.707.972	70%	51%
Compra de maquinaria	-	1.200.000	-	-	12%	0%
Funcionamiento diario del Municipio	-	2.934.847	-	-	0%	0%
Mantenimiento y mejora de espacios públicos existentes	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Materiales que permiten mejorar el espacio de cancha polideportiva	-	647.975	-	-	7%	0%
Proyecto asociativo de mantenimiento de espacios públicos	-	-	1.743.257	-	0%	0%
Tratamiento bituminoso para la reparación de calles	-	5.000.000	-	-	51%	51%
San Ramón	1.881.489	6.657.654	1.928.794	1.707.972	100%	92%
Continuación de plan de bituminización urbana	-	3.500.000	-	-	53%	53%
Continuación del nomenclátor	-	500.000	-	-	8%	0%
Cooperación interinstitucional con énfasis en espacios públicos	-	-	1.028.794	-	0%	0%

Creación de agenda: cultural, social, deportiva y rural	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Funcionamiento Municipio de San Ramón Literal A 2025	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Funcionamiento Municipio San Ramón. Espacio público Literal C.	-	-	900.000	-	0%	0%
Proyecto de riego de asfalto de bajo impacto anti partículas de polvo de aire	-	2.657.654	-	-	40%	40%
Santa Lucía	1.881.489	10.862.901	3.315.928	1.707.972	70%	70%
Literal A Funcionamiento	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Literal B (30%) Funcionamiento	-	3.258.770	-	-	0%	0%
Literal B Inversión (70 %)	-	7.604.131	-	-	70%	70%
Literal C	-	-	3.315.928	-	0%	0%
Literal D	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Santa Rosa	-	7.389.559	1.751.231	1.707.972	70%	70%
Asociativo podas	-	-	750.000	-	0%	0%
Equipamiento, maquinaria y herramientas	-	-	1.001.231	-	0%	0%
Gestión institucional, deporte y cultura	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Inversión pública en obras de caminería urbana para el Municipio de Santa Rosa	-	5.172.691	-	-	70%	70%
Mejoras de infraestructura menores para el funcionamiento del Municipio	-	2.216.868	-	-	0%	0%
Sauce	1.881.489	11.831.809	2.584.283	1.707.972	100%	50%
Funcionamiento del Municipio de Sauce Literal C y D	-	-	2.584.283	1.707.972	0%	0%
Funcionamiento Municipio Sauce - Literal A	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Proyecto Inversión Municipio de Sauce	-	11.831.809	-	-	100%	50%
Soca	-	8.983.076	1.380.159	1.707.972	100%	50%
Acondicionamiento urbano del Municipio de Soca	-	8.983.076	-	-	100%	50%
Fortalecimiento de las capacidades del Municipio de Soca	-	-	1.380.159	1.707.972	0%	0%
Suárez	-	22.715.770	3.266.620	1.707.972	100%	100%
Agenda cultural, deportes y recreación	-	-	-	1.000.000	0%	0%
Consolidación barrial	-	22.715.770	-	-	100%	100%
Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos	-	-	1.333.212	-	0%	0%
Locales Municipales	-	-	-	707.972	0%	0%

Mantenimiento de calles y reparación de veredas existentes	-	-	1.933.408	-	0%	0%
Tala	1.881.489	13.625.494	2.091.071	1.707.972	70%	70%
Desarrollo Económico Local	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Literal A	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Mantenimiento del Municipio	-	4.087.648	-	-	0%	0%
Mejora de espacios públicos y patrimoniales	-	-	2.091.071	-	0%	0%
Pluviales y caminería urbana	-	9.537.846	-	-	70%	70%
Toledo	1.881.489	22.907.941	3.344.636	1.707.972	74%	74%
Equipamiento mobiliario espacio cultural	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Gestión operativa Municipio	-	5.907.941	-	-	0%	0%
Mantenimiento y mejora en la gestión de espacios públicos	-	-	3.344.636	-	0%	0%
Obra hidráulica de las calles del recorrido de ómnibus de Villa San José	-	17.000.000	-	-	74%	74%
Promoción de la agenda cultural local y deporte comunitario	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Cerro Largo	5.644.467	94.080.773	16.866.341	25.619.580	76%	60%
Aceguá	1.881.489	5.257.289	1.078.066	1.707.972	70%	70%
Ampliación de sala velatoria municipal y cementerio	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Fiestas del Pago	-	788.593	-	-	0%	0%
Funcionamiento	-	788.594	-	-	0%	0%
Mejorar los servicios básicos de todo el Municipio	-	-	1.078.066	-	0%	0%
Nuevas obras de infraestructura	-	3.680.102	-	-	70%	70%
Recursos para el funcionamiento del Municipio	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Arbolito	-	4.295.702	888.940	1.707.972	70%	70%
Adquisición de tractor con pala frontal y sus accesorios para el Municipio de Arbolito	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Apoyo a festividades y eventos a desarrollarse en el Municipio y sus alrededores	-	-	888.940	-	0%	0%
Funcionamiento interno y externo del Municipio de Arbolito	-	1.288.711	-	-	0%	0%
Mejora y adecuación de la red vial en el Municipio de Arbolito	-	3.006.991	-	-	70%	70%
Arévalo	-	4.453.883	930.009	1.707.972	100%	73%
Comunidad Integrada	-	-	-	1.707.972	0%	0%
La Paisanada está de Fiesta	-	-	530.009	-	0%	0%

Mejora de la infraestructura rural y urbana en la 9na Cerro Largo - Municipio tipo de gasto inversión	-	4.453.883	400.000	-	100%	73%
Bañado de Medina	1.881.489	6.088.161	1.064.376	1.707.972	96%	88%
Adquisición de un camión barométrica / Departamento de Cerro Largo	-	1.701.500	-	-	38%	38%
Alumbrado público barrio Hipódromo / Departamento de Cerro Largo	-	600.000	-	-	13%	13%
Apoyo a la gestión municipal / Departamento de Cerro Largo	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Apoyo e incentivo a emprendedores y ayuda social aporte deportivo, cultural y social a la comunidad / Departamento de Cerro Largo	-	-	1.064.376	-	0%	0%
Caminería rural / Departamento de Cerro Largo	-	1.000.500	-	-	22%	22%
Centro de Cercanía / Departamento de Cerro Largo	-	180.000	-	-	4%	0%
Gimnasio Bañado de Medina / Departamento de Cerro Largo	-	150.000	-	-	3%	0%
Literal A Municipio Bañado de Medina / Departamento de Cerro Largo	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Plazoleta barrio Hipódromo / Departamento de Cerro Largo	-	300.000	-	-	7%	7%
Pluviales barrio López Benítez / Departamento de Cerro Largo	-	329.773	-	-	7%	7%
Recursos para el mejor funcionamiento del Municipio / Departamento de Cerro Largo	-	1.826.388	-	-	0%	0%
Centurión	-	5.013.944	886.150	1.707.972	70%	52%
Apoyo social, fomentar el turismo local y eventos	-	-	886.150	-	0%	0%
Funcionamiento	-	1.504.180	-	-	0%	0%
Mejorar, reparar y mantener la caminería rural y pluviales	-	3.509.764	-	-	70%	52%
Tendido de agua, mejoras de la aduana y electrificación La Gloria (fase 4)	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Cerro de las Cuentas	-	4.715.650	919.908	1.707.972	81%	50%
Actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales en la jurisdicción de Cerro de las Cuentas	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Funcionamiento interno y externo de Cerro de las Cuentas	-	914.695	-	-	0%	0%
Innovación edilicia en la plaza principal de Cerro de las Cuentas	-	-	919.908	-	0%	0%

Mejora y adecuación de la red vial y adquisición de camioneta utilitaria en el Municipio de Cerro de las Cuentas	-	3.800.955	-	-	81%	50%
Fraile Muerto	-	6.678.572	1.312.511	1.707.972	82%	62%
Carnaval de Fraile Muerto 2025	-	187.489	1.312.511	-	0%	0%
Festival 117º Aniversario Fraile Muerto y elección de Reina de la playa de Fraile Muerto	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Funcionamiento del Hogar Estudiantil en Montevideo del Municipio de Fraile Muerto	-	600.000	-	-	0%	0%
Mantenimiento de los espacios verdes del Municipio de Fraile Muerto	-	400.000	-	-	0%	0%
Reformas en Plaza Mazziotta del Municipio de Fraile Muerto	-	5.491.083	-	-	82%	62%
Isidoro Noblía	-	8.745.504	1.227.185	1.707.972	70%	50%
Avances en infraestructura, en la localidad de Isidoro Noblía	-	6.121.853	-	-	70%	50%
Avanzando a través de la educación, cultura y deporte.	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Cultura	-	-	1.227.185	-	0%	0%
Mejoras y mantenimientos de espacios públicos	-	2.623.651	-	-	0%	0%
Las Cañas	-	6.065.314	920.041	1.707.972	70%	50%
Compra de accesorios tractor	-	-	920.041	-	0%	0%
Creemos y avanzamos en nuestra comunidad	-	4.245.720	-	1.707.972	70%	50%
Funcionamiento del Municipio Cañas	-	1.819.594	-	-	0%	0%
Plácido Rosas	-	4.824.224	933.995	1.707.972	70%	50%
Mantenimiento de máquinas y vehículos	-	1.447.267	933.995	-	0%	0%
Potenciar espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento	-	3.376.957	-	-	70%	50%
Promover el desarrollo y generar actividades y políticas sociales, culturales y deportivas	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Quebracho	-	4.062.830	869.270	1.707.972	70%	70%
Contribuir en áreas sociales de la localidad de Quebracho	-	-	869.270	-	0%	0%
Funcionamiento del Municipio de Quebracho	-	1.218.849	-	-	0%	0%
Infraestructura para la comunidad	-	911.981	-	397.972	22%	22%
Más infraestructura para Quebracho	-	-	-	1.310.000	0%	0%
Mejora en la higiene ambiental	-	1.932.000	-	-	48%	48%
Ramón Trigo	-	4.342.349	902.896	1.707.972	70%	70%

Aporte a actividades socio deportivas para la comunidad de Ramón Trigo	-	-	-	240.000	0%	0%
Apoyo al fortalecimiento en el ámbito educativo con ayuda en el transporte del alumnado	-	-	902.896	-	0%	0%
Ayuda social	-	-	-	447.972	0%	0%
Funcionamiento del Municipio de Ramón Trigo	-	1.300.000	-	-	0%	0%
Letras Ramón Trigo	-	-	-	420.000	0%	0%
Mejora y acondicionamiento de la caminería urbana y rural	-	3.042.349	-	-	70%	70%
Seguimiento y contribución en la prestación de servicios en Ramón Trigo	-	-	-	600.000	0%	0%
Río Branco	-	19.918.713	3.016.359	1.707.972	77%	61%
Arrendamiento de maquinaria para carga de material y canalización	-	500.000	-	-	0%	0%
Compra de 12 bordeadoras y 1 cortadora de pasto autopropulsada	-	-	575.000	-	0%	0%
Compra de 3 motos para direcciones	-	150.000	-	-	1%	0%
Compra de 40 contenedores	-	-	470.000	-	0%	0%
Compra de un elevador	-	190.000	-	-	1%	0%
Compra de un generador	-	570.000	-	-	3%	0%
Compra de una cámara para comunicaciones	-	70.000	-	-	0%	0%
Compra de uniformes	-	1.265.000	-	-	0%	0%
Construcción del espacio del artesano	-	818.713	-	-	4%	0%
Entubado y cordón cuneta	-	5.000.000	-	-	25%	25%
Iluminación de barrios Andrés Cela y Hugo Rodríguez	-	1.155.000	-	-	6%	6%
Mantenimiento de maquinaria y vehículos	-	1.600.000	-	-	0%	0%
Mantenimiento y equipamientos de camping y cabañas	-	350.000	-	-	2%	0%
Perímetro de piscina municipal	-	1.100.000	-	-	6%	0%
Reacondicionamiento de calles	-	6.000.000	-	-	30%	30%
Realización de eventos	-	-	1.500.000	-	0%	0%
Recambio de neumáticos	-	1.150.000	-	-	0%	0%
Reconstruyendo Sueños: soluciones habitacionales para familias de bajos recursos	-	-	-	800.000	0%	0%
Reparación de topador	-	-	-	907.972	0%	0%
Vallado del estadio de baby fútbol	-	-	471.359	-	0%	0%

Tres Islas	-	4.279.949	893.991	1.707.972	74%	50%
Apoyo cultural, social y deportivo al Municipio de Tres Islas.	-	-	280.000	1.300.000	0%	0%
Equipamiento de espacios públicos del Municipio de Tres Islas	-	-	590.000	-	0%	0%
Espacio multipropósito del Municipio de Tres Islas	-	1.029.974	23.991	127.972	24%	0%
Funcionamiento del Municipio de Tres Islas	-	1.110.000	-	-	0%	0%
Instalación de luminaria y mejoramiento urbano del Municipio de Tres Islas.	-	930.000	-	280.000	22%	22%
Mejoramiento de caminería rural	-	1.209.975	-	-	28%	28%
Tupambaé	1.881.489	5.338.689	1.022.644	1.707.972	91%	73%
Apoyo a instituciones, comisiones educativas, culturales, deportivas sociales y hogares del Municipio	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Desarrollo productivo del Municipio	-	500.000	-	-	0%	0%
Funcionamiento Municipal	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Mantenimiento de espacios verdes y seguridad del personal	-	-	1.022.644	-	0%	0%
Regeneración urbana IV	-	4.838.689	-	-	91%	73%
Colonia	-	28.892.713	7.323.234	6.831.888	90%	72%
Florencio Sánchez	-	6.571.758	1.390.924	1.707.972	23%	23%
Colaboración instituciones para eventos sociales, culturales y de recreación	-	-	-	1.412.585	0%	0%
Construcción de cordón cuneta	-	5.400.000	-	-	19%	19%
Limpieza de fosas sépticas del Municipio	-	-	239.000	-	0%	0%
Mantenimiento del espacio público	-	-	1.151.924	-	0%	0%
Mejoramiento de espacios urbanos	-	1.171.758	-	-	4%	4%
Seguridad para el personal e instalaciones	-	-	-	295.387	0%	0%
Juan Lacaze	-	10.328.002	2.666.153	1.707.972	77%	50%
Apoyo a la comunidad	-	2.048.002	2.266.153	1.707.972	0%	0%
Avanzar en mejoramiento de espacios públicos y culturales	-	7.920.000	-	-	77%	50%
Comunicación	-	360.000	400.000	-	0%	0%
Ombúes de Lavalle	-	5.438.157	1.377.102	1.707.972	100%	100%
Apostando a la cultura y servicios	-	-	1.377.102	-	0%	0%
Climatización de piscina	-	-	-	1.707.972	0%	0%

Construcción de cordón cuneta entrada norte, barrio Palenque y calle Dr. Fortunato	-	5.438.157	-	-	100%	100%
Tarariras	-	6.554.796	1.889.055	1.707.972	91%	57%
Adquisición de contenedor refrigerado en AFE y techo para escenario en AFE	-	1.127.398	-	-	17%	0%
Alumbrado caminero Ruta N°22	-	500.000	-	-	8%	8%
Colaboración y apoyo a instituciones	-	-	-	1.600.000	0%	0%
Compra de contenedores de residuos	-	1.500.000	-	-	23%	23%
Gastos de funcionamiento de oficina de Municipio	-	-	-	107.972	0%	0%
Letras corpóreas Tarariras	-	600.000	-	-	0%	0%
Mantenimientos, podas, limpiezas, compra y plantación de árboles, realización de rosedal en plaza Joaquín Suárez	-	-	1.465.000	-	0%	0%
Mejoramiento y reciclado de la Casona de AFE	-	-	424.055	-	0%	0%
Realizar cordón cuneta en calle José Pedro Varela y calle U.V.U	-	1.727.398	-	-	26%	26%
Terminal de ómnibus, Agencia de Paso Fase 2	-	1.100.000	-	-	17%	0%
Florida	-	8.339.679	2.460.218	3.415.944	89%	60%
Casupá	-	3.012.704	1.150.100	1.707.972	70%	70%
Casupá se ilumina	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Fortalecer la operativa y gestión municipal	-	903.811	-	-	0%	0%
Mejoramiento de infraestructura vial en el barrio El Hueco	-	2.108.893	-	-	70%	70%
Modernización de equipamiento municipal para el mantenimiento urbano y espacios verdes	-	-	1.150.100	-	0%	0%
Fray Marcos	-	5.326.975	1.310.118	1.707.972	100%	54%
Ampliación y mejoras en el cementerio Fase II	-	-	1.310.118	-	0%	0%
Cordón cuneta	-	750.000	-	-	14%	14%
Equipamiento del Municipio	-	150.000	-	-	3%	0%
Fortalecimiento de iniciativas locales	-	-	-	1.377.972	0%	0%
Mejoras viejo galpón AFE	-	-	-	330.000	0%	0%
Obrador Fase I	-	2.276.975	-	-	43%	0%
Pavimentación 100% bitumen en coordinación con IDF	-	1.550.000	-	-	29%	29%
Plan veredas	-	600.000	-	-	11%	11%
Lavalleja	-	6.316.229	1.571.410	1.707.972	70%	70%

José Pedro Varela	-	6.316.229	1.571.410	1.707.972	70%	70%
Acondicionamiento de pluviales y calles en el Municipio de José Pedro Varela para el año 2025	-	1.300.000	-	-	21%	21%
Acondicionamiento paisajístico de espacios verdes y arbolado urbano para el año 2025	-	-	-	780.000	0%	0%
Mejora en el equipamiento del Municipio de José Pedro Varela	-	1.890.000	-	-	30%	30%
Mejora en la red de alumbrado público en la localidad de José Pedro Varela para el año 2025	-	1.231.360	-	-	19%	19%
Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para atender las demandas y necesidades de la población en el año 2025	-	1.894.869	1.571.410	927.972	0%	0%
Maldonado	-	20.367.332	5.040.116	5.123.916	100%	73%
Aiguá	-	6.986.289	1.274.633	1.707.972	100%	100%
Proyecto: Parque Municipal " Dr. Esteban Agustoni "	-	-	1.274.633	1.707.972	0%	0%
Recuperación de calles y construcción de alcantarilla	-	6.986.289	-	-	100%	100%
Garzón	-	4.855.444	989.550	1.707.972	100%	73%
Mejora en infraestructura pública del Municipio	-	2.427.722	989.550	783.128	50%	23%
Puente sobre paso La Horqueta	-	2.427.722	-	924.844	50%	50%
Piriápolis	-	8.525.599	2.775.933	1.707.972	100%	50%
Equipamiento de biblioteca en Casa de la Cultura	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Equipamiento para sectores varios del Municipio	-	2.125.001	-	-	25%	0%
Reparación edilicia en oficina central del Municipio	-	-	2.775.933	-	0%	0%
Reparación y/o construcción de veredas	-	6.400.598	-	-	75%	50%
Montevideo	-	433.146.606	161.138.846	11.955.804	89%	81%
Municipio A	-	142.237.922	28.486.505	1.707.972	80%	66%
Alumbrado público Municipio A	-	11.000.000	-	-	8%	8%
Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del Municipio A	-	7.000.000	-	-	5%	5%
Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del Municipio A	-	11.000.000	-	-	8%	8%
Fortalecimientos equipamiento centros culturales	-	-	-	1.707.972	0%	0%

Intervenciones urbanas en espacios públicos del Municipio A	-	8.000.000	-	-	6%	0%
Limpieza de cunetas en el territorio del Municipio A	-	8.000.000	-	-	0%	0%
Mantenimiento del arbolado urbano en el territorio del Municipio A	-	-	28.486.505	-	0%	0%
Mantenimiento y reparaciones en inmuebles del Municipio A	-	10.000.000	-	-	0%	0%
Mejora de pavimento asfáltico de calles, en el territorio del Municipio A	-	39.119.411	-	-	28%	28%
Mejora de pavimento de hormigón en calles del territorio del Municipio A	-	13.000.000	-	-	9%	9%
Mejora del pavimento económico (balasto) en el territorio del Municipio A	-	13.000.000	-	-	9%	9%
Reacondicionamiento de inmuebles en el territorio del Municipio A	-	11.000.000	-	-	8%	0%
Reparaciones y puestas a punto, orientadas a la recuperación de las condiciones óptimas de los espacios públicos del Municipio A	-	11.118.511	-	-	0%	0%
Municipio B	-	10.319.641	20.467.783	1.707.972	100%	100%
Desarrollo de obras de infraestructura y compra de equipamiento en el marco del Plan de Cuidados Municipios B: Entorno Aguada	-	10.319.641	11.680.359	-	100%	100%
Sensibilización, formación, sistematización Plan Cuidados Municipio B	-	-	8.787.424	1.707.972	0%	0%
Municipio C	-	6.328.440	20.650.528	1.707.972	100%	100%
Accesibilidad en espacios públicos del Municipio C	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Trabajos en arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C - Plan de poda 2025	-	-	12.500.000	-	0%	0%
Trabajos en arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C	-	-	8.150.528	-	0%	0%
Vialidad Municipio C. Mejora de la accesibilidad al espacio público.	-	6.328.440	-	-	100%	100%

Municipio CH	-	1.028.442	22.056.137	1.707.972	100%	100%
Acondicionamiento integral Plaza Jorge Lazaroff	-	-	8.000.000	-	0%	0%
Adquisición de equipamiento para el mantenimiento de veredas, monumentos y espacios públicos	-	1.028.442	-	-	100%	100%
Adquisición de generador de 50KW con tráiler	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Construcción de rampas de accesibilidad en el territorio del Municipio CH	-	-	6.056.137	-	0%	0%
Tratamientos puntuales de arbolado sin reparación de veredas en el territorio del Municipio CH	-	-	8.000.000	-	0%	0%
Municipio D	-	133.232.376	24.930.219	1.707.972	85%	73%
Arbolado y áreas verdes del Municipio D	-	30.388.947	-	1.707.972	23%	11%
Barrido del Municipio D	-	19.728.362	-	-	0%	0%
Mantenimiento y limpieza de cunetas en el Municipio D	-	-	9.102.857	-	0%	0%
Plan Veredas 2025	-	-	15.827.362	-	0%	0%
Proyectos viales del Municipio D	-	83.115.067	-	-	62%	62%
Municipio E	-	11.528.419	21.241.028	1.707.972	100%	100%
Construcción de rampas y veredas y mejoramiento vial en el territorio del Municipio E	-	11.528.419	-	-	100%	100%
Mantenimiento de cunetas y levante de basurales en el territorio del Municipio E	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Mejoramiento de espacios públicos	-	-	21.241.028	-	0%	0%
Municipio F	-	128.471.366	23.306.646	1.707.972	100%	100%
Con F de Fútbol III	-	-	23.306.646	1.707.972	0%	0%
Pavimentación de calles del Municipio F	-	128.471.366	-	-	100%	100%
Paysandú	-	6.990.785	1.113.950	1.707.972	75%	50%
Piedras Coloradas	-	6.990.785	1.113.950	1.707.972	75%	50%
Compra de camión barométrica Okm	-	3.248.625	251.375	-	46%	29%
Compra de camión con volcadora Okm	-	2.000.000	500.000	-	29%	21%
Reparación general de camión, Mercedes Benz, IIM 1290	-	1.742.160	-	-	0%	0%
Salón multiuso	-	-	362.575	1.707.972	0%	0%

Río Negro	-	31.871.865	5.616.659	5.123.916	83%	54%
Nuevo Berlín	-	6.194.182	1.200.072	1.707.972	87%	64%
150 aniversario Nuevo Berlín	-	800.000	-	-	0%	0%
Acondicionamiento última etapa centro democrático	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Adquisición de vehículo utilitario	-	1.450.000	-	-	23%	0%
Adquisición de luminarias	-	-	500.072	-	0%	0%
Compra de vehículo para atender alumbrado	-	1.144.182	-	-	18%	18%
Construcción y reparación vial Fase 5	-	2.800.000	-	-	45%	45%
Eventos y Turismo Fase 3	-	-	700.000	-	0%	0%
San Javier	-	6.217.736	1.230.109	1.707.972	100%	56%
Alumbrado público Fase III	-	2.500.000	-	-	40%	40%
Cilindro compactador	-	1.000.000	-	-	16%	16%
Climatización sala Pobieda	-	-	-	500.000	0%	0%
Compra de minibús de 14 pasajeros	-	1.400.000	-	-	23%	0%
Fiesta del Girasol	-	-	-	457.972	0%	0%
Necrópolis Fase II	-	1.317.736	-	-	21%	0%
Parque 27 de Julio fase II	-	-	1.230.109	-	0%	0%
Plaza de deportes fase III	-	-	-	250.000	0%	0%
Puerto Viejo Fase II	-	-	-	500.000	0%	0%
Young	-	19.459.947	3.186.478	1.707.972	77%	50%
Adquisición bachera de tiro y rodillo	-	2.500.000	-	-	13%	13%
Etapas 2_Anfiteatro	-	2.000.000	-	-	10%	0%
Mejoraremos nuestras calles	-	1.650.976	-	-	8%	8%
Proyecto anual de promoción, difusión y comunicación de información de interés para nuestra ciudad	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Proyecto anual del presupuesto participativo y/o productivo: dar prioridad a los proyectos más queridos por nuestra población	-	-	3.186.478	-	0%	0%
Proyecto anual que brinda apoyo y servicios a las distintas instituciones locales en temas culturales, deportivos, medioambientales y otros.	-	4.500.000	-	-	0%	0%
Renovación de la cubierta superior del edificio del Municipio de Young	-	2.000.000	-	-	10%	0%
Repavimentación de circuitos aeróbico peatonal Norte, Oeste, Este y JC15 (tránsito pesado)	-	5.579.000	-	-	29%	29%
Viajemos seguros	-	1.229.971	-	-	6%	0%

Rocha	-	2.983.913	1.587.093	1.707.972	100%	52%
La Paloma	-	2.983.913	1.587.093	1.707.972	100%	52%
Fomento del turismo	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Plan integral de recuperación y mantenimiento de infraestructuras Municipales de La Paloma	-	2.983.913	-	-	100%	52%
Proyecto de inversión en obras: mejora de espacios públicos en La Paloma	-	-	1.587.093	-	0%	0%
Salto	-	19.067.750	2.555.112	3.415.944	71%	54%
Colonia Lavalleja	-	9.884.742	1.183.326	1.707.972	37%	30%
Funcionamiento de la Gestión Municipal	-	2.900.000	-	400.000	0%	0%
Mantenimiento de caminería rural y de los centros poblados	-	4.410.000	-	-	23%	23%
Mejorando el entorno ambiental del Municipio	-	2.574.742	1.183.326	1.307.972	14%	7%
Villa Constitución	-	9.183.008	1.371.786	1.707.972	72%	51%
Construcción de cancha multiuso en Palomas	-	600.000	-	-	7%	0%
Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	-	2.000.000	-	-	22%	11%
Creación de espacio familiar y recreativo en Saucedo	-	600.000	-	-	7%	3%
Destinar recursos para el funcionamiento del Municipio	-	2.613.116	1.371.786	1.707.972	0%	0%
Mejora en caminería urbana	-	2.649.892	-	-	29%	29%
Nuevo alumbrado MEVIR V	-	720.000	-	-	8%	8%
San José	1.881.489	63.099.158	10.905.704	6.831.888	97%	68%
Ciudad del Plata	1.881.489	33.964.406	5.127.431	1.707.972	100%	81%
Adquisición de materiales de construcción	1.881.489	-	-	-	0%	0%
Construcción de cancha de pasto sintético	-	6.370.359	5.127.431	1.038.210	19%	19%
Construcción de rambla costanera en Villa Olímpica y Playa Pascual	-	12.536.000	-	-	37%	37%
Construcción de terminal de ómnibus	-	6.954.991	-	-	20%	2%
Mantenimiento caminería urbana y rural	-	8.103.056	-	669.762	24%	24%
Ecilda Paullier	-	8.193.615	1.521.837	1.707.972	100%	50%
Cordón cuneta	-	8.193.615	-	-	100%	50%
Equipamiento de mini terminal y recambio de maquinaria	-	-	1.521.837	1.707.972	0%	0%
Libertad	-	13.029.271	2.757.991	1.707.972	86%	57%
Construcción de senda peatonal	-	2.942.118	-	-	23%	23%

Construcción y mantenimiento de pluviales	-	-	2.757.991	-	0%	0%
Mantenimiento caminería rural	-	1.800.000	-	-	0%	0%
Mejora de espacios públicos	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Pavimentación de calles en ciudad de Libertad	-	8.287.153	-	-	64%	35%
Rodríguez	-	7.911.866	1.498.445	1.707.972	100%	50%
Bituminización en calle Democracia	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Bituminización en varias calles de ciudad Rodríguez	-	7.911.866	-	-	100%	50%
Tratamiento bituminoso en calles Nelson López y Gaione	-	-	1.498.445	-	0%	0%
Treinta y Tres	-	23.188.370	4.585.646	6.831.888	91%	70%
Cerro Chato	-	4.605.408	1.088.830	1.707.972	100%	76%
Festival de Cerro Chato	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Fortalecimiento del área social del Municipio de Cerro Chato	-	-	1.088.830	-	0%	0%
Mejora en el equipamiento del Municipio de Cerro Chato	-	1.890.000	-	-	41%	41%
Parque lineal Etapa II	-	2.715.408	-	-	59%	35%
Gral. Enrique Martínez (La Charqueada)	-	5.591.221	1.083.115	1.707.972	100%	55%
4ta Fase Apoyo y fortalecimiento al deporte, cultura y turismo de La Charqueada	-	-	674.336	1.707.972	0%	0%
4ta Fase construcción del corralón	-	2.491.221	408.779	-	45%	0%
5ta Fase Recambio y ampliación de luminaria urbana del Municipio de Gral. Enrique Martínez	-	1.000.000	-	-	18%	92%
Mejora en la recolección de residuos	-	2.100.000	-	-	38%	194%
Vergara	-	8.529.339	1.394.115	1.707.972	75%	60%
Apoyo al deporte y atletas vergarenses	-	-	-	1.707.972	0%	0%
Ayuda social a familias vergarenses de escasos recursos	-	-	1.394.115	-	0%	0%
Fortalecimiento a la Cultura Vergarenses	-	2.000.000	-	-	0%	0%
Mejoramiento urbano e infraestructura de la ciudad de Vergara	-	6.429.339	-	-	75%	60%
Ordenamiento del tránsito de la ciudad de Vergara	-	100.000	-	-	0%	0%
Villa Sara	-	4.462.402	1.019.586	1.707.972	100%	100%
Ampliación y mejora en la red de alumbrado público del Municipio de Villa Sara	-	1.362.402	-	137.598	31%	31%

Mejora en la cartelería del Municipio de Villa Sara	-	-	-	700.000	0%	0%
Mejora en la gestión del Municipio de Villa Sara en el año 2025	-	-	1.019.586	870.374	0%	0%
Mejora en la recolección de residuos del Municipio de Villa Sara	-	2.100.000	-	-	47%	47%
Mejora y mantenimiento de las calles de Villa Sara	-	1.000.000	-	-	22%	22%
Total general	26.340.846	1.114.869.366	316.718.384	133.221.815		

Fuente: POA y Compromiso de Gestión 2025 presentado por los municipios en el Sistema de Gestión Municipal.

Nota: El presupuesto presentado refleja los valores del FIGM 2025 ajustado a inflación esperada a enero 2025.

4.2 Modificaciones POAs 2024 para aprobación

Departamento: Lavalleja

Municipio: Mariscal

Justificación: Por la presente solicitamos modificar el Plan Operativo Anual (POA) del año 2024, transfiriendo parte del presupuesto destinado al proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura deportiva del Municipio por un monto de \$ 3:934.068 (Literal B \$ 2:320.643, Literal D \$ 1.613.425), al proyecto de Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de Mariscal el cual cuenta con un presupuesto total de \$ 1:420.643 (Literal B) y para el cual se realizaron las certificaciones en los meses de abril por un monto de \$ 38.400, septiembre por un monto de \$ 131.492 y noviembre por un monto de \$ 1:101.223, siendo el saldo del proyecto \$ 149.528. Motiva dicha modificación distintas demoras en la licitación de obra para la construcción de una piscina abierta que se estaba realizando, la misma se implementará en el año 2025. No obstante, se destinarán recursos para la adquisición de distintos elementos que integran la infraestructura de la piscina entre ellos, bombas de calor, ablandador de agua, silla anfibia, andariveles, filtros, limpiadores (zeolita), manta térmica, enrollador y demás rubros esenciales que integrarán la construcción de la piscina en el año 2025, de forma de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura deportiva del Municipio. Asimismo, motiva fortalecer de nuevos recursos el proyecto de Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de Mariscal para la realización de 10 nuevas cuadras que hoy se encuentran en mal estado, para tal fin se adquieren materiales de asfalto y granular, realizándose la obra en el primer trimestre del año 2025. La nueva distribución de fondos solicitada corresponde a: - Fortalecimiento de la infraestructura deportiva del Municipio, monto total \$ 1:783.596 (Literal B) se adquiere nueva infraestructura deportiva que serán insumos para la confección de la nueva piscina a ejecutarse en el año 2025. - Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de Mariscal, monto total \$ 3:571.115 (Literal B \$ 1:957.690, Literal D 1:613.425), se adquieren materiales para el arreglo y acondicionamiento de calles del Municipio a ejecutarse en el primer trimestre del año 2025.

Nombre de proyecto e ID	Código del proyecto	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				POA REFORMULADO				Ajuste	Observaciones
		Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D		
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de Mariscal	FIGM2024/1325	1.420.643	1.420.643	0	0	3.571.115	1.957.690	0	1.613.425	2.150.472	Sube B y D
Acondicionamiento y equipamiento recreativo de espacios públicos	FIGM2024/1326	373.992	0	373.992	0	373.992	0	373.992	0	0	
Promoción y apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales	FIGM2024/1327	207.641	0	207.641	0	207.641	0	207.641	0	0	
Fortalecimiento de la infraestructura del Municipio	FIGM2024/1328	454.834	0	454.834	0	454.834	0	454.834	0	0	
Fortalecimiento de la infraestructura deportiva del Municipio	FIGM2024/1329	3.934.068	2.320.643	0	1.613.425	1.783.596	1.783.596	0	0	-2.150.472	Baja B y D
Fortalecimiento de la red de alumbrado público del Municipio	FIGM2024/1633	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	0	0	0	
Total POA 2024 Mariscal		7.291.178	4.641.286	1.036.467	1.613.425	7.291.178	4.641.286	1.036.467	1.613.425	0	

4.3 Recursos y transferencias

Aspectos generales

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	Total
FIGM 2024 (a)	222.167.125	1.492.418.981	403.356.481	201.678.125	2.319.620.712

Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	Total
2/2/2024	18.513.875	-	-	-	18.513.875
9/2/2024	-	224.244.403	62.597.807	27.428.225	314.270.435
13/3/2024	18.513.875	-	10.721.483	4.312.458	33.547.816
21/3/2024	-	32.037.493	-	-	32.037.493
22/3/2024	18.513.875	28.149.166	9.538.049	8.438.332	64.639.422
9/4/2024	-	30.941.218	8.862.899	3.549.535	43.353.652
30/4/2024	18.513.875	32.845.078	12.554.552	5.140.849	69.054.354
7/5/2024	-	3.090.855	875.437	968.055	4.934.347
24/05 y 27/05/24	18.513.875	100.957.761	11.449.316	6.515.425	137.436.377
31/05/24 y 06/06/24	-	4.187.171	1.151.782	1.290.740	6.629.693
26/6/2024	18.513.875	50.798.423	25.463.282	-	94.775.580
ByD 6/8-C7/8	-	9.584.662	1.641.582	1.613.425	12.839.669
31/7/2024	18.513.875	77.786.712	32.880.120	8.342.539	137.523.246
ByD 6/8-C7/8	-	1.036.143	204.129	322.685	1.562.957
13/8/2024	-	-	357.171	250.400	607.571
2/9/2024	18513875	36.801.107	13346834	8925320	77.587.136
10/9/2024	-	11.677.143	2.288.485	1.613.425	15.579.053
10/9/2024	-	13.706.100	1.758.437	3.236.525	18.701.062
16/9/2024	-	43.929.322	12.600.668	748.128	57.278.118
ByD 27/9-C 30/9	-	298.213	7.246.025	734.404	8.278.642
4/10/2024	18.513.875	76.171.258	27.709.735	7.472.688	129.867.556
D-4/10-ByC 8/10	-	1.627.719	362.848	322.685	2.313.252
Transf. Oct/2024	18.513.875	110.094.317	31.252.918	12.156.521	172.017.631
Ant. Oct/24	-	1.718.784	266.251	322.685	2.307.720
Transf. Nov/2024	18.513.875	158.425.647	33.328.480	18.411.264	210.165.391
Transf. Dic/2024	18.514.500	141.167.233	31.668.892	20.457.207	193.293.332

Transferencias	222.167.125	1.191.275.928	340.127.182	142.573.520	1.665.822.048
-----------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

SALDO (a-b)	-	301.143.053	63.229.299	59.104.605	653.798.664
--------------------	---	-------------	------------	------------	-------------

% Transferencias acumuladas	100%	80%	84%	71%	71,81%
------------------------------------	-------------	------------	------------	------------	---------------

ANEXO 1				
RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2024 POR MUNICIPIO				
Diciembre/24				
Incluye la cuota del Literal A del mes y las transferencias correspondientes a certificaciones, que están en trámite.				
Departamento / Municipio	Recursos FIGM 2024	Transferencias acumuladas	Saldo	Promedio de % transferencias acumuladas
Artigas	51.131.091	29.386.967	21.744.124	61,50%
Baltasar Brum	11.456.604	7.659.706	3.796.898	66,86%
Bella Unión	28.632.772	14.224.049	14.408.723	49,68%
Tomás Gomensoro	11.041.715	7.503.212	3.538.503	67,95%
Canelones	539.980.697	442.200.869	97.779.828	80,39%
18 de Mayo	32.862.373	32.673.347	189.026	99,42%
Aguas Corrientes	6.099.492	5.146.942	952.550	84,38%
Atlántida	6.770.611	6.462.347	308.264	95,45%
Barros Blancos	38.414.242	31.462.231	6.952.011	81,90%
Canelones	20.217.981	10.605.382	9.612.599	52,46%
Ciudad de La Costa	24.765.411	13.802.517	10.962.894	55,73%
Colonia Nicolich	23.392.813	21.829.355	1.563.458	93,32%
Empalme Olmos	10.696.850	9.842.646	854.204	92,01%
La Floresta	11.283.169	5.363.522	5.919.647	47,54%
La Paz	19.019.952	16.616.316	2.403.636	87,36%
Las Piedras	57.631.723	48.837.026	8.794.697	84,74%
Los Cerrillos	12.493.555	8.052.456	4.441.099	64,45%
Migues	13.157.810	12.915.825	241.985	98,16%
Montes	7.320.427	6.810.376	510.051	93,03%
Pando	32.767.058	32.767.058	-	100,00%
Parque del Plata	6.894.923	6.402.489	492.434	92,86%
Paso Carrasco	10.432.813	6.672.345	3.760.468	63,96%
Progreso	14.633.746	14.315.845	317.901	97,83%
Salinas	11.866.923	7.885.822	3.981.101	66,45%
San Antonio	10.881.396	6.884.966	3.996.430	63,27%

San Bautista	9.235.022	6.673.006	2.562.016	72,26%
San Jacinto	14.278.802	11.450.288	2.828.514	80,19%
San Ramón	11.501.897	8.733.343	2.768.554	75,93%
Santa Lucía	16.784.706	8.189.522	8.595.184	48,79%
Santa Rosa	12.025.554	7.975.840	4.049.714	66,32%
Sauce	17.008.835	16.458.571	550.264	96,76%
Soca	13.180.329	11.488.625	1.691.704	87,16%
Suárez	27.934.868	24.962.525	2.972.343	89,36%
Tala	18.237.318	18.237.317	1	100,00%
Toledo	28.190.098	22.683.019	5.507.079	80,46%
Cerro Largo	155.666.940	138.858.724	16.808.216	87,85%
Aceguá	9.375.416	8.836.139	539.277	94,25%
Arbolito	8.288.403	5.320.748	2.967.655	64,20%
Arévalo	8.476.622	8.160.210	316.412	96,27%
Bañado de Medina	10.147.362	9.913.326	234.036	97,69%
Centurión	8.964.249	7.574.470	1.389.779	84,50%
Cerro de las Cuentas	8.714.357	7.270.217	1.444.140	83,43%
Fraile Muerto	10.939.489	10.939.489	-	100,00%
Isidoro Noblía	12.811.402	10.248.746	2.562.656	80,00%
Las Cañas	9.989.435	8.278.026	1.711.409	82,87%
Plácido Rosas	8.830.229	6.400.567	2.429.662	72,48%
Quebracho (CL)	8.049.840	7.549.983	499.857	93,79%
Ramón Trigo	8.345.650	6.552.249	1.793.401	78,51%
Río Branco	25.056.237	25.055.818	419	100,00%
Tres Islas	8.278.293	7.967.442	310.851	96,24%
Tupambaé	9.399.956	8.791.294	608.662	93,52%
Colonia	123.119.636	109.849.777	13.269.859	89,68%
Carmelo	18.436.580	16.500.485	1.936.095	89,50%
Colonia Miguelete	9.005.705	7.644.791	1.360.914	84,89%
Colonia Valdense	6.861.881	5.746.681	1.115.200	83,75%
Florencio Sánchez	10.912.661	10.680.182	232.479	97,87%
Juan Lacaze	15.665.611	11.365.080	4.300.531	72,55%
La Paz (Co)	6.710.172	5.974.171	736.001	89,03%
Nueva Helvecia	9.679.131	9.606.375	72.756	99,25%
Nueva Palmira	12.981.659	12.981.659	-	100,00%
Ombúes de Lavalle	9.828.755	9.828.755	-	100,00%
Rosario	11.670.287	9.317.801	2.352.486	79,84%
Tarariras	11.367.194	10.203.797	1.163.397	89,77%
Durazno	26.403.129	8.124.365	18.278.764	30,99%
Sarandí del Yí	15.055.012	4.432.872	10.622.140	29,44%
Villa del Carmen	11.348.117	3.691.493	7.656.624	32,53%
Flores	5.159.098	3.509.226	1.649.872	68,02%

Ismael Cortinas	5.159.098	3.509.226	1.649.872	68,02%
Florida	26.496.185	18.810.037	7.686.148	71,80%
Casupá	7.323.129	5.930.205	1.392.924	80,98%
Fray Marcos	9.660.451	5.991.270	3.669.181	62,02%
Sarandí Grande	9.512.605	6.888.562	2.624.043	72,42%
Lavalleja	37.432.915	29.191.805	8.241.110	78,06%
José Batlle y Ordóñez	9.609.180	7.176.559	2.432.621	74,68%
José Pedro Varela	10.841.772	9.167.398	1.674.374	84,56%
Solís de Matajojo	7.913.448	7.046.531	866.917	89,05%
Villa Mariscal	9.068.515	5.801.317	3.267.198	63,97%
Maldonado	148.713.356	105.039.150	43.674.206	65,00%
Aiguá	11.194.391	4.156.555	7.037.836	37,13%
Garzón	8.912.199	5.466.318	3.445.881	61,34%
Maldonado	53.825.000	43.749.136	10.075.864	81,28%
Pan de Azúcar	13.343.595	6.559.942	6.783.653	49,16%
Piriápolis	14.066.685	13.281.665	785.020	94,42%
Punta del Este	9.861.118	7.800.723	2.060.395	79,11%
San Carlos	29.015.419	19.846.867	9.168.552	68,40%
Solís Grande	8.494.949	4.177.944	4.317.005	49,18%
Montevideo	666.217.647	624.705.286	41.512.361	95,87%
Municipio A	164.664.546	127.433.880	37.230.666	77,39%
Municipio B	32.473.915	32.370.250	103.665	99,68%
Municipio C	28.876.279	28.876.279	-	100,00%
Municipio CH	25.197.468	24.438.352	759.116	96,99%
Municipio D	152.798.088	152.489.035	309.053	99,80%
Municipio E	34.346.219	32.527.099	1.819.120	94,70%
Municipio F	146.766.930	146.766.929	1	100,00%
Municipio G	81.094.202	79.803.462	1.290.740	98,41%
Paysandú	81.792.481	56.251.028	25.541.453	70,94%
Chapicuy	9.221.247	7.408.568	1.812.679	80,34%
Guichón	16.262.608	7.140.847	9.121.761	43,91%
Lorenzo Geyres	9.592.122	7.028.937	2.563.185	73,28%
Piedras Coloradas	11.046.850	9.310.959	1.735.891	84,29%
Porvenir	13.315.936	8.700.497	4.615.439	65,34%
Quebracho	12.938.105	9.516.639	3.421.466	73,56%
Tambores	9.415.613	7.144.581	2.271.032	75,88%
Río Negro	45.585.591	33.155.732	12.429.859	76,90%
Nuevo Berlín	10.375.699	7.526.016	2.849.683	72,54%
San Javier	10.426.323	9.854.851	571.472	94,52%
Young	24.783.569	15.774.865	9.008.704	63,65%
Rivera	48.503.190	32.078.032	16.425.158	65,76%
Minas de Corrales	12.920.323	6.613.810	6.306.513	51,19%

Tranqueras	22.580.080	15.251.577	7.328.503	67,54%
Vichadero	13.002.787	10.212.645	2.790.142	78,54%
Rocha	51.679.171	28.268.096	23.411.075	56,74%
Castillos	16.883.748	6.413.323	10.470.425	37,99%
Chuy	13.208.850	4.063.640	9.145.210	30,76%
La Paloma	7.708.735	5.204.035	2.504.700	67,51%
Lascano	13.877.838	12.587.098	1.290.740	90,70%
Salto	72.161.115	62.825.611	9.335.504	86,27%
Belén	9.593.757	9.421.680	172.077	98,21%
Colonia Lavalleja	13.846.145	12.700.641	1.145.504	91,73%
Mataojo	10.482.180	7.531.101	2.951.079	71,85%
Rincón de Valentín	9.243.975	6.925.208	2.318.767	74,92%
San Antonio (Salto)	15.633.775	14.264.921	1.368.854	91,24%
Villa Constitución	13.361.283	11.982.060	1.379.223	89,68%
San José	83.471.287	55.006.405	28.464.882	59,59%
Ciudad del Plata	40.318.626	32.104.476	8.214.150	79,63%
Ecilda Paullier	12.568.404	7.833.440	4.734.964	62,33%
Libertad	18.304.102	9.809.040	8.495.062	53,59%
Rodríguez	12.280.155	5.259.449	7.020.706	42,83%
Soriano	53.358.181	33.895.431	19.462.750	62,47%
Cardona	8.982.313	8.788.701	193.612	97,84%
Dolores	26.309.221	17.232.039	9.077.182	65,50%
José Enrique Rodó	9.453.150	4.730.122	4.723.028	50,04%
Palmitas	8.613.497	3.144.569	5.468.928	36,51%
Tacuarembó	42.797.063	27.811.051	14.986.012	65,11%
Ansina	13.178.049	8.617.764	4.560.285	65,39%
Paso de los Toros	17.518.970	11.222.325	6.296.645	64,06%
San Gregorio de Polanco	12.100.044	7.970.962	4.129.082	65,88%
Treinta y Tres	59.951.939	47.710.403	12.241.536	79,84%
Cerro Chato	8.769.789	8.486.402	283.387	96,77%
Gral. Enrique Martínez	9.695.633	8.639.659	1.055.974	89,11%
Rincón	9.353.871	7.396.747	1.957.124	79,08%
Santa Clara de Olimar	10.798.465	8.117.431	2.681.034	75,17%
Vergara	12.764.892	9.633.927	3.130.965	75,47%
Villa Sara	8.569.289	5.436.237	3.133.052	63,44%
Total general	2.319.620.712	1.886.677.995	432.942.717	77,41%

Certificaciones

Se procesaron **253 certificaciones** de proyectos por un monto total de **\$ 241:616.665**. Se realiza el descuento del adelanto del 20%.

Concepto	Importe \$
Literal B Certificaciones	141.167.233
Literal C Certificaciones	31.668.892
Literal D Certificaciones	20.457.207
Total	193.293.332

Departamento / Municipio / Proyecto	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	Monto certificado_12	Literal B_12	Literal C_12	Literal D_12
Artigas	47.576.417	18.916.491	40%	300.561	-	2.400	238.049
Baltasar Brum	9.679.267	4.933.146	51%	3.000	-	2.400	-
Compra de maquinaria	3.745.064	2.279.054	61%	-	-	-	-
Difusión a eventos deportivos y culturales	330.000	323.000	98%	3.000	-	2.400	-
Imprevistos por obra Reforma Galpón del Norte	300.000	201.193	67%	-	-	-	-
Mobiliario para sala multiuso	91.000	91.000	100%	-	-	-	-
Paseo de los abuelos	2.165.760	-	0%	-	-	-	-
Pista Pumptrack-Skate	887.400	-	0%	-	-	-	-
Re acondicionamiento de área en policlínica de ASSE y adquisición de mobiliario para sala multiuso Fase 2	164.000	110.260	67%	-	-	-	-
Urbanización	1.996.043	1.928.639	97%	-	-	-	-
Bella Unión	26.855.435	8.844.533	33%	-	-	-	-
Dependencias Municipales Seguras	1.107.420	1.107.420	100%	-	-	-	-
Gestión vial 3	2.761.424	-	0%	-	-	-	-
Urbanización Centro Poblado Cainsa	9.689.931	840.453	9%	-	-	-	-
Urbanización Centro Poblado Mones Quintela	6.896.660	6.896.660	100%	-	-	-	-
Urbanización Centro Poblado Mones Quintela II	5.893.995	-	0%	-	-	-	-

Banco de herramientas profesionales	506.005	-	0%	-	-	-	-
Tomás Gomensoro	11.041.715	5.138.812	47%	297.561	-	-	238.049
Adecuar la urbanización, mediante intervenciones puntuales en algunos barrios	1.171.054	1.171.054	100%	-	-	-	-
Adquisición de una barométrica	2.658.462	2.658.462	100%	-	-	-	-
Arte en movimiento	276.855	220.400	80%	-	-	-	-
Becas estudiantiles y contratación de remise para el traslado de estudiantes a Bella Unión	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Diviértete aprendiendo música	237.304	216.000	91%	216.000	-	-	172.800
Fútbol para todos	593.269	455.199	77%	-	-	-	-
Mejorar la iluminación y aspecto de los rincones infantiles de nuestras plazas	81.561	81.561	100%	81.561	-	-	65.249
Renacer del Fortín de los Gauchos	345.335	272.136	79%	-	-	-	-
Yoga terapéutico	79.101	64.000	81%	-	-	-	-
Mejoramiento de MEVIR 1 y 2	2.881.549	-	0%	-	-	-	-
Juego Plaza los Palos	939.888	-	0%	-	-	-	-
Canelones	502.656.620	366.943.134	73%	37.828.081	21.855.141	6.401.482	2.014.807
18 de Mayo	31.085.036	30.848.755	99%	732.000	-	585.600	-
Asociativo	3.489.807	3.253.535	93%	732.000	-	585.600	-
Compra de materiales de construcción y arrendamientos	7.195.204	7.195.204	100%	-	-	-	-
Consolidación barrio El Santo	18.786.600	18.786.591	100%	-	-	-	-
Cultural, deportivo y social	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Aguas Corrientes	4.322.155	3.131.470	72%	318.106	-	254.485	-
Educación, cultura y deporte	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Mantenimiento de espacios públicos y estructuras edilicias del Municipio de Aguas Corrientes	623.963	623.963	100%	170.186	-	136.149	-

Proyecto Asociativo Micro Región 1 (Aguas Corrientes, Canelones, Cerrillos y Santa Lucía) - Podas -	399.698	399.698	100%	147.920	-	118.336	-
Proyecto de Inversión Municipio de Aguas Corrientes	1.190.685	-	0%	-	-	-	-
Proyecto Funcionamiento Literal B	494.384	494.384	100%	-	-	-	-
Atlántida	6.770.611	4.689.744	69%	229.113	-	117.847	65.438
Alquiler de SS.HH y apoyo a eventos	796.629	796.629	100%	48.302	-	38.641	-
Alumbrado Público	296.630	204.000	69%	-	-	-	-
Ciclovías	874.072	663.173	76%	-	-	-	-
Mejora y mantenimiento edilicio	845.625	845.625	100%	81.798	-	-	65.438
Mejoras, mantenimiento y amoblamiento de espacios públicos	400.535	400.535	100%	-	-	-	-
Participativo Asociativo	889.891	889.890	100%	99.013	-	79.206	-
Proyecto de funcionamiento Literal A Municipio de Atlántida	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Veredas	889.892	889.892	100%	-	-	-	-
Barros Blancos	38.414.242	28.609.551	74%	14.334.097	10.838.081	99.069	530.128
Funcionamiento del Municipio de Barros Blancos - 100% Literal A	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Plan cultural, social y deportivo Municipal de Barros Blancos - 100% Literal D	1.613.425	738.160	46%	662.660	-	-	530.128
Proyecto asociativo de podas Municipio de Barros Blancos - Cuota parte Literal C	1.483.153	1.312.756	89%	123.836	-	99.069	-
Realización de espacio multipropósito (gimnasio) y obra en calle Félix Vasallo de la ciudad de Barros Blancos - 100% Literal B	30.467.265	26.558.635	87%	13.547.601	10.838.081	-	-

Recuperación, creación y mantenimiento de espacios públicos, creación de sendas peatonales y nomenclatura en el Municipio de Barros Blancos - Cuota parte Literal C	3.073.062	-	0%	-	-	-	-
Canelones	18.440.644	6.424.896	35%	306.711	-	245.369	-
Funcionamiento	6.534.788	4.757.044	73%	-	-	-	-
Obras	10.419.234	747.719	7%	-	-	-	-
Podas y mantenimiento de espacios verdes	1.486.622	920.133	62%	306.711	-	245.369	-
Ciudad de la Costa	22.988.074	9.284.456	40%	-	-	-	-
Asociativo Podas Microregión 5	1.384.276	829.211	60%	-	-	-	-
Ciudad de la Costa productiva	2.966.305	1.934.458	65%	-	-	-	-
Eventos e infraestructura	1.483.152	549.618	37%	-	-	-	-
Funcionamiento y mantenimiento del Municipio y Centros de Barrio	2.732.213	1.151.895	42%	-	-	-	-
Mejora red vial y espacios públicos	3.597.505	1.407.027	39%	-	-	-	-
Obra vial Colinas de Solymar	6.375.165	-	0%	-	-	-	-
Social, comunitario y deportivo	4.449.458	3.412.247	77%	-	-	-	-
Empalme Olmos	8.919.513	7.851.761	88%	-	-	-	-
Apoyo a eventos culturales, deportivos y sociales	1.200.793	882.430	73%	-	-	-	-
Cambiar la pavimentación, pasar de tosca a tratamiento doble	6.492.254	6.492.254	100%	-	-	-	-
Mantenimiento y readecuación de espacios públicos	1.226.466	477.077	39%	-	-	-	-
La Floresta	9.505.832	2.125.348	22%	30.334	-	9.008	24.232
Costeando Ideas 2024	395.508	-	0%	-	-	-	-
Cuadrilla de podas	840.453	645.139	77%	-	-	-	-
Mejora en la accesibilidad del territorio	4.374.206	-	0%	-	-	-	-
Proyecto funcionamiento	860.574	860.574	100%	-	-	-	-
Proyectos sociales, culturales y deportivos	1.269.196	619.635	49%	30.334	-	9.008	24.232

La Paz	19.019.952	14.276.937	75%	2.908.506	1.635.402	660.315	31.087
Proyecto asociativo Municipio de La Paz	688.161	688.161	100%	383.860	-	307.088	-
Proyecto de funcionamiento Municipio de La Paz (Literal A)	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Proyecto de funcionamiento Municipio de La Paz (Literal D)	1.613.425	1.530.264	95%	38.859	-	-	31.087
Proyecto de inversión Municipio de La Paz	14.941.029	12.058.512	81%	2.485.787	1.635.402	353.227	-
Las Piedras	55.854.386	44.861.012	80%	1.405.259	1.124.207	-	-
Asociativo de poda y espacios públicos Municipio de Las Piedras. Unidad de bacheo mantenimiento de infraestructura.	8.620.593	4.809.704	56%	-	-	-	-
Fondo de inversión para espacios públicos	1.613.425	-	0%	-	-	-	-
Fondos Participativos Municipales	-	-	0%	-	-	-	-
Funcionamiento del Municipio de Las Piedras	13.686.110	10.826.066	79%	901.063	720.850	-	-
Pavimentación barrio Jardín - Las Piedras	7.218.010	7.218.010	100%	-	-	-	-
Pavimentación barrio Laures - Rama	6.921.380	3.708.168	54%	-	-	-	-
Reconstrucción de calles céntricas por afectación del Ferrocarril Central	6.621.785	7.125.981	108%	504.196	403.357	-	-
Repavimentación Batlle y Ordoñez	11.173.083	11.173.083	100%	-	-	-	-
Los Cerrillos	10.716.218	5.773.442	54%	3.048.708	1.561.281	390.809	486.876
Proyecto funcionamiento y mantenimiento de locales municipales y espacios públicos que cuenta nuestro Municipio	2.198.317	2.107.234	96%	16.755	13.404	-	-
Proyecto podas y mantenimiento de espacios públicos del Municipio de Los Cerrillos	593.261	451.195	76%	42.726	-	34.181	-
Sistema de senderos	7.924.640	3.215.013	41%	2.989.227	1.547.877	356.628	486.876
Migues	13.157.810	11.077.995	84%	-	-	-	-

Bienestar animal	98.878	-	0%	-	-	-	-
Equipamiento y mejora de espacios públicos, readecuación y equipamiento de locales municipales, compra y mantenimiento de maquinaria y herramientas.	6.337.754	6.337.754	100%	-	-	-	-
Festival anual de Migueles, actividades previas y actividades relacionadas descentralizadas.	593.268	-	0%	-	-	-	-
Fomento al emprendedurismo	98.878	-	0%	-	-	-	-
Funcionamiento	986.313	-	0%	-	-	-	-
Mantenimiento de áreas verdes	642.700	488.537	76%	-	-	-	-
Promoción de agenda cultural y apoyo a instituciones	791.014	791.014	100%	-	-	-	-
Proyecto abastecimiento seguro de agua	148.315	-	0%	-	-	-	-
Tratamiento bituminoso simple en calles	3.460.690	3.460.690	100%	-	-	-	-
Montes	5.543.090	5.107.431	92%	2.622.620	1.760.663	175.911	161.522
Adquisición tractor y chirquera	605.126	605.126	100%	-	-	-	-
Cultura y deporte	840.219	840.219	100%	219.889	-	175.911	-
Equipamiento y mejora de espacios públicos	1.008.299	572.640	57%	201.902	-	-	161.522
Funcionamiento del Municipio	197.754	197.754	100%	-	-	-	-
Inversión en espacios públicos	1.992.110	1.992.110	100%	1.870.110	1.496.088	-	-
Plazoleta COVIMON	899.582	899.582	100%	330.719	264.575	-	-
Nicolich	21.615.476	19.661.154	91%	-	-	-	-
Fondo participativo del Municipio Nicolich - FIGM2024/1034	1.186.521	856.736	72%	-	-	-	-
Mantenimiento de espacios públicos - FIGM2024/1036	1.907.260	1.509.397	79%	-	-	-	-
Proyecto Asociativo Microregional de podas - FIGM2024	1.411.277	1.168.428	83%	-	-	-	-

Proyecto de Inversión asfaltado de calles en Colonia Nicolich, pudiendo ser en etapas, previendo la utilización del FIGM 2024 (etapa 1 - 2023 y etapa 2 - 2024). - FIGM2023/1032	13.870.984	13.870.984	100%	-	-	-	-
Proyecto mejora del funcionamiento del Municipio Nicolich - FIGM2024/1033	3.239.434	2.255.609	70%	-	-	-	-
Pando	30.989.721	30.989.721	100%	288.506	-	230.805	-
Comunicaciones Municipio de Pando	395.507	395.507	100%	-	-	-	-
Fortalecimiento del servicio del Municipio de Pando	4.476.884	4.476.884	100%	-	-	-	-
Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando	1.603.330	1.603.330	100%	288.506	-	230.805	-
Reparación caminería - Municipio Pando	24.514.000	24.514.000	100%	-	-	-	-
Parque del Plata	5.117.586	4.731.176	92%	1.530.989	452.114	589.372	183.305
Actividades recreativas y socioculturales en el Municipio Parque del Plata y Las Toscas en 2024	593.261	510.132	86%	7.000	-	-	5.600
Apoyo a proyectos Municipio de Niñas y Niños en el Municipio de Parque del Plata y Las Toscas	98.877	62.736	63%	62.736	-	-	50.189
Calistenia Rambla Las Toscas	296.630	296.630	100%	-	-	-	-
Costeando Ideas edición 2024 Municipio Parque del Plata y Las Toscas	395.507	344.310	87%	77.328	-	61.862	-
Cuadrilla de poda Micro Región 4 integrado por los Municipios de Parque del Plata y Las Toscas, Atlántida, Salinas y La Floresta	494.384	466.902	94%	71.532	-	57.226	-
Foto galería a cielo abierto	296.630	240.510	81%	-	-	-	-

Reacondicionamiento del paso en el Arroyo Solís Chico (sobre Rambla Lumen Martínez Burle, entre Juan M. Blanes y calle G)	593.261	587.300	99%	587.300	-	366.669	103.171
Recuperación espacios públicos	1.039.400	913.020	88%	159.950	-	103.615	24.345
Senda peatonal Avda. Argentina	1.309.636	1.309.636	100%	565.143	452.114	-	-
Paso Carrasco	8.655.476	4.170.564	48%	1.290.068	-	859.517	172.537
Compra de camión	940.000	940.000	100%	-	-	-	-
Cuadrilla de podas	1.186.522	1.168.426	98%	339.213	-	271.370	-
Estacionamiento para centro de salud	2.302.764	-	0%	-	-	-	-
Insumos culturales	673.425	511.128	76%	215.671	-	-	172.537
Mejoramiento de calles y canalizaciones	1.315.895	-	0%	-	-	-	-
Mejoramiento de espacios públicos y vía pública	2.236.870	1.551.010	69%	735.184	-	588.147	-
Progreso	14.633.746	12.459.035	85%	-	-	-	-
Cancha multifunción Espacio Verde Los Ingleses (Segunda etapa) - Literal D	-	-	0%	-	-	-	-
Consolidación barrial San Pedro 2º etapa - 70% Literal B	6.049.354	5.651.980	93%	-	-	-	-
Equipamiento de espacios públicos - Literal C	1.775.428	1.775.428	100%	-	-	-	-
Obra hidráulica - Nuevo	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Proyecto Asociativo - Podas	825.622	825.622	100%	-	-	-	-
Proyecto de funcionamiento - Literal A	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Proyecto de funcionamiento - Literal B	2.592.580	2.592.580	100%	-	-	-	-
Salinas	10.089.586	5.113.209	51%	821.026	-	656.821	-
Alquiler y mantenimiento de baños públicos	418.249	423.000	101%	70.500	-	56.400	-
Desarrollo cultural, sociedad y deportes	1.058.030	971.234	92%	547.942	-	438.354	-
Mantenimiento de espacios públicos, adquisición de equipamientos de plazas.	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-

Nomenclátor y cartelera urbana	395.507	395.507	100%	-	-	-	-
Proyecto Participativo Costeando Ideas	395.507	395.507	100%	137.013	-	109.610	-
Recargo, perfilado, conformación de base imprimación reforzada entorno Municipio	4.725.715	-	0%	-	-	-	-
Salud y Bienestar Animal	593.261	593.261	100%	-	-	-	-
Servicio de podas, tala y mantenimiento de espacios públicos	889.892	721.275	81%	65.571	-	52.457	-
San Antonio	9.104.059	4.230.297	46%	365.775	195.201	-	97.419
Acondicionamiento urbano Municipio de San Antonio 2024	1.218.888	1.032.745	85%	-	-	-	-
Ampliación senda peatonal San Antonio	2.302.676	-	0%	-	-	-	-
Funcionamiento del Municipio	940.763	972.263	103%	244.001	195.201	-	-
Iluminación de senda peatonal	889.890	611.864	69%	-	-	-	-
Realización y organización de eventos culturales y sociales	1.613.425	1.613.425	100%	121.774	-	-	97.419
Reparación de calles	2.138.417	-	0%	-	-	-	-
San Bautista	7.457.685	4.255.166	57%	-	-	-	-
Comunicación institucional, gestión de proyectos, cultura y deporte	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Equipamiento, maquinaria y herramientas	1.269.233	1.269.233	100%	-	-	-	-
Mejoras de infraestructura para el funcionamiento del Municipio	1.372.508	1.372.508	100%	-	-	-	-
Mejoras de vialidad y pluviales	3.202.519	-	0%	-	-	-	-
San Jacinto	12.501.465	8.965.820	72%	597.943	280.755	197.600	-
Festividades locales	1.118.297	798.297	71%	67.697	54.158	-	-
Mantenimiento y mejora de espacios públicos	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Maquinaria y herramienta	1.525.056	1.280.236	84%	210.654	168.523	-	-
Proyecto asociativo de mantenimiento de espacios públicos	1.646.757	1.547.727	94%	247.000	-	197.600	-

Proyecto funcionamiento diario del Municipio	1.654.088	1.654.088	100%	72.592	58.074	-	-
Tratamiento bituminoso para la reparación de calles	4.943.842	2.072.047	42%	-	-	-	-
San Ramón	9.724.560	6.263.871	64%	174.955	-	139.964	-
Adquisición de maquinaria vial	1.143.017	1.143.017	100%	-	-	-	-
Continuación de plan de bituminización urbana	3.460.689	-	0%	-	-	-	-
Cooperación interinstitucional con énfasis en espacios públicos y parque río Santa Lucía	932.131	932.131	100%	-	-	-	-
Funcionamiento Municipio San Ramón. Espacio público.	889.892	889.892	100%	174.955	-	139.964	-
Promoción de espacios públicos con énfasis en la creación de agenda: cultural, social, deportiva y rural.	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Refacción de plazoleta Avenida y nomenclátor	1.685.406	1.685.406	100%	-	-	-	-
Santa Lucía	16.784.706	4.263.391	25%	-	-	-	-
Literal C.- Construcción de plazas barriales, servicio de poda y ejecución de calle	3.132.371	1.448.374	46%	-	-	-	-
Proyecto de funcionamiento (Literal A)	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Proyecto de funcionamiento (Literal B)	3.078.471	2.815.017	91%	-	-	-	-
Proyecto de inversión y mantenimiento - (Literal B 70%) tratamiento en calles	7.183.102	-	0%	-	-	-	-
Proyecto tratamiento de calle (Literal D)	1.613.425	-	0%	-	-	-	-
Santa Rosa	10.248.217	5.361.865	52%	278.322	-	82.024	140.632
Asociativo de podas	707.159	707.159	100%	102.532	-	82.024	-
Equipamiento, maquinaria y herramientas	947.131	947.131	100%	-	-	-	-
Gestión institucional, deporte y cultura	1.613.425	1.613.425	100%	175.790	-	-	140.632
Inversión pública	4.886.352	-	0%	-	-	-	-

Mejoras de infraestructura para el funcionamiento del Municipio	2.094.150	2.094.150	100%	-	-	-	-
Sauce	17.008.835	14.543.667	86%	-	-	-	-
Funcionamiento del Municipio de Sauce, Literal A	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Funcionamiento del Municipio de Sauce	4.054.652	3.366.821	83%	-	-	-	-
Proyecto Inversión Municipio de Sauce	11.176.846	11.176.846	100%	-	-	-	-
Soca	11.402.992	9.288.365	81%	188.893	151.114	-	-
Acondicionamiento urbano del Municipio de Soca	8.485.808	6.758.708	80%	188.893	151.114	-	-
Fortalecimiento de las capacidades del Municipio de Soca	2.917.184	2.529.657	87%	-	-	-	-
Suárez	26.157.531	22.594.144	86%	3.829.678	2.304.256	637.855	121.631
Agenda cultural, deportes y recreación	1.613.425	1.232.763	76%	152.039	-	-	121.631
Aporte de material para mantenimiento de calles	1.750.956	1.608.582	92%	686.628	-	549.302	-
Consolidación barrial	19.312.482	16.518.679	86%	2.864.433	2.291.546	-	-
Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos.	1.334.837	1.139.519	85%	110.691	-	88.553	-
Funcionamiento integral del Municipio	2.145.831	2.094.601	98%	15.887	12.710	-	-
Tala	18.237.318	16.459.981	90%	617.604	430.738	63.345	-
Apoyo al desarrollo local en zonas urbanas y rurales	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Creación, recuperación en mantenimiento en paisajes naturales y patrimoniales del Municipio de Tala C	1.975.317	1.975.317	100%	79.181	-	63.345	-
Igualando el acceso a propuestas sociodeportivas y espacios verdes para el entorno rural y urbano del Municipio de Tala	2.574.248	2.574.248	100%	-	-	-	-
Literal A	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Mantenimiento del Municipio de Tala	3.861.372	3.861.372	100%	538.423	430.738	-	-

Mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, y gestión de residuos atendiendo el ABC del Municipio de Tala	6.435.619	6.435.619	100%	-	-	-	-
Toledo	28.190.098	19.528.910	69%	1.908.868	1.121.329	405.766	-
Acondicionamiento y puesta en valor plaza Dr. Baltasar Brum Fase II y pavimentación circuito de transporte	21.639.846	14.821.034	68%	1.401.661	1.121.329	-	-
Gestión operativa Municipio	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Mejora en la gestión de espacios públicos	3.159.490	3.094.451	98%	507.207	-	405.766	-
Promoción de la agenda cultural local y deporte comunitario	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Cerro Largo	134.338.896	112.561.109	84%	17.509.547	9.085.195	1.270.852	3.651.589
Aceguá	9.375.416	7.598.078	81%	2.129.881	481.382	683.248	539.275
Construcción y mejoras de infraestructura deportiva de Aceguá	1.018.388	1.018.388	100%	854.060	-	683.248	-
Entubado de pluviales del barrio Viejo, ampliación del cementerio y mejora de espacios verdes.	1.613.425	1.613.424	100%	674.094	-	-	539.275
Fiestas del Pago	692.138	692.138	100%	-	-	-	-
Funcionamiento	797.741	797.741	100%	-	-	-	-
Nuevas obras para los barrios Viejo y Centro	3.476.387	3.476.387	100%	601.727	481.382	-	-
Recursos para el funcionamiento del Municipio	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Arbolito	6.511.066	2.801.500	43%	148.144	102.515	16.000	-
Actividades recreativas, culturales y deportivas en el Municipio de Arbolito	839.732	201.549	24%	20.000	-	16.000	-
Ampliación de la red lumínica de recorrido histórico en el Municipio de Arbolito	626.882	500.350	80%	-	-	-	-
Creación de un nuevo espacio público con vista panorámica de la Cruz del Papa, inserta en el barrio Américo Guadalupe	692.138	-	0%	-	-	-	-

Funcionamiento interno y externo del Municipio de Arbolito	1.217.373	1.010.901	83%	128.144	102.515	-	-
Innovación en lugares representativos de Arbolito	959.105	-	0%	-	-	-	-
Mejora y adecuación de la red vial en el Municipio de Arbolito	562.411	-	0%	-	-	-	-
Proyectos comunitarios abocados a la salud de los pobladores	1.613.425	1.088.700	67%	-	-	-	-
Arévalo	6.699.285	6.303.778	94%	-	-	-	-
Arévalo Limpio	3.012.573	3.012.573	100%	-	-	-	-
Haciendo que brille el Pueblo	741.576	346.069	47%	-	-	-	-
Mejora de la infraestructura rural y urbana en la cna Cerro Largo - Municipio	2.945.136	2.945.136	100%	-	-	-	-
Bañado de Medina	10.147.362	8.250.780	81%	1.309.516	791.794	117.179	138.640
Adquisición de un camión FOTON / departamento de Cerro Largo	1.227.924	1.227.924	100%	-	-	-	-
Alumbrado público barrio López Benítez / Departamento de Cerro Largo	631.702	631.702	100%	-	-	-	-
Apoyo e incentivo a emprendedores y ayuda social. Aporte deportivo, cultural y social a la comunidad / Departamento de Cerro Largo	903.734	815.777	90%	173.300	-	-	138.640
Compra de herramienta y vehículo para mejor funcionamiento Municipio Bañado de Medina / Departamento de Cerro Largo	228.209	228.209	100%	-	-	-	-
Literal A Municipio Bañado de Medina / Departamento de Cerro Largo	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Mejora de espacios públicos y recreativos / Departamento de Cerro Largo	326.293	326.293	100%	-	-	-	-
Mejora en la infraestructura / Departamento de Cerro Largo	155.189	155.189	100%	-	-	-	-

Mejoras cancha de fútbol Bañado de Medina y barrio López Benítez / Departamento de Cerro Largo	373.754	373.754	100%	146.474	-	117.179	-
Pluviales barrio Hipódromo / Departamento de Cerro Largo	1.016.454	1.016.454	100%	-	-	-	-
Recursos para el mejor funcionamiento del Municipio / Departamento de Cerro Largo	1.621.580	1.590.292	98%	113.100	90.480	-	-
Reparación de calles con balastro localidad Bañado de Medina / Departamento de Cerro Largo	876.642	876.642	100%	876.642	701.314	-	-
Riego bituminoso barrio López Benítez / Departamento de Cerro Largo	1.008.544	1.008.544	100%	-	-	-	-
Centurión	7.186.912	7.063.115	98%	1.851.735	102.648	88.000	1.290.740
Apoyo a caminería rural y cercado y reparación del Municipio	3.315.474	3.270.233	99%	115.834	92.667	-	-
Apoyos servicios social y productivos	837.096	758.540	91%	110.000	-	88.000	-
Colaboración con electrificación rural La Gloria	1.613.425	1.613.425	100%	1.613.425	-	-	1.290.740
Para un mejor funcionamiento	1.420.917	1.420.917	100%	12.476	9.981	-	-
Cerro de las Cuentas	6.937.020	5.572.914	80%	806.913	292.675	-	352.855
Adquisición de cilindro, adecuación y mantenimiento de red vial en el área urbana y rural del Municipio, mejora de red lumínica y pluviales.	3.573.061	3.573.061	100%	365.844	292.675	-	-
Centro de cercanía y despliegue de actividades sociales y culturales en el Municipio de Cerro de las Cuentas	1.613.425	1.118.304	69%	441.069	-	-	352.855
Perfeccionamiento y fortalecimiento en la gestión del Municipio de Cerro de las Cuentas	881.549	881.549	100%	-	-	-	-
Salón Comunal de Cerro	868.985	-	0%	-	-	-	-

de las Cuentas							
Fraile Muerto	9.162.152	9.162.152	100%	1.582.633	1.266.106	-	-
Carnaval de Fraile Muerto 2024 del Municipio de Fraile Muerto	1.483.152	1.483.152	100%	-	-	-	-
Construcción nueva Av. Toledo - Wenceslao Silveira del Municipio de Fraile Muerto	1.977.537	1.977.537	100%	644.076	515.261	-	-
Festival 116º Aniversario Fraile Muerto y elección de Reina de la playa de Fraile Muerto	1.483.152	1.483.152	100%	-	-	-	-
Funcionamiento del Hogar Estudiantil en Montevideo del Municipio de Fraile Muerto	652.441	652.441	100%	97.241	77.792	-	-
Mantenimiento de espacios verdes del Municipio de Fraile Muerto	435.058	435.058	100%	-	-	-	-
Modernización y embellecimiento de la playa del Municipio de Fraile Muerto	3.130.812	3.130.812	100%	841.316	673.053	-	-
Isidoro Noblía	11.034.065	7.830.743	71%	-	-	-	-
Apoyo a lo cultural de nuestros pagos	1.159.253	767.930	66%	-	-	-	-
Apoyo e incentivo a estudiantes de la localidad	1.613.425	964.300	60%	-	-	-	-
Desarrollo y crecimiento de la localidad	5.782.979	3.620.105	63%	-	-	-	-
Mejora de espacios públicos de la localidad de Isidoro Noblía	2.478.408	2.478.408	100%	-	-	-	-
Las Cañas	8.212.098	6.072.835	74%	2.411.369	1.929.095	-	-
Caminería rural en mantenimiento y reparación	869.111	869.111	100%	-	-	-	-
Cañas, seguimos creciendo.	5.080.067	3.937.783	78%	2.411.369	1.929.095	-	-
Funcionamiento general del Municipio Cañas	649.495	483.476	74%	-	-	-	-
Luz Clara, alumbrado en Cañas	1.613.425	782.465	48%	-	-	-	-
Plácido Rosas	7.052.892	4.724.284	67%	1.961.650	959.336	43.206	566.778

Continuar el plan de mejoramiento de la infraestructura vial de la localidad y anexos.	1.106.010	1.106.010	100%	962.276	769.821	-	-
Mantenimiento de máquinas y vehículos	1.367.152	1.367.152	100%	236.894	189.515	-	-
Parque municipal Estación Paso del Dragón	1.292.997	318.426	25%	-	-	-	-
Potenciar espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento, sitios de interés para la comunidad.	882.293	385.633	44%	54.007	-	43.206	-
Promover el desarrollo y generar actividades y políticas: sociales, culturales, deportivas.	1.613.425	1.547.063	96%	708.473	-	-	566.778
Reacondicionamiento de la rotonda en el Parque Paso del Dragón.	791.015	-	0%	-	-	-	-
Quebracho	6.272.503	6.272.503	100%	1.723.637	759.013	120.039	499.857
Adquisición y desarrollo en infraestructura	1.613.425	1.613.425	100%	624.821	-	-	499.857
Fortalecimiento de la comunidad de Quebracho	821.151	821.151	100%	150.049	-	120.039	-
Inversión logística e infraestructura	2.819.724	2.819.724	100%	847.200	677.759	-	-
Recursos necesarios para el funcionamiento del Municipio	1.018.203	1.018.203	100%	101.567	81.254	-	-
Ramón Trigo	6.568.313	4.427.772	67%	2.142.896	1.617.351	16.000	80.966
Ampliación de la red lumínica del Municipio de Ramón Trigo	494.384	359.183	73%	52.500	42.000	-	-
Aporte a actividades socio deportivas para la comunidad de Ramón Trigo	852.915	160.000	19%	20.000	-	16.000	-
Apoyo al fortalecimiento en el ámbito educativo con ayuda en el transporte del alumnado	880.003	731.348	83%	101.208	-	-	80.966
Construcción de ciclovía y colocación de luminarias	733.422	-	0%	-	-	-	-
Mejora y acondicionamiento de la caminería urbana y rural	3.113.205	3.113.205	100%	1.905.152	1.524.122	-	-

Seguimiento y contribución en la prestación de servicios en Ramón Trigo	494.384	64.036	13%	64.036	51.229	-	-
Río Branco	23.278.900	23.278.377	100%	-	-	-	-
Cartelería para actividades	800.902	800.902	100%	-	-	-	-
Compra de 1 generador para mantenimiento vial	98.877	98.877	100%	-	-	-	-
Compra de 1 plancha vibradora	59.326	59.326	100%	-	-	-	-
Compra de 1 tractor	395.507	395.112	100%	-	-	-	-
Compra de 1 triciclo para el área de mantenimiento vial	128.540	128.412	100%	-	-	-	-
Compra de 2 motos	138.428	138.428	100%	-	-	-	-
Compra de combustible	822.410	822.410	100%	-	-	-	-
Compra de insumos para maquinaria	543.823	543.823	100%	-	-	-	-
Compra de uniformes	1.514.548	1.514.548	100%	-	-	-	-
Compra de víveres para merendero	494.384	494.384	100%	-	-	-	-
Construcción de badenes y hormigonado en calles	2.274.167	2.274.167	100%	-	-	-	-
Construcción de un anfiteatro	2.615.120	2.615.120	100%	-	-	-	-
Entubado y cordón cuneta en barrios de la ciudad	5.102.045	5.102.045	100%	-	-	-	-
Equipamiento de cabañas municipales	870.116	870.116	100%	-	-	-	-
Organización de Festival Río Branco le canta al Yaguarón	494.384	494.384	100%	-	-	-	-
Reacondicionamiento de calles	3.460.690	3.460.690	100%	-	-	-	-
Recambio de luminarias y construcción de nueva red lumínica	2.180.234	2.180.234	100%	-	-	-	-
Reconstruyendo sueños	1.285.399	1.285.399	100%	-	-	-	-
Tres Islas	6.500.956	6.185.891	95%	209.260	-	108.608	58.800
Acondicionamiento de red vial	337.914	334.557	99%	-	-	-	-
Adquisición de implementos para el Municipio de Tres Islas	553.710	547.596	99%	-	-	-	-
Aportes a la comunidad	721.801	680.452	94%	73.500	-	-	58.800
Apoyo cultural a la fiesta de Tres Islas	326.294	326.294	100%	-	-	-	-

Funcionamiento del Municipio de Tres Islas	1.186.522	1.186.522	100%	-	-	-	-
Implementación de mejoras en el urbanísimo y en el cuidado medio ambiental del Municipio de Tres Islas	2.856.506	2.856.506	100%	-	-	-	-
Mejora en infraestructura del Municipio de Tres Islas	518.209	253.964	49%	135.760	-	108.608	-
Tupambaé	9.399.956	7.016.387	75%	1.231.913	783.280	78.572	123.678
Aporte socio educativo, cultural y deportivo a familias e instituciones del Municipio	1.613.425	1.363.990	85%	154.598	-	-	123.678
Desarrollo productivo Tupambaé	1.483.153	1.246.102	84%	-	-	-	-
Funcionamiento Municipio	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Mantenimiento de espacios verdes	966.034	932.848	97%	98.215	-	78.572	-
Renegaración urbana de Tupambaé	3.560.007	3.473.447	98%	979.100	783.280	-	-
Colonia	103.568.929	89.432.659	86%	21.087.374	12.082.687	2.914.690	1.872.521
Carmelo	16.659.243	15.529.664	93%	4.600.110	556.086	2.091.571	1.032.430
Arbolado en la ciudad de Carmelo	138.428	138.428	100%	85.328	68.262	-	-
Cordón cuneta barrio Centenario y Lomas de Carmelo	10.876.454	10.876.454	100%	-	-	-	-
Recuperación de espacios públicos	5.644.361	4.514.782	80%	4.514.782	487.824	2.091.571	1.032.430
Colonia Miguelete	7.228.368	5.527.227	76%	5.167.048	3.664.388	469.250	-
Acondicionamiento de espacios verdes	103.500	103.500	100%	-	-	-	-
Acondicionamiento sendero peatonal y Sala Velatoria Municipal	1.509.925	75.664	5%	-	-	-	-
Continuación de obras de cordón cuneta	4.580.485	4.580.485	100%	4.580.485	3.664.388	-	-
Luminarias y mini-tractor para corte pasto jardín	1.034.458	767.578	74%	586.563	-	469.250	-
Luminarias y tractor con accesorio	-	-	0%	-	-	-	-
Colonia Valdense	5.084.544	3.690.544	73%	-	-	-	-
Apoyo a instituciones locales de carácter cultural, recreativo, social y deportivo.	276.855	276.855	100%	-	-	-	-

Compra e instalación de equipamiento e insumos para espacios públicos y herramientas para el funcionamiento del Municipio.	1.866.873	1.161.807	62%	-	-	-	-
Construcción y remodelación de veredas en calles y espacios públicos del Municipio de Colonia Valdense.	2.940.816	2.251.882	77%	-	-	-	-
Florencia Sánchez	9.135.324	9.135.324	100%	674.110	190.040	116.772	232.476
Colaboración a instituciones para eventos sociales, culturales y de recreación	936.119	936.119	100%	189.274	-	-	151.419
Construcción de cordón cuneta, cámaras y badenes en calles del Municipio	5.141.597	5.141.597	100%	-	-	-	-
Limpieza de fosas sépticas del Municipio	238.787	238.787	100%	-	-	-	-
Mantenimiento del espacio público	1.075.141	1.075.141	100%	145.965	-	116.772	-
Mejoramiento de espacios públicos	1.521.207	1.521.207	100%	338.871	190.040	-	81.057
Prevención en seguridad de los funcionarios	222.473	222.473	100%	-	-	-	-
Juan Lacaze	13.888.274	8.561.218	62%	774.930	541.284	39.778	38.882
Apoyo a la comunidad	5.192.342	4.618.621	89%	102.510	21.300	39.778	20.929
Avanzar en mejoramiento de espacios públicos y culturales	8.245.065	3.650.692	44%	641.844	495.523	-	17.953
Comunicación Municipio	450.867	291.905	65%	30.576	24.461	-	-
La Paz (CO)	4.932.835	4.660.451	94%	647.616	-	-	518.093
Compra de un minitractor corta césped	261.120	261.120	100%	-	-	-	-
Compra de una garita para una parada de ómnibus en La Paz C. P	230.600	230.600	100%	-	-	-	-
Dos cuadras y media de cordón cuneta	1.800.000	1.800.000	100%	-	-	-	-
La antorcha de los inmigrantes	172.364	172.364	100%	-	-	-	-
Muro identitario en la entrada a La Paz C. P por camino de los colonos	920.000	647.616	70%	647.616	-	-	518.093

Parque con letras corpóreas	962.230	962.230	100%	-	-	-	-
Veinte picos de luz solar en la senda peatonal	586.521	586.521	100%	-	-	-	-
Nueva Helvecia	7.901.794	7.810.850	99%	-	-	-	-
Estación de llegada y salida pasajeros etapa 2	4.072.501	4.072.501	100%	-	-	-	-
Más cultura, apoyo social y deportivo. Eventos de Nueva Helvecia	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Organización del tránsito en Nueva Helvecia	2.215.868	2.124.924	96%	-	-	-	-
Nueva Palmira	11.204.322	11.204.322	100%	-	-	-	-
Urbanización y embellecimiento barrio Norte de Nueva Palmira	11.204.322	11.204.322	100%	-	-	-	-
Ombúes de Lavalle	8.051.418	8.051.418	100%	5.137.122	4.109.698	-	-
Colaborando con la comunidad	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Construcción de cordón cuneta barrio Peñarol, barrio Norte y calle Esteban Rochón	5.137.122	5.137.122	100%	5.137.122	4.109.698	-	-
Iluminación de bicisenda	1.300.871	1.300.871	100%	-	-	-	-
Rosario	9.892.950	6.952.345	70%	3.503.974	2.605.860	197.319	-
Aporte a la comunidad	2.207.958	2.095.511	95%	246.649	-	197.319	-
Compra de maquinaria pesada	1.613.425	1.599.509	99%	-	-	-	-
Desarrollo Parque Artigas	6.071.567	3.257.325	54%	3.257.325	2.605.860	-	-
Tarariras	9.589.857	8.309.296	87%	582.464	415.331	-	50.640
300 m cordón cuneta en Avda. Kennedy	900.000	500.741	56%	-	-	-	-
Alumbrado caminero Ruta N°22	1.000.000	1.000.000	100%	519.164	415.331	-	-
Colaboración y apoyo a instituciones	1.051.753	1.203.911	114%	-	-	-	-
Colocación de caños y realización de cámaras pluviales en Avda. Kennedy	831.145	-	0%	-	-	-	-
Compra de dos motos de tres ruedas	269.000	269.000	100%	-	-	-	-
Compra de tractor corta césped	235.000	235.000	100%	-	-	-	-

Compra y colocación de cámaras de videovigilancia	71.672	71.672	100%	-	-	-	-
Compra y plantación de árboles	280.000	406.600	145%	63.300	-	-	50.640
Cordón cuneta barrio Los Sauces	400.000	800.000	200%	-	-	-	-
Escenario: realización de piso, estructura para techo y construcción de espacio para artistas.	1.280.484	907.128	71%	-	-	-	-
Gastos de funcionamiento de la oficina del Municipio	210.000	104.927	50%	-	-	-	-
Realización de cancha de frontón	1.000.000	1.078.280	108%	-	-	-	-
Realización de terminal de ómnibus	1.560.803	1.206.547	77%	-	-	-	-
Reparaciones, mantenimiento, limpiezas podas, de espacios públicos de la localidad [NUEVO]	500.000	525.490	105%	-	-	-	-
Durazno	22.848.455	-	0%	-	-	-	-
Sarandí del Yí	13.277.675	-	0%	-	-	-	-
Tratamiento bituminoso en la ciudad de Sarandí del Yí	13.277.675	-	0%	-	-	-	-
Villa del Carmen	9.570.780	-	0%	-	-	-	-
Construcción de cordón cuneta en ciudad del Carmen	9.570.780	-	0%	-	-	-	-
Flores	3.381.761	1.598.266	47%	852.748	375.687	83.435	223.077
Ismael Cortinas	3.381.761	1.598.266	47%	852.748	375.687	83.435	223.077
Acondicionamiento de pluviales	395.680	395.680	100%	395.680	197.754	-	118.790
Adquisición de aires acondicionados para el Salón de Usos Múltiples (SUM)	148.315	-	0%	-	-	-	-
Adquisición de aparatos para complementar el Gimnasio Municipal	148.315	148.315	100%	-	-	-	-
Ampliación de red lumínica en Avda. Artigas	474.609	474.609	100%	208.007	166.406	-	-
Contratación de espectáculos artísticos	494.384	-	0%	-	-	-	-
Creación de espacio deportivo - recreativo en predio cedido por UTE	840.455	184.191	22%	184.191	11.527	31.539	104.287

La Villa se colorea	79.101	79.101	100%	-	-	-	-
Reparación de techo del Centro de Barrio	59.326	40.000	67%	-	-	-	-
Restauración de salón de AFE para realización de eventos culturales	741.576	276.370	37%	64.870	-	51.896	-
Florida	21.164.174	12.145.032	57%	1.998.862	527.598	600.658	470.834
Casupá	5.545.792	3.932.559	71%	613.850	351.408	37.334	102.338
100 % Bitumen - Consolidación barrio Buena Vida	2.323.905	710.672	31%	512.410	351.408	-	58.520
Funcionamiento	853.780	853.780	100%	-	-	-	-
Mejoras logísticas, iluminación y herramientas	1.086.435	1.086.435	100%	46.668	-	37.334	-
Plaza de la primer infancia y mejoras en necrópolis.	1.281.672	1.281.672	100%	54.772	-	-	43.818
Fray Marcos	7.883.114	3.638.458	46%	395.975	-	43.324	273.456
Asfalto frío para bacheo	81.618	81.618	100%	-	-	-	-
Contenedores de residuos	299.022	299.022	100%	-	-	-	-
Fortalecimiento de iniciativas locales	1.613.425	1.431.358	89%	341.820	-	-	273.456
Herramientas de trabajo	1.237.595	1.237.595	100%	54.155	-	43.324	-
Iluminación calles Juana de Ibarborou y Florida	469.000	469.000	100%	-	-	-	-
Infraestructura urbana de desagüe	4.182.454	119.865	3%	-	-	-	-
Sarandí Grande	7.735.268	4.574.015	59%	989.037	176.190	520.000	95.040
Mantenimiento de espacios públicos	665.708	631.870	95%	118.800	-	-	95.040
Mantenimiento vial de la ciudad	1.519.560	1.238.738	82%	220.237	176.190	-	-
Mejoras en necrópolis local	400.000	71.338	18%	-	-	-	-
Pavimentación en las calles de Sarandí Grande	2.500.000	-	0%	-	-	-	-
Plaza del Monumento a la Madre	500.000	487.643	98%	-	-	-	-
Programa Cultural	1.550.000	1.549.700	100%	650.000	-	520.000	-
Seguridad vial	600.000	594.726	99%	-	-	-	-
Lavalleja	30.323.567	20.756.529	68%	4.183.439	2.373.296	385.974	587.479
José Batlle y Ordoñez	7.831.843	5.239.438	67%	1.026.108	433.867	28.322	358.697

Acondicionamiento y mejoras de la infraestructura edilicia del Municipio	1.582.030	1.574.406	100%	117.998	94.398	-	-
Construcción de caballerizas en Centro Hípico	791.014	-	-	-	-	-	-
Fortalecimiento de la infraestructura del Municipio	734.464	550.574	75%	448.371	-	-	358.697
Fortalecimiento de la red de alumbrado público del Municipio	936.306	97.157	10%	-	-	-	-
Gestión de residuos sólidos del Municipio de José Batlle y Ordóñez	925.118	902.760	98%	-	-	-	-
Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de José Batlle y Ordóñez	1.080.881	661.460	61%	175.676	127.490	13.051	-
Mejora y acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de José Batlle y Ordóñez	1.582.030	1.253.081	79%	264.974	211.979	-	-
Promoción y apoyo de eventos, expresiones artísticas, culturales y turísticas	200.000	200.000	100%	19.089	-	15.271	-
José Pedro Varela	9.064.435	6.971.468	77%	198.414	127.807	30.924	-
Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de José Pedro Varela	1.186.522	965.889	81%	91.012	72.810	-	-
Acondicionamiento paisajístico de espacios verdes y arbolado urbano	1.156.377	671.148	58%	22.400	17.920	-	-
Gestión de residuos sólidos del Municipio de José Pedro Varela	855.136	662.528	77%	-	-	-	-
Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de José Pedro Varela	1.613.425	421.878	26%	-	-	-	-
Mejora en la red de alumbrado público de la localidad de José Pedro Varela	988.768	988.768	100%	-	-	-	-

Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para atender las demandas y necesidades de la población en el año 2024	3.264.207	3.261.257	100%	85.002	37.077	30.924	-
Mariscalá	7.291.178	3.207.181	44%	2.224.196	1.600.978	178.378	-
Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de Mariscalá	1.420.643	1.271.115	89%	1.101.223	880.978	-	-
Acondicionamiento y equipamiento recreativo de espacios públicos	373.992	373.992	100%	-	-	-	-
Fortalecimiento de la infraestructura del Municipio	454.834	454.834	100%	135.733	-	108.586	-
Fortalecimiento de la infraestructura deportiva del Municipio	3.934.068	-	0%	-	-	-	-
Fortalecimiento de la red de alumbrado público del Municipio	900.000	900.000	100%	900.000	720.000	-	-
Promoción y apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales	207.641	207.240	100%	87.240	-	69.792	-
Solís de Matajojo	6.136.111	5.338.442	87%	734.721	210.644	148.350	228.782
Acondicionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de Solís de Matajojo	913.857	808.348	88%	54.648	31.686	12.032	-
Acondicionamiento de veredas del Municipio de Solís de Matajojo	1.500.000	1.152.097	77%	95.125	76.100	-	-
Acondicionamiento del espacio denominado el Granero para la realización de actividades deportivas	-	-	0	-	-	-	-
Contenedor acondicionado con baños públicos accesibles	1.007.672	1.007.672	100%	189.998	59.658	92.340	-
Educación y concientización vial	-	-	0	-	-	-	-
Fortalecimiento institucional del Municipio de Solís de Matajojo	-	-	0	-	-	-	-

Promoción y apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales	1.923.567	1.828.128	95%	340.950	-	43.978	228.782
Protección y cuidado del Medio Ambiente	791.015	542.197	69%	54.000	43.200	-	-
Maldonado	139.494.660	81.755.820	59%	36.879.481	23.198.655	4.821.799	1.483.131
Aiguá	9.417.054	619.760	7%	-	-	-	-
Manejo de aguas pluviales y recuperación de calles	4.028.757	-	0%	-	-	-	-
Parque Municipal " Dr. Esteban Agustoni "	2.690.428	-	0%	-	-	-	-
Plan MEVIR 3	505.027	-	0%	-	-	-	-
Plaza CAIF	988.768	-	0%	-	-	-	-
Recuperación del rosedal de Plaza Gral. Artigas	1.204.074	619.760	51%	-	-	-	-
Garzón	7.134.862	3.352.116	47%	3.352.116	2.018.856	243.153	419.684
Acondicionamiento de espacios públicos	4.841.528	1.574.222	33%	1.574.222	596.541	243.153	419.684
Construcción de bicisenda en localidad La Juanita	2.293.334	1.777.894	78%	1.777.894	1.422.315	-	-
Maldonado	57.047.663	39.452.834	69%	10.596.760	8.477.408	-	-
Apoyo social y emprendedor	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Infraestructura Centro Cultural Maldonado Nuevo	9.861.639	8.646.229	88%	-	-	-	-
Mejoramiento de la infraestructura Municipal	5.000.000	5.000.000	100%	-	-	-	-
Mejoramiento veredas barrios de Maldonado	17.572.599	5.793.180	33%	2.000.000	1.600.000	-	-
Mejoramiento veredas Centro Maldonado	18.000.000	16.400.000	91%	6.596.760	5.277.408	-	-
Pavimentación	5.000.000	2.000.000	40%	2.000.000	1.600.000	-	-
Piriápolis	12.289.348	11.308.893	92%	4.358.325	2.437.098	1.048.907	654
Construcción de cabeceras	8.053.655	7.073.200	88%	3.046.373	2.437.098	-	-
Luminarias y equipamiento en Casa de la Cultura	1.613.425	1.613.425	100%	818	-	-	654
Suministro de caños PEAD para canalización de pluviales	2.622.268	2.622.268	100%	1.311.134	-	1.048.907	-
Punta del Este	8.083.781	5.873.943	73%	1.832.053	773.552	399.566	292.525
Veredas, cordón cuneta y lineal	8.083.781	5.873.943	73%	1.832.053	773.552	399.566	292.525

Solís Grande	6.717.612	1.321.357	20%	-	-	-	-
Acondicionamiento del Edificio Multipropósito	1.833.000	-	0%	-	-	-	-
Construcción de 3 miradores y acondicionamiento de 5 bajadas de Playas	2.066.612	1.321.357	64%	-	-	-	-
Mejoras en infraestructura deportiva	800.000	-	0%	-	-	-	-
Solución en luminarias	1.218.000	-	0%	-	-	-	-
Soluciones en pluviales	800.000	-	0%	-	-	-	-
San Carlos	27.238.082	16.740.227	61%	16.740.227	9.491.741	3.130.173	770.268
Segunda etapa techado escenario Teatro de verano Cayetano Silva, adecuación de escenario y gradas	8.812.951	6.994.940	79%	6.994.940	2.275.496	3.057.944	262.512
Skate park La Barra	18.425.131	9.745.287	53%	9.745.287	7.216.245	72.229	507.756
Pan de Azúcar	11.566.258	3.086.690	27%	-	-	-	-
Construcción de miradores de Cantera Blanca de Nueva Carrara	7.496.961	902.800	12%	-	-	-	-
Construcción y reparación de veredas y calles en el Municipio de Pan de Azúcar	4.069.297	2.183.890	54%	-	-	-	-
Montevideo	651.998.951	600.911.722	92%	39.047.484	22.335.133	8.892.881	9.986
Municipio A	162.887.209	116.348.878	71%	28.021.795	20.867.536	1.549.900	-
Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del Municipio A	9.887.686	8.747.367	88%	3.840.467	3.072.374	-	-
Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del Municipio A	9.887.684	9.886.964	100%	88.500	70.800	-	-
Equipamiento para el desarrollo de los centros culturales	1.613.425	818.853	51%	-	-	-	-
Intervenciones urbanas en espacios públicos del Municipio A	39.925.563	19.376.964	49%	4.150.273	3.320.218	-	-
Limpieza de cunetas en el territorio del Municipio A	5.932.611	5.737.535	97%	670.211	536.169	-	-

Mantenimiento del arbolado urbano en el territorio del Municipio A	26.909.603	22.656.300	84%	1.937.375	-	1.549.900	-
Mejora de pavimento asfáltico de calles, en el territorio del Municipio A	33.663.053	20.006.920	59%	10.488.600	8.390.880	-	-
Mejora del pavimento económico (balasto) en el territorio del Municipio A	11.865.221	6.878.461	58%	2.749.200	2.199.360	-	-
Reacondicionamiento de inmuebles en el territorio del Municipio A	9.887.684	6.884.539	70%	1.513.520	1.210.816	-	-
Reparaciones y puestas a punto que se consideran necesarias realizar, orientadas a la recuperación de las condiciones óptimas de los espacios públicos del Municipio A y que se han ido perdiendo con el tiempo.	6.887.684	8.927.980	130%	1.972.779	1.578.223	-	-
Suministro y colocación de 200 columnas de hormigón para el alumbrado público en el territorio del Municipio A	3.164.059	3.164.059	100%	-	-	-	-
Suministro y colocación de 4000 m de cable preensamblado y demás complementos usados para la instalación del mismo por mejora en las redes eléctricas del alumbrado público dentro del territorio Municipio A	3.262.936	3.262.936	100%	610.870	488.696	-	-
Municipio B	30.696.578	30.579.478	100%	176.934	44.188	87.373	9.986
Desarrollo de obras de infraestructura y compra de equipamiento en el marco del Plan de Cuidados Municipios B: Entorno Diagonal Fabini	22.247.291	22.247.271	100%	111.566	29.751	59.502	-

Sensibilización, formación, sistematización Plan Cuidados Municipio B	8.449.287	8.332.207	99%	65.368	14.437	27.871	9.986
Municipio C	27.098.942	27.098.942	100%	-	-	-	-
Implementar la accesibilidad al medio físico, en diferentes áreas dentro del territorio en el Municipio C	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Mejora y mantenimiento de la red vial del Municipio C	5.978.122	5.978.122	100%	-	-	-	-
Trabajos de arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C - Plan de poda 2024	12.500.000	12.500.000	100%	-	-	-	-
Trabajos en arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C	7.007.395	7.007.395	100%	-	-	-	-
Municipio CH	23.420.131	24.800.230	106%	3.086.236	376.000	2.092.989	-
Acondicionamiento de espacio público, Plaza Grito de Asencio	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Acondicionamiento de espacio público, Plaza Luis Companys	4.806.845	4.806.795	100%	-	-	-	-
Construcción de rampas de accesibilidad en el territorio del Municipio CH	5.014.900	5.014.900	100%	-	-	-	-
Reacondicionamiento de espacio público, Plazuela José Antonio Cabrera	4.449.458	4.449.458	100%	-	-	-	-
Reacondicionamiento de esquinas en Pedro de la Sierra, Plazoleta Atanasio Sierra y Plazoleta Joaquín Muñóz	971.511	470.000	48%	470.000	376.000	-	-

Reacondicionamiento de los espacios públicos ubicados en Av. Ing. Luis Ponce, Av. Dr. Francisco Soca, Av. Dr. Américo Ricaldoni, Simón Bolívar / Av. Dr. Francisco Soca, Leonor Hortiou, Gral. José Brito del Pino / Av. Dr. Francisco Soca, Gral. José Esteban Brito del Pino y Feliciano Rodríguez	5.731.041	7.613.180	133%	2.200.000	-	1.760.000	-
Adquisición de composteras	136.997	136.518	100%	68.259	-	54.607	-
Retiro de árboles con riesgo de falla en el territorio del Municipio CH	695.954	695.954	100%	347.977	-	278.382	-
Municipio D	151.020.751	149.096.177	99%	- 1.164.408	-	- 931.514	-
Barrido del Municipio D	19.921.931	19.921.931	100%	-	-	-	-
Complemento de los proyectos de limpieza: barrido y cunetas.	3.521.462	1.897.864	54%	- 1.164.408	-	- 931.514	-
Limpieza de cunetas en el Municipio D	9.000.945	8.699.969	97%	-	-	-	-
Mantenimiento y mejora de las áreas verdes del Municipio D	12.641.197	12.641.197	100%	-	-	-	-
Plan arbolado del Municipio D	33.919.394	33.919.394	100%	-	-	-	-
Plan veredas del Municipio D	15.024.643	15.024.643	100%	-	-	-	-
Proyectos viales del Municipio D	56.991.179	56.991.179	100%	-	-	-	-
Municipio E	32.568.882	30.294.984	93%	8.926.927	1.047.409	6.094.133	-
Instalar infraestructura pública peatonal consistente en rampas y veredas den las calles internas dentro del territorio del Municipio E	10.890.250	10.890.250	100%	1.309.261	1.047.409	-	-
Mantenimiento de cunetas y levante de basurales en el territorio del Municipio E	1.613.425	1.613.415	100%	-	-	-	-
Realizar intervenciones viales en el territorio del Municipio E	7.211.217	7.211.217	100%	4.567.007	-	3.653.606	-

Tratamiento de árboles en podas masivas, extracciones de ejemplares en mal estado, zanjeos, corte de raíces, reparación de veredas y marcos de fosas.	12.853.990	10.580.102	82%	3.050.659	-	2.440.527	-
Municipio F	144.989.593	144.989.593	100%	-	-	-	-
Con F de fútbol II	22.016.480	22.016.480	100%	-	-	-	-
Mejoramiento de la trama vial del Municipio F, Montevideo	121.359.688	121.359.688	100%	-	-	-	-
Rincón del Bañado	1.613.425	1.613.425	100%	-	-	-	-
Municipio G	79.316.865	77.703.440	98%	-	-	-	-
Compromiso con el ambiente es contigo - Municipio G	1.613.425	-	0%	-	-	-	-
Intervención de diversos pavimentos en el territorio del Municipio G	57.901.006	57.901.006	100%	-	-	-	-
Mejora de pavimento y mantenimiento áreas verdes	19.802.434	19.802.434	100%	-	-	-	-
Paysandú	69.351.122	37.424.307	54%	7.781.839	5.691.391	534.081	-
Chapicuy	7.443.910	5.178.064	70%	-	-	-	-
Mejoramiento de calles internas del centro poblado de Chapicuy	3.443.910	3.443.910	100%	-	-	-	-
Reparación y apoyo a cancha Fundación Celeste segunda etapa	4.000.000	1.734.154	43%	-	-	-	-
Quebracho	11.160.768	6.883.934	62%	4.111.910	2.755.448	534.081	-
Adquisición bandera de Quebracho	167.601	167.601	100%	167.601	-	134.081	-
Compra de piedra tipo 2 para posterior tratamiento bituminoso en bici senda existente en la jurisdicción del Municipio	386.001	267.546	69%	267.546	214.037	-	-
Compras de equipamiento para oficina, Sala Velatoria y Auditorio Municipal	950.000	814.606	86%	814.606	651.685	-	-
Construcción de cordón cuneta	5.751.141	4.375.562	76%	1.725.342	1.380.274	-	-

Iluminación para cancha de fútbol 7, ELA 30 Arroyo Malo	262.600	-	0%	-	-	-	-
Inversión de maquinaria y herramienta para mantenimiento de espacios verdes	1.613.425	-	0%	-	-	-	-
Juegos espacios públicos - Mejora de los espacios de esparcimiento (Rincones Infantiles)	500.000	500.000	100%	500.000	-	400.000	-
Mejoras de gestión de residuos en Pueblo Arroyo Malo, Zona de Chacritas y barrios de MEVIR	600.000	-	0%	-	-	-	-
Reparación losa de hormigón Puente Santa Kilda (Melonio)	930.000	758.619	82%	636.815	509.452	-	-
Tambores	7.638.276	4.799.488	63%	-	-	-	-
Mejora de espacios municipales	991.897	778.400	78%	-	-	-	-
Mejora de vías públicas del Municipio de Tambores. Etapa 4	5.032.954	2.738.403	54%	-	-	-	-
Mejorar la comunicación e identificación turística del Municipio de Tambores. Etapa 4	1.613.425	1.282.685	80%	-	-	-	-
Lorenzo Geyres	7.814.785	4.610.804	59%	-	-	-	-
Continuación del plan de urbanización	7.814.785	4.610.804	59%	-	-	-	-
Guichón	14.485.271	3.083.069	21%	-	-	-	-
Cordón cuneta y tratamiento bituminoso en barrio Centro Sur	14.485.271	3.083.069	21%	-	-	-	-
Piedras Coloradas	9.269.513	7.099.649	77%	3.669.929	2.935.943	-	-
Ejecución de obras de tratamiento bituminoso en calles de los barrios de MEVIR de puntas de Arroyo Negro	3.444.229	1.274.365	37%	-	-	-	-
Ejecución de obras de tratamiento bituminosos en calles de los barrios de MEVIR II, III, IV y V de pueblo Orgoroso	5.825.284	5.825.284	100%	3.669.929	2.935.943	-	-
Porvenir	11.538.599	5.769.299	50%	-	-	-	-

Fase 2 bituminización en centros poblados de Porvenir y Pueblo Esperanza	11.538.599	5.769.299	50%	-	-	-	-
Río Negro	42.227.124	25.890.582	61%	3.332.605	1.806.554	26.000	833.530
Nuevo Berlín	8.598.362	5.998.172	70%	1.053.913	47.600	26.000	769.530
Acondicionamiento de gimnasio Centro Democrático	1.613.425	1.414.493	88%	961.913	-	-	769.530
Adquisición de bachera	1.334.838	1.334.838	100%	-	-	-	-
Adquisición de camión con volcadora	871.859	871.859	100%	-	-	-	-
Adquisición de luminarias	889.892	889.892	100%	-	-	-	-
Construcción y reparación vial	3.065.183	932.150	30%	-	-	-	-
Eventos y turismo	579.416	472.440	82%	59.500	47.600	-	-
Fiestas Tradicionales	243.749	82.500	34%	32.500	-	26.000	-
San Javier	8.648.986	8.067.059	93%	-	-	-	-
Adquisición de tractor	988.769	926.640	94%	-	-	-	-
Alumbrado público	1.977.537	1.977.537	100%	-	-	-	-
Iluminación en Plaza Libertad	1.162.015	746.056	64%	-	-	-	-
Juego inclusivo	435.319	418.000	96%	-	-	-	-
Pintura en acceso norte	822.411	799.344	97%	-	-	-	-
Recuperación de parque 27 de Julio	3.262.935	3.199.482	98%	-	-	-	-
Samovar	-	-	0%	-	-	-	-
Young	24.979.776	11.825.351	47%	2.278.692	1.758.954	-	64.000
Acondicionamiento de moteles y servicios públicos del balneario Paso de las Piedras	2.966.305	1.860.522	63%	694.103	555.282	-	-
Administrar la partida FIGM (Literal A) de forma eficiente según las necesidades de la comunidad	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Ampliación Salón Comunal de Menafra	988.768	856.616	87%	129.227	103.382	-	-
Brindar apoyo y servicios a distintas instituciones locales	3.955.074	3.861.768	98%	869.696	695.757	-	-
Destoconador (accesorio para mini cargador)	584.887	505.666	86%	505.666	404.533	-	-
Iluminemos nuestra ciudad	4.251.706	138.540	3%	-	-	-	-
Mejoraremos nuestras calles	4.943.842	2.701.253	55%	-	-	-	-

Presupuesto participativo y/o productivo: dar prioridad a los proyectos más querido por nuestra población dentro de la asignación presupuestal disponible dentro del Literal C	3.010.087	-	0%	-	-	-	-
Promoción, difusión y comunicación de información de interés para nuestra ciudad	1.613.425	1.128.848	70%	-	-	-	-
Turismo en Young	692.138	692.138	100%	-	-	-	-
Mejora equipamiento	196.207	80.000	41%	80.000	-	-	64.000
Rivera	43.171.179	23.484.788	54%	11.238.222	7.763.566	550.971	676.042
Minas de Corrales	11.142.986	3.259.846	29%	-	-	-	-
Camión barométrica	2.309.346	2.309.346	100%	-	-	-	-
Innovación Camping Antonio Oclo	1.000.000	950.500	95%	-	-	-	-
Obras de reacondicionamiento en Plaza de Deportes	5.313.192	-	0%	-	-	-	-
Pavimentación barrio San Gregorio	2.520.448	-	0%	-	-	-	-
Tranqueras	20.802.743	11.642.117	56%	2.655.397	2.124.318	-	-
Compra de barométrica para el Municipio de Tranqueras	2.274.168	2.274.168	100%	-	-	-	-
Compra de camión	3.559.565	1.779.782	50%	-	-	-	-
Construcción de cordón cuneta y badenes	10.025.168	7.405.167	74%	2.655.397	2.124.318	-	-
Iluminación y mejora de espacios públicos	4.943.842	183.000	4%	-	-	-	-
Vichadero	11.225.450	8.582.825	76%	8.582.825	5.639.248	550.971	676.042
Gimnasio de Vichadero Fase 1	5.548.970	2.906.345	52%	2.906.345	1.098.064	550.971	676.042
Tratamiento asfáltico en MEVIR 3	5.676.480	5.676.480	100%	5.676.480	4.541.184	-	-
Rocha	44.569.823	16.919.404	38%	12.100.501	6.948.615	1.441.046	1.290.740
Castillos	15.106.411	2.018.380	13%	-	-	-	-
Cancha Multiuso Barra de Valizas	1.613.425	-	0%	-	-	-	-
Mejora ambiental y tránsito del barrio Uriarte	11.474.606	-	0%	-	-	-	-

Nomenclátor zona céntrica y vehículo para sección Parques y Jardines	2.018.380	2.018.380	100%	-	-	-	-
Chuy	11.431.513	-	0%	-	-	-	-
Asfaltado calle Samuel Priliac (741 m) y otras	11.431.513	-	0%	-	-	-	-
La Paloma	5.931.398	2.800.523	47%	-	-	-	-
150 aniversario de La Paloma	624.657	-	0%	-	-	-	-
Centro Cívico Cabo Santa María (Fase 2)	2.818.735	966.096	34%	-	-	-	-
Espacios públicos naturales	1.499.238	907.907	61%	-	-	-	-
La Paloma limpia	988.768	926.520	94%	-	-	-	-
Lascano	12.100.501	12.100.501	100%	12.100.501	6.948.615	1.441.046	1.290.740
Pavimentación de calles	12.100.501	12.100.501	100%	12.100.501	6.948.615	1.441.046	1.290.740
Salto	63.274.430	51.244.486	81%	10.731.195	6.358.440	1.093.103	1.133.412
Belén	7.816.420	7.601.323	97%	104.738	83.790	-	-
Apoyo al deporte e instituciones Municipio de Belén	197.754	231.414	117%	-	-	-	-
Batería de baños en Costanera Sur Municipio de Belén	247.192	247.192	100%	-	-	-	-
Carnaval y eventos Municipio de Belén	692.138	692.138	100%	-	-	-	-
Compra de combustible Municipio de Belén	1.779.783	2.089.248	117%	104.738	83.790	-	-
Construcción de cancha de césped sintético en Municipio de Belén	1.091.582	905.688	83%	-	-	-	-
Gastos de funcionamiento del Municipio de Belén	296.631	341.327	115%	-	-	-	-
Mejoramiento de espacios públicos	315.885	379.167	120%	-	-	-	-
Remodelación de Gimnasio Municipal y Municipio de Belén	213.312	213.312	100%	-	-	-	-
Remodelación de Plaza Principal del Municipio de Belén	2.487.759	1.834.541	74%	-	-	-	-
Taller de carpintería, herrería y salón para uso de funcionarios en Municipio de Belén	494.384	667.296	135%	-	-	-	-
Colonia Lavalajeja	12.068.808	10.636.931	88%	-	-	-	-
Adquisición de insumos varios	1.719.963	1.895.291	110%	-	-	-	-

Ampliación de cementerio local	1.613.425	559.420	35%	-	-	-	-
Construcción de ciclovía en Colonia Lavalleja desde Pueblo Lluberas a P. Migliaro	1.384.276	1.142.536	83%	-	-	-	-
Cursos y talleres	524.561	460.000	88%	-	-	-	-
Gestión del agua potable	642.700	414.805	65%	-	-	-	-
Mantenimiento de caminería rural y de centros poblados	3.361.813	3.684.567	110%	-	-	-	-
Mejora de espacios públicos	296.756	250.000	84%	-	-	-	-
Mejoras edilicias corralón Municipio	593.261	279.948	47%	-	-	-	-
Nomenclatura en Migliaro y Lluberas	247.191	240.364	97%	-	-	-	-
Servicio de recolección terciarizado	1.684.862	1.710.000	101%	-	-	-	-
Mataojo	10.482.180	5.015.996	48%	-	-	-	-
Caminería rural del Municipio	2.570.000	2.055.000	80%	-	-	-	-
Contrapartidas de proyectos y contingencias	2.421.418	484.283	20%	-	-	-	-
Funcionamiento del Municipio	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Mantenimiento de alcantarillas y badenes	2.100.000	1.670.000	80%	-	-	-	-
Tratamiento bituminoso Sarandí y Quintana	1.613.425	806.713	50%	-	-	-	-
Rincón de Valentín	7.466.638	4.885.551	65%	689.380	272.561	25.046	253.897
Brazos para luminarias	300.000	299.730	100%	-	-	-	-
Compra de luminaria	1.955.536	1.955.536	100%	-	-	-	-
Compra de materiales para funcionamiento interno	500.000	500.000	100%	-	-	-	-
Extensión de obra de Plaza en Pueblo Biassini	260.000	157.318	61%	-	-	-	-
Extensión de obra de Sala Velatoria	387.046	195.689	51%	-	-	-	-
Mejora de frente Rincón de Valentín	1.756.860	348.679	20%	348.679	-	25.046	253.897
Recolección de residuos	1.362.804	1.243.599	91%	340.701	272.561	-	-
Restauración de cancha de Pueblo Biassini	944.392	185.000	20%	-	-	-	-
San Antonio (SALTO)	13.856.438	12.620.821	91%	6.589.131	4.231.103	659.842	380.359

Alcantarilla grande	1.483.153	1.482.589	100%	1.143.000	914.400	-	-
Ayuda a instituciones. Talleres de capacitación. Micro emprendedores y eventos	766.740	532.412	69%	60.122	-	-	48.098
Caminería, mantenimiento de caminos internos. Recarga de los caminos. Obras accesorias y canalización de pluviales.	3.955.074	5.438.802	138%	2.833.744	2.266.995	-	-
Canastas de alimentos y situaciones sociales carenciadas.	593.261	605.393	102%	194.483	-	-	155.586
Compra de camión con elevador y canasto de trabajo en altura	1.613.426	-	0%	-	-	-	-
Mantener el funcionamiento general del Municipio. Mantenimiento de maquinaria y de artículos de oficina.	988.768	1.309.955	132%	861.652	512.647	-	176.675
Recolección de residuos domiciliarios	1.779.783	1.268.236	71%	486.159	388.927	-	-
Servicios esenciales, suministro de agua potable, alumbrado público, servicio de barométrica	1.384.276	693.527	50%	185.168	148.134	-	-
Vivienda y canasta de materiales	1.291.957	1.289.907	100%	824.803	-	659.842	-
Villa Constitución	11.583.946	10.483.864	91%	3.347.946	1.770.986	408.215	499.156
Apoyo a eventos culturales	1.497.984	1.556.484	104%	1.070.484	357.231	-	499.156
Apoyo en instalación de iluminación en Parque Gral. Rivera	296.630	296.630	100%	-	-	-	-
Construcción de alcantarillas	2.076.414	2.076.414	100%	1.117.663	485.916	408.215	-
Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	4.943.842	3.676.044	74%	1.159.799	927.839	-	-
Destinar recurso para colaborar en el funcionamiento del Municipio	1.977.537	2.160.769	109%	-	-	-	-
Iluminación LED para Saucedo y Palomas	297.155	223.144	75%	-	-	-	-

Mejoras en Avda. Gral. Artigas	197.754	197.749	100%	-	-	-	-
Presupuesto participativo	296.630	296.630	100%	-	-	-	-
San José	78.139.276	44.355.478	57%	19.557.432	11.486.560	1.299.675	2.859.710
Ciudad del Plata	40.318.626	29.661.918	74%	13.099.769	8.477.858	891.305	1.110.652
Adquisición de materiales de construcción	1.777.337	-	0%	-	-	-	-
Cancha multifuncional del barrio Autódromo Sur, Avda. Tomás Penino al Sur y Ruta Uno Nueva km29.	3.144.284	711.809	23%	711.809	116.167	453.280	-
Colocación de red WIFI y cámaras de seguridad en algunas plazas del Municipio	1.976.632	1.700.847	86%	1.700.847	-	250.025	1.110.652
Mantenimiento caminería urbana y rural	9.887.684	9.202.297	93%	1.342.260	1.073.808	-	-
Mantenimiento de Plaza Villa Rives y pintura en las canchas multifuncionales	1.977.537	1.298.754	66%	235.000	-	188.000	-
Parque temático en Anfiteatro Municipal	3.460.689	164.700	5%	-	-	-	-
Plaza en el barrio Monte Grande espacio verde y de recreación Km 29 ruta uno vieja	7.910.147	7.910.147	100%	7.340.407	5.872.326	-	-
Proyecto Estadio Liga baby fútbol Rincón	2.768.552	2.768.248	100%	273.421	218.737	-	-
Proyecto senda peatonal-Escuela N°66 barrio Sta. Victoria Km 32 R1 Vieja	3.955.074	3.295.407	83%	97.600	78.080	-	-
Proyecto senda peatonal-Escuela N°118 y Liceo de Playa Pascual	3.460.690	2.609.709	75%	1.398.425	1.118.740	-	-
Ecilda Paullier	10.791.067	5.445.262	50%	1.083.360	-	408.370	458.318
Parada con servicios Fase II	7.740.048	3.398.373	44%	-	-	-	-
Reposición de equipamiento y materiales varios	3.051.019	2.046.889	67%	1.083.360	-	408.370	458.318
Libertad	16.526.765	5.907.937	36%	3.449.439	2.759.551	-	-
Compra de 100 composteras	-	-	0%	-	-	-	-
Compra de chirquera trituradora para bordes	160.000	160.000	100%	160.000	128.000	-	-

Compra de tacho cunetero para excavadora	100.000	93.360	93%	-	-	-	-
Construcción de senda peatonal en calle Lavalleja	3.710.178	2.942.118	79%	2.267.368	1.813.894	-	-
Mantenimiento caminería rural	2.100.000	1.329.572	63%	-	-	-	-
Mejora de espacios públicos	300.000	132.887	44%	86.771	69.417	-	-
Mejora Plaza 33 y Plaza de los Feriantes en Libertad	1.000.000	1.000.000	100%	685.300	548.240	-	-
Mejoras barriales	250.000	250.000	100%	250.000	200.000	-	-
Pavimentación de calles de la ciudad de Libertad	8.906.587	-	0%	-	-	-	-
Rodríguez	10.502.818	3.340.361	32%	1.924.864	249.151	-	1.290.740
Ampliación de proyecto Transitando seguro: Construcción de sendas peatonales en la ciudad de Rodríguez	1.415.497	1.415.497	100%	-	-	-	-
Ampliación del proyecto: Creación de cordón cuneta en Rodríguez	1.613.425	1.613.425	100%	1.613.425	-	-	1.290.740
Creación de cordón cuneta en barrio Concordia [NUEVO]	7.473.896	311.439	4%	311.439	249.151	-	-
Remodelación del Salón Comunal [SUSPENDIDO]	-	-	0%	-	-	-	-
Soriano	46.248.833	24.497.113	53%	14.034.566	7.879.369	1.286.911	2.061.372
Cardona	7.204.976	7.204.976	100%	1.080.746	498.414	172.571	193.611
Calles del Municipio de Cardona	7.204.976	7.204.976	100%	1.080.746	498.414	172.571	193.611
José Enrique Rodó	7.675.813	2.901.425	38%	1.129.397	-	-	903.518
Calles del Municipio	4.869.363	1.288.000	26%	-	-	-	-
Climatización de piscina	1.193.025	-	0%	-	-	-	-
Lago en Parque 33 Orientales	1.613.425	1.613.425	100%	1.129.397	-	-	903.518
Palmitas	6.836.160	-	0%	-	-	-	-
Construcción de piscina en Palmitas	6.836.160	-	0%	-	-	-	-
Dolores	24.531.884	14.390.712	59%	11.824.423	7.380.955	1.114.340	964.243
Calles del Municipio	13.831.884	10.333.068	75%	10.333.068	6.187.871	1.114.340	964.243
Deporte infantil	6.000.000	1.808.319	30%	1.491.355	1.193.084	-	-
Iluminación	700.000	700.000	100%	-	-	-	-
Inclusividad	500.000	500.000	100%	-	-	-	-

Península Timoteo Ramospé	2.000.000	-	0%	-	-	-	-
Protectora de animales	1.500.000	1.049.325	70%	-	-	-	-
Treinta y Tres	49.287.917	35.310.874	72%	3.152.728	1.399.348	62.934	1.050.928
Cerro Chato	6.992.452	6.758.421	97%	335.442	172.191	-	87.190
Fortalecimiento en la gestión del Municipio de Cerro Chato	998.091	998.091	100%	-	-	-	-
Mantenimiento de flota del Municipio de Cerro Chato	1.028.557	1.028.557	100%	-	-	-	-
Parque lineal en el Municipio de Cerro Chato	4.965.804	4.731.773	95%	335.442	172.191	-	87.190
Gral. Enrique Martínez (La Charqueada)	7.918.296	6.598.331	83%	-	-	-	-
3era Fase Apoyo y fortalecimiento al deporte, cultura y turismo de la Charqueada	3.312.373	2.462.070	74%	-	-	-	-
3era Fase Construcción del corralón	1.957.762	1.488.100	76%	-	-	-	-
4ta Fase Recambio y ampliación de luminaria urbana del Municipio de Gral. Enrique Martínez	2.104.338	2.104.338	100%	-	-	-	-
Mejora en la recolección de residuos del Municipio de Charqueada	543.823	543.823	100%	-	-	-	-
Rincón	7.576.534	5.130.130	68%	715.000	572.000	-	-
Acción de urbanización - Alumbrado en calles Coronilla, Envira, Zucara, Arrayanes, Yatay, Espinillo y Ombú	1.635.000	1.454.558	89%	-	-	-	-
Acción de Urbanización - Entubado en calles José Pedro Varela, parte de Coronilla, Yatay, Cina Cina y Ombú	1.800.000	1.280.975	71%	-	-	-	-
Apoyo a la cultura y turismo del Municipio de Rincón	981.672	331.290	34%	-	-	-	-
Contratación de empresa terciarizada	983.360	461.920	47%	-	-	-	-
Creación de plaza	212.700	188.000	88%	188.000	150.400	-	-

Mantenimiento de flota del Municipio de Rincón	631.753	92.624	15%	-	-	-	-
Playa de estacionamiento para camiones - Localidad de Rincón	1.170.000	1.169.963	100%	527.000	421.600	-	-
Recuperación de espacio público - Creación de una pérgola	162.049	150.800	93%	-	-	-	-
Santa Clara de Olimar	9.021.128	6.109.520	68%	1.077.585	456.557	53.763	351.747
Adquisición de una camioneta para el Municipio de Santa Clara	872.094	-	0%	-	-	-	-
Ampliación y mejora de la red de alumbrado público de Santa Clara de Olimar	1.483.153	603.073	41%	54.740	43.792	-	-
Mejora de espacios públicos en el Municipio de Santa Clara	2.867.428	3.039.467	106%	781.420	219.625	53.763	351.747
Mejora del centro de Santa Clara	3.798.453	2.466.980	65%	241.425	193.140	-	-
Vergara	10.987.555	7.695.313	70%	853.204	176.220	9.171	497.173
Adquisición de contenedores para el Municipio de Vergara	197.754	197.754	100%	-	-	-	-
Apoyo y fortalecimiento al deporte en Vergara	1.666.075	1.533.850	92%	204.937	163.950	-	-
Construcción y acondicionamiento de nichos en necrópolis local	260.749	341.982	131%	15.338	12.270	-	-
Fortalecimiento a la cultura vergarenses	1.666.074	1.686.357	101%	632.929	-	9.171	497.173
Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad de Vergara	314.812	334.504	106%	-	-	-	-
Mantenimiento y compra de repuestos de la flota de vehículos del Municipio de Vergara	988.769	988.769	100%	-	-	-	-
Mejoramiento urbano y espacios públicos de la ciudad de Vergara	5.617.798	2.328.677	41%	-	-	-	-
Mejoramiento del tránsito de Vergara mediante la adquisición de Insumos	275.524	283.420	103%	-	-	-	-
Villa Sara	6.791.952	3.019.159	44%	171.497	22.380	-	114.818

Ampliación de la red de alumbrado público de Villa Sara	791.015	299.881	38%	-	-	-	-
Mantenimiento de calles en el Municipio de Villa Sara	1.340.052	269.858	20%	27.975	22.380	-	-
Mejora en el equipamiento del Municipio de Villa Sara	1.070.827	602.906	56%	-	-	-	-
Mejora en la cartelería del Municipio de Villa Sara	617.077	-	0%	-	-	-	-
Mejora en la gestión del Municipio de Villa Sara	1.613.425	1.480.375	92%	143.522	-	-	114.818
Mejora en los espacios Públicos en Villa Sara	346.069	366.139	106%	-	-	-	-
Plaza Villa Sara Etapa III	1.013.487	-	0%	-	-	-	-
Tacuarembó	37.465.052	18.732.538	50%	-	-	-	-
Ansina	11.400.712	5.700.356	50%	-	-	-	-
Mejora y fortalecimiento de los servicios en el Municipio	11.400.712	5.700.356	50%	-	-	-	-
San Gregorio de Polanco	10.322.707	5.161.356	50%	-	-	-	-
Mejora y fortalecimiento de los servicios en el Municipio	10.322.707	5.161.356	50%	-	-	-	-
Paso de los Toros	15.741.633	7.870.826	50%	-	-	-	-
Mejora y fortalecimiento de los servicios en el Municipio	15.741.633	7.870.826	50%	-	-	-	-
Total general	2.131.087.186	1.582.880.332	74%	241.616.665	141.167.235	31.668.892	20.457.207

5. PAGOS PREVISTOS – Diciembre 2024

Departamento	FDI	Caminería 994 BID	Caminería 994 BID (*)	Caminería 999	Emergencia Vial 996	FIGM - Literales B, C Y D (Cert.)	FIGM - Literal A	Total
Artigas	2.459.836	1.733.161	-	658.073	2.559.069	5.785.219	444.333	13.639.691
Canelones	102.449.838	5.821.188	10.313.241	10.392.032	12.613.702	61.284.982	4.443.330	207.318.313
Cerro Largo	30.742.941	20.329.247	-	-	2.186.637	9.381.634	2.221.665	64.862.124
Colonia	21.703.300	-	1.814.043	-	-	8.142.748	1.629.221	33.289.312
Durazno	4.082.221	-	-	-	-	-	296.222	4.378.443
Flores	3.698.461	-	-	-	-	-	148.111	3.846.572
Florida	8.054.189	-	-	7.165.564	1.194.323	2.148.383	444.333	19.006.792
Lavalleja	15.832.073	-	-	-	-	3.724.270	592.444	20.148.787
Maldonado	7.042.285	22.124.861	8.133.214	7.559.126	7.155.410	20.337.042	1.184.888	73.536.826
Montevideo	-	1.327.861	-	-	-	46.257.655	1.184.888	48.770.404
Paysandú	40.479.271	-	21.768.296	-	-	12.960.218	1.036.777	76.244.562
Río Negro	12.277.499	3.711.314	-	-	-	3.517.955	444.333	19.951.101
Rivera	23.750.755	-	-	-	4.851.641	1.510.874	444.333	30.557.603
Rocha	24.811.244	-	-	-	-	-	592.444	25.403.688
Salto	2.945.259	4.666.542	-	1.166.636	7.068.703	7.648.571	888.666	24.384.377
San José	27.977.287	-	3.149.790	1.418.221	-	5.974.700	592.444	39.112.442
Soriano	2.512.130	-	-	-	-	-	592.444	3.104.574
Tacuarembó	21.689.087	3.096.443	-	-	-	14.986.031	444.333	40.215.894
Treinta y Tres	8.967.432	20.676.946	-	2.138.999	-	5.772.107	888.666	38.444.150
Total	361.475.108	83.487.563	45.178.584	30.498.651	37.629.485	209.432.389	18.513.875	786.215.655
	Cert. Octubre	Cert. Junio, Setiembre y Octubre 2024	Cert. Agosto y Setiembre 2023; Setiembre y Octubre 2024	Cert. Octubre	Cert. Octubre	Cert. Noviembre	Cert. Diciembre	

NOTAS: (*) Pagos sujetos a presentación de documentación pendiente.