



Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Mayo 2025



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto



1. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior	2
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Proyectos en evaluación	8
1.3 Certificaciones	12
1.4 Ejecución	17
1.5 Presupuesto comprometido.....	24
1.6 Proyectos cerrados 2025.....	29
2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos.....	30
2.1 Proyectos en evaluación	30
2.2 Certificaciones	31
3. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999.....	32
3.1 Ejecución	32
4. DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.....	34
4.1 Planes Operativos Anuales 2025 para aprobación	34
4.2 Solicitudes de reformulación de POAs.....	37
4.3 Recursos y transferencias	45
5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones.....	56
5.1 Proyectos ejecutivos en elaboración con fondos BID	56
5.2 Ingreso de proyectos	56
5.3 Proyectos en evaluación	56
5.4 Proyectos con No Objeción BID	56
5.5 Publicaciones y aperturas de licitación.....	56
5.6 Proyectos adjudicados	57
5.7 Acta de inicio de obra	57
5.8 Certificación mensual	57
5.9 Saldo de asignación por departamento.....	58
5.10 Acta de recepción provisoria	58
6. PAGOS PREVISTOS – Mayo 2025.....	59



1. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2025/1031 Recuperación de auxiliares de Avda. Wilson Ferreira Aldunate en Paso Carrasco

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: Proyecto de mantenimiento que busca recuperar la transitabilidad de las calles auxiliares a la Avda. Wilson Ferreira Aldunate desde Avda. de la Playa hasta calle Simón Bolívar.

Las principales obras a realizar consisten en fresado, recapado de 5cm de carpeta asfáltica, alcantarillas y badenes, señalización horizontal y vertical.

Objetivo general: Mejorar la transitabilidad en las auxiliares norte y sur de la Avda. Wilson Ferreira Aldunate, en 3.726m de largo y 6m de ancho.

Productos:

- 23.071m² carpeta asfáltica
- 115m² badenes
- 78m alcantarillas
- 125u señalización vertical

Beneficiarios: 159 padrones servidos.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Laura Morales e Ing. Matteo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2025

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 28:833.708	\$ 24:508.652	\$ 4:325.056
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Según pliegos del proyecto.



Proyecto: FDI2025/1004 Parques y áreas verdes

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: Existe una gran demanda en la población del departamento por conservar y regenerar los espacios verdes existentes en la ciudad, parques existentes en los municipios y áreas protegidas asociadas a cursos de ríos y árboles del ornato público. La problemática a resolver es la falta de ejemplares para realizar la reinstalación de árboles nativos y especies adaptadas. La estrategia central es la generación de conocimiento para poder realizar una correcta implantación, generar infraestructura para producir plantines y apoyar la ya existente y en los casos más urgentes la obtención y plantación de ejemplares de árboles. Existen varios puntos focales que requieren urgente la intervención para lograr conservar y promocionar la implantación de especies nativas, contribuyendo no solo a la sostenibilidad ambiental, sino al esparcimiento y a la generación de conciencia ambiental en la población. Los puntos a intervenir son:

- Plazas y espacios verdes de Florida que se encuentran afectados.
- Parque Paso de la Arena, que posee un valor histórico y turístico en la Macana.
- Parque Canteras de 25 de Mayo, que es un punto de esparcimiento y con valor turístico.
- Parque Mangueras de los Artigas en Casupá, que es un lugar con un valor histórico y cultural.
- Parque Tomás Berreta de Sarandí Grande, el cual se encuentra en avanzado estado de degradación.
- Parque Camping de Fray Marcos, que es un área a conservar con un gran valor turístico.

Objetivo general: Conservación y regeneración de los parques y espacios verdes del departamento.

Productos:

- 5u capacitaciones

Beneficiarios:

36.471 personas, habitantes de la ciudad de Florida.

2.172 personas, habitantes de la localidad de 25 de Mayo.

6.827 personas, habitantes de la localidad de Sarandí Grande.

2.742 personas, habitantes de la localidad de Casupá.

Fuente: INE Censo 2023.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Enzo Viscailuz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2025

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 850.000	\$ 722.500	\$ 127.500
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1008 Soluciones de agua

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: Realización de perforaciones con subsidios del 25%, lo que reduce el capital que el productor tiene que financiar. Este mecanismo genera un alto impacto con aporte de la Intendencia y de los privados como base del desarrollo. Se encuentran en curso otras opciones, como lo son los convenios del MGAP con las intendencias para la limpieza de tajamares, pero es sabido que son paliativos ante situaciones de emergencia y complementarias a esta estrategia, pero no tienden a levantar las limitantes estructurales que posee la producción animal y los pobladores del medio rural. De esta manera la propuesta se basa en que los productores que tienen que invertir en perforaciones de agua y los anexos (bomba), lo realicen con plazos crediticios, pero sin tener que afrontar el 100 % de la inversión. Es un adelanto, donde la Intendencia financia el 25 % de la inversión. Se realizará en convenio con las gremiales rurales y cooperativas de productores.

La existencia de productores sin agremiarse o sin nuclearse permite el acercamiento a estas instituciones logrando un fortalecimiento institucional de las mismas.

Objetivo general: Brindar una solución definitiva referida al agua en los establecimientos rurales, mediante el subsidio a la realización de perforaciones de agua.

Producto:

- 10u abastecimiento de agua

Beneficiarios: 10 pequeños o medianos productores agropecuarios del departamento.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Enzo Viscailuz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2025

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 562.500	\$ 478.125	\$ 84.375
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación del proyecto, la Intendencia de Florida debe presentar el informe final de cierre del proyecto agua 2023 con la caracterización de los beneficiarios, contratos o convenios, detalle y localización de los pozos realizados, etc.



Proyecto: FDI2025/1019 Agua para abrevaderos

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: El país, enfrentó en los últimos tres años, la sequía más grande de su historia, o por lo menos de la que haya registros. A partir de los últimos meses del año 2023 y que se repitió a finales del año 2024, los déficits hídricos históricos se han ido corrigiendo, pero aún se aprecian las consecuencias negativas del período de falta de lluvias. Los cultivos de secano en todo el país registraron en la campaña 2022/2023 una producción del orden de la tercera parte de su potencial, y también afectó y afecta la de este año (2025) en la producción forrajera de las distintas zonas. Los pequeños productores agropecuarios debieron afrontar pérdidas severas de las cuales les es muy difícil recuperarse. Pero aún más difícil es el invertir en sistemas que aminoren los efectos adversos ante la merma en las lluvias o las variantes pluviométricas extremas que se prevén como efectos adversos del cambio climático (IPCC). Ante la situación dada recientemente de un verano con déficit hídrico y como lo marcan a su vez para el próximo año muchos algoritmos en los modelos predictivos del tiempo atmosférico, entendemos que debemos agilizar las medidas que pueden favorecer a la producción del departamento de Paysandú, facilitando el acceso al agua subterránea para abrevaderos, y dando capacitación a los actores para un mejor uso del agua obtenida, en lo que tiene que ver con su distribución, caudal necesario, calidad y ubicación en los potreros, y considerando un correcto manejo de la misma con reservas de la forma más eficiente posible.

- a) La IDP posee una perforadora con la cual está realizando perforaciones a productores familiares ganaderos a ritmo lento, por lo que se promueve este proyecto que tiene por objeto:
 - a) Brindar apoyo en recurso agua para abrevaderos a productores familiares ganaderos, hortícolas, y demás actividades productivas de la zona aledaña a Paysandú y sus cadenas productivas.
 - b) Realizar acciones para adoptar herramientas que contribuyan al óptimo uso del agua, con medidas que contemplen la sostenibilidad ambiental, económica y social de sus emprendimientos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 - c) Priorizar un abordaje para solucionar y/o potenciar el sector de los pequeños y medianos productores.
 - d) Mejorar la productividad, creatividad e innovación en sus cadenas de valor.
 - e) Capacitar a los productores en el uso eficiente del recurso agua en sus emprendimientos con bases sostenibles, preservando los recursos naturales con estrategias de adaptación al cambio climático.

Objetivo general: Promover e impulsar programas y políticas de desarrollo que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, económica y social, de emprendimientos agropecuarios, con énfasis en la mejora de la productividad, innovación e incentivando el mercado laboral en red y generando valor agregado para la producción agropecuaria.

Productos:

- 42u abastecimiento de agua

Beneficiarios: 42 pequeños y medianos productores familiares

Técnico responsable del proyecto: Dario Félix

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Junio 2025



Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 23:643.201	\$ 20:096.721	\$ 3:546.480
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

- Presentación de los términos de referencia del llamado a empresas perforadoras, el acta de adjudicación firmada, de la o las empresas seleccionadas previo a la primera certificación.
- Certificación según avance en cada una de las perforaciones y los criterios adoptados o aprobados por la IDP y el beneficiario.



Proyecto: FDI2025/1029 Adquisición de camiones

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Compra de 3 camiones marca FOTON BJ 1226 VMPHG-1 (245V, 245HP) con capacidad de carga $\geq 10m^3$.

Objetivo general: Fortalecer el parque de maquinaria de la Intendencia de Soriano. Mejorar la gestión de obras ejecutadas por administración.

Productos:

- 3u camiones

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2025

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:325.800	\$ 7:076.930	\$ 1:248.870
Porcentaje	100%	85%	15%



1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentario CSD
Artigas	FDI2025/1025	Apoyo al sector apícola	Tec. Daniel González	2025-03-25	495.788	Visita al territorio en coordinación
Artigas	FDI2025/1024	Mejora de la gestión y rentabilidad de predios hortícolas de la zona este del departamento	Tec. Daniel González	2025-03-25	850.000	Visita al territorio en coordinación
Artigas	FDI2025/1023	Impulso al sector de peras de la zona Pintado Grande en Artigas	Tec. Daniel González	2025-03-25	385.000	Visita al territorio en coordinación
Canelones	FDI2025/1034	Ampliación de alumbrado de barrio El Pinar en Ciudad de la Costa	Ing. Francisco Sorribas	2025-04-29	12.024.620	Documentación en estudio
Canelones	FDI2025/1033	Convivencia - Las Piedras	Lic. Martín Costa	2025-04-29	40.000.000	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Canelones	FDI2025/1032	Reconstrucción de Paul Harris, Misiones, Tolentino González, Zorrilla de San Martín y Susana Ramírez en Canelones	Ing. Francisco Sorribas	2025-04-25	20.292.876	Documentación en estudio
Canelones	FDI2025/1030	Construcción de pavimentos en Villa Felicidad	Ing. Francisco Sorribas	2025-04-25	26.716.849	Documentación en estudio



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización

Cerro Largo	FDI2024/1110	Mantenimiento de eléctrica y lumínica en barrios del balneario del Lago Merín	Ing. Mario Capote	2024-11-18	8.142.226	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Cerro Largo	FDI2025/1013	Construcción de veredas e iluminación en acceso Ruta N°26 al este en la ciudad de Melo	Ing. Mario Capote	2025-02-19	42.964.430	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Colonia	FDI2025/1035	Adquisición de motoniveladoras	Arq. Alberto Leira	2025-05-13	16.341.000	Documentación en estudio
Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Ricardo Montandón	2024-07-31	23.956.575	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Lavalleja	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2025-02-19	16.570.096	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	24.128.873	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2025/1014	Reparación del cine Stella de la ciudad de Fray Bentos	Arq. Alicia Varela	2025-02-24	9.213.875	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID



Río Negro	FDI2025/1028	Acondicionamiento de calle Rincón entre Instrucciones y Colón en la ciudad de Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	13.453.490	Documentación en estudio
Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	Ec. Verónica Leiza	2024-08-21	1.824.000	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	13.284.000	Documentación en estudio
Rocha	FDI2025/1006	Pavimentación del acceso al centro de La Paloma desde Ruta N°15	Ing. Mario Capote	2025-02-11	14.946.735	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	FDI2024/1098	Pavimentación de las calles República Española y Lavalleja en la ciudad de Rocha	Ing. Mario Capote	2024-10-21	15.494.953	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	FDI2024/1061	Pavimentación de Avda. Introini en Lascano	Ing. Mario Capote	2024-08-01	27.785.529	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	461.644.103	Documentación en estudio



Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	5.522.479	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
San José	FDI2025/1016	Recambio de luminarias LED	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-05	66.279.744	Documentación en estudio
Soriano	FDI2025/1005	Mejoramiento urbano sector oeste de la ciudad de Mercedes	Arq. Iris Rozada	2025-02-11	44.355.809	Documentación en estudio
Soriano	FDI2025/1027	Recuperación de pavimentos asfálticos en la zona sur de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	25.823.363	Documentación en estudio
Treinta y Tres	FDI2024/1077	Construcción de infraestructura en el barrio Isaac De León en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Ricardo Montandón, Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2024-09-02	67.653.767	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Total					1.000.150.180	



1.3 Certificaciones

4° Certificación 2025

Certificaciones - Ejecución Abril/2025			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1114	Fortalecimiento institucional de la Intendencia de Artigas para promover la modernización de su gestión	261.454
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	329.786
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	620.775
Canelones - OPP	FDI2023/1072	Adecuación de calles principales en Bello Horizonte	2.291.683
Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	5.299.378
Canelones - OPP	FDI2024/1035	Adecuación de calles Brisas del Mar y Eolo en barrio Remanso de Neptunia	5.864.718
Canelones - OPP	FDI2024/1071	Mantenimiento camino de Las Tropas en Toledo	669.436
Canelones - OPP	FDI2024/1085	Reconstrucción parador Piedra Lisa en Atlántida	407.802
Canelones - OPP	FDI2024/1094	Construcción de veredas y pavimentos en Parque del Plata Norte	1.488.141
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	2.290.682
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1004	Mantenimiento de calles en barrio Murguía de la ciudad de Melo	686.309
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1005	Mantenimiento de calles en barrios Blocona y Sur de la ciudad de Melo	430.257



Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	19.580
Colonia - OPP	FDI2023/1068	Remodelación del barrio Jardín de la ciudad de Rosario	1.809.475
Colonia - OPP	FDI2024/1002	Construcción de piscina en plaza de deportes de la ciudad de Nueva Palmira	792.798
Colonia - OPP	FDI2024/1009	Remodelación de barrio Bella Unión de la ciudad de Colonia Valdense	1.089.008
Colonia - OPP	FDI2024/1062	Remodelación de acceso a barrio Los Nogales de la ciudad de Colonia del Sacramento	11.675.026
Durazno - OPP	FDI2023/1083	Mejora integral de la Avda. Héctor Gutiérrez Ruiz de la ciudad de Durazno	6.655.122
Durazno - OPP	FDI2024/1060	Estadio Juan Ramón Carrasco de la ciudad de Sarandí del Yí	2.796.595
Durazno - OPP	FDI2024/1080	Repavimentación de Avda. Carlos Reyles de la ciudad de Durazno	274.928
Durazno - OPP	FDI2024/1082	Mejora de la circulación vial en Avda. Héctor Petrini de la localidad de Sarandí del Yí	730.585
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	1.857
Flores - OPP	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en la ciudad de Trinidad	1.500.866
Flores - OPP	FDI2024/1054	Mantenimiento de calles varias en el Municipio de Ismael Cortinas	3.150.199
Florida - OPP	FDI2021/1096	Infraestructura vial de las localidades de 25 de Mayo y Cardal	2.734.610
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	3.708
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	122.160



Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	97.411
Florida - OPP	FDI2023/1027	Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande	444.108
Florida - OPP	FDI2023/1033	Reducción y mitigación de gases de efecto invernadero	25.170
Florida - OPP	FDI2023/1078	Consolidación de la horticultura de Florida	57.678
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	94.238
Florida - OPP	FDI2024/1051	Infraestructura urbana en zonas bajas de la ciudad de Florida	4.825.895
Lavalleja - OPP	FDI2024/1020	Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas	370.995
Lavalleja - OPP	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	11.336.435
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	48.276
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	2.088.423
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	213.273
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	3.686.447
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	2.655
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	48.689
Río Negro - OPP	FDI2022/1106	Sistema Integral de Gestión	129.542
Río Negro - OPP	FDI2023/1035	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de la urbanización Bartezaghi de la ciudad de Fray Bentos	2.244.522
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	828.503
Río Negro - OPP	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	402.011



Río Negro - OPP	FDI2024/1040	Mantenimiento de pavimentos de calles de la ciudad de Young	1.031.883
Río Negro - OPP	FDI2024/1069	Mantenimiento de pavimentación de calles del balneario Las Cañas	329.681
Río Negro - OPP	FDI2024/1095	Parque lineal de Young - Etapa 2	1.593.742
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	3.689.819
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	53.170
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	84.651
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	7.254.313
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	9.612.094
Rivera - OPP	FDI2023/1049	Estadio infantil en predio del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 1	2.655.118
Salto - OPP	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	436.524
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	48.689
Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	17.752
Salto - OPP	FDI2024/1083	Fortalecimiento del sector audiovisual en Salto	42.016
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	27.711



San José - OPP	FDI2022/1010	Parquización del Arroyo Mallada en la ciudad de San José de Mayo	1.633.131
San José - OPP	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	473.122
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	6.635
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	48.689
Soriano - OPP	FDI2024/1102	Construcción de una piscina en la localidad de Palmitas	402.903
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	4.240.779
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	14.743.476
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1034	Desarrollo del turismo	828.482
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1039	Mantenimiento vial	2.073.187
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1021	Mantenimiento vial de la localidad de Tambores	5.550.024
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	44.591
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1176	Plan director de arbolado	295.055
Treinta y Tres - OPP	FDI2024/1022	Treinta y Tres: Destino audiovisual	174.712
Total			138.380.896



1.4 Ejecución

Presupuesto total 2025

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	176.732.207	12.310.065	7,0%	11.098.050	6,3%	1.212.014	0,7%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	70.137.246	16,7%	54.116.087	12,9%	16.021.158	3,8%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	42.596.645	20,5%	39.189.397	18,9%	3.407.248	1,6%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	53.149.237	55,6%	37.763.350	39,5%	15.385.887	16,1%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	37.775.692	26,0%	27.318.461	18,8%	10.457.231	7,2%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	12.020.219	22,3%	7.367.296	13,7%	4.652.923	8,7%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	55.052.200	43,4%	46.647.223	36,8%	8.404.978	6,6%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	18.305.305	13,8%	6.597.875	5,0%	11.707.430	8,8%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	558.438	0,7%	558.438	0,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	58.125.313	32,7%	52.088.894	29,3%	6.036.419	3,4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	20.162.690	19,6%	13.551.463	13,2%	6.611.227	6,4%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	107.364.598	51,1%	83.967.696	40,0%	23.396.902	11,1%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	20.716.971	16,8%	20.716.971	16,8%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	55.570.195	26,4%	55.025.214	26,1%	544.981	0,3%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	47.765.087	39,2%	45.631.122	37,5%	2.133.965	1,8%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	9.790.302	8,6%	9.332.074	8,2%	458.228	0,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	111.024.911	50,9%	83.588.964	38,3%	27.435.947	12,6%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	11.358.340	9,1%	10.843.981	8,7%	514.359	0,4%	Treinta y Tres
Total	100%	2.845.644.683	743.783.452	26,1%	605.402.557	21,3%	138.380.896	4,9%	Total



Proyectos de inversión 2025

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	176.732.207	12.310.065	7,0%	11.098.050	6,3%	1.212.014	0,7%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	68.797.987	16,4%	53.184.631	12,7%	15.613.356	3,7%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	42.226.436	20,4%	38.819.188	18,7%	3.407.248	1,6%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	50.318.274	52,6%	34.951.968	36,6%	15.366.307	16,1%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	37.556.902	25,8%	27.099.671	18,6%	10.457.231	7,2%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	11.979.711	22,3%	7.328.645	13,6%	4.651.066	8,6%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	52.782.434	41,6%	44.777.821	35,3%	8.004.612	6,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	17.764.059	13,4%	6.056.628	4,6%	11.707.430	8,8%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	60.341	0,1%	60.341	0,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	57.285.041	32,2%	51.510.171	29,0%	5.774.870	3,2%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	19.438.430	18,9%	12.878.548	12,5%	6.559.883	6,4%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	106.243.366	50,6%	83.032.022	39,5%	23.211.344	11,1%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	20.716.971	16,8%	20.716.971	16,8%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	51.775.403	24,6%	51.338.879	24,3%	436.524	0,2%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	45.448.939	37,3%	43.342.686	35,6%	2.106.253	1,7%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	6.315.602	5,5%	5.912.698	5,2%	402.903	0,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	103.809.637	47,6%	77.202.172	35,4%	26.607.465	12,2%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	10.156.483	8,1%	10.156.483	8,1%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.845.644.683	714.986.081	25,1%	579.467.574	20,4%	135.518.507	4,8%	Total



15% Proyectos en territorio municipalizado 2025

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	176.732.207	6.263.991	3,5%	5.313.430	3,0%	950.561	0,5%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	9.449.928	2,3%	9.449.928	2,3%	0	0,0%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	8.376.312	4,0%	8.376.312	4,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	9.313.006	9,7%	7.431.200	7,8%	1.881.806	2,0%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	16.416.401	11,3%	12.889.220	8,9%	3.527.181	2,4%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	5.572.494	10,4%	2.422.295	4,5%	3.150.199	5,9%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	8.287.958	6,5%	7.843.850	6,2%	444.108	0,3%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	2.789.279	2,1%	2.789.279	2,1%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	558.438	0,7%	558.438	0,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	3.153.832	3,1%	2.121.949	2,1%	1.031.883	1,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	21.568.975	10,3%	21.568.975	10,3%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	7.257.650	5,9%	7.257.650	5,9%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	20.691.912	9,8%	20.691.912	9,8%	0	0,0%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	1.209.322	1,0%	1.209.322	1,0%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	6.315.602	5,5%	5.912.698	5,2%	402.903	0,4%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	48.648.985	22,3%	33.905.510	15,6%	14.743.476	6,8%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	3.298.359	2,6%	3.298.359	2,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.845.644.683	179.172.444	6,3%	153.040.327	5,4%	26.132.117	0,9%	Total



3% Proyectos de desarrollo productivo 2025

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (abril)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	176.732.207	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	419.205.379	1.339.259	0,32%	931.456	0,22%	407.802	0,10%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	370.209	0,18%	370.209	0,18%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	95.623.225	2.830.962	2,96%	2.811.382	2,94%	19.580	0,02%	Colonia
Durazno	5,11%	145.426.986	218.790	0,15%	218.790	0,15%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	53.788.065	40.507	0,08%	38.650	0,07%	1.857	0,00%	Flores
Florida	4,46%	126.928.446	2.269.767	1,79%	1.869.401	1,47%	400.365	0,32%	Florida
Lavalleja	4,67%	132.904.898	541.247	0,41%	541.247	0,41%	0	0,00%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	83.385.729	498.097	0,60%	498.097	0,60%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	177.870.579	840.272	0,47%	578.723	0,33%	261.549	0,15%	Paysandú
Río Negro	3,61%	102.738.048	724.260	0,70%	672.916	0,65%	51.344	0,05%	Río Negro
Rivera	7,38%	210.029.580	1.121.232	0,53%	935.674	0,45%	185.557	0,09%	Rivera
Rocha	4,34%	123.513.331	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Rocha
Salto	7,41%	210.883.358	3.794.792	1,80%	3.686.335	1,75%	108.457	0,05%	Salto
San José	4,28%	121.805.774	2.316.148	1,90%	2.288.436	1,88%	27.711	0,02%	San José
Soriano	4,02%	114.406.358	3.474.700	3,04%	3.419.376	2,99%	55.324	0,05%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	7.215.274	3,31%	6.386.792	2,93%	828.482	0,38%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	1.201.857	0,96%	687.498	0,55%	514.359	0,41%	Treinta y Tres
Total	100%	2.845.644.683	28.797.371	1,01%	25.934.982	0,91%	2.862.389	0,10%	Total




Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2025

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	5.377.649	3.957.115	1.763.286	1.212.014
Canelones	25.311.410	22.008.539	6.796.138	16.021.158
Cerro Largo	22.631.365	8.128.116	8.429.916	3.407.248
Colonia	17.345.785	18.008.017	2.409.548	15.385.887
Durazno	218.790	14.981.411	12.118.260	10.457.231
Flores	1.059.232	2.467.234	3.840.831	4.652.923
Florida	11.930.532	9.168.470	25.548.221	8.404.978
Lavalleja	5.396.926	0	1.200.949	11.707.430
Maldonado	558.438	0	0	0
Paysandú	40.396	27.591.469	24.457.028	6.036.419
Río Negro	1.411.008	3.577.959	8.562.497	6.611.227
Rivera	34.353.581	37.967.905	11.646.210	23.396.902
Rocha	7.553.446	9.109.907	4.053.619	0
Salto	44.751.630	6.336.225	3.937.360	544.981
San José	38.967.240	3.117.719	3.546.164	2.133.965
Soriano	100.524	5.632.794	3.598.756	458.228
Tacuarembó	6.698.256	52.923.650	23.967.058	27.435.947
Treinta y Tres	6.365.510	1.349.999	3.128.473	514.359
Total	230.071.716	226.326.527	149.004.313	138.380.896



Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2025





Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	Ejecución acumulada	% Ejecución	Saldo
Artigas	9.874.887	9.578.641	97%	296.246
Canelones	23.423.042	22.720.349	97%	702.693
Cerro Largo	11.592.259	0	0%	11.592.259
Colonia	5.342.934	5.342.934	100%	0
Durazno	8.125.712	7.028.132	86%	1.097.580
Flores	3.005.403	2.915.240	97%	90.163
Florida	7.092.109	6.879.346	97%	212.763
Lavalleja	7.426.043	0	0%	7.426.043
Maldonado	4.659.166	4.593.765	99%	65.401
Paysandú	9.938.494	0	0%	9.938.494
Río Negro	5.740.474	4.151.118	72%	1.589.356
Rivera	11.735.373	4.298.777	37%	7.436.596
Rocha	6.901.290	6.694.252	97%	207.038
Salto	11.783.078	11.783.078	100%	0
San José	6.805.881	6.601.704	97%	204.177
Soriano	6.392.439	5.418.475	85%	973.964
Tacuarembó	12.180.618	12.180.618	100%	0
Treinta y Tres	6.980.798	5.724.254	82%	1.256.544
Total	159.000.000	115.910.683	73%	43.089.317



1.5 Presupuesto comprometido

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2025
			\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	157.097.775	89%	0	0%	89%
Canelones	14,73%	419.205.379	338.825.731	81%	24.508.652	6%	87%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	159.997.947	77%	0	0%	77%
Colonia	3,36%	95.623.225	108.444.742	113%	0	0%	113%
Durazno	5,11%	145.426.986	90.609.723	62%	0	0%	62%
Flores	1,89%	53.788.065	52.655.771	98%	0	0%	98%
Florida	4,46%	126.928.446	121.574.102	96%	1.200.625	1%	97%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	76.339.635	57%	0	0%	57%
Maldonado	2,93%	83.385.729	1.166.633	1%	0	0%	1%
Paysandú	6,25%	177.870.579	161.679.973	91%	20.096.721	11%	102%
Río Negro	3,61%	102.738.048	85.576.461	83%	0	0%	83%
Rivera	7,38%	210.029.580	208.835.313	99%	0	0%	99%
Rocha	4,34%	123.513.331	83.517.327	68%	0	0%	68%
Salto	7,41%	210.883.358	144.307.628	68%	0	0%	68%
San José	4,28%	121.805.774	56.813.935	47%	0	0%	47%
Soriano	4,02%	114.406.358	48.049.894	42%	7.076.930	6%	48%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	209.366.141	96%	0	0%	96%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	122.581.325	98%	0	0%	98%
Total	100%	2.845.644.683	2.227.440.055	78%	52.882.928	2%	80%



Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2025		Comprometido total 2025
			\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	157.097.775	89%	0	0%	89%
Canelones	14,73%	419.205.379	323.931.106	77%	24.508.652	6%	83%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	153.202.530	74%	0	0%	74%
Colonia	3,36%	95.623.225	104.581.975	109%	0	0%	109%
Durazno	5,11%	145.426.986	89.410.630	61%	0	0%	61%
Flores	1,89%	53.788.065	52.346.207	97%	0	0%	97%
Florida	4,46%	126.928.446	111.024.462	87%	0	0%	87%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	74.525.883	56%	0	0%	56%
Maldonado	2,93%	83.385.729	60.341	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	177.870.579	154.888.580	87%	0	0%	87%
Río Negro	3,61%	102.738.048	83.558.663	81%	0	0%	81%
Rivera	7,38%	210.029.580	201.450.170	96%	0	0%	96%
Rocha	4,34%	123.513.331	79.567.657	64%	0	0%	64%
Salto	7,41%	210.883.358	136.344.056	65%	0	0%	65%
San José	4,28%	121.805.774	54.427.013	45%	0	0%	45%
Soriano	4,02%	114.406.358	43.137.795	38%	7.076.930	6%	44%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	196.668.243	90%	0	0%	90%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	118.421.946	95%	0	0%	95%
Total	100%	2.845.644.683	2.134.645.032	75%	31.585.582	1%	76%

NOTA: Los montos contabilizados dentro de los proyectos de inversión incluyen los montos de los proyectos en territorio municipalizado y proyectos de mantenimiento o compra de maquinaria.



Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

			Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2025		Comprometido total 2025
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	68.966.979	39%	0	0%	39%
Canelones	14,73%	419.205.379	55.300.529	13%	0	0%	13%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	63.494.886	31%	0	0%	31%
Colonia	3,36%	95.623.225	42.932.213	45%	0	0%	45%
Durazno	5,11%	145.426.986	24.330.773	17%	0	0%	17%
Flores	1,89%	53.788.065	12.616.008	23%	0	0%	23%
Florida	4,46%	126.928.446	21.061.751	17%	0	0%	17%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	5.990.506	5%	0	0%	5%
Maldonado	2,93%	83.385.729	1.166.633	1%	0	0%	1%
Paysandú	6,25%	177.870.579	10.629.884	6%	0	0%	6%
Río Negro	3,61%	102.738.048	21.193.449	21%	0	0%	21%
Rivera	7,38%	210.029.580	25.502.585	12%	0	0%	12%
Rocha	4,34%	123.513.331	12.165.162	10%	0	0%	10%
Salto	7,41%	210.883.358	32.443.264	15%	0	0%	15%
San José	4,28%	121.805.774	1.755.409	1%	0	0%	1%
Soriano	4,02%	114.406.358	24.972.382	22%	0	0%	22%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	63.556.138	29%	0	0%	29%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	11.192.501	9%	0	0%	9%
Total	100%	2.845.644.683	499.271.053	18%	0	0%	18%



Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

			Comprometido 2025		Proyectos y ampliaciones CSD 2025		Comprometido total 2025
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 Total	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	176.732.207	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Canelones	14,73%	419.205.379	14.894.625	3,55%	0	0,00%	3,55%
Cerro Largo	7,29%	207.468.243	6.795.417	3,28%	0	0,00%	3,28%
Colonia	3,36%	95.623.225	3.862.766	4,04%	0	0,00%	4,04%
Durazno	5,11%	145.426.986	1.199.093	0,82%	0	0,00%	0,82%
Flores	1,89%	53.788.065	309.564	0,58%	0	0,00%	0,58%
Florida	4,46%	126.928.446	10.549.640	8,31%	1.200.625	0,95%	9,26%
Lavalleja	4,67%	132.904.898	1.813.752	1,36%	0	0,00%	1,36%
Maldonado	2,93%	83.385.729	1.106.292	1,33%	0	0,00%	1,33%
Paysandú	6,25%	177.870.579	6.791.393	3,82%	20.096.721	11,30%	15,12%
Río Negro	3,61%	102.738.048	2.017.798	1,96%	0	0,00%	1,96%
Rivera	7,38%	210.029.580	7.385.143	3,52%	0	0,00%	3,52%
Rocha	4,34%	123.513.331	3.949.670	3,20%	0	0,00%	3,20%
Salto	7,41%	210.883.358	7.963.572	3,78%	0	0,00%	3,78%
San José	4,28%	121.805.774	2.386.923	1,96%	0	0,00%	1,96%
Soriano	4,02%	114.406.358	4.912.100	4,29%	0	0,00%	4,29%
Tacuarembó	7,66%	217.998.181	12.697.898	5,82%	0	0,00%	5,82%
Treinta y Tres	4,39%	124.936.296	4.159.379	3,33%	0	0,00%	3,33%
Total	100%	2.845.644.683	92.795.024	3,26%	21.297.346	0,75%	4,01%



Presupuesto comprometido – Proyectos de mantenimiento, maquinaria y equipamiento

		Maquinaria 2025	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2025	Mantenimiento 2025	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2025	Total 2025		
Departamento	Presupuesto 2025 Total	\$	\$	\$	\$	\$	%	Departamento
Artigas	176.732.207	17.176.307	0	23.183.975	0	40.360.282	22,84%	Artigas
Canelones	419.205.379	0	0	37.459.379	24.508.652	61.968.031	14,78%	Canelones
Cerro Largo	207.468.243	0	0	22.568.421	0	22.568.421	10,88%	Cerro Largo
Colonia	95.623.225	13.447.643	0	0	0	13.447.643	14,06%	Colonia
Durazno	145.426.986	3.320.766	0	753.169	0	4.073.936	2,80%	Durazno
Flores	53.788.065	0	0	12.616.008	0	12.616.008	23,46%	Flores
Florida	126.928.446	0	0	33.624.131	0	33.624.131	26,49%	Florida
Lavalleja	132.904.898	0	0	538.702	0	538.702	0,41%	Lavalleja
Maldonado	83.385.729	60.341	0	0	0	60.341	0,07%	Maldonado
Paysandú	177.870.579	0	0	13.333.598	0	13.333.598	7,50%	Paysandú
Río Negro	102.738.048	0	0	28.267.558	0	28.267.558	27,51%	Río Negro
Rivera	210.029.580	4.896.426	0	22.644.783	0	27.541.209	13,11%	Rivera
Rocha	123.513.331	0	0	8.857.804	0	8.857.804	7,17%	Rocha
Salto	210.883.358	10.555.434	0	24.835.728	0	35.391.162	16,78%	Salto
San José	121.805.774	0	0	1.251.936	0	1.251.936	1,03%	San José
Soriano	114.406.358	0	7.076.930	1.693.958	0	8.770.888	7,67%	Soriano
Tacuarembó	217.998.181	8.028.094	0	23.024.488	0	31.052.582	14,24%	Tacuarembó
Treinta y Tres	124.936.296	0	0	940.338	0	940.338	0,75%	Treinta y Tres
Total	2.845.644.683	57.485.011	7.076.930	255.593.978	24.508.652	344.664.571	12,11%	Total



1.6 Proyectos cerrados 2025

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Rocha	FDI2021/1188	Bacheo y recapado de calle Dr. Mario Anza en la ciudad de Rocha	Infraestructura básica	0,00%

NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: *"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre de informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."*

- (*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos

2.1 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles - Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	PCR2025/1003	Mejoramiento de Ruta N°100 desde camino Los Paraguayos a San Jorge	Ing. María Noel de la Vega	2025-04-23	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Florida	PCR2024/1012	Reacondicionamiento del camino La Escobilla	Ing. María Indarte	2024-11-20	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	Documentación en estudio
Paysandú	PCR2024/1007	Tramo I camino Las Avenidas	Ing. María Noel de la Vega	2024-08-28	Documentación en estudio
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Soriano	PCR2025/1002	Acondicionamiento de camino Radial Egaña - Tramo UYSO0413	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-24	Documentación en estudio



2.2 Certificaciones

4° Certificación 2025

Certificaciones - Ejecución Abril/2025			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta N°55 y Ruta N°36	8.778.200
Colonia - OPP	PCR2022/1004	Construcción de alcantarilla y asfaltado en camino Paso Curupí a Colonia Arrue	744.370
Flores - OPP	PCR2023/1009	Mejora de las obras de arte de la red vial departamental de Flores	874.811
Florida - OPP	PCR2024/1001	Reacondicionamiento de caminos	4.675.319
Río Negro - OPP	PCR2022/1013	Camino Paso de la Cruz - Mellizos	10.185.527
Rivera - OPP	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	5.288.383
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales N°31 y N°26	215.021
Tacuarembó - OPP	PCR2023/1004	Puente Carpintería	8.028.525
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	3.996.126
Total			42.786.281



3. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999

3.1 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2025 (sin ajuste)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	5,55%	35.112.047	24.091.102	69%	11.020.945
Canelones	11,70%	74.022.350	31.510.706	43%	42.511.644
Cerro Largo	6,49%	41.031.824	26.795.928	65%	14.235.896
Colonia	5,39%	34.118.106	28.641.867	84%	5.476.239
Durazno	5,38%	34.055.909	4.409.610	13%	29.646.299
Flores	2,88%	18.240.447	9.625.833	53%	8.614.614
Florida	4,66%	29.482.695	8.350.535	28%	21.132.160
Lavalleja	5,40%	34.175.108	11.398.886	33%	22.776.222
Maldonado	4,03%	25.508.982	0	0%	25.508.982
Montevideo	3,21%	20.334.855	6.376.340	31%	13.958.515
Paysandú	6,06%	38.321.880	22.511.994	59%	15.809.886
Río Negro	4,00%	25.309.283	16.084.029	64%	9.225.254
Rivera	4,48%	28.339.885	12.394.728	44%	15.945.157
Rocha	4,52%	28.579.480	22.996.552	80%	5.582.928
Salto	6,16%	38.942.625	29.185.129	75%	9.757.496
San José	4,40%	27.860.764	19.032.899	68%	8.827.865
Soriano	4,51%	28.511.045	15.543.985	55%	12.967.060
Tacuarembó	7,13%	45.125.713	20.358.796	45%	24.766.917
Treinta y Tres	4,04%	25.528.164	19.965.651	78%	5.562.513
Total	100%	632.601.162	329.274.570	52%	303.326.592



Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2025

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)
Artigas	0	3.781.622	14.970.018	5.339.462
Canelones	1.005.060	13.655.530	14.655.566	2.194.550
Cerro Largo	0	14.560.177	12.235.751	0
Colonia	0	13.099.958	7.770.956	7.770.953
Durazno	0	0	0	4.409.610
Flores	0	4.698.581	4.927.252	0
Florida	5.535.798	0	0	2.814.737
Lavalleja	3.107.636	0	7.220.344	1.070.906
Maldonado	0	0	0	0
Montevideo	0	0	0	6.376.340
Paysandú	0	17.192.671	915.258	4.404.065
Río Negro	0	0	13.818.909	2.265.120
Rivera	0	9.048.027	1.890.167	1.456.534
Rocha	0	11.901.741	5.307.406	5.787.405
Salto	247.375	12.599.427	2.965.045	13.373.282
San José	3.306.891	5.365.836	6.156.878	4.203.294
Soriano	0	0	14.679.086	864.899
Tacuarembó	0	7.666.782	7.342.858	5.349.156
Treinta y Tres	0	3.883.654	16.081.997	0
Total	13.202.760	117.454.006	130.937.491	67.680.313

4. DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

4.1 Planes Operativos Anuales 2025 para aprobación

En sesiones anteriores, la Comisión Sectorial de Descentralización aprobó **104 POAs y Compromisos de Gestión 2025**, lo que permitió la transferencia del adelanto del 20% correspondiente a los literales B, C y D del fondo.

Durante el último mes se han recibido **3 nuevos POAs y Compromisos de Gestión del año 2025**, organizados según el siguiente detalle:

Departamento	Municipio	Cantidad de proyectos (Literales B, C y D)
Colonia	Colonia Miguelete	3
Maldonado	Maldonado	9
Maldonado	Pan de Azúcar	2
Total		14

Al momento de este informe, el 85% de los municipios (107 en total) cuenta con una planificación operativa anual.

Los **3 Planes Operativos Anuales (POAs)** presentados incluyen un total de **14 proyectos** con financiamiento proveniente de los literales B, C y D, distribuidos de la siguiente manera:

Departamento/Municipio/Nombre proyecto	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	% Literal B Inversión	%Literal B Inversión ABC
Colonia	1.874.917	4.831.963	1.091.610	1.702.006	100%	50%
Colonia Miguelete	1.874.917	4.831.963	1.091.610	1.702.006	100%	50%
Acondicionamiento de espacios verdes y senderos peatonales	-	-	-	1.702.006	0%	0%
Acondicionar calles de MEVIR	-	4.831.963	-	-	100%	50%
Compra de baños químicos, colaboraciones y eventos	-	-	1.091.610	-	0%	0%
Literal A, Municipio UYCOM06 2025	1.874.917	-	-	-	0%	0%
Maldonado	3.749.834	48.939.344	14.763.814	3.404.012	100%	68%
Maldonado	1.874.917	40.353.925	12.849.611	1.702.006	100%	65%
Accesibilidad en espacios públicos	-	500.000	-	-	1%	1%
Apoyo al Nuevo Parque Público en Cerro Pelado	-	12.608.204	-	-	31%	0%
Apoyo social y emprendedor	-	-	-	1.702.006	0%	0%
Cambio del techo del comedor de Maldonado Nuevo	-	1.413.721	2.586.279	-	4%	0%
Finalización de obras veredas centro y barrios de Maldonado	-	-	1.590.143	-	0%	0%
Infraestructura Centro Cultural Maldonado Nuevo	-	-	5.367.000	-	0%	0%



Literal A, Municipio UYMAM03 2025	1.874.917	-	-	-	0%	0%
Mejoramiento Clubes Infantiles	-	-	3.306.189	-	0%	0%
Veredas espacios públicos y avenidas	-	12.666.000	-	-	31%	31%
Veredas Maldonado	-	13.166.000	-	-	33%	33%
Pan de Azúcar	1.874.917	8.585.419	1.914.203	1.702.006	100%	79%
Construcción de miradores	-	6.085.797	1.914.203	-	71%	50%
Construcción de veredas en Municipio de Pan de Azúcar	-	2.499.622	-	1.702.006	29%	29%
Literal A, Municipio UYMAM04 2025	1.874.917	-	-	-	0%	0%
Total general	5.624.751	53.771.307	15.855.424	5.106.018		

Fuente: POA y Compromiso de Gestión 2025 presentado por los municipios en el Sistema de Gestión Municipal.

Nota: El presupuesto presentado refleja los valores del FIGM 2025.



4.2 Solicitudes de reformulación de POAs

Se presentan a consideración **5 solicitudes de reformulación de POAs 2025** de los Municipios de Pando y San Ramón en el departamento de Canelones, CH en el departamento de Montevideo, Nuevo Berlín y San Javier del departamento de Río Negro.

Departamento: Canelones

Municipio: Pando

Justificación: Visto que el proyecto Reparación Caminería - Municipio de Pando fue proyectado en un principio por \$ 30.780.000 pero cuando se ajustó por IPC el monto bajo a \$ 30.672.697 quedando por un monto menor a lo que realmente se va a ejecutar en el ejercicio 2025 y que además el proyecto Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando fue proyectado en un principio por \$ 1.673.424 pero cuando se ajustó por IPC el monto bajo a \$ 1.667.693 quedando por un monto menor también a lo que realmente se va a ejecutar surge la necesidad de disminuir el proyecto Fortalecimiento del Servicio del Municipio de Pando. Por tales motivos se solicita aumentar el proyecto Reparación Caminería - Municipio de Pando por un monto de \$ 107.303 y aumentar además el proyecto Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando por un monto de \$ 5.731 disminuyendo el proyecto Fortalecimiento del Servicio del Municipio de Pando por un monto total de \$ 113.034, quedando el proyecto Reparación Caminería Municipio de Pando con un total de \$ 30.780.000 , el proyecto Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando con un total de \$ 1.673.424 y el proyecto Fortalecimiento del Servicio del Municipio de Pando con un total de \$ 238.054. Se deja constancia que al realizar la anterior modificación el proyecto Fortalecimiento del Servicio del Municipio de Pando quedaría certificado en un 100% ya que tiene certificaciones hasta la fecha por \$ 238.054. Respecto al proyecto Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando realizada la modificación antes expuesta se aclara que si bien el monto total final del proyecto proyectado para 2025 serian \$ 1.673.424 hasta la fecha el proyecto tiene certificaciones por \$ 410.127, por lo cual nos quedaría un saldo de \$ 1.263.297 para certificar en los meses de abril a diciembre. Además de dicha modificación se solicita incorporar un nuevo certificador en el proyecto Reparación Caminería -Municipio de Pando en base a lo solicitado desde la Secretaría de Descentralización y Participación mediante oficio 2025/007062/2.

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS POA REFORMULADO				Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D		
Nombre de proyecto	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Mantenimiento de espacios públicos para Municipio de Pando	1.667.693	0	1.667.693	0	1.673.424	0	1.673.424	0	5.731	Se aumenta proyecto Literal C
Fortalecimiento del servicio del Municipio de Pando	351.088	0	351.088	0	238.054	0	238.054	0	-113.034	Se disminuye proyecto Literal C



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización

Reparación caminería - Municipio Pando	30.672.697	25.777.217	3.193.474	1.702.006	30.780.000	25.777.217	3.300.777	1.702.006	107.303	Se aumenta proyecto Literal C
Total	32.691.478	25.777.217	5.212.255	1.702.006	32.691.478	25.777.217	5.212.255	1.702.006	0	



Departamento: Canelones

Municipio: San Ramón

Justificación: El concejo Municipal solicita la reformulación del Literal B correspondiente al POA 2025, porque se realizó un proyecto de Riego de asfalto de bajo impacto anti partículas de polvo en el aire, el cual de acuerdo a reuniones mantenidas con la Dirección de Obras de la Intendencia de Canelones es inviable, porque se realizaron pruebas del producto que no dieron los resultados esperados a muy corto plazo. El Concejo Municipal en forma conjunta con la Dirección de Obras considera que se destinó un monto muy importante para un producto que no cumple con las expectativas para las cuales se quiere adquirir y ejecutar (\$ 2.483.670). Se deja constancia que se realizó una prueba en la calle Gonzalo Penela de nuestra ciudad. Por lo expuesto es que se solicita reformular lo proyectado en el Literal B del POA 2025 y mantener un solo proyecto que es el de Bituminización urbana que se realizó por un monto de \$ 3.487.774 y agregarle el monto destinado al Riego de asfalto de bajo impacto anti partículas de polvo en el aire (\$ 2.483.670), quedando conformado un solo proyecto Bituminización urbana por el monto de \$ 5.971.444, el cual ya tiene una licitación adjudicada por la Intendencia de Canelones.

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS POA REFORMULADO				Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D		
Nombre de proyecto	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Funcionamiento Municipio San Ramón espacio público Literal C	897.023	0	897.023	0	897.023	0	897.023	0	0	
Creación de agenda: cultural, social, deportiva y rural	1.702.006	0	0	1.702.006	1.702.006	0	0	1.702.006	0	
Continuación de Plan de bituminización urbana	3.487.774	3.487.774	0	0	5.971.444	5.971.444	0	0	2.483.670	Se aumenta proyecto Literal B
Proyecto de riego de asfalto de bajo impacto anti partículas de polvo en el aire	2.648.370	2.648.370	0	0	164.700	164.700	0	0	-2.483.670	Se disminuye proyecto Literal B
Continuación del nomenclátor	498.253	498.253	0	0	498.253	498.253	0	0	0	



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización

Cooperación interinstitucional con énfasis en espacios públicos	1.025.391	0	1.025.391	0	1.025.391	0	1.025.391	0	0	
Total	10.258.817	6.634.397	1.922.414	1.702.006	10.258.817	6.634.397	1.922.414	1.702.006	0	



Departamento: Montevideo

Municipio: CH

Justificación: Se solicita dar de baja el proyecto Adquisición de equipamiento para el mantenimiento de veredas, monumentos y espacios públicos. Motiva esta solicitud el ajuste de presupuesto que excede en el momento actual el proyectado y definido para el Literal B. Se propone utilizar estos fondos en un nuevo proyecto Acondicionamiento de veredas en el Municipio CH.

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS POA REFORMULADO				Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D		
Nombre de proyecto	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Construcción de rampas de accesibilidad en el territorio del Municipio CH	6.035.080	0	6.035.080	0	6.035.080	0	6.035.080	0	0	
Tratamientos puntuales de arbolado sin reparación de veredas en el territorio del Municipio CH	7.972.184	0	7.972.184	0	7.972.184	0	7.972.184	0	0	
Adquisición de equipamiento para el mantenimiento de veredas, monumentos y espacios públicos	1.024.849	1.024.849		0		0	0	0	-1.024.849	Se baja proyecto Literal B
Acondicionamiento integral Plaza Jorge Lazaroff	7.972.183	0	7.972.183	0	7.972.183	0	7.972.183	0	0	
Adquisición de generador de 50KW con tráiler	1.702.006	0		1.702.006	1.702.006	0	0	1.702.006	0	



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización

Acondicionamiento de veredas en el Municipio CH					1.024.849	1.024.849	0	0	1.024.849	Se crea proyecto Literal B
Total	24.706.302	1.024.849	21.979.447	1.702.006	24.706.302	1.024.849	21.979.447	1.702.006	0	



Departamento: Río Negro

Municipio: Nuevo Berlín

Justificación: Se solicita redestinar fondos del proyecto Compra de vehículo para atender alumbrado al proyecto Adquisición de vehículo utilitario debido a que el presupuesto de este último es mayor a los fondos destinados en primera instancia.

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS POA REFORMULADO				Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D		
Nombre de proyecto	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Construcción y reparación vial fase 5	2.790.219	2.790.219	0	0	2.790.219	2.790.219	0	0	0	
Adquisición de vehículo utilitario	1.444.935	1.444.935	0	0	1.669.935	1.669.935	0	0	225.000	Se aumenta proyecto Literal B
150 Aniversario Nuevo Berlín	797.205	797.205	0	0	797.205	797.205	0	0	0	
Acondicionamiento última etapa Centro Democrático	1.702.006	0	0	1.702.006	1.702.006	0	0	1.702.006		
Eventos y turismo fase 3	697.764	0	697.764	0	697.764	0	697.764	0		
Adquisición de luminarias	498.475	0	498.475	0	498.475	0	498.475	0		
Compra de vehículo para atender alumbrado	1.140.185	1.140.185	0	0	915.185	915.185	0	0	-225.000	Se disminuye proyecto Literal B
Total	9.070.789	6.172.544	1.196.239	1.702.006	9.070.789	6.172.544	1.196.239	1.702.006	0	



Departamento: Río Negro

Municipio: San Javier

Justificación: Se solicita redestinar fondos al proyecto Compra de minibús de 14 pasajeros desde el proyecto Puerto Viejo Fase II debido a que el presupuesto del primero es mayor a los fondos destinados en primera instancia.

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS POA REFORMULADO				Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D	Presupuesto	Literal B	Literal C	Literal D		
Nombre de proyecto	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Alumbrado público Fase III	2.491.267	2.491.267	0	0	2.491.267	2.491.267	0	0	0	
Compra de minibús de 14 pasajeros	1.395.109	1.395.109	0	0	1.495.109	1.395.109	0	100.000	100.000	Se aumenta proyecto Literal D
Necrópolis Fase II	1.313.133	1.313.133	0	0	1.313.133	1.313.133	0	0	0	
Parque 27 de Julio fase II	1.226.171	0	1.226.171	0	1.226.171	0	1.226.171	0	0	
Climatización sala Pobieda	498.253	0	0	498.253	498.253	0	0	498.253	0	
Plaza de deportes fase III	249.127	0	0	249.127	249.127	0	0	249.127	0	
Fiesta del Girasol	456.372	0	0	456.372	456.372	0	0	456.372	0	
Puerto Viejo Fase II	498.254	0	0	498.254	398.254	0	0	398.254	-100.000	Se disminuye proyecto Literal D
Gestión de residuos domiciliarios y medio ambiente	996.507	996.507	0	0	996.507	996.507	0	0	0	
Total	9.124.193	6.196.016	1.226.171	1.702.006	9.124.193	6.196.016	1.226.171	1.702.006	0	



4.3 Recursos y transferencias

Incluye la solicitud de pago tramitada por avances de proyectos financiados bajo los literales B, C y D, así como el literal A, correspondiente al mes de abril de 2025.

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	Total
FIGM 2025 (a)	234.364.625	1.574.355.710	425.501.420	212.750.750	2.446.972.505

Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	Total
4/2/2025	19.530.375				19.530.375
10/2/2025		228.424.161	64.550.805	27.913.046	320.888.012
25/2/2025	19.530.375				19.530.375
21/3/2025		2.252.491	689.659	680.802	3.622.952
31/3/2025		14.345.014	4.615.912	1.021.203	19.982.129
31/3/2025	19.530.375				19.530.375
10/4/2025		76.031.705	27.245.101	9.460.275	112.737.081
21/4/2025		24.284.339	4.585.080	4.084.812	32.954.231
30/4/2025	19.530.375				19.530.375
8/5/2025		23.613.135	10.842.160	4.954.488	39.409.783
8/5/2025		3.111.723	1.386.404	1.702.006	6.200.133
En trámite	19.530.375				19.530.375
En trámite		44.832.191	12.404.839	8.222.381	65.459.411
Transferencias acumuladas (b)	97.651.875	416.894.759	126.319.960	58.039.013	698.905.607

SALDO (a-b)	136.712.750	1.157.460.951	299.181.460	154.711.737	1.748.066.898
--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

% Transferencias acumuladas	41,7%	26,5%	29,7%	27,3%	28,6%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Mayo/2025 - Incluye anticipo de 5 POA aprobados en la CSD del 28 de abril de 2025.

También incluye la cuota del Literal A del mes de mayo/2025 y los pagos tramitados por concepto de certificaciones de avance de proyectos correspondientes a mayo/2025.

Departamento / Municipio	Recursos FIGM 2025	Transferencias acumuladas al 31/3	Transferencias acumuladas al 30/04	Saldo	% Transferencias acumuladas sobre el total de recursos FIGM
Artigas	53.939.371	5.402.930	12.387.572	41.551.799	23,0%
Baltasar Brum	12.085.955	2.510.867	3.204.495	8.881.460	26,5%
Bella Unión	30.205.127	468.729	6.447.257	23.757.870	21,3%
Tomás Gomensoro	11.648.289	2.423.334	2.735.820	8.912.469	23,5%
Canelones	569.637.518	116.737.887	167.819.315	401.818.203	29,5%
18 de Mayo	34.666.943	7.027.064	9.751.057	24.915.886	28,1%
Aguas Corrientes	6.434.727	1.380.623	3.329.684	3.105.043	51,7%
Atlántida	7.142.691	1.522.214	3.559.823	3.582.868	49,8%
Barros Blancos	40.523.621	8.198.400	8.510.886	32.012.735	21,0%
Canelones	21.328.348	4.359.346	8.866.494	12.461.854	41,6%
Ciudad de la Costa	26.125.442	5.318.764	6.582.650	19.542.792	25,2%
Colonia Nicolich	24.677.485	5.029.173	5.885.879	18.791.606	23,9%
Empalme Olmos	11.284.488	2.350.613	2.663.099	8.621.389	23,6%
La Floresta	11.902.997	2.474.275	3.625.130	8.277.867	30,5%
La Paz	20.064.545	4.106.659	5.640.227	14.424.318	28,1%
Las Piedras	60.796.179	12.252.911	13.817.165	46.979.014	22,7%
Los Cerrillos	13.179.835	2.729.642	3.725.509	9.454.326	28,3%
Migues	13.880.561	2.869.788	3.691.145	10.189.416	26,6%
Montes	7.722.694	1.638.214	2.473.180	5.249.514	32,0%
Pando	34.566.395	7.006.954	7.837.985	26.728.410	22,7%
Parque del Plata	7.273.827	1.548.441	1.860.927	5.412.900	25,6%
Paso Carrasco	11.005.956	2.294.867	3.187.514	7.818.442	29,0%
Progreso	15.437.528	3.181.182	6.227.875	9.209.653	40,3%
Salinas	12.518.801	2.597.436	3.548.588	8.970.213	28,3%
San Antonio	11.479.167	2.389.509	3.811.307	7.667.860	33,2%
San Bautista	9.742.403	2.042.156	2.962.808	6.779.595	30,4%



San Jacinto	15.063.097	3.106.295	5.008.541	10.054.556	33,3%
San Ramón	12.133.734	2.520.422	3.305.641	8.828.093	27,2%
Santa Lucía	17.706.580	3.634.992	4.877.249	12.829.331	27,5%
Santa Rosa	12.686.141	2.630.904	3.949.925	8.736.216	31,1%
Sauce	17.943.015	3.682.278	12.816.972	5.126.043	71,4%
Soca	13.904.316	2.874.539	5.010.414	8.893.902	36,0%
Suárez	29.468.908	5.987.457	7.300.709	22.168.199	24,8%
Tala	19.238.944	3.941.464	6.142.696	13.096.248	31,9%
Toledo	29.738.150	6.041.305	7.848.236	21.889.914	26,4%
Cerro Largo	164.218.763	34.248.887	63.400.921	100.817.842	38,6%
Aceguá	9.890.505	2.071.776	3.630.417	6.260.088	36,7%
Arbolito	8.743.814	1.842.438	2.222.551	6.521.263	25,4%
Arévalo	8.942.364	1.882.149	2.870.948	6.071.416	32,1%
Bañado de Medina	10.704.833	2.234.643	3.999.902	6.704.931	37,4%
Centurión	9.456.764	1.985.029	2.816.531	6.640.233	29,8%
Cerro de las Cuentas	9.193.152	1.932.306	3.738.526	5.454.626	40,7%
Fraile Muerto	11.540.448	2.401.765	5.271.948	6.268.500	45,7%
Isidoro Noblía	13.515.133	2.796.703	3.109.189	10.405.944	23,0%
Las Cañas	10.538.234	2.201.322	3.187.857	7.350.377	30,3%
Plácido Rosas	9.315.386	1.956.753	2.269.239	7.046.147	24,4%
Quebracho	8.492.153	1.792.106	2.654.941	5.837.212	31,3%
Ramón Trigo	8.804.203	1.854.516	2.509.463	6.294.740	28,5%
Río Branco	26.432.234	5.380.122	17.444.642	8.987.592	66,0%
Tres Islas	8.733.148	1.840.305	3.336.829	5.396.319	38,2%
Tupambaé	9.916.392	2.076.954	4.337.938	5.578.454	43,7%
Colonia	129.883.112	17.766.608	35.442.231	94.440.881	27,3%
Carmelo	19.449.144	468.729	4.296.060	15.153.084	22,1%
Colonia Miguelete	9.500.496	468.729	781.215	8.719.281	8,2%
Colonia Valdense	7.238.972	468.729	1.854.026	5.384.946	25,6%
Florencio Sánchez	11.512.148	2.396.105	3.705.213	7.806.935	32,2%



Juan Lacaze	16.526.044	3.398.885	6.346.661	10.179.383	38,4%
La Paz	7.078.935	468.729	1.822.018	5.256.917	25,7%
Nueva Helvecia	10.210.894	2.135.924	2.716.810	7.494.084	26,6%
Nueva Palmira	13.694.739	2.832.624	3.145.110	10.549.629	23,0%
Ombúes de Lavalle	10.368.735	2.167.422	2.703.185	7.665.550	26,1%
Rosario	12.311.370	468.729	2.868.506	9.442.864	23,3%
Tarariras	11.991.635	2.492.003	5.203.427	6.788.208	43,4%
Durazno	27.853.434	937.458	6.383.150	21.470.284	22,9%
Sarandí del Yí	15.881.922	468.729	3.582.616	12.299.306	22,6%
Villa del Carmen	11.971.512	468.729	2.800.534	9.170.978	23,4%
Flores	5.397.702	468.729	1.485.772	3.911.930	27,5%
Ismael Cortinas	5.397.702	468.729	1.485.772	3.911.930	27,5%
Florida	27.951.959	5.871.418	10.420.286	17.531.673	37,3%
Casupá	7.725.544	1.638.784	4.629.452	3.096.092	59,9%
Fray Marcos	10.191.188	2.131.913	3.377.627	6.813.561	33,1%
Sarandí Grande	10.035.227	2.100.721	2.413.207	7.622.020	24,0%
Lavalleja	39.489.497	3.787.336	8.195.233	31.294.264	20,8%
José Batlle y Ordoñez	10.137.102	468.729	781.215	9.355.887	7,7%
José Pedro Varela	11.437.367	2.381.149	3.788.596	7.648.771	33,1%
Solís de Mataojo	8.348.273	468.729	2.844.207	5.504.066	34,1%
Mariscal	9.566.755	468.729	781.215	8.785.540	8,2%
Maldonado	156.880.896	9.834.779	20.979.201	135.901.695	13,4%
Aiguá	11.809.345	2.455.545	2.768.031	9.041.314	23,4%
Garzón	9.401.857	1.974.047	2.286.533	7.115.324	24,3%
Maldonado	56.780.459	468.729	781.215	55.999.244	1,4%
Pan de Azúcar	14.076.545	468.729	781.215	13.295.330	5,5%
Piriápolis	14.839.335	3.061.542	3.374.028	11.465.307	22,7%
Punta del Este	10.402.873	468.729	8.008.393	2.394.480	77,0%
San Carlos	30.608.783	468.729	781.215	29.827.568	2,6%
Solís Grande	8.961.699	468.729	2.198.571	6.763.128	24,5%



Montevideo	702.797.187	141.309.512	253.244.828	449.552.359	36,0%
Municipio A	173.705.312	34.835.338	35.786.970	137.918.342	20,6%
Municipio B	34.257.157	6.945.107	15.016.343	19.240.814	43,8%
Municipio C	30.462.005	6.186.077	6.498.563	23.963.442	21,3%
Municipio CH	26.581.219	5.409.919	5.722.405	20.858.814	21,5%
Municipio D	161.187.364	32.331.148	87.353.247	73.834.117	54,2%
Municipio E	36.232.254	7.340.126	27.020.531	9.211.723	74,6%
Municipio F	154.825.083	31.058.693	58.331.179	96.493.904	37,7%
Municipio G	85.546.793	17.203.104	17.515.590	68.031.203	20,5%
Paysandú	86.285.572	5.236.860	9.073.100	77.212.472	10,5%
Chapicuy	9.727.872	468.729	781.215	8.946.657	8,0%
Guichón	17.155.817	468.729	781.215	16.374.602	4,6%
Lorenzo Geyres	10.119.109	468.729	2.430.053	7.689.056	24,0%
Piedras Coloradas	11.653.704	2.424.486	2.736.972	8.916.732	23,5%
Porvenir	14.047.368	468.729	781.215	13.266.153	5,6%
Quebracho	13.648.793	468.729	781.215	12.867.578	5,7%
Tambores	9.932.909	468.729	781.215	9.151.694	7,9%
Río Negro	48.089.412	9.898.908	15.739.474	32.349.938	32,7%
Nuevo Berlín	10.945.706	2.282.817	4.168.043	6.777.663	38,1%
San Javier	10.999.110	2.293.497	4.377.969	6.621.141	39,8%
Young	26.144.596	5.322.594	7.193.462	18.951.134	27,5%
Rivera	51.167.192	1.406.187	9.230.557	41.936.635	18,0%
Minas de Corrales	13.630.035	468.729	781.215	12.848.820	5,7%
Tranqueras	23.820.131	468.729	7.668.127	16.152.004	32,2%
Vichadero	13.717.026	468.729	781.215	12.935.811	5,7%
Rocha	54.517.903	6.313.485	12.528.366	41.989.537	23,0%
Castillos	17.811.059	3.655.888	3.968.374	13.842.685	22,3%
Chuy	13.934.403	468.729	3.193.112	10.741.291	22,9%
La Paloma	8.132.321	1.720.139	2.032.625	6.099.696	25,0%
Lascano	14.640.120	468.729	3.334.255	11.305.865	22,8%
Salto					24,3%



	76.125.065	11.288.382	18.460.637	57.664.428	
Belén	10.120.834	2.117.912	3.601.187	6.519.647	35,6%
Colonia Lavalleja	14.606.685	3.015.012	3.727.498	10.879.187	25,5%
Mataojo	11.058.033	2.305.283	2.929.769	8.128.264	26,5%
Valentín	9.751.848	468.729	781.215	8.970.633	8,0%
San Antonio Salto	16.492.460	468.729	3.704.723	12.787.737	22,5%
Villa Constitución	14.095.205	2.912.717	3.716.245	10.378.960	26,4%
San José	88.055.464	17.985.794	27.701.367	60.354.097	31,5%
Ciudad del Plata	42.532.557	8.600.187	8.912.673	33.619.884	21,0%
Ecilda Paullier	13.258.794	2.745.434	5.633.028	7.625.766	42,5%
Libertad	19.309.393	3.955.554	10.158.561	9.150.832	52,6%
Rodríguez	12.954.720	2.684.619	2.997.105	9.957.615	23,1%
Soriano	56.289.092	1.874.916	3.124.860	53.164.232	5,6%
Cardona	9.475.820	468.729	781.215	8.694.605	8,2%
Dolores	27.754.009	468.729	781.215	26.972.794	2,8%
José Enrique Rodó	9.086.756	468.729	781.215	8.305.541	8,6%
Palmitas	9.972.507	468.729	781.215	9.191.292	7,8%
Tacuarembó	45.147.787	1.406.187	2.343.645	42.804.142	5,2%
Ansina	13.901.910	468.729	781.215	13.120.695	5,6%
Paso de los Toros	18.481.156	468.729	781.215	17.699.941	4,2%
San Gregorio de Polanco	12.764.721	468.729	781.215	11.983.506	6,1%
Treinta y Tres	63.245.579	11.307.955	20.945.090	42.300.489	33,1%
Cerro Chato	9.251.628	1.944.001	2.256.487	6.995.141	24,4%
Gral. E. Martínez	10.228.303	2.139.336	5.414.235	4.814.068	52,9%
Rincón	9.867.777	2.067.300	2.379.786	7.487.991	24,1%
Santa Clara de Olimar	11.391.682	468.729	2.684.568	8.707.114	23,6%
Vergara	13.466.070	2.786.890	5.635.162	7.830.908	41,8%
Villa Sara	9.040.119	1.901.699	2.574.852	6.465.267	28,5%
Total	2.446.972.505	403.084.218	698.905.605	1.748.066.900	28,6%



Certificaciones

Durante este mes, se procesaron **113 certificaciones** correspondientes al avance de proyectos en **51 municipios**, por un monto total de **\$ 81:632.181**. Tras realizar el descuento correspondiente al adelanto del 20%, los importes a transferir quedan distribuidos de la siguiente manera:

Concepto	Importe a transferir (80%)
Literal B Certificaciones	\$ 44.832.191
Literal C Certificaciones	\$ 12.404.839
Literal D Certificaciones	\$ 8.222.381
Total	\$ 65.459.411



Proyectos aprobados 2025, importe certificado en el mes y transferencias por literal

A continuación, se presenta el detalle de los montos solicitados por certificaciones correspondientes al mes de mayo de 2025. Se detallan las transferencias de los literales B, C y D dirigidas a los Municipios cuyas Intendencias Departamentales han cumplido con la presentación de los Informes de Rendiciones de Cuentas. Las certificaciones incluidas fueron validadas entre el 11 de abril y el 15 de mayo de 2025, hasta las 23:59 horas.

Departamento	Municipio	LIT B - 5	Literal C - 5	Literal D - 5	TOTAL - 5
Artigas	Baltasar Brum	0	0	0	0
	Bella Unión	0	0	0	0
	Tomás Gomensoro	0	0	0	0
Total Artigas		0	0	0	0
Canelones	18 de Mayo	0	284.320	0	284.320
	Aguas Corrientes	0	0	0	0
	Atlántida	0	334.835	0	334.835
	Barros Blancos	0	0	0	0
	Canelones	371.773	271.788	0	643.561
	Ciudad de la Costa	0	0	0	0
	Empalme Olmos	0	0	0	0
	La Floresta	0	0	0	0
	La Paz	0	0	342.406	342.406
	Las Piedras	1.251.768	0	0	1.251.768
	Los Cerrillos	445.550	0	0	445.550
	Migues	0	40.618	15.760	56.378
	Montes	0	42.442	0	42.442
	Nicolich	0	0	0	0
	Pando	0	0	0	0
	Parque del Plata	0	0	0	0
	Paso Carrasco	0	82.320	35.680	118.000
	Progreso	1.569.037	760.212	404.958	2.734.207
	Salinas	0	168.404	0	168.404
	San Antonio	176.604	152.022	5.912	334.538
	San Bautista	0	0	11.200	11.200
	San Jacinto	297.936	151.250	522.178	971.364
	San Ramón	0	0	0	0
	Santa Lucía	130.915	120.635	0	251.550
	Santa Rosa	145.600	51.582	22.080	219.262
	Sauce	635.668	101.071	66.789	803.528
	Soca	930.855	148.974	184.310	1.264.139
	Suárez	0	178.698	0	178.698
	Tala	461.898	72.809	268.768	803.475
	Toledo	692.242	71.290	0	763.532



Total Canelones		7.109.846	3.033.270	1.880.041	12.023.157
Cerro Largo	Aceguá	26.144	0	0	26.144
	Arbolito	4.789	62.838	0	67.627
	Arévalo	220.796	47.837	131.200	399.833
	Bañado de Medina	29.811	0	199.040	228.851
	Centurión	0	0	0	0
	Cerro de las Cuentas	106.341	0	152.090	258.431
	Fraile Muerto	0	0	0	0
	Isidoro Noblía	0	0	0	0
	Las Cañas	410.468	30.947	32.634	474.049
	Plácido Rosas	0	0	0	0
	Quebracho	150.899	16.000	0	166.899
	Ramón Trigo	0	75.747	16.000	91.747
	Río Branco	0	0	0	0
	Tres Islas	203.518	6.240	28.960	238.718
	Tupambaé	572.982	145.101	181.440	899.523
Total Cerro Largo		1.725.748	384.710	741.364	2.851.822
Colonia	Carmelo	0	0	0	0
	Colonia Miguelete	0	0	0	0
	Colonia Valdense	0	0	0	0
	Florencio Sánchez	0	8.994	153.199	162.193
	Juan Lacaze	609.454	92.469	0	701.923
	La Paz (Co)	0	0	0	0
	Nueva Helvecia	0	0	0	0
	Nueva Palmira	0	0	0	0
	Ombúes de Lavalle	0	0	0	0
	Rosario	0	0	0	0
	Tarariras	1.253.301	355.392	790.245	2.398.938
Total Colonia		1.862.755	456.855	943.444	3.263.054
Durazno	Sarandí del Yí	0	0	0	0
	Villa del Carmen	0	0	0	0
Total Durazno		0	0	0	0
Flores	Ismael Cortinas	0	0	0	0
Total Flores		0	0	0	0
Florida	Casupá	0	0	0	0
	Fray Marcos	256.200		296.607	552.807
	Sarandí Grande	0	0	0	0
Total Florida		256.200	0	296.607	552.807
Lavalleja	José Batlle y Ordóñez	0	0	0	0
	José Pedro Varela	0	0	0	0
	Mariscal	0	0	0	0
	Solís de Matajojo	318.091	450.230	0	768.321



Total Lavalleja		318.091	450.230	0	768.321
Maldonado	Aiguá	0	0	0	0
	Garzón	0	0	0	0
	Maldonado	0	0	0	0
	Pan de Azúcar	0	0	0	0
	Piriápolis	0	0	0	0
	Punta del Este	1.590.421	821.634	601.430	3.013.485
	San Carlos	0	0	0	0
	Solís Grande	0	0	0	0
Total Maldonado		1.590.421	821.634	601.430	3.013.485
Montevideo	Municipio A	639.146	0	0	639.146
	Municipio B	47.420	414.299	70.092	531.811
	Municipio C	0	0	0	0
	Municipio CH	0	0	0	0
	Municipio D	23.459.845	2.730.214	448.184	26.638.243
	Municipio E	63.776	2.472.011	0	2.535.787
	Municipio F	0	0	0	0
	Municipio G	0	0	0	0
Total Montevideo		24.210.187	5.616.524	518.276	30.344.987
Paysandú	Chapicuy	0	0	0	0
	Guichón	0	0	0	0
	Lorenzo Geyres	0	0	0	0
	Piedras Coloradas	0	0	0	0
	Porvenir	0	0	0	0
	Quebracho	0	0	0	0
	Tambores	0	0	0	0
Total Paysandú		0	0	0	0
Río Negro	Nuevo Berlín	0	0	0	0
	San Javier	961.370	0	182.400	1.143.770
	Young	0	0	0	0
Total Río Negro		961.370	0	182.400	1.143.770
Rivera	Minas de Corrales	0	0	0	0
	Tranqueras	2.497.870	0	0	2.497.870
	Vichadero	0	0	0	0
Total Rivera		2.497.870	0	0	2.497.870
Rocha	Castillos	0	0	0	0
	Chuy	0	0	0	0
	La Paloma	0	0	0	0
	Lascano	0	0	0	0
Total Rocha		0	0	0	0
Salto	Belén	0	0	0	0
	Colonia Lavalleja	351.515	0	48.485	400.000



	Mataojo	254.357	33.602	24.041	312.000
	Rincón de Valentín	0	0	0	0
	San Antonio (Salto)	0	0	0	0
	Villa Constitución	225.381	118.348	147.313	491.042
Total Salto		831.253	151.950	219.839	1.203.042
San José	Ciudad del Plata	0	0	0	0
	Ecilda Paullier	0	1.089.298	1.222.242	2.311.540
	Libertad	2.087.361	0	839.644	2.927.005
	Rodríguez	0	0	0	0
Total San José		2.087.361	1.089.298	2.061.886	5.238.545
Soriano	Cardona	0	0	0	0
	Dolores	0	0	0	0
	José Enrique Rodó	0	0	0	0
	Palmitas	0	0	0	0
Total Soriano		0	0	0	0
Tacuarembó	Ansina	0	0	0	0
	Paso de los Toros	0	0	0	0
	San Gregorio de Polanco	0	0	0	0
Total Tacuarembó		0	0	0	0
Treinta y Tres	Cerro Chato	0	0	0	0
	Gral. Enrique Martínez (Charqueada)	563.505	341.809	631.259	1.536.573
	Rincón	0	0	0	0
	Santa Clara de Olimar	0	0	0	0
	Vergara	817.584	0	12.000	829.584
	Villa Sara	0	58.559	133.835	192.394
Total Treinta y Tres		1.381.089	400.368	777.094	2.558.551
Total general		44.832.191	12.404.839	8.222.381	65.459.411



5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones

5.1 Proyectos ejecutivos en elaboración con fondos BID

En el mes de abril se encuentran en elaboración los siguientes proyectos ejecutivos financiados con fondos del BID:

Departamento	Proyecto	Fecha prevista fin
Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios MEVIR 4 y calles Marín Marín de la ciudad de Young	Oct-25
Rocha	Proyecto integral de saneamiento, desagües pluviales y vialidad en barrio Samuel de la ciudad del Chuy Etapa II	Mar-25

5.2 Ingreso de proyectos

En el mes de abril no hubo ingreso de proyectos al programa.

5.3 Proyectos en evaluación

En el mes de abril no hay proyectos en etapa de evaluación.

5.4 Proyectos con No Objeción BID

En el mes de abril no se recibieron No Objeciones BID de proyectos.

5.5 Publicaciones y aperturas de licitación

En el mes de abril se realizaron las siguientes publicaciones/aperturas de licitaciones:

Departamento	Proyecto	Tipo proceso	Hito
Cerro Largo	Rambla Juana de Ibarbourou	LPI	Apertura de ofertas
Florida	Centro acuático	LPN	Apertura de ofertas
San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	LPI	Apertura de ofertas
Soriano	Mejoramiento urbano en barrio MEVIR de Cardona	Consultoría Dirección Obra	Apertura de ofertas
Tacuarembó	Paseo Costero Paso de los Toros	LPN	Publicación

NOTA: LPI: Licitación Pública Internacional, LPN: Licitación Pública Nacional.



5.6 Proyectos adjudicados

En el mes de abril no se adjudicaron proyectos financiados por el programa.

Proyectos en proceso de evaluación de oferta

8 proyectos se encuentran en proceso de evaluación de ofertas:

Departamento	Componente del Programa	Proyecto
Artigas	II-Obras AI	LPN Pavimentos de hormigón en Avda. Artigas de la ciudad de Bella Unión
Canelones	II-Obras AI	LPI Consolidación del barrio Aeroparque en Municipio Nicolich
Cerro Largo	II-Obras AI	LPI Rambla Juana de Ibarbourou
Florida	II-Obras AI	Centro Acuático Florida
Lavalleja	II-Obras AI	Regeneración e integración urbana en la ciudad de Minas Sector 1
Maldonado	II-Obras AI	Acondicionamiento Avda. del Mar
Rivera	II-Obras AI	Pluviales cuenca Ventura Pirez
San José	II-Obras AI	Centro Cívico en Ciudad del Plata

NOTA: Se considera proyectos en proceso de evaluación aquellos que se encuentran entre la fecha de apertura de ofertas y la fecha de adjudicación.

Proyectos en proceso de adjudicación

2 proyectos se encuentran en proceso de adjudicación:

Departamento	Componente del Programa	Proyecto
Durazno	II-Obras AI	LPN Mejora del camino Colonia Rossel y Rius, entre Rutas N°14 y N°19 tramo 1
Soriano	II-Obras AI	Mejoramiento urbano en barrio MEVIR de Cardona

NOTA: Se considera los proyectos en proceso de evaluación aquellos que se encuentran entre la resolución de adjudicación y la firma de contrato.

5.7 Acta de inicio de obra

En el mes de abril no se iniciaron obras.

5.8 Certificación mensual

En el mes de abril no se ejecutaron proyectos correspondientes a PDGS III.

La ejecución de los proyectos correspondientes a PDGS II asciende a \$ 21:541.752.



5.9 Saldo de asignación por departamento

Intendencia	Asignación Inicial USD	Total ejecutado en USD	Comprometido con y sin contrato USD	Saldo USD
Artigas	4.792.823	-	1.652.115	3.140.708
Canelones	8.514.012	-	8.514.012	- 0
Cerro Largo	4.919.394	-	4.919.394	0
Colonia	4.126.216	-	-	4.126.216
Durazno	4.328.730	-	3.190.612	1.138.118
Flores	2.345.783	-	-	2.345.783
Florida	3.814.007	-	3.814.007	0
Lavalleja	3.729.627	-	3.570.218	159.409
Maldonado	6.682.951	-	6.682.583	368
Paysandú	5.434.117	-	-	5.434.117
Río Negro	3.999.645	-	-	3.999.645
Rivera	4.489.053	-	4.489.053	- 0
Rocha	4.244.349	-	-	4.244.349
Salto	5.746.325	-	-	5.746.325
San José	3.535.551	-	3.535.551	0
Soriano	4.505.929	-	3.289.842	1.216.087
Tacuarembó	5.307.546	-	-	5.307.546
Treinta y Tres	3.864.636	-	-	3.864.636
Total	84.380.693	-	43.657.387	40.723.306

5.10 Acta de recepción provisoria

En el mes de abril no se recibieron actas de recepción provisoria.



6. PAGOS PREVISTOS – Mayo 2025

Departamento	FDI	FDI Art. 560	Caminería 994 BID	Caminería 994 BID *	Caminería 999	FIGM - Literales B, C y D)	FIGM - Literal A	Total
Artigas	1.763.286	-	-	-	14.970.018	15.388	468.729	17.217.421
Canelones	6.796.137	-	-	53.801.039	14.655.566	10.650.109	4.687.290	90.590.141
Cerro Largo	8.429.915	-	-	-	12.235.751	9.742.830	2.343.645	32.752.141
Colonia	2.409.547	-	-	17.121.590	7.770.956	793.044	1.718.673	29.813.810
Durazno	12.118.259	975.248	-	-	-	-	312.486	13.405.993
Flores	3.840.830	-	7.541.549	-	4.927.252	-	156.243	16.465.874
Florida	25.548.220	-	38.909.699	-	-	1.360.372	468.729	66.287.020
Lavalleja	1.200.949	-	-	-	7.220.344	1.094.961	624.972	10.141.226
Maldonado	-	-	8.133.214	-	-	2.508.102	1.249.944	11.891.260
Montevideo	-	-	-	-	-	12.114.684	1.249.944	13.364.628
Paysandú	24.457.027	-	-	7.869.247	915.258	-	1.093.701	34.335.233
Río Negro	8.562.498	-	11.353.219	-	13.818.909	-	468.729	34.203.355
Rivera	11.646.210	-	14.188.447	7.303.393	1.890.167	-	468.729	35.496.946
Rocha	4.053.619	-	-	-	5.307.406	-	624.972	9.985.997
Salto	3.937.360	-	-	6.747.584	2.965.045	-	937.458	14.587.447
San José	3.546.164	-	-	-	6.156.878	-	624.972	10.328.014
Soriano	3.598.757	-	-	-	14.679.086	-	624.972	18.902.815
Tacuarembó	23.967.057	-	20.466.196	-	7.342.858	-	468.729	52.244.840
Treinta y Tres	3.128.472	-	20.467.433	-	16.081.997	1.130.293	937.458	41.745.653
Total	149.004.307	975.248	121.059.757	92.842.853	130.937.491	39.409.783	19.530.375	553.759.814
	Cert. Marzo	Cert. Marzo	Cert. Enero, Febrero y Marzo	Cert. Oct./Nov./Dic./E n./Feb./Marzo	Cert. Marzo	Abril	Mayo	

NOTAS: (*) Pagos sujetos a presentación de documentación pendiente.