

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



TOMO II

Planificación y Evaluación

ANEXO

Proyectos de inversión
presupuestales

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Parte I

Ejercicio 2021



S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico Incisos 02 al 15, 36, 21 y 24**

PARTE II

- **Avance Físico Incisos 16 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 35**



S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico**
 - **Incisos 02 al 15 y 36**
 - **Inciso 21**
 - **Inciso 24**



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

INTRODUCCIÓN



Introducción

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal.

La Ley N° 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional N° 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), desarrollado por la Contaduría General de la Nación (CGN). Para el Presupuesto Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY.

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 - 2009, se incorporó al SISI la información relativa a las previsiones de inversiones por Componente de cada proyecto y por Localización. A partir de 2010, para cada proyecto se incorpora información relativa a la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de Componente y Departamento.

A partir del Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales se formulan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado por artículo 23 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 228 de la Constitución de la República, *mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes*. En consecuencia, los proyectos presupuestales de inversión para el presupuesto correspondiente al año 2020, fueron migrados desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en todo primer año de Gobierno.

Los proyectos presupuestales de inversión para los años 2020 a 2024 cuentan con Conformidad Técnica del SNIP, y todos los proyectos presupuestales registrados en el Banco de Proyectos, y ejecutados en 2021, cuentan con el correspondiente Dictamen Técnico Favorable del SNIP.

La información relevada de los proyectos refiere a aquellos elementos básicos que permiten la medición del avance de los mismos y la comparación con las metas previstas, y es complementaria de la información del Tomo II “Planificación y Evaluación”.

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y fuente de financiamiento se exponen, además, en el Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones”.

Con respecto a la Localización Geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal responde a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que realicen los organismos del Presupuesto Nacional para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que responda además a las medidas que eventualmente se puedan adoptar para el cumplimiento de los objetivos de Gobierno.

A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda de los Gobiernos Departamentales y de nuevas necesidades que surjan en función de la dinámica económica mundial y regional. Por lo tanto, la asignación presupuestal definitiva y en consecuencia la correspondiente ejecución por Departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Se continúan detectando carencias en la información aportada por los Organismos, debido principalmente a dificultades en la descripción de los componentes de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida, así como a nivel de indicadores de ejecución. Se considera que la calidad de la información puede ser mejorada, por lo que se continuará trabajando en tal sentido.

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional, se debe seguir trabajando en la mejora de la exposición de los recursos que efectivamente se destinan a esos efectos. A partir de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018, la información correspondiente se expone en el Anexo “Informe de Políticas de Igualdad de Género”.

El total de proyectos de inversión de todos los Organismos del Presupuesto Nacional que, al cierre de ejercicio 2021, contaron con Asignación Presupuestal en el SIIF, es de 760. Los Incisos han aportado información de ejecución física y distribución por Departamento, para la totalidad de los mismos, y dicha información consta en los Reportes del Banco de Proyectos del SNIP.

En el presente documento, se adjuntan Fichas de Proyectos correspondientes a 158 proyectos de inversión (20,79% del total de proyectos con Asignación Presupuestal) que representan el 96,62% del total del gasto ejecutado en inversiones en 2021, en todos los Organismos del Presupuesto Nacional. El criterio aplicado por OPP para la selección de los proyectos fue el siguiente:

- Todos los proyectos con ejecución igual o superior a \$ 15:000.000.
- En aquellos Incisos en los que ningún proyecto alcanzara dicha cifra, se seleccionó el proyecto con mayor ejecución.

En esos 158 proyectos, se incluyen 3 proyectos de Inversión del Inciso 21 “Diversos Créditos”, ejecutados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), correspondientes a obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell. En el ejercicio 2020 fue la primera vez que el Inciso proporcionó información respecto a su ejecución física.



**INVERSIONES INCISOS 02 AL 36 DEL PRESUPUESTO NACIONAL
EJERCICIO 2021 - En pesos corrientes**

INCISO	CANTIDAD DE PROYECTOS	PROY.CON EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A \$15:	PROYECTOS INCLUIDOS EN REPORTE	% DE PROY. INCLUIDOS EN REPORTE /CANTIDAD DE PROY.	EJECUCIÓN INVERSIONES	EJECUCIÓN PROYECTOS INCLUIDOS EN REPORTE	% EJEC.PROY. INCLUIDOS EN REPORTE/ EJECUCIÓN INVERSIONES
02 - P.de la Rep.	28	3	3	10,71%	179.455.235	129.927.400	72,40%
03 - M.D.N.	65	14	14	21,54%	1.137.488.258	958.176.496	84,24%
04 - M.I.	79	5	5	6,33%	692.296.566	625.435.015	90,34%
05 - M.E.F.	27	3	3	11,11%	146.621.292	99.417.214	67,81%
06 - M.RR.EE.	3	1	1	33,33%	22.567.269	21.318.639	94,47%
07 - M.G.A.P.	31	6	6	19,35%	253.700.714	216.981.938	85,53%
08 - M.I.E.M.	20	0	1	5,00%	29.254.882	12.124.292	41,44%
09 - M.T.	6	2	2	33,33%	80.364.697	70.061.132	87,18%
10 - M.T.O.P.	38	20	20	52,63%	12.185.934.043	12.155.167.748	99,75%
11 - M.E.C.	52	3	3	5,77%	156.286.016	45.935.292	29,39%
12 - M.S.P.	14	1	1	7,14%	83.168.100	75.227.707	90,45%
13 - M.T.S.S.	11	0	1	9,09%	12.389.344	7.193.900	58,07%
14 - M.V.O.T.	15	7	7	46,67%	10.899.943.545	10.887.250.561	99,88%
15 - MI.DES.	8	0	1	12,50%	19.876.982	10.629.553	53,48%
36 - M.A.	30	4	4	13,33%	288.182.611	129.174.909	44,82%
21 - SUBS. Y SUBV.	5	3	5	100,00%	1.792.778.715	1.792.778.715	100,00%
24 - DIV. CRÉDITOS	25	16	16	64,00%	6.794.721.895	6.755.026.251	99,42%
SUB - TOTAL	457	88	93	20,35%	34.775.030.164	33.991.826.762	97,75%
16 - P.J.	9	4	4	44,44%	319.734.803	300.255.572	93,91%
17 - T.C.	2	0	1	50,00%	6.234.097	5.976.349	95,87%
18 - C.E.	4	0	1	25,00%	14.342.229	8.437.326	58,83%
19 - T.C.A.	4	0	1	25,00%	629.079	268.374	42,66%
25 - A.N.E.P.	25	16	16	64,00%	3.222.872.246	3.166.500.074	98,25%
26 - U.R.	76	21	21	27,63%	1.426.051.225	1.207.388.381	84,67%
27 - I.N.A.U.	6	1	1	16,67%	167.945.454	138.034.546	82,19%
29 - A.S.S.E.	157	13	13	8,28%	905.705.296	645.364.878	71,26%
31 - U.TEC.	4	3	3	75,00%	365.020.644	354.209.879	97,04%
32 - INUMET	5	1	1	20,00%	26.954.649	23.939.470	88,81%
33 - FGN	4	0	1	25,00%	6.639.172	6.416.602	96,65%
34 - JUTEP	2	0	1	50,00%	545.303	509.363	93,41%
35 - I.N.I.S.A.	5	1	1	20,00%	54.623.300	48.604.129	88,98%
SUB - TOTAL	303	60	65	21,45%	6.517.297.497	5.905.904.943	90,62%
TOTAL	760	148	158	20,79%	41.292.327.661	39.897.731.705	96,62%

NOTA 1 - En Incisos en los que no hay proyectos con ejecución igual o superior a \$15; se incluye en Reporte el proyecto con mayor ejecución

NOTA 2 - Ejecución de inversiones **92,73 %** de la Asignación Presupuestal (No incluye Poder Legislativo)



En el ámbito de la **Administración Central**, en los últimos años, se aprobaron los siguientes cambios institucionales o cambios del organismo responsable del proyecto de inversión:

- Por Ley N° 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el ámbito de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte”, del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, el que pasa a denominarse “Ministerio de Turismo”. Por lo tanto, a partir de 2016, las inversiones de la Secretaría Nacional del Deporte se incluyen en el Inciso 02 “Presidencia de la República”.
- A partir de 2016, la ejecución del Plan Juntos está a cargo del Inciso 14 “Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”, el que hasta 2015, era ejecutado por Presidencia de la República, en el Inciso 24 “Diversos Créditos”.
- Los proyectos 998 “Mantenimiento de la Red Vial Subnacional” y 999 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental” que se ejecutaban en los Programas 371 “Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional” y 370 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental” del Inciso 10 “Ministerio de Transporte y Obras Públicas” respectivamente, a partir de 2016 pasan a estar a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se ejecutan en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Programa 372 “Caminería Departamental”.
- El Instituto Nacional de Alimentación, pasó del ámbito del Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, al Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”, a partir de 2016.
- Las Unidades Ejecutoras 019 “Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación” y Unidad Ejecutora 022 “Junta de Transparencia y Ética Pública” pasaron del ámbito del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, a ser Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República: Inciso 33 “Fiscalía General de la Nación” (Ley N° 19.334 de 14 de agosto de 2015), e Inciso 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública” (Ley N° 19.340 de 28 de agosto de 2015), por lo tanto, a partir de 2016, sus inversiones se incluyen en los citados Incisos.
- En la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020, por artículo 291, se crea el Ministerio de Ambiente (MA) y por artículo 303 se cambia la denominación del Inciso 14 a “Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” (MVOT). Por artículo 296, se encomienda al Poder Ejecutivo la transferencia al Ministerio de Ambiente de las Unidades Ejecutoras 004 “Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)” y 005 “Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)” y todas las competencias concernientes al Cambio Climático, del Inciso 14 “Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” con sus cometidos y atribuciones, la redistribución de los recursos humanos y la reasignación de los recursos materiales, y los programas de funcionamiento y proyectos de inversión, con sus créditos correspondientes. En el ejercicio 2020, la ejecución correspondiente al Ministerio creado por el citado artículo 291, aún se incluye en el Inciso 14 “Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”



Respecto a los **Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República**, se aprobaron los siguientes cambios institucionales:

- Creación de los Incisos 33 y 34, que como ya se señaló, formaban parte del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, como unidades ejecutoras.
- Por Ley Nº 19.367 de 31 de diciembre de 2015, se creó el Inciso 35 “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente” (INISA), en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). A partir del Ejercicio 2019, las asignaciones y ejecuciones presupuestales se incluyen en el citado Inciso.
- La cantidad de proyectos presupuestales de inversión en el Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”, responde a la descentralización de la imputación de su ejecución hacia las distintas Unidades Ejecutoras; la mayoría de los proyectos se ejecutaban en forma centralizada en la unidad ejecutora 068 “ASSE”.



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

EJECUCIÓN DE INVERSIONES




En el ejercicio 2021, la inversión incrementó su participación dentro del Presupuesto Nacional respecto a la del 2020, aumentando de 5,26% a 6,03%.

Lo mismo sucede con la participación respecto al PIB, que en 2020 ascendió al 1,48% y en 2021 se incrementó al 1,60%. A partir del Ejercicio 2016 se considera el PIB base 2016.

El porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestal fue levemente superior al del 2020, ascendiendo de 89,73% a 91,84% en el 2021.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra un incremento en la participación de Rentas Generales y de Recursos con Afectación Especial y una disminución en las restantes fuentes de financiamiento: Fondo Nacional de Vivienda y Endeudamiento Externo.

A continuación, se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2021 mostrando los más relevantes (los demás se incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”):



Fuente: OPP en base a información del Balance de Ejecución Presupuestal SIIF - CGN

En el Inciso 24 “Diversos Créditos” los organismos ejecutores de inversiones, lo constituyen Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



A continuación, se presenta detalle de la distribución de la ejecución correspondiente al Ejercicio 2021 por Inciso Ejecutor y por proyecto de Inversión:

INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO	Ejecución \$
05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	185.659.236
320-FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS	854.300
979-PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MIPYME	854.300
481-POLITICA DE GOBIERNO	9.465.597
904-CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA BIRF	9.465.597
488-ADMINISTRACION FINANCIERA	45.634.276
815-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA	37.696.108
817-REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA	7.938.168
540-GENERACION DISTRIBUCION Y DEFINICION DLA POLIT ENERGETICA	129.705.063
820-MODERNIZACION COMPLEJO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE	129.705.063
02-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5.242.579.291
UE 001 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	999.207
481-POLITICA DE GOBIERNO	999.207
911-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA	999.207
UE 004 - OPP	4.842.268.664
361-INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	3.538.854
750-SANEAMIENTO CIUDAD DEL PLATA	3.538.854
372-CAMINERIA DEPARTAMENTAL	1.204.366.747
985-REHABILITACION DE LA EX-RUTA NCIONAL N 98	11.899.518
994-COMPLEMENTARIO DE CAMINERIA DEPARTAMENTAL Y SUB NACIONAL	677.712.231
999-MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	514.754.998
481-POLITICA DE GOBIERNO	5.000.000
913-FONDO NACIONAL DE PREINVERSIÓN (FONADEP)	5.000.000
492-APOYO A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES	3.629.363.063
912-EQUIDAD TERRITORIAL	60.240.004
960-PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION SUB-NACIONAL	546.538.638
989-FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL	781.660.725
990-FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR	2.240.923.696
UE 010 - AGESIC	399.311.420
484-POLITICA DE GOBIERNO ELECTRONICO	399.311.420
881-TRAMITES EN LINEA	78.800.623
883-INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO ELECTRONICO	182.734.446
884-GESTION DE GOBIERNO ELECTRONICO EN EL SECTOR SALUD	65.350.435
886-SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	47.244.484
887-ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL	25.181.432
06-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	428.172.868
363-INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARITIMA	428.172.868
961-SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DRAGADO MARTIN GARCIA	219.763.343
962-DRAGADO DEL RIO URUGUAY	208.409.525
10-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	938.310.500
362 - INFRAESTRUCTURA VIAL	938.310.500
710 - PPP VIALES	938.310.500
TOTAL	6.794.721.895

Nota relacionada con la ejecución de Proyectos de Participación Público Privada (PPP)

Los pagos por disponibilidad (PPD) se componen tanto de conceptos de inversiones como de gastos, por lo que es necesario poder identificar qué proporción de dicho PPD corresponde a cada concepto a fin de realizar la imputación presupuestal.

La Unidad de Participación Público Privada del MEF realizó los cálculos del porcentaje correspondiente a inversión, para lo cual consideró los siguientes supuestos: a) las inversiones iniciales estimadas y los mantenimientos mayores se actualizan al momento anterior al primer pago por disponibilidad; b) la tasa que se utiliza es el WACC del proyecto; c) los pagos se calculan durante la etapa de operación del proyecto que retribuirían la inversión utilizando como tasa la indicada en b) y d) los montos de pago por funcionamiento surgen como la diferencia entre los pagos por disponibilidad y la imputación de dicho pago al rubro inversiones, lo cual incluye los intereses durante la etapa de operación.

Durante el ejercicio 2021, si bien se comenzó a realizar la imputación de cada pago de acuerdo al porcentaje determinado, no se concretó para todos los proyectos, por lo que la ejecución presupuestal no refleja dicha distribución.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, con el fin de exponer la ejecución “real” de inversiones en el ejercicio 2021, se redistribuye la ejecución de los PPD en funcionamiento e inversión, de acuerdo al siguiente detalle:


PROYECTO	Ejecución Presupuestal Total 2021 - Pagos por Disponibilidad (PPD)	Funcionamiento		Inversión	
		%	Ejecución \$	%	Ejecución \$
RECINTO PENITENCIARIO PUNTA DE RIELES	1.005.477.951	67,4	677.692.139	32,6	327.785.812
FERROCARRIL CENTRAL	1.324.542.000	41,0	543.062.220	59,0	781.479.780
CORREDOR VIAL – CIRCUITO 0 – RUTA 21 Y 24 – BYPASS NUEVA PALMIRA (*)	1.104.549.019	46,4	512.510.745	53,6	592.038.274
CIRCUITO VIAL 1- RUTAS 12,54,56 Y 57- BYPASS CIUDAD DE CARMELO	365.261.521	37,6	137.338.332	62,4	227.923.189
CORREDOR VIAL – CIRCUITO 3 – RUTA 14 – BYPASS SARANDÍ DEL YÍ (*)	1.277.859.488	34,5	440.861.523	65,5	836.997.965
PRIMER PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -ANEP	374.676.024	45,1	168.978.887	54,9	205.697.137
PRIMER PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - INAU	61.240.142	45,1	27.619.304	54,9	33.620.838
SEGUNDO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	249.566.217	57,4	143.251.009	42,6	106.315.208
TOTALES	5.763.172.362		2.651.314.158		3.111.858.204

(*) La ejecución total incluye \$ 938.310.500 registrado en el Proyecto 710 "PPP Viales"

Considerando la reclasificación del gasto, el porcentaje de la inversión sobre el Total del Presupuesto Nacional pasa del 6,03% al 6,35%, mientras que el porcentaje de la inversión sobre el PIB pasa del 1,60% al 1,69%.



En el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", las inversiones son de cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Se presenta a continuación detalle de la distribución de la ejecución de inversiones de dicho Inciso correspondiente al Ejercicio 2021:



INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO	Ejecución \$
05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	1.780.505.733
241-FOMENTO A LA INVESTIGACION ACADEMICA	828.505.770
906-FORTALECIMIENTO SISTEMA NAL DE INVESTIGACION E INNOVACION	828.505.770
340-ACCESO A LA EDUCACION	951.999.963
916-CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL	951.999.963
29-ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO	12.272.982
440-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	12.272.982
711-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.MACIEL	4.090.953
712-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.PASTEUR	4.091.075
713-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.PEREIRA ROSSELL	4.090.954
TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" \$	1.792.778.715

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Presupuesto Nacional 2010 - 2014, se formula en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas (AP), poniendo énfasis en la visión Programática, y admitiendo la posibilidad de que, en dichas áreas a través de los Programas Presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias Instituciones.

En consecuencia, a partir del Ejercicio 2011, se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo que, además de analizar la ejecución de las inversiones según el Organismo ejecutor, se pueden analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión, a los efectos presupuestales, se aporta también información relativa a las Categorías de inversión con visión programática e institucional.

Categorías de la Inversión

El concepto de inversión pública a los efectos presupuestales surge del Artículo 73 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, que versa: *“Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados.”*

Tal como surge de la definición, se reconocen dos categorías de inversión: **Formación Bruta de Capital**, que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del Presupuesto Nacional y **Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional**, que, en este caso, acrecienta el patrimonio de esos terceros.

Durante el ejercicio 2021, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **56,60% en Formación Bruta de Capital y de un 43,40% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**. En 2020, estos porcentajes fueron de 54,49% y 45,51% respectivamente.



Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	MTOP	51,4%
	ANEP	13,8%
	Diversos Créditos	7,8%
	UDELAR	6,1%
	MDN	4,9%
	ASSE	3,9%
	MI	3,0%
	UTEC	1,6%
	PODER JUDICIAL	1,4%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	6,3%
	TOTAL	100,0%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	MVOT	60,7%
	Diversos Créditos (1)	27,8%
	Subsidios y Subvenciones (2)	9,9%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	1,6%
	TOTAL	100,0%

- (1) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional", N° 912 "Equidad Territorial", N° 994 "Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional", N° 998 "Mantenimiento de la Red Vial Sub Nacional", N° 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", N°985 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98", N° 750 "Saneamiento Ciudad del Plata", N° 989 "Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal" y 820 "Modernización de Complejo Hidroeléctrico Salto Grande".
- (2) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación", Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).

Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas




Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	57,2%
	Educación	21,6%
	Defensa Nacional	3,8%
	Salud	4,3%
	Seguridad Pública	4,0%
	Servicios Públicos Generales	2,6%
	Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,4%
	Administración de Justicia	1,4%
	Desarrollo Productivo	1,0%
	Resto de las Áreas Programáticas	2,7%
	TOTAL	100,0%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	Vivienda	60,7%
	Transferencias a Gobiernos Subnacionales (3)	20,3%
	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	7,7%
	Educación (4)	5,3%
	Ciencia, Tecnología e Innovación	4,6%
	Resto de las Áreas Programáticas	1,5%
	TOTAL	100,0%

(3) Se incluyen, entre otros, Proyectos del Programa 492 “Apoyo a gobiernos departamentales y locales”, tales como N° 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, N° 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”, N° 912 “Equidad Territorial” y N° 989 “Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal”.

(4) Se incluye el Proyecto N° 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal).

Corresponde mencionar que, a partir del Presupuesto Nacional 2020-2024, se realizaron cambios en la identificación de las Áreas Programáticas, a saber, el AP “Protección y Seguridad Social”, se descompone dando lugar a la creación de las Áreas Programáticas “Proyección Social” y “Seguridad Social”; asimismo, se incorporan las AP “Administración Financiera” y “Transferencias a Gobiernos Subnacionales” que hasta el período presupuestal anterior se encontraban dentro del AP “Servicios Públicos Generales”, mientras que el AP “Control y Transparencia” incorpora el Programa Presupuestal “Regulación y control” (antes en la AP Servicios Públicos Generales), pasando a denominarse “Regulación, Control y Transparencia”.

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas




Fuente: OPP en base a información del Balance de Ejecución Presupuestal SIIF - CGN

El "Resto de las Áreas Programáticas", que representa el 4,25% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

ÁREA PROGRAMÁTICA	%
Desarrollo Productivo	19,93%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	18,79%
Administración de Justicia	18,65%
Cultura y Deporte	13,78%
Protección Social	10,55%
Energía	7,57%
Registros e Información Oficial	4,90%
Administración Financiera	4,00%
Regulación, Control y Transparencia	1,01%
Trabajo y Empleo	0,70%
Seguridad Social	0,12%
Total "Resto de las Áreas Programáticas"	100,00%




Distribución de Inversiones por localización geográfica



Fuente: OPP en base a información del Módulo Presupuesto del SNIP

Distribución de Inversiones por Componente



Fuente: OPP en base a información del Módulo Presupuesto del SNIP



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

AVANCE FÍSICO



Uruguay
Presidencia

Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**

ADMINISTRACIÓN CENTRAL



INCISO 02

“PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”



02 - Presidencia de la República

008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Proyecto Presupuestal 740	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	740 - Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana del Estado
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado
Objetivo de UE	Mejorar el uso de sist. de info. de GH estratégica,toma de decisiones,eficiencia y eficacia de serv.
Proyecto SNIP	2361 - Adquisición de un Sistema de Información Centralizado sobre Gestión Humana del Estado (GHE) Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras y Notebooks	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes de alimentación para PC	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de tarjeta inteligente	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjetas de red inalámbricas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de aplicación	Hora	17.456,00	6.537,00	4.647,00	71,09
TIC - Software (CF)	Licencias informáticas	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20
Totales		17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	2.611.337	2.611.337	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	17.456.880	14.845.543	13.484.577	90,83
Totales	17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.611.337	2.611.337	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	17.456.880	14.845.543	13.484.577	90,83
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20
Total			17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	17.456.880	17.456.880	16.095.914	92,20

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2022	El Proyecto de inversión fue replanificado durante 2021. Se concretaron mejoras al módulo de gestión del Presentismo del SGH 2.0, promoviendo descentralización y estabilización (baja en costos operativos). Se generó una aplicación para dar soporte a los relevamientos asociados al diseño de la Nueva Carrera/Nuevo sistema escalafonario para la Adm. Central, y otra herramienta de soporte a pilotos del nuevo modelo de gestión del desempeño. Se generaron mecanismos de intercambio de información con organismos externos (BPS y CGN) para ejercer controles y mejorar la calidad de la información en el sistema RVE (detectando 17.000 movimientos no registrados). Se realizó el desarrollo evolutivo del sistema Uruguay Concurra a los efectos de dar cumplimiento con la normativa vigente.
08/06/2022	El 22 de noviembre de 2021 se firma convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) por \$ 7:000.000, cuyo objeto consiste en fortalecer los proyectos de las áreas relacionadas con el Gobierno Digital en la Oficina Nacional del Servicio Civil, mediante la provisión de Recursos Humanos y materiales. Al 31 de diciembre de 2021, el importe transferido se encuentra pendiente de ejecución.



02 - Presidencia de la República

011 - Secretaría Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 720	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	720 - Centros Deportivos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de centros deportivos de la Secretaría Nacional del Deporte
Objetivo de Inciso	Promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	2339 - Adecuación de centros deportivos de la SND Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento Centros Deportivos	Metro cuadrado	1.800,00	1.800,00	1.553,00	86,28

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	98.938.370	85.388.370	84.331.486	98,76
Totales		98.938.370	85.388.370	84.331.486	98,76

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	98.938.370	85.388.370	84.331.486	98,76	
Totales	98.938.370	85.388.370	84.331.486	98,76	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	Si	0	22.869.884	22.869.884	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	Si	0	29.774.803	29.774.803	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	Si	0	1.479.125	1.479.125	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	Si	0	7.109.818	7.109.818	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	Si	0	98.250	98.250	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	98.938.370	18.291.490	17.234.606	94,22
ROCHA	Obras Civiles - Varios	Si	0	5.765.000	5.765.000	100,00



Total Aporta al FDI	0	67.096.880	67.096.880	100,00
Total No Aporta al FDI	98.938.370	18.291.490	17.234.606	94,22
Total	98.938.370	85.388.370	84.331.486	98,76

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	98.938.370	18.291.490	17.234.606	94,22
Total Interior	0	67.096.880	67.096.880	100,00
Total	98.938.370	85.388.370	84.331.486	98,76

Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2022	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito de \$ 13:550.000, por trasposición al Proyecto 714 "Construcción piscinas cerradas y climatizadas" (\$ 8:135.000) y al Proyecto 915 "Construcción de Gimnasios" (\$ 5:415.000) del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
08/06/2022	Se detallan a continuación las intervenciones realizadas por Departamento: <ul style="list-style-type: none">- Montevideo (317 mts2): Casa Dep "Artigas", Centro médico y Pista Oficial de Atletismo.- Rocha (106 mts2): Plaza de deporte de Chuy y Lascano.- Canelones (421 mts2): Plaza de deporte de La Paz y Progreso.- Colonia (548 mts2): Plaza de deporte de Tarariras y Ombúes de Lavalle.- Durazno (27 mts2): Plaza de deporte de Durazno y Estadio "Silvestre Landoni".- Lavalleja (3 mts2): Plaza de deporte de Minas.- Florida (131 mts2): Plaza de deporte de Sarandí Grande.



02 - Presidencia de la República

011 - Secretaria Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaria Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación edilicia Sede Central y laboratorio antidopaje
Objetivo de Inciso	Promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y mantener la infraestructura de las instalaciones deportivas y espacios nat.
Proyecto SNIP	2056 - Adecuación Edificio Sede SND y Laboratorio Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Laboratorio	Metro cuadrado	200,00	200,00	200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Nueva sede	Metro cuadrado	700,00	700,00	700,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00
Totales		29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00	
Totales	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00
Total			29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/06/2022	Para la Obra correspondiente a la Sede Central, se celebró convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) el 12 de agosto de 2021; la misma se gestiona mediante llamado N° 1/2021 de la CND. En el Ejercicio 2021 se transfirieron \$ 22:500.000, se ejecutaron \$ 1:196.741 por "diagnóstico técnico constructivo y elaboración de proyecto de edificio Sede Central" a la empresa adjudicada. Para el inicio de las obras es necesario la aprobación de la Unidad de Protección de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo.
15/06/2022	La Obra correspondiente al Laboratorio Antidopaje, refiere a la nueva locación en el LATU. La gestión de la misma corresponde a empresas contratadas por el LATU. En el Ejercicio 2021 se transfirieron \$ 7:000.000.



INCISO 03

“MINISTERIO

DE

DEFENSA NACIONAL”



03 - Ministerio de Defensa Nacional

003 - Estado Mayor de la Defensa

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Estado Mayor de la Defensa
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	750 - Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y mantenimiento de buques, aeronaves, vehículos, patrullas aeronavales, armamento, equipos de comunicaciones, tecnología, equipos de protección, generadores, hardware, software, radares, equipamiento militar, campamento y mobiliario.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	2368 - Adquisición de equipamiento militar para realización de tareas de vigilancia dispuesta por Ley 19677 en la zona fronteriza del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Armamento	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Bengalas	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Carpas	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Equipamiento Militar	Equipo de Comunicaciones	Unidad	90,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Equipo de Referencia Continua	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Equipo Mobiliario	Unidad	46,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Equipos de Campamento	Unidad	46,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Equipos de protección	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	GPS Personales	Unidad	160,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Mosquiteros	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías para dron	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras infrarrojas para dron	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras térmicas	Unidad	160,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dron fotogramétrico	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Drones	Unidad	60,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generadores	Unidad	6,00	16,00	16,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	GO-PRO	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor fuera de borda	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radars AIS	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Valijas para dron	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	240,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	160,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Bote Militar	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Vehículos	Bote semirrígido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camión cisterna	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Trailer náutico	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62
Totales		22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	5.000.000	3.015.849	3.015.849	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	6.000.000	8.230.181	8.230.181	100,00
TIC - Hardware (CF)	2.000.000	0	0	0,00
Vehículos	9.000.000	10.753.970	9.790.130	91,04
Totales	22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	5.000.000	3.015.849	3.015.849	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	6.000.000	8.230.181	8.230.181	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	9.000.000	10.753.970	9.790.130	91,04
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62
Total			22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	22.000.000	22.000.000	21.036.160	95,62



03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz
Proyecto SNIP	1573 - Reposición de flota vehicular (administrativa y táctica) en Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camiones cabina doble	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Vehículos	Camiones cabina simple	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Vehículos	Camionetas nafta doble cabina 4x2	Unidad	0,00	47,00	47,00	100,00
Vehículos	Camionetas nafta doble cabina 4x4	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Vehículos	Minibuses hasta 12 pasajeros	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Vehículos	Repuestos camiones cabina doble (Filtros, pastillas de freno, correas de distribución, tensores de correas)	Unidad	0,00	53,00	53,00	100,00
Vehículos	Repuestos camiones cabina simple (Filtros, pastillas de freno, correas de distribución, tensores de correas)	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Vehículos	Repuestos camionetas 4x2 y 4x4 (Filtros, pastillas de freno, correas de distribución, tensores de correas)	Unidad	0,00	198,00	198,00	100,00
Vehículos	Repuestos minibuses (Filtros, pastillas de freno, correas de distribución, tensores de correas)	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	108.792.648	62.644.837	57,58
Totales		0	108.792.648	62.644.837	57,58



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	108.792.648	62.644.837	57,58
Totales	0	108.792.648	62.644.837	57,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	108.792.648	62.644.837	57,58
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	108.792.648	62.644.837	57,58
Total			0	108.792.648	62.644.837	57,58

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	108.792.648	62.644.837	57,58
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	108.792.648	62.644.837	57,58

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- U\$S 2:358.910 por habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el art. 40 del TOI 2011 actualizado, según Res. MEF N° 3695- U\$S 11.300 mediante refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el art. 36 del TOI 2011 actualizado, según Res. MEF N° 2891 <p>Mediante procedimiento de recambio vehicular, se adquirieron:</p> <ul style="list-style-type: none">- 36 camionetas doble cabina transmisión 4x2, por un monto total de U\$S 427.550,00 (\$ 19.453.325,00), mediante Licitación Abreviada Nro. 312/SMA/17- 12 minibuses, 9 camiones doble cabina, 8 camiones cabina simple, 11 camionetas doble cabina transmisión 4x2, 18 camionetas doble cabina transmisión 4x4 y repuestos de los mismos por un monto total de U\$S 955.560 (\$ 43.191.312,00), mediante Licitación Pública Nro. 508/SMA/19. <p>La sub ejecución responde a la previsión de incorporación de 43 camionetas, que no pudo llevarse a cabo en el ejercicio.</p>



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 758	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de componenetes orgánicos y del equipamiento de la Armada Nacional
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional
Proyecto SNIP	52 - Reposición reparación y equipamiento de unidades navales Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Amasadora (Equipamiento gastronómico para ROU 20)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Batidora eléctrica (Equipamiento gastronómico para ROU 20)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera (Equipamiento gastronómico para ROU 20)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavavajilla (Equipamiento gastronómico para ROU 20)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Trituradora de residuos (Equipamiento gastronómico para ROU 20)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Diluyente thinner	Litro	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de uñas para pallet	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Líquido antifouling	Litro	0,00	130,00	130,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de guardia perimetral	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento unidades	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento y reparación de grúa Potain	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento y suministro para ROU 04	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de uso médico	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Minicargador sobre ruedas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor generador auxiliar	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pago de tercer y última cuota por adquisición de Helicóptero Bell	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pala cargadora retroexcavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pan de zinc	Kilogramo	0,00	200,00	200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura marina	Litro	0,00	360,00	360,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Punta para martillo hidráulico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación aeronave	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto y/o accesorio para perforadora de pozos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tablón de lapacho	Unidad	0,00	220,00	220,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trabajos dique, entrenamiento, repuestos y puesta a punto de las 3 embarcaciones clase Marine Protector donadas por EEUU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	106.950.000	221.097.902	217.659.431	98,44
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	5.150.000	5.049.811	98,05
Totales		108.950.000	226.247.902	222.709.242	98,44

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	93.336	93.336	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	108.950.000	226.154.566	222.615.906	98,44	
Totales	108.950.000	226.247.902	222.709.242	98,44	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	93.336	93.336	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	108.950.000	226.154.566	222.615.906	98,44
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			108.950.000	226.247.902	222.709.242	98,44
Total			108.950.000	226.247.902	222.709.242	98,44



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	108.950.000	226.247.902	222.709.242	98,44
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	108.950.000	226.247.902	222.709.242	98,44

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 113:125.000 (U\$S2:500.000) en la financiación 1.1 "Rentas Generales", autorizado por Res. MEF N° 3242, con destino al pago de primera cuota por trabajos en dique, entrenamiento, repuestos y puesta a punto de las 3 embarcaciones (Lanchas Protector) donadas por EEUU. - Incremento de \$3:150.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el Proyecto 756 "Equipamiento para activ. de producc. y generación de recursos", Programa 322 "Cadenas de Valor motores de crecimiento", Unidad Ejecutora 04 "Comando General del Ejército".



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 936	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adq. equipamiento y reparaciones mayores necesarias para que las unidades orgánicas operativas y administrativas puedan cumplir con sus cometidos
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional
Proyecto SNIP	800 - Adquisición de equip. y rep. mayores para medios de superficie, aereos, terrestres y subacuaticos Montevideo e interior del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca de metal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Botiquín de plástico	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera eléctrica	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camilla para rescate	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Careta de protección facial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cerradura de embutir	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina combinada	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchón una plaza	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortina motorizada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuchillo carnicero	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espumadera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería metal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0,00	176,00	176,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Férula de inmovilización rígida	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Foco LED	Unidad	0,00	58,00	58,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer horizontal	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grifería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardaropa de metal	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera con freezer	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa/ Secarropa	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mantenimiento desfibriladores	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Materiales instalación eléctrica	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muro prefabricado para Base Naval C/C E. Motto	Metro cuadrado	0,00	130,00	130,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Olla	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Panquequera	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pelapapas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Piso flotante	Metro cuadrado	0,00	300,00	300,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Piso parquet	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puerta y mampara interior	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rallador de frutas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ropa de cama	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sartén	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla para escritorio	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón tapizado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de control de acceso	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de vigilancia	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor LED	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Termometro clínico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tijera cirugía curva	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tostadora eléctrica	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tubos de luz	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alicate corte frontal con aislación	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora de banco trifásica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aparejo de cadena/cable	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arandela de inyector	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Auriculares para aeronave	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balsa salvavida autoinflable	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bandeja de plástico para pintor	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bengala con paracaídas	Unidad	0,00	197,00	197,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bengala de mano	Unidad	0,00	243,00	243,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Binoculares	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba circuladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de achique manual	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de Agua	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botas de neopreno rescatistas	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botes Neumáticos	Unidad	6,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabo para uso náutico	Metro	0,00	6.054,00	6.054,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caja de marchas para motor marino	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibre digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica digital para buques y aeronaves	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Capucha de neopreno rescatistas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cardiodesfibrilador externo CGA	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Careta de protección facial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centímetro	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cepilladora de madera	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chaleco antibalas	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chaleco salvavidas	Unidad	0,00	188,00	188,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor para cámara frigorífica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora de cerámica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora de césped a nafta	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuerda de polietileno y de nylon	Litro	0,00	734,00	734,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Defensa para embarcación	Unidad	0,00	58,00	58,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora a nafta	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Detector de flujo para agua	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Detector de gases	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Detector de metales /cargador de batería	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Diluyente thinner	Unidad	0,00	674,00	674,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Disco esmeril para pulidora	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de Buceo	Unidad	26,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento electrónico para buques	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Militar	Unidad	160,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo neopreno rescatistas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espátula acero inoxidable	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de aire industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fondo antióxido	Litro	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador inverter	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grillete	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Guantes de neopreno	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hacha	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hélice embarcación	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora de alta presión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Horno industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Inspección técnica y diagnóstico de maquinaria	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de ductos flexibles con aislación de admisión y escape de motores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de sistema de aire comprimido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de sistema de control electrónico de motores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de dados	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de destornilladores	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de llaves combinadas en pulgadas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de mechas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de punzón de sacapines	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juego de terrajas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lijadora roto orbital	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Líquido antifouling	Litro	0,00	830,00	830,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	LLave francesa	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Llave inglesa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luminaria uso náutico	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mameluco ignífugo	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de grua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 01	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 04	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 11	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 21	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 22	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 23	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 51	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento y reparación camión grúa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para reacondicionamiento de la seguridad física unidades del comando de la flota	Unidad	0,00	510,00	510,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de espesor por ultrasonido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrófono para aeronave	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Morza de banco giratoria	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor fuera de borda	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor para aeronave CESSNA O-2A	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra a nafta	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pala pocera	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pan de zinc	Kilogramo	0,00	756,00	756,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Paracaídas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pasamamparo para tubería	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pastera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Picadora de carne industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura marina	Litro	0,00	2.110,00	2.110,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura Marina	Unidad	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pistola de calor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pontón inflable de levante	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Remachadora eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación bomba centrífuga sumergible	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación bomba de combustible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de radar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto para sistema hidráulico de timón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos motor de embarcación	Unidad	0,00	361,00	361,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para aeronave	Unidad	0,00	931,00	931,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para embarcación	Unidad	0,00	805,00	805,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rodillo y pincel	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sellador de resina	Litro	0,00	468,00	468,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Señal fumígena	Unidad	0,00	108,00	108,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Serrucho universal	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierra circular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierra sin fin para carnicería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador de entrenamiento para tiro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sist. Grabación para Centro de Control	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tabla para encofrado	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de combustible	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de oxígeno y mascarilla	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termómetro infrarrojo a distancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tornillo autorroscante	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor agrícola	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor para jardín	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento instalación eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación cañería de gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de sistema de calefacción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Antena para transceptor portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Batería para equipo VHF	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cabezal impresora	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora estándar	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipo de comunicación de VHF	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner portátil	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción láser	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LED	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor pantalla táctil para ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Transceptor de radio VHF	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS Fuente de alimentación para computadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.452.198	22.152.198	21.624.915	97,62
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.450.000	20.050.000	19.202.069	95,77
Totales		46.902.198	42.202.198	40.826.984	96,74

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	4.713.740	3.979.715	84,43	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	46.902.198	33.878.263	33.237.074	98,11	
Obras Civiles - Varios	0	1.358.528	1.358.528	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	2.251.667	2.251.667	100,00	
Totales	46.902.198	42.202.198	40.826.984	96,74	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	116.926	116.926	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.596.814	3.862.789	84,03
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	46.902.198	33.678.263	33.037.074	98,10
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.358.528	1.358.528	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.251.667	2.251.667	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	200.000	200.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			46.902.198	42.202.198	40.826.984	96,74
Total			46.902.198	42.202.198	40.826.984	96,74



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	46.902.198	41.885.272	40.510.058	96,72
Total Interior	0	316.926	316.926	100,00
Total	46.902.198	42.202.198	40.826.984	96,74

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye disminución por un total de \$4:700.000:</p> <p>1) \$4.300.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia los Proyectos: a) 973 "Inmuebles" (\$1:300.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora, y b) 973 "Inmuebles" (\$3:000.000), Programa 480 "Ejecución de la Política Exterior" de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado"; destinados al pago del Convenio para obras ACI Fray Bentos.</p> <p>2) \$400.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 930 "Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo", Programa 367 "Política e infraestructura aeronáutica", Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica" con destino a Obras en el aeropuerto de Melilla.</p>



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional
Proyecto SNIP	57 - Reposición Inmuebles Montevideo e interior del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Pago de cuotas al BHU	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alambre de acero recocido	Kilogramo	0,00	24,00	24,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alfajía de eucaliptus	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aluminio asfáltico	Litro	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora angular eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arena gruesa/fina	Metro cúbico	0,00	91,50	91,50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baldosa de porcelanato	Metro cuadrado	0,00	60,00	60,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bisagra de hierro	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bloque de hormigón	Unidad	0,00	1.620,00	1.620,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable	Metro	0,00	2.580,00	2.580,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Canilla esférica	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de hierro	Unidad	0,00	158,00	158,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de plástico para instalación eléctrica	Metro	0,00	66,00	66,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de PVC	Unidad	0,00	220,00	220,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cemento adhesivo para cerámica	Kilogramo	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cemento para albañilería	Kilogramo	0,00	1.375,00	1.375,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cemento portland	Kilogramo	0,00	15.735,00	15.735,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerámicas y azulejos	Metro cuadrado	0,00	214,00	214,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerradura de puerta	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapa compensada de madera	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapa de fibrocemento	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapa de hierro galvanizada	Unidad	0,00	167,00	167,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cielorraso PVC	Metro cuadrado	0,00	88,00	88,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cisterna de plástico	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Clavo de hierro	Kilogramo	0,00	3.504,00	3.504,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Codo plástico	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortahierro de acero	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortina roller	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Diluyente thinner	Litro	0,00	22,00	22,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Disco de corte para hierro	Unidad	0,00	81,00	81,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodo para acero inoxidable	Kilogramo	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Enduido plástico	Kilogramo	0,00	230,00	230,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo termofusor eléctrico (sanitaria)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escalera de aluminio dos hojas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espejo	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fieltro	Metro cuadrado	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fletes en camión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grifería monocomando	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrofugo	Litro	0,00	1.480,00	1.480,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Inodoro	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Jabonera de loza	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ladrillo	Unidad	0,00	850,00	850,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lámpara/ tubo/ foco LED	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lavatorio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Llave general de corte eléctrico	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Malla de tejido plastificado para sombra	Metro cuadrado	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Malla electrosoldada	Metro cuadrado	0,00	36,00	36,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manguera para gas	Metro	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de sanitaria	Unidad	0,00	479,00	479,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para instalación eléctrica	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para pintar	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mecha para hierro milimétrica	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Membrana asfáltica	Kilogramo	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Membrana asfáltica con aluminio gofrado	Metro	0,00	1.580,00	1.580,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mezcla fina	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Montante para placa de yeso	Unidad	0,00	92,00	92,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Papel de lija al agua	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pastina para juntas	Kilogramo	0,00	11,00	11,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pedregullo	Metro cúbico	0,00	21,50	21,50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Perfil de aluminio	Metro	0,00	75,00	75,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Perfil de hierro	Metro	0,00	78,00	78,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura	Litro	0,00	1.342,00	1.342,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Piso flotante	Metro cuadrado	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placa de yeso	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plafón	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Planchuela de hierro	Unidad	0,00	136,00	136,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Poliuretano expandido en spray	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Puerta interior de madera	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Remache de aluminio	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rodillo/Pincel	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rueda de acero con canal en V	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Solera para placa de yeso	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soplete a supergas y válvula para soplete	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tabla para encofrado	Unidad	0,00	52,00	52,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro eléctrico con percutor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tapa de hormigón con marco	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teja colonial	Unidad	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ticholo de 8 bocas	Unidad	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tirante de pino tratado	Unidad	0,00	243,00	243,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tornillos y bulones	Unidad	0,00	5.500,00	5.500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Varilla de acero	Metro	0,00	24,00	24,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Varilla de hierro	Unidad	0,00	508,00	508,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventana de aluminio	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vinilico para piso	Metro cuadrado	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Zócalo para piso flotante	Metro	0,00	20,00	20,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de Sistema de Hidrante, Reservorio de Agua y Sistema de Bombeo DIMAT (Dirección General de Material Naval)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Leyes Sociales	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edificio prefectura de Trouville	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edificios en Montevideo	Unidad	34,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento en unidades del interior	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Modernización de ascensor del Comando Armada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias del edificio del CGA	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de servicios higiénicos (DIGFA)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	19.200.000	20.500.000	19.466.537	94,96
Totales		19.200.000	20.500.000	19.466.537	94,96

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	9.100.000	11.650.519	11.650.519	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.427.019	2.980.000	86,96
Obras Civiles - Varios	10.100.000	5.422.462	4.836.018	89,18
Totales	19.200.000	20.500.000	19.466.537	94,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	100.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	100.000	0	0	0,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	118.375	118.375	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	450.000	0	0	0,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	213.725	213.725	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	2.350.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Edificio	No	9.100.000	11.650.519	11.650.519	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.232.686	785.667	63,74
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	6.100.000	5.422.462	4.836.018	89,18
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	282.632	282.632	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	198.756	198.756	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	350.000	0	0	0,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.380.845	1.380.845	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	150.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.200.000	20.500.000	19.466.537	94,96



Total	19.200.000	20.500.000	19.466.537	94,96
--------------	------------	------------	------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.200.000	18.305.667	17.272.204	94,35
Total Interior	4.000.000	2.194.333	2.194.333	100,00
Total	19.200.000	20.500.000	19.466.537	94,96

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2022	Las Obras Civiles realizadas en el ejercicio mediante contrato se imputan al componente "Obras Civiles - Varios". Por otro lado, la adquisición de material para obras que se llevan a cabo con personal de la Armada se imputan al componente Maquinaria o Equipo de trabajo.
27/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$1:300.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 936 "Adquisición, equipamiento y reparaciones mayores para medios de superficie, aéreos, terrestres y subacuáticos", mismo Programa y Unidad Ejecutora; con destino al pago de erogaciones surgidas del Convenio "Reestructura del Área de Control Integrado del Puente Internacional Libertador San Martín en Fray Bentos", suscrito en el quinquenio anterior con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
17/06/2022	Las obras realizadas en el ejercicio fueron: a) Mantenimiento edilicio Base Aeronaval CC Curbelo (CP N°14); b) Mantenimiento edilicio Subprefectura del Chuy (CP N°19); c) Mantenimiento edilicio Destacamento de Colonia (CP N° 80); d) Mantenimiento edilicio para División de Investigaciones de PRENA (Prefectura Nacional Naval) y Jefatura de Circunscripción del Río Uruguay (CP N°130); e) Reparación edilicia de Prefectura de La Paloma (CP N°20); f) Reparación de Azotea Hangar B - Edificio Base Naval del Puerto (CP N°25); g) Reparación del Local de DITRA - División Trámites de PRENA (CP N°165); h) Reparación techo del Comando de Aviación Naval (CP N°198); i) Reparación galpón de botes de la Base Naval Capitán Musseti (CP N°224); j) Reparación edilicia Prefectura de Paysandú (CP N°235); k) Mantenimiento edilicio Subprefectura de Colonia (CP N°278); l) Finalización de obra en alojamiento del personal subalterno de COMFLO - Comando de la Flota (CP N°64);
17/06/2022	(Continuación) m) Finalización de obra en techos de Base Naval de La Paloma (CP N°77); n) Reparación estacionamiento de la Base Naval CC E. Motto (CP N°372); y ñ) Mantenimiento edilicio Base Naval TN Carlos Machitteli (CP N°495).



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc).
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	61 - Reposición Vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta Pick up doble cabina 4x2	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Camioneta Pick up doble cabina 4x4	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	18.050.384	16.678.549	92,40
Totales		0	18.050.384	16.678.549	92,40

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	0	18.050.384	16.678.549	92,40	
Totales	0	18.050.384	16.678.549	92,40	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	18.050.384	16.678.549	92,40
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	18.050.384	16.678.549	92,40
Total			0	18.050.384	16.678.549	92,40



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	18.050.384	16.678.549	92,40
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	18.050.384	16.678.549	92,40

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2022	La Asignación Definitiva incluye habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del TOI 2011 actualizado por un total de \$18:050.384 (U\$S397.200) en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" autorizado por Res. MEF N° 3128; con destino a renovación de flota vehicular.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 738	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	738 - Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada
Objetivo de Inciso	Administrar el sistema de información territorial
Objetivo de UE	Sistema de Información Territorial
Proyecto SNIP	60 - Reposición Equipamiento e instrumentación del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Capacitación de operación y/o instalación de equipamiento	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	Contratación curso de capacitación SW ARCGIS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anemómetro	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barómetro	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boya marcadora Pop Ups	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boya Meteo / Oceanográfica	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadena para línea de fondeo	Metro	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caja reductora para embarcación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibración sensores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compás para dibujo	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compás satelital e interfase	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cronómetro	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento, instrumental meteorológico	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador marino	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidropropulsión de embarcación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Higrómetro	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de caja reductora para embarcación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de generador marino	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de motor marino para embarcación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento preventivo embarcación (Lancha Trieste SOHMA)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mareógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mira para equipo topográfico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor marino para embarcación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Nivel topográfico automático	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Panel solar fotovoltaico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prismático	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Registrador de datos hidrográficos (data logger)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Regla paralela	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación / Service Lancha Sohma	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación Lancha Hidrográfica Trieste	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de control y registro continuo de monitoreo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de identificación automática (AIS)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema propulsor y generador eléctrica Lancha Trieste	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transductor de equipamiento de registro de fondo marino	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara web	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de comunicación VHF	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlante potenciado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización SW	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de aplicación web	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Mantenimiento Licencia SW	Unidad	1,00	28,00	28,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de emulación de conectividad de red (Estación metereológica)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de sistema operativo de servidor	Unidad	0,00	232,00	232,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63
Totales		24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	0	1.300.512	1.300.512	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	251.148	251.148	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	22.526.092	15.348.964	15.042.307	98,00	
TIC - Hardware (CF)	0	1.184.431	1.184.431	100,00	
TIC - Software (CF)	2.250.000	4.317.869	4.317.869	100,00	
Totales	24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.300.512	1.300.512	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	251.148	251.148	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	22.526.092	15.348.964	15.042.307	98,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.184.431	1.184.431	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.250.000	4.317.869	4.317.869	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63
Total			24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	24.776.092	22.402.924	22.096.267	98,63



Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial":</p> <ul style="list-style-type: none">- Incremento de \$ 626.832 por trasposición desde el Proyecto 938 "Adquisición, equipamiento y reparación para mantener las ayudas y la seguridad de la navegación", Programa 363 "Infraestructura fluvial y marítima", de la misma Unidad Ejecutora; destinados al pago del Convenio SOHMA UK.- Disminución por un total de \$3:000.000 por trasposición hacia los Proyectos: a) 775 "Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros" (\$547.300), Programa 300 "Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea" con destino al pago de la segunda cuota mantenimiento del Helicóptero Dauphine 092; y b) 930 "Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla – Montevideo" (\$2:452.700), Programa 367 "política e infraestructura aeronáutica", Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", con destino a Obras en el aeropuerto de Melilla.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o reposición de vehículos
Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias de prevención del delito
Objetivo de UE	Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada
Proyecto SNIP	61 - Reposición Vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Bicicletas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Vehículos	Camión doble cabina para Base Naval CC Ernesto Motto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camioneta Pick up	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Vehículos	Camioneta Pick up doble cabina 4x2	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camioneta Pick up doble cabina 4x4	Unidad	3,00	9,00	9,00	100,00
Vehículos	Camioneta tipo Van	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38
Totales		6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38
Totales	6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	6.000.000	35.014.639	27.280.103	77,91
ROCHA	Vehículos	No	0	753.849	753.849	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38
Total			6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.000.000	35.014.639	27.280.103	77,91
Total Interior	0	753.849	753.849	100,00
Total	6.000.000	35.768.488	28.033.952	78,38

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2022	La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial": - Habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del TOI 2011 actualizado por un total de \$29:515.488 (U\$651.820) autorizado por Res. MEF N° 3128; con destino a renovación de flota vehicular - Incremento por \$250.000 por trasposición desde el Proyecto 756 "Equipamiento para activ. de producc. y generación de recursos", Programa 322 "Cadenas de valor motores de crecimiento", Unidad Ejecutora 04 "Comando General del Ejército".



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 775	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	63 - Reposición recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	2da. cuota para la inspección Mayor (Gran Visita) de helicóptero AS-365 DAUPHIN FAU 092	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Avance en la Programación de aeronave AS-365 FAU 091	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Programación de aeronaves y UH-1H	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Repuestos aeronáuticos para flota UH-1H	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Repuestos para flota de Helicópteros AS-365	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	46.090.440	46.002.474	99,81
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.908.725	2.900.636	99,72
Totales		15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80
Totales	15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80
Total			15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	48.999.165	48.903.110	99,80

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incrementos por un total de \$ 33:999.165 por trasposición desde varios proyectos de inversión de las Unidades Ejecutoras 004 "Comando General del Ejército", 018 "Comando General de la Armada", y 023 "Comando General de la Fuerza Aérea". Corresponden: \$ 31:090.440 a la financiación 1.1 "Rentas Generales" y \$ 2:908.725 a la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 778	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	778 - Recuperación de plantas motopropulsoras
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	66 - Restauración Recuperación de plantas motopropulsoras Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Inspección anual C-120	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Materiales aeronáuticos Jaguar Aviation	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Overhaul de 2 motores de aeronaves B-55/58	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Overhaul de 2 motores y hélices de aeronaves C-212	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Overhaul motor aeronave UH-1H	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Overhaul de motor y Hélice de aeronave C-206	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Repuestos Aeronáuticos para flota general de aeronaves	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos flota aeronaves SF-260	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43
Totales		42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43
Totales	42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43
Total			42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	42.000.000	50.017.893	49.735.200	99,43

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2022	La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.1 "Rentas Generales": - Disminución de \$279.845 por trasposición hacia el Proyecto 775 "Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros", mismo Programa y Unidad Ejecutora - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$8:279.738 (U\$S180.000) autorizado por Res. MEF N°1818; con destino al mantenimiento de dos aeronaves Aeromacchi.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 795	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposición
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	71 - Reposición Recuperación y modernización de aeronaves de transporte Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Inspección Reciver transmitter RT -859A Enaer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspecciones de 3000 hs de aeronave T-260	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Mantenimiento C-120 Brasilia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Materiales aeronáuticos de la FAU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Programación de aeronave T-260	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Recambio de 2 aeronaves C-130 Hércules	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Reparables C-212 y C-95	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos aeronáuticos para flota general	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Repuestos para flota de Helicópteros AS365-N2	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Segunda cuota contrato al Reino de España por adq. Aeronaves KC-130 por pago 2da cuota KC-130	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Servicio de reparación aplicable a la flota C2-212 C-206 PC-7 UB-55	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92
Totales		300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92
Totales	300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92
Total			300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	300.600.000	300.600.000	300.345.483	99,92

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2022	Durante el ejercicio se realizó el mantenimiento de aeronave C-120 Brasilia por un monto de \$6:769.972, el pago de la 2da. cuota del contrato con el Reino de España por adquisición de 2 Aeronaves KC-130 Hércules por la suma de \$276:282.600, entre otros mantenimientos en las aeronaves.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 821	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	73 - Reposición Material técnico de apoyo actividad aeronáutica Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Actualización y mantenimiento de equipo aeronáutico, fotográficos y del Servicio de Mantenimiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Adquisición de equipamiento y herramientas menores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara para Dron Matrice 210	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores, recargas y ensayos hidrostáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material blanco y equipamiento médico quirúrgico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material y reactivos de laboratorios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de rango extendido	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Actualización y mantenimiento de software aeronáutico	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Base de datos y actualización de información de navegación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Contrato actualización Rango Extendido	Porcentaje	0,00	100,00	20,00	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.000.000	25.740.659	25.556.700	99,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.470.000	1.355.125	996.416	73,53
Totales		27.470.000	27.095.784	26.553.116	98,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	2.979.616	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	0	327.323	327.323	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	669.093	669.093	100,00
TIC - Software (CF)	24.490.384	26.099.368	25.556.700	97,92
Totales	27.470.000	27.095.784	26.553.116	98,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	2.979.616	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	327.323	327.323	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	669.093	669.093	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	24.490.384	26.099.368	25.556.700	97,92
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			27.470.000	27.095.784	26.553.116	98,00
Total			27.470.000	27.095.784	26.553.116	98,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	27.470.000	27.095.784	26.553.116	98,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	27.470.000	27.095.784	26.553.116	98,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye disminución por un total de \$374.216, en la financiación 1.1 "Rentas Generales" (\$259.341) y 1.2 "Recursos con Afectación Especial" (\$114.875) por trasposición hacia el Proyecto 775 "Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros", mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p> <p>Se ejecutó el crédito de acuerdo a lo planificado, dando cumplimiento al pago del 20% restante del "contrato de actualización del rango extendido" por un monto de \$19:570.716.</p>



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto Presupuestal 731	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantener y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales); implantar radar necesario debido al tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. Información de obras a realizar en los aeropuertos del Interior, centralizada en Canelones.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional
Proyecto SNIP	90 - Adecuación , ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo en Montevideo y Canelones

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Conectividad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	RLA/03/901	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	RLA/06/901 LAR ANS	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema Integrado Selex	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Soporte técnico datos del radar	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema Integrado Selex	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte técnico datos radar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	17.000.000	15.592.069	91,72
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	61.950.000	51.450.000	50.323.190	97,81
Totales		61.950.000	68.450.000	65.915.259	96,30

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	61.950.000	47.826.815	45.292.074	94,70



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	20.623.185	20.623.185	100,00
Totales	61.950.000	68.450.000	65.915.259	96,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	47.826.815	45.292.074	94,70
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	20.623.185	20.623.185	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	61.950.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			61.950.000	68.450.000	65.915.259	96,30
Total			61.950.000	68.450.000	65.915.259	96,30

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	61.950.000	0	0	0,00
Total Interior	0	68.450.000	65.915.259	96,30
Total	61.950.000	68.450.000	65.915.259	96,30

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/04/2022	La Asignación Definitiva incluye: - Incremento de \$17:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por cambio de fuente desde la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", autorizado por Res. MEF N° 3133. - Incremento de \$6:500.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde los Proyectos 932 "Construcción y mantenimiento de aeroportos y sus equipos" (\$5:000.000) y 730 "Extensión, mantenimiento y refuerzo en pistas, plataforma y calles de rodaje" (\$1:500.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto Presupuestal 933	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	933 - Seguridad Operacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. Centralización en Canelones de información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional
Proyecto SNIP	93 - Adquisición Seguridad Operacional Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Proyecto OACI	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Mantenimiento de camiones de bomberos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	31.000.000	31.000.000	29.812.127	96,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.500.000	3.500.000	3.419.673	97,70
Totales		34.500.000	34.500.000	33.231.800	96,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	34.500.000	33.312.127	32.043.927	96,19
Vehículos	0	1.187.873	1.187.873	100,00
Totales	34.500.000	34.500.000	33.231.800	96,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	0	33.312.127	32.043.927	96,19
CANELONES	Vehículos	No	0	1.187.873	1.187.873	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	34.500.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			34.500.000	34.500.000	33.231.800	96,32
Total			34.500.000	34.500.000	33.231.800	96,32

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.500.000	0	0	0,00
Total Interior	0	34.500.000	33.231.800	96,32
Total	34.500.000	34.500.000	33.231.800	96,32

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/06/2022	En el componente vehículo se incluye al mantenimiento preventivo y correctivo de las autobombas Oshkosh el cual se realiza el mantenimiento de motor: por número de horas, ajustes y revisión general. Mantenimiento de dispositivos: mangueras, frenos, fugas. Mantenimiento preventivo de piezas por desgastes, cambio de aceites y filtros, suministros de insumos y acciones correctivas.



INCISO 04

“MINISTERIO

DEL

INTERIOR”



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas.
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	99 - Reposición de equipamiento informático a nivel nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Capacitación, estudios y asesorías Sistema de Trámite on-line	Porcentaje	20,00	20,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario alto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario bajo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lokers	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa redonda	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarra blanca	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarra de corcho	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas ejecutivas	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas fijas	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras corporales	Unidad	1.000,00	308,00	308,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos Toner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro SATA	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco SSD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos NAS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dispositivos electrónicos domiciliarios	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipo de emisión de documentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de seguridad de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras a color	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, scanners, lectores	Unidad	300,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Plotter	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reloj Biométrico	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets, PC	Unidad	300,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tobilleras	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Vinchas auriculares	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Ampliación Storage Hitachi	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Certificado SSL para SAIL	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Certificado SSL para sitios DNEP	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Créditos ArcGIS ON LINE	Hora	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia del Software Sketchup	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Office	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft SQL Server Standar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Sistema Información Geografica (ArcGIS)	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Time Domain	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias AUTOCAD	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Photoshop	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias proyecto Desacople BPS	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Window Server	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias y renovaciones	Unidad	150,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Zoom para cursos DNEP	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento correctivo y evolutivo sistema SAIL	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de scanner de Bulto	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Solución Unificada LPR (Reconocimiento de matrículas)	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte AFIS	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte Pasaporte Electrónico	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte Técnico Sistema Información Geografica	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte y Licencias EMC-Networker	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.280.000	16.280.000	14.877.038	91,38
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000.000	57.618.430	42.232.200	73,30
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	689.058	5.973.628	5.461.313	91,42
Totales		86.969.058	79.872.058	62.570.551	78,34

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.770		S	25/10/2012	82,00
BID	3.785	Rentas Generales	S	12/01/2017	75,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	689.058	689.058	0	0,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	214.392	214.392	100,00	
TIC - Hardware (CF)	51.280.000	46.529.523	37.809.798	81,26	
TIC - Software (CF)	35.000.000	32.439.085	24.546.361	75,67	
Totales	86.969.058	79.872.058	62.570.551	78,34	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	689.058	689.058	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	214.392	214.392	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	51.280.000	46.529.523	37.809.798	81,26
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	35.000.000	32.439.085	24.546.361	75,67
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			86.969.058	79.872.058	62.570.551	78,34



Total	86.969.058	79.872.058	62.570.551	78,34
--------------	------------	------------	------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	86.969.058	79.872.058	62.570.551	78,34
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	86.969.058	79.872.058	62.570.551	78,34

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2022	La asignación definitiva incluye en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" los siguientes movimientos: - Disminución de \$ 10:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora. - Disminución de \$ 5:284.570 por trasposición con cambio de fuente de financiamiento, al mismo Proyecto, financiamiento 2.1 "Endeudamiento Externo". - Incremento de \$ 2:903.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa y Unidad Ejecutora.
26/05/2022	El Programa Integral de Seguridad Ciudadana - Proyecto BID 3785/OC-UR está vigente desde el 12 de enero de 2017, con fecha inicial de cierre 12 de enero de 2022, habiéndose prorrogado hasta el 12 de enero de 2023. Se suscribió por un total de U\$S 8:000.000, correspondiendo U\$S 6:000.000 de financiamiento externo y U\$S 2:000.000 de aporte local. Dicho programa tiene como objetivo general contribuir a la disminución de los delitos violentos contra la propiedad y contra las personas en Uruguay y como objetivos específicos: reducir la tasa de rapiñas en Montevideo y la violencia intrafamiliar y juvenil en los barrios Marconi y Casavalle.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	100 - Reparación y adecuación de inmuebles Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento laboratorio Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas	Metro cuadrado	0,00	23,00	23,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación taller vehicular Jefatura de Colonia	Metro cuadrado	0,00	245,00	245,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación del edificio sede de Policía Científica	Metro cuadrado	7.272,00	7.272,00	7.272,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación Polígono de Tiro DNEP	Metro cuadrado	454,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Caseta prefabricada para equipos Tetra	Metro cuadrado	0,00	27,00	27,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de edificio J.P.Montevideo	Metro cuadrado	0,00	713,00	713,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Contenedor de 40 pies para Aviación de Policía Nacional	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Desagües y Pluviales en Estado Mayor Edificio de Secretaria	Metro cuadrado	0,00	320,00	320,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Desmontaje de Torre en Seccional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento de edificios, impermeabilización, instalaciones eléctricas y sanitarias	Metro cuadrado	1.818,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para EX JPM	Unidad	0,00	18.428,00	18.428,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales para la Dirección General de Fiscalización de Empresas	Unidad	0,00	2.101,00	2.101,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales para reparación de locales	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Nueva Seccional N° 2 Salto	Metro cuadrado	909,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reforma cañerías agua potable cocina y comedor DNEP	Metro	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación baños Ex JP Montevideo	Metro cuadrado	0,00	155,00	155,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Unidades Especializadas en Atención de Violencia de Género	Metro cuadrado	454,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	200.477.461	159.209.461	157.059.781	98,65
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.503.471	471	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	1.600.000	0	0,00
Totales		204.980.932	160.809.932	157.059.781	97,67

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.785	Rentas Generales	S	12/01/2017	1,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	204.980.932	160.809.932	157.059.781	97,67	
Totales	204.980.932	160.809.932	157.059.781	97,67	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	1.352.758	1.352.758	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	204.980.932	159.457.174	155.707.023	97,65
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			204.980.932	160.809.932	157.059.781	97,67
Total			204.980.932	160.809.932	157.059.781	97,67

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	204.980.932	159.457.174	155.707.023	97,65
Total Interior	0	1.352.758	1.352.758	100,00
Total	204.980.932	160.809.932	157.059.781	97,67



Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2022	<p>La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">- En la financiación 1.1 "Rentas Generales", disminución por un total de \$ 41:268.000, por trasposiciones hacia los proyectos 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora (\$ 32:000.000) y 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidades Ejecutoras 018 "Jefatura de Policía de Salto" (\$ 5:500.000) y 006 "Jefatura de Policía de Canelones" (\$ 768.000) y Programa 462 "Seguridad Vial", Unidad Ejecutora 023 "Dirección Nacional de Policía Caminera" (\$ 3:000.000).- En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", disminución por un total de \$ 4:503.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática", mismo Programa y Unidad Ejecutora (\$ 2:903.000) y por cambio de fuente de financiamiento hacia la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" (\$ 1:600.000).



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o reposición de vehículos.
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	101 - Reposición de vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	35,00	267,00	267,00	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	15,00	159,00	159,00	100,00
Vehículos	Ómnibus	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	182.781.936	181.958.704	99,55
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	26.920.000	170.552.559	169.523.846	99,40
Totales		26.920.000	353.334.495	351.482.550	99,48

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	26.920.000	353.334.495	351.482.550	99,48
Totales	26.920.000	353.334.495	351.482.550	99,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	No	0	3.725.234	3.725.234	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	11.598.392	10.798.392	93,10
CERRO LARGO	Vehículos	No	0	3.258.425	3.258.425	100,00
COLONIA	Vehículos	No	0	4.608.584	4.608.584	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Vehículos	No	0	5.502.568	5.502.568	100,00
FLORES	Vehículos	No	0	3.476.084	3.476.084	100,00
FLORIDA	Vehículos	No	0	1.829.683	1.829.683	100,00
LAVALLEJA	Vehículos	No	0	3.258.425	3.258.425	100,00
MALDONADO	Vehículos	No	0	5.172.419	5.120.474	99,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	26.920.000	274.884.954	273.884.954	99,64
PAYSANDU	Vehículos	No	0	4.904.827	4.904.827	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	No	0	3.824.675	3.824.675	100,00
RIVERA	Vehículos	No	0	4.390.925	4.390.925	100,00
ROCHA	Vehículos	No	0	4.704.356	4.704.356	100,00
SALTO	Vehículos	No	0	3.258.425	3.258.425	100,00
SAN JOSE	Vehículos	No	0	2.343.584	2.343.584	100,00
SORIANO	Vehículos	No	0	3.824.675	3.824.675	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	No	0	4.943.585	4.943.585	100,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	No	0	3.824.675	3.824.675	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			26.920.000	353.334.495	351.482.550	99,48
Total			26.920.000	353.334.495	351.482.550	99,48

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.920.000	274.884.954	273.884.954	99,64
Total Interior	0	78.449.541	77.597.596	98,91
Total	26.920.000	353.334.495	351.482.550	99,48

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/04/2022	<p>Se adquirieron 267 autos según el siguiente detalle: Peugeot 301 Active 1.6 VTI (70) Peugeot (150) Peugeot 301 (3) BYD F1.5 NAFTA (20) Corsa elegant m/t (24)</p> <p>Además se adquirieron 159 camionetas según el siguiente detalle: Nissan NP300 4X2 DC S DIESEL (50) Peugeot (50) Boxer FT 335L1H1 HD1 (3) TRAVELLER BSN (6) Landtrek 4x2 (2) Peugeot 208 1.2 ALLURE 82 HP (48)</p>



Observaciones	
Fecha	Comentario
29/04/2022	<p>La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos: En la financiación 1.1 "Rentas Generales";</p> <ul style="list-style-type: none">- Incremento de \$ 107:455.349 por trasposición desde los Proyectos 973 "Inmuebles", mismo Programa y Unidad Ejecutora (\$ 32:000.000) y 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento", Programa 461 "Gestión de la privación de la libertad", misma Unidad Ejecutora (\$ 75:455.349).- Incremento de \$ 75:326.587 por refuerzo de crédito otorgado al amparo de la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 3176.
27/06/2022	<p>En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial";</p> <ul style="list-style-type: none">- Incremento de \$ 6:422.990 por habilitación de crédito para permuta, autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 2354.- Incremento de \$ 55:000.000 por trasposición desde los Proyectos 892 "Maquinaria y equipamiento policial" (\$45:000.000) y 972 "Informática" (\$ 10:000.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora.- Incremento de \$ 19:169.734 por refuerzo de crédito, autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 1862.- Incremento de \$ 63:039.835 por habilitación de crédito para permuta, autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 4478.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 893	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	102 - Reconstrucción adecuación y equipamiento en Complejos Carcelarios Departamentos del país donde están establecidos las cárceles

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de un módulo de intramuros Florida	Metro cuadrado	1.818,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación medio módulo de intramuros Rocha	Metro cuadrado	909,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de la nueva red de abastecimiento de agua de COMCAR	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de agua potable en COMCAR	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Limpieza y saneamiento y rehacer lagunas en UIPPL 7 Canelones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras de Saneamiento en el predio de la Unidad N°7	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras mantenimiento edificio, impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas y sanitarias	Metro cuadrado	1.847,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de línea media de tensión en red eléctrica en COMCAR	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparaciones varias por vandalismo en UIPPL N° 1	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Servicio de control de funcionamiento y mant del sistema de pozo de bombeo	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adquisición de Soporte Técnico e instalación de Software para tratamiento de imagen en equipo de rayos X en unidad punta de rieles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.648.184	25.192.835	25.032.165	99,36
Totales		100.648.184	25.192.835	25.032.165	99,36

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	100.648.184	25.108.582	24.947.912	99,36	
TIC - Software (CF)	0	84.253	84.253	100,00	
Totales	100.648.184	25.192.835	25.032.165	99,36	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	4.000.000	7.621.259	7.621.259	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	36.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	40.648.184	17.487.323	17.326.653	99,08
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	84.253	84.253	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	20.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			100.648.184	25.192.835	25.032.165	99,36
Total			100.648.184	25.192.835	25.032.165	99,36

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	40.648.184	17.571.576	17.410.906	99,09	
Total Interior	60.000.000	7.621.259	7.621.259	100,00	
Total	100.648.184	25.192.835	25.032.165	99,36	

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/06/2022	<p>Reparaciones por vandalismo UIPPL 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparación de instalaciones eléctricas, anclaje de bancos de celdas, rejillas de ventilación, desobstrucción de inodoros, ajustes de puertas, marcos y reparación de cerraduras, reparación de anclaje de cama de celda y sustitución de cristal dañado, reparación en pared de baño, reparación de luminarias, cristales de piso. - Retiro y sustitución de cristal de piso de pasillo de celda, desmonte de rastrillo, reparación de cremallera y rearmado de hoja, reparación de pared, revoque y pintura de boquete, reparación de tomas y luminarias, instalación de concertina en patio.



Observaciones	
Fecha	Comentario
13/06/2022	<p>- Instalación de laminado espejado en cristales laterales de puestos de control, reparación de boquete en pared vandalizada, reparación de barrote de ventana en escalera, reparación de teléfonos, reparación de camas.</p> <p>- Suministro de candados para celdas, suministro e instalación de chapa de piso, reparación de concertina de patio vandalizada, teléfono de PPL y oficina de INR vandalizados, reparación de techo de patio, reparación de cerraduras vandalizadas, reparación de rejilla en ventilación en baño, luminaria y ducto de ventilación</p> <p>- Retiro y sustitución de cristales de piso vandalizados de celdas, reparación de pared, revoque y pintura de boquetes, reparación de luminarias.</p>
27/06/2022	<p>La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1 "Rentas Generales" disminución de \$ 75:455.349 por trasposición hacia el proyecto 974 "Vehículos", programa 460 "Prevención y represión del delito", misma Unidad Ejecutora.</p> <p>Se dio prioridad a la seguridad pública y con el fin de dar cumplimiento a la prevención, disuasión y represión del delito, se estableció un nuevo despliegue territorial y se aumentó el patrullaje, para lo cual se adquirieron nuevos vehículos.</p>



04 - Ministerio del Interior

026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Proyecto Presupuestal 893	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras, ampliaciones y refacciones diversas en establecimientos carcelarios de Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	166 - Reconstrucción mantenimiento y equipamiento de Complejos Carcelarios Departamentos del país donde están establecidos las cárceles

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Almohadas	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bandejas para horno	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cerradura	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Garrafa 13 kilos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno industrial a gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno industrial eléctrico	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Platos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque 100 Litros	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque 110 Lts	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque 30 Litros	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque 60 Lts	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores de techo	Unidad	0,00	230,00	230,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amasadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora angular	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladoras	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aserradero portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanzas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barras Infrarrojas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible monofásica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible trifásica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de agua	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caja de cambio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara figurífica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor cámara de frío	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Conjunto de suspensión	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hoja de sierra	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manguera de incendio de 45 mm	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Portapalet	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sobadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadora Inverter	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Acondicionamiento salón de visitas Unidad N° 17	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de celdarios Unidad N° 15.	Metro cuadrado	0,00	380,00	380,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Aportes a BPS Obras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Confección de instalación eléctrica en OSLA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción alojamiento femenino Unidad N° 21	Metro cuadrado	0,00	120,00	120,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de baño Unidad N° 3	Metro cuadrado	0,00	15,00	15,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de barracas Unidad N° 22	Metro cuadrado	0,00	235,00	235,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción tejido perimetral Unidad N° 21	Metro	0,00	150,00	150,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Finalización de obra de los talleres de costura Unidad N° 5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Habilitación torres de iluminación en perímetro de la Unidad N°3	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azotea Unidad N° 5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación salones de clase Unidad N° 26	Metro cuadrado	0,00	99,00	99,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalaciones eléctricas Unidad N° 18	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obra de pre-egreso Unidad N° 4	Metro cuadrado	0,00	620,00	620,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción de sala de Monitoreo OSLA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción en portón y acceso de la Unidad N° 13.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Treinta y Tres	Metro cuadrado	27,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario C. Largo	Metro cuadrado	27,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Canelones	Metro cuadrado	136,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Colonia	Metro cuadrado	45,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Durazno	Metro cuadrado	45,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Maldonado	Metro cuadrado	105,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Montevideo	Metro cuadrado	670,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Paysandú	Metro cuadrado	36,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Río Negro	Metro cuadrado	45,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Rivera	Metro cuadrado	59,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Salto	Metro cuadrado	68,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario San José	Metro cuadrado	68,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Tacuarembó	Metro cuadrado	27,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equipam. carcelario Artigas	Metro cuadrado	59,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma de calabozo Unidad Nº 16	Metro cuadrado	0,00	40,00	40,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma Sector aislamiento Unidad Nº 7	Metro cuadrado	0,00	93,00	93,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reformas de aulas Unidad Nº 16	Metro cuadrado	0,00	24,00	24,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reformas en baños y pabellones Unidad 16	Unidad	0,00	361,00	361,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reformas en Unidad Nº 22.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de barracas Unidad Nº6.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación piso de hormigón Unidad Nº3	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparaciones de baños Unidad Nº 15	Metro cuadrado	0,00	165,00	165,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Retechado en Unidad Nº 24	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Tendido aéreo para energía eléctrica	Metro	0,00	250,00	250,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Trabajos de mejora en vivienda Nº 1 de Unidad Nº 11	Metro cuadrado	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable UTP	Metro	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de seguridad 360	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de video	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Conector	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora de DVD	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de alimentación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch de red	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	30.000.000	29.289.968	97,63
Totales		30.000.000	30.000.000	29.289.968	97,63



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.250.075	5.250.075	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.800.137	2.800.137	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	30.000.000	21.182.481	20.472.449	96,65
TIC - Hardware (CF)	0	767.307	767.307	100,00
Totales	30.000.000	30.000.000	29.289.968	97,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	14.009	14.009	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.300.000	249.226	249.226	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	63.289	63.289	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	3.000.000	644.048	644.048	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	262.700	262.700	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	600.000	4.481.162	4.481.162	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	159.961	159.961	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	200.380	200.380	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	132.500	132.500	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	2.300.000	2.549.729	2.549.729	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.575.376	3.575.376	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	492.434	492.434	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	13.500.000	5.735.765	5.025.733	87,62
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	384.880	384.880	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	800.000	508.723	508.723	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	17.690	17.690	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	99.793	99.793	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.300.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	20.423	20.423	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	1.901.277	1.901.277	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	58.739	58.739	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.006.638	1.006.638	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	3.457.460	3.457.460	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	404.803	404.803	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	301.564	301.564	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	407.008	407.008	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	123.315	123.315	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.930	7.930	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	349.742	349.742	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	200.373	200.373	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	608.838	608.838	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	600.000	438.207	438.207	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	156.526	156.526	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	985.492	985.492	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	600.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			30.000.000	30.000.000	29.289.968	97,63
Total			30.000.000	30.000.000	29.289.968	97,63

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.500.000	10.188.455	9.478.423	93,03
Total Interior	16.500.000	19.811.545	19.811.545	100,00
Total	30.000.000	30.000.000	29.289.968	97,63



INCISO 05

“MINISTERIO

DE

ECONOMÍA Y FINANZAS”



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

002 - Contaduría General de la Nación

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	21 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Diseñar las bases de la Contabilidad Patrimonial.
Proyecto SNIP	186 - Reposición TIC-Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría	Hora	2.700,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Gravador de video en red (NVR)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Instalación de cableado de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord de fibra óptica multimodo	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches de red	Unidad	5,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Bussines Process Management Suite	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Certificado digital para 5 subject alternative names	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Certificado digital wildcard dominio cgn.red.uy	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias antimalware Trend Micro	Unidad	0,00	1.002,00	1.002,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle Business Intelligence Suite	Unidad	26,00	26,00	26,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle Internet Application Server	Unidad	14,00	14,00	14,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle Internet Developer Suite	Unidad	24,00	24,00	24,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle Unified Business	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle WebLogic Suite	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89
Totales		22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	5.000.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	5.000.000	5.192.366	5.170.700	99,58	
TIC - Software (CF)	12.613.364	13.972.189	13.972.189	100,00	
Totales	22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	5.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.000.000	5.192.366	5.170.700	99,58
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	12.613.364	13.972.189	13.972.189	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89
Total			22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	22.613.364	19.164.555	19.142.889	99,89

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2022	La Asignación definitiva incluye las siguientes modificaciones presupuestales: a) disminución de \$ 3:470.809 al mismo Proyecto (972 "Informática"), Programa 421, Unidad Ejecutora 009 b) incremento de \$ 22.000 del mismo Proyecto (972 "Informática"), mismo Programa, Unidad Ejecutora 001.



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

005 - Dirección General Impositiva

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	3.Incrementar la eficiencia, la efectividad y la seguridad de las operaciones.
Proyecto SNIP	196 - Reposición Tic Hardware-Tic Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Ampliación servidores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara Web	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de vigilancia	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras personales	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Disco/Memoria	Unidad	100,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	76,00	76,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores centrales	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores departamentales	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches central	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS central baterías	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia software de respaldo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Redhat Enterprise	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias video conferencias	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows Server	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software contact center	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de sistema operativo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software para alta disponibilidad	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software para control de acceso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94
Totales		55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	54.696.626	56.401.392	55.790.273	98,92	
TIC - Software (CF)	470.565	4.917.799	4.879.950	99,23	
Totales	55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	54.696.626	56.401.392	55.790.273	98,92
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	470.565	4.917.799	4.879.950	99,23
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94
Total			55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	55.167.191	61.319.191	60.670.223	98,94	

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2022	La Asignación Definitiva incluye un incremento de \$ 6:152.000 por trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 5:677.000) y del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" (\$ 475.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

007 - Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o reposición de vehículos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Gestionar estratégicamente el presupuesto
Proyecto SNIP	202 - Adquisición Compra y permuta de Flota Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta	Unidad	18,00	18,00	18,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93	
Totales		19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Vehículos	19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93		
Totales	19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	No	2.196.000	2.178.232	2.178.232	100,00
CANELONES	Vehículos	No	2.196.000	2.178.233	2.178.233	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	No	2.196.000	2.178.232	2.178.232	100,00
COLONIA	Vehículos	No	2.196.000	2.178.232	2.178.232	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.112.682	1.103.726	1.089.126	98,68
PAYSANDU	Vehículos	No	1.098.000	1.089.116	1.089.116	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Vehículos	No	1.098.000	1.089.116	1.089.116	100,00
RIVERA	Vehículos	No	3.294.000	3.267.349	3.267.349	100,00
ROCHA	Vehículos	No	1.098.000	1.089.116	1.089.116	100,00
SALTO	Vehículos	No	3.294.000	3.267.350	3.267.350	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93
Total			19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.112.682	1.103.726	1.089.126	98,68
Total Interior	18.666.000	18.514.976	18.514.976	100,00
Total	19.778.682	19.618.702	19.604.102	99,93

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2022	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye una disminución por un total de \$ 159.980, por trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 101.900), 972 "Informática" (\$ 37.990) y 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina" (\$ 20.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**



06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas.
Objetivo de Inciso	MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, HUMANA Y DE FONDOS PÚBLICOS
Proyecto SNIP	217 - Reposición Equipos informáticos y accesorios Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	50,00	35,00	35,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Infraestructura Data Center	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófonos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puestos de Red	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tecnología en seguridad	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Vinchas auriculares	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Software (CF)	Antivirus	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Contratación horas de desarrollo	Hora	0,00	598,00	598,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de pasarela de pagos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de video conferencias	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias paquete Office - Microsoft	Unidad	0,00	73,00	73,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias sistema de expediente electrónico - GEX	Unidad	0,00	189,00	189,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias VMWARE, VEEAM; Ad Manager; Ad Self Service; Exchange	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución GRP	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79
Totales		22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	10.287.023	13.181.506	11.909.261	90,35	
TIC - Software (CF)	12.187.352	9.792.869	9.409.378	96,08	
Totales	22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	10.287.023	13.181.506	11.909.261	90,35
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	12.187.352	9.792.869	9.409.378	96,08
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79
Total			22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	22.474.375	22.974.375	21.318.639	92,79	

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2022	<p>La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de \$ 500.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", en el mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p> <p>Dentro del Componente TIC-Software:</p> <ul style="list-style-type: none">-Las horas de desarrollo contratadas, refieren a la finalización del módulo "Pasarela de Pagos", con la finalidad de realizar la cobranza de los trámites consulares a través de las diferentes redes de cobranza (Banca online , Abitab, etc.). Se contrató también un paquete de horas de desarrollo para lograr la estabilización del GRP Versión 7, planificando una migración de versión a futuro.-Con relación a los módulos de GRP desarrollados, refieren a Franquicias (trámites que realizan los diplomáticos extranjeros radicados en Uruguay) y Gestión de las Contribuciones a Organismos Internacionales.



INCISO 07

“MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA”



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 721	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad e inocuidad
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	748 - Construcción de capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria en el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gestión administrativa del Proyecto	Porcentaje	0,00	5,66	5,56	98,23
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje de avance	Porcentaje	21,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Consultores individuales	Unidad	0,00	19,00	17,00	89,47
Consultorías	Consultorías de firmas e individuos	Unidad	28,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Desarrollo Sistema Inteligente de Barreras Sanitarias	Porcentaje	0,00	100,00	95,00	95,00
Equipamiento y Mobiliario	Servidor de virtualización	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lectores de cédula	Unidad	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Campus regional	Porcentaje	50,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Campus Regional	Porcentaje	0,00	90,00	85,00	94,44
Obras Civiles - Varios	Contenedor en punto de frontera (oficina)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.130.322	5.130.322	4.779.395	93,16
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	49.611.883	55.611.883	47.666.468	85,71
Totales		53.742.205	60.742.205	52.445.863	86,34



Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.800	Rentas Generales	S	12/01/2017	95,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	146.949	3.438.206	2.919.685	84,92
Consultorías	29.749.947	20.305.093	17.712.486	87,23
Equipamiento y Mobiliario	10.083.777	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	10.782.186	8.189.579	75,95
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	13.761.532	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	26.216.720	23.624.113	90,11
Totales	53.742.205	60.742.205	52.445.863	86,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.266.378	2.266.378	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	146.949	3.438.206	2.919.685	84,92
MONTEVIDEO	Consultorías	No	29.749.947	20.305.093	17.712.486	87,23
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	10.083.777	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	10.782.186	8.189.579	75,95
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.761.532	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	0	23.950.342	21.357.735	89,18
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			53.742.205	60.742.205	52.445.863	86,34
Total			53.742.205	60.742.205	52.445.863	86,34

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	53.742.205	34.525.485	28.821.750	83,48
Total Interior	0	26.216.720	23.624.113	90,11
Total	53.742.205	60.742.205	52.445.863	86,34

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de \$ 1:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de crédito con cambio de fuente desde la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" del Proyecto 744, Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007 al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°3.281 de fecha 11 de Agosto de 2021 y b) incremento de \$ 6:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de crédito sin cambio de fuente desde el Proyecto 744, Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007.



Observaciones	
Fecha	Comentario
13/06/2022	El Componente "Obras Civiles-Varios" incluye la construcción de una sede regional del MGAP (Campus regional) en un predio del INIA, cuyo cometido es centralizar el funcionamiento de todas las Unidades Ejecutoras del MGAP en un único edificio y prescindir de las oficinas alquiladas para cada Unidad Ejecutora. Además las obras incluyen la instalación de red y de pararrayos.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 722	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	722 - Sistema Nacional de Información Agropecuaria y Gestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde a los Componentes I y IV del Proyecto. El Componente I tiene por objeto el Desarrollo evolutivo del Sistema Nacional de Información Agropecuaria El Componente IV la consolidación de la Unidad especializada en Gestión de Proyectos con financiamiento externo
Objetivo de Inciso	Consolidar un área de gobierno electrónico y TI en el MGAP
Objetivo de UE	Desarrollar las capacidades para cumplir los objetivos de gobierno electrónico
Proyecto SNIP	778 - Construcción de capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad y al Cambio Climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores y firmas consultoras	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Servicios informáticos SIG	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Estudio de filmación equipado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de videoconferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	956.940	3.956.940	3.731.102	94,29
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	8.222.614	16.222.614	15.460.789	95,30
Totales		9.179.554	20.179.554	19.191.891	95,11

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM	8.794	Rentas Generales	S	08/05/2018	89,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	8.476.112	2.304.238	2.048.573	88,90
TIC - Hardware (CF)	703.442	7.669.862	6.937.864	90,46
Vehículos	0	10.205.454	10.205.454	100,00
Totales	9.179.554	20.179.554	19.191.891	95,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	8.476.112	2.304.238	2.048.573	88,90
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	703.442	7.669.862	6.937.864	90,46
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	10.205.454	10.205.454	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			9.179.554	20.179.554	19.191.891	95,11
Total			9.179.554	20.179.554	19.191.891	95,11

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.179.554	20.179.554	19.191.891	95,11
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	9.179.554	20.179.554	19.191.891	95,11

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de \$ 3:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de crédito con cambio de fuente desde la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" del Proyecto 744, Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007, al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°3.281 de fecha 11 de Agosto de 2021 y b) incremento de \$ 8:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de crédito sin cambio de fuente desde el Proyecto 744, Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 769	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales
Programa	382 - Cambio Climático
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	769 - Promoción y Control del Uso Sostenible de los RRNN
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente III del Proyecto y su objetivo es la promoción de la intensificación productiva mediante la adopción de buenas prácticas y control de manejo de los recursos naturales.
Objetivo de Inciso	Contribuir al aumento de la resiliencia de los sectores productivos ante variaciones climáticas
Proyecto SNIP	778 - Construcción de capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad y al Cambio Climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores y firmas consultoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Desarrollo del Sistema de Gestión de Planes de Uso	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	885.305	885.305	847.497	95,73	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	10.435.081	22.435.081	21.531.895	95,97	
Totales		11.320.386	23.320.386	22.379.392	95,96	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM	8.794	Rentas Generales	S	08/05/2018	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	11.320.386	18.364.054	18.041.708	98,24
TIC - Hardware (CF)	0	1.541.924	923.276	59,88



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	3.414.408	3.414.408	100,00
Totales	11.320.386	23.320.386	22.379.392	95,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	11.320.386	18.364.054	18.041.708	98,24
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.541.924	923.276	59,88
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	3.414.408	3.414.408	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			11.320.386	23.320.386	22.379.392	95,96
Total			11.320.386	23.320.386	22.379.392	95,96

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.320.386	23.320.386	22.379.392	95,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	11.320.386	23.320.386	22.379.392	95,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 12:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de crédito sin cambio de fuente desde el Proyecto 744, Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto Presupuestal 760	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de laboratorio y prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria.
Objetivo de Inciso	Garantizar el estatus sanitario y fitosanitario del país
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional
Proyecto SNIP	238 - Adecuación Equipamiento e instalaciones de laboratorio Montevideo DILAVE Sede Central y Laboratorios Regionales de Treinta y Tres, Pdú y Tbó

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	1,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calentadores de agua	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigeradores y freezers	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Actualización de equipos de laboratorio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de laboratorio	Unidad	24,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos menores de laboratorio	Unidad	10,00	21,00	21,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para tareas de campo	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento preventivo y calificación de equipos de laboratorio	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento y reparación de equipos para movimiento y traslado de cargas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos y accesorios para equipos de laboratorio	Unidad	0,00	254,00	254,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Puestos de red	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento Edificio	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Batería para lectores de caravanas RFID	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Batería para notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco de red NAS	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos SSD	Unidad	0,00	126,00	126,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente de alimentación PC	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de caravanas	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias RAM	Unidad	0,00	126,00	126,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias USB	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse USB	Unidad	0,00	77,00	77,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	1,00	19,00	19,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PCs	Unidad	0,00	74,00	74,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puestos de Red	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor NAS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia anual Qualiteasy	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias software	Unidad	120,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de software	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de monitoreo y control de temperatura en cámara de frío	Mes	12,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.114.191	2.114.191	2.113.115	99,95
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.390.031	30.390.031	30.344.286	99,85
Totales		32.504.222	32.504.222	32.457.401	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	20.000	481.444	481.444	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	27.159.419	24.356.030	24.346.277	99,96
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	20.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	20.000	54.417	54.417	100,00
TIC - Hardware (CF)	20.000	5.784.247	5.747.179	99,36



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	5.264.803	1.828.084	1.828.084	100,00
Totales	32.504.222	32.504.222	32.457.401	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	233.747	233.747	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.870	8.870	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	322.430	322.430	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.586	1.586	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	318.767	318.767	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.586	1.586	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	281.677	281.677	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	101.987	101.987	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.172	3.172	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	269.078	269.078	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	7.930	7.930	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	216.419	216.419	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	212.094	212.094	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	50.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	277.693	277.693	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	215.838	215.838	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	156.605	156.605	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	26.959.419	24.317.966	24.308.213	99,96
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	20.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	20.000	54.417	54.417	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	20.000	1.866.390	1.866.390	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	5.264.803	1.828.084	1.828.084	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	75.574	75.574	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	50.000	0	0	0,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	324.577	324.577	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	303.300	303.300	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.586	1.586	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	241.092	241.092	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	156.766	156.766	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.586	1.586	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	135.651	135.651	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.172	3.172	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	208.347	171.279	82,21
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.172	3.172	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	74.374	74.374	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	50.000	11.102	11.102	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	78.029	78.029	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	138.408	138.408	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	50.000	3.172	3.172	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	47.978	47.978	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			32.504.222	32.504.222	32.457.401	99,86
Total			32.504.222	32.504.222	32.457.401	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	32.304.222	28.223.462	28.213.709	99,97
Total Interior	200.000	4.280.760	4.243.692	99,13
Total	32.504.222	32.504.222	32.457.401	99,86

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2022	Se equiparon 68 servicios (oficinas y secciones de laboratorios). Se adquirieron 262 Equipos de 260 Proyectados. A continuación, se detallan los mismos: 1) Componente "Maquinaria o Equipo de Trabajo" (45 unidades): 2 equipos de laboratorio mayores (1 autoanalizador de Bioquímica Clínica y 1 ultrafreezer); 21 equipos de laboratorio menores (7 timers, 2 pipetas multicanal, 3 dispensadores de sustancias orgánicas, 1 dispensador de medios, 4 equipos de extracción soxhlet, 2 micropipetas de volumen variable y 2 micropipetas de 12 canales); se realizaron 3 actualizaciones de equipos de laboratorio (reingeniería de cámara de frío, espectrofotómetro de absorción atómica y HPLC MSMS 6460 Agilent Technologies); 8 mantenimientos preventivos de equipos de laboratorio, se adquirieron 254 repuestos y accesorios para dichos servicios y 22 elementos para la atención de animales (equipos para tarea de campo).
19/05/2022	2) Componente "Equipamiento y Mobiliario" (25 unidades): 3 refrigeradores, 10 aires acondicionados, 3 termotanques, 1 lavarropas y 8 sillas. 3) Componente "TIC-Hardware" (192 equipos): 17 lectores de caravanas, 19 notebooks, 74 torres de Pc, 1 UPS, 40 cámaras web USB, 40 auriculares con micrófono y 1 servidor NAS. Además, se adquirieron 395 insumos informáticos: 35 fuentes de alimentación PC, y 126 memorias RAM y 126 discos SSD para realizar la actualización de 126 PCs, 77 mouse USB, 20 memorias USB, 6 baterías para lectores de caravanas RFID, 1 batería para notebook y 4 discos de red NAS.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 744	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	744 - Adaptación productores a la Variabilidad y Cambio Climático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto y su objetivo es mejorar la Infraestructura en los sistemas productivos y fortalecer las capacidades de gestión, para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, con énfasis en el acceso, gestión y calidad de agua.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas de especialización productiva de corte sectorial.
Proyecto SNIP	778 - Construcción de capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad y al Cambio Climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	22,00	22,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	78,00	78,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Renovación de licencias informáticas ArcGIS	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Productores adoptan tecnología climáticamente inteligente	Personas	431,00	431,00	402,00	93,27
Vehículos	Camionetas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	372.796	37,28	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	116.705.581	73.705.581	65.629.749	89,04	
Totales		116.705.581	74.705.581	66.002.545	88,35	

Convenios con organismos internacionales						
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo	
BM	8.794	Rentas Generales	S	08/05/2018	89,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Software (CF)	0	11.811.556	10.841.172	91,78	
Transferencia de Capital a Terceros	116.705.581	59.494.725	51.762.073	87,00	



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	3.399.300	3.399.300	100,00
Totales	116.705.581	74.705.581	66.002.545	88,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.756.131	895.249	778.891	87,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	27.263.379	13.898.453	12.092.045	87,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	12.084.557	6.160.523	5.359.827	87,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.732.200	3.431.973	2.985.912	87,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.345.155	1.705.309	1.483.666	87,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.139.712	2.110.362	1.836.074	87,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.370.134	5.286.536	4.599.434	87,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	7.066.688	3.602.490	3.134.267	87,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.756.222	895.295	778.932	87,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	11.811.556	10.841.172	91,78
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.170.845	596.879	519.301	87,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	3.399.300	3.399.300	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.930.623	2.003.772	1.743.337	87,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.177.956	1.620.073	1.409.509	87,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.934.178	2.515.369	2.188.441	87,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.881.712	959.268	834.590	87,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.759.778	1.406.893	1.224.036	87,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.966.178	7.119.745	6.194.377	87,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.599.690	2.344.852	2.040.087	87,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.090.710	1.065.812	927.286	87,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.679.733	1.875.872	1.632.061	87,00
Total Aporta al FDI			115.534.736	58.897.846	51.242.772	87,00
Total No Aporta al FDI			1.170.845	15.807.735	14.759.773	93,37
Total			116.705.581	74.705.581	66.002.545	88,35

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.170.845	15.807.735	14.759.773	93,37
Total Interior	115.534.736	58.897.846	51.242.772	87,00
Total	116.705.581	74.705.581	66.002.545	88,35



Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de \$ 1:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de crédito con cambio de fuente desde la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" del mismo Proyecto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°3.281 de fecha 11 de Agosto de 2021 y b) disminución de \$ 43:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de crédito con cambio de fuente (\$ 5:000.000) y sin cambio de fuente (\$ 38:000.000) hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso.
13/06/2022	El Componente "TIC-Software" incluye el pago y la renovación de las licencias ArcGIS, portales, usuarios varios y soporte técnico por el término de 5 años (2021 - 2025), de acuerdo al siguiente detalle: * Para el Sistema Nacional de Información Ganadera: -1 ArcGIS Desktop Advanced, 4 ArcGIS Desktop Basic, 1 ArcGIS Enterprise Advanced 4 Cores (PRD), -1 Portal para ArcGIS con 50 usuarios Creator + 230 usuarios Viewer, -1 ArcGIS Enterprise Advanced Staging 4 Cores (QA), -1 Soporte Técnico Portal por 300 horas * Para el Sistema Nacional de Información Agropecuaria: -1 ArcGIS Desktop Advanced, 1 ArcGIS Desktop Standard, 1 ArcGIS Desktop Spatial Analyst -2 usuarios Creator adicionales para Portal durante el mantenimiento vigente de los productos
13/06/2022	*Para la Dirección General de Recursos Naturales: -1 ArcGIS Desktop Advanced, 1 ArcGIS Desktop Spatial Analyst, 6 ArcGIS Desktop Advanced (Monousuario), 6 ArcGIS Desktop Spatial Analyst (Monousuario), 1 ArcGIS Enterprise Standard 4 Cores (PRD), 1 ArcGIS Enterprise Standard Workgroup 2 Cores (QA), -1 Portal para ArcGIS con 5 usuarios Creator + 500 usuarios Viewer, 1 Portal para ArcGIS con 5 usuarios Creator + 5 usuarios Viewer (QA), -7 usuarios Creator adicionales para Portal durante el mantenimiento vigente de los productos.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 749	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizaran los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas de especialización productiva de corte sectorial.
Objetivo de UE	Promover la generación de ventajas competitivas en las cadenas de valor
Proyecto SNIP	250 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Planes de gestión aprobados	Unidad	600,00	600,00	175,00	29,17

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.548.899	36.548.899	24.504.846	67,05
Totales		24.548.899	36.548.899	24.504.846	67,05

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.644	Rentas Generales	S	23/01/2019	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencia de Capital a Terceros	24.548.899	36.548.899	24.504.846	67,05	
Totales	24.548.899	36.548.899	24.504.846	67,05	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.151.827	1.714.863	1.149.760	67,05



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.462.784	6.644.283	4.454.776	67,05
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.953.778	2.908.824	1.950.272	67,05
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.675.305	2.494.228	1.672.299	67,05
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	611.002	909.672	609.906	67,05
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	397.746	592.172	397.032	67,05
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.092.535	1.626.588	1.090.574	67,05
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.369.031	2.038.241	1.366.574	67,05
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	743.886	1.107.513	742.551	67,05
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.578.766	2.350.499	1.575.933	67,05
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	816.946	1.216.286	815.480	67,05
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	406.018	604.488	405.289	67,05
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	926.189	1.378.929	924.527	67,05
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.098.993	1.636.203	1.097.021	67,05
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.559.714	2.322.134	1.556.915	67,05
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.721.362	2.562.799	1.718.273	67,05
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	847.632	1.261.972	846.111	67,05
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.431.685	2.131.522	1.429.116	67,05
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	703.700	1.047.683	702.437	67,05
Total Aporta al FDI			22.970.133	34.198.400	22.928.913	67,05
Total No Aporta al FDI			1.578.766	2.350.499	1.575.933	67,05
Total			24.548.899	36.548.899	24.504.846	67,05

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.578.766	2.350.499	1.575.933	67,05
Total Interior	22.970.133	34.198.400	22.928.913	67,05
Total	24.548.899	36.548.899	24.504.846	67,05

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 12:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de crédito desde el Proyecto 744, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora.



INCISO 08

“MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA”



08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno del MIEM, incluyendo su infraestructura digital.
Objetivo de UE	Centralización de servicios de TI e integración de sistemas de información.
Proyecto SNIP	263 - Reposición Tic-Hardware y Tic-Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	All in One	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	3,00	185,00	185,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora de etiquetas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunción	Unidad	4,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de código de barra	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	15,00	54,00	54,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	5,00	18,00	18,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	8,00	25,00	25,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC estándar	Unidad	13,00	96,00	96,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Potenciado	Unidad	6,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	3,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Vinchas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Software (CF)	Antivirus Kaspersky	Unidad	410,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Axentria	Unidad	140,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencia Adobe Acrobat Pro	Unidad	55,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia SQL	Unidad	105,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Exchange	Unidad	101,00	462,00	462,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Windows Server	Unidad	150,00	257,00	257,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	Unidad	96,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Oracle	Unidad	50,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soft. seguridad informática Fortiguard	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Soft. virtualización VMWare vSphere	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software administración de redes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47
Totales		3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	1.872.000	7.077.058	6.922.372	97,81	
TIC - Software (CF)	1.248.000	5.361.321	5.201.920	97,03	
Totales	3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.872.000	7.077.058	6.922.372	97,81
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.248.000	5.361.321	5.201.920	97,03
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47
Total			3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	3.120.000	12.438.379	12.124.292	97,47



Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2022	La asignación definitiva incluye aumento de \$ 9:318.379 por trasposiciones según el siguiente detalle: - \$ 7:056.379 desde el Proyecto 972 "Informática" de distintas Unidades Ejecutoras. - \$ 1:382.000 desde los Proyectos 804 "Laboratorio de Tecnogestión" (\$ 650.000), 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" (\$ 282.000) y 973 "Inmuebles" (\$ 450.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora. - \$ 880.000 desde los Proyectos 771 "Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala 1:100.000" (\$ 630.000) y 948 "Recursos hídricos subterráneos de Uruguay" (\$ 250.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología".



INCISO 09

“MINISTERIO

DE

TURISMO”



09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 725	
Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcciones y mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Gestionar y diversificar la oferta turística
Objetivo de UE	Optimizar los instrumentos de gestión y diversificación de la oferta turística
Proyecto SNIP	293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos Eje Norte Rivera - Tacuarembó; Colonia y Montevideo - Canelones

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	39,26	67,00	67,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	60,74	33,00	33,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gtos. Marketing y Administración / Total del Proyecto	Porcentaje	16,40	10,10	10,10	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Transferencia a ANDE para fondos concursables de proyectos turísticos	Pesos uruguayos	0	17.570.581	17.570.581	100,00
Consultorías	Consultoras y operadores externos	Unidad	12,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Acoplado cisterna 4000 ltrs	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Acoplado con rala 4500 K	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caballeriza móvil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pastera rotatoria	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor 75 HP	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento museo Anglo en Fray Bentos	Porcentaje	0,00	25,00	25,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerramiento predio Calera de las Huérfanas	Porcentaje	0,00	100,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de cámara séptica en Calera de las Huérfanas	Porcentaje	0,00	100,00	50,00	50,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de camino Paso Taborda	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Construcción de cerco perimetral en centro turístico La Charqueada	Porcentaje	0,00	100,00	28,00	28,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de piscina en centro turístico La Charqueada	Porcentaje	0,00	90,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de sendero en Quebrada de los Cuervos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Contenedores (para Villa Ecuestre)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Eje ferroviario Rivera - Valle Eden	Porcentaje	34,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Espacio multifuncional en Centro Termal Dayman	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Intervenciones en el Corredor Cuenca de Santa Lucía	Porcentaje	16,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Itinerario cultural Estancia de Belen	Porcentaje	34,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Parcela con servicios para motorhome en parque Arequita	Porcentaje	0,00	100,00	28,00	28,00
Obras Civiles - Varios	Portal de acceso a ciudad de Artigas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Pozo para extracción de agua en complejo turístico La Charqueada	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	13.178.989	22.178.989	17.852.114	80,49
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.826.817	49.706.817	34.716.978	69,84
Totales		38.005.806	71.885.806	52.569.092	73,13

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.838	Rentas Generales	S	04/09/2019	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	6.223.874	5.307.110	5.307.110	100,00
Capital Fijo - Transferencia	0	17.570.581	17.570.581	100,00
Consultorías	8.699.064	2.684.813	2.684.813	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.100.440	1.100.440	26,84
Obras Civiles - Varios	23.082.868	42.222.862	25.906.148	61,36
Totales	38.005.806	71.885.806	52.569.092	73,13



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	2.128.681	2.128.681	100,00
ARTIGAS	Consultorías	No	0	440.344	440.344	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	3.000.000	3.000.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	6.938.971	0	0	0,00
CERRO LARGO	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	3.300.000	3.300.000	100,00
CERRO LARGO	Consultorías	No	0	219.970	219.970	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.100.440	1.100.440	26,84
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	Si	0	13.299.048	13.299.048	100,00
COLONIA	Consultorías	No	0	773.439	773.439	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	Si	5.167.621	1.621.383	273.664	16,88
LAVALLEJA	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	5.676.000	5.676.000	100,00
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	135.052	135.052	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	Si	0	7.405.634	1.110.432	14,99
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	6.223.874	5.307.110	5.307.110	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	8.699.064	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.298.927	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	0	1.125.000	1.125.000	100,00
RIVERA	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	2.010.000	2.010.000	100,00
RIVERA	Consultorías	No	0	440.344	440.344	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	5.817.873	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	5.917.621	5.917.621	100,00
TACUAREMBO	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	3.380.900	3.380.900	100,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	490.478	490.478	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	2.859.476	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	1.075.000	1.075.000	100,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	185.186	185.186	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	Si	0	9.854.176	1.180.383	11,98
Total Aporta al FDI			5.167.621	50.875.822	34.559.108	67,93
Total No Aporta al FDI			32.838.185	21.009.984	18.009.984	85,72
Total			38.005.806	71.885.806	52.569.092	73,13

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	17.221.865	5.307.110	5.307.110	100,00
Total Interior	20.783.941	66.578.696	47.261.982	70,99
Total	38.005.806	71.885.806	52.569.092	73,13



Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 33:880.000 por trasposición de crédito entre proyectos de funcionamiento y de inversión de igual denominación, que incluye un cambio de fuente de financiamiento desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" a la 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$ 24:880.000, al amparo de lo dispuesto en los artículos 46 y 48 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°2.937 de fecha 13 de octubre de 2021.



09 - Ministerio de Turismo

003 - Dirección Nacional de Turismo

Proyecto Presupuestal 726	
Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	003 - Dirección Nacional de Turismo
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones, mejoras y adecuación de infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Gestionar y diversificar la oferta turística
Objetivo de UE	Planificar y desarrollar la oferta turística madura, emergente e innovadora
Proyecto SNIP	746 - Adecuación Infraestructura de interés turístico Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Transferencia a Asoc. Mineros de Artigas para cartelería en circuito turístico minero	Pesos uruguayos	0	115.000	115.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia a Intendencia de Canelones para adecuaciones en Mercado Costero en Solymar	Pesos uruguayos	0	1.100.000	1.100.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia a Intendencia de Flores para baños accesibles en parque Andresito	Pesos uruguayos	0	675.000	675.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia a Intendencia de Rio Negro para remodelación edificio "La Rotonda"	Pesos uruguayos	0	4.665.540	4.665.540	100,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia a Intendencia de Rivera para adecuaciones en autódromo municipal "Eduardo Cabrera"	Pesos uruguayos	0	10.937.500	10.937.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia para adecuar espacio de interés turísticos accesibles	Pesos uruguayos	2.691.450	400.000	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia para construcción de baños accesibles	Pesos uruguayos	2.500.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia para desarrollo de infraestructura de interés turístico	Pesos uruguayos	5.370.455	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia para instalación de cartelería en rutas nacionales	Pesos uruguayos	3.759.314	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia para premio "Pueblo Turístico"	Pesos uruguayos	3.580.300	0	0	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.901.519	17.901.519	17.492.040	97,71
Totales		17.901.519	17.901.519	17.492.040	97,71

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	17.901.519	17.901.519	17.492.040	97,71	
Totales	17.901.519	17.901.519	17.492.040	97,71	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	Si	0	115.000	115.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	Si	1.128.140	1.100.000	1.100.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	1.128.140	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	564.070	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	Si	0	675.000	675.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	564.070	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	1.128.140	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.692.214	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	4.438.198	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	564.070	4.665.540	4.665.540	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	Si	0	11.345.979	10.936.500	96,39
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	1.128.140	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	4.438.197	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	564.070	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	564.070	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			1.692.210	17.901.519	17.492.040	97,71
Total No Aporta al FDI			16.209.309	0	0	0,00
Total			17.901.519	17.901.519	17.492.040	97,71

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	1.692.214	0	0	0,00	
Total Interior	16.209.305	17.901.519	17.492.040	97,71	
Total	17.901.519	17.901.519	17.492.040	97,71	



Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2022	El Componente "Obras Civiles-Varios" incluye transferencias de fondos fuera del Presupuesto Nacional a Gobiernos Departamentales y al sector privado para la adecuación de infraestructura de interés turístico. Respecto al crédito no ejecutado, el mismo corresponde a adecuaciones de accesibilidad previstas en el Valle del Lunarejo que no pudieron efectuarse por demoras en la coordinación de los beneficiarios de la transferencia.



INCISO 10

“MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS”



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 853	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	853 - Mantenimiento de programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Objetivo de Inciso	Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía
Proyecto SNIP	305 - Reposición Infraestructura para el mantenimiento de programa Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas eléctricas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamiento dispensador bebidas calientes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamiento Estacionamiento Plaza Matriz	Pesos uruguayos	0	1.226.384	1.226.384	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamiento purificadores de agua	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contrato Certificaciones médicas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contrato Cobertura médica Edificio DGS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contrato de limpieza y seguridad Estación Central	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contrato Servicio 222	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento vehículos Sisconve	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Construcción terraplén	Kilómetro	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Vía férrea rehabilitada	Kilómetro	0,00	48,00	48,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Cantidad de personas	Unidad	195,00	284,00	284,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	186.165.346	194.310.292	191.899.457	98,76	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	51.874.192	56.058.954	56.058.954	100,00	
Totales		238.039.538	250.369.246	247.958.411	99,04	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Equipamiento y Mobiliario	0	124.491	124.491	100,00		
Gastos Operativos del Proyecto	51.874.192	29.199.715	29.199.715	100,00		
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	10.225.220	10.225.220	100,00		
Recursos Humanos Propios - (CF)	186.165.346	210.819.820	208.408.985	98,86		
Totales	238.039.538	250.369.246	247.958.411	99,04		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	124.491	124.491	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	51.874.192	29.199.715	29.199.715	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	186.165.346	210.819.820	208.408.985	98,86
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.383.089	2.383.089	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	7.842.131	7.842.131	100,00
Total Aporta al FDI			0	10.225.220	10.225.220	100,00
Total No Aporta al FDI			238.039.538	240.144.026	237.733.191	99,00
Total			238.039.538	250.369.246	247.958.411	99,04



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	238.039.538	240.144.026	237.733.191	99,00
Total Interior	0	10.225.220	10.225.220	100,00
Total	238.039.538	250.369.246	247.958.411	99,04

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 12:329.708 por: a) ajustes al Grupo 0 "Servicios Personales" por \$ 8:144.946 y b) trasposiciones de crédito desde otros Proyectos de Inversión del Inciso por \$ 4:184.762.</p> <p>El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" incluye los Certificados de Obra por mantenimiento de Vías Férreas por \$ 8:520.600 y sus correspondientes leyes sociales (\$ 1:210.347). Además, se ejecutó la obra de construcción de terraplén (\$ 494.273) de 1 km.</p>
24/05/2022	<p>El Componente "Gastos Operativos del Proyecto" incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- gastos de vehículos por: mantenimiento Sisconve, arrendamiento de 5 vehículos al mes, service de 18 vehículos y reparaciones de los mismos.- adquisición de combustible.- publicidad en TV, prensa escrita y radial.- pólizas de seguros compuestas por: accidentes de trabajo (\$ 4.702.197) contratada para la cobertura de 284 funcionarios, flota automotriz (\$ 377.712) que corresponde a 18 vehículos, fidelidad en block (\$ 62.111) correspondiente a póliza anual que cubre a las UE 001, 004, 005, 006 y 007, seguro ascensores (\$ 59.596) que cubre 4 ascensores del edificio de la DGS y 9 ascensores del edificio del EDIR, seguro contra incendio de ambos edificios del MTOP (\$ 1.031.858) y seguro sobre equipos de análisis clínicos (\$ 34.583) que corresponde al seguro del Laboratorio Móvil y el Laboratorio Fijo.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las mismas.
Objetivo de Inciso	Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía
Objetivo de UE	Mejora de la Gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía
Proyecto SNIP	306 - Reposición Hardware y Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cartuchos de cinta para rotuladora	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estuche notebook	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pilas	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte para TV	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitaciones	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	A. Acond. Storage	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Buscapares	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cables DVI-D	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara fotográfica digital	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos de limpieza	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cintas de almacenamiento	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras portátiles	Unidad	3,00	21,00	21,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Contrato equipos multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Contrato soporte y actualización de infraestructura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Drone	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos POS	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Estación de disco externo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Herramientas e Insumos	Unidad	140,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Inversor de corriente	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	46,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Moto ventilador para unidad condensadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patcheras y conectores	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	39,00	40,00	40,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Placa madre	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Radio handy	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servicio técnico Data Center (Hardware)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	31,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Telefono IP	Unidad	23,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tester	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Unidad de almacenamiento en cinta	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Contrato Data Center	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Contrato soporte técnico Base de Datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Adobe	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de desarrollo K2B (interno del MTOP)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Forticlient	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Genexus renovación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Oracle	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Zoom	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte técnico central telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Soporte técnico del componente de pagos de servicios de MTOP (gateway de ANTEL)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte técnico del sistema de facturación electrónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte técnico del sistema de gestión de obras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte y actualización del sistema de Payroll	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00
Totales		25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	211.027	211.027	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	2.700.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	4.817.000	9.328.652	9.328.652	100,00	
TIC - Software (CF)	17.483.000	14.327.188	14.327.188	100,00	
Totales	25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	211.027	211.027	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.817.000	9.328.652	9.328.652	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	17.483.000	14.327.188	14.327.188	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00
Total			25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	25.000.000	23.866.867	23.866.867	100,00



Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2022	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 1:133.133 por trasposición de crédito hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 768	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	364 - Infraestructura Ferroviaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	768 - Ferrocarril Central
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ferrocarril Central - Infraestructura ferroviaria y obras adicionales.
Objetivo de Inciso	Infraestructura ferroviaria
Objetivo de UE	Desarrollo del transporte ferroviario
Proyecto SNIP	2166 - Construcción de Obras Adicionales al Ferrocarril Central Montevideo-Tacuarembó

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Adecuación de Estaciones	Unidad	0,00	24,00	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Calles afectadas por obras	Kilómetro	0,00	1,75	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Caminos afectados por terraplenes	Kilómetro	0,00	1,69	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Consultorías y auditorías	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Cruce en desnivel	Unidad	6,00	10,00	1,80	18,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Cuenca Mataperro	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Puentes peatonales	Metro	60,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Puentes vehiculares	Metro	514,00	577,00	46,52	8,06
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rectificación caminos (tosca)	Kilómetro	0,00	22,19	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rectificación de rutas (asfalto)	Kilómetro	0,00	4,86	0,78	16,05



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	1.878.906.135	1.878.906.135	523.175.958	27,84
Totales		1.878.906.135	1.878.906.135	523.175.958	27,84

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	1.878.906.135	1.878.906.135	523.175.958	27,84	
Totales	1.878.906.135	1.878.906.135	523.175.958	27,84	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	469.726.534	413.359.350	29.683.742	7,18
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	469.726.533	187.890.614	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	469.726.534	469.726.534	133.576.840	28,44
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	469.726.534	807.929.637	359.915.376	44,55
Total Aporta al FDI			1.409.179.601	1.070.976.498	163.260.582	15,24
Total No Aporta al FDI			469.726.534	807.929.637	359.915.376	44,55
Total			1.878.906.135	1.878.906.135	523.175.958	27,84

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	469.726.534	807.929.637	359.915.376	44,55	
Total Interior	1.409.179.601	1.070.976.498	163.260.582	15,24	
Total	1.878.906.135	1.878.906.135	523.175.958	27,84	

Observaciones	
Fecha	Comentario
16/06/2022	La ejecución de los cruces en desnivel ascendió a un 18%, que se plasmó en 2 cruces en desnivel que son; Trinchera Calleros (Florida) y Ruta 102 y Cesar Mayo Gutiérrez.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 747	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	747 - Obra Pública Vial por concesión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Subsidios por concesiones de Obra Pública Vial
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Proyecto SNIP	2376 - Construcción Concesiones de Obra Pública Vial Todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Pagos de subsidios a concesionarios	Unidad	20,00	24,00	24,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.159.589.242	7.276.307.556	7.252.038.660	99,67	
Totales		4.159.589.242	7.276.307.556	7.252.038.660	99,67	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	4.159.589.242	7.276.307.556	7.252.038.660	99,67		
Totales	4.159.589.242	7.276.307.556	7.252.038.660	99,67		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	223.127.877	390.314.275	389.012.447	99,67
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	3.936.461.365	382.555.187	381.279.235	99,67
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	382.555.182	381.279.234	99,67
Total Aporta al FDI			223.127.877	6.893.752.369	6.870.759.425	99,67
Total No Aporta al FDI			3.936.461.365	382.555.187	381.279.235	99,67
Total			4.159.589.242	7.276.307.556	7.252.038.660	99,67

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.936.461.365	382.555.187	381.279.235	99,67
Total Interior	223.127.877	6.893.752.369	6.870.759.425	99,67
Total	4.159.589.242	7.276.307.556	7.252.038.660	99,67

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Malla de la Red Vial atendida con CVU	Malla de la Red Vial atendida con CVU	Kilómetro	0,00	3.400,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 3.116:718.314 por: a) refuerzo de crédito presupuestal por \$ 1.876:215.000 (equivalente a U\$S 41:100.000) autorizado por Resolución MEF N°3.381 de 17 de diciembre de 2021 y b) trasposición de crédito por \$ 579:561.866 desde el Proyecto 749, \$ 150:743.715 desde el Proyecto 748, ambos del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora y desde otros Proyectos de Inversión del Inciso por \$ 510:197.733.



Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2022	<p>El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" incluye los subsidios pagos en el período, correspondientes para financiar las diferentes tipologías de obras: Rutas, Mantenimiento Contratado, Seguridad Vial, Puentes y Consultorías:</p> <ol style="list-style-type: none">1) CVU - 12 pagos mensuales por un total anual de \$ 5.978:121.451 (incluye saldo pendiente del año 2020).2) Subsidios soberanos conformados por FONPLATA I y CAF II, ambos con pagos semestrales (4 pagos), por una suma anual de \$ 1.035:358.312.3) Subsidio UPM correspondiente a Anexos I8 e I9, ambos con pagos semestrales (4 pagos), por una suma anual de \$ 56:390.555.4) Concesionario Camino de la Sierras SA (Ruta 8), total anual de \$ 173:150.806, el cual está conformado por suministro de cementos asfálticos, repago financiero de obras realizadas y Leyes Sociales y el Concesionario Hernández y González SA (Ruta 5) refiere solamente a Leyes Sociales por \$ 9:017.536.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	750 - Rutas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidios por obras extraordinarias a ser ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Objetivo de UE	Mejora de la red productiva
Proyecto SNIP	309 - Reparación Rutas Todo el País

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros de rutas rehabilitadas	Kilómetro	22,00	22,00	22,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas anualmente	Kilómetro	832,00	832,00	832,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00	
Totales		204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00	
Totales	204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	167.510.367	178.945.170	178.945.170	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	36.891.266	39.409.584	39.409.584	100,00
Total Aporta al FDI			204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00



Total No Aporta al FDI	0	0	0	0,00
Total	204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00
Total	204.401.633	218.354.754	218.354.754	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito por \$ 32:000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 748, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora y b) disminución de crédito por \$ 18:046.879 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 747 (\$ 14:881.883), mismo Programa y misma Unidad Ejecutora y hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso (\$ 3:164.996).</p> <p>El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" incluye 22 kms de rutas rehabilitadas, que corresponden a dos tramos: - Ruta 7: tramo Tupambaé (304k) - Ruta 98 (314K) - 10 km - Ruta 26: Empalme Ruta 7 - Empalme Ruta 44 - 12 km Los 832 kms de rutas mantenidas forman parte de la licitación denominada "Circuito Durazno (Amp.3)" y corresponde a trabajos de rehabilitación y mantenimiento en varias rutas del departamento.</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 855	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	855 - Mantenimiento del Programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con otras Intendencias Municipales.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional
Proyecto SNIP	311 - Reposición Mantenimiento del Programa Todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Porcen. adq. y servicios (Regionales y Of. Central)/total	Porcentaje	0,00	57,00	58,00	101,75
Gastos Operativos del Proyecto	Regionales y Oficina Central cuyos Gastos se atienden con cargo al Proyecto	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas (kilómetros anuales)	Kilómetro	0,00	80,00	80,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas (kilómetros por mes)	Kilómetro	80,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Retribuciones personales atendidas	Unidad	1.365,00	1.365,00	1.365,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	515.730.375	538.493.295	489.834.651	90,96
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	999.858.539	977.386.287	973.248.515	99,58
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.751.911	0	0	0,00
Totales		1.524.340.825	1.515.879.582	1.463.083.166	96,52



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	973.671.612	858.649.547	854.511.775	99,52
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	34.938.838	118.736.740	118.736.740	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	515.730.375	538.493.295	489.834.651	90,96
Totales	1.524.340.825	1.515.879.582	1.463.083.166	96,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.089	44.974.303	99,52
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
FLORES	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
FLORIDA	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	12.253.573	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	19.747.680	45.192.081	44.974.304	99,52
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	515.730.375	538.493.295	489.834.651	90,96
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	22.685.265	118.736.740	118.736.740	100,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	52.995.774	45.192.081	44.974.304	99,52
Total Aporta al FDI			22.685.265	118.736.740	118.736.740	100,00
Total No Aporta al FDI			1.501.655.560	1.397.142.842	1.344.346.426	96,22
Total			1.524.340.825	1.515.879.582	1.463.083.166	96,52



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	535.478.055	583.685.376	534.808.955	91,63
Total Interior	988.862.770	932.194.206	928.274.211	99,58
Total	1.524.340.825	1.515.879.582	1.463.083.166	96,52

Observaciones

Fecha	Comentario																										
24/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye:</p> <p>i) en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales": a) incremento de \$ 22:762.920 por ajuste de crédito al Grupo 0 "Servicios Personales" y b) disminución de \$ 22:472.252 por trasposiciones de crédito desde y hacia otros Proyecto de Inversión del Inciso.</p> <p>ii) en la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos con Afectación Especial", disminución de crédito de \$ 8:751.911 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 789, Programa 365, Unidad Ejecutora 005.</p> <p>El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- la ejecución anual bajo contrato en rutas de la red terciaria básicamente de material granular en Regional 2 de DNV (zona este del país), con una ejecución en el Departamentos de Rocha en 16 kms.- el bacheo bajo contrato entre Lascano y Cebollatí para Ruta 15 en 64 kms.																										
24/05/2022	<p>El Componente "Gastos Operativos del Proyecto" incluye el siguiente detalle de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tareas y Mantenimiento por Administración Directa a cargo de las Regionales: 47,3% (Incluye el Mantenimiento Rutinario tanto en calzada como faja de áreas verdes y limpieza de alcantarillas, en tramos parciales de la Red Vial Secundaria y Terciaria).- Viáticos, leasing, contratación de servicios, compra de repuestos, entre otros: 30,6%- Combustible y lubricantes: 12,5%- Compras de insumos varios a distribuir: 5,1%- Seguridad en el Tránsito (Adquisiciones): 4,5%																										
27/05/2022	<p>Con cargo al Proyecto 855 se realizaron en el período supervisión de 2.980 Kms para Mantenimiento Rutinario, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table><thead><tr><th>Regional -</th><th>Km de Red Supervisados</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>512</td></tr><tr><td>2</td><td>454</td></tr><tr><td>3</td><td>310</td></tr><tr><td>4</td><td>483</td></tr><tr><td>5</td><td>300</td></tr><tr><td>6</td><td>130</td></tr><tr><td>7</td><td>400</td></tr><tr><td>8</td><td>117</td></tr><tr><td>9</td><td>21</td></tr><tr><td>10</td><td>148</td></tr><tr><td>11</td><td>105</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.980 km</td></tr></tbody></table>	Regional -	Km de Red Supervisados	1	512	2	454	3	310	4	483	5	300	6	130	7	400	8	117	9	21	10	148	11	105	Total	2.980 km
Regional -	Km de Red Supervisados																										
1	512																										
2	454																										
3	310																										
4	483																										
5	300																										
6	130																										
7	400																										
8	117																										
9	21																										
10	148																										
11	105																										
Total	2.980 km																										



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 908	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	908 - Asistencia Técnica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos de gestión
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Objetivo de UE	Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora
Proyecto SNIP	312 - Equipamiento Asistencia de procesos Todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Monitoreo continuo de conteos de tránsito en nodos de la red vial	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00
Totales		25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00
Totales	25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00
Total			25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	25.000.000	30.157.419	30.157.419	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito de \$ 11:000.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, desde el Proyecto 748 y b) disminución de crédito de \$ 5:842.581 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 747.</p> <p>La ejecución del Proyecto contempló el estudio de consultoría para el Relevamiento Estadístico del Tránsito, con conteos en puestos fijos, móviles y ocasionales.</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 754	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	754 - Seguridad Vial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras de Seguridad Vial
Objetivo de Inciso	Mejora de la Seguridad Vial
Objetivo de UE	Ingeniería para la seguridad vial
Proyecto SNIP	316 - Reposición infraestructura de Seguridad Vial todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms mantenidos en señalización	Kilómetro	500,00	635,00	635,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	86.328.543	156.861.881	156.861.881	100,00
Totales		86.328.543	156.861.881	156.861.881	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	86.328.543	156.861.881	156.861.881	100,00	
Totales	86.328.543	156.861.881	156.861.881	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.897	8.255.897	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	4.543.599	8.255.888	8.255.888	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.543.608	8.255.888	8.255.888	100,00
Total Aporta al FDI			81.784.944	148.605.993	148.605.993	100,00
Total No Aporta al FDI			4.543.599	8.255.888	8.255.888	100,00
Total			86.328.543	156.861.881	156.861.881	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.543.599	8.255.888	8.255.888	100,00
Total Interior	81.784.944	148.605.993	148.605.993	100,00
Total	86.328.543	156.861.881	156.861.881	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Indice Seguridad Vial	km mantenidos en señalización	Kilómetro	500,00	635,00



Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye a) incremento de crédito de \$ 98:000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 753, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora por \$ 23:000.000 y desde el Proyecto 748, Programa 362, misma Unidad Ejecutora por \$ 75:000.000 y b) disminución de crédito de \$ 27:466.662 hacia el Proyecto 747, Programa 362, misma Unidad Ejecutora.</p> <p>En el ejercicio 2021 se atendieron 635 kms de señalización, que corresponden a las siguientes licitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">-LP 10/2018 "Demarcación de Rutas Nacionales con pintura para aplicación en frío y en caliente"-LP 27/2017 "Suministro e instalación de señales y elementos de encarrilamiento al norte del Río Negro (Amp.)"-LP 19/2015 "Suministro e instalación de señalización vertical al sur del Río Negro (Amp.)"



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 755	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	755 - Vías Navegables
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado de mantenimiento de vías navegables, batimetrías de vías navegables, señalización de canales, y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas
Objetivo de Inciso	Desarrollo fluvial
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial
Proyecto SNIP	318 - Ampliación de las Vías Navegables del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Alquiler de obrador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Inspecciones de balsas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Mantenimiento de motores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Mantenimiento de vehículo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Mantenimiento tanque combustible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Reparación componentes embarcaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicio extracción traslado de aceites	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicio patrón cabotaje	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Elementos de seguridad	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Focos LED	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Aparatos de comunicación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Chalecos salvavidas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Colchones y almohadas	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible para servicios de balsa	Litro	0,00	83.622,00	83.622,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible servicios de balsa	Porcentaje	21,20	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contenedores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Equipamiento hidrográfico y asesoramiento hidrográfico	Porcentaje	80,70	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento de flota	Porcentaje	19,50	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Recarga extintores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Ropa de fajina	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba contra incendio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de achique para embarcaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible para servicio de balsas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Eje de embarcaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalaciones de seguridad, motores marinos, equipos de varado	Porcentaje	31,60	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motores fuera de borda	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Torno mecánico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventanas y puertas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Desgüace y retiro de 5 embarcaciones del Ao. de las Vacas	Unidad	0,00	5,00	4,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	49.650.000	41.573.871	41.507.957	99,84
Totales		49.650.000	41.573.871	41.507.957	99,84



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	1.843.581	1.843.581	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	28.140	28.140	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	8.650.000	5.269.652	5.203.738	98,75
Maquinaria o Equipos de Trabajo	8.500.000	2.838.377	2.838.377	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	32.500.000	31.594.121	31.594.121	100,00
Totales	49.650.000	41.573.871	41.507.957	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	184.110	184.110	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	904.664	904.664	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	6.000.000	1.097.522	1.097.522	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	30.000.000	31.594.121	31.594.121	100,00
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	187.880	187.880	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.885.000	52.665	52.665	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	750.000	39.575	39.575	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	34.568	34.568	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.440.000	0	0	0,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	73.511	73.511	100,00
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	50.629	50.629	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	29.311	29.311	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.613	21.613	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	2.500.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	600.830	600.830	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.885.000	1.953.005	1.953.005	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	750.000	1.092.917	1.092.917	100,00
TREINTA Y TRES	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	797.250	797.250	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	28.140	28.140	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.440.000	2.244.810	2.178.896	97,06
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	586.750	586.750	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			49.650.000	41.573.871	41.507.957	99,84
Total			49.650.000	41.573.871	41.507.957	99,84



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	34.568	34.568	100,00
Total Interior	49.650.000	41.539.303	41.473.389	99,84
Total	49.650.000	41.573.871	41.507.957	99,84

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito por \$ 10:000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 748, Programa 362, Unidad Ejecutora 003 y b) disminución de crédito por \$ 18:076.129 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 760 (\$ 8:500.000), mismo Programa y misma Unidad Ejecutora y hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso (\$ 9:576.129).
23/05/2022	El Componente "Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo" incluye el desgüace y retiro de embarcaciones en el Ao. de las Vacas, que continúa en el 2022 con el retiro de la embarcación faltante. Los Componentes "Administración de Proyecto" y "Gastos Operativos del Proyecto" consideran los servicios y las adquisiciones realizadas respectivamente, con cargo al Proyecto 755 "Vías Navegables" en las oficinas pertenecientes al Área Vías Navegables. El Componente "Equipamiento y mobiliario" incluye la compra de equipamiento para La Charqueada.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 757	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	757 - Puertos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia. Promover la participación de la inversión privada.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario
Objetivo de UE	Desarrollo de obras portuarias y/o fluviales
Proyecto SNIP	320 - Reposición Puertos del País

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asistencia técnica obras portuarias anteproyecto Terminal de pasajeros Puntas Carretas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Consultorías	Asistencia técnica Piriápolis	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible, servicios en puertos, etc	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Plan de ordenamiento de áreas terrestres en Cerro San Antonio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	4,90	23,31	23,31	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	70.000.000	107.000.000	105.588.131	98,68
Totales		70.000.000	107.000.000	105.588.131	98,68

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	6.516.098	6.516.098	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	985.985	985.985	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	70.000.000	99.497.917	98.086.048	98,58
Totales	70.000.000	107.000.000	105.588.131	98,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	98.204	98.204	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	13.500.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	111.669	111.669	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	854.265	854.265	100,00
MALDONADO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	12.500.000	24.302.530	24.302.530	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	6.404.429	6.404.429	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	22.000.000	42.967.594	42.967.594	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	22.000.000	29.441.655	28.029.786	95,20
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	3.342	3.342	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	2.786.138	2.786.138	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	30.174	30.174	100,00
Total Aporta al FDI			34.500.000	56.530.323	55.118.454	97,50
Total No Aporta al FDI			35.500.000	50.469.677	50.469.677	100,00
Total			70.000.000	107.000.000	105.588.131	98,68

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	22.000.000	49.372.023	49.372.023	100,00
Total Interior	48.000.000	57.627.977	56.216.108	97,55
Total	70.000.000	107.000.000	105.588.131	98,68

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de \$ 40:000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 748, Programa 362, Unidad Ejecutora 003 y b) disminución de \$ 3:000.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 760 (\$ 1:000.000), mismo Programa y misma Unidad Ejecutora y hacia el Proyecto 747 (\$ 2:000.000), Programa 362, Unidad Ejecutora 003.



Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2022	<p>Las principales obras de infraestructura marítima realizadas son:</p> <ul style="list-style-type: none">-Puerto La Paloma: L/P 2/2012 ampl. 1 (\$ 2:786.138)-Puerto Punta del Este: reparación marinas 1 y 2 incluidos Talones L/P N°2/2012 ampl. 2 (\$ 4:798.612); reparación muelle de Isla Gorriti - ampliación contrato reparación 52 mts muelle interior escollera (\$ 3:355.447) y mantenimiento Telecomando (\$ 5:088.900).-Puerto Piriápolis: reconstrucción muelle interior escollera, construcción de 3 marinas y muelle multipropósito L/P N° 2/2012 (\$ 4:828.113). Se realizaron obras en el "Sistema de Telecomando del Puerto Piriápolis".-Obra Anglo en Fray Bentos: L/P N°2/2019 "Reconstrucción parcial Muelle Anglo" (\$ 28:029.786)-Punta Carretas: "Reacondicionamiento Puerto Puntas Carretas L/P N°19/2018" (\$ 42:967.594) <p>En el Componente "Consultoría" se consideró: Asistencia Técnica Piriápolis L/P N°21/2013 (\$ 111.669) y Asistencia Técnica obras portuarias - anteproyecto Terminal de Pasajeros Punta Carretas L/P N°12/2019 (\$ 6:404.429)</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 760	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y forestación.
Objetivo de Inciso	Gestión de álveos
Objetivo de UE	Mejora de la administración de los álveos de dominio público y de la extracción de materiales
Proyecto SNIP	321 - Construcción Plan Bañados de Rocha - Obras Básicas del Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asistencia técnica Obras Averías Bañados de Rocha	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (litros)	Unidad	0,00	10.772,00	10.772,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Reparación motor de sistema de riego	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Averías Bañados de Rocha	Porcentaje	0,00	46,00	46,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha	Porcentaje	18,00	0,00	0,00	0,00
Tierra o Terreno (CF)	Expropiaciones en Bañados de Rocha	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	61.730.000	222.862.970	222.862.970	100,00
Totales		61.730.000	222.862.970	222.862.970	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	6.769.526	6.769.526	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	691.187	691.187	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	50.000	0	0	0,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	61.680.000	215.097.400	215.097.400	100,00
Tierra o Terreno (CF)	0	304.857	304.857	100,00
Totales	61.730.000	222.862.970	222.862.970	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	371.654	371.654	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	73.801	73.801	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	50.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	245.732	245.732	100,00
ROCHA	Consultorías	No	0	6.769.526	6.769.526	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	Si	61.680.000	215.097.400	215.097.400	100,00
ROCHA	Tierra o Terreno (CF)	No	0	304.857	304.857	100,00
Total Aporta al FDI			61.680.000	215.097.400	215.097.400	100,00
Total No Aporta al FDI			50.000	7.765.570	7.765.570	100,00
Total			61.730.000	222.862.970	222.862.970	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	50.000	0	0	0,00
Total Interior	61.680.000	222.862.970	222.862.970	100,00
Total	61.730.000	222.862.970	222.862.970	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de \$ 162:544.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 748 (\$ 74:000.000), Programa 362, Unidad Ejecutora 003, desde el Proyecto 755 (\$8:500.000) y Proyecto 757 (\$1:000.000), ambos del mismo Programa y Unidad Ejecutora y desde otros Proyectos de Inversión del Inciso (\$ 79:044.000) y b) disminución de \$ 1:411.030 por trasposición de crédito hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso.
23/05/2022	El Componente "Obras Civiles-Varios" considera la Licitación Pública N°1/2019 "Obra Derivación y Canalización Averías de Bañados de Rocha". El avance en el 2021 de la Obra Averías fue del 46% y el avance de dicha obra con respecto al Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha es del 14%. El Componente "Consultoría" corresponde a la Asistencia Técnica - Obra Averías Bañados de Rocha Licitación Pública N°4/2020. El Componente "Tierra o Terreno" refiere a dos expropiaciones en el Departamento de Rocha (para obras en los Bañados de Rocha).
14/06/2022	El Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha comprende 5 derivaciones con sus canalizaciones que vierten aguas finalmente a la Laguna Merín, y 2 represas de regulación, y la limpieza del Canal Pelotas aguas abajo de Ruta 15. En 2021 se ejecutó las obras correspondiente a la Etapa 1-B del Plan. Dicha obra corresponde a la LP N° 1/2019.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 856	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	856 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, transferencias, etc.
Objetivo de Inciso	Desarrollo fluvial
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial
Proyecto SNIP	322 - Reposición Mantenimiento del Programa en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,00	99,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	1,00	1,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Capacitaciones y congresos	Personas	10,00	0,00	0,00	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Comisiones de medios de pagos habilitados	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de accidentes de trabajo	Unidad	282,00	234,00	234,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de vehículos y maquinarias	Unidad	57,00	55,00	55,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios	Unidad	69,00	73,00	73,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y gastos de alimentación de embarcados	Unidad	157,00	80,00	80,00	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Transferencias a Delegación Uruguay Comisión Mixta Laguna Merín	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón, cocina, heladera con freezer, calentador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Adquisición de pintura	Litro	1.000,00	4.684,00	4.684,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Alcohol en gel	Unidad	0,00	350,00	350,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Artículos de limpieza	Litro	0,00	4.015,00	4.015,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Artículos de limpieza	Unidad	0,00	2.038,00	2.038,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bengalas para embarcaciones	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Boyas para Punta del Este	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Bulones	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Chapas de hierro galvanizadas	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Litro	91.000,00	65.295,00	65.295,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contenedores de plástico	Unidad	0,00	130,00	130,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cubiertas	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Grilletes	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Lámparas para Puertos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Lonas para Puerto de Punta del Este	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Materiales electrónicos	Unidad	0,00	110,00	110,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Nichos de incendio con visor	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Otros gastos (reparaciones, compras menores, repuestos, etc.)	Unidad	85,00	77,00	77,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pabellones Nacionales	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pantalones, camisas, remeras, camperas, camisetas manga larga, mamelucos	Unidad	0,00	256,00	256,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Recarga de extintores	Unidad	0,00	83,00	83,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Ropa de fajina, uniformes, equipos de lluvia, tapabocas etc.	Unidad	2.345,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tablas y tablonces de pino, eucalipto y cedro	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tachos de basura	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tapabocas, protectores labiales, mascarillas	Unidad	0,00	2.790,00	2.790,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Zapatos de seguridad	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arrancadores sistema de riego	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de combustible para remolcador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de desagote	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras digitales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de medición	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de seguridad	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hélice motor Yamaha	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manómetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria y equipos	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motobomba	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor de arranque para tractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor fuera de borda	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tacómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios propios	Personas	282,00	234,00	234,00	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de programación y asesoramiento informático	Hora	2.137,00	1.555,00	1.555,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Memory	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	145.258.164	151.707.589	145.477.327	95,89
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	162.200.000	194.880.520	194.503.117	99,81
Totales		307.458.164	346.588.109	339.980.444	98,09

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	145.500.000	162.573.632	162.247.567	99,80	
Capital Fijo - Transferencia	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	100.652	100.652	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	7.700.000	23.587.182	23.535.844	99,78	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.800.000	849.068	849.068	100,00	
Recursos Humanos Propios - (CF)	145.258.164	152.139.888	145.909.626	95,90	
TIC - Software (CF)	4.200.000	4.337.687	4.337.687	100,00	
Totales	307.458.164	346.588.109	339.980.444	98,09	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.069.520	5.296.489	5.296.489	100,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	6.383	12.920	12.920	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	1.030.200	1.247.091	1.247.091	100,00
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.653.445	2.998.491	2.998.491	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	86.935	91.599	91.599	100,00
CANELONES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	4.120.799	4.364.818	4.364.818	100,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	53.214.309	60.165.358	60.165.358	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.505	8.505	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.371.567	6.544.035	6.492.697	99,22
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	194.798	351.389	351.389	100,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	37.602.291	36.165.634	36.165.634	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	92.147	92.147	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	162.646	162.646	100,00
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	169.093	60.081	60.081	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	15.155	7.586	7.586	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	1.030.200	623.545	623.545	100,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	38.797.619	47.461.134	47.135.069	99,31
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.834.369	7.452.503	7.452.503	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	683.108	311.098	311.098	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	15.452.996	17.459.271	17.459.271	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	17.808.456	13.850.474	13.850.474	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	4.065.714	4.052.470	4.052.470	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	55.630.785	57.984.531	51.754.269	89,26
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	4.200.000	4.337.687	4.337.687	100,00
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	837.246	252.758	252.758	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	45.465	58.232	58.232	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	72.527	72.527	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.090.599	4.364.818	4.364.818	100,00
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.778.988	11.637.381	11.637.381	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	58.231	2.049.947	2.049.947	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	5.150.999	5.611.909	5.611.909	100,00
SAN JOSE	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	198.860	198.860	100,00
SORIANO	Administración de Proyecto - (CF)	No	9.843.653	7.825.041	7.825.041	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	28.723	1.066.208	1.066.208	100,00
SORIANO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	4.635.899	4.988.363	4.988.363	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.364.210	6.618.708	6.618.708	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	143.580	1.719.182	1.719.182	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	449.704	87.824	87.824	100,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	11.847.297	13.717.999	13.717.999	100,00
TREINTA Y TRES	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.963.461	6.208.857	6.208.857	100,00
TREINTA Y TRES	Capital Fijo - Transferencia	No	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	43.878	369.854	369.854	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	72.390	26.230	26.230	100,00
TREINTA Y TRES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	5.666.099	5.611.909	5.611.909	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			307.458.164	346.588.109	339.980.444	98,09
Total			307.458.164	346.588.109	339.980.444	98,09

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	82.104.955	80.225.162	73.994.900	92,23
Total Interior	225.353.209	266.362.947	265.985.544	99,86
Total	307.458.164	346.588.109	339.980.444	98,09

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 39:129.945 por: a) ajustes al Grupo 0 "Servicios Personales" de \$ 6:449.425 y b) trasposición de crédito desde y hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso por \$ 32:680.520.</p> <p>Con cargo al Proyecto 856 "Mantenimiento del programa" se atendió los gastos de todos los puertos y la mayoría de los gastos de las oficinas de la DNH.</p> <p>El Componente "TIC-Software" refiere a 1555 horas de programación y asesoramiento informático (\$ 4:278.029) e incluye la compra de 4 licencias Memory (\$ 59.658).</p> <p>El Componente "Recursos Humanos Propios" consideró el pago de las retribuciones de 234 funcionarios (\$ 145:909.626).</p>
23/05/2022	<p>En el Componente "Administración de Proyecto" se incluyó el pago de 73 servicios contratados, de todas las reparticiones de la DNH, que refieren a: servicios de vigilancia, mantenimiento de áreas verdes, emergencia médica, clearing de informes, transporte de caudales, mantenimiento eléctrico, servicio de buceo, control de tercerizaciones, mantenimiento de cámaras de seguridad y limpieza.</p> <p>El Componente "Gastos Operativo del Proyecto" incluye: gasto de combustible, artículos de limpieza, pintura (removedor, protector de madera, barniz, esmalte sintético, sellador, entre otros), ropa de trabajo y calzados, material electrónico, tapabocas, alcohol en gel, protectores labiales, repuestos varios (para tractores, travelif, remolcadores, para temporizadores de duchas, de reloj, materiales varios), motor fuera de borda, nichos, boyas, chapas de hierro, grilletes y bengalas, entre otros.</p> <p>Por disposición legal, se transfirieron fondos a la Comisión Mixta de la Laguna Merín (\$3:000.000).</p>
23/05/2022	<p>En el Componente "Equipamiento y mobiliario" se incluyó la compra de 1 heladera con freezer, 1 cocina y 1 calentador para funcionarios que trabajan en la balsa de Paso Ramírez y 1 calefón de 40 lts para la oficina en Varadero Carmelo.</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 704	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	704 - Convenios Sociales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas, sociales y deportivas en todo el territorio nacional.
Objetivo de Inciso	Inversión en infraestructura comunitaria
Objetivo de UE	Mejora de la infraestructura comunitaria
Proyecto SNIP	2358 - Construcción de Infraestructura Social y Deportiva en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de Convenios	Unidad	70,00	83,00	83,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,00	
Totales		142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Obras Civiles - Infraestructura Social	142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,00		
Totales	142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,00		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	8.850.000	8.850.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	15.390.000	15.390.000	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	8.660.000	8.660.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.600.000	1.600.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	8.325.000	8.325.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.850.000	4.850.000	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	142.000.000	44.230.000	44.230.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	9.180.000	9.180.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.750.000	3.750.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	8.380.000	8.380.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.670.000	4.670.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	7.810.000	7.810.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	9.270.000	9.270.000	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	5.485.000	5.485.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.550.000	1.550.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	97.770.000	97.770.000	100,00
Total No Aporta al FDI			142.000.000	44.230.000	44.230.000	100,00
Total			142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	142.000.000	44.230.000	44.230.000	100,00
Total Interior	0	97.770.000	97.770.000	100,00
Total	142.000.000	142.000.000	142.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/05/2022	Instituciones beneficiarias en el año 2021 por Departamento: Artigas: Club A. Independencia - Artigas; Club Dep. Artigas; Club Náutico - Bella Unión; Club Uruguay - B. Unión; Esc. De Samba Emperatriz Canelones: Asoc. Uruguaya de Volantes; Club Adultos Mayores Bello Horizonte; Club Adultos Mayores Shangrila; Club Ciclista Alas Rojas-Sta. Lucia; Club Soc. y Dep. Carlos Gardel; Comisión Pro Fomento Shangrila; Cottolengo Don Orione-La Floresta; Cruz Roja - Santa Rosa; Federación Uruguaya de Canotaje; La Huella - Las Piedras; Lagomar Country Club; Sauce BBC - Sauce Cerro Largo: AIAMCEL-Integración Adulto Mayor; Club Deportivo Escuela Industrial-R. Branco; Club Porvenir - Melo; Club Unión Melo; UDI 3 de Diciembre (Unión de Impedidos) - Melo Colonia: Club A. Centenario-Carmelo Florida: ADEPFRAY-Asoc. Jubilados Fray Marcos; Club Dep. y Soc. B° Viña-SdÍ Gde.; Club Uruacas; Com. B.T. González y Campito de las Moras; Equino terapia Sarandí Grande
02/05/2022	Soriano: Centro Diurno y Hogar Ancianos Don Joaquín - Egaña; Centro Rehab. Ecuestre Despertando Sueños-Dolores; Club A. Racing - Mercedes; Club Dep. y Soc. Sta. Catalina; Club Remeros Mercedes Tacuarembó: Asoc. Rural de Achar; Club A. Defensor - P. de los Toros; Club A. Estudiantes; Hogar de Ancianos - San Gregorio de Polanco. Treinta y Tres: Club de Leones - Hogar Ancianos - Sta. Clara
26/05/2022	Maldonado: Asoc. Fomento Las Cañas; Asoc. Fomento y Turismo-Sauce de Portezuelo; Club A. San Carlos; Sociedad Los Coronillas - San Carlos Montevideo: A.I.R.-Hogar del BB: APRI; Casa Residentes de Flores; Centro Cultural Máximo Gorki; Centro Recreativo Lira Uruguaya; Club A. Relámpago; Club Baby Fútbol-Flor de Maroñas; Club Social Málaga; Club Social y Deportivo Universal; Cottolengo Don Orione; Cruz Roja - Montevideo; Estrella de Oro; Fundación La Muralla; Fundación Shopia; Hermanas Dominicanas; ICAR-Iglesia del Córdón; ICAR-Refugio El Hornero; Institución Casa Armenia Hnchakian; Institución Centro de Promoción Dignidad Humana; Jardinerio de Manga FC; Malvín Baby



Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2022	<p>Paysandú: Club A. Rodó; Club de Pescadores; Club Nacional de Football; Guardería Capalgui - CAIF Guichón; Rotary Club Paysandú Puerto; San Vicente de Paul- Hogar Chaplin; Sporting San Félix F.C.; Touring BBC.</p> <p>Río Negro: ADEOM-Fray Bentos; CADY-Discapacitados – Young; Ferro-Carril-Young; Institución Atlética 18 de Julio - Fray Bentos</p> <p>Rivera: Arlequines Rugby Club; Filantrópica Santa Fe-Hogar de Ancianos; Hogar Ancianos Minas de Corrales</p> <p>Salto: Asoc. Down de Salto; Club Remeros Salto; Com. Vecinal B° Williams</p> <p>San José: Asoc. Down San José; Club A. Racing Pantanoso; Club Atlético Oriental; Club de Abuelos de San José; Club Dep. Soc. 33; Institución Camino Abierto.</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 789	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de obradores que alojen al personal y para almacenamiento de materiales
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia
Proyecto SNIP	331 - Adquisición Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoría Contable	Mes	0,00	7,00	7,00	100,00
Consultorías	Asesoría Jurídica	Mes	0,00	11,00	11,00	100,00
Consultorías	Asesoría Técnicos Previsionistas	Mes	0,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible Gasoil	Litro	0,00	40.204,00	40.204,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible Nafta	Litro	0,00	14.822,00	14.822,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Apoyo a obras (Intervenciones)	Unidad	0,00	807,00	807,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gastos para obras, equipos - infraestructura	Pesos uruguayos	10.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	951.785	951.785	100,00	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.000.000	25.000.000	24.560.667	98,24	
Totales		15.000.000	25.951.785	25.512.452	98,31	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	0	2.004.528	2.004.528	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	0	2.695.830	2.695.830	100,00	



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	15.000.000	21.251.427	20.812.094	97,93
Totales	15.000.000	25.951.785	25.512.452	98,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.004.528	2.004.528	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	2.695.830	2.695.830	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	15.000.000	21.251.427	20.812.094	97,93
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.000.000	25.951.785	25.512.452	98,31
Total			15.000.000	25.951.785	25.512.452	98,31

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	25.951.785	25.512.452	98,31
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	25.951.785	25.512.452	98,31

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: -en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" disminución de crédito de \$ 4:048.215 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 857, dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora. -en la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos con Afectación Especial" incremento de crédito por \$ 15:000.000 por: a) refuerzo de crédito de \$ 6:248.089 autorizado por Resolución MEF N°2.622 de fecha 27 de agosto de 2021 y b) trasposición de crédito desde el Proyecto 855, Programa 362 y Unidad Ejecutora 003 por \$ 8:751.911.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 857	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	857 - Plan de Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Administración del Programa. Recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia
Proyecto SNIP	332 - Reposición Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Combustible Gas Oil	Litro	0,00	17.058,00	17.058,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Combustible Super 95	Litro	0,00	5.369,00	5.369,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Mantenimiento flota vehicular	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Pasajes dentro del país (funcionarios que los cobran)	Unidad	0,00	118,00	118,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	30.400.000	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Provisión de RRHH - Asoc. Civiles, Fundaciones, ONG (cantidad de RRHH por mes)	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguro accidente de trabajo	Unidad	0,00	472,00	472,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguro de equipamiento de trabajo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguro flota automotriz	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguro maquinarias automotriz	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos (funcionarios que lo perciben)	Unidad	0,00	166,00	166,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que cobran retribuciones con cargo al Proyecto	Unidad	0,00	472,00	472,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Mantenimiento del programa	Pesos uruguayos	245.082.206	0	0	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	245.082.206	255.855.087	243.251.704	95,07
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.400.000	37.677.360	37.673.995	99,99
Totales		275.482.206	293.532.447	280.925.699	95,71

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	30.400.000	37.677.360	37.673.995	99,99	
Recursos Humanos Propios - (CF)	245.082.206	255.855.087	243.251.704	95,07	
Totales	275.482.206	293.532.447	280.925.699	95,71	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	30.400.000	37.677.360	37.673.995	99,99
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	245.082.206	255.855.087	243.251.704	95,07
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			275.482.206	293.532.447	280.925.699	95,71
Total			275.482.206	293.532.447	280.925.699	95,71

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	275.482.206	293.532.447	280.925.699	95,71	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	275.482.206	293.532.447	280.925.699	95,71	

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 18:050.241 por: a) ajuste al Grupo 0 "Servicios Personales" por \$ 10:772.881, b) retribuciones de ejercicios vencidos por \$ 1:811.476 y c) trasposiciones de crédito dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora por \$ 5:465.884 desde los Proyectos 759, 762, 764, 789 y 770.</p> <p>Con cargo al Proyecto 857 "Plan de Mantenimiento" se atienden las erogaciones resultantes de: elementos y servicios de limpieza, útiles de oficina e informáticos, mantenimiento de la flota de vehículos, acondicionamiento y mantenimiento edilicio.</p>
20/05/2022	<p>El Componente "Administración de Proyecto" incluye entre otros, las siguientes primas de seguros:</p> <ul style="list-style-type: none">- Seguro de accidentes de trabajo de 472 funcionarios en \$6.951.257.- Seguro de maquinaria automotriz que incluye: 8 mini cargadores compactos y un auto elevador, total \$117.430.- Seguro de equipamiento: 1 cámara termográfica FLIR \$12.892.- Seguro flota automotriz: 15 camionetas, 4 autos, 1 trailer de mini cargadores y 4 camiones, total \$489.851. <p>Los Pasajes dentro del país (\$ 3.764.805) incluye mayoritariamente los boletos para traslado del personal obrero, alcanzando a 118 funcionarios.</p> <p>Los Viáticos del personal durante el ejercicio 2021 fueron de \$ 8.550.296, alcanzando a 166 funcionarios.</p> <p>El Programa de provisión de RRHH con Asociaciones Civiles, Fundaciones, ONG: fueron provistos en promedio en el entorno de 17 RRHH (atendiendo las necesidades), implicando una ejecución de \$ 11.626.098.</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 765	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	765 - Expropiaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional
Objetivo de Inciso	Inversión en tierras para posibilitar el desarrollo de la infraestructura vial.
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras viales de interés nacional
Proyecto SNIP	335 - Adquisición Tierras o terrenos para infraestructura vial en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Convenio de cooperación	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Convenio de cooperación	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Expropiaciones	Unidad	80,00	67,00	67,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	45.200.000	121.082.696	119.513.477	98,70	
Totales		45.200.000	121.082.696	119.513.477	98,70	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	10.000.000	43.800.000	43.800.000	100,00	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	35.200.000	77.282.696	75.713.477	97,97	
Totales	45.200.000	121.082.696	119.513.477	98,70	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.000.000	2.256.076	2.210.267	97,97



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	1.000.000	94.050	92.141	97,97
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	6.277.263	6.149.804	97,97
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.000.000	22.703.788	22.242.789	97,97
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	1.000.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	1.891.624	1.853.214	97,97
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.000.000	43.800.000	43.800.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	665.382	651.872	97,97
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.000.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	7.000.000	34.211.013	33.516.361	97,97
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.000.000	6.783.953	6.646.205	97,97
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	1.200.000	2.399.547	2.350.824	97,97
Total Aporta al FDI			35.200.000	76.617.314	75.061.605	97,97
Total No Aporta al FDI			10.000.000	44.465.382	44.451.872	99,97
Total			45.200.000	121.082.696	119.513.477	98,70

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000.000	44.465.382	44.451.872	99,97
Total Interior	35.200.000	76.617.314	75.061.605	97,97
Total	45.200.000	121.082.696	119.513.477	98,70

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito por \$ 158:000.000, por refuerzo de crédito de \$ 32:000.000 autorizado por Resolución MEF N°3.037 de fecha 28 de octubre de 2021 y trasposiciones de crédito por \$ 126:000.000 desde el Proyecto 748 (\$ 70:000.000) y Proyecto 749 (\$ 56:000.000), Programa 362, Unidad Ejecutora 003 y b) disminución de crédito por \$ 82:117.304, por trasposición de crédito hacia el Proyecto 770, Programa 365, Unidad Ejecutora 005 (\$ 3:274.000); hacia el Proyecto 855 (\$ 5:129.935) y Proyecto 747 (\$ 73:713.369) ambos dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora 003.
25/05/2022	El Componente "Administración de Proyecto" refiere a 2 Convenios de Cooperación: -Convenio con Fundación Julio Ricaldoni, que mantiene la colaboración en todos sus términos de los servicios técnicos y científicos, prestados por estudiantes avanzados de ingeniería y uno de cartografía. -Convenio con Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), es para la administración financiera de los recursos, de modo de facilitar la implementación de acciones relacionadas con sus cometidos conforme a la legislación vigente, fundamentado en la experiencia de dicha Institución en la administración de fondos de terceros y realización de obras de infraestructura. Los servicios prestados son principalmente por: Ingenieros Agrimensores, Licenciados en Archivología y Escribanos.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 767	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central
Descripción del Proyecto Presupuestal	Expropiaciones del Ferrocarril Central.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Proyecto SNIP	1956 - Adquisición Tierras o terrenos para Infraestructura Ferroviaria Montevideo, Canelones, Florida y Durazno

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Predios expropiados	Unidad	0,00	173,00	158,00	91,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	611.208.474	231.262.777	37,84
Totales		0	611.208.474	231.262.777	37,84

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	611.208.474	231.262.777	37,84	
Totales	0	611.208.474	231.262.777	37,84	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	74.992.484	74.992.484	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	19.963.050	19.963.050	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	28.255.037	28.255.037	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	487.997.903	108.052.206	22,14
Total Aporta al FDI			0	123.210.571	123.210.571	100,00



Total No Aporta al FDI	0	487.997.903	108.052.206	22,14
Total	0	611.208.474	231.262.777	37,84

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	487.997.903	108.052.206	22,14
Total Interior	0	123.210.571	123.210.571	100,00
Total	0	611.208.474	231.262.777	37,84

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2022	La Asignación Definitiva incluye: a) el saldo no ejecutado proveniente del ejercicio anterior por \$ 251:208.474 y b) incremento de crédito por \$ 360:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley N°19.670, autorizado por Resolución MEF N°3.306 de agosto de 2021.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 858	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	858 - Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reposición de infraestructura para el mantenimiento de programa
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Proyecto SNIP	336 - Reposición de infraestructura para el mantenimiento de programa Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	BSE - seguro accidente de trabajo y enfermedades profesionales	Pesos uruguayos	0	929.284	929.284	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Convenio con el Ejército Nacional	Mes	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cartuchos para impresora de planos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cade	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio Ejército	Mes	4,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos asociados a tasaciones y notificaciones	Unidad	200,00	1.258,00	1.258,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos de publicaciones de edictos	Unidad	70,00	132,00	132,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Seguro vehículos	Mes	12,00	12,00	12,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios UTE, OSE, ANTEL	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Vehículos asegurados y con mantenimiento	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de la Unidad Ejecutora	Unidad	45,00	47,00	47,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dobladora de planos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	40.854.865	42.656.565	42.592.135	99,85
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.678.000	10.678.000	6.883.164	64,46
Totales		51.532.865	53.334.565	49.475.299	92,76

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	1.129.576	1.129.576	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	224.182	224.182	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	10.678.000	8.946.160	5.151.324	57,58	
Recursos Humanos Propios - (CF)	40.854.865	42.656.565	42.592.135	99,85	
TIC - Hardware (CF)	0	378.082	378.082	100,00	
Totales	51.532.865	53.334.565	49.475.299	92,76	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	1.129.576	1.129.576	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	224.182	224.182	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	10.678.000	8.946.160	5.151.324	57,58
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	40.854.865	42.656.565	42.592.135	99,85
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	378.082	378.082	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			51.532.865	53.334.565	49.475.299	92,76
Total			51.532.865	53.334.565	49.475.299	92,76

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	51.532.865	53.334.565	49.475.299	92,76	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	51.532.865	53.334.565	49.475.299	92,76	

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 1:801.700 por ajuste al Grupo 0 "Servicios Personales". El Componente "Administración de Proyectos" incluye Convenio con el Ejército Nacional, que refiere a la colaboración técnica de un Ingeniero Agrimensor.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

Proyecto Presupuestal 766	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	766 - Mantenimiento de balanzas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la Dirección Nacional de Transporte
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera
Proyecto SNIP	345 - Adecuación y Mantenimiento de las estaciones de pesaje en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	95,00	95,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	5,00	5,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Transferencia a INALOG	Pesos uruguayos	0	19.500.000	19.500.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Servicios de mantenimiento de los Puestos de Pesaje	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Transferencia para mantenimiento y construcción de puestos de pesaje	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	387.685.974	416.685.974	415.278.327	99,66	
Totales		387.685.974	416.685.974	415.278.327	99,66	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	0	19.500.000	19.500.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	387.685.974	397.185.974	395.778.327	99,65
Totales	387.685.974	416.685.974	415.278.327	99,66



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	4.787.164	12.035.939	11.993.283	99,65
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	28.297.314	36.107.816	35.979.848	99,65
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	19.148.657	24.071.877	23.986.565	99,65
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	23.935.821	36.107.816	35.979.848	99,65
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	23.935.821	24.071.876	23.986.564	99,65
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	19.148.657	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	19.148.657	36.107.816	35.979.848	99,65
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	19.148.657	12.035.939	11.993.283	99,65
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	19.148.657	24.071.877	23.986.565	99,65
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	19.500.000	19.500.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	43.435.821	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	23.935.821	24.071.877	23.986.565	99,65
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	14.361.493	36.107.816	35.979.848	99,65
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	9.574.328	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	14.361.493	36.107.816	35.979.848	99,65
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	14.361.493	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	28.722.985	48.143.754	47.973.131	99,65
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	28.722.985	12.035.939	11.993.283	99,65
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	19.148.657	24.071.877	23.986.565	99,65
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	14.361.493	12.035.939	11.993.283	99,65
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			387.685.974	416.685.974	415.278.327	99,66
Total			387.685.974	416.685.974	415.278.327	99,66

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	43.435.821	19.500.000	19.500.000	100,00
Total Interior	344.250.153	397.185.974	395.778.327	99,65
Total	387.685.974	416.685.974	415.278.327	99,66



Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Número de vehículos pesados en el período	Cantidad de vehículos que pasan por sistema pesaje	Unidad	1,00	3.274.866,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 29.000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 748, Programa 362, Unidad Ejecutora 003. Se cumplieron con las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA. Se transfirieron \$19:500.000 al Instituto Nacional de Logística (INALOG), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 348 de la Ley N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

Proyecto Presupuestal 859	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	859 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del Programa
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera
Proyecto SNIP	350 - Reposición Mantenimiento del programa todo el país.

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Arrendamientos de vehículos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de rendiciones	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de limpieza contratados	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de vigilancia contratados	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	342,00	334,00	334,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	70,00	34,00	34,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pago mensual de viáticos	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al Proyecto	Unidad	342,00	334,00	334,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Pago mensual	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	223.046.964	232.925.358	230.976.099	99,16
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.300.000	36.300.000	34.787.000	95,83
Totales		243.346.964	269.225.358	265.763.099	98,71



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	5.800.000	27.173.078	25.660.078	94,43
Gastos Operativos del Proyecto	14.500.000	9.126.922	9.126.922	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	223.046.964	232.925.358	230.976.099	99,16
Totales	243.346.964	269.225.358	265.763.099	98,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	9.316.923	11.763.907	11.665.460	99,16
CERRO LARGO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	10.559.179	12.548.167	12.443.157	99,16
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	8.695.794	10.979.647	10.887.762	99,16
DURAZNO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	1.863.385	1.568.521	1.555.395	99,16
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.484.513	3.137.042	3.110.789	99,16
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	1.863.385	3.137.042	3.110.789	99,16
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	5.800.000	27.173.078	25.660.078	94,43
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	14.500.000	9.126.922	9.126.922	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	139.194.660	130.187.236	129.097.751	99,16
PAYSANDU	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	8.074.666	11.763.907	11.665.460	99,16
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	13.664.820	14.900.949	14.776.249	99,16
RIVERA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	9.316.921	11.763.907	11.665.460	99,16
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	9.938.051	10.979.647	10.887.762	99,16
SALTO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	5.590.154	7.058.344	6.999.276	99,16
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.484.513	3.137.042	3.110.789	99,16
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			243.346.964	269.225.358	265.763.099	98,71
Total			243.346.964	269.225.358	265.763.099	98,71

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	159.494.660	166.487.236	163.884.751	98,44
Total Interior	83.852.304	102.738.122	101.878.348	99,16
Total	243.346.964	269.225.358	265.763.099	98,71

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 25:878.394 por ajuste al Grupo 0 "Servicios Personales" de \$ 9:878.394 y trasposición de crédito desde el Proyecto 748, Programa 362, Unidad Ejecutora 003 por \$ 16:000.000.



Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2022	Con cargo al Proyecto 859 "Mantenimiento del programa" se imputan las retribuciones personales, contratación de servicios y adquisición de bienes de la DNT.



INCISO 11

“MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN Y CULTURA”



11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 810	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	810 - Fortalecimiento de Tecnologías
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos, accesorios informáticos y fortalecimiento de tecnología
Objetivo de Inciso	Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.
Proyecto SNIP	2360 - Adquisición de HW y SW para el fortalecimiento de Tecnologías de la Información Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras color y BN	Unidad	12,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Incorporación de locales a la red Mec	Unidad	17,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PCs y Notebooks	Unidad	30,00	95,00	95,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Red del edificio	Porcentaje	35,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Número de Usuarios	15,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Autenticación centralizada	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Expediente	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión de usuario	Hora	0,00	2.244,00	2.244,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión de usuario	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Inventario	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11
Totales		16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	8.719.378	10.807.379	10.351.870	95,79
TIC - Software (CF)	7.298.001	5.000.000	4.997.898	99,96
Totales	16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	8.719.378	10.807.379	10.351.870	95,79
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	7.298.001	5.000.000	4.997.898	99,96
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11
Total			16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	16.017.379	15.807.379	15.349.768	97,11

Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2022	La Asignación Definitiva incluye disminución por \$210.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 280 "Bienes y servicios culturales" de la misma Unidad Ejecutora. El sistema de redes se compone por un conjunto de equipamiento como access point, sistema de alimentación, firewall y switch de red.



11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

Proyecto Presupuestal 714	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de dos nuevos CECAP y/o remodelación de alguno existente para poder cumplir con el objetivo de aumento de la cobertura
Objetivo de Inciso	Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC
Objetivo de UE	Desarrollar proyectos destinados a jóvenes que no estudian ni trabajan
Proyecto SNIP	901 - Adecuación Inmuebles de Montevideo e interior donde funcionan centros educativos Montevideo e interior

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Aberturas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Centros mantenidos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Oficinas mantenidas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones generales en la unidad ejecutora	Metro cuadrado	200,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00
Totales		12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00
Totales	12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00
Total			12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	12.487.050	15.306.322	15.306.322	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento por un total de \$2:819.272 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none">- \$1:569.272 desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", mismo Programa y Unidad Ejecutora- \$1:250.000 desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", Programa 341 "Calidad de la Educación" de la misma Unidad Ejecutora. <p>Las obras realizadas en el ejercicio, se corresponden a la reparación íntegra del Piso 6 de Reconquista 535, donde funciona buena parte de las Dirección de Educación.</p> <p>Asimismo, se realizó transferencia al MTOP, en el marco del Acuerdo Marco firmado entre MEC-MTOP, para adecuaciones edilicias.</p>



11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y
Espectáculos

Proyecto Presupuestal 807	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	807 - Equipamiento General de Espectáculos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño
Objetivo de Inciso	Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.
Objetivo de UE	Promover la democratización de bienes y servicios culturales y académicos
Proyecto SNIP	397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Confección de proyecto acondicionamiento térmico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bobina cable para transmisión de datos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara con micrófono	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedores para escenografía	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumidificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jirafa para micrófono	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de coser	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulo llave de luz bipolar	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Patch panel 24 puertos	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secarropa	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de asistencia de audio profesional inalámbrico para inclusión personas con discapacidad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tablas para mostrador	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tapetes para telón	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono inalámbrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Clarinete	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Flauta	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trombón	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trompeta	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Violín	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Violonchelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00
Totales		14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	300.000	300.000	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	14.000.000	14.269.913	14.269.913	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	709.289	709.289	100,00	
Totales	14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	14.000.000	14.269.913	14.269.913	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	709.289	709.289	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00
Total			14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	14.000.000	15.279.202	15.279.202	100,00



Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$1:279.202 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 804 "Equipamiento de Televisión Nacional", Programa 280 "Bienes y servicios culturales" de la Unidad Ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional".



INCISO 12

“MINISTERIO

DE

SALUD PÚBLICA”



12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar funciones de asesoramiento y apoyo
Objetivo de UE	Desarrollar e implementar un plan director de sistema de información institucional
Proyecto SNIP	427 - Equipamiento Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Bocas de Red	Unidad	100,00	64,00	64,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	31,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias y cables	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	150,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Módulo central telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Molinete para control de acceso	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	30,00	94,00	94,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrives	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos (mouse + teclado)	Unidad	80,00	45,00	45,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Rack de equipo de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Televisor (monitor)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización central telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	30.000.000	30.000.000	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Desarrollo de Software	Hora	19.200,00	11.255,00	11.255,00	100,00
TIC - Software (CF)	Horas expediente electrónico	Hora	0,00	11.460,00	11.460,00	100,00
TIC - Software (CF)	Horas testing	Hora	0,00	480,00	480,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Expediente Electrónico	Unidad	0,00	700,00	700,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia GX	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia video conferencia	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia VMWare	Unidad	1,00	35,00	35,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft y otras escritorio	Unidad	400,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Otros Proyectos de Desarrollo	Hora	280,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto Afiliaciones	Hora	690,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto GRP	Hora	345,00	1.397,00	1.397,00	100,00
TIC - Software (CF)	Proyecto nuevo Mapa Sanitario	Hora	690,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto nuevo Medicamentos	Hora	230,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto nuevo Migración ORCL-PG	Hora	460,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto nuevo SIS SALUD	Hora	345,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto RCIE	Hora	345,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyecto RUCAF/SIPS	Hora	115,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyectos nuevos	Hora	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Seguridad y Soporte Infraestructura	Hora	500,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Servicio de call center	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte central telefónica	Mes	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	71.183.584	71.658.084	70.230.408	98,01
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.781.778	7.781.778	4.997.299	64,22
Totales		78.965.362	79.439.862	75.227.707	94,70

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	16.746.179	14.463.974	10.615.942	73,40
TIC - Software (CF)	62.219.183	64.975.888	64.611.765	99,44
Totales	78.965.362	79.439.862	75.227.707	94,70



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	702.681	702.681	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	995.465	995.465	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	527.011	527.011	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	468.454	468.454	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	527.011	527.011	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	351.341	351.341	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	35.098	35.098	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	292.784	292.784	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	175.670	175.670	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	468.454	468.454	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	16.746.179	13.979.128	10.131.096	72,47
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	62.219.183	56.777.943	56.413.820	99,36
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	468.454	468.454	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	175.670	175.670	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	761.238	761.238	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	292.784	292.784	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.655	34.655	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	468.454	468.454	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	35.098	35.098	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	351.341	351.341	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	351.341	351.341	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	468.451	468.451	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.545	34.545	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	351.341	351.341	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			78.965.362	79.439.862	75.227.707	94,70



Total	78.965.362	79.439.862	75.227.707	94,70
--------------	------------	------------	------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	78.965.362	70.757.071	66.544.916	94,05
Total Interior	0	8.682.791	8.682.791	100,00
Total	78.965.362	79.439.862	75.227.707	94,70

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 474.500 por trasposición de crédito desde el Proyecto 971, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora.</p> <p>El Componente "Tic-Software" incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">-Horas dedicadas al Proyecto GRP (1.397 horas) que refieren a horas de desarrollo y soporte de segunda línea para la adaptación de la capa propia del MSP a la versión GRPUY principalmente de los módulos de Compras, Presupuesto y Tesorería.-Horas de expediente electrónico (11.460 horas) corresponden a horas de soporte, mantenimiento y desarrollo.-Horas de desarrollo de software (11.255 horas) refieren al Convenio Marco 2/2018, de Bull Uruguay (Atos) que refiere a sistemas internos del MSP, sistema de comunicación con Prestadores, sistemas que interactúan con actores de la salud, ciudadanos y empresas vinculadas a la salud.-Horas testing (480 horas) de diversos programas del MSP: paneles de BI, aplicaciones como RUCAF, Compromisos de Gestión, E-LAB, pasarela de pagos, entre otros.
17/05/2022	<p>Continuación del Componente "Tic-Software":</p> <ul style="list-style-type: none">- Las 700 licencias de expediente electrónico corresponden a usuarios que pueden utilizar el sistema Integradoc.- El Convenio con la Fundación Ricaldoni (Facultad de Ingeniería) refuerza los recursos humanos de informática con especialistas en la materia.- El servicio de call center (tercerizado), incluye las llamadas por COVID y se abona en función de las horas ejecutadas.



INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**



13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Mejorar los servicios brindados a la ciudadanía y fortalecer la gestión del Ministerio
Objetivo de UE	Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Proyecto SNIP	445 - Reparación Mantenimiento y Adecuación de Inmueble. Todo el País.

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acceso de Funcionarios	Metro cuadrado	45,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación Cantina	Metro cuadrado	75,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Canalización fibra óptica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenio con MTOP para obras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92	
Totales		7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92	
Totales	7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92
Total			7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	7.500.000	7.199.500	7.193.900	99,92

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2022	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 300.500 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 971. En el Componente "Obras Civiles-Varios" se incluye transferencia a la Dirección Nacional de Arquitectura por \$ 7:090.820 en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica Interinstitucional suscrito el 15/12/2020 entre el MTSS y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), a los efectos de la ejecución de obras y acondicionamiento de edificios.



INCISO 14

“MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 717

Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales
Proyecto SNIP	758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas habitacionales en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Autoconstrucción	Unidad	645,00	434,00	434,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Cooperativas	Unidad	7.803,00	7.856,00	7.856,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Licitaciones activos	Unidad	932,00	644,00	644,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Realojos	Unidad	1.092,00	1.014,00	1.014,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	812.617	759.921	93,52
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	5.108.745.974	6.432.105.631	6.430.460.797	99,97
Totales		5.108.745.974	6.432.918.248	6.431.220.718	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	5.108.745.974	6.432.918.248	6.431.220.718	99,97
Totales	5.108.745.974	6.432.918.248	6.431.220.718	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	22.338.703	22.337.979	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	631.182.658	591.406.720	591.356.175	99,99
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	171.892.705	161.491.042	161.488.385	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	139.469.162	289.379.468	288.942.560	99,85
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	28.583.773	72.323.924	72.320.084	99,99
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	18.581.475	27.462.540	27.461.285	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	96.827.041	115.537.794	115.531.092	99,99
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	85.410.522	80.020.503	80.014.263	99,99
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	249.925.316	491.329.043	491.304.596	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	2.060.094.676	2.845.314.271	2.844.446.332	99,97
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	255.428.474	328.638.686	328.413.469	99,93
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	289.030.405	325.778.534	325.767.541	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	120.223.568	27.567.155	27.565.817	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	118.481.924	138.583.450	138.579.084	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	248.192.735	382.510.568	382.492.326	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	187.800.143	210.100.142	210.091.202	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	256.443.903	145.124.752	145.103.073	99,99
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	151.177.494	154.488.275	154.482.777	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	23.522.678	23.522.678	100,00
Total Aporta al FDI			3.048.651.298	3.587.603.977	3.586.774.386	99,98
Total No Aporta al FDI			2.060.094.676	2.845.314.271	2.844.446.332	99,97
Total			5.108.745.974	6.432.918.248	6.431.220.718	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.060.094.676	2.845.314.271	2.844.446.332	99,97
Total Interior	3.048.651.298	3.587.603.977	3.586.774.386	99,98
Total	5.108.745.974	6.432.918.248	6.431.220.718	99,97

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/06/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 1.150.359.657 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, al amparo del artículo 605 de la Ley N° 18.719, y trasposición de \$ 173.000.000 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde el Proyecto 726 "Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS". Incluye a su vez saldo por refuerzo de crédito de 2018 de \$ 812.617.</p> <p>En la distribución de la ejecución por Departamento, los recursos ejecutados a través de la ANV, vinculados a la compra de vivienda usada y autoconstrucción se asignaron a Montevideo, aunque se ejecutan en todo el país.</p> <p>La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 2.478 viviendas terminadas en el período y 7.470 en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, auto-construcción, y realojos.</p>



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 718

Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde la escala de la vivienda al espacio urbano, en coordinación con los planes locales de ordenamiento territorial.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.
Objetivo de UE	Rehabilitar áreas degradadas
Proyecto SNIP	757 - Ampliación , mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Préstam.y/o subs.p/accion. habitacional	Unidad	300,00	956,00	956,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	146.564.953	146.564.953	134.350.229	91,67
Totales		146.564.953	146.564.953	134.350.229	91,67

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	146.564.953	146.564.953	134.350.229	91,67
Totales	146.564.953	146.564.953	134.350.229	91,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	18.819.015	14.220.480	13.618.433	95,77
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.845.698	469.727	136.159	28,99
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.165.600	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.738.876	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	56.643.660	68.304.579	61.841.434	90,54



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.000.000	42.525.006	37.709.047	88,67
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.785.827	8.081.160	8.081.160	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	15.752.724	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.185.128	860.783	860.783	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	500.000	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	7.470.303	11.344.892	11.344.888	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.658.122	758.326	758.325	100,00
Total Aporta al FDI			89.921.293	78.260.374	72.508.795	92,65
Total No Aporta al FDI			56.643.660	68.304.579	61.841.434	90,54
Total			146.564.953	146.564.953	134.350.229	91,67

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	56.643.660	68.304.579	61.841.434	90,54
Total Interior	89.921.293	78.260.374	72.508.795	92,65
Total	146.564.953	146.564.953	134.350.229	91,67

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/06/2022	En soluciones habitacionales se incluyen 918 soluciones terminadas y 38 en ejecución. Corresponde a préstamos / subsidio de mejora y de rehabilitación urbano otorgados a través de convenios con Intendencias, y acciones de mitigación a través de la ANV y mediante canastas de materiales, y en algún caso apoyo de mano de obra que otorga la DINAVI. Las soluciones que se hallan en ejecución refieren a saldos de convenios.



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 726	
Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos inferiores a 12 UR
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales
Proyecto SNIP	759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	35,24	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	64,76	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Refacción y mantenimiento de viviendas	Unidad	0,00	2.627,00	2.627,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas en ejecución	Unidad	567,00	319,00	319,00	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Refacción y mantenimiento de viviendas	Unidad	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Subsidios de alquiler en ejecución	Unidad	1.000,00	1.028,00	1.028,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	1.287.135.195	2.123.831.074	2.117.004.979	99,68	
Totales		1.287.135.195	2.123.831.074	2.117.004.979	99,68	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Viviendas	453.552.977	1.848.227.727	1.841.401.632	99,63	
Transferencia de Capital a Terceros	833.582.218	275.603.347	275.603.347	100,00	
Totales	1.287.135.195	2.123.831.074	2.117.004.979	99,68	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	65.745.206	53.699.581	53.661.837	99,93
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.813.084	938.263	938.263	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	18.774.361	181.297.149	181.286.088	99,99
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	110.118.300	7.528.438	7.528.438	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	32.818.898	32.818.898	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.646.991	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	13.448.152	112.445.914	112.445.779	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	53.198.636	4.043.463	4.043.463	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	26.761.458	26.761.458	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.731.044	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	27.380.091	27.380.091	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.653.573	268.074	268.074	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	21.530.806	66.172.742	66.153.741	99,97
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	26.734.978	1.340.375	1.340.375	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	40.551.681	40.551.055	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	16.763.223	268.076	268.076	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	55.159.522	55.158.705	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	26.338.949	1.183.998	1.183.998	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	159.921.467	778.898.491	772.246.350	99,15
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	398.475.161	254.604.141	254.604.141	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	94.863.962	85.473.013	85.441.686	99,96
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	22.617.825	670.187	670.187	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	29.231.122	29.231.122	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.903.065	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	24.437.393	49.770.858	49.749.519	99,96
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.843.037	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	29.662.670	29.662.670	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.041.696	44.679	44.679	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.895.100	42.464.844	42.464.431	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.677.142	1.340.376	1.340.376	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	14.987.807	137.447.211	137.395.835	99,96
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	35.696.432	536.149	536.149	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	56.337.688	56.337.688	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	23.286.999	804.226	804.226	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	17.191.413	22.329.544	22.329.544	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.104.193	1.228.677	1.228.677	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	2.757.310	20.325.250	20.325.135	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.937.890	804.225	804.225	100,00
Total Aporta al FDI			728.738.567	1.090.328.442	1.090.154.488	99,98
Total No Aporta al FDI			558.396.628	1.033.502.632	1.026.850.491	99,36
Total			1.287.135.195	2.123.831.074	2.117.004.979	99,68

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	558.396.628	1.033.502.632	1.026.850.491	99,36
Total Interior	728.738.567	1.090.328.442	1.090.154.488	99,98
Total	1.287.135.195	2.123.831.074	2.117.004.979	99,68

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2022	<p>Se incluyen tanto la construcción de viviendas como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del stock de viviendas para jubilados y pensionistas del BPS, y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta población. Las soluciones habitacionales vinculadas a obras civiles corresponden a construcción de vivienda nueva (99 terminadas y 220 en ejecución). Las soluciones habitacionales vinculadas a transferencias corresponden a mantenimiento de vivienda y subsidios de alquiler.</p> <p>La asignación definitiva incluye una disminución de \$ 173.000.000 por trasposición hacia el proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora y un incremento por ajuste del FNV de \$ 1.009.695.879. Dicho incremento se explica porque se reintegró al BPS los gastos de Administración de Pasivos correspondientes a 2020, 2021 y un cuarto de 2019, gastos que habían sido adelantados por éste.</p>



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 950	
Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	950 - Plan Juntos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad socio - habitacional
Objetivo de Inciso	Reforzar programas habitacionales a las franjas más vulnerables de la población.
Objetivo de UE	Potenciar la articulación interinstitucional para revertir las situaciones de precariedad habitacion
Proyecto SNIP	794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan Juntos en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Hogares atendidos	Unidad	0,00	242,00	242,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	16.686.129	16.686.129	100,00	
Totales		0	16.686.129	16.686.129	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Transferencia de Capital a Terceros	0	16.686.129	16.686.129	100,00		
Totales	0	16.686.129	16.686.129	100,00		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	3.462.372	3.462.372	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	480.561	480.561	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	10.245.283	10.245.283	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	335.391	335.391	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	719.172	719.172	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	292.007	292.007	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	650.759	650.759	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	330.385	330.385	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	170.199	170.199	100,00
Total Aporta al FDI			0	6.440.846	6.440.846	100,00
Total No Aporta al FDI			0	10.245.283	10.245.283	100,00
Total			0	16.686.129	16.686.129	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	10.245.283	10.245.283	100,00
Total Interior	0	6.440.846	6.440.846	100,00
Total	0	16.686.129	16.686.129	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/06/2022	<p>La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 16:686.129 correspondiente a la devolución de los aportes patronales del período noviembre 2020 - abril 2021. El resto de la devolución de aportes figura en la Unidad 006 DINISU.</p> <p>Por artículo 469 de la Ley N° 19.924 (Presupuesto Nacional 2020-2024) se dispone la reasignación de los créditos del Proyecto 950 desde la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Vivienda" hacia la Unidad Ejecutora 006 "Dirección Nacional de Integración Social y Urbana" del Inciso, no obstante, en el ejercicio 2021 se registró en la Unidad Ejecutora 002 parte del crédito para devolución de los aportes patronales del período noviembre 2020 - abril 2021.</p>
15/06/2022	<p>Para hacer la asignación por Departamento se distribuyó el total de manera proporcional a los gastos del Plan Juntos por Departamento en el período.</p> <p>En soluciones físicas se rinde el total de soluciones habitacionales terminadas (181) y en ejecución (61) en 2021. Son las mismas que se rinden en el proyecto de Plan Juntos correspondiente a la UE 006 DINISU.</p>



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 722

Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	722 - Vivienda rural y pequeñas localidades
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes
Objetivo de Inciso	Apoyar la producción de MEVIR
Objetivo de UE	Apoyar la producción de MEVIR
Proyecto SNIP	465 - Construcción Vivienda rural y en localidades de menos de 15000 habitantes en todo el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Acciones sobre el stock	Unidad	486,00	821,00	821,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales	Unidad	575,00	850,00	850,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96
Totales		867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96
Totales	867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	42.560.242	65.436.422	65.436.422	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	49.675.648	93.480.603	93.480.603	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	59.693.125	59.827.586	59.827.586	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	63.928.189	52.349.138	52.349.138	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.546.327	5.608.836	5.608.836	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	9.397.496	22.435.345	22.435.345	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	110.806.114	123.394.397	123.394.397	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	1.869.612	1.869.612	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	3.851.169	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	209.729.603	157.047.415	156.708.142	99,78
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	126.858.161	121.524.784	121.524.784	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	3.434.227	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	61.585.662	52.349.138	52.349.138	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	120.434.037	112.176.724	112.176.724	100,00
Total Aporta al FDI			867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96
Total	867.500.000	867.500.000	867.160.727	99,96



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.
Objetivo de Inciso	Planificación y ordenación del territorio, orientado al desarrollo sostenible.
Objetivo de UE	Gestión del ordenamiento territorial orientado al desarrollo sostenible
Proyecto SNIP	469 - Fortalecimiento - Planificación y Gestión del territorio Todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	2,00	2,00	3,00	150,00
Consultorías	Convenios	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.142.659	3.142.659	3.142.000	99,98
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.000.000	12.000.000	11.901.792	99,18
Totales		15.142.659	15.142.659	15.043.792	99,35

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	15.142.659	15.142.659	15.043.792	99,35
Totales	15.142.659	15.142.659	15.043.792	99,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Consultorías	No	0	550.000	550.000	100,00
FLORES	Consultorías	No	0	550.000	550.000	100,00
FLORIDA	Consultorías	No	0	600.000	600.000	100,00
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	550.000	550.000	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	15.142.659	10.642.659	10.543.792	99,07
PAYSANDU	Consultorías	No	0	550.000	550.000	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	600.000	600.000	100,00
RIVERA	Consultorías	No	0	500.000	500.000	100,00
SORIANO	Consultorías	No	0	600.000	600.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.142.659	15.142.659	15.043.792	99,35
Total			15.142.659	15.142.659	15.043.792	99,35

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.142.659	10.642.659	10.543.792	99,07
Total Interior	0	4.500.000	4.500.000	100,00
Total	15.142.659	15.142.659	15.043.792	99,35

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/06/2022	Se realizaron Convenios con los 19 Gobiernos Departamentales; particularmente con el Gobierno de San José existe otro convenio vigente. Corresponde aclarar que alguno de esos Convenios se financia con cargo a créditos de Proyectos de Funcionamiento (503 y 301). Las 3 consultorías realizadas, por su parte, corresponden a Convenios con FADU, FAO y PNUD.



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana

Proyecto Presupuestal 727	
Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	727 - Programa Mejoramiento de Barrios
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en asentamientos irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión de infraestructura básica y servicios sociales urbanos adecuados para lograr su integración al resto de la ciudad.
Objetivo de Inciso	Implementar una política de transformación y regularización de asentamientos y en su prevención.
Proyecto SNIP	785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración de Proyecto	Porcentaje	1,80	2,10	2,10	100,00
Consultorías	Consultorías- proyectos- fortalecimiento	Unidad	95,00	56,00	55,00	98,21
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultorías Unidad Coordinadora Direcciones de Obras Técnicos Supervisores	Unidad	55,00	43,00	43,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Obras mejoramiento barrial	Unidad	24,00	16,00	16,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	254.481.579	366.481.579	363.174.803	99,10
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	268.086.592	268.086.592	265.941.336	99,20
Totales		522.568.171	634.568.171	629.116.139	99,14

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.097	Fondo Nacional de Vivienda	S	14/02/2014	70,00
BID	4.651	Fondo Nacional de Vivienda	S	03/07/2019	70,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	9.323.646	13.309.328	13.309.328	100,00
Consultorías	88.485.141	58.501.519	53.049.487	90,68
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	66.190.602	49.992.581	49.992.581	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	358.568.782	512.764.743	512.764.743	100,00
Totales	522.568.171	634.568.171	629.116.139	99,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	3.216.457	1.446.641	1.446.641	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	5.000.000	798	798	100,00
CANELONES	Consultorías	No	28.994.544	12.746.293	10.601.037	83,17
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	3.779.268	1.683.637	1.683.637	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	96.644.523	137.223.866	137.223.866	100,00
COLONIA	Consultorías	No	1.140.273	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	8.511.842	1.844.190	1.844.190	100,00
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	916.253	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	11.811.738	13.216.133	13.216.133	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	9.323.646	13.309.328	13.309.328	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	32.063.432	38.029.048	34.722.272	91,30
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	61.122.725	48.308.944	48.308.944	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	225.376.252	306.041.093	306.041.093	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	3.949.965	974.705	974.705	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	5.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Consultorías	No	1.779.080	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	5.000.000	0	0	0,00
SALTO	Consultorías	No	7.079.850	2.085.410	2.085.410	100,00
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	372.356	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	9.736.269	56.282.853	56.282.853	100,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	1.749.698	1.375.232	1.375.232	100,00
Total Aporta al FDI			133.192.530	206.723.650	206.723.650	100,00
Total No Aporta al FDI			389.375.641	427.844.521	422.392.489	98,73
Total			522.568.171	634.568.171	629.116.139	99,14



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	327.886.055	405.688.413	402.381.637	99,18
Total Interior	194.682.116	228.879.758	226.734.502	99,06
Total	522.568.171	634.568.171	629.116.139	99,14

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2022	La asignación definitiva incluye incremento de \$ 112.000.000 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, según lo dispuesto por el artículo 605 de la Ley N° 18.719. El saldo sin ejecutar corresponde a atrasos en la elaboración de los proyectos "Maracaná Sur" y "Corfrisa Talca".



14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana

Proyecto Presupuestal 950

Inciso	14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
UE	006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	950 - Plan Juntos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad de la población
Objetivo de Inciso	Reforzar programas habitacionales a las franjas más vulnerables de la población.
Proyecto SNIP	794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan Juntos en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Hogares atendidos	Unidad	509,00	242,00	242,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.925.077	49.667.848	49.667.848	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	627.000.000	627.000.000	627.000.000	100,00
Totales		659.925.077	676.667.848	676.667.848	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	659.925.077	676.667.848	676.667.848	100,00
Totales	659.925.077	676.667.848	676.667.848	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	24.636.542	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	38.186.640	140.408.578	140.408.578	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	17.245.580	19.488.034	19.488.034	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	24.636.542	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	24.636.542	0	0	0,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.463.654	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	439.428.026	415.474.060	415.474.060	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	12.318.271	13.601.024	13.601.024	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.622.790	29.164.384	29.164.384	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	14.781.925	11.841.687	11.841.687	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	24.636.542	26.390.046	26.390.046	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	16.013.752	13.398.023	13.398.023	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	12.318.271	6.902.012	6.902.012	100,00
Total Aporta al FDI			220.497.051	261.193.788	261.193.788	100,00
Total No Aporta al FDI			439.428.026	415.474.060	415.474.060	100,00
Total			659.925.077	676.667.848	676.667.848	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	439.428.026	415.474.060	415.474.060	100,00
Total Interior	220.497.051	261.193.788	261.193.788	100,00
Total	659.925.077	676.667.848	676.667.848	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/06/2022	<p>La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 16:742.771 correspondiente a la devolución de los aportes patronales del período mayo 2021 - octubre 2021.</p> <p>Por artículo 469 de la Ley N° 19.924 (Presupuesto Nacional 2020-2024) se dispone la reasignación de los créditos del Proyecto 950 desde la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Vivienda" hacia la Unidad Ejecutora 006 "Dirección Nacional de Integración Social y Urbana" del Inciso, no obstante, en el ejercicio 2021 se registró en la Unidad Ejecutora 002 parte del crédito para devolución de los aportes patronales del período noviembre 2020 - abril 2021.</p> <p>En soluciones físicas se rinde el total de soluciones habitacionales terminadas en el ejercicio (181) y en ejecución al 31 de diciembre de 2021 (61). Son las mismas que se rinden en el proyecto de Plan Juntos correspondiente a la UE 002 DINAVI.</p>



INCISO 15

“MINISTERIO

DE

DESARROLLO SOCIAL”



15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 927	
Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	19 - PROTECCIÓN SOCIAL
Proyecto Presupuestal	927 - Desarrollo de Software
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción Software y Herramientas de Gestión Informática
Objetivo de Inciso	Promoción de la inclusión social
Proyecto SNIP	2409 - Construcción Software y Herramientas de Gestión Informáticas (ventanilla virtual y administrativas) Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Contabilidad por centro de costos - Avance del Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	20,00	80,00
TIC - Software (CF)	Gestión de Inventarios - Avance de Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	60,00	240,00
TIC - Software (CF)	Inscripción unificada de programas y prestaciones - Avance de Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	60,00	240,00
TIC - Software (CF)	Mecanismos de control de asistencia y uso de prestaciones y servicios - Avance de Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Padrones de servicios regulados - Avance de Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Planificación financiera - Avance de Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	30,00	120,00
TIC - Software (CF)	Seguimiento de trayectoria de beneficiarios - Avance de Proyecto	Porcentaje	0,00	25,00	60,00	240,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	10.633.546	10.629.553	99,96
Totales		0	10.633.546	10.629.553	99,96



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	10.633.546	10.629.553	99,96
Totales	0	10.633.546	10.629.553	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	10.633.546	10.629.553	99,96
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	10.633.546	10.629.553	99,96
Total			0	10.633.546	10.629.553	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	10.633.546	10.629.553	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	10.633.546	10.629.553	99,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2022	Por Resolución N° 1.588 del Poder Ejecutivo de 1° de marzo de 2021, se habilita el Proyecto 927 "Desarrollo de Software", en la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", en el Programa 401 "Red de asistencia e integración social".
25/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$ 10:636.546 por trasposiciones del Proyecto 972 "Informática" (\$ 10:148.547), Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 449.999) del mismo Programa y Unidad Ejecutora y Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliarios de Oficina" (\$ 35.000) del mismo Programa, Unidad Ejecutora 003.



INCISO 36

“MINISTERIO

DE

AMBIENTE”



36 - Ministerio de Ambiente

002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Proyecto Presupuestal 735	
Inciso	36 - Ministerio de Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	735 - Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios, generación de conocimiento, viáticos.
Objetivo de Inciso	Gestión de las políticas nacionales de aguas.
Objetivo de UE	Mejora de la calidad del estado del ambiente
Proyecto SNIP	473 - Adecuación de la Gestión integrada de aguas y desarrollo de planes intervienen en cuencas prioritarias

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias contratadas por Convenios de apoyo a la mejora de la calidad del Ambiente	Personas	8,00	18,00	30,00	166,67
Gastos Operativos del Proyecto	Convenios de apoyo a campañas de monitoreo de la calidad de agua	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenios de apoyo para evaluación de la calidad del suelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenios Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad de aire	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tareas de investigación de campo complementarias al proyecto de cooperación internacional FAO sobre gestión de plaguicidas	Pesos uruguayos	0	7.662.600	7.662.600	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Traslado muestras UPM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de muestreo de calidad de agua	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estaciones automáticas calidad de agua	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manómetros de agua	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Muestreadores Hi-Vol monitoreo de partículas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reactivos	Pesos uruguayos	0	1.056.427	290.573	27,51



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Soft. y licencias eval. calid.ambiental	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software y mantenimiento red monitoreo	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	45.000.000	47.000.000	46.134.079	98,16
Totales		45.000.000	47.000.000	46.134.079	98,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	2.250.000	23.500.000	24.532.485	104,39
Gastos Operativos del Proyecto	9.000.000	11.750.000	20.247.800	172,32
Maquinaria o Equipos de Trabajo	29.250.000	11.750.000	1.353.794	11,52
TIC - Software (CF)	4.500.000	0	0	0,00
Totales	45.000.000	47.000.000	46.134.079	98,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	2.250.000	23.500.000	24.532.485	104,39
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	9.000.000	10.241.247	18.739.047	182,98
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	29.250.000	11.750.000	1.353.794	11,52
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	4.500.000	0	0	0,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.508.753	1.508.753	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			45.000.000	47.000.000	46.134.079	98,16
Total			45.000.000	47.000.000	46.134.079	98,16

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	45.000.000	45.491.247	44.625.326	98,10
Total Interior	0	1.508.753	1.508.753	100,00
Total	45.000.000	47.000.000	46.134.079	98,16



Observaciones	
Fecha	Comentario
27/06/2022	Se suscribió convenio con el CURE con el objetivo de monitorear las lagunas costeras que incluyen matriz agua, sedimento y plantas sumergidas. Se consolidó el desarrollo de las acciones para disminuir las cargas de vertidos de origen agropecuario y se suscribió el Convenio de cooperación y coordinación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A su vez, se ha iniciado el plan piloto de auditorías ambientales a tambos, la que es la primera fase de un plan de control en el que se plantea que el propio sector productivo a través de actores de la cadena láctea implemente un sistema de auditorías para los aproximadamente 3.200 tambos del país. Se realizó la integración de las primeras estaciones automáticas de calidad de agua en la cuenca del Río Negro. Se logró avances en la estimación de clorofila, turbidez y temperatura en los lagos del Río Negro utilizando imágenes satelitales.
27/06/2022	El componente "Gastos operativos del proyecto" incluye inversión en Investigación, entre los que se encuentran los convenios con la UDELAR con el fin de apoyar la mejora en la calidad del agua, aire y suelo. La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 2:000.000 por trasposición desde el Proyecto 973 – Inmuebles del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



36 - Ministerio de Ambiente

002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Proyecto Presupuestal 742	
Inciso	36 - Ministerio de Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	742 - Sistema de Información Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación efectiva de tecnologías de sensoramiento remoto para mejorar las capacidades de control y evaluación de la calidad ambiental, aumentando la frecuencia de relevamiento de información y disminuyendo los costos de control y evaluación de la calidad ambiental. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adq de equipamiento.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la Política ambiental nacional.
Objetivo de UE	Fortalecer el Observatorio Ambiental
Proyecto SNIP	475 - Ampliación Sistema de Información Ambiental nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias para el desarrollo de sensoramiento remoto	Personas	7,00	7,00	13,00	185,71
Gastos Operativos del Proyecto	Adquisición de Imagenes Satelitales	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación en operación de módulos informáticos llevadas adelante con recursos propios	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenios para investigación en área química y calidad del ambiente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento monitoreo calidad de suelo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para desarrollo de sensoramiento remoto	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Ampliación del Storage y mejora de la conectividad	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento de Servidores	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC de alto desempeño	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y equipamiento soporte de SIA	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Adquisición licencias	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Contratación de uso de espacio en la nube	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de Software	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de SIA	Mes	0,00	12,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Mantenimiento SILAD	Mes	0,00	12,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53
Totales		19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	4.875.000	5.850.000	13.000.000	222,22	
Gastos Operativos del Proyecto	1.950.000	6.825.000	4.301.613	63,03	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	3.900.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	2.340.000	5.850.000	1.131.820	19,35	
TIC - Software (CF)	6.435.000	975.000	0	0,00	
Totales	19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.875.000	5.850.000	13.000.000	222,22
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.950.000	6.825.000	4.301.613	63,03
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.900.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.340.000	5.850.000	1.131.820	19,35
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.435.000	975.000	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53
Total			19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	19.500.000	19.500.000	18.433.433	94,53



Observaciones	
Fecha	Comentario
17/06/2022	<p>Las consultorías contratadas por convenios tienen como objetivo la sistematización de datos, procesamiento digital de datos espaciales, corrección y tratamiento de imágenes satelitales, integración de datos al Sistema de información Ambiental y participación en la elaboración de modelos que contribuyan al análisis de variables de interés ambiental. Las mismas se realizan a través de un convenio con el LATU para operar la red de calidad de aire, que genera información primaria imprescindible para la gestión ambiental del país.</p> <p>Las consultorías para el desarrollo del sensoramiento remoto, por su parte, se realizan en el marco del convenio con la Facultad de Ciencias, a través de la fundación Ricaldoni.</p>



36 - Ministerio de Ambiente

002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	36 - Ministerio de Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	750 - Sistema Nacional Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	El proyecto está enfocado en el fortalecimiento de las funciones de control, autorización y evaluación de la calidad ambiental en el marco del I Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible. Por otra parte, el proyecto apoyará los nuevos desafíos relativos a la instalación de la nueva planta de celulosa de la empresa UPM en el Río Negro. Incluye la administración del proyecto BID 4850/OC-UR, la contratación de servicios, consultorías individuales (IVA, Viáticos, etc) y empresas consultoras para el diseño e implantación de planes y programas, suscripción convenios.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la Política ambiental nacional.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental
Proyecto SNIP	479 - Adecuación Sistema Nacional Ambiental Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores	Personas	30,00	49,00	49,00	100,00
Consultorías	IVA a consultores	Personas	30,00	49,00	49,00	100,00
Consultorías	Recursos Humanos para apoyar a la mejora de la calidad del Ambiente	Personas	0,00	7,00	7,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Comisiones a Agencia de Administración de Fondos del Proyecto BID	Pesos uruguayos	200.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos administrativos del proyecto	Pesos uruguayos	0	2.447.167	2.050.183	83,78
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo PCR para Laboratorio más insumos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para control de Emisiones de Calidad	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estaciones Hidrometricas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Storage	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Terminales, notebook, equipos de comunicación, servidores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	16.000.000	15.644.895	97,78
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	32.943.332	32.943.332	31.203.660	94,72
Totales		42.943.332	48.943.332	46.848.555	95,72

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.850	Rentas Generales	S	11/11/2019	72,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	40.366.732	41.601.832	40.698.006	97,83	
Gastos Operativos del Proyecto	200.000	2.447.167	2.050.183	83,78	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.717.733	2.250.000	2.115.000	94,00	
TIC - Hardware (CF)	658.867	2.644.333	1.985.366	75,08	
Totales	42.943.332	48.943.332	46.848.555	95,72	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	40.366.732	41.601.832	40.698.006	97,83
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	200.000	2.447.167	2.050.183	83,78
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.717.733	2.250.000	2.115.000	94,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	658.867	2.644.333	1.985.366	75,08
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			42.943.332	48.943.332	46.848.555	95,72
Total			42.943.332	48.943.332	46.848.555	95,72

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	42.943.332	48.943.332	46.848.555	95,72
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	42.943.332	48.943.332	46.848.555	95,72

Observaciones	
Fecha	Comentario
04/05/2022	El avance de ejecución del Proyecto BID 4850/OC- UR es de 14%
04/05/2022	Dentro los gastos administrativos del proyecto se incluyen las comisiones del PNUD, pago de viáticos a los consultores que realizan salidas de inspección y monitoreo, pago de seguros de consultores, y servicio de auditoria de los balances que presenta el Proyecto.



Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2022	<p>Las 49 consultorías fueron contratadas en el marco del Proyecto BID 4850/OC- UR cuyo objetivo general es contribuir a la mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental, a través del fortalecimiento del Ministerio de Ambiente (antes MVOTMA), en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y de los planes de acción de cuenca. Sus objetivos específicos son: (a) fortalecer las funciones de planificación estratégica, evaluación, control y monitoreo ambiental del MVOTMA; y (b) fortalecer la gestión integrada de cuencas prioritarias con énfasis en la disminución de cargas contaminantes de origen agropecuario.</p> <p>Las 7 consultorías contratadas para apoyar a la mejora de la calidad del ambiente, por su parte, se realizan a través de convenios.</p> <p>La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 6:000.000 por trasposición desde el Proyecto 973, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p>



36 - Ministerio de Ambiente

004 - Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémico

Proyecto Presupuestal 746	
Inciso	36 - Ministerio de Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémico
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	746 - Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación, viáticos.
Objetivo de Inciso	Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Objetivo de UE	Protección de la biodiversidad
Proyecto SNIP	476 - Ampliación Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Honorarios a consultores contratados por proyectos de cooperación internacional	Personas	20,00	11,00	9,00	81,82
Consultorías	Pago de IVA de Consultores para Proy.de Coop.Internacional SNAP	Personas	20,00	11,00	9,00	81,82
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	1.050.000	2.700.000	4.179.095	154,78
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación de campo de biodiversidad en las Áreas y Paisajes Protegidas	Unidad	48,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras infraestructura p/manejo de áreas	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Camioneta	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Cuatriciclo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Mantenimiento de la flota de la DINABISE	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Vehículos	Moto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.000.000	6.835.229	97,65
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.000.000	11.000.000	10.923.613	99,31
Totales		18.000.000	18.000.000	17.758.842	98,66



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	11.000.000	9.900.000	9.233.513	93,27
Gastos Operativos del Proyecto	3.850.000	2.700.000	4.179.095	154,78
Obras Civiles - Varios	3.150.000	1.800.000	700.000	38,89
Vehículos	0	3.600.000	3.646.234	101,28
Totales	18.000.000	18.000.000	17.758.842	98,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	480.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	132.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	108.000	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías	No	480.000	0	0	0,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	132.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	108.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Consultorías	No	840.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	231.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	189.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Vehículos	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
FLORES	Consultorías	No	240.000	0	0	0,00
FLORES	Gastos Operativos del Proyecto	No	66.000	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	54.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	480.000	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	132.000	676.062	676.062	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	108.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	2.140.000	6.880.000	6.213.513	90,31
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.174.000	671.814	2.150.909	320,16
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	969.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	380.000	426.234	112,17
PAYSANDU	Consultorías	No	840.000	280.000	280.000	100,00
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	231.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	189.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Vehículos	No	0	140.000	140.000	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	480.000	560.000	560.000	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	132.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	108.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Vehículos	No	0	140.000	140.000	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Consultorías	No	840.000	500.000	500.000	100,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	231.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	Si	189.000	700.000	700.000	100,00
RIVERA	Vehículos	No	0	300.000	300.000	100,00
ROCHA	Consultorías	No	2.860.000	1.470.000	1.470.000	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.026.000	676.062	676.062	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	831.000	900.000	0	0,00
ROCHA	Vehículos	No	0	1.500.000	1.500.000	100,00
SAN JOSE	Consultorías	No	480.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	132.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	108.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	840.000	210.000	210.000	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	231.000	676.062	676.062	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	189.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	No	0	140.000	140.000	100,00
Total Aporta al FDI			189.000	700.000	700.000	100,00
Total No Aporta al FDI			17.811.000	17.300.000	17.058.842	98,61
Total			18.000.000	18.000.000	17.758.842	98,66

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.283.000	8.131.814	8.790.656	108,10
Total Interior	13.717.000	9.868.186	8.968.186	90,88
Total	18.000.000	18.000.000	17.758.842	98,66

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2022	Se ha formalizado el comienzo del Proyecto URU/21/G31 Consolidando políticas de conservación de la biodiversidad y la tierra como pilares del desarrollo sostenible (GEF7) con un fuerte componente de desarrollo nacional en la conservación de la biodiversidad, el manejo efectivo de las áreas protegidas, así como la provisión de servicios ecosistémicos.
13/05/2022	En el 2021 se firmó el Convenio con la Intendencia de Rivera para la Co-administración del Área Protegida Valle Lunarejo. La obra realizada con el convenio es la re adecuación del centro de visitantes del Área Protegida
13/05/2022	Dentro de gastos varios se consideran los gastos operativos del proyecto URU/13/G35 y de Probides. Los mismos incluyen viáticos, comisiones, seguros, etc.
21/06/2022	Con los fondos transferidos a las intendencias que Co- Administran las Áreas Protegidas se compró: 1 camioneta para Paso Centurión 1 Moto para Paso Centurión 1 Camioneta para Cabo Polonio 1 Cuatriciclo para Cabo Polonio 1 Cuatriciclo para Valle Lunarejo



INCISO 21

“SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES”



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 906	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	241 - Fomento a la investigación académica
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Descripción del Proyecto Presupuestal	1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas
Objetivo de Inciso	Fomentar la Investigación Académica
Proyecto SNIP	527 - Reposición Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Bases bibliográficas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Becas	Unidad	0,00	692,00	692,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Becas I+D	Unidad	0,00	57,00	57,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Emprendimientos	Unidad	0,00	118,00	118,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Proyectos de Formación	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Proyectos de Innovación	Unidad	0,00	177,00	177,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Proyectos de Investigación	Unidad	0,00	446,00	446,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Proyectos de Investigación - Servicios científicos y técnicos	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Redes, Alianzas y Centros	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Sistema Nacional de Investigadores	Unidad	0,00	2.336,00	2.336,00	100,00
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	474,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento y maquinaria	Unidad	49,00	2,00	2,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Unidad	2.268,00	0,00	0,00	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	58.805.015	338.005.809	338.005.809	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	385.215.695	490.500.000	490.499.961	100,00
Totales		444.020.710	828.505.809	828.505.770	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.315	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BID	3.316	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BID	4.329		S	08/12/2017	100,00
BID	4.847		S	11/11/2019	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	823.207.038	823.206.999	100,00	
Consultorías	69.069.886	4.604.885	4.604.885	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	128.272.647	693.886	693.886	100,00	
Recursos Humanos Propios - (CF)	246.678.177	0	0	0,00	
Totales	444.020.710	828.505.809	828.505.770	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	823.207.038	823.206.999	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	69.069.886	4.604.885	4.604.885	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	128.272.647	693.886	693.886	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	246.678.177	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			444.020.710	828.505.809	828.505.770	100,00
Total			444.020.710	828.505.809	828.505.770	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	444.020.710	828.505.809	828.505.770	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	444.020.710	828.505.809	828.505.770	100,00



Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2022	La Asignación Definitiva incluye: - en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento de \$ 279:200.794 por trasposición de crédito entre proyectos de funcionamiento y de inversión de igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°1.710 de 26 de marzo de 2021. -en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incremento de \$ 105:284.305 por trasposición de crédito con cambio de fuente desde la financiación 1.1 "Rentas Generales", entre proyectos de funcionamiento y de inversión de igual denominación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 46 y 48 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°1.710 de 26 de marzo de 2021.
02/06/2022	En el Componente "Administración de Proyectos" se incluye los indicadores que corresponden a las actividades realizadas por ANII de CyT definidas según el manual de Frascatti y manual de Bogotá. El Componente "Consultorías" refiere a servicios de Consultoría y desarrollo de software. El Componente "Maquinaria o Equipos de trabajo" corresponde a las adquisiciones de licencias, muebles y útiles o equipos para la ANII.
02/06/2022	En el ejercicio 2021, se transfirió a la ANII un total de \$ 920:493.768, del Proyecto 906 (Inversiones) \$ 828:505.770 y del Proyecto 400 (Funcionamiento) \$ 91:987.998.



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 916	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil
Objetivo de Inciso	Promover la inclusión digital
Proyecto SNIP	529 - Reposición Centro para la Inclusión Tecnológica y Social Territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Desguaces de dispositivos para generar repuestos	Unidad	23.600,00	18.515,00	18.515,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Espacios CeilLab	Unidad	25,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit Robótica	Unidad	1.120,00	1.350,00	1.350,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	48.457,00	62.501,00	62.501,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Locales Educativos con Alta Performace (optimización red wifi)	Unidad	207,00	325,00	325,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Locales Educativos Migrados a Banda Ancha	Unidad	149,00	274,00	274,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla - Laptop	Unidad	20.700,00	21.500,00	21.500,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas - Tablet	Unidad	35.600,00	1.500,00	1.500,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Placa madre - Tablet	Unidad	6.200,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Placas Microbits	Unidad	36.694,00	20.100,00	20.100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reacondicionamiento de motherboard	Unidad	13.250,00	21.272,00	21.272,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reacondicionamiento de pantallas	Unidad	3.300,00	5.315,00	5.315,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Refabricación de dispositivos	Unidad	9.100,00	29.702,00	29.702,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación Resolución de incidentes	Unidad	256.290,00	358.330,00	358.330,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos varios - Laptops	Unidad	2.100,00	10.746,00	10.746,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos varios - Tablets	Unidad	8.400,00	24.969,00	24.969,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Salas de Videoconferencia en Locales Educativos	Unidad	37,00	47,00	47,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Segundas Salas de Videoconferencia en Locales Educativos	Unidad	29,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	76.654,00	78.000,00	78.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado - Laptop	Unidad	20.700,00	31.000,00	31.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Touchscreen - Tablet	Unidad	145.800,00	20.000,00	20.000,00	100,00
TIC - Software (CF)	Aplicaciones Tablets	Unidad	55,00	45,00	45,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Conference	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma de entorno virtual de aprendizaje (CREA)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma de Lengua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma de libros (Biblioteca País)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Dllo. Profesional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Inglés (Jóvenes a Programar)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Inglés (Voxy JaP y Little Bridge)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataformas de matemática (PAM y Matific)	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Plataformas de Programación	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Plataformas de Programación (Coursera y mumuki JaP)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Recursos digitales	Unidad	7.200,00	9.000,00	9.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	952.000.000	869.508.046	869.508.046	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	82.491.954	82.491.917	100,00
Totales		952.000.000	952.000.000	951.999.963	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.225	Rentas Generales	S	24/09/2014	87,00
BID	4.290	Rentas Generales	S	30/11/2017	17,00
BID	18.134	Rentas Generales	S	24/07/2020	91,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	856.800.000	857.661.898	857.661.861	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	95.200.000	94.338.102	94.338.102	100,00
Totales	952.000.000	952.000.000	951.999.963	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	28.349.817	34.793.096	34.793.096	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	2.972.101	2.875.809	2.875.809	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	137.959.182	140.595.712	140.595.712	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	15.256.722	16.134.230	16.134.230	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	26.827.235	27.833.356	27.833.356	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	2.981.426	2.994.650	2.994.650	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	34.009.851	33.016.737	33.016.737	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	4.077.478	3.846.801	3.846.801	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	16.610.488	15.852.741	15.852.741	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	1.895.843	1.835.904	1.835.904	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	6.636.472	6.645.935	6.645.935	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	809.606	824.394	824.394	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	21.409.932	17.914.886	17.914.886	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	2.164.785	2.217.633	2.217.633	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	13.543.258	15.510.918	15.510.918	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	1.738.797	1.769.225	1.769.225	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	43.961.801	45.765.053	45.765.053	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	5.082.902	5.201.596	5.201.596	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	274.831.593	275.229.172	275.229.135	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	29.909.962	29.428.863	29.428.863	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	32.090.074	32.871.042	32.871.042	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	3.995.520	3.698.289	3.698.289	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	17.311.097	15.757.479	15.757.479	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	1.888.809	1.863.341	1.863.341	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	34.660.810	38.149.685	38.149.685	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	3.800.684	3.962.612	3.962.612	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	26.391.424	22.044.780	22.044.780	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	2.554.784	2.550.390	2.550.390	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	38.031.454	42.262.768	42.262.768	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	4.679.980	4.410.222	4.410.222	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	32.145.240	30.780.879	30.780.879	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	3.649.854	3.525.848	3.525.848	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	27.169.265	22.481.865	22.481.865	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	2.855.462	2.635.892	2.635.892	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	30.766.089	26.897.546	26.897.546	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	3.259.692	2.987.153	2.987.153	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	14.094.918	13.258.248	13.258.248	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	1.625.593	1.575.250	1.575.250	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			952.000.000	952.000.000	951.999.963	100,00
Total			952.000.000	952.000.000	951.999.963	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	304.741.555	304.658.035	304.657.998	100,00
Total Interior	647.258.445	647.341.965	647.341.965	100,00
Total	952.000.000	952.000.000	951.999.963	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 82:491.954 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de crédito dentro del mismo proyecto con cambio de fuente desde la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 del TOI 2011 actualizado.
02/06/2022	En el ejercicio 2021, se transfirió a Centro Ceibal un total de \$ 2.423:909.009, del Proyecto 916 (Inversiones) \$ 951:999.963 y del Proyecto 401 (Funcionamiento) \$ 1.471:909.046.



21 - Subsidios y Subvenciones

029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto Presupuestal 711	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	029 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	711 - Comisión Honoraria Invers.HMaciel
Descripción del Proyecto Presupuestal	Comisión Honoraria Invers.HMaciel
Objetivo de Inciso	Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios.
Proyecto SNIP	2310 - Adecuación Hospital Maciel Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Instalación eléctrica Oficinas Administrativas	Metro	0,00	55,00	55,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación cañerías agua sala máquinas	Metro	0,00	30,00	30,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación de bomba para resonador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación mampara sala cuidados intermedios	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic.	0	4.090.953	4.090.953	100,00	
Totales		0	4.090.953	4.090.953	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	4.090.953	4.090.953	100,00	
Totales	0	4.090.953	4.090.953	100,00	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	4.090.953	4.090.953	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	4.090.953	4.090.953	100,00
Total			0	4.090.953	4.090.953	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.090.953	4.090.953	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	4.090.953	4.090.953	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/06/2022	Corresponde la asignación de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 19.135 de 20 de setiembre de 2013, en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.



21 - Subsidios y Subvenciones

029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto Presupuestal 712	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	029 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	712 - Comisión Honoraria Invers.HPasteur
Descripción del Proyecto Presupuestal	Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur
Objetivo de Inciso	Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios.
Proyecto SNIP	2311 - Adecuación Hospital Pasteur Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra: Impermeabilización salas internación	Metro cuadrado	0,00	80,00	80,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro e instalación mamparas boxes emergencias	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Sustitución cañerías agua caliente	Metro	0,00	38,00	38,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic.	0	4.091.075	4.091.075	100,00	
Totales		0	4.091.075	4.091.075	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	4.091.075	4.091.075	100,00	
Totales	0	4.091.075	4.091.075	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	4.091.075	4.091.075	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	4.091.075	4.091.075	100,00
Total			0	4.091.075	4.091.075	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.091.075	4.091.075	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	4.091.075	4.091.075	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/06/2022	Corresponde la asignación de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 19.135 de 20 de setiembre de 2013, en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.



21 - Subsidios y Subvenciones

029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Proyecto Presupuestal 713	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	029 - Administración de Servicios de Salud del Estado
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	713 - Comisión Honoraria Invers.HPereira Rossell
Descripción del Proyecto Presupuestal	Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell
Objetivo de Inciso	Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios.
Proyecto SNIP	2391 - Adecuación del Centro Hospitalario Pereira Rossell Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Camilla transfer	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro e instalación generador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro e instalación UPS	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	2 - Partidas correspondientes a depósitos en Cuentas Ctes Ofic.	0	4.090.954	4.090.954	100,00	
Totales		0	4.090.954	4.090.954	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	4.090.954	4.090.954	100,00	
Totales	0	4.090.954	4.090.954	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.090.954	4.090.954	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	4.090.954	4.090.954	100,00
Total			0	4.090.954	4.090.954	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.090.954	4.090.954	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	4.090.954	4.090.954	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/06/2022	Corresponde la asignación de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 19.135 de 20 de setiembre de 2013, en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.



INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 994	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	994 - Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante este proyecto se asignan fondos para complementar y financiar parcialmente los planes y proyectos presentados por las Intendencias en el marco de los proyectos de mantenimiento de la Red Vial Departamental y SubNacional y atiende los gastos administrativos del Programa de Caminería Departamental
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental.
Proyecto SNIP	880 - Construcción Caminería Departamental y Sub Nacional Todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de administración Programa	Porcentaje	3,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	1.007.876.810	1.007.876.810	661.366.053	65,62

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	31.171.448	31.171.448	16.346.178	52,44
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.007.876.810	1.007.876.810	661.366.053	65,62
Totales		1.039.048.258	1.039.048.258	677.712.231	65,22

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.791	Rentas Generales	S	08/12/2017	58,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	31.171.448	31.171.448	16.346.178	52,44
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	1.007.876.810	1.007.876.810	661.366.053	65,62
Totales	1.039.048.258	1.039.048.258	677.712.231	65,22



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	55.941.436	55.941.436	37.828.581	67,62
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	117.934.356	117.934.356	174.685.124	148,12
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	65.372.980	65.372.980	11.831.729	18,10
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	54.357.863	54.357.863	11.898.575	21,89
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	54.258.770	54.258.770	32.154.251	59,26
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	29.061.160	29.061.160	20.909.560	71,95
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	46.972.606	46.972.606	652.700	1,39
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	54.448.680	54.448.680	94.931.598	174,35
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	40.641.581	40.641.581	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	31.171.448	31.171.448	16.346.178	52,44
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	32.398.026	32.398.026	40.660.669	125,50
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	61.055.429	61.055.429	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	40.323.415	40.323.415	461.085	1,14
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	45.151.850	45.151.850	66.819.334	147,99
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	45.533.579	45.533.579	8.035.444	17,65
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	62.044.414	62.044.414	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	44.388.502	44.388.502	18.955.968	42,70
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	45.424.547	45.424.547	73.917.669	162,73
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	71.895.473	71.895.473	67.623.766	94,06
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	40.672.143	40.672.143	0	0,00
Total Aporta al FDI			975.478.784	975.478.784	620.705.384	63,63
Total No Aporta al FDI			63.569.474	63.569.474	57.006.847	89,68
Total			1.039.048.258	1.039.048.258	677.712.231	65,22

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	63.569.474	63.569.474	57.006.847	89,68
Total Interior	975.478.784	975.478.784	620.705.384	63,63
Total	1.039.048.258	1.039.048.258	677.712.231	65,22



Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2022	En el ejercicio 2021 se continúa la ejecución del Contrato de Préstamo 3791/OC-UR "Programa de caminos rurales productivos" entre el BID y la República Oriental de Uruguay.
12/05/2022	El Artículo 666 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020, establece la asignación presupuestal para el Proyecto 994 " Complementario de Caminería Departamental y Sub nacional". Dicha asignación se distribuye en forma quinquenal entre las Intendencias Departamentales en las mismas alícuotas aprobadas oportunamente por la CSD – Acta N° 187 y establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3791/OC-UR celebrado con el BID. En sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización de fecha 11 de febrero de 2021 (Acta N° 232), se ratificaron las alícuotas a aplicar para la distribución de los recursos del Proyecto 994.
12/05/2022	En el ejercicio 2021 se ejecutaron a través del Programa 26 obras, 9 finalizaron en el año 2021 y se aprobaron 14 nuevos proyectos. El total de km de caminos rehabilitados en el ejercicio fue de 120.
13/06/2022	La ejecución incluye la realización de 4 estudios de preinversión para proyectos de las Intendencias de Río Negro, Florida, Treinta y Tres y Lavalleja.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 999	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la Red Vial Departamental mediante la implementación de convenios con los Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental.
Proyecto SNIP	881 - Reparación /Mantenimiento de la Red Vial Departamental en todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Mantenimiento de km	Kilómetro	0,00	6.500,00	6.000,00	92,31
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00
Totales		470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00	
Totales	470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	26.113.095	28.571.085	28.571.085	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	55.050.981	60.232.856	60.232.856	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	30.515.677	33.388.077	33.388.077	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	25.373.893	27.762.303	27.762.303	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	25.327.638	27.711.693	27.711.693	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	13.565.559	14.842.467	14.842.467	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.926.503	23.990.416	23.990.415	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	25.416.286	27.808.687	27.808.687	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.971.223	20.756.960	20.756.958	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.123.185	16.546.710	16.546.710	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	28.500.273	31.182.965	31.182.965	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.822.705	20.594.461	20.594.461	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.076.587	23.060.498	23.060.497	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.254.775	23.255.458	23.255.458	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	28.961.924	31.688.071	31.688.071	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	20.720.261	22.670.631	22.670.631	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.203.880	23.199.773	23.199.773	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	33.560.334	36.719.323	36.719.323	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.985.489	20.772.568	20.772.568	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00
Total			470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.123.185	16.546.710	16.546.710	100,00
Total Interior	455.347.083	498.208.292	498.208.288	100,00
Total	470.470.268	514.755.002	514.754.998	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/05/2022	El artículo 666 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020, establece la asignación presupuestal del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental". La partida se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 370 del MTOP, de acuerdo a lo aprobado en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 11 de febrero de 2021, Acta N° 232.



Observaciones	
Fecha	Comentario
09/05/2022	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535, en la redacción dada por el artículo 646 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida en el artículo 27 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, al Programa 372 "Caminería Departamental" del Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 002 "Presidencia de la República".
09/06/2022	En el ejercicio 2021 se han realizado tareas de mantenimiento en aproximadamente 6.000 kilómetros de caminería de la Red Vial Departamental. Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 11% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 30% a mantenimiento extraordinario, el 54% a mantenimiento ordinario, el 1% a puentes y/o alcantarillas y 4% a otras tareas.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 881	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	881 - Trámites en Línea
Descripción del Proyecto Presupuestal	Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central para los ciudadanos utilizando todos los canales, con el objetivo de mejorar su relación con el Estado
Objetivo de Inciso	Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	744 - Construcción Infraestructura tecnológica para Trámites en línea Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría	Hora	27.857,00	13.367,00	13.367,00	100,00
Consultorías	Consultoría - Entregables	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación de TI	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Garantía de servidores	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos	Unidad	0,00	870,00	870,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software informático	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Software (CF)	Suscripción de Software	Mes	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	42.750.000	53.132.970	52.852.706	99,47	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	45.000.000	26.000.000	25.947.917	99,80	
Totales		87.750.000	79.132.970	78.800.623	99,58	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.625	Rentas Generales	S	26/02/2016	88,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	87.750.000	31.955.478	31.955.478	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	4.257.641	3.925.294	92,19



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	42.919.851	42.919.851	100,00
Totales	87.750.000	79.132.970	78.800.623	99,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	87.750.000	31.955.478	31.955.478	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.257.641	3.925.294	92,19
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	42.919.851	42.919.851	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			87.750.000	79.132.970	78.800.623	99,58
Total			87.750.000	79.132.970	78.800.623	99,58

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	87.750.000	79.132.970	78.800.623	99,58
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	87.750.000	79.132.970	78.800.623	99,58

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/05/2022	Se llegó a que un 96% de los trámites de la Administración Central se puedan realizar en línea de inicio a fin, respecto a la línea base de 1.630 trámites oportunamente fijada. Al igual que en años anteriores, se priorizó la simplificación, unificación e interoperabilidad de los trámites, lográndose no solo mantener la eliminación acumulada del 12% de los trámites de la Administración Central sino también, la evolución de 86 trámites en diferentes organismos.
03/06/2022	La Asignación Definitiva incluye: 1) en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento de \$ 10:382.970 por: a) trasposición de crédito por \$ 6:000.000 desde el Proyecto 865, Programa 481, misma Unidad Ejecutora y b) trasposición de crédito entre Incisos por \$ 4:382.970 desde el Inciso 02, Unidad Ejecutora 001, Programa 481, Proyecto 972, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 44 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020. 2) en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" disminución de \$ 19:000.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 884, mismo Programa y Unidad Ejecutora.
08/06/2022	El Componente Consultoría corresponde a: Servicio de consultoría de "Desarrollo a medida en Java", Desarrollo y Análisis Funcional Genexus consulting, Mantenimiento Evolutivo para la implementación de componentes SGREC WEB y cadena de bloques, Evolución del ecosistema Sistema de Gestión Estratégica (SIGES), Desarrollo a medida en APIA, Soporte extendido de la aplicación de Apiadocumentum y soporte para la herramienta indoc y para Apia/Documentum analítico, Desarrollo evolutivo de la herramienta de Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas, Servicio de activación y habilitación del canal WhatsApp Business API, Desarrollo evolutivo de la herramienta de Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas, Mantenimiento y Evolución Historia Clínica Electrónica Oncológica, Desarrollo de Software Phytion – Plataforma IDUy, Contratación de Servicios de desarrollo de Software Tecnología JAVA SCRIPT para la Fase 4 de desarrollo de la App gov.uy y Calidad de Software para Portal integrado del Estado
08/06/2022	El Componente Consultoría - Entregables corresponde a: Consultoría para la Implantación y Evolución de Trámites en Línea (Plan de Trabajo, Especificación de Requerimientos y Evidencias de desarrollo, Puesta en Producción, Cierre del proyecto).
08/06/2022	El Componente TIC - Software incluye: Adquisición de Licencias y garantía Veeam para los servicios de respaldo, restauración y replicación del Data Center de Presidencia y Producto y Servicio VMware a través de un Enterprise Licence Agreement (ELA). 1 renovación de soporte y 7 Productos adicionales al ELA.



Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2022	El Componente TIC - Hardware incluye: Adquisición de Insumos Informáticos - Cintas LTO6 y etiquetas, Adquisición de insumos informáticos para DGREC. Mouse y Toma corriente múltiple, Equipamiento para la sala de entrenamiento de la plataforma Cyber Range + Insumos para Operaciones: – disco duro, mouse, teclado Memoria DDR, fuente de alimentación, Insumos para Impresoras y Baterías para Notebook.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 883	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyar el desarrollo de una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC. Asegurar que los componentes de la infraestructura que soporta las iniciativas estratégicas de TI para el desarrollo del Gobierno Electrónico, operen en forma óptima. Soportar el crecimiento vegetativo de las soluciones desplegadas sobre la Nube Privada de Presidencia de la República
Objetivo de Inciso	Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	749 - Construcción Infraestructura tecnológica para Gobierno Electrónico Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría	Hora	47.000,00	46.386,00	46.386,00	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación TI	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Consultorías	Servicio RedUy	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento BaaS	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Garantía de Servidores	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	13,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	13,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Unidades PC	Unidad	0,00	1.955,00	1.955,00	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios de Licencias	Unidad	0,00	5.344,00	5.344,00	100,00
TIC - Software (CF)	VMWare	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	VSPP	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74
Totales		183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	148.250.000	150.078.073	150.078.073	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	16.668.625	26.685.248	26.201.069	98,19
TIC - Software (CF)	18.300.000	6.455.304	6.455.304	100,00
Totales	183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	148.250.000	150.078.073	150.078.073	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	16.668.625	26.685.248	26.201.069	98,19
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	18.300.000	6.455.304	6.455.304	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74
Total			183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	183.218.625	183.218.625	182.734.446	99,74

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2022	El Componente Consultoría corresponde a: Servicios de Análisis y Desarrollo sobre Drupal 8, Desarrollo evolutivo, asesoramiento y apoyo a las integraciones y mantenimiento de licencias de software de INTEGRADOC, Contratación de Servicios de desarrollo de Software Tecnología JAVA. Plan Anual de Compras ARCE, Contratación de horas de Servicio de Remediación (Ciberseguridad), a través de la Tienda Virtual, Evolutivo y Mantenimiento del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) e Integración con Gub.uy, Contratación de horas de Servicio de Hackeo Ético, a través de la Tienda Virtual, Consultoría para Desarrollo Evolutivo y Soporte de Simple, Horas de desarrollo para gestión de oficinas, Evolución Sistema integrado de Gestión Estratégica, Consultoría para Desarrollo Evolutivo y Soporte para el Sistema de Agenda Electrónica y Servicio de Consultoría p/Desarrollo Evolutivo y Soporte de Plataforma Firma Electrónica de AGESIC.
08/06/2022	Componente Consultoría - Servicio de Explotación TI: El convenio de explotación tiene dentro de sus objetivos la optimización y evolución de los productos que forman parte de la plataforma de gobierno digital y de la nube de Presidencia, para soportar el crecimiento y demanda de nuevos servicios.
08/06/2022	Componente Consultoría - Servicio de RedUy corresponde a la Contratación de la Administración Nacional de Telecomunicaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones a los proyectos RedUy (Red de Alta velocidad del Estado Uruguayo) y Red SaludUy. Ambos servicios tienen el objetivo de mejorar los servicios al ciudadano, generando interconexiones con apropiados, anchos de banda, adecuados a niveles de servicio, seguridad informática, estabilidad y alta disponibilidad.
08/06/2022	El Componente TIC - Software - Servicios de licencias corresponde a: Licencias Data Power, Adquisición de licencias para ADC (Application Delivery Controller), Licencias Ofimática / Teams, Adquisición de Licencias y suscripciones Microsoft: Office 365 E3, Windows Server Data Center, CoreCAL Bridge for O365 y PowerBI Pro y Licencias Zimbra.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 884	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contar por parte de la JUNASA-SNIS de información certera que provenga de los sistemas de producción asistencial y de la Historia Clínica Electrónica Nacional
Objetivo de Inciso	Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	750 - Construcción Infraestructura tecnológica para Salud.uy Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría	Mes	0,00	7,00	7,00	100,00
Consultorías	Consultoría desarrollo e implementación de Salud.uy	Hora	10.150,00	17.900,00	17.900,00	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Consultorías	Servicios de Terminología clínica con base al estándar Snomed CT - Entregable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Suit Healthshare	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.600.000	5.895.000	5.816.047	98,66	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	28.350.000	59.616.900	59.534.388	99,86	
Totales		31.950.000	65.511.900	65.350.435	99,75	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.300	Rentas Generales	S	01/11/2017	75,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	31.950.000	43.113.469	43.113.469	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	22.398.431	22.236.966	99,28
Totales	31.950.000	65.511.900	65.350.435	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	31.950.000	43.113.469	43.113.469	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	22.398.431	22.236.966	99,28
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			31.950.000	65.511.900	65.350.435	99,75
Total			31.950.000	65.511.900	65.350.435	99,75

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.950.000	65.511.900	65.350.435	99,75
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	31.950.000	65.511.900	65.350.435	99,75

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2022	La Asignación Definitiva incluye: -en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento de \$ 2:295.000 por a) refuerzo de crédito presupuestal por \$ 2:190.000 (equivalente a U\$S 50.000), autorizado por Resolución MEF N°2.807 del 24 de setiembre de 2021 y b) ajuste de crédito de \$ 105.000 por artículo 48 de la Ley N°19.924. -en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incremento de \$ 31:266.900 por: a) refuerzo de crédito por \$ 8:365.800 (equivalente a U\$S 191.000) autorizado por Resolución MEF N°2.807 del 24 de setiembre de 2021, b) ajuste de crédito de \$ 401.100 por artículo 48 de la Ley N°19.924, c) trasposición de crédito de \$ 19:000.000 desde el Proyecto 881, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora y d) trasposición de crédito desde proyecto de funcionamiento a inversión de igual denominación por \$ 3:500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°1.780 de 15 de abril de 2021.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 886	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	886 - Seguridad de la Información
Descripción del Proyecto Presupuestal	Seguridad de la Información
Objetivo de Inciso	Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	2208 - Adecuación de la Gestión de la Ciberseguridad en el Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Horas de Consultoría	Hora	11.460,00	356,00	356,00	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación de TI	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Consultorías	Solución de gestión de incidente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Garantía para equipamiento	Mes	0,00	56,00	56,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor de Cómputos y Unidades de Almacenamiento en Red	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Cyberange	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Threat Intelligence	Porcentaje	75,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Q Radar	Unidad	0,00	2,40	2,40	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.420.000	12.420.000	12.420.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	36.000.000	36.000.000	34.824.484	96,73
Totales		48.420.000	48.420.000	47.244.484	97,57

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.843	Rentas Generales	S	09/10/2019	80,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	46.920.000	14.829.718	14.829.718	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	7.694.695	6.519.179	84,72
TIC - Software (CF)	1.500.000	25.895.587	25.895.587	100,00
Totales	48.420.000	48.420.000	47.244.484	97,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	46.920.000	14.829.718	14.829.718	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	7.694.695	6.519.179	84,72
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.500.000	25.895.587	25.895.587	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			48.420.000	48.420.000	47.244.484	97,57
Total			48.420.000	48.420.000	47.244.484	97,57

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	48.420.000	48.420.000	47.244.484	97,57
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	48.420.000	48.420.000	47.244.484	97,57

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2022	El Componente Consultorías corresponde a Servicios implantación GSOC (Centro de Operaciones de Ciberseguridad Gubernamental). La implantación GSOC tiene como fin asistir a los organismos a cumplir con los requerimientos necesarios para poder hacer uso del servicio de monitoreo integral brindado por el SOC Nacional.
08/06/2022	Componente Consultorías - Servicio de Explotación de TI: El convenio de explotación tiene dentro de sus objetivos la optimización y evolución de los productos que forman parte de la plataforma de gobierno digital y de la nube de Presidencia, para soportar el crecimiento y demanda de nuevos servicios.
08/06/2022	Componente Consultoría - Solución de gestión de incidente: Contratación de una solución de gestión de incidentes de seguridad de la información y SOAR. Mejora en la detección de incidentes de seguridad de la información y automatización.
08/06/2022	El TIC - Componente Software - Licencias incluye: Contratación de Garantías para equipamiento Juniper y Adquisiciones de Licencias o Renovación de Suscripciones, Licencias Forti IDS y Licencias para Firewall Juniper CERTuy.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 887	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	887 - Estrategia de Gobierno Digital
Descripción del Proyecto Presupuestal	Simplificación del canal digital para la realización de trámites por ciudadanos y empresas.
Objetivo de Inciso	Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	2382 - Adecuación de trámites y servicios públicos en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Horas de Consultoría	Hora	8.000,00	9.432,00	9.432,00	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación en TI	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento e insumos de PC	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82
Totales		25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.867	Rentas Generales	S	11/11/2019	84,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	25.225.717	25.188.057	25.143.772	99,82	
TIC - Hardware (CF)	0	37.660	37.660	100,00	
Totales	25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	25.225.717	25.188.057	25.143.772	99,82



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	37.660	37.660	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82
Total			25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	25.225.717	25.225.717	25.181.432	99,82



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 912	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES
Proyecto Presupuestal	912 - Equidad Territorial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Asesorar el Poder Ejecutivo y a la Comisión Sectorial de Descentralización en programas de desarrollo socio territoriales y de fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, que contribuyan al crecimiento económico en territorio con cohesión.
Objetivo de Inciso	Contribuir a la mejora de los servicios en el territorio.
Proyecto SNIP	544 - Adecuación socio territorial en el marco del Programa de Equidad Territorial En todo el País

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Administración Proyecto	Pesos uruguayos	0	13.372.458	13.372.458	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Capacitaciones	Pesos uruguayos	0	2.354.514	2.354.514	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Consultorías (evaluación, observatorio)	Pesos uruguayos	0	4.513.162	4.513.162	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos Microregionales	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos Municipios	Pesos uruguayos	0	1.332.278	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos socioproductivos	Pesos uruguayos	0	39.999.870	39.999.870	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos socioproductivos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	61.572.182	61.572.182	60.240.004	97,84
Totales		61.572.182	61.572.182	60.240.004	97,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	61.572.182	61.572.182	60.240.004	97,84
Totales	61.572.182	61.572.182	60.240.004	97,84



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.816.340	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.442.186	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.008.060	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.734.335	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.661.507	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.741.235	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.939.855	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.760.817	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.436.405	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.436.405	21.572.312	20.240.134	93,82
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.158.057	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.939.855	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.816.340	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.915.651	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.114.270	39.999.870	39.999.870	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.860.127	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.860.127	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.816.340	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.114.270	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			59.135.777	39.999.870	39.999.870	100,00
Total No Aporta al FDI			2.436.405	21.572.312	20.240.134	93,82
Total			61.572.182	61.572.182	60.240.004	97,84

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.436.405	21.572.312	20.240.134	93,82
Total Interior	59.135.777	39.999.870	39.999.870	100,00
Total	61.572.182	61.572.182	60.240.004	97,84

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2022	24% Municipios beneficiados con proyectos específicos durante 2021. 100% de los Municipios participan en instancias de capacitación o formación (presencial o virtual). 30 proyectos en ejecución en la temática desarrollo socioeconómico. 24 proyectos en ejecución en pequeñas localidades (menores a 20.000 habitantes).



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 960	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES
Proyecto Presupuestal	960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por mejorar su autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización.
Proyecto SNIP	545 - Construcción en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Pesos uruguayos	25.000.000	25.000.000	23.802.930	95,21
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos Administración	Porcentaje	0,00	4,00	4,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de administración del Proyecto	Pesos uruguayos	1.000.000	1.000.000	608.421	60,84
Transferencia de Capital a Terceros	Cantidad de Proyectos Finalizados	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencia de capital a terceros	Pesos uruguayos	424.000.000	544.088.649	522.127.287	95,96

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	90.000.000	98.500.000	98.480.913	99,98	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	360.000.000	470.000.000	448.057.725	95,33	
Totales		450.000.000	568.500.000	546.538.638	96,14	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.792	Rentas Generales	S	06/07/2017	83,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	26.000.000	26.000.000	24.411.351	93,89



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	424.000.000	542.500.000	522.127.287	96,24
Totales	450.000.000	568.500.000	546.538.638	96,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	11.697.161	4.927.503	2.942.503	59,72
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	37.529.177	103.323.935	103.323.935	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	20.683.019	3.482.438	3.482.438	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	20.664.905	51.446.212	51.446.212	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	8.393.467	17.390.378	17.390.378	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	24.107.989	24.860.190	24.860.190	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.926.933	46.438.621	46.438.621	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	25.734.107	67.799.248	67.799.248	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.671.355	3.778.251	3.778.251	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	26.000.000	26.000.000	24.411.351	93,89
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	51.226.740	146.374.438	146.374.438	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	31.579.969	2.111.138	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	14.849.652	1.484.084	1.484.084	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	13.837.986	1.902.326	1.902.326	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	25.415.777	12.326.124	6.414.773	52,04
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.160.449	3.608.087	3.608.087	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.897.604	14.844.801	4.479.577	30,18
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.918.125	33.273.647	33.273.647	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	13.705.585	3.128.579	3.128.579	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			450.000.000	568.500.000	546.538.638	96,14
Total			450.000.000	568.500.000	546.538.638	96,14

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.000.000	26.000.000	24.411.351	93,89
Total Interior	424.000.000	542.500.000	522.127.287	96,24
Total	450.000.000	568.500.000	546.538.638	96,14



Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2022	En el ejercicio 2021 se continúa con la ejecución del Contrato de Préstamo 3792/OC-UR (PDGS II). En el marco de lo establecido en el inciso final del artículo 660 de la Ley N 19.924, por Resolución del Poder Ejecutivo N° 490 de 18 de noviembre de 2021 el crédito del Proyecto 960 fue reforzado en \$ 8:500.000 correspondientes a la financiación 1.1."Rentas Generales" y en \$ 110:000.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento externo", para financiar obras aprobadas en el marco del Programa.
13/06/2022	En la distribución por Departamento se incluyó la cuota parte correspondiente a cada Intendencia de las erogaciones por Convenio OPP-ANTEL (\$ 13:209.923), ensayos Facultad de Ingeniería (\$ 348.622), contrato SIFI "Sistema de Información Financiera para las Intendencias", Dirección de Obra y Preinversión y gastos de administración a cada intendencia (\$ 41:366.679).



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 989	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES
Proyecto Presupuestal	989 - Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal
Descripción del Proyecto Presupuestal	Transferencias para inversiones del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización.
Proyecto SNIP	2408 - Adecuación Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios Todo el territorio nacional municipalizado

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Numero de Proyectos Aprobados	Unidad	0,00	288,00	288,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	787.772.633	781.660.725	99,22	
Totales		0	787.772.633	781.660.725	99,22	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencia de Capital a Terceros	0	787.772.633	781.660.725	99,22	
Totales	0	787.772.633	781.660.725	99,22	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	18.757.687	18.757.687	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	184.087.290	183.134.902	99,48
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	46.911.479	46.870.687	99,91
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	34.731.159	33.915.062	97,65
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	8.824.347	8.824.346	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	447.021	447.021	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	6.532.646	6.532.646	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	10.072.331	9.302.820	92,36
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	49.885.056	49.885.056	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	246.542.822	243.763.064	98,87
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	26.258.015	26.214.093	99,83
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	15.892.263	15.892.263	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	17.880.371	17.880.371	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	16.239.493	16.239.492	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	23.819.637	23.597.558	99,07
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	31.463.121	31.463.121	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	17.315.292	17.315.292	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	14.601.986	14.601.986	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	17.510.617	17.023.258	97,22
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	787.772.633	781.660.725	99,22
Total			0	787.772.633	781.660.725	99,22

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	246.542.822	243.763.064	98,87
Total Interior	0	541.229.811	537.897.661	99,38
Total	0	787.772.633	781.660.725	99,22

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2022	En el ejercicio 2021 se aprobaron 288 proyectos municipales cuyo presupuesto se compone, total o parcialmente, de la asignación presupuestal establecida en el literal B) del FIGM 2021.
03/06/2022	El literal B del artículo 664 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020, establece la asignación presupuestal del Proyecto. La partida se distribuye entre todos los Municipios del país en el porcentaje resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 17 de diciembre de 2020 (Acta N° 231).
03/06/2022	En el marco de lo establecido en el inciso final del artículo 664, y a solicitud del Congreso de Intendentes, se habilita el Proyecto de inversión 989 "Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal" (Resolución N° 1.526 de 12 de febrero de 2021) y se reasigna la totalidad de los créditos asignados originalmente al Proyecto 000 "Funcionamiento" ODG 514 Aux 083, Programa 492 "Apoyo a los Gobiernos Departamentales y Locales".



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 990	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES
Proyecto Presupuestal	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización.
Proyecto SNIP	546 - Construcción enmarcado en el Fondo de Desarrollo del Interior Todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos administración/total proyecto	Porcentaje	3,00	3,00	2,12	70,67
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	2.006.322.700	2.195.175.162	2.192.902.436	99,90

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.068.373.918	2.263.067.178	2.240.923.696	99,02	
Totales		2.068.373.918	2.263.067.178	2.240.923.696	99,02	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Administración de Proyecto - (CF)	62.051.218	67.892.016	48.021.260	70,73		
Transferencia de Capital a Terceros	2.006.322.700	2.195.175.162	2.192.902.436	99,90		
Totales	2.068.373.918	2.263.067.178	2.240.923.696	99,02		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	124.605.100	136.334.011	136.334.011	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	295.560.891	323.381.637	323.381.629	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	146.275.552	160.044.273	159.695.642	99,78



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	67.419.185	73.765.263	73.764.909	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	102.533.343	112.184.669	112.184.669	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	37.923.292	41.492.961	41.492.960	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	89.490.942	97.914.604	97.914.604	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	93.704.641	102.524.933	102.524.933	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	58.791.135	64.325.066	64.325.048	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	62.051.218	67.892.016	48.021.260	70,73
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	125.407.709	137.212.168	137.212.165	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	72.435.493	79.253.750	79.253.750	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	148.081.423	162.020.128	162.020.127	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	87.083.114	95.280.130	95.280.099	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	148.683.379	162.678.747	160.755.332	98,82
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	85.879.200	93.962.894	93.962.894	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	80.662.239	88.254.868	88.254.865	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	153.699.687	168.167.233	168.166.972	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	88.086.375	96.377.827	96.377.827	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			2.068.373.918	2.263.067.178	2.240.923.696	99,02
Total			2.068.373.918	2.263.067.178	2.240.923.696	99,02

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	62.051.218	67.892.016	48.021.260	70,73
Total Interior	2.006.322.700	2.195.175.162	2.192.902.436	99,90
Total	2.068.373.918	2.263.067.178	2.240.923.696	99,02

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/05/2022	A diciembre de 2021 hay 237 proyectos en ejecución, de los cuales el 22,8% son productivos, el 20,7% son del tipo infraestructuras urbanas integrales, el 16% son de mantenimiento vial, el 13,5% son del tipo infraestructuras urbanas básicas, 12,7% son de mantenimiento y/o compra maquinaria, el 5,9% son del tipo edificaciones, el 3% son de infraestructura, el 2,5% son de fortalecimiento institucional, el 1,7% son consultorías, el 0,8% son de gestión de residuos sólidos y el 0,4% son de espacios públicos.
02/06/2022	Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001.



24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 961	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación de buques
Objetivo de Inciso	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION Y DE LOS PUERTOS NACIONALES
Proyecto SNIP	549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Informe técnico	Unidad	2,00	6,00	6,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	7.000.000,00	4.519.518,00	4.519.518,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Reuniones bilaterales	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75
Totales		190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75
Totales	190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75
Total			190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75
Total	190.750.000	224.819.118	219.763.343	97,75

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2022	Se deja constancia que CARP aclara que no hay meta estipulada como objetivo en cuanto a la cantidad de metros cúbicos a dragar, sino que el objeto del contrato es mantener el canal a 34 pies de profundidad. Asimismo, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, está previsto que el Contratista realice un Monitoreo Ambiental de Aguas y Sedimentos cada 2 meses, por lo cual en 2021 se realizaron 6 en total.
24/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 34:069.118 por ajuste de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 y 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.



24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 962	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	962 - "Dragado del Río Uruguay"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado
Objetivo de Inciso	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION Y DE LOS PUERTOS NACIONALES
Proyecto SNIP	550 - Ampliación "Dragado del Río Uruguay" Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Informe técnico	Unidad	1,00	95,00	95,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	3.000.000,00	549.790,00	549.790,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31
Totales		114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31	
Totales	114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	57.225.000	104.930.537	104.204.763	99,31
RIO NEGRO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	57.225.000	104.930.536	104.204.762	99,31
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31



Total	114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31
--------------	-------------	-------------	-------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31
Total	114.450.000	209.861.073	208.409.525	99,31

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2022	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 95:411.043 por: a) refuerzo de crédito por \$ 76:564.480 al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°3.178 de fecha 18 de noviembre de 2021 y b) ajuste de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 y 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.
24/05/2022	Los informes técnicos que se realizaron comprenden relevamientos batimétricos de 20 Pasos y Zonas de Descarga, con diferentes frecuencias (mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales según el caso). Los 549.790 metros cúbicos dragados responden al mantenimiento de Pasos tales como Márquez Inferior, Medio y Superior, Punta Caballos, Abrigo, Blanco Grande, San Genaro, Garibaldi, etc. Se proyecta profundizar la vía navegable a fin de permitir una navegación con 32 pies de calado hasta el puerto de Fray Bentos. Se encuentra presupuestado y en estudios la obra de dragado desde Paysandú hasta Salto.



24 - Diversos Créditos

010 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 710	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	010 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	710 - PPP Viales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Pagos por Disponibilidad en el marco de los Contratos de Participación Público - Privado, cuota parte correspondiente a inversiones.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial
Proyecto SNIP	2650 - Construcción de rutas en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	PPP Vial Circuito 0	Kilómetro	0,00	171,00	171,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	PPP Vial Circuito 3	Kilómetro	0,00	277,00	277,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.201.910.019	938.310.500	78,07
Totales		0	1.201.910.019	938.310.500	78,07

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	1.201.910.019	938.310.500	78,07
Totales	0	1.201.910.019	938.310.500	78,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	262.864.014	205.194.459	78,06
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	257.152.750	200.736.184	78,06
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	271.733.774	212.166.107	78,08



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	410.159.481	320.213.750	78,07
Total Aporta al FDI			0	1.201.910.019	938.310.500	78,07
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			0	1.201.910.019	938.310.500	78,07

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	1.201.910.019	938.310.500	78,07
Total	0	1.201.910.019	938.310.500	78,07

Observaciones

Fecha	Comentario
13/06/2022	La asignación presupuestal para atender los pagos por disponibilidad se encuentra en el Inciso 24, Unidad Ejecutora 024, Programa 481 y ODG 298. A partir de 2021, se entendió necesario reasignar el crédito correspondiente a inversiones, según los porcentajes determinados por la Unidad de Participación Público - Privada, a efectos de imputar en este concepto la ejecución realizada.
13/06/2022	<p>La Asignación Definitiva incluye habilitación de crédito en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" por \$ 1.201:910.019 por: a) reasignación desde el Proyecto 000 de la Unidad Ejecutora 024 del Inciso 24 por UI 96:888.027 y UI 138:835.397, equivalente a \$ 482:105.134 (Circuito 0) y \$ 697:300.781 (Circuito 3), autorizado por Resolución N°398 y 428 de fecha 9 de julio de 2021 y 26 de agosto de 2021 respectivamente y b) ajuste de crédito por \$ 22:504.104 al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.</p> <p>La ejecución 2021 corresponde al repago de los siguientes tramos: - Circuito 0: Ruta 21 en Soriano (tramo: Nueva Palmira - Ruta 2) y Ruta 24 en Río Negro (tramo: Ruta 2 - Ruta 3) - Total 171 km finalizados. - Circuito 3: Ruta 14 Oeste: Mercedes a Sarandí del Yi. (Soriano, Flores y Durazno) - Total 292 km de los cuales han finalizado 277 km.</p>



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 815	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	21 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Proyecto Presupuestal	815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y ejecución del presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, como del Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y ejecución presupuestaria
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1284 - Adecuación Adecuar y fortalecer de la gestión presupuestal Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Desarrollo e Implementación de Herramientas de mejora de la Gestión Presupuestaria	Unidad	0,00	7,00	2,00	28,57
TIC - Software (CF)	Desarrollo y mantenimiento de software de información para la mejora de la gestión	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo y mantenimiento de software de información para la mejora de la gestión (ONSC)	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Proyectos de mejora de la gestión presupuestaria	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistemas implementados	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.133.470	26.133.470	6.510.261	24,91
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	118.948.065	118.948.065	31.185.847	26,22
Totales		145.081.535	145.081.535	37.696.108	25,98

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.398	Rentas Generales	S	13/02/2015	20,00
BID	4.705	Rentas Generales	S	31/01/2019	15,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	87.048.921	20.843.824	23,94
TIC - Software (CF)	145.081.535	58.032.614	16.852.284	29,04
Totales	145.081.535	145.081.535	37.696.108	25,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	87.048.921	20.843.824	23,94
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	145.081.535	58.032.614	16.852.284	29,04
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			145.081.535	145.081.535	37.696.108	25,98
Total			145.081.535	145.081.535	37.696.108	25,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	145.081.535	145.081.535	37.696.108	25,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	145.081.535	145.081.535	37.696.108	25,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2022	La Consultoría corresponde al Desarrollo e Implementación de Herramientas de mejora de Gestión Presupuestaria, en el ejercicio 2021 se implementó en: A- MGAP Fase II: Implementación de los procesos de compras y abastecimiento de GRPU y en las UE 003, 008 y 009. Fue implementado por el equipo técnico del componente 1 del Préstamo 4705/OC-UR B- MIDES Fase I: Implementación de Inventario y Abastecimiento. (En este caso se tuvo un hito intermedio de puesta en producción). Fue implementado por el consorcio Arnaldo Castro-Sistemas Informáticos SRL contratado por el Préstamo 4705/OC-UR.
06/06/2022	El Desarrollo y mantenimiento de Software de información para la mejora de gestión corresponde a las liberaciones de correcciones y mejoras en las versiones 1.2.3; 1.2.4 y 1.2.5 del Sistema Integrado de Gestión para la planificación de recursos (GRP - Government Resource Planning). Los organismos beneficiarios fueron los siguientes: MTSS, MSP, CEIP, FGN, INISA, MDN, INUMET, MIEM, MT (versión 1.2.3); MI (versión 1.2.4) y MGAP, MIDES (versión 1.2.5)



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 820	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	540 - Generación, distribución y definición de la política energética
Área Programática	18 - Energía
Proyecto Presupuestal	820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande
Descripción del Proyecto Presupuestal	Modernización de la infraestructura y del equipamiento del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande.
Objetivo de Inciso	Modernización Complejo Hidroelectrico Salto Grande
Proyecto SNIP	2165 - Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande Fase A

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Auditoría Financiera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	PROY0091- Consultoría para el proyecto de integración tecnológica del sistema automatización, control, protección, medición y comunicaciones del Complejo	Porcentaje	0,00	77,00	77,00	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	PROY0000- Asesoramiento técnico de apoyo a Salto Grande durante las etapas iniciales del proyecto de modernización de los reguladores de velocidad	Porcentaje	0,00	26,00	26,00	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	PROY0000- Consultoría de apoyo a la unidad ejecutora, coordinación general de las intervenciones, asistencia técnica especializada e inspección de las intervenc	Porcentaje	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	PROY0022- Sustitución de las grúas móviles y del equipamiento de traslación y manipuleo de productos del Complejo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	PROY0008- Proyecto de modernización, provisión en obra, montaje y puesta en marcha de reguladores de velocidad (14 unidades)	Unidad	0,00	0,25	0,25	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	PROY0016- Renovación integral compuertas radiales del vertedero (incluyendo refuerzo y extensión del escudo); planas de la toma y el descargador de fondo y de l	Unidad	0,00	0,25	0,25	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	PROY0035- Implementación programa hidrológico y ambiental en el embalse (modelo hidrodinámico 3D, estaciones automáticas de relevamiento de la calidad del agua)	Porcentaje	0,00	40,00	40,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	PROY0045- Suministro en obra, montaje y puesta en marcha del sistema de medición dinámica del entrehierro (Airgap) de los generadores de cada central	Unidad	0,00	1,90	1,90	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	PROY0111- Suministro en obra, montaje y puesta en marcha de inductores 100 MVAR para estaciones de maniobra	Unidad	0,00	0,50	0,50	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	133.357.831	129.705.063	97,26
Totales		0	133.357.831	129.705.063	97,26

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.695		S	22/05/2019	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	605.479	605.479	100,00	
Consultorías	0	5.640.558	5.640.558	100,00	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	4.138.628	4.138.628	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	25.549.306	25.549.306	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura Energética	0	97.423.860	93.771.092	96,25	
Totales	0	133.357.831	129.705.063	97,26	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	605.479	605.479	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Consultorías	No	0	5.640.558	5.640.558	100,00
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.138.628	4.138.628	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	25.549.306	25.549.306	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	No	0	97.423.860	93.771.092	96,25
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	133.357.831	129.705.063	97,26
Total			0	133.357.831	129.705.063	97,26

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	133.357.831	129.705.063	97,26
Total	0	133.357.831	129.705.063	97,26

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/04/2022	Componente: Administración de Proyecto El plan tiene una auditoría programada por año de ejecución (cierre 31-dic). En el 2021 se realizó la auditoría 2019 y 2020.
29/04/2022	Componente: Consultoría Debido a que no es posible utilizar el esquema de seguimiento en unidades físicas acordadas con el BID para el programa, la declaración de avance en unidades físicas se hará de la siguiente manera para el PROY0091: Se utilizará el avance % de pago del total del principal del contrato (o suma de contratos) vinculado(s) a los proyectos.
29/04/2022	Componente: Consultoría / Supervisión / Inspección la declaración de avance en unidades físicas se realizó de la siguiente manera para el PROY0000: Se utilizará el avance % de pago del total del principal del contrato (o suma de contratos) vinculado(s) a los proyectos.
29/04/2022	Componente: Infraestructura energética La declaración de avance en unidades físicas se hará de la siguiente manera: PROY0008: Se utilizará el avance por unidades, pero se utilizarán fracciones de unidades para representar hitos intermedios que tienen asociados inversión. Por cada unidad física real (SRV), se avanzará 0,5 unidades (porque se ha cargado el 50% de los resultados, correspondiente a lo financiado por Uruguay). Si existieran avances comunes a todas las unidades o avances parciales que requirieran inversión, se avanzará 0,25 unidades. PROY0016: Se utilizará el avance por unidades, pero se utilizarán fracciones de unidades para representar hitos intermedios que tienen asociados inversión. Por cada unidad física real (Compuerta), se avanzará 0,5 unidades (porque se ha cargado el 50% de los resultados, correspondiente a lo financiado por Uruguay). Si existieran avances comunes a todas las unidades o avances parciales que requirieran inversión, se avanzará 0,25 unidades. (cont.)
29/04/2022	(cont.) - PROY0045: Se utilizará el avance por unidades, pero se utilizarán fracciones de unidades para representar hitos intermedios que tienen asociados inversión. La última unidad de avance se fraccionará para reflejar el saldo pendiente en el contrato (pendientes menores como horas de soporte sin ejecutar). - PROY0117: Se utilizará el avance por unidades, pero se utilizarán fracciones de unidades para representar hitos intermedios que tienen asociados inversión. La última unidad de avance se fraccionará para reflejar el saldo pendiente en el contrato. - PROY0126: Se representará con fracciones los avances de pagos por otros conceptos (anticipos, pago suministros). - PROY0111: Se representará con fracciones los avances de pagos por otros conceptos (anticipos, embarques).



Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2022	Habilitación de crédito presupuestal en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por el equivalente en moneda nacional a U\$S 3:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 647 de la Ley N°19.924 de 18 de diciembre de 2020, autorizada por Resolución MEF N°3.127 de 15 de junio de 2021.